Цены региона Восточно-Казахстанская область

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Топи проект"

Субподрядчик: ТОО "Малик"

Наименование стройки: Реконструкция здания школы п. Молодежный Уланского района ВКО

Акт
выполненных работ №1 за июнь месяц 2012 года

Составлена в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтажные работы (ведомость демонтажных работ)								
		1.1 Отмостка								
1	Е6-1-1 (ДМ)	Разборка бетонной отмостки ОПс п. 2.8б: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0; кмат1=0; *м3*	1,28	209,41	52,81	268	68	215	1,08	1
				156,6	19,94	200	26	95	0,09744	–
2	Е52-1-3	Разборка в бетоной отмостки *м3*	2,35	3714,23	2438,48	8728	5730	4708	7,78	18
				1275,75	950,21	2998	2233	90	5,22	12
		1.2 Окна двери								
3	Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных *м2*	37,44	74,9	6,81	2804	255	2796	0,4611	17
				68,09	1,08	2549	40	108	0,0093	–

4	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	13	215,57	21,24	2802	276	2775	1,2873	17
		шт		194,33	3,31	2526	43	108	0,0289	–
5	Е56-3-2	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	13,26	146,99	6,63	1949	88	2025	0,9497	13
		м2		140,36	1,04	1861	14	108	0,0125	–
6	Е56-12-1	Снятие дверных полотен	7,56	59,88	6,55	453	50	444	0,3628	3
		м2		53,33	1,04	403	8	108	0,0089	–
7	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	4	320,85	30,15	1283	121	1269	1,9603	8
		шт		290,7	2,9	1163	12	108	0,187	1
8	Е56-13-1	Снятие наличников	20,4	6,47	0,3	132	6	137	0,0421	1
		м		6,17	0,05	126	1	108	0,0005	–
	1.3 Стены перегородки									
9	Е53-2-1	Разборка кладки стен простых из кирпича	7,2	4899,15	1881	35274	13543	27141	21,241	153
		м3 кладки		3018,15	538,09	21731	3874	106	2,91	21
10	Е55-1-1	Разборка деревянных перегородок из досок, забранных стоймя в обвязке, оштукатуренных	93,1	190,73	28,53	17757	2656	16776	1,1447	107
		м2		162,2	4,64	15101	432	108	0,0395	4
11	Е53-2-1	Разборка кладки стен простых из кирпича	4,7	4899,15	1881	23026	8841	17717	21,241	100
		м3 кладки		3018,15	538,09	14185	2529	106	2,91	14
	1.4 Отделочные работы									
12	Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	191,7	32,87	–	6301	–	5671	0,2282	44
		м2		32,87	–	6301	–	90	–	–
	1.5 Полы									

13 Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	100,03	51,33	4,89	5135	489	5248	0,336	34
	м2		46,44	0,83	4645	83	111	0,0086	1
14 Е57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков	100,03	11,07	0,04	1107	4	1227	0,0767	8
	м2		11,03	0,02	1103	2	111	0,0001	–
1.6 Кровля									
15 Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	154	48,37	4,36	7449	671	7365	0,2875	44
	м2 кровли		44,01	0,68	6778	105	107	0,005	1
16 Е58-2-6	Разборка покрытий кровли из досок сплошного настила в 2 ряда	154,2	30,19	3,3	4655	509	4528	0,1896	29
	м2 кровли		26,89	0,56	4146	86	107	0,0058	1
17 Е58-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	154,2	43,95	2,35	6777	362	6931	0,2708	42
	м2 кровли		41,6	0,41	6415	63	107	0,0042	1
18 Е58-3-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	2	499,86	44,86	1000	90	989	3,093	6
	окно		455	7,09	910	14	107	0,061	–
19 Е12-15-1 (ДМ	Разборка оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой ОПс п. 2.8б: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	105,2	22,55	0,95	2372	100	2472	0,124	13
	м2 изолируемой поверхности		21,6	0,36	2272	38	107	0,00176	–
20 Е69-18-1	Очистка помещений от строительного мусора	100,03	6,08	–	608	–	547	0,046	5
	м2 пола		6,08	–	608	–	90	–	–
1.10 Прочие работы									
21 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	55,2	27,1	27,1	1496	1496	942	–	–
	т								

			–	18,97	–	1047	90	0,03984	2
22 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	55,2	49,5	49,5	2732	2732	491	–	–
	т		–	9,9	–	546	90	0,02079	1
	Итого по разделу 1				**134108**	**38087**			**663**
					96021	**11196**			**59**
	Стоимость: материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				112414				
	- заработная плата, тенге				16862				
	- трудоемкость, чел-ч				56				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				29537				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				16564				
	Всего по разделу, тенге				**263086**				
	Сметная заработная плата, тенге				124079				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				778				

Раздел 2 Стены, перегородки

2.1 Монолитный пояс

23 Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке (лтст АС 2и1)	7,2	12330,12	395,01	88777	2844	11782	9,4875	68
	м3		1573,2	149,24	11327	1075	95	0,72875	5
24 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,02827	50600		1430				
	т								
25 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,13407	53000		7106				
	т								
26 Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,072	71965,18	380,3	5181	27	770	66,7	5
	т		11126,25	143,44	801	10	95	0,7	–

2.2 Перегородки

27 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки из бетона В12,5	3,34	10201,03	389,15	34071	1300	2076	3,243	11
	м3		507,15	147,01	1694	491	95	0,718	2
28 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00441	65000		287				
	т								
29 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,05482	67700		3711				
	т								
30 Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М 75	139	866,06	43,41	120382	6034	40520	1,6445	229
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		258,75	16,26	35966	2260	106	0,07938	11
31 1-1-2160	Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем 6х60 мм	88	1,93		170				
	шт								
32 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,07854	41200		3236				
	т								
33 Е46-18-1	Крепление кирпичных перегородок к перекрытию (Лист АР 11)	0,053	2194,7	364,32	116	19	90	11,66	1
	т		1764	137,25	93	7	90	0,67	–
34 2-1-260	Стальные крепежные элементы из уголков	0,053	114900		6090				
	т								
35 Е10-10-1	Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах	20,07096	2244,08	39,53	45041	793	3886	1,02235	21
	м2 перегородок		164,31	14,94	3298	300	108	0,07288	1
36 Е56-24-6	Установка внутренних дверных полотен в санузлах, кухонных, шкафных, антресольных	1	230,34	15,06	230	15	231	1,14	1
	полотно		211,64	2,41	212	2	108	0,0303	–

37	6-5-23								
	Полотна глухие, высота 2000 мм, ПГ 20-9; ПГ 20-11	1,46	3110		4541				
	м2								
2.3 Стены (лист АР 3И)									
38	Е53-21-1								
	Кладка из кирпича отдельных участков наружных стен простых	3,58	9080,09	300,96	32507	1077	3698	5,63	20
	м3 кладки								
			873	101,79	3125	364	106	0,39	1
2.4 Перемычки									
39	Е7-44-10								
	Укладка перемычек массой до 0,3 т	12	128,6	83,04	1543	996	866	0,1702	2
	шт сборных конструкций								
			27,43	29,82	329	358	126	0,13138	2
40	30-15-64								
	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,116	28200		3271				
	м3								
41	Е69-4-1								
	Пробивка борозд для монтажа конструкций в кирпичных стенах (для монтажа перемычки ПМ-1)	2,84	819,55	546,58	2328	1552	1224	1,845	5
	м борозды								
			272,97	206,12	775	585	90	1,13	3
42	Е9-24-1								
	Монтаж металлических перемычек ПМ-1-2 шт	0,055	16234,07	5027,99	893	277	526	64,975	4
	т конструкций								
			10453,5	1339,83	575	74	81	4,7625	–
43	2-1-260								
	Стальные перемычки ПМ-1	0,055	114900		6320				
	т								
44	Е9-49-1								
	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	20	23,19	0,29	464	6	373	0,13685	3
	болт								
			22,9	0,11	458	2	81	0,0005	–
45	4-1-4								
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,012	50600		607				
	т								
46	1-1-1649								
	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм	5,2	231,95		1206				
	кг								
2.5 Устройство тамбура									

47 Е10-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляцией т.ч. п.3.3: ктрр1=1,28; кзпр1=1,28; кмат1=1,04;	32,34	1673,1	17,38	54108	562	16771	2,82624	91
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		473,62	6,55	15317	212	108	0,032	1
48 1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткиеК=1,030 норма расх;	1,73761	14600		25369				
	м3								
49 Е15-37-9	Устройство потолков з гипсокартонных листов ГКЛВ 12,5 на металлическом каркасе	10	976,4	3,58	9764	36	3093	1,8745	19
	м2		324,35	1,18	3244	12	95	0,00575	–
2.6 Утепление внутренних стен									
50 Е15-36-1	Облицовка стен гипсокартоном с утеплением при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	33,5	954,43	6,06	31973	203	8213	1,4812	50
	м2		256,29	1,77	8586	59	95	0,00775	–
51 Е34-57-2	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 100 мм	33,5	129,17	2,9	4327	97	3883	0,79235	27
	м2 поверхности		126,27	1,1	4230	37	91	0,00538	–
52 1-3-99	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 75К=0,970 норма расх;	3,2495	3360		10918				
	м3								
	Итого по разделу 2				**505967**	**15838**			**557**
					90030	**5848**			**26**
	Стоимость: материалов, тенге				400099				

	Накладные расходы, тенге				98002				
	- заработная плата, тенге				14700				
	- трудоемкость, чел-ч				49				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				36238				
	Всего по разделу, тенге				**640207**				
	Сметная заработная плата, тенге				110578				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				632				

Раздел 3 Полы

3.1 Тип 1

53 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	46,6	77,14	3,28	3595	153	689	0,07832	4
	м2 площади уплотнения		12,09	1,24	563	58	111	0,006	–
54 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками из бетона В 12,5	1,864	9700,41	–	18082	–	1349	4,209	8
	м3 подстилающего слоя		652,05	–	1215	–	111	–	–
55 Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	46,6	56,37	6,94	2627	323	2691	0,2967	14
	м2 изолируемой поверхности		49,43	2,59	2303	121	111	0,01275	1
56 99-20-2(пл)Б	Жесткая минераловатная плита PAROK GRS - 20 толщ 100 мм прочность на сжатие 20кПа Группа горючести НГ (фирма Б.Дон Строй) (6000 руб)К=0,100;	4,66	10691,31		49822				
	м3								
57 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	46,6	321,1	23,03	14963	1073	5560	0,4784	22
	м2 изолируемой поверхности		98,84	8,64	4606	403	111	0,04213	2
58 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	46,6	259,79	12,44	12106	580	3347	0,4094	19
	м2 стяжки								

59 Е11-11-2			60,03	4,68	2797	218	111	0,02275	1
	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ 30 ммК=2,000; *м2 стяжки*	93,2	41,75	0,84	3891	78	107	0,00506	–
60 Е11-27-6			0,72	0,31	67	29	111	0,0015	–
	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях *м2 покрытия*	46,6	1764,21	19	82212	885	10785	1,2305	57
3.2 Тип 2			199,3	9,21	9287	429	111	0,04625	2
61 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем *м2 площади уплотнения*	28,9	77,14	3,28	2229	95	427	0,07832	2
62 Е11-2-9			12,09	1,24	349	36	111	0,006	–
	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками из бетона В 12,5 *м3 подстилающего слоя*	2,312	9700,41	–	22427	–	1674	4,209	10
63 Е11-9-1			652,05	–	1508	–	111	–	–
	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых *м2 изолируемой поверхности*	28,9	56,37	6,94	1629	201	1669	0,2967	9
64 99-20-2(пл)			49,43	2,59	1429	75	111	0,01275	–
	Жесткая минераловатная плита PAROK GRS - 20 толщ 100 мм прочность на сжатие 20кПа Группа горючести НГ (фирма Б.Дон Строй) (6000 руб) *м3*	2,89	10691,31		30898				
65 Е11-4-1									
	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	28,9	341,15	23,03	9859	666	3448	0,4784	14
66 Е11-9-2			98,84	8,64	2856	250	111	0,04213	1
	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из древесноволокнистых плит	28,9	237,89	5,46	6875	158	454	0,0843	2

	м2 изолируемой поверхности		12,11	2,05	350	59	111	0,01	–
67 Е11-9-2	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из древесноволокнистых плит второй слой	28,9	237,89	5,46	6875	158	454	0,0843	2
	м2 изолируемой поверхности		12,11	2,05	350	59	111	0,01	–
68 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	28,9	935,07	6,13	27024	177	2232	0,4393	13
	м2 покрытия		67,28	2,31	1944	67	111	0,01125	–
3.3 Тип 3									
69 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	14,2	77,14	3,28	1095	47	211	0,07832	1
	м2 площади уплотнения		12,09	1,24	172	18	111	0,006	–
70 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками из бетона В 12,5	0,568	9700,41	–	5510	–	411	4,209	2
	м3 подстилающего слоя		652,05	–	370	–	111	–	–
71 Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	14,2	56,37	6,94	800	99	820	0,2967	4
	м2 изолируемой поверхности		49,43	2,59	702	37	111	0,01275	–
72 99-20-2(пл)	Жесткая минераловатная плита PAROK GRS - 20 толщ 100 мм прочность на сжатие 20кПа Группа горючести НГ (фирма Б.Дон Строй) (6000 руб)	1,42	10691,31		15182				
	м3								
73 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	14,2	341,15	23,03	4844	327	1695	0,4784	7
	м2 изолируемой поверхности		98,84	8,64	1404	123	111	0,04213	1
74 Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	14,2	225,28	11,31	3199	161	988	0,28865	4
	м2 изолируемой поверхности		58,48	4,25	830	60	111	0,02063	–

75 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	14,2	259,79	12,44	3689	177	1019	0,4094	6
			60,03	4,68	852	66	111	0,02275	–
76 Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ 30 ммК=2,000 к объему; *м2 стяжки*	28,4	41,75	0,84	1186	24	32	0,00506	–
			0,72	0,31	20	9	111	0,0015	–
77 Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях *м2 покрытия*	14,2	1509,21	19	21431	270	3287	1,2305	17
			199,3	9,21	2830	131	111	0,04625	1
3.4 Тип 4									
78 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем *м2 площади уплотнения*	8,8	77,14	3,28	679	29	130	0,07832	1
			12,09	1,24	106	11	111	0,006	–
79 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками из бетона В 12,5 *м3 подстилающего слоя*	0,352	9700,41	–	3415	–	255	4,209	1
			652,05	–	230	–	111	–	–
80 Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых *м2 изолируемой поверхности*	8,8	56,37	6,94	496	61	508	0,2967	3
			49,43	2,59	435	23	111	0,01275	–
81 99-20-2(пл)	Жесткая минераловатная плита PAROK GRS - 20 толщ 100 мм прочность на сжатие 20кПа Группа горючести НГ (фирма Б.Дон Строй) (6000 руб) *м3*	0,88	10691,31		9408				
82 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	8,8	341,15	23,03	3002	203	1050	0,4784	4
			98,84	8,64	870	76	111	0,04213	–

83 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	8,8	259,79	12,44	2286	109	632	0,4094	4
	м2 стяжки		60,03	4,68	528	41	111	0,02275	–
84 Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ 30 ммК=2,000 к объему;	17,6	41,75	0,84	735	15	20	0,00506	–
	м2 стяжки		0,72	0,31	13	5	111	0,0015	–
85 Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	8,8	1580,61	19	13909	167	2037	1,2305	11
	м2 покрытия		199,3	9,21	1754	81	111	0,04625	–
86 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	52,4	264,9	0,4	13881	21	2792	0,2714	14
	м плинтусов		47,87	0,14	2508	7	111	0,00075	–
87 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	91,8	125,78	0,2	11547	18	1905	0,10339	9
	м плинтусов		18,61	0,09	1708	8	111	0,00038	–
	Итого по разделу 3				**411408**	**6275**			**264**
					44956	**2500**			**9**
	Стоимость: материалов, тенге				360177				
	Накладные расходы, тенге				52678				
	- заработная плата, тенге				7902				
	- трудоемкость, чел-ч				26				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				27845				
	Всего по разделу, тенге				**491931**				
	Сметная заработная плата, тенге				55358				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				299				

Раздел 4 Окна,двери
4.1 Окна,витражи

88 Е9-45-3	Монтаж витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	8,1	1112,26	36,06	9009	292	7078	5,727	46
	м2		1066,05	12,69	8635	103	81	0,05125	–
89 3-1-65	Витражи алюминиевые под двойное остекление стеклом из алюминиевых сплавов	2	31400		62800				
	шт								
90 Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2	37,44	537,53	23,97	20125	897	11053	1,58953	60
	м2 проемов		265,62	7,73	9945	289	108	0,03775	1
91 6-1-187	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками	37,44	14400		539136				
	м2								
92 Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	37,44	256,56	6,98	9606	261	4481	0,6739	25
	м2 проемов		108,16	2,65	4050	99	108	0,01288	–
93 6-1-198	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 600 мм	22,1	4890		108069				
	м								
94 Е10-91-3	Установка окна кассы 450Х550	2,16	510,23	23,76	1102	51	603	1,49845	3
	м2 проемов		250,39	7,73	541	17	108	0,03775	–
95 6-1-182	Окно кассы	2,16	6618		14295				
	м2								
96 Е9-53-2	Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали	0,1	11244,84	1453,68	1124	145	697	53,59	5
	т конструкций		8461,13	135	846	14	81	0,6625	–

97	2-1-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб *т*	0,1	180100		18010			
98	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали *м2 покрытия*	8,1	739,16	1,55	5987	13	1532	1,1178	9
				176,21	0,59	1427	5	107	0,00288	–

4.2 Двери

99	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	27,09	446,86	128,16	12105	3472	6407	1,03385	28
				174,4	44,59	4724	1208	108	0,17413	5
100	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние *м2*	4,41	4250		18743				
101	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние *м2*	22,68	4010		90947				
102	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	14	1380		19320				
103	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни *шт*	14	844		11816				
104	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе *м2 проемов*	2,1	379,71	40,1	797	84	744	1,7135	4
				313,09	15,16	657	32	108	0,074	–
105	2-2-1	Двери распашные ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные *шт*	1	25100		25100				
106	1-1-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе *шт*	3	5500		16500				

107	Е10-36-1	Установка и крепление наличников	85	97,17	0,4	8259	34	1258	0,08993	8
		м коробок		13,56	0,14	1153	12	108	0,00075	–
		Итого по разделу 4				**992850**	**5249**			**188**
						31978	**1779**			**6**
		Стоимость: материалов, тенге				955623				
		Накладные расходы, тенге				33853				
		- заработная плата, тенге				5078				
		- трудоемкость, чел-ч				17				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				61602				
		Всего по разделу, тенге				**1088305**				
		Сметная заработная плата, тенге				38835				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				211				

Раздел 5 Кровля

5.1 Кровля

108	Е9-25-1	Монтаж балок металлических	7,545	5876,39	2525,03	44337	19051	19810	16,215	122
		т конструкций		2613,38	628,04	19718	4739	81	2,2375	17
109	2-1-238	Балки кровкльные	7,545	146000		1101570				
		т								
110	99-9-10	Надбавка на марку стали С 245 (Гост 27772-88) (СН РК 8.02-04-2002 г таб 3 пункт 3.2	7,545	1860		14034				
		тн								
111	Е9-24-1	Монтаж стоек СТ1,СТ2	0,0474	16234,07	5027,99	769	238	453	64,975	3
		т конструкций		10453,5	1339,83	495	64	81	4,7625	–
112	2-1-117	Стойки фахверка	0,0474	113100		5361				
		т								

113	Е9-53-2	Монтаж решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали *т конструкций*	0,0162	11244,84	1453,68	182	24	113	53,59	1
				8461,13	135	137	2	81	0,6625	–
114	2-1-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб *т*	0,0324	180100		5835				
115	Е9-24-1	Монтаж вертикальных связей ВС1 *т конструкций*	0,0806	16234,07	5027,99	1308	405	770	64,975	5
				10453,5	1339,83	843	108	81	4,7625	–
116	2-1-116	Связи ВС1 *т*	0,0806	122800		9898				
117	Е13-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной *м2*	253,75	2277,01	123,98	577791	31460	37093	0,67735	172
				134,03	46,44	34010	11784	81	0,22675	58
118	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/К=2,000 к объему; *м2*	507,5	20,98	0,03	10647	15	1965	0,0245	12
				4,78	–	2426	–	81	–	–
119	Е8-6-1	Кладка несущих стен выше ж/бетонного пояса для устройства чердачного пространства толщ 380 мм т.ч. п.3.1: *м3 кладки*	43	6838,16	419,8	294041	18051	43859	5,221	225
				804,71	157,5	34603	6773	106	0,7625	33
120	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа *м2*	105,2	128,68	42,81	13537	4504	5906	0,36455	38
				58,74	10,57	6179	1112	81	0,03775	4
121	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7К=1,070 норма расх; *м2*	112,564	1190		133951				
122	Е12-13-5	Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо *м2 утепляемого покрытия*	13,676	69,86	17,33	955	237	863	0,345	5

			52,53	6,5	718	89	107	0,03175	–
123 30-4-2	Плиты теплоизоляционные из ячеистого бетона типа Б М-400	13,676	3160		43216				
	м3								
124 Е58-21-1	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов	105,2	221,25	0,44	23276	46	2212	0,1186	12
	м2								
			19,58	0,07	2060	7	107	0,0007	–
125 Е12-13-1	Утепление покрытий плитами из пеноплекса -35	105,2	49,43	6,16	5200	648	4047	0,2139	23
	м2 утепляемого покрытия								
			33,64	2,31	3539	243	107	0,01125	1
126 99-1-21(пл)Т	Плиты пеноплекс 35 (100 мм) (торговый дом арсенал Азия)К=1,030 норма расх;	10,403	9242,14		96146				
	м3								
127 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	105,2	193,43	19,93	20349	2097	5324	0,27945	29
	м2 стяжки								
			39,85	7,45	4192	784	107	0,03638	4
128 Е12-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до толщины 25 ммК=10,000 к объему;	1052	7,32	0,18	7701	189	214	0,00104	1
	м2 стяжки								
			0,13	0,06	137	63	107	0,00038	–
129 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	169,2	2009,98	10,25	340089	1734	57524	1,9665	333
	м2 кровли								
			313,89	3,85	53110	651	107	0,01875	3
130 Е10-15-1	Устройство слуховых окон	3	3246,04	102,01	9738	306	3715	6,992	21
	слуховое окно								
			1107,45	39,38	3322	118	108	0,1875	1
131 Е10-3-5	Устройство карнизов	34,93	636,59	9,43	22236	329	9447	1,6445	57
	м2 развернутой поверхности карнизов								
			246,85	3,58	8622	125	108	0,01738	1

132	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	6,71	739,16	1,55	4960	10	1269	1,1178	8
		м2 покрытия		176,21	0,59	1182	4	107	0,00288	–
133	Е58-19-1	Навеска водосточных труб с подмостей	28	393,87	0,16	11028	4	1862	0,3504	10
		м труб		62,12	0,02	1739	1	107	0,0002	–
		Итого по разделу 5				**2798155**	**79348**			**1077**
						177032	**26667**			**122**
		Стоимость: материалов, тенге				2541775				
		Накладные расходы, тенге				196446				
		- заработная плата, тенге				29467				
		- трудоемкость, чел-ч				98				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				179676				
		Всего по разделу, тенге				**3174277**				
		Сметная заработная плата, тенге				233166				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1297				

Раздел 6 Внутреняя отделка

134	Е15-37-9	Облицовка потолков плитами "ARMSTRONG" на металлическом каркасе (Тамбур, зал ожидания)	29,7	535,37	3,58	15900	106	9185	1,8745	56
		м2		324,35	1,18	9633	35	95	0,00575	–
135	1-1-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующимиК=1,050 норма расх;	31,185	1070		33368				
		м2								
136	Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	68,8	1050,95	3,58	72305	246	21276	1,8745	129
		м2		324,35	1,18	22315	81	95	0,00575	–

137	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	68,8	247,94	4,93	17058	339	7797	0,63653	44
				117,43	1,86	8079	128	95	0,00911	1
138	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами *м2 окрашиваемой поверхности*	68,8	304,07	2,91	20920	200	6178	0,5635	39
				93,41	1,1	6427	76	95	0,00538	–
139	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	286,61	196,87	4,29	56425	1230	23533	0,52348	150
				84,79	1,64	24302	470	95	0,00788	2
140	Е15-61-5	Высококачественная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	96,07	514,41	5,68	49419	546	23463	1,3455	129
				255,65	1,44	24560	138	95	0,06575	6
141	Е15-79-7	Отделка внутренних стен мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полиминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) *м2 отделываемой поверхности*	96,07	975,22	3,8	93689	365	11322	0,59237	57
				122,62	1,44	11780	138	95	0,00701	1
142	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	286,61	357,55	5,08	102477	1456	42814	0,851	244
				156,03	1,21	44720	347	95	0,06463	19
143	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами *м2 окрашиваемой поверхности*	382,68	285,16	2,63	109125	1006	27546	0,4485	172

144	E15-17-5		74,78	0,99	28617	379	95	0,00488	2
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	47,23	1902,71	5,78	89865	273	13333	1,748	83
	м2 облицовки		293,22	3,93	13849	186	95	0,02025	1
	Итого по разделу 6				**660551**	**5767**			**1103**
	Стоимость: материалов, тенге				**194282**	**1978**			**32**
					460502				
	Накладные расходы, тенге				186447				
	- заработная плата, тенге				27967				
	- трудоемкость, чел-ч				93				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				50820				
	Всего по разделу, тенге				**897818**				
	Сметная заработная плата, тенге				224227				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				1228				

Раздел 7 Наружная отделка

145	E8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция цоколя битумом в 2 слоя	16,38	252	4,78	4128	78	777	0,2438	4
		м2 поверхности		42,95	1,8	704	29	106	0,00875	–
146	E15-38-1	Облицовка цоколя керамогранитом на металлическом каркасе	16,38	3213,98	4,99	52645	82	8384	3,105	51
		м2 поверхности облицовки		537,22	1,53	8800	25	95	0,00575	–
147	E15-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	2,1	3213,98	4,99	6749	10	1074	3,105	7
		м2 поверхности облицовки								

			537,22	1,53	1128	3	95	0,00575	–
148 Е26-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме (лист АР 21)	12,4752	4897,67	472,78	61099	5898	48036	23,046	288
	м3 изоляции								
			4101,19	177,19	51163	2210	90	0,8625	11
149 1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-A жесткиеК=0,980 норма рас;	12,2257	14600		178495				
	м3								
150 Е15-70-3	Высококачественная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	103,96	1193,87	7,31	124115	760	29150	1,633	170
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			292,39	2,76	30397	287	95	0,0135	1
151 Е15-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	103,96	139,2	1,49	14471	155	4348	0,25645	27
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			43,47	0,56	4519	58	95	0,00275	–
152 Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	25	763,3	7,91	19083	198	8614	2,0585	51
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			359,66	2,99	8992	75	95	0,01463	–
153 Е62-25-4	Огрунтовка сложных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками с земли и лесов	103,96	40,45	2,91	4205	303	779	0,045	5
	м2								
			7,34	0,55	763	57	95	0,003	–
154 Е62-25-10	Шпаклевка сложных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками с земли и лесов	103,96	153,58	0,1	15966	10	3760	0,242	25
	м2								
			38,05	0,02	3956	2	95	0,0002	–
155 Е15-156-2	Кремнийорганическая окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	103,96	320	2,54	33267	264	2677	0,1472	15
	м2 окрашиваемой поверхности								
			26,14	0,96	2718	100	95	0,00475	–
156 Е15-36-1	Облицовка стен фибробетоном с креплением на пристенный металлический каркас	38,36	607,63	6,06	23309	232	9404	1,4812	57
	м2								
			256,29	1,77	9831	68	95	0,00775	–
157 99-1-11(пл)И	Фибробетон Карниза (интернет магазин)	38,36	5545,29		212717				

158	Е11-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов цементным раствором	*м2*	1,92	385,92	37,49	741	72	497	1,357	3
			м2 покрытия	1,9584	219,17 774	14,04	421 1516	27	111	0,06863	–
159	30-3-39	Плиты "Астин"К=1,020;									
160	Ц10-386-15	Установка надписи вокзала из светящихся букв (с двух сторон)	*м2*	18	611	–	10998	–	6372	2	36
			шт		389	–	7002	–	91	–	–
161	80-8-21(пл)Т	Объемные буквы с внутренней подсветкой высота диам 70х130мм	*шт*	18	12147,34		218652				
		Итого по разделу 7					**982156**	**8062**			**739**
		Стоимость: материалов, тенге					**130394**	**2941**			**12**
		оборудования, тенге					625048				
							218652				
		Накладные расходы, тенге					123872				
		- заработная плата, тенге					18581				
		- трудоемкость, чел-ч					62				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					53243				
		Всего по разделу, тенге					**1159271**				
		Сметная заработная плата, тенге					151916				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч					813				

Раздел 9 Крыльца

162	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	*м3 основания*	0,2	1884,05	126,11	377	25	40	0,9775	–
					142,31	47,81	28	10	106	0,225	–

163 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В 7,5 *м3*	0,34	8761,23	82,51	2979	28	84	1,5525	1
			225,11	31,16	77	11	95	0,15225	–
164 Е6-1-16	Устройство крылец из бетона В15 W4 F75 *м3*	2,75	9684,06	245,78	26631	676	1060	2,0585	6
			313,09	92,84	861	255	95	0,4535	1
165 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,00125	50600		63				
166 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,0121	53000		641				
167 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,0303	41200		1248				
168 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок *т*	0,01335	5604,41	409,16	75	5	29	13,34	–
			2173,5	154,69	29	2	95	0,75	–
9.2 Крыльцо №3									
169 Е51-2-1	Разработка грунта вручную под устройство крыльца *м3 грунта*	2	967,13	0,07	1934	–	1744	5,87	12
			855	0,03	1710	–	102	0,0002	–
170 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты *м3 основания*	0,2	1884,05	126,11	377	25	40	0,9775	–
			142,31	47,81	28	10	106	0,225	–
171 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В 7,5 *м3*	0,16	8608,23	82,51	1377	13	39	1,5525	–
			225,11	31,16	36	5	95	0,15225	–
172 Е6-1-16	Устройство крылец из бетона В15 W4 F75 *м3*	1,5	9684,06	245,78	14526	369	579	2,0585	3
			313,09	92,84	470	139	95	0,4535	1

173 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2К=1,015 норма расх;	1,5225	266		405				
	м3								
174 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00075	50600		38				
	т								
175 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0074	53000		392				
	т								
176 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0225	41200		927				
	т								
9.3 Пандус									
177 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	0,16	8761,23	82,51	1402	13	39	1,5525	–
	м3		225,11	31,16	36	5	95	0,15225	–
178 Е6-1-16	Устройство пандуса из бетона В15	2,23	9684,06	245,78	21595	548	860	2,0585	5
	м3		313,09	92,84	698	207	95	0,4535	1
179 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2К=1,015 норма расх;	2,26345	266		602				
	м3								
180 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,00864	41200		356				
	т								
181 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,00765	53000		405				
	т								
182 4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,00155	47400		73				

		т							
183	Е7-60-3	Установка металлических ограждений пондуса	10,5	134,82	8,2	1416	86	1541	0,65665	7
		м ограждений							
184	2-1-96			113,33	3,1	1190	33	126	0,01513	–
		Ограждения пандуса ОГ-1 из анодированной трубы	0,3389	177400		60121				
		т							
	9.4 Ограждение ОГ-1									
185	Е7-60-3	Установка металлических ограждений пондуса	10,94	134,82	8,2	1475	90	1605	0,65665	7
		м ограждений								
186	2-1-96			113,33	3,1	1240	34	126	0,01513	–
		Ограждения пандуса ОГ-1,2,3 из анодированной трубы	0,17084	177400		30307				
		т								
	9.5 Козырек									
187	Е9-24-1									
		Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м под казырек	0,08213	16234,07	5027,99	1333	413	785	64,975	5
		т конструкций								
188	2-1-260			10453,5	1339,83	859	110	81	4,7625	–
		Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,08213	114900		9437				
		т								
189	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	2,245	164,61	0,09	370	–	265	0,7429	2
		м2 окрашиваемой поверхности								
				124,2	0,03	279	–	95	0,00013	–
190	Е53-15-3	Заделка отверстий и гнезд в стенах кирпичных	0,03	14948,81	488,84	448	15	180	44,42	1
		м3 заделки								
				6615	83,25	198	2	90	0,44	–
191	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	2,76	1310,99	10,25	3618	28	938	1,9665	5

	м2 кровли								
192 Е34-60-11			313,89	3,85	866	11	107	0,01875	–
	Облицовка каркасов потолков металлосайдингом	2,76	166,91	0,95	461	3	413	0,98325	3
	м2 поверхности								
193 99-1-15(пл)	Металлосайдинг (ТОО "Паркет Центр KZ")	2,76	164,31	0,36	453	1	91	0,00175	–
	м2		498,71		1376				
	Итого по разделу 9				**186785**	**2337**			**57**
	Стоимость: материалов, тенге				**9058**	**835**			**3**
					175390				
	Накладные расходы, тенге				10241				
	- заработная плата, тенге				1536				
	- трудоемкость, чел-ч				5				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11822				
	Всего по разделу, тенге				**208848**				
	Сметная заработная плата, тенге				11429				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				65				

Раздел 10 Прочие работы

10.1 Отмостка

194 Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	10,08	2303,05	–	23215	–	6832	3,726	38
	м3 подстилающего слоя								
195 Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки из бетона В 7,5	3,92	610,65	–	6155	–	111	–	–
	м3		8761,23	82,51	34344	323	954	1,5525	6
			225,11	31,16	882	122	95	0,15225	1

10.2 Приямки

196	Е51-1-1	Разработка грунта внутри здания в котлованах *м3 грунта*	2,3	1104,14	0,09	2540	–	2254	6,67	15
				960,75	0,03	2210	–	102	0,0002	–
197	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки *м3*	0,23	8608,23	82,51	1980	19	56	1,5525	–
				225,11	31,16	52	7	95	0,15225	–
198	Е6-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона В12,5 *м3*	2	12696,91	450,6	25394	901	3469	10,3385	21
				1656	170,21	3312	340	95	0,83138	2
199	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм *т*	0,0444	68200		3028				
200	Е7-37-2	Укладка плит покрытий *м3 сборных конструкций*	0,06	3027,67	1550,77	182	93	44	2,4495	–
				416,59	158,85	25	10	126	0,5155	–
201	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные *м3*	0,06	24900		1494				
202	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	12,22	252	4,78	3079	58	580	0,2438	3
				42,95	1,8	525	22	106	0,00875	–

10.3 Подпольный канал

203	Е51-1-1	Разработка грунта внутри здания в котлованах *м3 грунта*	4,95	1104,14	0,09	5465	–	4851	6,67	33
				960,75	0,03	4756	–	102	0,0002	–
204	Е6-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона В7,5 *м3*	1,6	12290,91	450,6	19665	721	2776	10,3385	17

205 4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм		1656	170,21	2650	272	95	0,83138	1
	т	0,07	73000		5110				
206 Е7-37-2	Укладка плит покрытий	0,272	3027,67	1550,77	824	422	197	2,4495	1
	м3 сборных конструкций		416,59	158,85	113	43	126	0,5155	–
207 30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные								
	м3	0,272	24900		6773				
208 Е6-13-1	Устройство бетонных монолитных заделок из бетона В12,5	0,154	10124,9	108,25	1559	17	88	3,519	1
	м3		564,08	40,9	87	6	95	0,19975	–
209 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	10,577	252	4,78	2665	51	501	0,2438	3
	м2 поверхности		42,95	1,8	454	19	106	0,00875	–
	Итого по разделу 10				**137317**	**2605**			**138**
	Стоимость: материалов, тенге				**21221** 113491	**841**			**4**
	Накладные расходы, тенге				22602				
	- заработная плата, тенге				3390				
	- трудоемкость, чел-ч				11				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9595				
	Всего по разделу, тенге				**169514**				
	Сметная заработная плата, тенге				25452				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				153				

Всего прямые затраты	**6809297**	**163568**	**4786**
Стоимость: материалов, тенге	**794972**	**54585**	**273**
оборудования, тенге	5632105		
	218652		
Накладные расходы, тенге	836555		
- заработная плата, тенге	125483		
- трудоемкость, чел-ч	417		
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	29537		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	447405		
Всего по акту	**8093257**		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	178052		
- сметная заработная плата, тенге	26708		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	89		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	80933		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	32373		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**8384614**		
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**17439997,6**		
- материалы, тенге	16833974,6		
- сметная заработная плата, тенге	2616000		
Налог (2 %)	348800		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**17788798**		

Генподрядчик: ТОО "Топи проект"

Директор _____ Ескендир М.

Субподрядчик: ТОО "Малик"

Директор _____ Мандайбаева Ш. А.