СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за Ноябрь 2018 года

Закачик: ТОО "Отау-Строй"
Подрядчик: ТОО "СТ-СЕРВИС"
Договор: № 11/18 от 05.11.2018г.

Наименование стройки: Строительство жилых домов и офисов по ул.К.Тулеметова № 69 в г.Шымкент.(4-ая очередь,7-ми этажные жилые дома). Жилые дома 1-12. БЛОК 8 (Дом 69/38)

№ п/п	Наименование объектов	Стоимость выполненых работ, тенге			
		С начала года		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	3 150 131	3 528 146	3 150 131	3 528 146
	Итого затраты подрядчика	**3 150 131**	**3 528 146**	**3 150 131**	**3 528 146**

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"
_____ Алимбек А.

Подрядчик:
ТОО "СТ-СЕРВИС"
_____ Абдукадыров Б.А.

форма 2

Заказчик ТОО "Отау-Строй"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "СТ-СЕРВИС"
организация, адрес, телефон, факс

Наименование объекта Строительство жилых домов и офисов по ул.К.Тулеметова № 69 в г.Шымкент.(4-ая очередь,7-ми этажные жилые дома). Жилые дома 1-12. БЛОК 8 (Дом 69/38)
наименование, адрес

Договор № 11/18
от 05.11.2018г.

А К Т

о приемке выполненных работ за НОЯБРЬ месяц 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Смета 2-2-2. Общестроительные работы/Стены,перегородки

РАЗДЕЛ 6.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ НА ОТМ.+20,900

СТЕНЫ

84	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная								
			27,036	294,20	7,16	7954	193	4494	0,38	10
		м2 поверхности		286,98	3,39	7759	92	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*166,24*		*4494*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*147,51*				*3988*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,73*				*506*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,83*		*996*				
		Сметная стоимость				*13444*				
86	11-080301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение								
			40,662	3846,56	1377,83	156409	56025	62394	3,07	125
		м3 кладки		2267,44	322,30	92199	13106	50,8	0,38	15
		Накладные расходы -		*1534,47*		*62394*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1315,59*				*53495*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*218,88*				*8900*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*430,48*		*17504*				
		Сметная стоимость				*236308*				
89	11-070106-0402 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов упругими прокладками								
			167,58	73,24	21,16	12274	3546	6170	0,07	11
		м шва		52,08	--	8728	--	62,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*36,82*		*6170*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*32,34*				*5420*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,48*				*750*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,80*		*1476*				
		Сметная стоимость				*19920*				
91	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**								
			1,196676	417071,51	5894,56	499099	7054	51591	42,70	51
		т стальных элементов		38407,37	873,62	45961	1045	62,1	1,03	1
		Накладные расходы -		*43111,61*		*51591*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*29191*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18718,12*				*22400*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36814,65*		*44055*				
		Сметная стоимость				*594745*				
92	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**								
			0,012096	313462,11	847,41	3792	10	1132	198,00	2
		т		158403,96	348,76	1916	4	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*93550,45*		*1132*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995,07*				*931*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555,38*				*200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561,00*		*394*				
		Сметная стоимость				*5317*				
94	11-460301-0108 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстийглубиной 200 мм диаметром 60 мм**								
			727,2	612,23	258,36	445215	187877	217785	0,40	289
		отверстие		337,57	178,96	245482	130143	50,8	0,21	153
		Накладные расходы -		*299,48*		*217785*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*262,40*				*190817*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,08*				*26968*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,94*		*53040*				
		Сметная стоимость				*716040*				
95	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**								
			0,0443007	405486,95	1448,12	17963	64	5826	289,00	13
		т		225532,71	598,23	9991	27	48,5	0,62	--
		Накладные расходы -		*131516,31*		*5826*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*109673,51*				*4859*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21842,80*				*968*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42960,26*		*1903*				
		Сметная стоимость				*25692*				
		ПЕРЕГОРОДКИ								
96	11-080301-0103 РСНБ РК 2015	**Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение**								
			17,3574	3846,56	1377,83	66766	23915	26634	3,07	53
		м3 кладки		2267,44	322,30	39357	5594	50,8	0,38	7
		Накладные расходы -		*1534,47*		*26634*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1315,59*				*22835*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*218,88*				*3799*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*430,48*		*7472*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*100872*				
99	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,852786	417071,51	5894,56	355673	5027	36765	42,70	36
		т стальных элементов		38407,37	873,62	32753	745	62,1	1,03	1
		Накладные расходы -		*43111,61*		*36765*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*20802*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18718,12*				*15963*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36814,65*		*31395*				
		Сметная стоимость				*423833*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1565145**	**283712**			**591**
			Тенге			**484146**	**150755**			**178**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1565145**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**634901**			
		Накладные расходы -	Тенге			**412792**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**332339**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**80453**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**158235**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2136172**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**769**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**634901**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**2136172**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**769**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**634901**			
		РАЗДЕЛ 7.ВЕНТШАХТЫ Вш-1-5								
101	11-080301-0103 РСНБ РК 2015	**Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение**								
		м3 кладки	16,2856	3846,56 2267,44	1377,83 322,30	62644 36927	22439 5249	24990 50,8	3,07 0,38	50 6
		Накладные расходы -		*1534,47*		*24990*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1315,59*				*21425*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*218,88*				*3565*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*430,48*		*7011*				
		Сметная стоимость				*94644*				
104	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**								
		т стальных элементов	1,4577024	417071,51 38407,37	5894,56 873,62	607966 55987	8593 1273	62844 62,1	42,70 1,03	62 2
		Накладные расходы -		*43111,61*		*62844*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*35558*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18718,12*				*27285*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36814,65*		*53665*				
		Сметная стоимость				*724475*				
105	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	**Оголовок над ветшахтой.Монтаж**								
		т конструкций	0,0457896	40289,86 35008,25	2355,00 297,67	1845 1603	108 14	1105 60,9	46,60 0,31	2 --
		Накладные расходы -		*24121,25*		*1105*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*21501,30*				*985*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2619,95*				*120*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5152,89*		*236*				
		Сметная стоимость				*3185*				
108	11-460301-0108 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 60 мм**								
			44,8	612,23	258,36	27428	11574	13417	0,40	18
		отверстие		337,57	178,96	15123	8018	50,8	0,21	9
		Накладные расходы -		*299,48*		*13417*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*262,40*				*11756*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,08*				*1661*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,94*		*3268*				
		Сметная стоимость				*44112*				
109	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**								
			0,0027292	405486,95	1448,12	1107	4	359	289,00	1
		т		225532,71	598,23	616	2	48,5	0,62	--
		Накладные расходы -		*131516,31*		*359*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*109673,51*				*299*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21842,80*				*60*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42960,26*		*117*				
		Сметная стоимость				*1583*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**700989**	**42717**			**133**
			Тенге			**110255**	**14555**			**17**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**699144**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**123193**			
		Накладные расходы -	Тенге			**101609**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**69038**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**32571**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**64060**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**864814**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**148**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**123193**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**1845**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**1617**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1105**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**985**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**120**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**236**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**3185**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1617**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**867999**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**150**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**124810**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2266135**	**326429**			**724**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			594401	165311			195
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**2264290**				
Всего заработная плата -			Тенге				758095			
	Накладные расходы -		Тенге			514401				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					401377		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					113024		
	Сметная прибыль -		Тенге			222295				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**3000986**				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							917
	Сметная заработная плата -		Тенге				758095			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**1845**				
Всего заработная плата -			Тенге				1617			
	Накладные расходы -		Тенге			1105				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					985		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					120		
	Сметная прибыль -		Тенге			236				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			3185				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							2
	Сметная заработная плата -		Тенге				1617			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			3004172				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							919
	Сметная заработная плата -		Тенге				759711			
	Всего по сметам, тенге					**3004172**				
	Стоимость оборудования					**0**				
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		Тенге			3 004 172				
	Временные здания и сооружения 0,9%					27 038				
	Итого					3 031 210				
	зимние удорожание, 0,49%					14 853				
	Итого					3 046 062				
	Итого на 2017 год 43% к=1					1 309 807				
	Итого на 2018 год 57% к=1,0599383					1 840 324				
	Налог на добавленную стоимость, 12 %					378 016				
	Итого с НДС					**3 528 146**				

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"

_____ *Алимбек А.*

Подрядчик:
ТОО "СТ-СЕРВИС"

_____ *Абдукадыров Б.А.*