Заказчик

Генподрядчик — ТОО "Нур-Ай Stroy Service"
ТОО "Ладомир Строй"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт по объекту "Гостиничный комплекс "Арарат" с СТО, автомойкой и кафе" 2-ая очередь (благоустройство, наружные инженерные сети, ограждение и др.). 115 км трассы Астана-Павлодар

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2012 года

на Капитальный ремонт по объекту "Гостиничный комплекс "Арарат" с СТО, автомойкой и кафе" 2-ая очередь (благоустройство, наружные инженерные сети, ограждение и др.)

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: #Устройство бортовых камней и поребрика#								
1	1-162-2	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень м3	4	235,8	0	943	0	1066	1,51	6
				235,8	0	943	0	113	0	0
2	1-162-2	Разработка грунта 2 группы под поребрик м3	0,18	235,8	0	42	0	48	1,51	0
				235,8	0	42	0	113	0	0
3	С01031-А5-1	Погрузка грунта т	7,315	28,6	0	209	0	0	0	0
				0	0	0	0		0	0
4	Е010332-А22-1	Перевозка грунта на свалку, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1 т	7,315	157,63	157,63	1153	1153	231	0	0
				0	31,53	0	231	100	0,66	5
5	1-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов м3	4,18	3,08	2,66	13	11	5	0	0
				0,39	0,93	2	4	97	0	0
6	11-2-4	Устройство подстилающих слоев щебеночных (М-600) под бортовой камень м3	2	2279,79	0	4560	0	1306	3,24	6
				531	0	1062	0	123	0	0
7	27-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм м	50	526,68	6,63	26334	332	7344	0,7	35
				108,68	1,76	5434	88	133	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	30-3-10	Камни бетонные бортовые М-400 м3	2,15	28200		60630				
9	11-2-4	Устройство подстилающих слоев щебеночных (М-600) под поребрик м3	0,24	2279,79	0	547	0	157	3,24	1
10	27-34-2	Установка поребрика сечением 80х200 мм м	12	531	0	127	0	123	0	0
11	30-3-9	Камни бетонные бортовые М-300 м3	0,3	449,13	6,63	5390	80	1763	0,7	8
		Итого по разделу: #Устройство бортовых камней и поребрика#		108,68	1,76	1304	21	133	0,01	0
		Раздел: #Устройство новой дорожной одежды на проездах#		27400		8220				
12	1-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/нарезка корыта/ м3	95,76	39,75	37,82	108041				
13	С01031-А5-1	Погрузка грунта т	167,58	1,87	11	3807	3621	1195	0,01	1
14	Е010332-А22-1	Вывоз лишнего грунта, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1 т	117,306	28,6	0	179	1053	97	0,04	4
15	1-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов м3	67,032	157,63	157,63	4793	0	0	0	0
16	Е010333-А1-1	Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня т	50,274	3,08	31,53	18491	18491	3698	0	0
17	1-166-2	Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня м3	28,728	0,39	2,66	0	3698	100	0,66	78
18	1-130-2	Уплотнение дна корыта, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см м3	68,4	19,7	0,93	207	178	86	0	0
19	1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см /дополнительно 7 проходов/ м3	478,8	0	19,7	26	62	97	0	0
20	27-14-2	Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня н-20см м3	45,6	12,51	3,94	990	990	198	0	0
21	27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня, уложенного по способу "заклинки" м2	228	1705,88	12,51	0	198	100	0,08	4
22	27-72-1	Розлив вяжущих материалов /жидкого битума/ т	0,1824	327,07	0	3852	0	4353	0,97	28
				21,38	0	3852	0	113	0	0
				5	12,51	856	856	284	0	0
				0	4,28	0	293	97	0,01	1
				1,27	1,27	609	609	178	0	0
				0	0,38	0	183	97	0	1
				73,75	11,67	77788	3363	2004	0,14	7
				40097,59	339,59	975	532	133	0,04	2
				0	140,94	7314	62	34	0,58	0
						0	26	133	0,58	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	27-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", толщина слоя 4 см/ к/з а/б тип Б марки II, нижний слой м2	228	535,8	13,29	122163	3029	2374	0,04	9
				6,51	1,32	1484	301	133	0	1
24	27-102-3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1/Корректировка до толщины слоя 5см/ м2	456	61,06	0,54	27845	248	33	0	0
				0,02	0,04	9	16	133	0	0
25	27-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", толщина слоя 4 см/ м/з а/б тип Б марки II, верхний слой м2	228	587	13,29	133836	3029	2374	0,04	9
				6,51	1,32	1484	301	133	0	1
26	27-102-3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1/Корректировка до толщины слоя 5см/ м2	456	67,48	0,54	30769	248	33	0	0
				0,02	0,04	9	16	133	0	0
27	0-10-2	Автогудронаторы, до 7000 л маш-ч	0,0432	1171	1171	51	51	21	0	0
				0	486	0	21	100	2,82	0
28	27-65-1	Разметка парковки шириной 0,1 м км	57	10970,65	1692,25	625327	96458	82032	3,18	181
				450	632,07	25650	36028	133	2,85	162
		Итого по разделу: #Устройство новой дорожной одежды на проездах#				1133268				
		Раздел: #Устройство новых тротуаров из брусчатки #								
29	1-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную / устройство корыта/ м3	5,2	235,8	0	1226	0	1386	1,51	8
				235,8	0	1226	0	113	0	0
30	C01031-A5-1	Погрузка грунта т	9,1	28,6	0	260	0	0	0	0
				0	0	0	0		0	0
31	E010332-A22-1	Вывоз лишнего грунта, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1 т	6,37	157,63	157,63	1004	1004	201	0	0
				0	31,53	0	201	100	0,66	4
32	1-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов м3	3,64	3,08	2,66	11	10	5	0	0
				0,39	0,93	1	3	97	0	0
33	E010333-A1-1	Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня /поребрика/ т	2,73	19,7	19,7	54	54	11	0	0
				0	3,94	0	11	100	0,08	0
34	1-166-2	Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня /поребрика/ м3	1,56	134,1	0	209	0	236	0,97	2
				134,1	0	209	0	113	0	0
35	27-56-1	Устройство песчанного слоя средней крупности Н=15см м2	20	191,48	14,09	3830	282	1138	0,24	5
				38,03	4,75	761	95	133	0,02	0
36	27-56-1	Устройство оснований из щебня фракционного н=12см м2	20	347,46	14,09	6949	282	1138	0,24	5
				38,03	4,75	761	95	133	0,02	0
37	27-56-1	Слой мелкозернистого песка н=5см м2	20	98,64	14,09	1973	282	1138	0,24	5
				38,03	4,75	761	95	133	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком м2	20	181,7	21,26	3634	425	4037	0,95	19
				156,15	7,97	3123	159	123	0,04	1
39	30-3-40	Плитка тротуарная /брусчатка/ м2	20	842		16840				
		Итого по разделу: #Устройство новых тротуаров из брусчатки #				35990				
		Раздел: #Устройство ограждений#								
40	1-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы /под стойки/ яма	21	162,72	143,86	3417	3021	1131	0,13	3
				18,86	36,68	396	770	97	0,14	3
41	8-3-2	Устройство щебеночного основания под стойки м3	0,189	2369,27	100,89	448	19	36	0,85	0
				123,75	38,25	23	7	118	0,18	0
42	6-1-1	Установка и омоноличивание закладных деталей под ограждение м3	0,567	7695,37	66,01	4363	37	131	1,35	1
				195,75	24,93	111	14	105	0,12	0
43	9-17-1	Монтаж стоек ограждения т	0,0746	4804,8	2285,57	358	170	158	10,29	1
				1737,45	617,13	130	46	90	2,34	0
44	8-6-63	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 51х3 мм м	21	231		4851				
45	9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах т	0,7077	27935,09	9375,11	19770	6635	11775	91	64
				16380	2107,33	11592	1491	90	7,36	5
46	9-53-2	Монтаж решеток ограждения т	0,7077	9850,48	1162,95	6971	823	4755	46,6	33
				7357,5	108	5207	76	90	0,53	0
47	8-6-61	Трубы профильные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 8645-68/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х25 мм м	130,2	196		25519				
48	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, квадрат 15х15 мм т	0,357	44300		15815				
49	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, прут d6 мм т	0,0546	50600		2763				
50	1-1-853	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезная в рулонах, из стали марки Ст0 т	0,0021	40600		85				
51	13-44-7	Очистка щетками, обеспыливание м2	9,345	60,75	0	568	0	511	0,34	3
				60,75	0	568	0	90	0	0
52	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	37,38	21,8	0,05	815	2	196	0,03	1
				5,81	0,02	217	1	90	0	0
53	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя м2	74,76	20,36	0,02	1522	1	280	0,02	2
				4,16	0	311	0	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: #Устройство ограждений#				87265				
		Раздел: #Установка металлического сооружения#								
54	1-37-2	Пергола-трельяж, типа I, строительные работы	1	53599,56	2171,82	53600	2172	9901	46	46
		пергола		7656	595,02	7656	595	120	2,9	3
55	1-37-3	Пергола-трельяж, типа I, монтаж металлоконструкций	1	14371,68	20,61	14372	21	1283	8,3	8
		пергола		1419,57	5,61	1420	6	90	0,02	0
56	1-25-1	Киоск торговый типа I, строительные работы	1	181579,12	3820,72	181579	3821	37473	183	183
		киоск		30195	1032,12	30195	1032	120	5	5
57	1-25-2	Киоск торговый типа I, монтаж металлоконструкций	1	239669,4	4882	239669	4882	18988	111	111
		киоск		19040,4	2057	19040	2057	90	7,6	8
		Итого по разделу: #Установка металлического сооружения#				489220				
		Раздел: #Устройство газона#								
58	47-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	132,25	244,28	0	32306	0	9943	0,4	53
		м2		58,28	0	7708	0	129	0	0
59	47-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	132,25	19,01	0	2514	0	1401	0,05	7
		м2		8,21	0	1086	0	129	0	0
		Итого по разделу: #Устройство газона#				34820				
		Раздел: #Сети наружного освещения 0,4 кВ#								
60	8-358-4	Светильник, установка	13	980,42	541,91	12745	7045	3836	1,02	13
		шт		197,88	112,73	2572	1465	95	0,65	8
61	ССчет	Светильники парковые высотой 2,2м светодиодные	13	25000		325000				
		шт								
		Отпускная цена		25000		325000				
		Сметная стоимость оборудования				*325000*				
62	8-359-2	Щиток до трех групп, устанавливаемый в нише цоколя	1	524,68	237,63	525	238	205	0,9	1
		шт		174,6	41,54	175	42	95	0,24	0
63	ССчет	Щиток	1	2053,57		2054				
		шт								
		Отпускная цена		2054		2054				
		Сметная стоимость оборудования				*2054*				
64	8-351-1	Цоколь к опорам	13	3476,26	2498,08	45191	32475	14524	3,42	44
		шт		626,54	549,53	8145	7144	95	3,19	41
65	ССчет	Фундамент под опоры	13	10714,29		139286				
		шт								
		Отпускная цена		10714		139286				
		Сметная стоимость оборудования				*139286*				
66	8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	28,5	36,7	27,8	1046	792	425	0,06	2
		м		8,8	6,9	251	197	95	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	28,5	27,5	4	784	114	542	0,12	3
		м		19,3	0,7	550	20	95	0	0
		Итого по разделу: #Сети наружного освещения 0,4 кВ#				526631				
		Раздел: #Ливневая канализация#								
68	27-11-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах	0,7	13886,53	2438,75	9721	1707	3467	20,7	14
		м3		3105	618,75	2174	433	133	2,5	2
69	30-18-147	Лотки водопропускные: прямоугольного сечения, высота 450 мм, ширина по верху 200 мм	32	2440		78080				
		м								
		Итого по разделу: #Ливневая канализация#				87801				
		Раздел: #Хозяйственно-бытовая канализация К1#								
70	23-13-8	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в мокрых грунтах	0,8	21451,23	1265,69	17161	1013	2108	9,16	7
		м3		1552,73	474,08	1242	379	130	2,31	2
71	23-24-1	Установка люков	3	8370,27	35,42	25111	106	869	1,31	4
		шт		209,25	13,5	628	41	130	0,07	0
72	23-23-2	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах	1	4248,61	83,18	4249	83	3762	17,01	17
		врезка		2862	31,5	2862	32	130	0,15	0
73	22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,6	139706,75	90794,12	83824	54476	53007	286	172
		км		48375	19582,83	29025	11750	130	84,07	50
74	8-4-20	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 200 мм	0,6	19000		11400				
		10м								
		Итого по разделу: #Хозяйственно-бытовая канализация К1#				141744				
		ИТОГО:				2644782	261145			1136
		Всего прямые затраты:				183848	73489			403
		в том числе стоимость:				2644782				
		- материалов, изделий и конструкций								
		- оборудования				1733449				
		Накладные расходы :				466340				
		На монтажные работы								
		На общестроительные работы				19532				
		На металломонтажные работы				248712				
		Всего накладных расходов:				36958				
		Итого с накладными				305203				
		- заработная плата				2949984				
		- трудоемкость				45780				
						162				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				**149019**				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**3099003**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**3099003**				
		ИТОГО:				**303117**				
		Сметная заработная плата				**1701**				
		Нормативная трудоемкость								
		Итого в текущих ценах, к = 1,95897				**6046055**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**120921**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**6166976**				

Заказчик: ТОО "Нур-Ай Stroy Service"

(подпись)

Технический надзор
Котович В.Г.

(подпись)

Генподрядчик: ТОО "Ладомир Строй"

(подпись)