Цены региона Восточно-Казахстанская область

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Топи проект"

Субподрядчик: ТОО "Малик"

Наименование стройки: Реконструкция здания школы п. Молодежный Уланского района ВКО

Акт
выполненных работ №2 за июль месяц 2012 года

Составлена в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопровод ,канализация								
		1.1 Водопровод								
1	Е17-7-1	Установка баков для воды массой до 0,5 т	2	3016,34	413,08	6033	826	6128	15,41	31
		бак		2509,88	154,69	5020	309	115	0,75	2
2	80-1-1(пл)пр:	Емкость запаса воды пластмассовая 750 л	2	18464,73		36929				
		шт								
3	Е16-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	1	12746,01	172,35	12746	172	1998	9,775	10
		узел		1671,53	64,69	1672	65	115	0,3125	–

4	Е16-14-1								
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	20	365,02	15,24	7300	305	7868	1,886	38
	м трубопровода		336,38	5,71	6728	114	115	0,02788	1
5	8-4-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d=20x3,4 ммК=0,899 норма расх;	17,98	93		1672			
	м								
6	Е16-14-3								
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	3	433,63	6,6	1301	20	756	1,2075	4
	м трубопровода		216,83	2,48	650	7	115	0,01213	–
7	8-4-70	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN16, d=32x5,4 ммК=0,929 норма расх;	2,787	247		688			
	м								
8	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	3	310,28	17,65	931	53	421	0,63595	2
	м трубопровода		115,4	6,61	346	20	115	0,03225	–
9	Е16-15-1								
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	4	521,42	49,05	2086	196	1436	1,6905	7
	шт		292,39	19,69	1170	79	115	0,0875	–
10	Е16-15-2								
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	3	521,42	49,05	1564	147	1076	1,6905	5
	шт		292,39	19,69	877	59	115	0,0875	–
11	99-1-1(пл)пр	Вентиль пласмассовый д20	4	214,42		858			
	шт								
12	99-1-1(пл)пр	Вентиль пласмассовый д32	3	406,65		1220			

		шт							
13 9-3-5									
	Клапаны поплавковые д 20 (Термоклуб) (500 руб)	2	2410		4820				
		шт							
14 Ц7-218-1	Насосная станция	1	5925	388	5925	388	3724	27	27
		шт							
			4568	29,3	4568	29	81	0,171	–
15 75-8-33	Насосная станция повышения давления ЭнКо-2CRE 3-5 MPC-24,6/2,2/0,4 (с регулятором частоты и блоком управления)	1	446000		446000				
		шт							
16 Е16-14-1									
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	18	860,99	0,82	15498	15	7178	1,94258	35
		м трубопровода							
			346,47	0,32	6236	6	115	0,02871	1
17 99-1-1(пл)пр	Вентиль пласмассовый д20	4	214,42		858				
		шт							
18 Е19-2-2	Установка водонагревателей емкостных	1	11582,69	143,49	11583	143	1454	6,831	7
		прибор							
			1210,95	53,44	1211	53	115	0,2625	–
19 80-10-4(пл)п	Водонагреватель на 100 л Elektrolux	1	13447,49		13447				
		шт							
20 Е16-15-1									
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1	521,42	49,05	521	49	359	1,6905	2
		шт							
			292,39	19,69	292	20	115	0,0875	–
21 9-1-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	401		401				
		шт							
22 11-3-12									
	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм	6	375		2250				
		м							
23 Е16-15-1	Установка клапанов обратных,	1	521,42	49,05	521	49	359	1,6905	2

		шт								
24	99-1-1(пл)пр:	Клапан обратный 1 (59,70 грив)	1	292,39 406,65	19,69	292 407	20	115	0,0875	–
		шт								
	1.2 Канализация									
25	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	7	636,63	0,8	4456	6	986	0,6716	5
		м трубопровода		122,13	0,31	855	2	115	0,0015	–
26	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	20	764,6	1,79	15292	36	2724	0,644	13
		м трубопровода		117,74	0,68	2355	14	115	0,00325	–
27	8-10-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, d 100 мм	1	523		523				
		шт								
28	Е22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	3	538,68	415,54	1616	1247	794	0,70265	2
		шт		117,74	108,59	353	326	117	0,41625	1
29	99-1-1(пл)пр:	Тройник прямой 50х50	1	48,06		48				
		шт								
30	99-1-1(пл)пр:	Тройник прямой 100х100	2	160,81		322				
		шт								
31	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	4	367,41	282,05	1470	1128	720	0,4761	2
		шт		79,96	73,74	320	295	117	0,2825	1
32	99-1-1(пл)пр:	Отвод 90 гр д50	2	27,73		55				
		шт								
33	99-1-1(пл)пр:	Отвод 90 гр д100	2	109,06		218				
		шт								
34	99-1-1(пл)пр:	Пробка заглушка д50	4	24,03		96				
		шт								
35	Е17-1-12	Установка трапов диаметром 100 мм	1	211,31	11,5	211	12	191	0,9085	1
		комплект								

				160,43	5,63	160	6	115	0,025	–
36	99-1-1(пл)пр	Трап д100	1	1201,48		1201				
		шт								
37	8-4-50	Переход, Dy 100x50 мм	0,2	1220		244				
		10шт								
	1.3 Туалет для маломабильных инвалидов									
38	Е7-60-1	Установка металлического поручня пристенного горизонтального на высоте 850-900 от уровня пола длиной 1200 мм	1,2	486,54	9,61	584	12	561	2,001	2
		м ограждений								
				367,43	3,63	441	4	126	0,01775	–
39	99-16-10(пл)(	Поручень пристенный 1200 мм (фирма "T WAY") (3570 руб)	1	6361,18		6361				
		шт								
40	Е7-60-1	Установка металлического поручня поворотного круглого сечения на высоте 800-850 мм от пола длина трубы 1380 мм /длина поручня 70 см)	0,07	486,54	9,61	34	1	33	2,001	–
		м ограждений								
				367,43	3,63	26	–	126	0,01775	–
41	99-16-11(пл)(	Поручень откидной (70 см) для инвалидов (фирма T .WAY") (6664 руб)	1	11874,48		11874				
		шт								
42	Е7-60-1	Установка защитного отбойного поручня под умывальником на высоте 400 от уровня пола длиной 1500 мм	1,5	486,54	9,61	730	14	701	2,001	3
		м ограждений								
				367,43	3,63	551	5	126	0,01775	–
43	99-16-12(пл)(	труба отбойная защитная прямая (150 см) для инвалидов (фирма "T WAY") (3740 руб)	1	6664,25		6664				
		шт								
44	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	3	5987,64	26,91	17963	81	1413	2,2425	7
		комплект								
				398,48	11,25	1195	34	115	0,05	–

45	99-17-1(пл)	Многофункциональная раковина с вогнутым передним краем (60х47) для инвалидов (фирма T.WAR) (6665 руб)	1	11876,16		11876			
		шт							
46	E17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	3	9194,48	49,05	27583	147	1603	2,553	8
		комплект							
				445,05	19,69	1335	59	115	0,0875	–
47	99-17-2(пл)ф	Удлиненный подвесной унитаз(70х36 см) для инвалидов (фмрма T.WAY) (5399 руб)	1	9620,4		9620			
		шт							
48	99-17-3(пл)ф	Смеситель для раковины (излив 120 мм) для инвалидов (фирма T.WAY)(4163 руб)	1	7417,99		7418			
		шт							
49	11-1-94	Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором	3	1320		3960			
		комплект							
50	E17-4-1	Установка писсуаров настенных (одиночных)	1	2415,56	17,38	2416	17	221	1,0695	1
		комплект							
				186,3	5,63	186	6	115	0,0375	–
		Итого по разделу 1				**708394**	**5064**			**214**
						36839	**1532**			**6**
		Стоимость: материалов, тенге				170115				
		оборудования, тенге				496376				
		Накладные расходы, тенге				42704				
		- заработная плата, тенге				6406				
		- трудоемкость, чел-ч				21				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				15283				
		Всего по разделу, тенге				**766381**				
		Сметная заработная плата, тенге				44777				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				241				

Раздел 2 Прочистка в лючке

51 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,02	8761,23	82,51	175	2	6	1,5525	–
	м3								
			225,11	31,16	5	1	95	0,15225	–
52 Е16-10-11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 325мм	0,34	5409,23	130,18	1839	44	229	3,0245	1
	м трубопровода								
			535,61	48,74	182	17	115	0,23813	–
53 1-1-2095	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х65 мм	4	10,22		41				
	шт								
54 1-4-84	Сталь угловая 32х32 мм (ГОСТ 8509-86)	0,00024	47200		11				
	т								
55 1-4-85	Сталь угловая 56х56 мм (ГОСТ 8509-86)	0,00068	47200		32				
	т								
	Итого по разделу 2				**2098**	**46**			**1**
					187	**18**			**–**
	Стоимость: материалов, тенге				1865				
	Накладные расходы, тенге				235				
	- заработная плата, тенге				35				
	- трудоемкость, чел-ч				–				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				140				
	Всего по разделу, тенге				**2473**				
	Сметная заработная плата, тенге				240				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
	Всего прямые затраты				**710492**	**5110**			**215**
					37026	**1550**			**6**
	Стоимость: материалов, тенге				171980				
	оборудования, тенге				496376				
	Накладные расходы, тенге				42939				

- заработная плата, тенге	6441
- трудоемкость, чел-ч	21
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	15423
Всего по акту	**768854**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	16915
- сметная заработная плата, тенге	2537
- нормативная трудоемкость, чел-ч	8
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	7689
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3075
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**796533**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**1656788**
- материалы, тенге	1599216
- сметная заработная плата, тенге	248518
Налог (2 %)	33136
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1689924**

Генподрядчик: ТОО "Топи проект"

Директор _____ Ескендир М.

Субподрядчик: ТОО "Малик"

Директор _____ Мандайбаева Ш. А.