АКТ
ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА.

с. Мерке «11» ноября 2011 г.

Приемочная комиссия, назначенная начальником отдела культуры и развития языков акимата Меркенского района Борибаевым К., приказом №49 от «01» ноября 2011 г. в составе:

председатель комиссии – заместитель акима Меркенского района Т. Рыскулбеков;

зам. председателя комиссии – начальник отдела культуры и развития языков акимата Меркенского района К. Борибаев;

членов комиссии - представителей:
К. Калиев – аким аульного округа Андас батыр;
Е. Киикбаев – представитель технического надзора;
Т. Копелбек – начальник управления санэпиднадзора Меркенского района;
Д.Семенов– и.о. директора ТОО «ТаразЭлитСтрой».

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ТОО «ТаразЭлитСтрой», г. Тараз ул. Сулейменова 92-а, представлен к приемке законченный объект «Капитальный ремонт здания клуба на участке Кызыл кишлак аульного округа Андас батыр Меркенского района Жамбылской области».

2. Объект здания клуба расположен по адресу: Жамбылская область, Меркенский район, аульный округ Андас батыр, а. Кызыл кишлак.

3. Капитальный ремонт произведен на основании протокола об итогах по государственным закупкам работ по объекту «Капитальный ремонт здания клуба на участке Кызыл кишлак аульного округа Андас батыр Меркенского района Жамбылской области» №ПИ-208-Р от «17» августа 2011 года ГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области».

4. Ремонтные работы осуществлены в сроки: начало работ 25.08.2011 г.
окончание работ 17.10.2011 г.

5. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

6. Недоделки и дефекты устранены.

7. Сметная стоимость по утвержденной сметной документации:
всего 15 192,62 тыс. тенге, в т.ч. СМР 11 974,12 тыс. тенге.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:
Предъявленный к приемке объект «Капитальный ремонт здания клуба на участке Кызыл кишлак аульного округа Андас батыр Меркенского района Жамбылской области» **ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.**

Председатель приемочной комиссии _____ заместитель акима Меркенского района Т. Рыскулбеков

Зам. председателя приемочной комиссии _____ начальник отдела культуры и развития языков акимата Меркенского района К. Борибаев

Члены приемочной комиссии:

Аким аульного округа Андас батыр _____ К. Калиев

Представитель технического надзора _____ Е. Киикбаев

Начальник управления санэпиднадзора Меркенскогот района _____ Т. Копелбек

И.о. директора ТОО «ТаразЭлитСтрой» _____ Д.Семенов

Примечание: датой ввода в эксплуатацию считается дата подписания акта.

Приложение №1

Типовая межведомственная форма КС-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных ремонтных работ и затрат за октябрь месяц 2011 года

Заказчик - "Меркі ауданы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі" ММ

Подрядчик - ТОО "ТаразЭлитСтрой"

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания сельского клуба Кызыл-кишлак Меркенского района

Наименование выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12%, тенге	Всего к оплате, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно, тенге	В отчетном месяце, тенге	Из гр.1							
			СМР в базисных ценах 2001 г. в тенге	Из них		Ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в ценах 2001 г .	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	др. дополнит. затраты		
Капитальный ремонт здания	12 500 000	12 500 000	-	-	-	-	-	-	1 500 000	14 000 000
в т.ч. погашение аванса										4 200 000
Всего к оплате										9 800 000

Всего к оплате: Девять миллионов восемьсот тысяч тенге 00 тиын

Заказчик _____ Борибаев К.Ш.

Подрядчик _____ Семенов Д.В.

Заказчик - "Меркі ауданы әкімдігінің мәдение және тілдерді дамыту бөлімі" ММ

Подрядчик - ТОО "ТаразЭлитСтрой"

Наименование Капитальный ремонт здания сельского клуба Кызыл-кишлак Меркенского района

АКТ №1
выполненных ремонтных работ за октябрь месяц 2011 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ремонтно-строительные работы										
1	E0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	22,91	270,90	23,78	6206	545	5867	1,65	38
		м2		247,12	8,98	5662	206	100	0,04	1
2	E0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	21,9	158,38	23,78	3469	521	3144	0,91	20
		м2		134,60	8,98	2948	197	100	0,04	1
3	E0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	1,14	2975,47	1238,47	3392	1412	2514	10,60	12
		м3		1737,00	468,00	1980	534	100	2,28	3
4	E0162-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	125,66	25,70	--	3229	--	3052	0,18	22
		м2		25,70	--	3229	--	94,5	--	--
5	E0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен фасада	222,22	32,87	--	7304	--	7304	0,23	51
		м2		32,87	--	7304	--	100	--	--

6	Е0153-21-1	Кладка отдельных участков наружних прост тен из кирпича	7,69	7693,41	300,96	59162	2314	7961	5,63	43
		м3		873,00	101,79	6713	783	106,2	0,39	3
7	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	105,4	5,64	0,19	594	20	638	0,04	4
		1м		5,45	0,02	574	2	110,7	--	--
8	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	75,94	51,33	4,89	3898	371	3974	0,34	26
		1м2		46,44	0,83	3527	63	110,7	0,01	1
9	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	19,84	11,07	0,04	220	1	243	0,08	2
		1м2		11,03	0,02	219	--	110,7	--	--
10	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	19,84	489,73	7,98	9716	158	1822	0,51	10
		м2		79,96	2,99	1586	59	110,7	0,01	--
11	Е0157-17-2	Устройство дощатых покрытий толщиной 28 мм площадью свыше 10 м2 (сцена)	19,84	1553,45	4,07	30820	81	2378	0,69	14
		1м2		107,64	0,65	2136	13	110,7	0,01	--
12	Е0157-14-2	Устройство подстилающего слоя щебеночного	51,9	235,69	2,06	12232	107	2783	0,32	17
		1м2		47,99	0,45	2491	23	110,7	--	--
13	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию щебеночному площадью свыше 20 м2	51,9	253,35	14,01	13149	727	5056	0,58	30
		1м2		85,79	2,21	4453	115	110,7	0,01	1
14	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	148,3	935,06	6,13	138669	908	11424	0,44	65
		м2		67,28	2,31	9977	343	110,7	0,01	2
15	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	11,7	1998,25	14,65	23380	171	2628	1,22	14
		м2		197,43	5,49	2310	64	110,7	0,03	--
		Усиление дверного и оконного проема								
16	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	16	8,62	0,02	138	--	124	0,05	1

		отверст		8,60	--	138	--	90	--	--
17	Е0169-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	32	8,17	0,02	261	1	235	0,05	2
		отверст		8,15	--	261	--	90	--	--
18	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0384	94709,71	3043,21	3637	117	1833	195,50	8
		т		36742,50	1150,31	1411	44	126	5,61	--
		Кровля								
19	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	260,8	48,37	4,36	12615	1137	12483	0,29	75
		м2		44,01	0,68	11478	177	107,1	0,01	1
20	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	260,8	24,15	2,64	6298	689	6134	0,15	40
		м2		21,51	0,45	5610	117	107,1	--	1
21	Е0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	260,8	36,77	1,67	9590	436	9885	0,23	59
		м2		35,10	0,29	9154	76	107,1	--	1
22	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	51,95	14,39	1,29	748	67	742	0,09	5
		м		13,10	0,23	681	12	107,1	--	--
23	Е0108-6-1	Кладка парапета	6,74	6781,96	419,80	45710	2829	6887	5,22	35
		м3		804,71	157,50	5424	1062	106,2	0,76	5
24	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0444	59912,58	670,08	2660	30	2301	332,35	15
		1т		54596,25	253,12	2424	11	94,5	1,24	--
25	С цена фирмы	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0444	52400,00	--	2327	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

26	Е0110-14-1	Установка стропил и карнизного щита	7,99	21898,02	4 35	174856	3337	35053	25,42	203
		м3		3907,13	157,50	31198	1258	108	0,78	6
27	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	33,8	801,94	9,43	27106	319	9141	1,64	56
		м2		246,85	3,57	8343	121	108	0,02	1
28	Е0110-3-4	Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов	15,6	821,04	10,84	12808	169	2096	0,78	12
		м2		120,32	4,07	1877	64	108	0,02	--
29	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	49,4	191,67	2,01	9468	99	4795	0,61	30
		м2		101,95	0,76	5036	38	94,5	--	--
30	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	4	4996,04	102,01	19984	408	4954	6,99	28
		шт		1107,45	39,37	4430	157	108	0,19	1
31	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	2	394,27	2,06	789	4	74	0,25	--
		м2		38,30	0,79	77	2	94,5	--	--
32	Е0158-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	260,8	164,33	2,55	42857	665	8153	0,20	51
		м2		28,78	0,41	7506	107	107,1	0,01	1
33	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	260,8	92,41	6,54	24100	1705	12884	0,36	95
		м2		58,74	2,25	15320	586	81	0,04	10
34	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	263,41	896,00	--	236014	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
35	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,01	525600,00	--	5256	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

36	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	31,17	739,16	1,55	23040	48	5902	1,12	35
		м2		176,21	0,59	5493	18	107,1	--	--
37	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	9,2	599,34	35,14	5513	323	1545	0,90	8
		м3		142,31	13,23	1309	122	108	0,07	1
38	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	63,98	21,41	1,14	1370	73	401	0,03	2
		м2		5,38	0,42	344	27	108	--	--
39	Е0158-18-2	Устройство настенных желобов из листовой стали	13	418,28	0,74	5438	10	468	0,22	3
		м		33,48	0,11	435	1	107,1	--	--
40	Е0158-19-1	Навеска водосточных труб с подмостей	9	393,86	0,16	3545	1	599	0,35	3
		м		62,12	0,02	559	--	107,1	--	--
		Проемы								
41	Е0110-91-8	Установка перегородок из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	16,96	379,30	23,60	6433	400	3753	1,18	20
		м2		196,66	8,22	3335	139	108	0,04	1
42	С цена фирмы	Перегородки из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	16,71	6920,00	--	115633	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	19,6	371,23	23,59	7276	462	3490	0,94	18
		м2		156,91	7,99	3075	157	108	0,04	1
44	С цена фирмы	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка	19,6	9940,00	--	194824	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		м2								
45	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	1,54	510,22	23,76	786	37	429	1,50	2
		м2		250,39	7,73	386	12	108	0,04	--
46	С цена фирмы	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	1,54	9940,00	--	15308	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0110-22-2	Установка подоконных досок из ПХВ в каменных стенах, высота проема до 2 м	12,14	248,36	6,98	3015	85	1453	0,67	8
		м2		108,16	2,65	1313	32	108	0,01	--
48	С цена фирмы	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	7,58	2860,00	--	21679	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0158-18-4	Устройство подоконных отливов из листовой стали	10,94	253,64	0,56	2775	6	480	0,26	3
		м		40,86	0,09	447	1	107,1	--	--
50	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	27,7	392,85	24,17	10882	670	5041	0,96	27
		м2		160,30	8,22	4440	228	108	0,04	1
51	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	21	12700,00	--	266700	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
52	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	6,7	13000,00	--	87100	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

		Усиление несущих ст								
53	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	456,56	32,87	--	15007	--	15007	0,23	104
		м2		32,87	--	15007	--	100	--	--
54	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	2737	8,62	0,02	23593	55	21184	0,05	150
		отверст		8,60	--	23538	--	90	--	--
55	Е0169-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	5474	8,17	0,02	44723	109	40152	0,05	289
		отверст		8,15	--	44613	--	90	--	--
56	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,3561	59912,58	670,08	21336	239	18458	332,35	118
		1т		54596,25	253,12	19443	90	94,5	1,24	--
57	С цена фирмы	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,3561	50600,00	--	18020	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	456,56	45,60	1,49	20818	679	18998	0,26	117
		м2		43,47	0,56	19847	257	94,5	--	1
59	С цена фирмы	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	1,41	41200,00	--	57936	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	456,56	615,09	165,44	280824	75531	119099	1,18	540
		м2		212,96	63,09	97228	28803	94,5	0,35	160
61	Е0106-36-3	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования	2739,36	82,73	18,06	226620	49482	56657	0,08	225
		м2		14,10	7,79	38622	21333	94,5	0,04	99
		Отделка								
62	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков "ARMSTRONG" с комплектующими	157,3	374,77	2,76	58951	435	54771	2,02	318

		м2		367,43	04	57796	163	94,5	0,01	1
63	С11011-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	157,3	1070,00	--	168311	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0115-37-5	Облицовка потолков пластиковой панелью "Сайдинг" по деревянному каркасу, с установкой каркасов	7,2	1488,65	22,85	10718	165	7789	6,82	49
		м2		1139,16	5,61	8202	40	94,5	0,03	--
65	С цена фирмы	Пластиковая панель "Сайдинг" с фурнитурой	7,56	905,00	--	6842	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	24,5	450,49	4,93	11037	121	2762	0,64	16
		м2		117,43	1,86	2877	46	94,5	0,01	--
67	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	24,5	408,43	2,91	10007	71	2188	0,56	14
		м2		93,41	1,10	2289	27	94,5	0,01	--
68	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	328,65	370,50	4,29	121764	1409	26842	0,52	172
		м2		84,79	1,64	27866	538	94,5	0,01	3
69	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	328,65	387,04	2,63	127200	863	23533	0,45	147
		м2		74,78	0,99	24578	325	94,5	--	2
70	Е0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен и цоколя гладких	292	473,28	3,31	138199	967	82358	1,64	480
		м2		297,56	0,90	86888	263	94,5	0,03	10
71	С143002-42 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Раствор готовый декоративный М-300 на цветном портландцементе, с красящими добавками железоокисных пигментов	2,04	8460,00	--	17293	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		м3								
72	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	21,45	658,14	7,91	14117	170	7351	2,06	44
		м2		359,66	2,99	7715	64	94,5	0,01	--
73	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	21,45	668,68	7,65	14343	164	3355	0,93	20
		м2		162,60	2,90	3488	62	94,5	0,01	--
74	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	21,45	387,04	2,63	8302	56	1536	0,45	10
		м2		74,78	0,99	1604	21	94,5	--	--
		Перегородки								
75	Е0110-88-1	Устройство перегородок в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции	29,7	1412,59	11,20	41954	333	10335	1,71	51
		м2		285,75	4,23	8487	126	120	0,02	1
76	Е0161-1-3	Сплошное выравнивание внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	59,4	209,48	1,83	12443	109	3129	0,36	21
		м2		55,46	0,29	3294	17	94,5	--	--
77	Е0115-180-3	Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	59,4	387,04	2,63	22990	156	4253	0,45	27
		м2		74,78	0,99	4442	59	94,5	--	--
78	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	10,93	27,10	--	296	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	С010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	10,93	45,00	--	492	--	98	0,19	2
		т		9,00	--	98	--	100	--	--
		Отопление								
80	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	121,2	431,30	4,95	52274	600	8642	0,34	41
				60,03	1,86	7276	226	115,2	0,01	1

		м								
81	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	40,4	273,30	4,95	11041	200	2881	0,34	14
		м		60,03	1,86	2425	75	115,2	0,01	--
82	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	161,6	12,59	--	2035	--	2289	0,06	9
		м		12,29	--	1987	--	115,2	--	--
83	СПрайс лист	Кран шаровой муфтовый д32мм	5	4383,82	--	21919	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	СПрайс лист	Кран шаровой муфтовый д20мм	11	3174,45	--	34919	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	11	218,42	--	2403	--	1683	1,15	13
		шт		188,89	--	2078	--	81	--	--
86	СПрайс лист Эргономика 2010 г.	Автоматический терморегулятор RTD-G-20	11	2695,29	--	29648	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	Ц0108-482-1 4	Подготовка машин электрических фланцевых с горизонтальным или вертикальным валом, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока, масса до 0.25 т	1	686,90	28,90	687	29	402	2,00	2
		шт		421,00	2,30	421	2	95	0,01	--
88	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3586,49	150,21	3586	150	3004	14,95	15
		1насос		2551,28	56,25	2551	56	115,2	0,28	--

89	СПрайс лист Эргономика 2010 г.	Насос циркуляционный UPS25-80	1	28311,92	--	28312	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	Ц0108-482-1 4	Подготовка машин электрических фланцевых с горизонтальным или вертикальным валом, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока, масса до 0.25 т	1	686,90	28,90	687	29	402	2,00	2
		шт		421,00	2,30	421	2	95	0,01	--
91	Цена фирмы Келет	Электрокотел ЭВН-К-24	1	23330,71	--	23331	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	2	65,51	--	131	--	60	0,14	--
		комплект		25,88	--	52	--	115,2	--	--
93	Е0118-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	4668,28	85,75	4668	86	858	4,17	4
		1бак		714,15	30,94	714	31	115,2	0,16	--
94	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	15,15	4352,10	43,41	65934	658	2460	0,78	12
		1кВт		124,72	16,26	1889	246	115,2	0,08	1
95	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	35,39	176,24	0,09	6237	3	4154	0,74	26
		м2		124,20	0,02	4395	1	94,5	--	--
96	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм	90,6	67,96	0,50	6157	45	7050	0,44	39
		м		67,46	0,09	6112	8	115,2	--	--
97	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	11	197,20	15,96	2169	176	2329	1,21	13
		шт		181,24	2,52	1994	28	115,2	0,02	--
98	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1,13	27,10	--	31	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
99	С010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	1,13	45,00	--	51	--	10	0,19	--
		т		9,00	--	10	--	100	--	--
				Электроосвещение и электрооборудование						
100	Ц0108-593-1 1	Световые настенные указатели	8	241,70	91,00	1934	728	1191	0,82	7
		шт		131,00	25,70	1048	206	95	0,15	1
101	С151704-1	Световой указатель выхода с компактной лампой 8 Вт	8	457,00	--	3656	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
102	Е0167-16-8	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, количество ламп до 4 шт	15	435,14	7,64	6527	115	6250	2,47	37
		шт		427,50	1,19	6413	18	97,2	0,01	--
103	Цена фирмы	Светильник с люминесцентными лампами 4х20	15	3140,67	--	47110	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
104	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	4	313,00	131,00	1252	524	592	0,75	3
		шт		119,00	36,90	476	148	95	0,21	1
105	СЦена фирмы	Светильник С360/132	4	2490,95	--	9964	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
106	СЦена фирмы	Лампы люминесцентные, тип TL-E 32	4	395,76	--	1583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
107	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	4	313,00	131,00	1252	524	592	0,75	3
		шт		119,00	36,90	476	148	95	0,21	1
108	С151701-92	Светильник настенный, тип NBT 22	4	342,00	--	1368	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		шт								
109	Ц0108-595-2	Светильник с натриевыми лампами на кронштейнах на опорах	2	758,30	283,00	1517	566	992	2,48	5
		шт		441,00	81,00	882	162	95	0,47	1
110	Е0133-30-12	Установка кронштейнов для светильников	0,0836	7754,64	4858,89	648	406	304	16,50	1
		1000кг		2895,75	1287,36	242	108	87	4,47	--
111	С12021-237	Кронштейны для светильников	0,0836	154400,00	--	12908	--	--	--	--
		1000кг		--	--	--	--	--	--	--
112	С151703-9	Светильники тип ЖКУ12-70	2	8370,00	--	16740	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
113	СЦена фирмы	Лампы натриевые, тип SON-Pro B 70W E40	2	444,43	--	889	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
114	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	9	313,00	131,00	2817	1179	1333	0,75	7
		шт		119,00	36,90	1071	332	95	0,21	2
115	СЦена фирмы	Светильник НПО 22-100-201	7	444,43	--	3111	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
116	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100	2	871,00	--	1742	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
117	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	2	216,30	120,00	433	240	189	0,41	1
		шт		65,00	34,40	130	69	95	0,20	--
118	С151701-25	Светильник подвесной, тип НСП17х200-203	2	833,00	--	1666	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
119	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	9	39,00	--	351	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		шт									
120	С151706-21	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-200	2	58,00	--	116	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
121	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	13	47,00	0,20	611	3	563	0,29	4
		шт		45,50	0,10	592	1	95	--	--
122	С151801-12 примен.	Выключатель одноклавишный скрытой установки, тип С16-122, 6А, 250В	13	156,00	--	2028	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
123	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	1	48,50	0,20	48	--	45	0,29	--
		шт		47,00	0,10	47	--	95	--	--
124	С151801-14 примен.	Выключатель двухклавишный скрытой установки, тип С56-043б, 6А, 250В	1	182,00	--	182	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
125	Ц0108-526-1	Выключатель для наружной установки	5	501,20	13,20	2506	66	1089	1,00	5
		шт		227,00	2,30	1135	11	95	0,01	--
126	СЦена фирмы	Выключатель для открытой проводки, тип F1901 км, 1 кл.	5	129,10	--	646	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
127	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке с 3-им заземляющим контактом	14	67,40	0,20	944	3	770	0,34	5
		шт		57,80	0,10	809	1	95	--	--
128	СЦена фирмы	Розетка штепсельная 2-х полюсная с 3-им заземляющим контактом для скрытой проводки, тип РС10-647, 10А, 250В	14	74,09	--	1037	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
129	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,033	16300,00	--	538	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		1000шт								
130	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	2	228,80	13,20	458	26	394	1,00	2
		шт		205,00	2,30	410	5	95	0,01	--
131	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	2	4720,00	--	9440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
132	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 27 мм	450	114,40	7,80	51480	3510	21076	0,29	131
		м		48,80	0,50	21960	225	95	--	1
133	СЦена фирмы	Гофротруба диам. 16 мм	450	9,74	--	4381	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
134	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	371,2	47,20	14,80	17521	5494	10791	0,16	59
		м		26,30	4,30	9763	1596	95	0,02	9
135	С151607-174	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,43	24900,00	--	10707	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
136	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,04	26100,00	--	1044	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
137	Ц0108-599-3	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка 25 кг	1	1320,30	44,30	1320	44	682	4,00	4
		шт		711,00	6,80	711	7	95	0,04	--
138	СЦена фирмы	Щит осветительный ЩРВ-9	1	1721,36	--	1721	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
139	Ц0108-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	1	1135,10	42,10	1135	42	532	3,00	3
				556,00	4,50	556	5	95	0,03	--

		шт								
140	СЦена фирмы	Щит осветительный ЩРВ-1х6	1	996,58	--	997	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
141	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 50 А	2	862,00	28,00	1724	56	655	2,00	4
		шт		340,00	4,50	680	9	95	0,03	--
142	СЦена фирмы	Вводной автомат ВА47-31-34, 3-х фазный, 50А	2	333,72	--	667	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
143	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	9	501,20	13,20	4511	119	1961	1,00	9
		шт		227,00	2,30	2043	21	95	0,01	--
144	СЦена фирмы	Линейный автомат ВА47-29-14, 1-но фазный, 16А	9	91,23	--	821	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
145	СЦена фирмы	Динрейка	4	77,01	--	308	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Электрооборудование								
146	Ц0108-572-4	Пункт распределительный, устанавливаемый на стене	1	2849,00	178,00	2849	178	500	3,00	3
		шт		486,00	40,50	486	41	95	0,23	--
147	Цена фирмы	Пункт распределительный ПР8501-3061-54УЗ	1	57945,01	--	57945	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
148	Ц0108-526-2	Автоматический выключатель, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток до 50 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
149	Цена фирмы	Автоматический выключатель ВА51-31-24, 3ф., 50А	1	1973,50	--	1973	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
150	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,20	13,20	2005	53	871	1,00	4
				227,00	2,30	908	9	95	0,01	--

		шт								
151	Цена фирмы	Автоматический выключатель АП50-2МТ, 25А	1	1440,51	--	1441	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
152	Цена фирмы	Автоматический выключатель АП50-3МТ, 10А	2	1056,37	--	2113	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
153	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
154	Цена фирмы	Автоматический выключатель АП50-3МТ, 50А	1	2160,77	--	2161	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
155	Ц0108-573-4	Шкаф вводной навесной, высота, ширина и глубина до 402х500х210 мм	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	95	0,12	--
156	СЦена фирмы	Шкаф вводной ЩУН-4х6-1 СИЗ-УХЛ4	1	996,58	--	997	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
157	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
158	Цена фирмы	Счетчик 3-х фазный СЕ 303	1	16600,69	--	16601	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
159	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	1	782,90	17,90	783	18	370	3,00	3
		шт		387,00	2,30	387	2	95	0,01	--
160	Цена фирмы	Пускатель магнитный ПМЛ1220	1	1464,52	--	1465	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
161	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	64,2	27,70	2,10	1778	135	1232	0,10	6
				19,70	0,50	1265	32	95	--	--

		м								
162	С151601-344	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2	0,0112	109800,00	--	1230	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
163	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,049	60500,00	--	2965	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
164	СЦена фирмы	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х16 мм2	0,004	486108,83	--	1944	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
165	Ц0108-413-1	Провод в резинобитумных трубках, количество проводов в трубке до 2, сечение до 6 мм2	15	47,90	1,20	719	18	430	0,18	3
		м		29,90	0,30	449	5	95	--	--
166	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	15	8,50	0,10	128	2	104	0,05	1
		м		7,30	--	109	--	95	--	--
167	С151607-138	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 2,5 мм2	0,015	16600,00	--	249	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
168	Ц0108-411-4	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	2	186,90	--	374	--	171	1,00	2
		ввод		90,00	--	180	--	95	--	--
169	С151802-4	Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 929 мм, тип К1082 У3	2	418,00	--	836	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
170	Ц0108-411-1	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукова до 27 мм	39,5	114,40	7,80	4519	308	1850	0,29	11
		м		48,80	0,50	1928	20	95	--	--

171	СЦена фирмы	Гофротруба диам.20мм	39,5	11,85	--	468	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
172	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	13	125,60	64,10	1633	833	706	0,26	3
		м		41,40	15,80	538	205	95	0,09	1
173	С130806-19	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 20х2,8 мм	13	116,00	--	1508	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
174	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	20	108,60	48,90	2172	978	984	0,22	4
		м		39,60	12,20	792	244	95	0,07	1
175	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы винилпластовые	5,8	650,00	--	3770	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
176	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	5,4	218,93	--	1182	--	1336	1,54	8
		м3		218,93	--	1182	--	113	--	--
177	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,4	134,10	--	724	--	818	0,97	5
		м3		134,10	--	724	--	113	--	--
178	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	2	330,10	24,10	660	48	225	0,70	1
		шт		116,00	2,50	232	5	95	0,01	--
179	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	15	61,90	3,30	929	50	333	0,14	2
		м		23,00	0,40	345	6	95	--	--

180	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	3	88,90	3,10	267	9	80	0,16	--
		м		27,90	0,30	84	1	95	--	--
		Пожарная сигнализация								
181	Ц0110-668-2	Извещатель пожарный дымовой	8	369,90	1,60	2959	13	2498	2,00	16
		шт		347,00	--	2776	--	90	--	--
182	Цена фирмы	Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М	8	388,94	--	3112	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
183	Ц0110-668-1	Извещатель пожарный тепловой	6	153,50	--	921	--	778	1,00	6
		шт		144,00	--	864	--	90	--	--
184	Цена фирмы	Извещатель пожарный тепловой ИП103-3-А2-1М	6	201,67	--	1210	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
185	Ц0108-121-4	Батарея гелевая аккумуляторная	1	596,40	--	596	--	484	3,00	3
		шт		509,00	--	509	--	95	--	--
186	Цена фирмы	Батарея гелевая аккумуляторная 12 В, 7 А/час	1	1248,44	--	1248	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
187	Ц0108-81-1	Установка сирены сигнальной со строблампой	3	97,70	1,60	293	5	244	1,00	3
		шт		85,50	--	257	--	95	--	--
188	Цена фирмы	Сирена сигнальная со строблампой LD-H96R	3	345,72	--	1037	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
189	Ц0110-668-2	Извещатель пожарный ручной	1	369,90	1,60	370	2	312	2,00	2
		шт		347,00	--	347	--	90	--	--
190	Цена фирмы	Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10	1	398,54	--	399	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
191	Ц0110-667-4	Прибор приемно-контрольный на 3 луча	1	2218,60	1,60	2219	2	1897	11,00	11
				2108,00	--	2108	--	90	--	--

		шт								
192	Цена фирмы	Прибор приемно-контрольный на 3 луча "Гранит-3"	1	4945,75	--	4946	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
193	Ц0110-671-2	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям	3,2	61,10	0,80	196	3	141	0,28	1
		м		48,80	0,10	156	--	90	--	--
194	С151607-292	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2	0,0032	3660,00	--	12	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
195	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 32 мм	2,8	147,30	73,00	412	204	180	0,29	1
		м		49,50	18,30	139	51	95	0,11	--
196	С130804-8	Трубы ПВХ, Dн 25 мм	0,28	777,00	--	218	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
197	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	2,8	27,70	2,10	78	6	54	0,10	--
		м		19,70	0,50	55	1	95	--	--
198	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	175,2	72,90	--	12772	--	8404	0,33	58
		м		53,30	--	9338	--	90	--	--
199	С151604-290	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар 10	0,178	61700,00	--	10983	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
				Ограждение						
200	Е0151-4-1	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,4 м	53	384,75	--	20392	--	20738	2,60	138
		яма		384,75	--	20392	--	101,7	--	--
201	Е0109-17-1	Монтаж стоек из труб	0,1565	2896,85	535,57	453	84	246	9,35	1
				1579,50	168,75	247	26	90	2,34	--

		т								
202	С130806-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм	86	126,00	--	10836	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
203	Е0109-25-1	Монтаж прогонов	0,292	3277,02	281,14	957	82	625	14,10	4
		т		2272,50	105,75	664	31	90	1,79	1
204	СПрайс лист	Труба профильная кв. 40х20х1,5 мм	200	118,90	--	23779	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
205	Е0107-24-7	Установка металлических оград по металлическим столбам без цоколя из сетки высотой до 1,2 м	105,6	676,28	211,09	71415	22291	53044	1,75	185
		м		301,50	57,29	31838	6050	140	0,21	22
206	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	106,66	896,00	--	95564	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
207	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,0052	525600,00	--	2733	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
208	У1-34-13	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, строительные работы	1	47820,30	2530,32	47820	2530	6426	23,00	23
		ворота		3811,50	778,32	3812	778	140	3,80	4
209	У1-34-14	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, монтаж металлоконструкций	1	28439,52	49,96	28440	50	3060	20,00	20
		ворота		3384,96	14,96	3385	15	90	0,06	--
210	Е0107-24-4	Установка металлических оград по металлическим столбам с цоколем из железобетонных панелей из сетки высотой до 1,5 м	45	1187,73	452,41	53448	20358	37797	2,80	126
		м		477,00	122,96	21465	5533	140	0,44	20

211	С12021-268	Сварная решетка ограждения	1,09	134000,00	--	146596	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Отмостка и крыльцо								
212	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	1,64	1693,20	--	2773	--	995	3,44	6
		м3		548,55	--	899	--	110,7	--	--
213	Е0111-11-1	Устройство цементной отмостки толщиной 20 мм (толщиной 50 мм)	32,76	241,09	12,44	7898	407	2347	0,41	13
		м2		60,03	4,67	1967	153	110,7	0,02	1
214	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	196,56	35,68	0,84	7013	165	226	0,01	1
		м2		0,72	0,31	142	61	110,7	--	--
215	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	61,65	253,35	14,01	15619	864	6006	0,58	36
		1м2		85,79	2,21	5289	136	110,7	0,01	1
		Покрытие из брусчатки								
216	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	12,2	1693,20	--	20657	--	7408	3,44	42
		м3		548,55	--	6692	--	110,7	--	--
217	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	122	1786,19	26,58	217916	3242	25597	1,09	133
		м2		179,57	9,96	21908	1215	110,7	0,05	6
218	Е0106-1-20	Устройство бордюров бетонных	1,12	8668,38	389,15	9709	436	692	3,24	4
		м3		507,15	147,01	568	165	94,5	0,72	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			4697475	221733	999479		5505
			Тенге			912818	77768			401

Накладные расходы	Тенге	999479
Итого	Тенге	5696954
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6%	Тенге	341817
Итого	Тенге	6038771

Итого стоимость ремонтных работ в базовых ценах 2001 год	Тенге	6038771
Временные здания и сооружения, 2,72%	Тенге	160990
Итого	Тенге	6199761
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,95%	Тенге	57760
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	60800
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	24320
Итого стоимость ремонтных работ в базовых ценах 2011 года, К = 1,95097	Тенге	12374303
Итого стоимость ремонтных работ с учетом тендерного коэффициента, К = 14 000 000 / 14 136 403= 0,99035		12254902
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	245098
Итого стоимость ремонтных работ в текущем уровне цен	Тенге	12500000
НДС, 12%	Тенге	1500000
ВСЕГО стоимость ремонтных работ с учетом НДС	Тенге	14000000

Заказчик

Борибаев К.Ш.

Подрядчик

Семенов Д.В.

Счет-фактура № 9 от 31 октября 2011 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 211500217035, БИН: 040240005143, г.Тараз ,ул.Сулейменова 92 А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 21001, № 0000339, от 21.10.2009 (2а)

ИИК поставщика: KZ4984913KZ001841548, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №98 от 19 августа 2011 года (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 211500217035, БИН: 040240005143, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой", г.Тараз ,ул.Сулейменова 92 А (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 210600000754, БИН: , ГУ "Отдел культуры и развития языков акимата Меркенского района" (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Отдел культуры и развития языков акимата Меркенского района" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 210600000754, БИН: , (10а)

ИИК покупателя: KZ40070103KSN210600, в банке ГУ Комитет казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	капитальный ремонт здания сельского клуба Кызыл-кишлак	шт	1	12 500 000	12 500 000	12%	1 500 000	14 000 000	0	
Всего по счету:					**12 500 000**		**1 500 000**	**14 000 000**		

Руководитель: Федотова Г. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Свиридова Т. И.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

гл. бухгалтер

(должность)

Свиридова Т.И.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.