Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик: ТОО "Балкаш Нан"

Подрядчик: ТОО "МАЛИК"

Наименование объекта: Строительство пристройки для упаковочного цеха для ТОО «Балкаш-Нан» г. Усть-Каменогорск ул. Бажова 469, Восточно-Казахстанской области

Адрес: город Усть-Каменогорск

Договор № 5 от 05 мая 2013 года

Акт №1

приемки выполненных работ за от 30 мая 2013 года

(локальная смета 2-1-1)

На общестроительные работы

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
		1.1 Разработка котлована								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	390,165	23,36	22,08	9114	8615	2588	0,00888	3
		м3 грунта		1,28	5,56	499	2169	97	0,0193	8
2	Е1-165-1	Доработка грунта вручную т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	39,205	313,2	–	12279	–	13875	2,172	85
		м3 грунта		313,2	–	12279	–	113	–	–
3	Е1-24-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с до 10 м	429,37	9,24	9,24	3967	3967	1249	–	–
		м3 грунта		–	3	–	1288	97	0,0115	5

4	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	429,37	7,91	7,91	3396	3396	1070	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	1103	97	0,00984	4
5	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	93,34	32,19	30,77	3005	2872	884	0,00984	1
		м3 грунта		1,42	8,34	133	778	97	0,02853	3
6	П9-7-1	Грунт - погрузка	154,011	30	30	4620	4620	3234	–	–
		т		–	21	–	3234	100	0,0441	7
7	П8-3-1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	154,011	32,3	32,3	4975	4975	995	–	–
		т		–	6,46	–	995	100	0,01357	2
	1.2 Обратная засыпка									
8	Е1-24-1	Перемещение грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м из резерва	429,37	7,91	7,91	3396	3396	1070	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	1103	97	0,00984	4
9	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) из резерва	429,37	7,32	7,32	3143	3143	991	–	–
		м3 грунта		–	2,38	–	1022	97	0,00911	4
10	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	85,875	122,18	–	10492	–	11856	0,885	76
		м3 грунта		122,18	–	10492	–	113	–	–
11	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	329,495	5,55	5,55	1829	1829	575	–	–
		м3 грунта		–	1,8	–	593	97	0,00691	2

12	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	329,495	21,55	4,52	7101	1489	5443	0,108	36
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	5611	–	97	–	–

Раздел 2 Фундаменты,отмостка

2.0 Подраздел без наименования

13	Е1-138-3	Уплотнение грунта в котлованах площадью по дну свыше 100 м2 трамбующими плитами диаметром 1,5 м, 10-14 ударами по одному следу	475,5	101,44	74,46	48235	35406	14917	0,0514	24
		м2 уплотненной поверхности основания		7,11	25,23	3381	11997	97	0,09038	43

2.1 Ленточный фундамент

14	Е11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	10,6	1294,92	–	13726	–	6189	3,1	33
		м3 подстилающего слоя		474,75	–	5032	–	123	–	–
15	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	18,61	8419,57	66,01	156688	1228	4312	1,35	25
		м3		195,75	24,93	3643	464	105	0,1218	2
16	30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 цикловК=1,020;	18,9822	339		6435				
		м3								
17	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2К=1,015;	41,2496	236		9735				
		м3								
18	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	1,1833	68200		80701				
		т								
19	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=1,010 1% на свак;	0,10201	50600		5162				
		т								
20	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	19	378,96	172,69	7200	3281	3630	0,476	9

	шт сборных конструкций								
			76,28	60,21	1449	1144	140	0,2371	5
21 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	3,705	12000		44460				
	м3								
22 Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	44	541,16	243,37	23811	10708	11826	0,668	29
	шт сборных конструкций								
			106,88	85,08	4703	3744	140	0,3375	15
23 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	11,66	12000		139920				
	м3								
24 Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	180	817,79	389,08	147202	70034	73287	0,937	169
	шт сборных конструкций								
			153,9	136,92	27702	24646	140	0,5542	100
25 30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	97,74	11200		1094688				
	м3								
26 Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	4	1186,18	598,4	4745	2394	2295	1,18	5
	шт сборных конструкций								
			195,53	214,16	782	857	140	0,911	4
27 30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	3,26	11200		36512				
	м3								
28 Е6-19-1	Устройство монолитных участков	1,33	11579,02	316,01	15400	420	2077	8,25	11
	м3								
			1368	119,39	1819	159	105	0,583	1
29 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2К=1,015;	1,34995	236		319				
	м3								

30	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=1,015;	1,34995	274		370			
		м3							
31	Е8-4-7								
		Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	784	245,44	3,82	192425	2995	35885	0,212	166
		м2 поверхности							
				37,35	1,44	29282	1129	118	0,007	5
32	Е8-4-3								
		Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	56,4	772,41	11,21	43564	632	2377	0,201	11
		м2 поверхности							
				31,5	4,21	1777	237	118	0,0205	1
	2.2 Фундамент под перегородки								
33	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	15,66	10081,07	353,46	157870	5535	11815	3,6	56
		м3							
				585	133,52	9161	2091	105	0,6521	10
34	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=1,015;	15,8949	274		4355			
		м3							
35	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2К=1,015;	15,8949	548		8710			
		м3							
36	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,07743	65000		5033			
		т							
37	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,25359	60500		15342			
		т							
38	4-1-57	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=14 мм	0,4719	55000		25955			
		т							
39	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,1507	50600		7625			

			т						
2.3 Отмостка									
40 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	19,8	21,55	4,52	427	89	327	0,108	2
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	337	–	97	–	–
41 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	19,8	2748,77	100,89	54426	1998	3784	0,85	17
	м3 основания								
			123,75	38,25	2450	757	118	0,18	4
42 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	13,2	8552,17	66,01	112889	871	3059	1,35	18
	м3								
			195,75	24,93	2584	329	105	0,1218	2

Всего прямые затраты	**2531247**	**173893**	**776**
	123116	**59839**	**231**
В том числе стоимость: материалов, тенге	2234233		
Накладные расходы, тенге	219610		
- заработная плата, тенге	32942		
- трудоемкость, чел-ч	110		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	165051		
Всего	**2915908**		
Временные здания и сооружения (1,8 %)	52486		
- сметная заработная плата, тенге	7401		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	42		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	65305		
- сметная заработная плата, тенге	30040		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	183		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	29684		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	11874		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3075257**		

Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**6870124**
- материалы, тенге	4991277
- сметная заработная плата, тенге	658798
Налог (2 %)	137402
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7848429**
Всего по акту	**7848429**

Заказчик _____ К.Ш.Акшалов

Подрядчик _____ Н.М.Айтахметов