АКТ
РАБОЧЕЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА.

с. Толе би, Шуский р-он,
Жамбылская обл. «28» августа 2012 г.

Рабочая комиссия, назначенная главным врачом КГКП «Центральная районная больница Шуского района» Мукатаевым А.Д., приказом №137 от «27» августа 2012 г. в составе:

председатель комиссии – заместитель главного врача по экономике Байботаев А.А.;

членов комиссии - представителей:

Еркебаева Н.Б. – заведующая поликлиникой;

Бексултанов Б.Н. – юрист;

Омаров Д. – инженер по осуществлению технического надзора;

Семенов Д.В. – прораб ТОО «ТаразЭлитСтрой».
Сарманкулов А. - директор проектной организации ТОО "Азия - Жилстрой"

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ТОО «ТаразЭлитСтрой», г. Тараз ул. Сулейменова 92-а, представлен к приемке законченный объект «Капитальный ремонт здания Шуской центральной районной больницы в с. Толе би Шуского района Жамбылской области».

2. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания Шуской центральной районной больницы в с. Толе би Шуского района Жамбылской области разработана проектной организацией ТОО «Азия-Жилстрой».

3. Капитальный ремонт произведен на основании протокола №ОИ-216-Р об итогах государственных закупок работ от 25.06.2012 года организатора государственных закупок КГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области».

4. Ремонтные работы осуществлены в сроки: начало работ 02.07.2012 г.
окончание работ 24.08.2012 г.

5. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

6. Недоделок и дефектов нет.

7. Сметная стоимость по утвержденной сметной документации:
всего 7592,47 тыс. тенге, в т.ч. СМР 6555,12 тыс. тенге

РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ:
Предъявленный к приемке объект «Капитальный ремонт здания Шуской центральной районной больницы в с. Толе би Шуского района Жамбылской области» **ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.**

Председатель комиссии _____ заместитель главного врача по экономике Байботаев А.А.

Члены комиссии:

Заведующая поликлиникой _____ Еркебаева Н.Б.

Юрист _____ Бексултанов Б.Н.

Инженер по осуществлению технического надзора _____ Омаров Д.

Прораб ТОО «ТаразЭлитСтрой» _____ Семенов Д.В.

Директор ТОО "Азия-Жилстрой" Сарманкулов

Примечание: датой ввода в эксплуатацию считается дата подписания акта.

Приложение №1

Типовая межведомственная форма КС-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных ремонтных работ и затрат за июль месяц 2012 года

Заказчик - Казенное государственное коммунальное предприятие "Центральная районная больница Шуского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Подрядчик - ТОО "ТаразЭлитСтрой"

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания Шуской центральной районной больницы в с. Толе би Шуского района Жамбылской области

Наименование выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12%, тенге	Всего к оплате, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно, тенге	В отчетном месяце, тенге	Из гр.1							
			СМР в базисных ценах 2001 г. в тенге	Из них		Ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в ценах 2001 г .	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	др. дополнит. затраты		
Капитальный ремонт здания	3 525 893	3 525 893	-	-	-	-	-	-	423 107	3 949 000
в т.ч. погашение аванса										2 243 400
Всего к оплате										1 705 600

Всего к оплате: Один миллион семьсот пять тысяч шестьсот тенге 00 тиын

Заказчик

Мукатаев А.Д.

Подрядчик

Федотова Г.А.

Заказчик - Казенное государственное коммунал ое предприятие "Центральная районная больница Ш ского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Подрядчик - ТОО "ТаразЭлитСтрой"

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания Шуской центральной районной больницы в с. Толе би Шуского района Жамбылской области

АКТ №1
выполненных ремонтных работ за июль месяц 2012 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сантехнические работы								
1	Е0169-18-1	Очистка колодцев от мусора	4,72	6,08	--	29	--	23	0,05	--
		м2		6,08	--	29	--	81	--	--
2	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,107	9492,63	--	1016	--	1156	59,23	6
		км		9237,38	--	988	--	117	--	--
3	Е0123-24-1	Установка люков	6	8354,59	35,42	50128	213	1564	1,31	8
		шт		209,25	13,50	1256	81	117	0,07	--
4	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью	18,52	33,67	32,10	624	595	225	0,01	--
		м3		1,57	12,33	29	228	87,3	0,05	1
5	Е0166-6-2	Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100 мм	35	217,47	0,12	7611	4	8012	2,30	81
		м		217,35	0,05	7607	2	105,3	--	--
6	Е0166-5-1	Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	35	406,58	0,02	14230	1	3767	0,53	18
		м		102,20	--	3577	--	105,3	--	--
7	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	18,52	7,57	7,57	140	140	40	--	--
		м3		--	2,46	--	46	87,3	0,01	--
8	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	18,52	25,65	5,38	475	100	328	0,13	2
				20,27	--	375	--	87,3	--	--

		м3									
9	Е0151-1-2	Разработка грунта внутри здания в траншеях	14,88	785,30	0,05	11685	1	10695	5,13	76
		м3		785,25	0,02	11685	--	91,53	--	--
10	Е0166-5-1	Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	23	406,58	0,02	9351	--	2475	0,53	12
		м		102,20	--	2351	--	105,3	--	--
11	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	11,6	134,10	--	1556	--	1582	0,97	11
		м3		134,10	--	1556	--	101,7	--	--
12	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб (стояки) диаметром 100 мм	34,38	145,63	3,27	5007	112	5093	0,85	29
		м		142,36	0,52	4894	18	103,68	--	--
13	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	75,6	118,01	1,59	8922	120	9145	0,69	52
		м		116,42	0,25	8801	19	103,68	--	--
14	Е0165-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	34,38	774,84	0,48	26639	17	4815	0,71	24
		м		135,00	0,09	4641	3	103,68	--	--
15	Е0165-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	69,98	653,34	0,37	45721	26	10176	0,73	51
		м		140,18	0,07	9810	5	103,68	--	--
			Окна, двери, перегородки							
16	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	48,4	270,90	23,78	13112	1151	11156	1,65	80
		м2		247,12	8,98	11961	435	90	0,04	2
17	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	5,77	158,38	23,78	914	137	746	0,91	5
		м2		134,60	8,98	777	52	90	0,04	--
18	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью	48,4	510,22	23,76	24695	1150	13492	1,50	73
		м2		250,39	7,73	12119	374	108	0,04	2
19	С12061-189 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	48,4	6920,00	--	334928	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0156-10-1	Установка подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	31,4	77,28	0,47	2427	15	769	0,16	5
		м		25,09	0,09	788	3	97,2	--	--
21	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм	31,4	3680,00	--	115552	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		м								
22	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	2,3	392,85	24,17	904	56	419	0,96	2
				160,30	8,22	369	19	108	0,04	--
		м2								
23	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, глухие, с фурнитурой: однопольные	2,3	13000,00	--	29900	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
24	Е0110-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	3,47	352,50	25,51	1223	89	569	0,86	3
				142,88	8,91	496	31	108	0,04	--
		м2								
25	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные, с фурнитурой: двупольные	3,47	12700,00	--	44069	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
26	Е0110-91-2	Установка перегородок из ПХВ профилей	76,9	406,32	23,17	31246	1782	15548	1,07	83
				179,48	7,73	13802	595	108	0,04	3
		м2								
27	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Перегородки из ПХВ профилей, глухие	26	5240,00	--	136240	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
28	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Перегородки из ПХВ профилей, глухие с дверным блоком	20,1	8050,00	--	161805	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
29	С12061-186 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Перегородки из ПХВ профилей, остекленные, с дверным блоком	30,8	10600,00	--	326480	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1406629	5709	101795		621
			Тенге			97911	1911			8

Накладные расходы	Тенге	101795
Итого	Тенге	1508423
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6%	Тенге	90505
Итого	Тенге	1598929

Временные здания и сооружения, 2,72%	Тенге	43491
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время, 0,9%	Тенге	15137
Выслуга лет, 1%	Тенге	16817
Дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	6729
Итого стоимость ремонтных работ в базовых ценах 2001 года	Тенге	1681103
Итого стоимость ремонтных работ в базовых ценах 2012 года, К = 2,08774	Тенге	3509673
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	70193
Итого стоимость ремонтных работ	Тенге	3579867
Итого стоимость ремонтных работ с учетом тендерного коэффициента,	Тенге	3525893
НДС, 12%	Тенге	423107
ВСЕГО стоимость ремонтных работ с учетом НДС	Тенге	3949000

Заказчик

_____ Мукатаев А.Д.

Подрядчик

_____ Федотова Г.А.

Инжиниринговые услуги _____ Омаров Д

Приложение №1

Типовая межведомственная форма КС-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных ремонтных работ и затрат за август месяц 2012 года

Заказчик - Казенное государственное коммунальное предприятие "Центральная районная больница Шуского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Подрядчик - ТОО "ТаразЭлитСтрой"

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания Шуской центральной районной больницы в с. Толе би Шуского района Жамбылской области

Наименование выполненных работ	С начала года по отчетный месяц включительно (в т.ч. НДС 12%), тенге	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							НДС 12%, тенге	Всего к оплате, тенге
		В отчетном месяце, тенге	Из гр.1							
			СМР в базисных ценах 2001 г. в тенге	Из них		Ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в ценах 2001 г .	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	др. дополнит. затраты		
Капитальный ремонт здания	7 478 000									
в т.ч. август месяц		3 150 893	-	-	-	-	-	-	378 107	3 529 000

Всего к оплате: Три миллиона пятьсот двадцать девять тысяч тенге 00 тиын

Заказчик

Мукатаев А.Д.

Подрядчик

Федотова Г.А.

Заказчик - Казенное государственное коммуна ое предприятие "Центральная районная больница ского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Подрядчик - ТОО "ТаразЭлитСтрой"

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания Шуской центральной районной больницы в с. Толе би Шуского района Жамбылской области

АКТ №2
выполненных ремонтных работ за август месяц 2012 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сантехнические работы								
1	Е0165-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	5,62	653,34	0,37	3672	2	817	0,73	4
		м		140,18	0,07	788	0	103,68	--	--
2	Е0165-12-1	Установка раковины /умывальника/	18	506,68	3,81	9120	69	9123	2,89	52
		компл		488,25	0,59	8789	11	103,68	0,01	--
3	С131101-74	Умывальники керамические хирургические со смесителем настенным локтевым, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском размером 650х590х180 мм	18	9570,00	--	172260	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0116-26-1	Установка тепловых счетчиков диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	78	0,41	--
		1счетчик		67,50	--	68	--	115,2	--	--
5	СПрайс лист	Счетчик тепловой энергии	1	111389,50	--	111390	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
		Электромонтажные работы								
6	Е0167-17-5	Монтаж электроприборов и аппаратов - счетчик трехфазный	1	181,55	0,69	182	1	158	0,89	1
				180,86	0,11	181	--	87,48	--	--

		шт								
7	СПрайс лист	Счетчик электрической энергии трехфазный	1	32699,86	--	32700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0121-24-1	Установка щитка массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	518,13	31,00	518	31	395	2,30	2
		шт		393,75	12,29	394	12	97,2	0,06	--
9	СПрайс лист	Щиток ЩУРн-3-12	1	3940,75	--	3941	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0167-14-4	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на тросе	95	40,68	0,16	3865	15	3369	0,25	23
		м		40,52	0,02	3849	2	87,48	--	--
11	С151601-177	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х25+1х16 мм2	0,095	204900,00	--	19466	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0108-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А	1	1008,70	32,70	1009	33	381	2,00	2
		шт		441,00	4,50	441	4	85,5	0,03	--
13	СПрайс лист	Автомат АЕ 2056М 1-100 3п 125А	1	3785,64	--	3786	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
			Отделочные работы							
14	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	15,54	51,33	4,89	798	76	732	0,34	5
		1м2		46,44	0,83	722	13	99,63	0,01	--
15	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	15,54	11,07	0,04	172	1	171	0,08	1
		1м2		11,03	0,02	171	--	99,63	--	--
16	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	309,84	17,38	0,93	5385	288	5121	0,11	35
		1м2		16,45	0,14	5097	43	99,63	--	--
17	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	8,85	116,63	10,56	1032	93	950	0,70	6
		1м2		106,07	1,67	939	15	99,63	0,01	--
18	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	44,65	1588,01	14,85	70905	663	10955	1,54	69
				243,95	2,32	10892	104	99,63	0,02	1

		1м2								
19	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	16,59	133,16	23,58	2209	391	1605	0,74	12
		м2		109,58	4,16	1818	69	85,05	0,02	--
20	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	31,92	1902,70	5,78	60734	184	8878	1,75	56
		м2		293,22	3,93	9359	125	93,6	0,02	1
21	Е0157-15-6	Устройство стяжек бетонных площадью свыше 20 м2	73,2	604,67	14,01	44262	1026	4685	0,44	32
		1м2		62,03	2,21	4541	162	99,63	0,01	1
22	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	330,71	925,06	4,90	305927	1620	22094	0,38	126
		м2		58,50	1,85	19347	612	110,7	0,01	3
23	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	323,7	178,36	0,09	57735	29	4883	0,09	31
		1м		15,12	0,02	4894	6	99,63	--	--
24	Е0153-15-3	Заделка отверстий и гнезд в стенах кирпичных	5,2	13573,39	488,84	70548	2541	33275	44,42	231
		м3		6615,00	83,25	34381	433	95,58	0,44	2
25	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	48,93	189,44	5,08	9270	249	7271	0,85	42
		м2		156,03	1,21	7635	59	94,5	0,06	3
26	С143002-29 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	0,915	7620,00	--	6972	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	33,84	240,06	7,65	8124	259	5292	0,93	31
		м2		162,60	2,90	5502	98	94,5	0,01	--
28	Е0115-180-3	Улучшенная окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	33,84	387,04	2,63	13097	89	2423	0,45	15
		м2		74,78	0,99	2531	33	94,5	--	--
29	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	186,68	158,80	4,29	29644	800	15247	0,52	98

		/однослойная штукатурка/ из сухих рас[illegible]ных смесей толщиной до 10мм стен м2		84,79	[illegible],64	15829	306	94,5	0,01	1
30	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков м2	117,6	192,10	4,93	22591	579	13257	0,64	75
				117,43	1,86	13809	219	94,5	0,01	1
31	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	186,68	316,78	2,63	59136	490	13367	0,45	84
				74,78	0,99	13961	184	94,5	--	1
32	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	117,6	338,18	2,91	39770	343	10504	0,56	66
				93,41	1,10	10986	129	94,5	0,01	1
33	Е0162-7-4	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 процентов м2	21,54	91,75	0,09	1976	2	867	0,28	6
				47,32	0,02	1019	--	85,05	--	--
			Прочие работы							
34	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ м2	82,52	6,08	--	502	--	406	0,05	4
				6,08	--	502	--	81	--	--
35	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	4,57	27,10	--	124	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
36	С010333-А7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1 т	4,57	57,60	--	263	--	47	0,24	1
				11,52	--	53	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1173161	9876	176351		1110
			Тенге			178498	2639			14

Накладные расходы	Тенге	176351
Итого	Тенге	1349512
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6%	Тенге	80971
Итого	Тенге	1430483
Временные здания и сооружения, 2,72%	Тенге	38909
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время, 0,9%	Тенге	12874
Выслуга лет, 1%	Тенге	14305

Дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	5722
Итого стоимость ремонтных работ в базовых ценах 2001 года	Тенге	1502293
Итого стоимость ремонтных работ в базовых ценах 2012 года, К = 2,08774	Тенге	3136398
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	62728
Итого стоимость ремонтных работ	Тенге	3199126
Итого стоимость ремонтных работ с учетом тендерного коэффициента, К = 7 478 000 / 7 592 470 = 0,984923	Тенге	3150893
НДС, 12%	Тенге	378107
ВСЕГО стоимость ремонтных работ с учетом НДС	Тенге	3529000

Заказчик

_____ Мукатаев А.Д.

Подрядчик

_____ Федотова Г.А.

Инжиринговые услуги _____ Омаров Д

Счет-фактура № 7 от 31 июля 2012 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 211500217035, БИН: 040240005143, г.Тараз ,ул.Сулейменова 92 А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 21001, № 0000339, от 21.10.2009

ИИК поставщика: KZ4984913KZ001841548, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Без договора

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: РНН: 211500217035, БИН: 040240005143, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой",г.Тараз ,ул.Сулейменова 92 А

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 211100004733, БИН: 990240002295, Щу/ЦРБ КГКП

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: Щу/ЦРБ КГКП

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 211100004733, БИН: 990240002295,

ИИК получателя: KZ416010161000011962, в банке АО "Народный банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания	шт	1	3 525 892,86	3 525 892,86	12%	423 107,14	3 949 000,00	0	
Всего по счету:					**3 525 892,86**		**423 107,14**	**3 949 000,00**		

Руководитель: Федотова Г. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Свиридова Т. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

гл. бухгалтер

(должность)

Свиридова Т.И.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 11 от 31 августа 2012 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 211500217035, БИН: 040240005143, г.Тараз ,ул.Сулейменова 92 А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 21001, № 0000339, от 21.10.2009

ИИК поставщика: KZ4984913KZ001841548, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Без договора

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: РНН: 211500217035, БИН: 040240005143, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой",г.Тараз ,ул.Сулейменова 92 А

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 211100004733, БИН: 990240002295, Щу/ЦРБ КГКП

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: Щу/ЦРБ КГКП

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 211100004733, БИН: 990240002295,

ИИК получателя: KZ416010161000011962, в банке АО "Народный банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания	шт	1	3 150 892,86	3 150 892,86	12%	378 107,14	3 529 000,00	0	
Всего по счету:					**3 150 892,86**		**378 107,14**	**3 529 000,00**		

Руководитель: Федотова Г. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Свиридова Т. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

гл. бухгалтер

(должность)

Свиридова Т.И.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.