Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ТОО "Балкаш Нан"

Подрядчик: ТОО "МАЛИК"

Наименование объекта: Строительство пристройки для упаковочного цеха для ТОО «Балкаш-Нан» г. Усть-Каменогорск ул. Бажова 469, Восточно-Казахстанской области

Адрес: город Усть-Каменогорск

Договор № 5 от 05 мая 2013 года

Акт №2

приемки выполненных работ за от 24 июня 2013 года

(локальная смета 2-1-1)

На общестроительные работы

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
		1.1 Разработка котлована								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	312,132	23,36	22,08	7291	6892	2071	0,00888	3
		м3 грунта		1,28	5,56	400	1735	97	0,0193	6
2	Е1-165-1	Доработка грунта вручную т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	31,364	313,2	–	9823	–	11100	2,172	68
		м3 грунта		313,2	–	9823	–	113	–	–
3	Е1-24-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с до 10 м	343,496	9,24	9,24	3174	3174	999	–	–
		м3 грунта		–	3	–	1030	97	0,0115	4

4 Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	343,496	7,91	7,91	2717	2717	857	–	–
	м3 грунта		–	2,57	–	883	97	0,00984	3
5 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	74,672	32,19	30,77	2404	2298	707	0,00984	1
	м3 грунта		1,42	8,34	106	623	97	0,02853	2
6 П9-7-1	Грунт - погрузка	123,2088	30	30	3696	3696	2587	–	–
	т		–	21	–	2587	100	0,0441	5
7 П8-3-1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	123,2088	32,3	32,3	3980	3980	796	–	–
	т		–	6,46	–	796	100	0,01357	2
1.2 Обратная засыпка									
8 Е1-24-1	Перемещение грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м из резерва	343,496	7,91	7,91	2717	2717	857	–	–
	м3 грунта		–	2,57	–	883	97	0,00984	3
9 Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) из резерва	343,496	7,32	7,32	2514	2514	793	–	–
	м3 грунта		–	2,38	–	818	97	0,00911	3
10 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	68,7	122,18	–	8394	–	9485	0,885	61
	м3 грунта		122,18	–	8394	–	113	–	–
11 Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	263,596	5,55	5,55	1463	1463	460	–	–
	м3 грунта		–	1,8	–	474	97	0,00691	2

12	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	263,596	21,55	4,52	5680	1191	4354	0,108	28
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	4489	–	97	–	–
	Раздел 3 Стены									
	3.1 Наружные									
43	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	69,42	9168,64	335,84	636487	23314	67642	4,54	315
		м3 кладки		699,75	126	48577	8747	118	0,61	42
	3.2 Внутренние									
44	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	44,8825	9127,46	337,41	409663	15144	42184	4,38	197
		м3 кладки		670,5	126	30094	5655	118	0,62	28
		Всего прямые затраты				**1100003**	**69100**			**673**
						101883	**24231**			**100**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				929022				
		Накладные расходы, тенге				144892				
		- заработная плата, тенге				21734				
		- трудоемкость, чел-ч				72				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				74694				
		Всего				**1319589**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				23753				
		- сметная заработная плата, тенге				3349				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				19				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				29554				
		- сметная заработная плата, тенге				13595				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				83				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				13433				

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5373
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1391702**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**3109062**
- материалы, тенге	2075435
- сметная заработная плата, тенге	410158
Налог (2 %)	62181
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3551792**
Всего по акту	**3551792**

Заказчик _____ К.Ш.Акшалов

Подрядчик _____ Н.М.Айтахметов