Форма 2в пр 3-1

Приказ Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан от 19 ноября 2014 года № 65

Генподрядчик **ТОО "ЖилСтройСервис-98"**

Субподрядчик **ТОО "ТрансМеталлСтрой"**

Стройка : **Строительство мельничного комплекса, производительностью 2*500 тонн/сутки переработки зерна, с элеватором на 36 500 тонн зерна по адресу г. Костанай, ул, Дружбы, 36, 38 "**

Объект : **Мельничный комплекс**

Договор субподряда (контракт) **№ 7** от **01.07.2019**

Акт приемки выполненных работ № 1

за **июль 2019 года**

Составлен (а) в текущих ценах на 1квартал 2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-910104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	1563,1	34,3	34,3	53626	53626	0	13434	72418
					0	11,94	0	18659		5364	
2	Е11-910104-0409	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	1563,1	17,36	17,36	27142	27142	0	6800	36652
					0	6,04	0	9445		2715	
3	Е11-910203-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	669,9	804,82	0	539146	0	0	388185	1001518
					804,82	0	539146	0		74187	
4	Е11-910201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1563,1	151,8	73,4	237283	114724	0	124846	391196
					72,41	32,52	122560	50838		28970	
5	Е11-910104-0701	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	м2	741,5	1,49	1,49	1105	1105	0	277	1492
					0	0,52	0	384		111	
		Раздел: 2. ФУНДАМЕНТЫ									
6	Е11-970501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка /ФБС9.4.6-т/	шт. сборных конструкций	82	1322,42	809,29	108438	66382	0	27949	201298
					513,13	292,46	42076	23982		14911	
7	Е11-970501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка /ФБС12.6.6-т/	шт. сборных конструкций	46	1855,83	1135,73	85368	52242	0	61445	158559
					720,1	411,9	33125	18948		11745	
8	Е11-970501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка /ФБС9.6.6-т/	шт. сборных конструкций	142	1855,83	1135,73	263528	161274	0	189679	489464
					720,1	411,9	102255	58490		36257	
9	Е11-970501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка /ФБС12.4.6-т/	шт. сборных конструкций	71	1855,83	1135,73	131784	80637	0	94840	244732
					720,1	411,9	51127	29245		18128	
10	Е11-970501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка /ФБС24.4.6-т/	шт. сборных конструкций	83	2564,89	1797,32	236126	149178	0	167085	435468
					1047,37	658,43	86948	54650		32257	
11	Е11-970501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка /ФБС24.6.6-т/	шт. сборных конструкций	122	4009,58	2690,34	489169	328222	0	335640	896794
					1319,24	1013,24	160947	123592		65985	
12	Е11-960101-0115	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /заделка между блоками, подбетонка уступов/	м3	25,3	4306,19	1325,45	108947	33534	0	75123	198795
					2986,74	282,21	75513	7140		14726	
13	Е11-960101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство монолитный пояс бетон класса В15 толщ.400мм,600мм/	м3	66,84	3520,63	1664,4	234195	161263	0	122799	363954
					1856,23	361,79	112933	22811		26960	
14	Е11-960301-0418	Слои выравнивание и избетонки. Армирование /Кр-1, детали/	т	1,02297	13088,7	1352,9	14413	1384	0	12378	28930
					12736,8	555,78	13029	569		2145	
15	Е11-970503-0105	Ригели, масса до 7 т. Укладка /ПРГ32.1.4-4 АIII-24; ПРГ36.1.4-4 АIII-24/	шт. сборных конструкций	48	3415,78	1328,84	163881	63768	0	133925	321607
					2884,94	279,52	138437	13417		23825	
16	Е11-970503-0116	Перемычки, массой до 0,3 т. Укладка /ПБ16.37-24; 2ПБ13.1-6/	шт. сборных конструкций	36	409,86	250,31	14755	9011	0	5041	28699
					159,54	53,28	5744	1918		1904	
17	Е11-960101-0303 Пункт доп. расц. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная окасечная в 2 слоя /по отм.-0,500м/	м2 поверхности	264,4	253,98	45,84	51913	9368	0	41270	106632
					208,44	8,87	42605	1813		7455	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-086501-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная на сем.-3,0бм		294,3	406,82	10,49	83114	2145	0	76243	172107
			м2 поверхности		396,12	4,96	80970	1015		12749	
19	Е11-086501-0307 Пм и доп. изм 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетонной кладки, кирпичу, бетону		309,02	279,45	20,79	86349	6424	0	73042	174361
			м2 поверхности		252,64	2,42	78025	756		12311	
		Раздел: 3. ПЕРЕКРЫТИЕ ПОДВАЛА									
20	Е11-076505-0164	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны		43	3347,14	955,24	143974	42931	0	135908	364564
			шт. сборных конструкций		2391,9	268,4	102844	9376		27533	
21	Е11-076505-0165	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны		96	4374,84	1253,98	419985	120332	0	328265	868670
			шт. сборных конструкций		3126,86	286,14	299603	26893		64420	
22	Е11-060301-0169	Устройство монолитных участков при сборке железобетонного перекрытия площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм(М 1 бетон В15)		0,56	11306,98	2629,01	6332	1472	0	4689	11902
			м3		5677,97	523,09	3180	293		882	
23	Е11-060301-0416	Слои выравнивание и набетонки. Армирование		0,22944	14089,7	1352,9	3196	298	0	2666	6234
			т		12736,8	555,78	2923	123		482	
24	Е11-060301-0169	Устройство монолитных участков при сборке железобетонного перекрытия площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм(М 2 бетон В15)		2	11306,98	2629,01	22614	5258	0	16746	42569
			м3		5677,97	523,09	11356	1046		3149	
25	Е11-060301-0416	Слои выравнивание и набетонки. Армирование		0,18	14089,7	1352,9	2536	244	0	2177	5891
			т		12736,8	555,78	2293	100		377	
26	Е11-090305-0301	Конструкции массой до 0,1 т. Монтаж		1,05984	96932,21	7101,81	26374	7527	0	61592	170692
			т конструкций		83856,4	392,94	88847	416		12837	
27	Е11-070107-0101	Накладки арматурные. Установка люкера А-1,А-2,А-3		0,09592	239596,37	12856,37	22973	1234	0	25858	52716
			т стальных элементов		226950	1325,73	21769	127		3965	
28	Е11-060301-0307	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /М-1/		0,02548	226896,18	1278,18	5779	33	0	5233	11583
			т		225522	525,69	5747	13		836	
		ИТОГО:					3637200	1439864		2645211	6785964
							2197397	474922		502596	
		Временные здания и сооружения			0,9 %		61065				
		Итого с временными									6846071
		НДС			12 %		821528				
		Итого с НДС									7667599

Сдал (Субподрядчик)

Принял (Генподрядчик)

Директор **Батрханов А.Ж.**

Директор **Сахаутдинов Х.Р**