Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик: ТОО "Балкаш Нан"

Подрядчик: ТОО "МАЛИК"

Наименование объекта: Строительство пристройки для упаковочного цеха для ТОО «Балкаш-Нан» г. Усть-Каменогорск ул. Бажова 469, Восточно-Казахстанской области

Адрес: город Усть-Каменогорск

Договор № 5 от 05 мая 2013 года

Акт №3

приемки выполненных работ за от 30 июля 2013 год

(локальная смета 2-1-1)

На общестроительные работы

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Стены								
		3.1 Наружные								
43	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	53,4	9168,64	335,84	489605	17934	52032	4,54	242
		м3 кладки		699,75	126	37367	6728	118	0,61	33
		3.2 Внутренние								
44	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	34,525	9127,46	337,41	315126	11649	32449	4,38	151
		м3 кладки		670,5	126	23149	4350	118	0,62	21
		Всего прямые затраты				**804731**	**29583**			**393**

В том числе стоимость: материалов, тенге	714632
Накладные расходы, тенге	84481
- заработная плата, тенге	12672
- трудоемкость, чел-ч	42
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	53353
Всего	**942565**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	16966
- сметная заработная плата, тенге	2392
- нормативная трудоемкость, чел-ч	14
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	21110
- сметная заработная плата, тенге	9711
- нормативная трудоемкость, чел-ч	59
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	9595
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3838
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**994074**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**2220761**
- материалы, тенге	1596488
- сметная заработная плата, тенге	245298
Налог (2 %)	44415
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2536997**
Всего по акту	**2536997**

Заказчик _____ К.Ш.Акшалов

Подрядчик _____ Н.М.Айтахметов