Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ТОО "Балкаш Нан"

Подрядчик: ТОО "МАЛИК"

Наименование объекта: Строительство пристройки для упаковочного цеха для ТОО «Балкаш-Нан» г. Усть-Каменогорск ул. Бажова 469, Восточно-Казахстанской области

Адрес: город Усть-Каменогорск

Договор № 5 от 05 мая 2013 года

Акт №4

приемки выполненных работ за от 29 августа 2013 г

(локальная смета 2-1-1)

На общестроительные работы

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Стены								
		3.1 Наружные								
43	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	53,4	9168,64	335,84	489605	17934	52032	4,54	242
		м3 кладки		699,75	126	37367	6728	118	0,61	33
		3.2 Внутренние								
44	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	34,525	9127,46	337,41	315126	11649	32449	4,38	151
		м3 кладки		670,5	126	23149	4350	118	0,62	21
		Раздел 4 Перегородки								
		4.1 Кирпичные								

45	Е8-7-5								
	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	204	1132,47	34,37	231024	7011	48594	1,21	247
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			189	12,87	38556	2625	118	0,0629	13
	4.2 Из ПХВ профилей								
46	Е10-91-2	Установка перегородки из ПХВ профилей	4,188	4850,27	18,53	20313	78	816	0,934	4
	м2 проемов								
			156,07	6,18	654	26	120	0,0302	–
	Раздел 5 Перемычки								
	5.1 Перемычки из сборного железобетона								
47	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	29,5	398,04	250,96	11742	7403	9043	0,813	24
	шт сборных конструкций								
			130,73	88,22	3857	2602	140	0,3715	11
48	30-15-64	Перемычки ПП-1, ПП-1а, ПП-5а, ПП-4, ПП-5, ПП-8а, ПР-8 и ПБ-1, ПБ-2, ПБ-3, ПБ-4 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	2,2342	25100		56078				
	м3								
49	Е7-11-2								
	Укладка перемычек массой до 1 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	0,5	482,14	306,13	241	153	182	0,947	–
	шт сборных конструкций								
			152,55	108,25	76	54	140	0,4623	–
50	30-15-64	Перемычки ПП-6 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,167	25100		4192			
	м3								
	5.2 Перемычки монолитные								
51	Е6-18-9	Устройство перемычек ПМ-1	0,215	15846,12	367,51	3407	79	529	13,1	3
	м3								
			2202,75	138,83	474	30	105	0,678	–
52	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2К=1,015;	0,21823	236		52			
	м3								

53	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0036	69000		248				
		т								
54	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,01294	64500		835				
		т								

Раздел 6 Перекрытие

6.1 Элементы сборных конструкций

55	Е7-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	22	3121,61	414,99	68675	9130	14428	2,01	44
		шт сборных конструкций		339,75	128,68	7475	2831	140	0,5376	12
56	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	84,2148	2800		235801				
		м2								
57	99-1-1(пл)	Надбавка за каждый полный сантиметр изменения толщины плиты перекрытия kстм=2;	84,2148	90		7579				
		м2								
58	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	59,7856	2800		167400				
		м2								
59	99-1-1(пл)	Надбавка за каждый полный сантиметр изменения толщины плиты перекрытия	59,7856	45		2690				
		м2								
60	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	31,086	2800		87041				
		м2								
61	99-1-1(пл)	Надбавка за каждый полный сантиметр изменения толщины плиты перекрытия	31,0585	45		1398				
		м2								

6.2 Монолитный участок МУ1

62	Е6-22-9	Устройство монолитного участка при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 (МУ1)	0,435	3146,8	269,2	1369	117	654	8,21	4
		м3								

				1332	101,7	579	44	105	0,4966	–
63	30-1-10	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-300)К=1,015;	0,21315	9100		1940				
		м3								
64	Е6-46-7	Приготовление легкого бетона конструкционного класса В25	0,225	9479,59	207,69	2133	47	113	2,67	1
		м3								
				378	104,11	85	23	105	0,5575	–
65	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 ммК=1,010 1% на свар;	0,0039	53600		209				
		т								
66	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=1,010 1% на свар;	0,00533	53000		282				
		т								
67	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,20433	3792,87	304,24	775	62	738	20	4
		т								
				3330	114,75	680	23	105	0,56	–
68	1-1-890	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 180-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,010 на сварку;	0,17029	71100		12108				
		т								
69	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3псК=1,010 на сварку1;	0,03609	59200		2137				
		т								
	6.3 Монолитный участок МУ2									
70	Е6-22-9	Устройство монолитного участка при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 (МУ2)	0,41	3146,8	269,2	1290	110	617	8,21	3
		м3								
				1332	101,7	546	42	105	0,4966	–

71	30-1-10	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-300)К=1,015;	0,23345	9100		2124				
		м3								
72	Е6-46-7	Приготовление легкого бетона конструкционного класса В25	0,18	9479,59	207,69	1706	37	91	2,67	–
		м3								
				378	104,11	68	19	105	0,5575	–
73	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=1,010 1% на свар;	0,00364	50600		184				
		т								
74	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=1,010 1% на свар;	0,00743	52400		389				
		т								
6.4 Монолитный участок МУ3										
75	Е6-22-9	Устройство монолитного участка при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 (МУ3)	0,4415	3146,8	269,2	1389	119	665	8,21	4
		м3								
				1332	101,7	588	45	105	0,4966	–
76	30-1-10	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-300)К=1,015;	0,2705	9100		2462				
		м3								
77	Е6-46-7	Приготовление легкого бетона конструкционного класса В25	0,175	9479,59	207,69	1659	36	88	2,67	–
		м3								
				378	104,11	66	18	105	0,5575	–
78	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 ммК=1,010 1% на свар;	0,0039	53600		209				
		т								
79	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=1,010 1% на свар;	0,00404	53000		214				
		т								
80	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,20433	3792,87	304,24	775	62	738	20	4

		т		3330	114,75	680	23	105	0,56	–
81	1-1-890									
		Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 180-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,010 на сварку;	0,17029	71100		12108				
		т								
82	1-1-899									
		Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3псК=1,010 на сварку1;	0,03609	59200		2137				
		т								
		Всего прямые затраты				**1751046**	**54027**			**735**
						114900	**19483**			**90**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1582116				
		Накладные расходы, тенге				161777				
		- заработная плата, тенге				24267				
		- трудоемкость, чел-ч				81				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				114769				
		Всего				**2027592**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				36497				
		- сметная заработная плата, тенге				5146				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				29				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				45410				
		- сметная заработная плата, тенге				20889				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				127				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				20641				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				8256				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2138396**				

Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**4777177**
- материалы, тенге	3534447
- сметная заработная плата, тенге	477142
Налог (2 %)	95544
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5457448**
Всего по акту	**5457448**

Заказчик _____ К.Ш.Акшалов

Подрядчик _____ Н.М.Айтахметов