Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик: ТОО "Балкаш Нан"

Подрядчик: ТОО "МАЛИК"

Наименование объекта: Строительство пристройки для упаковочного цеха для ТОО «Балкаш-Нан» г. Усть-Каменогорск ул. Бажова 469, Восточно-Казахстанской области

Адрес: город Усть-Каменогорск

Договор № года5 от 05 мая 2013 года

Акт №5

приемки выполненных работ за от 15 сентября 2013

(локальная смета 2-1-1)

На общестроительные работы

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 Перегородки								
		4.1 Кирпичные								
45	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	170	1132,47	34,37	192520	5843	40495	1,21	206
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	32130	2188	118	0,0629	11
		4.2 Из ПХВ профилей								
46	Е10-91-2	Установка перегородки из ПХВ профилей	3,49	4850,27	18,53	16927	65	680	0,934	3
		м2 проемов		156,07	6,18	545	22	120	0,0302	–
		Раздел 5 Перемычки								

47	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	23,6	398,04	250,96	9394	5923	7234	0,813	19
		шт сборных конструкций		130,73	88,22	3085	2082	140	0,3715	9
48	30-15-64	Перемычки ПП-1, ПП-1а, ПП-5а, ПП-4, ПП-5, ПП-8а, ПР-8 и ПБ-1, ПБ-2, ПБ-3, ПБ-4 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	1,78736	25100		44863				
		м3								
49	Е7-11-2	Укладка перемычек массой до 1 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	0,4	482,14	306,13	193	122	146	0,947	–
		шт сборных конструкций		152,55	108,25	61	43	140	0,4623	–
50	30-15-64	Перемычки ПП-6 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,1336	25100		3353				
		м3								
	5.2 Перемычки монолитные									
51	Е6-18-9	Устройство перемычек ПМ-1	0,172	15846,12	367,51	2726	63	423	13,1	2
		м3		2202,75	138,83	379	24	105	0,678	–
52	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2К=1,015;	0,17458	236		41				
		м3								
53	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00288	69000		199				
		т								
54	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,01035	64500		668				
		т								
	Раздел 6 Перекрытие									
	6.1 Элементы сборных конструкций									
55	Е7-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	17,6	3121,61	414,99	54940	7304	11543	2,01	35

		шт сборных конструкций								
				339,75	128,68	5980	2265	140	0,5376	9
56	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	67,37184	2800		188641				
		м2								
57	99-1-1(пл)	Надбавка за каждый полный сантиметр изменения толщины плиты перекрытия kстм=2;	67,37184	90		6063				
		м2								
58	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	47,82848	2800		133920				
		м2								
59	99-1-1(пл)	Надбавка за каждый полный сантиметр изменения толщины плиты перекрытия	47,82848	45		2152				
		м2								
60	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	24,8688	2800		69633				
		м2								
61	99-1-1(пл)	Надбавка за каждый полный сантиметр изменения толщины плиты перекрытия	24,8468	45		1118				
		м2								
	6.2 Монолитный участок МУ1									
62	Е6-22-9	Устройство монолитного участка при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 (МУ1)	0,348	3146,8	269,2	1095	94	524	8,21	3
		м3								
				1332	101,7	464	35	105	0,4966	–
63	30-1-10	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-300)К=1,015;	0,17052	9100		1552				
		м3								
64	Е6-46-7	Приготовление легкого бетона конструкционного класса В25	0,18	9479,59	207,69	1706	37	91	2,67	–
		м3								
				378	104,11	68	19	105	0,5575	–
65	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 ммК=1,010 1% на свар;	0,00311	53600		167				
		т								

66	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=1,010 1% на свар;	0,00426	53000		226				
		т								
67	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,16346	3792,87	304,24	620	50	591	20	3
		т		3330	114,75	544	19	105	0,56	–
68	1-1-890	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 180-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,010 на сварку;	0,13623	71100		9686				
		т								
69	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3псК=1,010 на сварку1;	0,02887	59200		1709				
		т								
	6.3 Монолитный участок МУ2									
70	Е6-22-9	Устройство монолитного участка при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 (МУ2)	0,328	3146,8	269,2	1032	88	494	8,21	3
		м3		1332	101,7	437	33	105	0,4966	–
71	30-1-10	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-300)К=1,015;	0,18676	9100		1700				
		м3								
72	Е6-46-7	Приготовление легкого бетона конструкционного класса В25	0,144	9479,59	207,69	1365	30	72	2,67	–
		м3		378	104,11	54	15	105	0,5575	–
73	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=1,010 1% на свар;	0,00291	50600		147				
		т								

74	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=1,010 1% на свар;	0,00595	52400		312				
		т								
6.4 Монолитный участок МУ3										
75	Е6-22-9	Устройство монолитного участка при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 (МУ3)	0,3532	3146,8	269,2	1111	95	531	8,21	3
		м3		1332	101,7	470	36	105	0,4966	–
76	30-1-10	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-300)К=1,015;	0,2164	9100		1969				
		м3								
77	Е6-46-7	Приготовление легкого бетона конструкционного класса В25	0,14	9479,59	207,69	1327	29	71	2,67	–
		м3		378	104,11	53	15	105	0,5575	–
78	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 ммК=1,010 1% на свар;	0,00311	53600		167				
		т								
79	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=1,010 1% на свар;	0,00323	53000		171				
		т								
80	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,16346	3792,87	304,24	620	50	591	20	3
		т		3330	114,75	544	19	105	0,56	–
81	1-1-890	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 180-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,010 на сварку;	0,13623	71100		9686				
		т								

82 1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3псК=1,010 на сварку1; *т*	0,02887	59200		1709				

Раздел 7 Проемы

7.1 Дверные блоки

83 Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2 *м2 проемов*	36,7668	367,11	19,34	13497	711	6440	0,8342	31
			139,39	6,57	5125	242	120	0,0321	1
84 6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные *м2*	25,3008	13000		328910				
85 6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные *м2*	11,466	12700		145618				
86 Е10-92-2	Установка дверных блоков Д-3, Д-4 из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема более 3 м2 *м2 проемов*	7,776	328,76	20,41	2556	159	1225	0,7435	6
			124,24	7,13	966	55	120	0,0348	–
87 6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные *м2*	7,776	12700		98755				
88 Е10-18-1	Установка приборов дверных (закрыватель дверной гидравлический рычажный) *комплект*	5,4	154,5	0,37	834	2	1000	0,753	4
			154,13	0,14	832	1	120	0,0007	–
89 1-1-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе *шт*	5,4	5500		29700				

90 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	4,41	398,48	102,53	1757	452	991	0,899	4
	м2 проемов		151,65	35,67	669	157	120	0,1393	1
91 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	3,402	4010		13642				
	м2								
92 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,008	4250		4284				
	м2								
93 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2,4	1380		3312				
	комплект								
94 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	2,4	844		2026				
	шт								
95 Е10-36-1	Установка и крепление наличников	12,18	95,32	0,32	1161	4	174	0,0782	1
	м коробок		11,79	0,11	144	1	120	0,0006	–
96 Е10-28-9	Обивка дверей кровельной оцинкованной сталью по асбесту с двух сторон	4,41	934,38	4,64	4121	20	1056	1,31	6
	м2 проемов		197,78	1,76	872	8	120	0,0085	–
97 Е10-18-1	Установка приборов дверных (закрыватель дверной гидравлический рычажный)	2,4	154,5	0,37	371	1	444	0,753	2
	комплект		154,13	0,14	370	–	120	0,0007	–
98 1-1-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	2,4	5500		13200				
	шт								
99 1-1-701	Прокладки уплотнительные 30 мм	0,0696	8800		612				
	100м								
100 Е15-165-4	Улучшенная окраска деревянных заполнений дверных проемов колером масляным разбеленнымК=2,400;	10,584	208,02	0,18	2202	2	1589	0,843	9
	м2 окрашиваемой поверхности		142,88	0,07	1512	1	105	0,0003	–

101	Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей металлических	0,06	14806,01	1133,15	888	68	718	82,1	5
		т конструкций								
				12892,5	398,25	774	24	90	1,95	–
102	2-2-2	Двери стальные утепленные ДСУ 2.1х0,9 1 огрунтованные и окрашенные	0,6	37400		22440				
		шт								
	7.2 Оконные блоки									
103	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2 (ОК-1 в помещении № 12)	1,062	427,5	19,32	454	21	245	1,1121	1
		м2 проемов								
				185,83	6,39	197	7	120	0,0312	–
104	6-1-185	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка	0,98496	6022		5931				
		м2								
105	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2 (ОК-2 в помещении №31)	1,6956	346,04	18,87	587	32	290	0,8165	1
		м2 проемов								
				136,44	6,39	231	11	120	0,0312	–
106	6-1-185	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка	1,59732	6022		9619				
		м2								
107	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2 (ОК-4)	1,2744	427,5	19,32	545	25	294	1,1121	1
		м2 проемов								
				185,83	6,39	237	8	120	0,0312	–

108 6-1-711	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	1,19016	5618		6686				
	м2								
109 Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2 (ОК-2)	16,956	346,04	18,87	5867	320	2905	0,8165	14
	м2 проемов		136,44	6,39	2313	108	120	0,0312	1
110 6-1-710	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	15,9732	6433		102756				
	м2								
111 Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2 (ОК-3)	5,652	346,04	18,87	1956	107	968	0,8165	5
	м2 проемов		136,44	6,39	771	36	120	0,0312	–
112 6-1-710	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	5,28768	6433		34016				
	м2								
113 Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2 (ОК-1)	1,062	427,5	19,32	454	21	245	1,1121	1
	м2 проемов		185,83	6,39	197	7	120	0,0312	–

114 6-1-711	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	0,98496	5618		5534				
	м2								
115 Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2) (СО-1)	0,9498	472,81	19	449	18	256	1,303	1
	м2 проемов		217,73	6,18	207	6	120	0,0302	–
116 6-1-705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	0,9498	5618		5336				
	м2								
117 Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2 (СО-2)	1,152	346,04	18,87	399	22	197	0,8165	1
	м2 проемов		136,44	6,39	157	7	120	0,0312	–
118 6-1-711	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	1,152	5618		6472				
	м2								
119 Е10-22-2	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	26,1	237,88	5,58	6209	146	3012	0,586	15
	м2 проемов		94,05	2,12	2455	55	120	0,0103	–
120 6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 300 мм	15,78	2860		45131				
	м								

121	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	5,4	161,83	1,24	874	7	988	0,972	5
		м2 покрытия		153,23	0,47	827	3	119	0,0023	–
122	1-1-1972	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	18,27	244,23		4462				
		м								
		Всего прямые затраты				**1699051**	**21931**			**393**
						63670	**7552**			**32**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1613451				
		Накладные расходы, тенге				86523				
		- заработная плата, тенге				12978				
		- трудоемкость, чел-ч				43				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				107134				
		Всего				**1892708**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				34069				
		- сметная заработная плата, тенге				4804				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				27				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				42389				
		- сметная заработная плата, тенге				19499				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				119				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				19268				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				7707				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1996141**				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				**4459379**				
		- материалы, тенге				3604450				
		- сметная заработная плата, тенге				302658				

Налог (2 %)	89188
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5094395**
Всего по акту	**5094395**

Заказчик _____ К.Ш.Акшалов

Подрядчик _____ Н.М.Айтахметов