Форма 2-В

Генподрядчик **ТОО "ЖилСтройСервис-98"**

Субподрядчик **ТОО "ТрансМеталлСтрой"**

Стройка **Капитальный ремонт кровли здания по адресу: Костанайская область, город Рудный, ул.Парковая,136**

Объект **Капитальный ремонт кровли здания**

Договор субподряда **№ 16** от **29.04.2019 г.**

Акт приемки выполненных работ №1
за 25 июня 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			демонтаж				
1	1	11-120101-1402	Демонтаж покрытия. Утепление керамзитом Ктрр1-0,8; Ктрм1-0,8; Кэкс1-0,8; Кмат1-0	м3 утеплителя	477,575	2900,2	1385064
2	2	11-120101-1701	Демонтаж стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство Ктрр1=0,8; Ктрм1=0,8; Кэкс1=0,8; Кмат1=0	м2 стяжки	1364,5	225,1	307146
3	3	11-120101-1702	Демонтаж стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 к=5 Ктрр1=0,8; Ктрм1=0,8; Кэкс1=0,8; Кмат1=0	м2 стяжки	6822,5	1,61	11003
4	4	11-460401-0701	Покрытия кровель из рулонных материалов. Разборка+гидроизоляционный ковер 1 слой толя	м2	1427,5	103,78	148153
5	5	11-460401-0701	Покрытия кровель из рулонных материалов.Разборка+ три слоя рубероидного ковра с верхним бронированным слоем	м2	1427,5	103,78	148153

6	6	**11-460401-0702**	**Покрытия кровель из листовой стали.Разборка+полосы из оцинкованной кровельной стали толщ.1мм**	м2	**126**	**60,57**	**7632**
7	7	**11-070202-0108**	**Демонтаж железобетонных плит 600х600х70 вентиляционных шахт Ктрр1=0,8; Ктрм1=0,8; Кэкс1=0,8; Кмат1=0**	шт сборных контрукций	**48**	**2291,5**	**109992**
8	8	**11-080201-0101**	**Демонтаж части кирпичной кладки вентиляционных шахт Ктрр1=0,8; Ктрм1=0,8; Кэкс1=0,8; Кмат1=0**	м3 кладки	**1,138**	**4513,18**	**5136**
9	9	**11-330207-0102**	**Демонтаж осветительных прожекторов Ктрр1=0,8; Ктрм1=0,8; Кэкс1=0,8; Кмат1=0**	светильник	**7**	**3481,14**	**24368**
			кровля				
10	11	**11-100102-0401**	**Элементы каркаса из брусьев.Установка**	м3 древесины в конструкции	**8,64**	**24728,21**	**213652**
11	12	21-070201-0205	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,76	28157,23	21399
12	13	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,72	38749,93	27900
13	14	21-070202-0201	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86+обрезных хвойных пород шириной от 175 мм до 275 мм	м3	3,54	19845,25	70252
14	15	21-070202-0202	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86+обрезных хвойных пород шириной от 175 мм до 275 мм	м3	1,98	22319,77	44193
15	16	21-070201-0204	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,2	26484,43	31781
16	17	21-070204-0205	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,44	20846,89	9173
17	18	**11-100105-0101**	**Стропила.Установка**	м3 древесины в конструкции	**11,306**	**30065,28**	**339918**
18	19	21-070202-0201	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86+обрезных хвойных пород шириной от 175 мм до 275 мм	м3	1,764	19845,25	35007
19	20	21-070202-0201	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86+обрезных хвойных пород шириной от 175 мм до 275 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм	м3	7,84	19845,25	155587
20	21	21-070201-0201	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,43	38716,27	55364

21	22	21-070201-0207	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,08	38149,15	3052
22	23	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,192	38749,93	7440
23	24	**11-100102-0205**	**Стены.Устройство карнизов+картины карнизного свеса**	м2 (за вычетом проемов)	**429,8**	**1267,5**	**544772**
24	25	21-070201-0201	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,77	38716,27	68526
25	26	21-070203-0202	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,, толщиной от 18 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4,66	32412,67	151043
26	27	21-070203-0104	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	9,2	36738,57	337995
27	28	21-070201-0207	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,72	38149,15	27467
28	**42**	**11-080301-0112**	**Стены блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м.Кладка с облицовкой в процессекладки кирпичом (в1/2 кирпича), с утеплением**	м3 кладки	**48**	**9734,67**	**467264**
29	43	21-030301-0120	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D500 ГОСТ 31360-2007+U-блок	м3	16	14888,4	238214
30	44	21-030301-0120	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D500 ГОСТ 31360-2007+U-блок	м3	32	14888,4	476429
31	**45**	**11-060101-0101**	**Подготовка бетонная.Устройство /Газобетонные блоки**	м3	**6,27**	**17049,76**	**106902**
32	46	21-130201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87/для крепления мауэрлата	кг	457,2	298,59	136515
33	**53**	**11-140202-0401**	**Теплицы пленочные.Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц**	м2 покрытия	**725**	**136,39**	**98880**
34	54	21-130810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	**906,25**	**97,92**	**88740**
35	**55**	**11-100115-0101**	**Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	**33,2923**	**6113,43**	**203530**
36	**56**	**11-100115-0201**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработан поверхности	**607,2**	**213,21**	**129462**
			Итого прямые затраты, тенге				**6237104**
			Итого с накладными расходами I уровня, тенге			1688172	**7925276**
			Итого с накладными расходами II уровня (3,6%), тенге			285310	**8210586**
			Итого со сметной прибылью (8%), тенге			656847	**8867433**

			Временные здания и сооружения, 1,5%				**9000445**
			Итого а текущих ценах на 2018 г. К-1,07				**9630476**
			Итого со скидкой, коэф.к=0,9198365402				**8858464,05**
			Итого по акту с учетом НДС (12%), тенге			**1063015,69**	**9921479,74**

Генподрядчик

ТОО "ЖилСтройСервис-98"

(наименование организации)

БИН 980940003277

Директор Сахаутдинов Халиль Ришатович

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Субподрядчик

ТОО "ТрансМеталлСтрой"

(наименование организации)

БИН 061140006808

Директор Батрханов Адильхан Жуандыкович

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)