Форма 2-В

Генподрядчик **ТОО "ЖилСтройСервис-98"**

Субподрядчик **ТОО "ТрансМеталлСтрой"**

Стройка **Капитальный ремон кровли здания по адресу: город Рудный, улица Парковая,136**

Объект **Капитальный ремон кровли здания по адресу: город Рудный, улица Парковая,136**

Договор субподряда № 16 от 29.04.2019 г.

Акт приемки выполненных работ № 2
за июль 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Общестроительные работы /смета 2-1-1/				
			раздел 2. кровля				
1	12	21-070201-0205	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,00	28157,23	28157
2	13	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,03	38749,93	39912
3	14	21-070202-0201	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4,86	19845,25	96448
4	15	21-070202-0202	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,73	22319,77	60933
5	16	21-070201-0204	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,65	26484,43	43699
6	17	21-070204-0205	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,60	20846,89	12508
7	19	21-070202-0201	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,646	19845,25	52511
8	20	21-070202-0201	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	11,76	19845,25	233380
9	21	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,145	38716,27	83046

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	22	21-070201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	38149,15	4578
11	23	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,288	38749,93	11160
12	24	11-100102-0205	Стены. Устройство карнизов+карнизы карнизного свеса	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	107,40	1267,50	136130
13	25	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,44	38716,27	17035
14	26	21-070203-0202	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,16	32412,67	37599
15	27	21-070203-0104	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,30	36738,57	84499
16	28	21-070201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	38149,15	6867
17	29	11-100104-0301	Доски ходовые. Укладка	м ходов	129,60	35,09	4548
18	30	21-070204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,43	21966,85	31413
19	36	11-120101-0901	Желоба настенные. Устройство	м желобов	325,00	765,29	248719
20	39	21-050101-0115	Прокат тостолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)\крючья для желоба	т	0,235	176958,35	41585
21	49	11-120101-1305	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо /два слоя/	м2 утепляемого покрытия	634,30	807,85	512419
22	51	11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	420,00	440,16	184867
23	52	21-100401-0601	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 ГОСТ 10923-93	м2	462,00	99,05	45761
24	53	11-140202-0401	Теплицы пленочные. Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц	м2 покрытия	1700,00	136,39	231856
25	58	21-070201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,99	38149,15	114066
26	59	21-070201-0204	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	20,70	26484,43	548228

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
27	60	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,30	38716,27	11615
28	61	21-100102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	240,00	1199,67	287921
29	62	21-100304-0102	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	480,00	391,68	188006
30	63	21-100102-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	90,00	1548,04	139324
31	64	21-100102-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	90,00	985,00	88650
32	65	21-100102-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	350,00	739,75	258913
33	66	21-100102-0110	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	76,00	1056,97	80330
34	67	21-100102-0109	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	76,00	1050,48	79837
35	69		Выход кнализации вентиляционный ф110-12\500 с проходным элементом на металлочерепицу ТОО "МеталлПрофиль" (RAL3005-красный)	шт	15,00	24938,00	374070
36	71	11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	251,10	79,61	19990
37	72	21-060510-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,5094	397800,01	202639
38	74	21-050301-9911	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	т	0,0696	180054,79	12532
39	75	21-130201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	290,00	31,71	9196
			раздел 3. слуховые окна				
40	110	11-100106-0101	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	4,00	6230,00	24920
41	111	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,8888	38749,93	34441
42	112	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3464	38716,27	13411
43	120	21-130211-0302	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00092	1546459,74	1423
44	121	21-130209-0202	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	1,064	401,47	427
45	122	21-130209-0103	Гвозди строительные размерами 4,0 мм х 100 мм и более ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	7,92	274,04	2170
46	123	21-130502-0805	Профиль пристенный 0,5х380	м	40,00	412,87	16515
47	125	21-100102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	8,00	1199,67	9597
48	126	21-100102-0303	Заглушка конька круглого конусная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	4,00	1554,53	6218

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
49	128	21-100502-0112	Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	36,00	1320,21	47528
50	129	22-040201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	8,00	797,36	6379
51	130	21-100304-0102	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	32,00	391,68	12534
52	131	21-130814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	8,00	787,44	6300
53	132	21-090404-0201	Петля разъемная толщ.75 мм	шт.	16,00	428,37	6854
54	133	21-090404-0507	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	шт.	16,00	497,75	7964
			раздел 4. вентиляцилнные шахты				
			4.1. вент.шахта ВЕ-1 /2шт/				
55	135	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3785	38716,27	14654
56	136	11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,30	17110,77	22244
57	138	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	45,20	881,86	39860
			4.2. вент.шахта ВЕ-2 /1шт/				
58	143	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2525	38716,27	9776
59	144	11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,86	17112,79	14717
60	146	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	28,50	881,86	25133
			4.18. лестница для выхода на чердак				
61	260	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,05757	56922,01	3277
62	261	11-090701-0105	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,05757	142087,89	8180
63	262	21-050201-0134	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,04897	169126,21	8282
64	263	21-050301-2408	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,01145	150001,21	1718

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
65	264	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,32	74,14	172
66	265	11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	2,32	161,21	374
			4.19. люк для выхода на крышу				
67	266	11-260201-0602	Двери с тепловой изоляцией. Установка ДПУ 6х8	м2 проемов по наружному обводу коробок	0,48	4433,33	2128
68	267	11-260201-0602	Двери с тепловой изоляцией. Установка ДПУ 6х8	м2 проемов по наружному обводу коробок	0,48	4433,33	2128
69	268	21-050104-0106	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00762	259787,04	1980
70	270	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,08199	38716,27	3174
71	271	21-070202-0202	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00148	22319,77	33
72	272	21-070203-0101	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,04345	36055,53	1567
73	273	21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2,000	428,37	857
74	274	21-130816-2303	Резина губчатая	кг	0,165	695,65	115
75	275	21-130814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2,000	787,44	1575
76	276	21-130211-0607	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0,00039	238678,04	93
77	277	21-130211-0609	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,00017	180808,26	31
			ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ АКТА ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ				
			раздел 1. демонтаж				
78	1	11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	-395,575	2900,20	-1147247
79	4	11-460401-0701	Покрытия кровель из рулонных материалов. Разборка+гидроизоляционный ковер 1 слой толя	м2	-1427,500	103,78	-148153
			раздел 2. кровля				
80	11	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	-9,720	24728,21	-240358
81	18	11-100105-0101	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	-11,306	30065,27	-339918
82	42	11-080301-0112	Стены блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой в процессе кладки кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением	м3 кладки	-11,700	9734,67	-113896
83	43	21-030301-0120	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D500 ГОСТ 31360-2007+U-блок	м3	-11,700	14888,40	-174194
84	45	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	-1,200	17049,76	-20460
85	46	21-130201-1204	Болты анкерные оцинкованные/для крепления мауэрлата ГОСТ 1759.0-87	кг	-457,200	298,59	-136515

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
86	54	21-130810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	-906,250	97,92	-88740
87	55	11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, маузрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	-33,2923	6113,43	-203530
88	56	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработаной поверхности	-607,200	213,21	-129463
			Итого прямые затраты, тенге				**2281222**
			Итого с накладными расходами I уровня, тенге			-183978	**2097244**
			Итого с накладными расходами II уровня (3,6%), тенге			75501	**2172745**
			Итого со сметной прибылью (8%), тенге			173820	**2346565**
			Временные здания и сооружения, 1,5%		**1,5 %**	**35198,48**	**2381763,48**
			Итого а текущих ценах на 2018 г. К-1,07				**2548486,92**
			Итого со скидкой, коэф.к=0,91983655401				**2344191,43**
			Итого по акту с учетом НДС (12%), тенге		**12 %**	**281302,97**	**2625494,40**

Генподрядчик

ТОО "ЖилСтройСервис-98"
(наименование организации)

БИН 980940003277

Директор Сахаутдинов Халиль Ришатович
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Субподрядчик

ТОО "ТрансМеталлСтрой"
(наименование организации)

БИН 061140006808

Директор Батрханов Адильхан Жуандыкович
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)