Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ТОО "Разрез Молодежный", РК,100015,Карагандинская область,г.Караганда,район имени Казыбек би,ул.Московская д.4 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	150340015464
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Олжа*-2002",Республика Казахстан, Карагандинская, Казыбек би, Караганда, улица Штурманская,4-3 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	020340001170

Договор (контракт) договор на оказание услуг Д1761-190968-001062 от 30.10.2017

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	26.01.2018		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Текущий ремонт душевых в здании нарядных ТОО "Разрез Молодежный"		тг	1	629 765,00	629 765,00
			Итого	1	x	629 765,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / / Принял (Заказчик) Директор / / Нагатаев М.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Вед. инженер (строитель) Менжурина С.Н.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК : ТОО "Разрез Молодежный"
ПОДРЯДЧИК : Товарищество с ограниченной ответственностью "Олжа*-2002"
Наименование объекта - текущий ремонт душевых в здании нарядных

АКТ

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за январь 2018г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.РАЗДЕВАЛКА								
1	Е0146-44-1	**Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками (9шт)**								
			26,01	270,90	23,78	7046	619	6661	1,65	43
		м2		247,12	8,98	6428	234	100	0,04	1
2	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2**								
			26,01	351,07	3,44	9131	89	4897	0,94	24
		м2		156,91	--	4081	--	120	0,04	1
3	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным разм. 2х2, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**								
			26,01	5206,00	--	135408	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0156-10-1 прим.	**Установка пластиковых подоконных досок шир.0,6м (2шт.)**								
			15,3	29,32	0,47	449	7	416	0,16	2
		м		25,09	0,09	384	1	108	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С Цена Корпорации 2001 г.	**Подоконник пластиковый шириной 600мм 2шт.**								
			15,606	872,95	--	13623	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			165658	715			70
			Тенге			10893	235			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			165658				
	Материалы -		Тенге			5018				
	Всего заработная плата -		Тенге				11128			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			149031				
		Накладные расходы -	Тенге			11975				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1796			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10658				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			188290				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							78
		Сметная заработная плата -	Тенге				12924			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			188290				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							78
		Сметная заработная плата -	Тенге				12924			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			165658	715			70
			Тенге			10893	235			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			165658				
	Материалы -		Тенге			5018				
	Всего заработная плата -		Тенге				11128			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			149031				
		Накладные расходы -	Тенге			11975				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1796			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10658				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			188290				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							78
		Сметная заработная плата -	Тенге				12924			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			188290				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							78
		Сметная заработная плата -	Тенге				12924			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017г.								
		Имр = 2269 / 775 = 2,92774	Тенге			551 265				
		Налоги и сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге			11 025				
		Итого	чел.-ч			562 290				
		НДС - 12 %	Тенге			67 475				
		Всего к оплате	Тенге			629 765				

СДАЛ: Нач. АО

Вед. инж (строитель) Лепекорнев

ПРИНЯЛ: Директор Разрез Молодежный Нагатаев М.С.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "Разрез Молодежный"** — **150340015464**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Олжа *- 2002"** — **020340001170**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор на оказание услуг Д1761-190968-001062 от 30.10.2017

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
3	01.02.2018		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Текущий ремонт душевых в здании нарядных ТОО "Разрез Молодежный"		тг	1	2 738 344,00	2 738 344,00	293 394,00	2 738 344,00
			Итого	1	x	2 738 344,00	293 394,00	2 738 344,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / Асай / Асанова С.Т.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Директор / / Нагатаев М.С.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Вед. инженер (строитель) Лепехинова С.Н. 01.02.18г

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК : ТОО Корпорация Казахмыс
ПОДРЯДЧИК : Товарищество с ограниченной ответственностью "Олжа*-2002"
Наименование объекта - текущий ремонт душевых в здании нарядных

АКТ

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за январь 2018г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.РАЗДЕВАЛКА								
1	Е0157-2-7	**Разборка покрытия полов из керамических плиток**	23	116,63	10,56	2682	243	2743	0,70	16
		1м2		106,07	1,67	2440	38	110,7	0,01	--
2	Е0146-44-3	**Разборка деревянных заполнений дверных разм.2,1х0,9 (6шт)**	8,37	158,38	23,78	1326	199	1202	0,91	8
		м2		134,60	8,98	1127	75	100	0,04	--
3	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2**	8,37	372,12	3,44	3115	29	1610	0,96	8
		м2		160,30	--	1342	--	120	0,04	--
4	0651000280	**Металлопластиковые двери глухие размером 2,1х0,9 (6шт)**	8,37	5489,00	--	45943	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0161-4-7	**Ремонт штукатурки потолков цементно известковым раствором**	55	639,36	34,56	35165	1901	25269	2,80	154
		м2		480,44	5,74	26424	316	94,5	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0161-2-11	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором	110	395,07	33,79	43458	3717	25827	1,47	161
		м2		242,84	5,62	26712	618	94,5	0,03	3
7	Е0162-1-1	Известковая окраска потолков, стен и оконных откосов	230,88	24,99	0,05	5769	12	4815	0,14	33
		м2		22,05	0,02	5091	5	94,5	--	--
8	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	118,4	167,93	0,17	19882	20	11815	0,66	79
		м2		105,53	0,07	12495	8	94,5	--	--
9	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	75	899,96	14,85	67497	1114	20447	1,54	115
		1м2		243,95	2,32	18296	174	110,7	0,02	2
10	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	74	160,85	2,26	11903	167	4111	0,29	21
		1м		49,84	0,34	3688	25	110,7	--	--
11	Е0110-35-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка металлических шкафов	20	185,32	29,84	3706	597	3040	0,78	16
		шт		115,40	11,27	2308	225	120	0,06	1
12	0030040044	Модульный шкаф двухсекционный металлические шкафы	20	12084,00	--	241680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			482127	7998			611
			Тенге			99923	1485			9
	Стоимость оборудования -		Тенге			241680				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			241680				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			240447				
	Материалы -		Тенге			57647				
	Всего заработная плата -		Тенге				101408			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			45943				
	Местные материалы -		Тенге			28936				
		Накладные расходы -	Тенге			100880				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15132			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20480				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			361806				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							671
		Сметная заработная плата -	Тенге				116540			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			603486				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							671
		Сметная заработная плата -	Тенге				116540			
		РАЗДЕЛ 2.ДУШЕВАЯ (малый и большой)								
13	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	16	116,63	10,56	1866	169	1908	0,70	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м2		106,07	1,67	1697	27	110,7	0,01	--
14	Е0117-2-3	Смена смесителей с душевой сеткой на гибком шланге	6	1844,35	2,20	11066	13	1355	0,98	6
		шт		176,40	--	1058	--	128	--	--
15	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток /малая душевая/	31	133,16	23,58	4128	731	3332	0,74	23
		м2		109,58	4,16	3397	129	94,5	0,02	1
16	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	41	133,16	23,58	5460	967	4407	0,74	30
		м2		109,58	4,16	4493	171	94,5	0,02	1
17	Е0115-17-1	Облицовка стен керамической плиткой (Н=3,3м)	41	1009,27	2,63	41380	108	16529	2,30	94
		м2		382,95	0,99	15701	40	105	--	--
18	Е0134-60-13	Устройство покрытия потолков ПХВ-панелями(прим)	9,6	146,07	1,20	1402	12	1497	0,85	8
		м2		141,30	0,45	1356	4	110	--	--
19	С Цена Корпорации 2001 г.	Декорпанели ПХВ стеновые и потолочные	9,6	454,40	--	4362	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			69664	1999			173
			Тенге			27703	371			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			58598				
	Материалы -		Тенге			22605				
	Всего заработная плата -		Тенге				27015			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4362				
	Местные материалы -		Тенге			3001				
		Накладные расходы -	Тенге			27673				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4151			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5176				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			91447				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							183
		Сметная заработная плата -	Тенге				31166			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			11066				
	Материалы -		Тенге			9995				
	Всего заработная плата -		Тенге				1058			
		Накладные расходы -	Тенге			1355				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				203			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			745				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			13166				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1262			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			104613				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							190
		Сметная заработная плата -	Тенге				32428			
		РАЗДЕЛ 3.ОТОПЛЕНИЕ								
20	Е0165-1-1	**Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм**	40	51,07	0,69	2043	28	2327	0,33	13
		м		50,38	0,11	2015	4	115,2	--	--
21	Е0116-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Прокладка трубопроводов композитных диам. 40 мм**	40	139,28	17,65	5571	706	6247	0,64	25
		м		115,40	6,61	4616	265	128	0,03	1
22	С130804-97 Изм. и доп. вып. 24	**Трубы композитные наружным диаметром 40 мм, отопления СТ РК 1893-2009**	40	237,00	--	9480	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0116-31-3 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Прокладка трубопроводов отопления из композитных труб диаметром 25 мм**	8	200,91	4,64	1607	37	1921	1,05	8
		м		186,28	1,31	1490	11	128	--	--
24	С130804-95 Изм. и доп. вып. 24	**Трубы композитные наружным диаметром 25 мм для систем отопления**	7,824	122,00	--	955	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	С цена поставщика	**Отводы дим.25мм**	18	7,93	--	143	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С цена поставщика	**Адаптер 20 1/2 наружный**	18	76,55	--	1378	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0116-15-1	**Установка вентилей полуоборотных пластиковых диам. 25**	18	357,19	49,05	6429	883	7190	1,69	30
		1шт		292,39	19,69	5263	354	128	0,09	2
28	С цена поставщика	**Вентили полуоборотные диам.25 мм**	18	262,27	--	4721	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С цена поставщика	**Редуктор тройник ПЭ 40х25х40**	18	217,74	--	3919	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0118-6-1	**Установка чугунных радиаторов 14 сек.х9шт**	18,52	207,14	44,71	3836	828	3442	0,81	15
		1кВт		128,46	16,75	2379	310	128	0,08	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С цена корпорации	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90 14 секционные	18	1830,00	--	32940	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0118-22-5	Установка крана маевского с наружной резьбой диаметром 20 мм	9	28,81	--	259	--	267	0,12	1
		комплект		23,18	--	209	--	128	--	--
33	С цена корпорации	Кран маевского с наружной резьбой 20мм	9	171,00	--	1539	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0162-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических	32	158,06	0,07	5058	2	3090	0,63	20
		м2		102,15	0,02	3269	1	94,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**79879**	**2484**			**114**
			Тенге			**19241**	**945**			**4**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5058**				
	Материалы -		Тенге			**1787**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3269**			
		Накладные расходы -	Тенге			**3090**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**463**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**489**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8636**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**22**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3733**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**74821**				
	Материалы -		Тенге			**1292**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**16916**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**55074**				
	Сдача и испытание -		Тенге			**99**				
		Накладные расходы -	Тенге			**21394**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**11**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3209**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**5773**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**101988**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**109**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**20125**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**110624**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**131**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**23858**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**631669**	**12481**			**898**
			Тенге			**146866**	**2801**			**16**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**241680**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**241680**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**304103**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			82039				
	Всего заработная плата -		Тенге				131692			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			50305				
	Местные материалы -		Тенге			31937				
		Накладные расходы -	Тенге			131642				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19746			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26145				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			461889				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							876
		Сметная заработная плата -	Тенге				151439			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			85887				
	Материалы -		Тенге			11287				
	Всего заработная плата -		Тенге				17975			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			55074				
	Сдача и испытание -		Тенге			99				
		Накладные расходы -	Тенге			22749				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3412			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6518				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			115154				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							115
		Сметная заработная плата -	Тенге				21387			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			818723				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							991
		Сметная заработная плата -	Тенге				172826			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017г.								
		Импр = 2269 : 775 = 2,92774	Тенге			2 397 010				
		Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге			47 940				
		Итого :	чел.-ч			2 444 950				
		НДС - 12 %	Тенге			293 394				
		Всего к оплате :	Тенге			2 738 344				
	СДАЛ :					ПРИНЯЛ :				

Директор
ТОО „Радуг Молодежный" Нагатаев М.Е.

Вед. инженер (строитель) Ленгорнеева

Счет-фактура № 6 от 01.02.2018 (1)

Поставщик: ТОО "Олжа *- 2002"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 020340001170, Казахстан, г.Караганда,улица Штурманская,4-3, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 30001 № 0015965 от 21.12.12 **(2)**

ИИК поставщика: KZ69551M127000696KZT в АО «Банк Kassa Nova», , БИК KSNVKZKA (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор на оказание услуг Д1761-190968-001062 от 30.10.2017 (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК,100015,Карагандинская область,г.Караганда,район имени Казыбек би,ул.Московская д,4 (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: (7)

(БИН, наименование и адрес места нахождения) (8)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ТОО "Разрез Молодежный"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 150340015464, РК,100015,Карагандинская область,г.Караганда,район имени Казыбек би,ул.Московская д,4 **(10)**

ИИК получателя: KZ626010191000228911 в АО "Народный Банк Казахстана", , БИК KZKOKZKX (10а) (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт душевых в здании нарядных ТОО "Разрез Молодежный"	тг	1	2 444 950,00	2 444 950,00	12%	293 394,00	2 738 344,00		
Всего по счету:					**2 444 950,00**		**293 394,00**	**2 738 344,00**		

Директор: Асанова С. Б.

(Ф.И.О., подпись)

главный бухгалтер: Сулейменова К. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Олжа *-2002 для документов и договоров

Счет-фактура № 4 от 26.01.2018 (1)

Поставщик: ТОО "Олжа *- 2002" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 020340001170, Казахстан, г.Караганда,улица Штурманская,4-3, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 30001 № 0015965 от 21.12.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ69551M127000696KZT в АО «Банк Kassa Nova», , БИК KSNVKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор на оказание услуг Д1761-190968-001062 от 30.10.2017 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК,100015,Карагандинская область,г.Караганда,район имени Казыбек би,ул.Московская д,4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ТОО "Разрез Молодежный" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 150340015464, РК,100015,Карагандинская область,г.Караганда,район имени Казыбек би,ул.Московская д,4 (10а)

ИИК получателя: KZ626010191000228911 в АО "Народный Банк Казахстана", , БИК KZKOKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт душевых в здании нарядных ТОО "Разрез Молодежный"	тг	1	562 290,18	562 290,18	12%	67 474,82	629 765,00		
Всего по счету:					**562 290,18**		**67 474,82**	**629 765,00**		

Директор: Асанова С. Б.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

главный бухгалтер

(должность)

МП

главный бухгалтер: Сулейменова К. М.

(Ф.И.О., подпись)

Сулейменова К.М.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание. Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику