АКТ

государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

с.Кулан от «28 » август 2014 г.

«Капитальный ремонт неполной средней школы им.Гагарина в.а Кулан района Т. Рыскулова Жамбылской области» .

(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением акима района Т.Рыскулова Жамбылской области (распоряжением, постановлением, приказом и др)

от «28» тамыз 2014 года за №269 Аким района Т.Рыскулова

(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

Председатель комиссии:

Б.Ә.Әлпеисов – заместитель акима района Т. Рыскулова.

Заместитель председателя комиссии:

М.Г.Өтембаев - главный специалист департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Жамбылской области.

Члены комиссии:

1.К.Абдирахманов – и.о начальника отдела архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Т. Рыскулова.

2.Л.Утеулиева – начальник отдела образования акимата района Т.Рыскулова.

3.Г.Темірбекова – и.о. начальника УГСЭН по району им.Т.Рыскулова.

4.Б.А. Ембаев – главный инженер РЭС района Т. Рыскулова.

5.О.Бурбеков – юрист отдела образования акимата района Т.Рыскулова

6.Б.Акжолов – инженер-строитель отдела образования акимата района Т.Рыскулова.

7. А.Ембердиева – директор средней школы им. Гагарина в .а.Кулан района Т.Рыскулова

8.С.Кауханова– директор ТОО «Алтын - Жоба» генпроектировщик

9. Г.А.Федотова – директор ТОО «ТаразЭлитСтрой» генеральный подрядчик

10. А.П.Колшыбеков – инженер - технадзор.

Заказчик: КГУ «Отдел образования акимата района Т.Рыскулова Жамбылской области»

(наименование организации)

Предъявлен к приемке в эксплуатацию законченный строительством объект:

«Капитальный ремонт неполной средней школы им.Гагарина в.а Кулан района Т. Рыскулова Жамбылской области»

(наименование объекта)

По адресу: Жамбылская область, района Т.Рыскулова в. а Кулан

1. Строительство осуществлено на основании разрешения Департамента ГАСК и лицензирования по Жамбылской области № 110 от «15» апрель 2014 г. и осуществлялось генеральным подрядчиком ТОО «ТаразЭлитСтрой» в лице директора Г.А.Федотова выполнившим СМР.
2. Акима района Т. Рыскулова Жамбылская область
3. (наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно – монтажных работ выданное управлением государственного архитектурно-строительного контроля акимата Жамбылской области № 110 от «15» апрель 2014 г.

(наименование орган, выдавшего разрешение)

4. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком – товариществом с ограниченной ответственностью ТОО «ТаразЭлитСтрой» в лице директора Г.А.Федотова

Выполнившим строительные-монтажные работы по объекту: «Капитальный ремонт неполной средней школы им.Гагарина в.а Кулан района Т. Рыскулова Жамбылской области».

(виды работ)

Проектно – сметная документация на строительство объекта разработана генеральным проектировщиком, ТОО «Алтын - Жоба» в лице Кауханова. С

(наименование частей или разделов документации)

и организациями

(наименование организации и их ведомственная подчиненность)

(и выполненные части, и разделы документации)

(при организации свыше трех их указывается в приложении к акту)

1. Исходные данные для проектирования – архитектурно – планировочное задание утверждено начальником КГУ «Отделом архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Т. Рыскулова Жамбылской области»
2.

(наименование научно – исследовательских и изыскательных)

(организаций, и ведомственная подчиненность, тематика исходных данных)

(при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

3. Строительство осуществлялось по типовому проекту, проект выполнен в соответствии с действующими нормативными документами

(наименование проекта , номер серии по типовым проектам)

1. Проектно – сметная документация утверждена КГУ «Отделом архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Т. Рыскулова Жамбылской области»

(наименование органа, утвердившего документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))

4. Строительные работы осуществлены в сроки:
5. Начало работ: «15» апрель 2014 г.
6. Окончание работ «15» август 2014 г.

(месяц и год)

Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

акт и замечания рабочей приемочной комиссии, акты скрытых работ, сертификаты, паспорта, разрешения

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

7. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, число рабочих мест и т.п(заполняется по всем объектам кроме жилых домов) в единицах измерение соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Ед.измерения	По проекту		Фактический	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В т.ч. комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В т.ч. пускового комплекса или очереди)

Выпуск продукции (оказание услуг) предусмотренный проектом в объеме, соответствующий нормам освоение мощностей в начальный период.

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Показатели	Ед.изм.	По проекту	Фактический
Общая площадь			
Число этажей			
Общий строительный объем			
В том числе подземной части			
Площадь встроенных и пристроенных помещении			

8. Здание, сооружение имеет следующие показатели. Технологические и архитектурно – строительные решения по здании, сооружению характеризуется следующими данными:
   - Здание школы –состоит из трех блоков.
     Блок 1 – двухэтажный, без подвала, прямоугольной формы в плане, с размерами в осьях 12,4х55,0 м. Высота помещений от пола до потолка – 2,8м.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения по планировке, этажности)

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке)

(этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному технологическому оборудованию)

9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробование (перечень указанных актов приведен в приложении ……к настоящему акту).
10. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывоопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

При строительстве объекта применялся СНиП РК 1.03.05-2001 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»

(сведение о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ……к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты эксплуатационными организациями.
15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, препятствующие эксплуатации здания устранены.
16. Работы по озеленению.

Виды работ	Ед.изм.	Объем работ	Срок выполнения
Озеленение			
Покрытия			

17. Сметная стоимость по утверждённой проектно- сметной документации, составляет всего всего **61 770 160 тенге.**
18. Сметная стоимость основных фондов принятых в эксплуатацию составляет **58 362 082 тенге 24 тиын.**

19. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
Технологических

(по жилым домам не заполняется)

Архитектурно- строительных (включая объемно – планировочные и по применению материалов и конструкций).

Представленный объект к приемке «Капитальный ремонт неполной средней школы им.Гагарин в.а Кулан района Т. Рыскулова Жамбылской области»

(наименование объекта , сооружения)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель Государственной приемочной комиссии:

Б.Э.Элпенсов

Заместитель председателя комиссии:

М.Т.Отембаев

Члены комиссии:

К.Абдирахманов

Л.Утеулиева

Г.Темірбекова

Б.А. Ембаев

О.Бурбеков

Б.Акжолов

А.Емберлиева

С.Кауханова

Г.А.Федотова

А.П.Жолшыбеков

Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляемая ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
о стоимости выполненных ремонтных работ и затрат с 15.05.2014 года по 30.05.2014 года

Заказчик - "Т. Рысқұлов ауданы әкімдігінің білім бөлімі" КММ
Подрядчик - ТОО "ТаразЭлитСтрой"
Договор - Договор №176 от 02.04.2014 года
Наименование объекта - Капитальный ремонт неполной средней школы им. Гагарина в а. Кулан района Т. Рыскулова Жамбылской области

Наименование выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12%, тенге	Всего к оплате, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			СМР в базисных ценах 2001 г.	Из них		Ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в ценах 2001 г .	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	др. дополнит. затраты		
Капитальный ремонт неполной средней школы им. Гагарина в а. Кулан района Т. Рыскулова Жамбылской области	10 000 000									
в т.ч. май месяц		8 928 571	-	-	-	-	-	-	1 071 429	10 000 000
Итого к оплате		**8 928 571**							**1 071 429**	**10 000 000**

Итого к оплате: Десять миллионов тенге 00 тиын

Заказчик _____ Утеулиева Л.Ш.

Подрядчик _____ Федотова Г.А.

Заказчик - "Т. Рысқұлов ауданы әкімдігінің білім бөлімі" КММ
Подрядчик - ТОО "ТаразЭлитСтрой"
Договор - Договор №176 от 02.04.2014 года
Наименование объекта - Капитальный ремонт неполной средней школы им. Гагарина в а. Кулан района Т. Рыскулова Жамбылской области

АКТ №1
выполненных ремонтных работ с 15.05.2014 года по 30.05.2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ремонтные работы										
Демонтажные работы										
1	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	610	32,87	-	20051	-	20051	0,23	139
		м2		32,87	-	20051	-	100	-	-
2	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	837,2	5,64	0,19	4722	159	5069	0,04	32
		1м		5,45	0,02	4563	17	110,7	-	-
3	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1112,55	51,33	4,89	57107	5440	58217	0,34	374
		1м2		46,44	0,83	51667	923	110,7	0,01	10
4	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1112,55	11,07	0,04	12316	45	13609	0,08	85
		1м2		11,03	0,02	12271	22	110,7	-	-
5	Е0157-1-1	Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги	575,43	20,60	0,12	11854	69	13078	0,14	82
		1м2		20,48	0,05	11785	29	110,7	-	-
6	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	120,9	116,63	10,56	14101	1277	14420	0,70	84
		1м2		106,07	1,67	12824	202	110,7	0,01	2

7	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	63,6	20,76	0,19	1320	12	1450	0,14	9
		1м		20,57	0,02	1308	1	110,7	-	-
8	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	93	215,57	21,24	20048	1975	19851	1,29	120
		шт		194,33	3,31	18073	308	108	0,03	3
9	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	225,06	74,90	6,81	16857	1533	16813	0,46	104
		м2		68,09	1,08	15325	243	108	0,01	2
10	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	61,07	146,99	6,63	8977	405	9326	0,95	58
		м2		140,36	1,04	8572	64	108	0,01	1
11	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	16	320,85	30,15	5134	482	5073	1,96	31
		шт		290,70	2,90	4651	46	108	0,19	3
12	Е0156-11-4	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках	3	119,71	8,29	359	25	362	0,76	2
		шт		111,42	0,18	334	1	108	0,10	-
13	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	35,25	59,88	6,55	2111	231	2070	0,36	13
		м2		53,33	1,04	1880	37	108	0,01	-
14	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	2462	32,87	-	80926	-	80926	0,23	562
		м2		32,87	-	80926	-	100	-	-
15	Е0162-36-1	Очистка вручную стен и потолков от известковой окраски	1133,2	25,70	-	29123	-	27521	0,18	202
		м2		25,70	-	29123	-	94,5	-	-
16	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	10,44	2719,44	399,69	28391	4173	26418	15,88	166
		м3		2319,75	63,00	24218	658	106,2	0,54	6
17	Е0155-1-1	Разборка деревянных перегородок из досок, забранных стоймя в обвязке оштукатуренных	166,9	190,73	28,53	31833	4762	30073	1,14	191
		м2		162,20	4,64	27071	774	108	0,04	7
18	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	225,35	14,39	1,29	3243	291	3217	0,09	21
		м		13,10	0,23	2952	52	107,1	-	-

Монтажные работы										
Стены. Рамы металлические РМ-1 (4 шт)										
19	Е0151-1-1	Разработка грунта внутри здания в котлованах	11,52	1104,14	0,09	12720	1	11256	6,67	77
		м3		960,75	0,03	11068	-	101,7	-	-
20	Е0146-1-1	Усиление фундаментов монолитными железобетонными обоймами	3,84	17692,52	496,82	67939	1908	13427	21,56	83
		м3		3309,75	186,75	12709	717	100	0,92	4
21	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	96	175,98	88,16	16895	8463	13161	0,45	43
		отверст.		85,05	52,04	8165	4996	100	0,08	8
22	Е0146-26-17	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	2880	2,88	1,40	8293	4035	6270	0,01	21
		отверст.		1,35	0,83	3888	2382	100	-	4
23	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1м в готовые гнезда с заделкой	0,0605	59892,33	649,83	3622	39	3134	332,35	20
		1т		54596,25	232,87	3302	14	94,5	1,14	-
24	С12041-24 Изм. и доп.вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0605	52400,00	-	3169	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
25	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,5888	177312,55	2213,55	104404	1303	7500	49,11	29
		т		9315,00	794,36	5485	468	126	3,88	2
26	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диамент отверстия до 20 мм	56	8,62	0,02	483	1	433	0,05	3
		отверст.		8,60	-	482	-	90	-	-
27	Е0169-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	182	8,17	0,02	1487	4	1335	0,05	10
		отверст.		8,15	-	1483	-	90	-	-
28	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с	0,037	59892,33	649,83	2214	24	1915	332,35	12

		заделкой 1т		54596,25	232,87	2018	9	94,5	1,14	-
29	С12041-8 Изм. и доп.вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм т	0,037	44700,00 -	- -	1652 -	- -	- -	- -	- -
30	Е0146-4-3	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными тяжами, металлическая рама т	7,66	103568,42 29882,25	477,54 180,00	792895 228771	3656 1378	230150 100	186,17 0,88	1425 7
31	Е0115-173-3	Окраска суриком стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 м2	222,02	97,57 69,35	0,09 0,02	21663 15396	19 5	14554 94,5	0,42 -	94 -
32	Е0115-70-5	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное колонн и ригелей м2	417,61	1496,25 683,10	7,09 2,54	624853 285271	2961 1061	270584 94,5	3,43 0,01	1431 5
33	Е0115-71-3	Устройство каркаса при оштукатуривании колонн и ригелей м2	417,61	163,74 68,06	1,44 0,52	68380 28421	602 216	27062 94,5	0,40 -	168 1
34	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных колонн и ригелей поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	417,61	338,09 93,41	2,82 1,01	141190 39011	1180 423	37265 94,5	0,56 -	235 2
		Усиление простенков								
35	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм, стена толщ. 510 мм отверст.	324	8,62 8,60	0,02 -	2793 2786	6 -	2508 90	0,05 -	18 -
36	Е0169-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен отверст.	1053	8,17 8,15	0,02 -	8603 8582	21 -	7724 90	0,05 -	56 -
37	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой 1т	0,3236	59892,33 54596,25	649,83 232,87	19384 17670	210 75	16769 94,5	332,35 1,14	108 -
38	С12041-9 Изм. и доп.вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм	0,3236	44300,00 -	- -	14337 -	- -	- -	- -	- -

		т								
39	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	1,97	103779,29	3209,40	204356	6320	65727	179,48	353
		т		32166,00	1212,75	63339	2388	100	5,92	12
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			2467833	51632	1078319		6459
			Тенге			1065441	17509			77

Накладные расходы	Тенге	1078319
Итого	Тенге	3546151
Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге	203292
Итого	Тенге	3749443
Временные здания и сооружения, 2,72%	Тенге	98440
Итого	Тенге	3847883
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время, 0,90%	Тенге	33458
Выслуга лет, 1%	Тенге	37175
Дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	14870
Итого стоимость ремонтных работ в базовых ценах 2001 года	Тенге	3933386
Итого стоимость ремонтных работ в текущих ценах 2013 года, К = 2,23354839	Тенге	8785408
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	175708
Итого стоимость ремонтных работ в текущем уровне цен	Тенге	8961117
Итого стоимость ремонтных работ с учетом понижающего коэффициента, К = 58 362 082,24 / 58 574 817 = 0,9963681532287	Тенге	8928571
НДС, 12%	Тенге	1071429
ВСЕГО стоимость ремонтных работ с учетом НДС	Тенге	10000000

Заказчик _____ Утеулиева Л.Ш.

Подрядчик _____ Федотова Г.А.

Эксперт по осуществлению технического надзора на объекте (инжиниринговые услуги) _____

Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляемая ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
о стоимости выполненных ремонтных работ и затрат с 02.06.2014 года по 23.06.2014 года

Заказчик - "Т. Рысқұлов ауданы әкімдігінің білім бөлімі" КММ
Подрядчик - ТОО "ТаразЭлитСтрой"
Договор - Договор №176 от 02.04.2014 года
Наименование объекта - Капитальный ремонт неполной средней школы им. Гагарина в а. Кулан района Т. Рыскулова Жамбылской области

Наименование выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12%, тенге	Всего к оплате, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			СМР в базисных ценах 2001 г.	Из них		Ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в ценах 2001 г .	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	др. дополнит. затраты		
Капитальный ремонт неполной средней школы им. Гагарина в а. Кулан района Т. Рыскулова Жамбылской области	17 700 000									
в т.ч. июнь месяц		6 875 000	-	-	-	-	-	-	825 000	7 700 000
Итого к оплате		**6 875 000**							**825 000**	**7 700 000**

Итого к оплате: Семь миллионов семьсот тысяч тенге 00 тиын

Заказчик _____ Утеулиева Л.Ш.

Подрядчик _____ Федотова Г.А.

Заказчик - "Т. Рысқұлов ауданы әкімдігінің білім бөлімі" КММ

Подрядчик - ТОО "ТаразЭлитСтрой"

Договор - Договор №176 от 02.04.2014 года

Наименование объекта - Капитальный ремонт неполной средней школы им. Гагарина в а. Кулан района Т. Рыскулова Жамбылской области

АКТ №2
выполненных ремонтных работ с 02.06.2014 года по 23.06.2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ремонтные работы								
		Окна								
1	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	1,38	536,91	23,35	742	32	407	1,59	2
		м2		265,62	7,11	367	10	108	0,03	-
2	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	1,38	5240,00	-	7241	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
3	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	18,43	509,60	23,14	9394	427	5126	1,50	28
		м2		250,39	7,11	4616	131	108	0,03	1
4	С12061-182 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	18,43	14500,00	-	267290	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
5	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	23,28	459,57	23,51	10699	547	5558	1,28	30
				213,70	7,35	4975	171	108	0,04	1

		м2								
6	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка	23,28	8050,00	-	187411	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
7	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	21,02	370,59	22,95	7790	482	3729	0,94	20
				156,91	7,35	3298	154	108	0,04	1
		м2								
8	С12061-185 Изм. и доп.вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотно-откидная створка	21,02	9940,00	-	208949	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
9	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	128,9	378,65	22,94	48809	2957	28431	1,18	152
				196,66	7,56	25351	975	108	0,04	5
		м2								
10	С12061-188 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	128,9	8680,00	-	1118889	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
11	Е0156-10-1	Установка металлопластиковых подоконных досок в каменных смтенах без кроштейнов	198,16	77,28	0,47	15314	93	5389	0,16	31
				25,09	0,09	4972	18	108	-	-
		м								
12	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм	193,02	3680,00	-	710305	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2592832	4540	48641		262
			Тенге			43579	1460			7

Накладные расходы	Тенге	48641
Итого	Тенге	2641473
Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге	203292
Итого	Тенге	2844764

Временные здания и сооружения, 2,72%	Тенге	98440
Итого	Тенге	2943204
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время, 0,90%	Тенге	33458
Выслуга лет, 1%	Тенге	37175
Дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	14870
Итого стоимость ремонтных работ в базовых ценах 2001 года	Тенге	3028708
Итого стоимость ремонтных работ в текущих ценах 2013 года, К = 2,23354839	Тенге	6764765
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	135295
Итого стоимость ремонтных работ в текущем уровне цен	Тенге	6900060
Итого стоимость ремонтных работ с учетом понижающего коэффициента, К = 58 362 082,24 / 58 574 817 = 0,9963681532287	Тенге	6875000
НДС, 12%	Тенге	825000
ВСЕГО стоимость ремонтных работ с учетом НДС	Тенге	7700000

Заказчик _____ Утеулиева Л.Ш.

Подрядчик _____ Федотова Г.А.

Эксперт по осуществлению технического надзора на объекте (инжиниринговые услуги) _____

Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляемая ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
о стоимости выполненных ремонтных работ и затрат с 23.06.2014 года по 30.06.2014 года

Заказчик - "Т. Рысқұлов ауданы әкімдігінің білім бөлімі" КММ
Подрядчик - ТОО "ТаразЭлитСтрой"
Договор - Договор №176 от 02.04.2014 года
Наименование объекта - Капитальный ремонт неполной средней школы им. Гагарина в а. Кулан района Т. Рыскулова Жамбылской области

Наименование выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12%, тенге	Всего к оплате, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			СМР в базисных ценах 2001 г.	Из них		Ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в ценах 2001 г .	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	др. дополнит. затраты		
Капитальный ремонт неполной средней школы им. Гагарина в а. Кулан района Т. Рыскулова Жамбылской области	27 760 532									
в т.ч. июнь месяц		8 982 618	-	-	-	-	-	-	1 077 914	10 060 532
Итого к оплате		**8 982 618**							**1 077 914**	**10 060 532**

Итого к оплате: Десять миллионов шестьдесят тысяч пятьсот тридцать две тенге 00 тиын

Заказчик _____ Утеулиева Л.Ш.

Подрядчик _____ Федотова Г.А.

Заказчик - "Т. Рысқұлов ауданы әкімдігінің білім бөлімі" КММ

Подрядчик - ТОО "ТаразЭлитСтрой"

Договор - Договор №176 от 02.04.2014 года

Наименование объекта - Капитальный ремонт неполной средней школы им. Гагарина в а. Кулан района Т. Рыскулова Жамбылской области

АКТ №3
выполненных ремонтных работ с 23.06.2014 года по 30.06.2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ремонтные работы								
		Монтажные работы								
		Усиление простенков								
1	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	3,21	103779,29	3209,40	332918	10296	107078	179,48	576
		т		32166,00	1212,75	103187	3890	100	5,92	19
2	Е0115-173-4	Окраска суриком решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	150,14	152,43	0,09	22885	13	17625	0,74	112
		м2		124,20	0,02	18647	3	94,5	-	-
		Усиление проемов								
3	Е0169-4-1	Пробивка борозд для монтажа конструкций в кирпичных стенах	155,2	819,55	546,58	127193	84829	66919	1,85	286
		м		272,97	206,12	42365	31990	90	1,13	175
4	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	157	8,62	0,02	1353	3	1215	0,05	9
		отверст.		8,60	-	1350	-	90	-	-
5	Е0169-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	404	8,17	0,02	3301	8	2963	0,05	21
		отверст.		8,15	-	3293	-	90	-	-

6	E0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,049	59892,33	649,83	2935	32	2539	332,35	16
		1т		54596,26	232,87	2675	11	94,5	1,14	-
7	С12041-6 Изм. и доп. вып. 9 СН РК 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,049	45800,00	-	2244	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
8	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	1,22	177312,55	2213,55	216472	2702	15551	49,11	60
		т		9315,00	794,36	11372	970	126	3,88	5
9	E0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	14,61	8802,63	154,03	128606	2250	34385	14,63	214
		м3		2295,00	58,50	33530	855	100	0,28	4
10	E0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	16	8,62	0,02	138	-	124	0,05	1
		отверст.		8,60	-	138	-	90	-	-
11	E0169-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	32	8,17	0,02	261	1	235	0,05	2
		отверст.		8,15	-	261	-	90	-	-
12	E0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,005	59892,33	649,83	297	3	257	332,35	2
		1т		54596,25	232,87	271	1	94,5	1,14	-
13	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0027	74108,06	511,94	200	1	28	64,86	-
		т		9496,12	181,12	26	-	106,2	0,89	-
		Окна								
14	С12061-196 Изм. и доп. вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм	5,14	3680,00	-	18924	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		Перегородки								
15	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, уширение под перегородки	6,7	8216,63	-	55051	-	4836	4,21	28
				652,05	-	4369	-	110,7	-	-

		м3								
16	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0558	5592,04	396,79	312	22	122	13,34	1
				2173,50	142,31	121	8	94,5	0,69	-
		1т								
17	С12041-4 Изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0444	50600,00	-	2247	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
18	С12041-6 Изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0114	45800,00	-	522	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		т								
19	Е0108-7-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	163,33	988,02	42,11	161377	6878	47478	1,64	269
				258,75	14,96	42262	2444	106,2	0,07	12
		м2								
20	С12041-88 Изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0058	64100,00	-	370	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
21	С12041-90 Изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,081	41200,00	-	3337	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
22	Е0106-14-4	Устройство железобетонных сердечников в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	0,36	12765,15	1200,28	4595	432	790	11,96	4
				1891,46	430,15	681	155	94,5	2,10	1
		м3								
23	С12041-94 Изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0025	69000,00	-	174	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
24	С12041-114 Изм. и доп. вып. 9	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0445	68800,00	-	3059	-	-	-	-

	СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т		-	-	-	-	-	-	-
25	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки	0,24	8533,25	343,35	2048	82	216	4,77	1
		м3		830,59	123,04	199	30	94,5	0,60	-
26	С12041-40 Изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,0027	32300,00	-	86	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
27	С12041-41 Изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0205	29400,00	-	602	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
28	Е0106-14-4	Устройство обрамлений дверных проемов в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	9,17	12765,15	1200,28	117056	11007	20118	11,96	110
		м3		1891,46	430,15	17345	3944	94,5	2,10	19
29	С12041-94 Изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0119	69000,00	-	822	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
30	С12041-114 Изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,152	68800,00	-	10460	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
31	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,1768	177312,55	2213,55	31355	391	2252	49,11	9
		т		9315,00	794,36	1647	140	126	3,88	1
		Отделочные работы								
32	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 30 мм потолков	128,05	818,50	4,93	104813	631	14435	0,64	82
		м2		117,43	1,86	15037	238	94,50	0,01	1
		Отопление и вентиляция								
		Отопление								

33	Е0116-6-2	Прокладка трудопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	250	275,25	5,10	68812	1275	18360	0,35	88
		м		61,83	1,92	15458	480	115,2	0,01	2
34	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	170	354,25	5,10	60222	867	12485	0,35	60
		м		61,83	1,92	10511	326	115,2	0,01	2
35	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	100	433,25	5,10	43325	510	7344	0,35	35
		м		61,83	1,92	6183	192	115,2	0,01	1
36	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	95	483,25	5,10	45909	484	6977	0,35	33
		м		61,83	1,92	5874	182	115,2	0,01	1
37	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	10	646,27	18,18	6463	182	1448	0,66	7
		м		118,86	6,81	1189	68	115,2	0,03	-
38	Е0118-6-1 прим.	Установка алюминиевых радиаторов	119,2	4357,14	44,71	519371	5330	19940	0,81	96
		1кВт		128,46	16,75	15312	1997	115,2	0,08	10
39	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	625	12,96	-	8101	-	9117	0,06	37
		м		12,66	-	7914	-	115,2	-	-
40	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	117	73,99	-	8657	-	5557	0,34	40
		шт		58,63	-	6860	-	81	-	-
41	Прайс лист	Стоимость терморегуляторов RTD-N-20	117	1906,31	-	223038	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	108	531,66	50,52	57419	5456	39992	1,74	188
		1 шт		301,16	20,28	32525	2190	115,2	0,09	10
43	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	108	437,00	-	47196	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
44	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	45	32,28	-	1453	-	1382	0,14	6

		комплект		26,65	-	1199	-	115,2	-	-
45	Прайс лист	Кран воздуховыпускной RTD15	45	73,90	-	3325	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
46	Прайс лист	Тройник с пробкой Д 20 мм	6	177,97	-	1068	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
47	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	531,66	50,52	2127	202	1481	1,74	7
		1шт		301,16	20,28	1205	81	115,2	0,09	-
48	С130901-88	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 Мпа /16кгс/см2/, Dy 32 мм	4	958,00	-	3832	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
49	С130809-31	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	8	260,00	-	2080	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
			Узел управления							
50	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	531,66	50,52	1063	101	741	1,74	3
		1шт		301,16	20,28	602	41	115,2	0,09	-
51	С130901-102	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара , Ру 4 Мпа /40 кгс /см2/, Dy 50 мм	2	6040,00	-	12080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
52	С130809-53	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 Мпа /25 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	354,00	-	1416	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
53	Е0118-16-2	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	2	12699,38	98,15	25399	196	1327	3,13	6
		1 шт		538,36	37,66	1077	75	115,2	0,18	-
54	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	72,96	-	292	-	295	0,37	1
		комплект		63,96	-	256	-	115,2	-	-
55	С131205-4	Термометры прямые в оправе	4	352,00	-	1408	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		шт								
56	Ц0112-698-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	8	466,74	24,21	3734	194	1021	0,69	6
				157,54	-	1260	-	81	-	-
		шт								
57	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	4	866,62	2,02	3466	8	221	0,26	1
				47,97	-	192	-	115,2	-	-
		комплект								
58	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	2	6954,11	91,22	13908	182	504	1,08	2
				183,89	34,76	368	70	115,2	0,17	-
		1 фильтр								
59	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	482,27	40,42	1929	162	1424	1,51	6
				261,88	16,22	1048	65	128	0,07	-
		1шт								
60	Прайс лист	Кран шаровый 11ч38п Д 50 мм	4	1497,09	-	5988	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
61	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отпления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	5	1270,81	26,78	6354	134	948	0,86	4
				154,58	10,03	773	50	115,2	0,05	-
		м								
62	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	10	646,27	18,18	6463	182	1448	0,66	7
				118,86	6,81	1189	68	115,2	0,03	-
63	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	10	12,96	-	130	-	146	0,06	1
				12,66	-	127	-	115,2	-	-
		м								
64	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	5	13,10	-	66	-	73	0,06	-
				12,66	-	63	-	115,2	-	-
		м								
65	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	23,8	22,88	0,06	545	2	133	0,03	1
				6,88	0,03	164	1	81	-	-
		м2								
66	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской ВТ-177	47,6	20,23	0,03	963	1	143	0,02	1
				3,71	-	176	-	81	-	-
		м2								

67	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	254,55	168,34	0,09	42851	23	30779	0,77	195
				127,93	0,03	32564	7	94,5	-	-
		м2								
68	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	102	89,62	10,91	9141	1112	5657	0,33	34
				57,57	4,06	5872	414	90	0,02	2
		м								
69	С11031-179 Изм. и доп. вып. 4 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	1,11	10300,00	-	11454	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
70	Е0165-18-2	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 50 мм	10	103,07	1,03	1031	10	1177	0,66	7
				102,04	0,16	1020	2	115,2	-	-
		м								
71	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм	520	70,00	0,52	36399	268	41679	0,45	233
				69,48	0,09	36132	48	115,2	-	-
		м								
72	Е0165-18-2	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром до 50 мм	95	103,07	1,03	9792	98	11186	0,66	63
				102,04	0,16	9694	16	115,2	-	-
		м								
73	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	70	203,12	16,44	14218	1151	15263	1,24	87
				186,68	2,60	13067	182	115,2	0,02	2
		шт								
74	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	7,51	27,10	-	204	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
75	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями - самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	7,51	45,27	-	340	-	70	0,19	1
				9,27	-	70	-	100	-	-
		т								
		Электросиловое оборудование								
76	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2252,25	-	2252	-	1358	8,03	8
				1397,25	-	1397	-	97,2	-	-
		шкаф								
77	75-6-46	Вводно-распредельные панели, типа ВРУ-1-21-10,	1	106400,00	-	106400	-	-	-	-

		номинальный ток панели 200А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60+ПН2 4х100 шт		-	-	-	-	-	-	-
78	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм шт	3	1363,93 364,55	85,38 16,88	4092 1094	256 51	978 85,5	2,30 0,10	7 -
79	Прайс лист	Щит распределительный ЩРН-12 шт	3	1384,25 -	-	4153 -	-	-	-	-
80	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А шт	24	538,55 261,05	16,50 2,87	12925 6265	396 69	5416 85,5	1,15 0,02	28 -
81	Прайс лист	Выключатели автоматические ВА51-31 на ток до 40А шт	24	791,00 -	-	18984 -	-	-	-	-
82	Прайс лист	Шина №170 шт	6	102,23 -	-	613 -	-	-	-	-
83	Прайс лист	Шина РЕ 170 шт	6	159,04 -	-	954 -	-	-	-	-
84	Прайс лист	Эшина соединительная шт	6	518,10 -	-	3109 -	-	-	-	-
85	Ц0108-83-1	Устройство сигнально-блокировочное шт	14	399,95 323,15	- -	5599 4524	- -	3868 85,5	2,30 -	32 -
86	Прайс лист	Устройство защитного отключения на 25 А шт	14	1400,07 -	-	19601 -	-	-	-	-
87	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке шт	28	71,42 66,47	0,25 0,13	2000 1861	7 4	1594 85,5	0,39 -	11 -
88	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	28	68,00 -	-	1904 -	-	-	-	-

		шт								
89	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	2	191,95	6,75	384	14	316	1,15	2
				181,70	2,88	363	6	85,5	0,02	-
		шт								
90	Прайс лист	Счетчик СА4У-Э412, 5А	2	3773,06	-	7546	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
91	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при сурытой проводке	2	53,88	0,25	108	1	89	0,33	1
				52,33	0,13	105	-	85,5	-	-
		шт								
92	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	2	156,00	-	312	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
93	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,015	26100,00	-	392	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
94	С151081-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,03	16300,00	-	489	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
95	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	431	40,46	-	17438	-	12685	0,19	80
				30,28	-	13050	-	97,2	-	-
		м								
96	Прайс лист	Труба поливинилхлоридная ПВХ Д 20 мм	431	34,41	-	14830	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
97	Ц0108-411-4	Ввод гидкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	1	200,40	-	200	-	88	1,15	1
				103,50	-	104	-	85,5	-	-
		ввод								
98	С151802-3	Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 659 мм, тип К1081 УЗ	1	355,00	-	355	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
99	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробках, масса 1 м до 1 кг	431	31,18	2,63	13439	1131	8579	0,12	50
				22,66	0,63	9764	269	85,5	-	2

		м								
100	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,314	60500,00	-	18997	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
101	С151601-592 Изм. и доп. вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-060Б-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,008	159700,00	-	1278	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
102	С151601-593 Изм. и доп. вып. 5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-060Б-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	0,071	248700,00	-	17658	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
103	С151601-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,039	79100,00	-	3085	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
104	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	20	93,86	3,88	1877	78	555	0,18	4
		м		32,09	0,37	642	7	85,5	-	-
105	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	42	113,04	4,38	4747	184	1356	0,21	9
		м		37,26	0,50	1565	21	85,5	-	-
106	Ц0108-472-4	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 8 мм	10	55,08	9,13	551	91	281	0,17	2
		м		31,86	1,00	319	10	85,5	0,01	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			2955313	139870	614648		3288
			Тенге			549768	51670			268

Накладные расходы	Тенге	614648
Итого	Тенге	3569961
Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге	203292
Итого	Тенге	3773253
Временные здания и сооружения, 2,72%	Тенге	98440
Итого	Тенге	3871693

Доп. затраты при производстве работ в зимнее время, 0,90%	Тенге	33458
Выслуга лет, 1%	Тенге	37175
Дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	14870
Итого стоимость ремонтных работ в базовых ценах 2001 года	Тенге	3957196
Итого стоимость ремонтных работ в текущих ценах 2013 года, К = 2,23354839	Тенге	8838589
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	176772
Итого стоимость ремонтных работ в текущем уровне цен	Тенге	9015361
Итого стоимость ремонтных работ с учетом понижающего коэффициента, К = 58 362 082,24 / 58 574 817 = 0,9963681532287	Тенге	8982618
НДС, 12%	Тенге	1077914
ВСЕГО стоимость ремонтных работ с учетом НДС	Тенге	10060532

Заказчик _____ Утеулиева Л.Ш.

Подрядчик _____ Федотова Г.А.

Эксперт по осуществлению технического надзора на объекте (инжиниринговые услуги) _____

Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляемая ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
о стоимости выполненных ремонтных работ и затрат с 01.07.2014 года по 22.07.2014 года

Заказчик - "Т. Рысқұлов ауданы әкімдігінің білім бөлімі" КММ
Подрядчик - ТОО "ТаразЭлитСтрой"
Договор - Договор №176 от 02.04.2014 года
Наименование объекта - Капитальный ремонт неполной средней школы им. Гагарина в а. Кулан района Т. Рыскулова Жамбылской области

Наименование выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12%, тенге	Всего к оплате, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			СМР в базисных ценах 2001 г.	Из них		Ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в ценах 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	др. дополнит. затраты		
Капитальный ремонт неполной средней школы им. Гагарина в а. Кулан района Т. Рыскулова Жамбылской области	38 655 000									
в т.ч. июль месяц		9 727 204	-	-	-	-	-	-	1 167 264	10 894 468
Итого к оплате		**9 727 204**							**1 167 264**	**10 894 468**

Итого к оплате: Десять миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи четыреста шестьдесят восемь тенге 00 тиын

Заказчик _____ Утеулиева Л.Ш.

Подрядчик _____ Федотова Г.А.

Заказчик - "Т. Рысқұлов ауданы әкімдігінің білім бөлімі" КММ
Подрядчик - ТОО "ТаразЭлитСтрой"
Договор - Договор №176 от 02.04.2014 года
Наименование объекта - Капитальный ремонт неполной средней школы им. Гагарина в а. Кулан района Т. Рыскулова Жамбылской области

АКТ №4
выполненных ремонтных работ с 01.07.2014 года по 22.07.2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ремонтные работы								
		Монтажные работы								
		Двери								
1	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	88,2	443,29	124,60	39098	10990	20520	1,03	91
		м2		174,40	41,02	15382	3618	108	0,16	14
2	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	88,2	4010,00	-	353682	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
3	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	42	1380,00	-	57960	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
4	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	42	583,00	-	24486	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
5	Е0110-92-1 прим.	Установка дверных блоков из алюминиевых профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	21	392,85	24,17	8250	508	3822	0,96	20
		м2		160,30	8,22	3366	173	108	0,04	1
6	С12061-191 Изм. и доп.вып.9	Двери входные из алюминиевых профилей спаренные теплозащитные, глухие, с фурнитурой: однопольные	21	13000,00	--	273000	--	--	--	--

	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 прим.	м2		--	--	--	--	--	--	--
			Полы							
			Деталь 130 Деревянные							
7	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	514,49	489,49	7,74	251840	3980	47106	0,51	264
		м2		79,96	2,75	41138	1414	110,7	0,01	7
8	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	514,49	1921,67	13,37	988678	6881	65052	0,69	356
		м2		109,46	4,76	56315	2449	110,7	0,02	12
			Отделочные работы							
9	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 30 мм потолков	415,09	818,50	4,93	339755	2046	46793	0,64	266
		м2		117,43	1,86	48745	772	94,50	0,01	4
10	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	2663,19	331,84	4,98	883757	13275	395495	0,85	2266
		м2		156,03	1,12	415543	2971	94,5	0,06	158
11	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	98,65	657,90	7,67	64901	757	33785	2,06	203
		м2		359,66	2,75	35481	271	94,5	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3285406	38436	612574		3466
			Тенге			615969	11668			197

Накладные расходы	Тенге	612574
Итого	Тенге	3897980
Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге	203292
Итого	Тенге	4101272
Временные здания и сооружения, 2,72%	Тенге	98440
Итого	Тенге	4199712
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время, 0,90%	Тенге	33458
Выслуга лет, 1%	Тенге	37175
Дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	14870
Итого стоимость ремонтных работ в базовых ценах 2001 года	Тенге	4285215

Итого стоимость ремонтных работ в текущих ценах 2013 года, К = 2,23354839	Тенге	9571236
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	191425
Итого стоимость ремонтных работ в текущем уровне цен	Тенге	9762660
Итого стоимость ремонтных работ с учетом понижающего коэффициента, К = 58 362 082,24 / 58 574 817 = 0,9963681532287	Тенге	9727204
НДС, 12%	Тенге	1167264
ВСЕГО стоимость ремонтных работ с учетом НДС	Тенге	10894468

Заказчик _____ Утеулиева Л.Ш.

Подрядчик _____ Федотова Г.А.

Эксперт по осуществлению технического надзора на объекте (инжиниринговые услуги) _____

Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляемая ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
о стоимости выполненных ремонтных работ и затрат с 23.07.2014 года по 07.08.2014 года

Заказчик - "Т. Рысқұлов ауданы әкімдігінің білім бөлімі" КММ
Подрядчик - ТОО "ТаразЭлитСтрой"
Договор - Договор №176 от 02.04.2014 года
Наименование объекта - Капитальный ремонт неполной средней школы им. Гагарина в а. Кулан района Т. Рыскулова Жамбылской области

Наименование выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12%, тенге	Всего к оплате, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			СМР в базисных ценах 2001 г.	Из них		Ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в ценах 2001 г .	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	др. дополнит. затраты		
Капитальный ремонт неполной средней школы им. Гагарина в а. Кулан района Т. Рыскулова Жамбылской области	57 057 082,24									
в т.ч. август месяц		16 430 430,57	-	-	-	-	-	-	1 971 651,67	18 402 082,24
Итого к оплате		**16 430 430,57**							**1 971 651,67**	**18 402 082,24**

Итого к оплате: Восемнадцать миллионов четыреста две тысячи восемьдесят две тенге 24 тиын

Заказчик _____ Сейтжапаров Е.С.

Подрядчик _____ Федотова Г.А.

Заказчик - "Т. Рысқұлов ауданы әкімдігінің білім бөлімі" КММ

Подрядчик - ТОО "ТаразЭлитСтрой"

Договор - Договор №176 от 02.04.2014 года

Наименование объекта - Капитальный ремонт неполной средней школы им. Гагарина в а. Кулан района Т. Рыскулова Жамбылской области

АКТ №5
выполненных ремонтных работ с 23.07.2014 года по 07.08.2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ремонтные работы										
Полы										
Деталь 130 Деревянные										
1	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	379,14	123,90	0,33	46975	125	9208	0,14	54
		1м		21,89	0,05	8299	19	110,7	-	-
2	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	514,49	180,11	2,28	92663	1172	44182	0,54	276
		м2		90,05	0,83	46327	426	94,5	-	2
Деталь 12 Деревянные										
3	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	537,12	274,37	3,13	147368	1680	35898	0,37	199
		м2		59,26	1,12	31829	599	110,7	0,01	3
4	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	537,12	1921,67	13,37	1032166	7183	67913	0,69	371
		м2		109,46	4,76	58792	2557	110,7	0,02	12
5	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	407,5	123,90	0,33	50489	134	9897	0,14	58
		1м		21,89	0,05	8920	20	110,7	-	-
6	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полос	537,12	180,11	2,28	96739	1224	46125	0,54	288
				90,05	0,83	48365	445	94,5	-	2

		м2								
Деталь 399 Керамические										
7	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	40,85	240,71	12,06	9833	493	2909	0,41	17
		м2		60,03	4,30	2452	176	110,7	0,02	1
8	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	40,85	1467,42	14,21	59944	580	9156	1,22	50
		м2		197,43	5,05	8065	206	110,7	0,02	1
9	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	21,2	283,54	2,26	6011	48	1178	0,29	6
		1м		49,84	0,34	1057	7	110,7	-	-
Деталь Линолеумные										
10	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	60,94	489,49	7,74	29830	471	5580	0,51	31
		м2		79,96	2,75	4873	167	110,7	0,01	1
11	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	60,94	1921,67	13,37	117106	815	7705	0,69	42
				109,46	4,76	6670	290	110,7	0,02	1
12	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	50,56	123,90	0,33	6264	17	1228	0,14	7
		1м		21,89	0,05	1107	3	110,7	-	-
13	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	32,4	17,41	5,30	564	172	502	0,08	3
		м2		12,11	1,89	392	61	110,7	0,01	-
14	С11011-590	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1, толщиной 18-20 мм	0,3338	42300,00	-	14119	-	-	-	-
		100м2		-	-	-	-	-	-	-
15	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	32,4	934,88	5,94	30290	192	2490	0,44	14
		м2		67,28	2,13	2180	69	110,7	0,01	-
16	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	6,09	180,11	2,28	1098	14	523	0,54	3
		м2		90,05	0,83	549	5	94,5	-	-
Отделочные работы										
17	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	590,11	818,50	4,93	483006	2909	66523	0,64	378

		/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 30 мм потолков м2		117,43	1,86	69297	1098	94,50	0,01	6
18	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	1133,26	303,99	2,82	344499	3201	101124	0,56	639
				93,41	1,01	105863	1147	94,5	-	6
19	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен м2	2663,19	145,33	4,16	387031	11070	217182	0,52	1394
				84,79	1,51	225811	4012	94,5	0,01	19
20	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	2663,19	285,08	2,55	759222	6791	190490	0,45	1198
				74,78	0,91	199153	2424	94,5	-	-
21	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водохэмульсионными составами м2	98,65	316,70	2,55	31243	251	7056	0,45	44
				74,78	0,91	7377	90	94,5	-	-
22	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200 мм м	418,4	117,77	0,73	49274	304	26195	0,37	154
				65,99	0,26	27609	111	94,5	-	1
23	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная м2	693,68	75,72	2,00	52522	1387	8194	0,07	49
				11,78	0,72	8169	503	94,5	-	2
		Разные работы								
24	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	1174,15	6,08	-	7139	-	6425	0,05	54
				6,08	-	7139	-	90	-	-
25	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перезвозках т	257,44	27,10	-	6977	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	257,44	45,00	-	11585	-	2317	0,19	49
				9,00	-	2317	-	100	-	-
		Электроосвещение								
27	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	4	1363,93	85,38	5456	342	1304	2,30	9
				364,55	16,88	1458	68	85,5	0,10	-

		шт									
28	Прайс лист	Щит распределительный ЩРН-9	4	1226,05	-	4904	-	-	-	-	
		шт		-	-	-	-	-	-	-	
29	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	22	538,55	16,50	11848	363	4964	1,15	25	
		шт		261,05	2,87	5743	63	85,5	0,02	-	
30	Прайс лист	Выключатели автоматические ВА51-31 3-х фазные на ток до 25А	22	791,00	-	17402	-	-	-	-	
		шт		-	-	-	-	-	-	-	
31	Прайс лист	Динрейка 30 см	6	31,64	-	190	-	-	-	-	
		шт		-	-	-	-	-	-	-	
32	Прайс лист	Шина №170	6	102,23	-	613	-	-	-	-	
		шт		-	-	-	-	-	-	-	
33	Прайс лист	Шина РЕ 170	6	159,04	-	954	-	-	-	-	
		шт		-	-	-	-	-	-	-	
34	Прайс лист	Шина соединительная	6	518,10	-	3109	-	-	-	-	
		шт		-	-	-	-	-	-	-	
35	Ц0108-83-1	Устройство сигнально-блокировочное	3	399,95	-	1200	-	829	2,30	7	
		шт		323,15	-	969	-	85,5	-	-	
36	Прайс лист	Устройство защитного отключения на 25 А	3	1400,07	-	4200	-	-	-	-	
		шт		-	-	-	-	-	-	-	
37	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	2	262,85	16,50	526	33	408	1,15	2	
		шт		235,75	2,87	472	6	85,5	0,02	-	
38	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	2	4720,00	-	9440	-	-	-	-	
		шт		-	-	-	-	-	-	-	
39	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	72	283,46	81,70	20409	5882	15219	1,09	78	
				174,40	43,07	12557	3101	97,2	0,20	14	

			шт								
40	Прайс лист	Светильник АОТ. PRS 236		34	2926,69	-	99508	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
41	Прайс лист	Светильник АОТ/PRS-136		36	5007,02	-	180253	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
42	Прайс лист	Светильник РАС 236		2	2333,44	-	4667	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
43	Ц0108-594-6	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с 1 лампой в светильнике		124	390,05	156,25	48366	19375	23494	1,10	137
			шт		177,10	44,50	21960	5518	85,5	0,26	32
44	Прайс лист	Светильник ЛСО20		124	4943,74	-	613024	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
45	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды		17	363,60	163,75	6181	2784	2660	0,86	15
			шт		136,85	46,13	2326	784	85,5	0,27	5
46	Прайс лист	Автономный аварийный светильник ЛВО14 Контур		17	2867,37	-	48745	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
47	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды		24	363,60	163,75	8726	3930	3755	0,86	21
			шт		136,85	46,13	3284	1107	85,5	0,27	6
48	Прайс лист	Светильник Кого-100		7	5778,32	-	40448	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
49	Прайс лист	Светильник НПБ02-60		9	182,72	-	1644	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
50	Прайс лист	Светильник НП020-100		8	395,50	-	3164	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-

51	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	11	256,05	150,00	2817	1650	1107	0,47	5
		шт		74,75	43,00	822	473	85,5	0,25	3
52	С151701-16	Светильник подвесной, тип НСП09-200/1Р 51-03-02	11	358,00	-	3938	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
53	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	2	561,00	-	1122	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
54	С151706-76	Лампы ртутные низкого давления, тип ЛБ15, ЛД15, ЛДЦ15, ЛТБ15, ЛХБ15	17	64,00	-	1088	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
55	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	150	101,00	-	15150	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
56	С151706-81	Лампы ртутные низкого давления, тип ЛБ58, ЛД58, ЛДЦ58, ЛТБ58, ЛХБ58	93	131,00	-	12183	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
57	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп, тип 80С-220	260	14,00	-	3640	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
58	С151706-59	Лампы накаливания электрические для местного освещения, тип МО36-40	2	16,00	-	32	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
59	С151706-9	Лампы биспиральные, тип Б220-230-60	9	24,00	-	216	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
60	С151706-16	Лампы биспиральные, тип Б220-230-100	17	39,00	-	663	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
61	С151706-19	Лампы биспиральные, тип Б215-225-150	3	52,00	-	156	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
62	С151706-21	Лампы биспиральные, тип Б215-225-200	8	58,00	-	464	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		шт									
63	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	35	53,88	0,25	1886	9	1570	0,33	12
				52,33	0,13	1832	5	85,5	-	-
		шт								
64	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	50	55,60	0,25	2780	13	2316	0,33	17
				54,05	0,13	2703	6	85,5	-	-
		шт								
65	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	35	156,00	-	5460	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
66	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	50	182,00	-	9100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
67	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	7	152,95	4,50	1071	32	793	0,78	5
				132,25	0,25	926	2	85,5	-	-
		шт								
68	Прайс лист	Выключатель F1901 1 кл	7	112,72	-	789	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
69	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	50	71,42	0,25	3571	13	2847	0,39	20
				66,47	0,13	3324	6	85,5	-	-
		шт								
70	С151801-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	50	96,00	-	4800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
71	С151801-132	Коробка полиэтеленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,15	16300,00	-	2445	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
72	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,07	26100,00	-	1827	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
73	Прайс лист	Крюк для подвестки светильника У623	11	34,41	-	378	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

74	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовый труб диам. до 25 мм в готовые борозды	920	40,46	-	37223	-	27077	0,19	171
				30,28	-	27857	-	97,2	-	-
		м								
75	Прайс лист	Труба поливинилхлоридная ПВХ 20 мм	929,2	34,41	-	31972	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
76	Ц0108-409-1	Кабельный канал 20х10 по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами	2000	126,77	61,13	253530	122250	103951	0,25	506
				45,54	15,25	91080	30500	85,5	0,09	177
		м								
77	Прайс лист	Канал кабельный 20х10 мм	2000	24,92	-	49833	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
78	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	2810	10,73	1,02	30150	2870	26810	0,06	162
				9,19	0,63	25820	1763	97,2	-	8
		м								
79	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	110	12,70	1,37	1397	150	1223	0,07	7
				10,61	0,82	1168	91	97,2	-	-
		м								
80	С151607-178	Проводка силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,11	58200,00	-	6402	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
81	С151607-176	Проводка силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	2,81	39800,00	-	111838	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
82	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	70	8,42	-	589	-	573	0,06	4
				8,42	-	589	-	97,2	-	-
		шт								
83	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	200	3,69	-	738	-	717	0,03	5
				3,69	-	738	-	97,2	-	-
		м								
84	Е0167-7-6	Демонтаж электрощитков и ВРУ	5	40,78	0,50	204	3	196	0,26	1
				40,28	0,09	201	-	97,2	-	-
		шт								

85	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,01	27,10	-	1	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
86	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	0,01	45,00	-	1	-	-	0,19	-
		т		9,00	-	-	-	100	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			Тенге			5608391	199930	1091814		6578
			Тенге			1088441	57926			302

Накладные расходы	Тенге	1091814
Итого	Тенге	6700205
Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге	354102
Итого	Тенге	7054307
Временные здания и сооружения, 2,72%	Тенге	98440
Итого	Тенге	7152747
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время, 0,90%	Тенге	33458
Выслуга лет, 1%	Тенге	37175
Дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	14870
Итого стоимость ремонтных работ в базовых ценах 2001 года	Тенге	7238250
Итого стоимость ремонтных работ в текущих ценах 2013 года, К = 2,23354839	Тенге	16166981
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	323340
Итого стоимость ремонтных работ в текущем уровне цен	Тенге	16490321
Итого стоимость ремонтных работ с учетом понижающего коэффициента, К = 58 362 082,24 / 58 574 817 = 0,9963681532287	Тенге	16430430,57
НДС, 12%	Тенге	1971651,67
ВСЕГО стоимость ремонтных работ с учетом НДС	Тенге	18402082,24

Заказчик _____ Сейтжапаров Е.С.

Подрядчик _____ Федотова Г.А.

Эксперт по осуществлению технического надзора на объекте (инжиниринговые услуги) _____

өзіне бару к/к

Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляемая ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
о стоимости выполненных ремонтных работ и затрат с 07.08.2014 года по 13.08.2014 года

Заказчик - "Т. Рысқұлов ауданы әкімдігінің білім бөлімі" КММ
Подрядчик - ТОО "ТаразЭлитСтрой"
Договор - Договор №176 от 02.04.2014 года
Наименование объекта - Капитальный ремонт неполной средней школы им. Гагарина в а. Кулан района Т. Рыскулова Жамбылской области

Наименование выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12%, тенге	Всего к оплате, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			СМР в базисных ценах 2001 г.	Из них		Ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в ценах 2001 г .	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	др. дополнит. затраты		
Капитальный ремонт неполной средней школы им. Гагарина в а. Кулан района Т. Рыскулова Жамбылской области	58 362 082,24									
в т.ч. август месяц		1 165 179,00	-	-	-	-	-	-	139 821,00	1 305 000,00
Итого к оплате		**1 165 179,00**							**139 821,00**	**1 305 000,00**

Итого к оплате: Один миллион триста пять тысяч тенге 00 тиын

Заказчик

Начальник "Т. Рысқұлов ауданы әкімдігінің білім бөлімі" КММ

Утеулиева Утеулиева Л.Ш.

Подрядчик

Директор ТОО "ТаразЭлитСтрой"

Федотова Г.А.

Заказчик - "Т. Рысқұлов ауданы әкімдігінің білім бөлімі" КММ

Подрядчик - ТОО "ТаразЭлитСтрой"

Договор - Договор №176 от 02.04.2014 года

Наименование объекта - Капитальный ремонт неполной средней школы им. Гагарина в а. Кулан района Т. Рыскулова Жамбылской области

АКТ №6
выполненных ремонтных работ с 07.08.2014 года по 13.08.2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пожарная сигнализация										
1	Ц0110-667-8	Прибор ОПС на 4 луча	1	1863,30	2,00	1863	2	1455	9,20	9
		шт		1796,30	-	1796	-	81	-	-
2	Прайс лист	Прибор охранно-пожарной сигнализации ГрандМагистр-6	1	3835,95	-	3836	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
3	Ц0108-121-1	Аккумулятор, типы: С-1, СК-1	1	349,25	-	349	-	272	2,30	2
		шт		318,55	-	319	-	85,5	-	-
4	Прайс лист	Стоимость аккумулятора гелевого А7.0	1	1027,73	-	1028	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
5	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	19	422,35	2,00	8025	38	6141	2,30	44
		шт		399,05	-	7582	-	81	-	-
6	Ц0110-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	28	523,45	2,00	14657	56	11398	2,30	64
		шт		502,55	-	14071	-	81	-	-
7	Прайс лист	Извещатель дымовой ИП212-45	14	387,59	-	5426	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		шт								
8	Прайс лист	Извещатель комбинированный ИП103-5/4-А3	28	156,62	-	4385	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
9	Прайс лист	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ	5	474,60	-	2373	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
10	Ц0110-898-12	Разные работы: коробка распредельная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	4	877,95	381,25	3512	1525	1812	2,30	9
		коробка		457,70	90,00	1831	360	99	0,52	2
11	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	2	59,00	-	118	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
12	С151802-14	Коробка телефонная распределительная КРТ-10	2	463,00	-	926	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
13	Прайс лист	Резисторы МЛТ-025	47	0,23	-	11	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
14	Ц0108-409-1	Кабельные каналы 15х10 по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами	500	126,77	61,13	63383	30563	19468	0,25	127
		м		45,54	15,25	22770	7625	85,5	0,09	44
15	Прайс лист	Кабельный канал 15х10	500	19,38	-	9690	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
16	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	5	171,15	89,42	856	447	243	0,33	2
		м		56,93	21,04	285	105	85,5	0,12	1
17	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	0,5	999,00	-	500	-	-	-	-
		10м		-	-	-	-	-	-	-
18	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	5	31,13	2,57	156	13	97	0,12	1
		м		22,66	0,58	113	3	85,5	-	-
19	Е0167-13-1	Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 2,5	500	9,47	-	4735	-	4602	0,06	30

		мм2 м		9,47	-	4735	-	97,2	-	-
20	С151604-274	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметром жилы 0,4 мм, число пар 10 1000м	0,005	50100,00 -	- -	251 -	- -	- -	- -	- -
21	С151607-291	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0, 4 мм2 1000м	0,5	2980,00 -	- -	1490 -	- -	- -	- -	- -
Оповещение о пожаре										
22	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели шт	13	281,53 150,65	111,18 29,56	3660 1958	1445 384	1674 85,5	0,94 0,17	12 2
23	Прайс лист	Оповещатель светозвуковой Блик-СЭУ шт	3	57,72 -	- -	173 -	- -	- -	- -	- -
24	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-УЗ шт	10	457,00 -	- -	4570 -	- -	- -	- -	- -
25	Ц0110-683-13	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт шт	1	3517,00 2277,00	- -	3517 2277	- -	1844 81	28,75 -	29 -
26	Прайс лист	Сирена со светодиодной индикацией LD96 шт	1	304,53 -	- -	305 -	- -	- -	- -	- -
27	Ц0110-669-2	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении шт	1	1122,90 1092,50	2,00 -	1123 1093	2 -	885 81	5,75 -	6 -
28	Прайс лист	Прибор речевого оповещения Рокот-2 шт	1	8305,48 -	- -	8305 -	- -	- -	- -	- -
29	Ц0110-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении шт	7	379,95 364,55	- -	2660 2552	- -	2320 90,9	2,30 -	16 -
30	Прайс лист	Динамик речевой 3W	7	632,80 -	- -	4430 -	- -	- -	- -	- -

		шт									
31	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	100	30,63	-	3063	-	2767	0,17	17
				28,46	-	2846	-	97,2	-	-
		м								
32	С151607-176	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450 В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,1	39800,00	-	3980	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
Охранная сигнализация										
33	Ц0110-667-8	Прибор ОПС на 4 луча	1	1863,20	2,00	1863	2	1455	9,20	9
				1796,30	-	1796	-	81	-	-
		шт								
34	Прайс лист	Прибор пожарно-охранной сигнализации ГрандМагистр-2	1	4359,98	-	4360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
35	Ц0108-121-1	Аккумулятор, типы: С-1, СК-1	1	349,25	-	349	-	272	2,30	2
				318,55	-	319	-	85,5	-	-
		шт								
36	Прайс лист	Стоимость аккумклятора гелевого А7.0	1	988,75	-	989	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
37	Ц0110-683-13	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт	1	3517,00	-	3517	-	1844	28,75	29
				2277,00	-	2277	-	81	-	-
		шт								
38	Прайс лист	Сирена сигнальная LD-96	1	304,53	-	305	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
39	Ц0110-668-4	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей	3	222,40	-	667	-	497	1,15	3
				204,70	-	614	-	81	-	-
		шт								
40	Ц0110-668-5	Извещатели ОС автоматические: ударно- контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле	7	294,95	-	2065	-	1558	1,15	8
				274,85	-	1924	-	81	-	-
		шт								
41	Прайс лист	Извещатель охранный ИО-102-15	3	87,01	-	261	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

42	Прайс лист	Датчик разбития стекла GIAssTrEK	7	1566,18	-	10963	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
43	Ц0110-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	1	877,95	381,25	878	381	453	2,30	2
		коробка		457,70	90,00	458	90	99	0,52	1
44	С151802-14	Коробка телефонная распределительная КРТ-10	1	463,00	-	463	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
45	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	5	171,15	89,42	856	447	243	0,33	2
		м		56,93	21,04	285	105	85,5	0,12	1
46	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	0,5	999,00	-	500	-	-	-	-
		10м		-	-	-	-	-	-	-
47	С151604-274	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметром жилы 0,4 мм, число пар 10	0,005	50100,00	-	251	-	-	-	-
		100м		-	-	-	-	-	-	-
48	Ц0110-55-8	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	140	47,47	-	6647	-	3195	0,17	24
		м		28,18	-	3945	-	81	-	-
49	С151607-291	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,4 мм2	0,14	2980,00	-	417	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
50	Е0167-7-6	Демонтаж прибора охранно-пожарной сигнализации	1	40,78	0,50	41	1	39	0,26	-
		шт		40,28	0,09	40	-	97,2	-	-
51	Е0167-7-1	Демонтаж извещателей	40	8,42	-	337	-	327	0,06	2
		шт		8,42	-	337	-	97,2	-	-
52	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	300	3,69	-	1107	-	1076	0,03	8
		м		3,69	-	1107	-	97,2	-	-
53	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,01	27,10	-	1	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		т								
54	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	0,01	45,00	-	1	-	-	0,19	-
		т		9,00	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			200189	34922	65941		458
			Тенге			77329	8673			50

Накладные расходы	Тенге	65941
Итого	Тенге	266130
Транспортные и заготов.-складские расходы	Тенге	10752
Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге	52482
Итого	Тенге	329364
Временные здания и сооружения, 2,72%	Тенге	98440
Итого	Тенге	427804
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время, 0,90%	Тенге	33458
Выслуга лет, 1%	Тенге	37175
Дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	14870
Итого стоимость ремонтных работ в базовых ценах 2001 года	Тенге	513307
Итого стоимость ремонтных работ в текущих ценах 2013 года, К = 2,23354839	Тенге	1146496
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	22930
Итого стоимость ремонтных работ в текущем уровне цен	Тенге	1169426
Итого стоимость ремонтных работ с учетом понижающего коэффициента, К = 58 362 082,24 / 58 574 817 = 0,9963681532287	Тенге	1165179
НДС, 12%	Тенге	139821
ВСЕГО стоимость ремонтных работ с учетом НДС	Тенге	1305000

Заказчик

Начальник "Т. Рысқұлов ауданы әкімдігінің білім бөлімі" КММ

_____Утеулиева Л.М.

Подрядчик

Директор ТОО "ТаразЭлитСтрой"

_____Федотова Г.А.

Эксперт по осуществлению технического надзора на объекте (инжиниринговые услуги) _____ Жолшибеков А.П.

Счет-фактура № 3 от 30 мая 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040240005143, г.Тараз ,ул.Сулейменова 92 А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 21001, № 0006778, от 12.09.2012

ИИК поставщика: KZ4984913KZ001841548, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 176 от 02.04.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040240005143, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой",г.Тараз ,ул.Сулейменова 92 А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 120740007432, "Т.Рысқұлов ауданы әкімдігінің білім бөлімі" КММ(КГУ Отдел образования акимата района Т.Рыскулова)

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: "Т.Рысқұлов ауданы әкімдігінің білім бөлімі" КММ(КГУ Отдел образования акимата района Т.Рыскулова)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 120740007432,

ИИК получателя: KZ74070103KSN2105000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Капитальный ремонт неполной средней школы им.Гагарина в а.Кулан района Т.Рыскулова Жамбылской области	шт	1	8 928 571,00	8 928 571,00	12%	1 071 429,00	10 000 000,00		
Всего по счету:					**8 928 571,00**		**1 071 429,00**	**10 000 000,00**		

Руководитель: Федотова Г. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Свиридова Т. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

гл. бухгалтер

(должность)

Свиридова Т.И.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 5 от 23 июня 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040240005143, г.Тараз ,ул.Сулейменова 92 А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 21001, № 0006778, от 12.09.2012

ИИК поставщика: KZ4984913KZ001841548, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 176 от 02.04.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040240005143, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой",г.Тараз ,ул.Сулейменова 92 А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 120740007432, "Т.Рысқұлов ауданы әкімдігінің білім бөлімі" КММ(КГУ Отдел образования акимата района Т.Рыскулова)

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: "Т.Рысқұлов ауданы әкімдігінің білім бөлімі" КММ(КГУ Отдел образования акимата района Т.Рыскулова)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 120740007432,

ИИК получателя: KZ74070103KSN2105000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт неполной средней школы им.Гагарина в а.Кулан района Т.Рыскулова Жамбылской области	шт	1	6 875 000,00	6 875 000,00	12%	825 000,00	7 700 000,00		
Всего по счету:					**6 875 000,00**		**825 000,00**	**7 700 000,00**		

Руководитель: Федотова Г. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Свиридова Т. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

гл. бухгалтер

(должность)

Свиридова Т.И.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 6 от 30 июня 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040240005143, г.Тараз ,ул.Сулейменова 92 А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 21001, № 0006778, от 12.09.2012

ИИК поставщика: KZ4984913KZ001841548, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 176 от 02.04.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040240005143, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой",г.Тараз ,ул.Сулейменова 92 А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 120740007432, "Т.Рысқұлов ауданы әкімдігінің білім бөлімі" КММ(КГУ Отдел образования акимата района Т.Рыскулова)

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: "Т.Рысқұлов ауданы әкімдігінің білім бөлімі" КММ(КГУ Отдел образования акимата района Т.Рыскулова)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 120740007432,

ИИК получателя: KZ74070103KSN2105000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт неполной средней школы им.Гагарина в а.Кулан района Т.Рыскулова Жамбылской области	шт	1	8 982 618,00	8 982 618,00	12%	1 077 914,00	10 060 532,00		
Всего по счету:					**8 982 618,00**		**1 077 914,00**	**10 060 532,00**		

Руководитель: Федотова Г. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

гл. бухгалтер

(должность)

Главный бухгалтер: Свиридова Т. И.

(Ф.И.О., подпись)

Свиридова Т.И.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 7 от 22 июля 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040240005143, г.Тараз ,ул.Сулейменова 92 А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 21001, № 0006778, от 12.09.2012

ИИК поставщика: KZ4984913KZ001841548, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 176 от 02.04.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040240005143, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой",г.Тараз ,ул.Сулейменова 92 А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 120740007432, "Т.Рысқұлов ауданы әкімдігінің білім бөлімі" КММ(КГУ Отдел образования акимата района Т.Рыскулова)

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: "Т.Рысқұлов ауданы әкімдігінің білім бөлімі" КММ(КГУ Отдел образования акимата района Т.Рыскулова)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 120740007432,

ИИК получателя: KZ74070103KSN2105000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт неполной средней школы им.Гагарина в а.Кулан района Т.Рыскулова Жамбылской области	шт	1	9 727 204,00	9 727 204,00	12%	1 167 264,00	10 894 468,00		
Всего по счету:					**9 727 204,00**		**1 167 264,00**	**10 894 468,00**		

Руководитель: Федотова Г. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Свиридова Т. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

гл. бухгалтер

(должность)

Свиридова Т.И.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 8 от 07августа 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040240005143, г.Тараз ,ул.Сулейменова 92 А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 21001, № 0006778, от 12.09.2012

ИИК поставщика: KZ4984913KZ001841548, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 176 от 02.04.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040240005143, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой",г.Тараз ,ул.Сулейменова 92 А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 120740007432, "Т.Рысқұлов ауданы әкімдігінің білім бөлімі" КММ(КГУ Отдел образования акимата района Т.Рыскулова)

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: "Т.Рысқұлов ауданы әкімдігінің білім бөлімі" КММ(КГУ Отдел образования акимата района Т.Рыскулова)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 120740007432,

ИИК получателя: KZ74070103KSN2105000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт неполной средней школы им.Гагарина в а.Кулан района Т.Рыскулова Жамбылской области	шт	1	16 430 430,57	16 430 430,57	12%	1 971 651,67	18 402 082,24		
Всего по счету:					**16 430 430,57**		**1 971 651,67**	**18 402 082,24**		

Руководитель: Федотова Г. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

гл. бухгалтер

(должность)

Главный бухгалтер: Свиридова Т. И.

(Ф.И.О., подпись)

Свиридова Т.И.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура №09 от 13 августа 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040240005143, г.Тараз ,ул.Сулейменова 92 А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 21001, № 0006778, от 12.09.2012

ИИК поставщика: KZ4984913KZ001841548, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 176 от 02.04.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040240005143, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой",г.Тараз ,ул.Сулейменова 92 А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 120740007432, "Т.Рысқұлов ауданы әкімдігінің білім бөлімі" КММ(КГУ Отдел образования акимата района Т.Рыскулова)

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: "Т.Рысқұлов ауданы әкімдігінің білім бөлімі" КММ(КГУ Отдел образования акимата района Т.Рыскулова)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 120740007432,

ИИК получателя: KZ74070103KSN2105000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт неполной средней школы им.Гагарина в а.Кулан района Т.Рыскулова Жамбылской области	шт	1	1 165 179,00	1 165 179,00	12%	139 821,00	1 305 000,00		
Всего по счету:					**1 165 179,00**		**139 821,00**	**1 305 000,00**		

Руководитель: Федотова Г. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Свиридова Т. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

гл. бухгалтер

(должность)

Свиридова Т.И.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.