Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Наименование объекта. Здание областного акимата по улице М.Горького, 40

**Акт № 1 от 18 декабря 2013 года**

**приемки выполненных работ**

Прокладка нагревательного кабеля на крышах здания и гаража областного акимата по ул.М.Горького, 40 в г.Усть-Каменогорск

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.06.13)

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Раздел 1 Крыша областного акимата** | | | | | | | | | | |
| 1 | ЦЭ-744-17 | Монтаж нагревательного кабеля марки 25 ФСЛе2-СТ | 400 | 76,3 | 1,2 | 30520 | 480 | 12914 | 0,33 | 132 |
| | | *м кабеля* | | 53,6 | 0,3 | 21440 | 120 | 59,9 | 0,002 | 1 |
| 2 | ЦЭ-82-1 | Монтаж крепежного зажима | 800 | 85,4 | 0,2 | 68320 | 160 | 33975 | 0,4 | 320 |
| | | *шт* | | 70,9 | – | 56720 | – | 59,9 | – | – |
| 3 | ЦЭ-82-1 | Монтаж крепежного зажима СР-1*25 | 1600 | 85,4 | 0,2 | 136640 | 320 | 67951 | 0,4 | 640 |
| | | *шт* | | 70,9 | – | 113440 | – | 59,9 | – | – |
| 4 | ЦЭ6-1-1 | Монтаж самореза с резиновой шайбой 20мм | 2400 | 10,06 | 0,5 | 24144 | 1200 | – | – | – |
| | | *шт* | | 6,06 | 1 | 14544 | 2400 | – | – | – |
| 5 | ЦЭ-158-5 | Монтаж концевых заделок марки ТКL | 50 | 110,9 | – | 5545 | – | 1483 | – | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *шт* | | | | | | | |
| | | | | 49,5 | – | 2475 | – | 59,9 | – | – |
| 6 | Ц8-61-1 | Монтаж терморегулятора марки РТ-200 | 1 | 276,5 | 18,6 | 277 | 19 | 123 | 1 | 1 |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 200 | 4,5 | 200 | 5 | 59,9 | 0,026 | – |
| 7 | Ц8-67-1 | Монтаж датчика осадков марки TSP-0.2 | 1 | 508,8 | 42,8 | 509 | 43 | 182 | 2 | 2 |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 297 | 6,8 | 297 | 7 | 59,9 | 0,039 | – |
| 8 | Ц8-141-1 | Монтаж кабеля марки ВВГ 3*4 | 200 | 26,4 | 3,1 | 5280 | 620 | 2348 | 0,11 | 22 |
| | | *м кабеля* | | | | | | | | |
| | | | | 19,1 | 0,5 | 3820 | 100 | 59,9 | 0,003 | 1 |
| 9 | Ц8-526-2 | Монтаж автоматов марки А-50 | 2 | 862 | 28 | 1724 | 56 | 413 | 2 | 4 |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 340 | 4,5 | 680 | 9 | 59,9 | 0,026 | – |

**Раздел 2 Крыша гаражного областного акимата**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Ц8-744-17 | Монтаж нагревательного кабеля марки 25 ФСПе2-СТ | 300 | 76,3 | 1,2 | 22890 | 360 | 9686 | 0,33 | 99 |
| | | *м кабеля* | | | | | | | | |
| | | | | 53,6 | 0,3 | 16080 | 90 | 59,9 | 0,002 | 1 |
| 11 | Ц8-32-1 | Монтаж крепежного зажима марки СР-2*100 | 600 | 85,4 | 0,2 | 51240 | 120 | 25481 | 0,4 | 240 |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 70,9 | – | 42540 | – | 59,9 | – | – |
| 12 | Ц8-32-1 | Монтаж крепежного зажима марки СР 1*25 | 1200 | 85,4 | 0,2 | 102480 | 240 | 50963 | 0,4 | 480 |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 70,9 | – | 85080 | – | 59,9 | – | – |
| 13 | Ц8-1-1 | Монтаж зажимов с резиновой шайбой 25мм | 1800 | 11,5 | 1,5 | 20700 | 2700 | – | – | – |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 5,5 | 1 | 9900 | 1800 | – | – | – |
| 14 | Ц8-155-5 | Монтаж концевых заделок ТК | 30 | 110,9 | – | 3327 | – | 890 | – | – |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 49,5 | – | 1485 | – | 59,9 | – | – |
| 15 | Ц8-61-1 | Монтаж терморегулятора марки РТ-200 | 1 | 276,5 | 18,8 | 277 | 19 | 123 | 1 | 1 |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 200 | 4,5 | 200 | 5 | 59,9 | 0,026 | – |
| 16 | Ц8-67-1 | Монтаж датчика осадков марки TSP-0.2 | 1 | 508,8 | 42,8 | 509 | 43 | 182 | 2 | 2 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 297 | 6,8 | 297 | 7 | 59,9 | 0,039 | – |
| 17 Ц8-141-1 | Монтаж силового кабеля марки ВВГ 3*4 | | 150 | 26,4 | 3,1 | 3960 | 465 | 1761 | 0,11 | 17 |
| | | *м кабеля* | | | | | | | | |
| | | | | 19,1 | 0,5 | 2865 | 75 | 59,9 | 0,003 | – |
| 18 Ц8-526-2 | Монтаж автоматов марки А-50 | | 3 | 862 | 28 | 2586 | 84 | 619 | 2 | 6 |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 340 | 4,5 | 1020 | 14 | 59,9 | 0,026 | – |
| | **Всего прямые затраты** | | | | | **480928** | **6929** | | | **1966** |
| | | | | | | **373083** | **4632** | | | **3** |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | | 100916 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 209094 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | | 31364 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | | 105 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | | 41401 | | | | |
| | **Всего** | | | | | **731423** | | | | |
| | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | | 7314 | | | | |
| | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | | 2926 | | | | |
| | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | | **741663** | | | | |
| | **Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге** | | | | | **1656862** | | | | |
| | - материалы, тенге | | | | | 225446 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | | 936759 | | | | |
| | Налог (2 %) | | | | | 33138 | | | | |
| | **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | | | | | **1690000** | | | | |

| | |
|---|---|
| НДС (12 %) | 202800 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **1892800** |

**Исполнитель : Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Мираж"**
БИН 010940001150
Адрес: Республика Казахстан,ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Виноградова, 13-33
ИИК KZ038560000000195103
БИК KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"
РНН 181600085186

(должность)

МП

Сотникова Г.А.
(ФИО, подпись)

**Заказчик: КГУ "Управление делами акима Восточно-Казахстанской области" аппарата акима ВКО**
Адрес: Республика Казахстан,ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.М.Горького, 40
БИН 130840013670
ИИК KZ48070102KSN1801000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан"
БИК KKMFKZ2A

(должность)

МП

(ФИО, подпись)