АКТ
государственной приемочной комиссии о приемке
построенного объекта в эксплуатацию

с.Кулан от «18 » сентября 2014 г.

«Капитальный ремонт здания Дома культуры в а. Корагаты района Т.Рыскулова Жамбылской области»

(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением акима района Т.Рыскулова Жамбылской области (распоряжением, постановлением, приказом и др)
от 09 сентября 2014 года за № 283 Аким района Т.Рыскулова

(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

Председатель комиссии:

Б.Ә.Әлпеисов – заместитель акима района Т. Рыскулова.

Заместитель председателя комиссии:

М.Т.Өтембаев - главный специалист департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Жамбылской области.

Члены комиссии:

1. Қ.Абдирахманов – и.о начальника отдела архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Т. Рыскулова.
2. М.А.Сванов – начальник отдела культуры и развития языков акимата района Т.Рыскулова.
3. Б.А. Ембаев – главный инженер РЭС района Т. Рыскулова.
4. Қ.Д.Джумабаев – строитель управления культуры, архивов и документация акимата Жамбылской области
5. О.Сарманкулов – директор ТОО «Азия-Жилстрой» генпроектировщик
6. Г.А.Федотова – директор ТОО «ГаразЭлитСтрой» генеральный подрядчик.
7. Б.Д.Юсупов – технический надзор объекта

Заказчик: КГУ «Централизованная библиотечная система отдела культуры и развития языков акимата района Т.Рыскулова Жамбылской области»

(наименование организации)

Предъявлен к приемке в эксплуатацию законченный объект:

«Капитальный ремонт здания Дома культуры в а. Корагаты района Т.Рыскулова Жамбылской области»

(наименование объекта)

По адресу: Жамбылская область, района Т.Рыскулова в. а Корагаты

1. Строительство осуществлено на основании разрешения Департамента ГАСК и лицензирования по Жамбылской области № от « » _____ 2014 г. и осуществлялось генеральным подрядчиком ТОО «ТаразЭлитСтрой» в лице директора Федотова.Г.А. выполнившим СМР.
2. Аким района Т.Рыскулова.
3. (наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно – монтажных работ выданное управлением государственного архитектурно-строительного контроля акимата Жамбылской области № от « » _____ 2014 г

(наименование орган, выдавшего разрешение)

4. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком – товариществом с ограниченной ответственностью ТОО «ТаразЭлитСтрой» в лице директора Федотова.Г.А

Выполнившим строительные-монтажные работы по объекту: «Капитальный ремонт здания Дома культуры в а. Корагаты района Т.Рыскулова Жамбылской области»

(виды работ)

Проектно – сметная документация на строительство объекта разработана генеральным проектировщиком, ТОО «Азия-Жилстрой» в лице директора О.Сарманкулов

(наименование частей или разделов документации)

и организациями

_____

(наименование организации и их ведомственная подчиненность)

_____

(и выполненные части, и разделы документации)

_____

(при организации свыше трех их указывается в приложении к акту)

5. Исходные данные для проектирования – архитектурно – планировочное задание утверждено КГУ «Отделом архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Т. Рыскулова Жамбылской области»

(наименование научно – исследовательских и изыскательных)

_____

(организаций, и ведомственная подчиненность, тематика исходных данных)

_____

(при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

6. Строительство осуществлялось проект выполнен в соответствии с действующими нормативными документами

(наименование проекта , номер серии по типовым проектам)

Проектно – сметная документация утверждена Отделом архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Т. Рыскулова Жамбылской области.

(наименование органа, утвердившего документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))

7. Строительные работы осуществлены в сроки:
8. Начало работ: «15» 04 2014г.
9. Окончание работ «15» 09 2014 г.

(месяц и год)

Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: акт и замечания рабочей приемочной комиссии, акты скрытых работ, сертификаты, паспорта, разрешения

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, число рабочих мест и т.п(заполняется по всем объектам кроме жилых домов) в единицах измерение соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Ед.измерения	По проекту		Фактический	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В т.ч. комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В т.ч. пускового комплекса или очереди)

Выпуск продукции (оказание услуг) предусмотренный проектом в объеме, соответствующий нормам освоение мощностей в начальный период.

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Показатели	Ед.изм.	По проекту	Фактический
Общая площадь	кв.м	1146,7	1146,7
Площад застройки	кв.м	703,7	703,7
Строительный обьем	куб.м	4926,0	4926,0
В том числе подземной части			
Площадь встроенных и пристроенных помещении			

11. Здание детсада имеет следующие показатели. Технологические и архитектурно – строительные решения по здании, сооружению характеризуется следующими данными:

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения по планировке, этажности)

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке)

(этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному технологическому оборудование)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробование (перечень указанных актов приведен в приложении .....к настоящему акту).
13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывоопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

При строительстве объекта применялса СНиП РК 1.03.05-2001 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»

(сведение о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении .....к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты эксплуатационными организациями.
15 Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, препятствующие эксплуатации здания устранены.
16. Работы по озеленению.

Виды работ	Ед.изм.	Объем работ	Срок выполнения
Озеленение			
Покрытия			

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно- сметной документации, составляет всего всего **38350000 тенге.**

18. Сметная стоимость основных фондов принятых в эксплуатацию составляет **36334000 тенге.**

19. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

Технологических

(по жилым домам не заполняется)

Архитектурно- строительных (включая объемно – планировочные и по применению материалов и конструкций).

Представленный объект к приемке: «Капитальный ремонт здания Дома культуры в а. Корагаты района Т.Рыскулова Жамбылской области».

(наименование объекта , сооружения)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель Государственной приемочной комиссии:

Ә.Б.Әлпеисов

Заместитель председателя госкомиссии:

М.Т.Өтембаев

Члены комиссии:

К.Абдирахманов

М.А.Сванов

Б.А.Ембаев

Қ.Д.Джумабаев

О.Сарманкулов

Г.А.Федотова

Б.Д.Юсупов

Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляемая ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
о стоимости выполненных ремонтных работ и затрат с 15.04.2014 года по 25.04.2014 года

Заказчик - "Т. Рыскұлов ауданы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі" КММ
Подрядчик - ТОО "ТаразЭлитСтрой"
Договор - Договор №10 от 03.04.2014 года
Наименование объекта - Капитальный ремонт Дома культуры в с. Корагаты района Т. Рыскулова Жамбылской области

Наименование выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12%, тенге	Всего к оплате, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			СМР в базисных ценах 2001 г.	Из них		Ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в ценах 2001 г .	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	др. дополнит. затраты		
Капитальный ремонт Дома культуры в с. Корагаты района Т. Рыскулова Жамбылской области	12 000 000									
в т.ч. апрель месяц		10 714 286	-	-	-	-	-	-	1 285 714	12 000 000
Итого к оплате		**10 714 286**							**1 285 714**	**12 000 000**

Итого к оплате: Двенадцать миллионов тенге 00 тиын

Заказчик

Сванов М.А.

Подрядчик

Федотова Г.А.

Заказчик - "Т. Рыскұлов ауданы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі" КММ

Подрядчик - ТОО "ТаразЭлитСтрой"

Договор - Договор №10 от 03.04.2014 года

Наименование объекта - Капитальный ремонт Дома культуры в с. Корагаты района Т. Рыскулова Жамбылской области

АКТ №1

выполненных ремонтных работ с 15.04.2014 года по 25.04.2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ремонтно-строительные работы								
		РАЗДЕЛ 1. Проемы								
		Окна								
1	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	105,96	74,90	6,81	7936	722	7916	0,46	49
		м2		68,09	1,08	7215	114	108	0,01	1
2	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	8,75	146,99	6,63	1286	58	1336	0,95	8
		м2		140,36	1,04	1228	9	108	0,01	--
3	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	30	215,57	21,24	6467	637	6404	1,29	39
		шт		194,33	3,31	5830	99	108	0,03	1
4	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	13,8	379,30	23,60	5234	326	3054	1,18	16
		м2		196,66	8,22	2714	113	108	0,04	1
5	С12061-188	Блоки оконные из ПХВ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные с поворотными створками	13,8	5369,00	--	74092	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

6	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых, площадью проема более 2 м2	20,88	371,23	23,59	7751	493	3718	0,94	20
		м2		156,91	7,99	3276	167	108	0,04	1
7	С12061-186	Блоки оконные из ПХВ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	20,88	5206,00	--	108701	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых, площадью проема до 2 м2	1,08	510,22	23,76	551	26	301	1,50	2
		м2		250,39	7,73	270	8	108	0,04	--
9	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых, площадью проема более 2 м2	36	415,36	23,43	14953	843	7108	1,05	38
		м2		175,10	7,73	6304	278	108	0,04	1
10	С12061-182	Блоки оконные из ПХВ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные	37,08	5206,00	--	193038	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0110-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих, площадью проема более 2 м2	6,6	406,32	23,17	2682	153	1334	1,07	7
		м2		179,48	7,73	1185	51	108	0,04	--
12	С12061-181	Блоки оконные из ПХВ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие	6,6	4472,00	--	29515	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0156-10-1	Установка подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	35	77,28	0,47	2705	16	952	0,16	6
		м		25,09	0,09	878	3	108	--	--
14	С12061-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	35	2030,00	--	71050	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0158-25-1	Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м из листовой стали	35	249,70	0,77	8739	27	2254	0,41	14
		м		60,01	0,11	2100	4	107,1	--	--
16	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в	27,6	1112,25	36,06	30698	995	24116	5,73	158

		пластиковой или алюминиевой обвязке (В-1) м2		1066,05	12,69	29423	350	81	0,05	1
17	С12061-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные м2	17,28	12700,00	--	219456	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
18	С12061-712	Блоки оконные из ПХВ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие м2	10,32	4472,00	--	46151	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Двери								
19	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен м2	80,4	59,88	6,55	4814	527	4721	0,36	29
				53,33	1,04	4288	84	108	0,01	1
20	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт	31	320,85	30,15	9946	935	9830	1,96	61
				290,70	2,90	9012	90	108	0,19	6
21	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	28,35	446,86	128,16	12668	3633	6705	1,03	29
				174,40	44,59	4944	1264	108	0,17	5
22	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 м2	5,46	365,39	103,92	1995	567	1156	0,92	5
				159,65	36,46	872	199	108	0,15	1
23	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние м2	28,35	4010,00	--	113683,5	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
24	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние м2	5,46	3540,00	--	19328,4	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
25	С11011-791	Скобянные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	15	1380,00	--	20700	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
26	С11011-789	Скобянные изделия для двухпольных входных дверей в помещение комплект	2	1500,00	--	3000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
27	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	17	844,00	--	14348	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		шт								
28	Е0110-92-1 прим.	Установка дверных блоков из алюминиевых профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	28,71	392,85	24,17	11279	694	5225	0,96	28
		м2		160,30	8,22	4602	236	108	0,04	1
29	Спрайс-лист	Двери входные из алюминиевых профилей, глухие, с фурнитурой	28,71	13500,00	-	387585	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
				РАЗДЕЛ 2. Полы						
30	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	354,2	5,64	0,19	1998	67	2145	0,04	13
		1м		5,45	0,02	1930	7	110,7	--	--
31	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	157,8	20,76	0,19	3276	30	3597	0,14	23
		1м		20,57	0,02	3246	3	110,7	--	--
32	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	590,39	51,33	4,89	30305	2887	30894	0,34	198
		1м2		46,44	0,83	27418	490	110,7	0,01	5
33	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	263,1	116,63	10,56	30685	2778	31379	0,70	184
		1м2		106,07	1,67	27907	439	110,7	0,01	4
		Полы на перекрытии								
34	Е0111-10-1	Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной из плит древесноволокнистых под лаги	244,75	153,31	1,50	37522	367	2025	0,05	11
		м2		6,91	0,56	1692	138	110,7	--	1
35	Е0157-12-6	Укладка лаг по перекрытию из брусков площадью свыше 10 м2	244,75	382,50	1,86	93617	455	13777	0,33	82
		1м2		50,56	0,29	12375	71	110,7	--	1
36	Е0157-17-4	Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2	54,68	1920,69	5,23	105020	286	7320	0,75	41
		1м2		120,11	0,83	6567	45	110,7	0,01	1
				РАЗДЕЛ 3. Внутренние работы						
37	Е0162-36-1	Очистка вручную от известковой окраски стен и потолков с земли и лесов	2961,76	29,56	--	87535	--	74448	0,20	606
		м2		29,56	--	87535	--	85,05	--	--
38	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-	538,95	212,19	4,23	114360	2280	68986	0,75	404

		известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2		134,55	0,90	72516	485	94,5	0,06	32
39	Е0115-61-2	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков м2	280,36	218,01	4,23	61121	1186	37531	0,78	219
				140,76	0,90	39463	252	94,5	0,06	17
40	Е0161-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм м2	2340,1	186,77	2,29	437064	5353	127658	0,41	962
				63,78	0,36	149249	848	85,05	--	8
41	Е0161-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм м2	621,66	208,68	2,39	129731	1484	42207	0,51	317
				79,47	0,36	49400	225	85,05	--	2
42	Е0154-4-2	Разборка подшивки потолков из ДВП м2	292,1	21,98	0,69	6420	202	6751	0,15	43
				21,29	0,11	6219	32	108	--	--
43	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в ж/б конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ отверст.	1168	158,06	82,72	184611	96622	141798	0,39	453
				72,71	48,69	84931	56867	100	0,08	89
44	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе м2	292,1	1016,70	3,58	296977	1044	89855	1,87	548
				324,35	1,17	94741	343	94,5	0,01	2
45	Е0161-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм м2	292,1	208,68	2,39	60957	697	19832	0,51	149
				79,47	0,36	23212	106	85,05	--	1
46	Е0110-35-1 т.ч. п.3.5 СНиП 8.02-05-2002 п-2.8 К=0,8	Демонтаж кресел в зрительном зале шт	240	148,26	23,87	35581	5729	26268	0,62	149
				92,32	9,02	22157	2165	108	0,04	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3147132	132119	812602		4911
			Тенге			794700	65586			193
	Накладные расходы		Тенге			812602				
	Итого		Тенге			3959734				

Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге	237584
Итого	Тенге	4197318
Временные здания и сооружения, 2,72%	Тенге	114167
Итого	Тенге	4311485
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время, 0,90%	Тенге	38803
Выслуга лет, 1%	Тенге	43115
Дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	17246
Итого стоимость ремонтных работ в базовых ценах 2001 года	Тенге	4410650
Итого стоимость ремонтных работ в текущих ценах 2014 года, К = 2,38968	Тенге	10540041
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	210801
Итого стоимость ремонтных работ в текущем уровне цен	Тенге	10750842
Итого стоимость ремонтных работ с учетом понижающего коэффициента, К = 36 334 639 / 36 458 610 = 0,996599678375	Тенге	10714286
НДС, 12%	Тенге	1285714
ВСЕГО стоимость ремонтных работ с учетом НДС	Тенге	12000000

Заказчик

_____ Сванов М.А.

Подрядчик

_____ Федотова Г.А.

Эксперт по осуществлению технического надзора на объекте (инжиниринговые услуги) _____

Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляемая ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
о стоимости выполненных ремонтных работ и затрат с 28.04.2014 года по 23.05.2014 года

Заказчик - "Т. Рыскұлов ауданы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі" КММ
Подрядчик - ТОО "ТаразЭлитСтрой"
Договор - Договор №10 от 03.04.2014 года
Наименование объекта - Капитальный ремонт Дома культуры в с. Корагаты района Т. Рыскулова Жамбылской области

Наименование выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12%, тенге	Всего к оплате, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			СМР в базисных ценах 2001 г.	Из них		Ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в ценах 2001 г .	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	др. дополнит. затраты		
Капитальный ремонт Дома культуры в с. Корагаты района Т. Рыскулова Жамбылской области	15 000 000									
в т.ч. май месяц		2 678 571	-	-	-	-	-	-	321 429	3 000 000
Итого к оплате		**2 678 571**							**321 429**	**3 000 000**

Итого к оплате: Три миллиона тенге 00 тиын

Заказчик
_____ Сванов М.А.

Подрядчик
_____ Федотова Г.А.

Заказчик - "Т. Рыскұлов ауданы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі" КММ
Подрядчик - ТОО "ТаразЭлитСтрой"
Договор - Договор №10 от 03.04.2014 года
Наименование объекта - Капитальный ремонт Дома культуры в с. Корагаты района Т. Рыскулова Жамбылской области

АКТ №2
выполненных ремонтных работ с 28.04.2014 года по 23.05.2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отопление и вентиляция								
1	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	52	197,20	15,96	10254	830	11008	1,21	63
		шт		181,24	2,52	9424	131	115,2	0,02	1
2	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 25 мм	180	51,07	0,69	9193	124	10470	0,33	59
		м		50,38	0,11	9068	20	115,2	-	-
3	Е0165-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диам. 50 мм	232	109,47	1,00	25397	232	29033	0,49	114
		м		108,47	0,16	25165	37	115,2	-	-
4	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	164	273,30	4,95	44821	812	11693	0,34	56
		м		60,03	1,86	9845	305	115,2	0,01	2
5	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	248	139,28	17,65	34541	4377	34858	0,64	159
		м		115,40	6,61	28619	1639	115,2	0,03	7
6	С130801-46	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 25х2 мм	65	127,00	-	8255	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
7	С130801-47	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных	130	171,00	-	22230	-	-	-	-

		электросварных труб, 32х2 мм м		-	-	-	-	-	-	-
8	С130801-48	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 38х2 мм м	53	210,00	-	11130	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	49	521,42	49,05	25550	2403	17616	1,69	83
				292,39	19,69	14327	965	115,2	0,09	4
10	Спрайс лист	Кран шаровой фланцевый FAF 1220 диам. 40 мм шт	2	4860,92	-	9722	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	Спрайс лист	Кран шаровой фланцевый FAF 1220 диам. 32 мм шт	2	4469,09	-	8938	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	С130809-31	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм шт	4	260,00	-	1040	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	С130809-32	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм шт	4	285,00	-	1140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	44	437,00	-	19228	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	С130904-7	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 Мпа /6 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	1	463,00	-	463	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	Е0118-6-1 прим.	Установка алюминиевых радиаторов 1 кВт	58,24	4352,10	43,41	253466	2528	9459	0,78	45
				124,72	16,26	7264	947	115,2	0,08	5
17	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных комплект	30	65,51	-	1965	-	894	0,14	4
				25,88	-	776	-	115,2	-	-
18	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе наруж. диам. до 20 мм	42	218,42	-	9174	-	6426	1,15	48
				188,89	-	7933	-	81	-	-

19	Спрайс лист	Терморегулятор RTD-N-15	42	1430,55	-	60083	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
20	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	412	12,59	-	5189	-	5835	0,06	25
		м		12,29	-	5065	-	115,2	-	-
21	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диам. менее 50 мм и т.п., белилами с добавлением колера, кол-во окрасок 2	20,6	164,61	0,09	3391	2	2418	0,74	15
		м2		124,20	0,02	2559	-	94,5	-	-
22	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,9	22,68	0,06	179	-	43	0,03	-
		м2		6,68	0,03	53	-	81	-	-
23	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	15,8	20,12	0,03	318	-	46	0,02	-
		м2		3,60	-	57	-	81	-	-
24	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диам. 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	6	137,50	6,64	825	40	264	0,28	2
		м		46,32	2,54	278	15	90	0,01	-
25	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диам. 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	6	147,35	6,84	884	41	268	0,28	2
		м		47,09	2,54	283	15	90	0,01	-
26	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диам. 38 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	44	154,29	7,51	6789	331	2038	0,29	13
		м		48,64	2,81	2140	124	90	0,01	1
27	Е0165-28-1	Прочистка вентиляционных каналов	5	45,03	0,51	225	3	186	0,21	1
		м		32,27	0,09	161	-	115,2	-	-
28	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	819,85	20,19	1640	40	490	1,23	2
		шт		204,41	8,44	409	17	115,2	0,04	-
29	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	5,59	27,10	-	151	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

30	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	5,59	111,45	-	623	-	125	0,52	3
		т		24,89	-	139	-	90	-	-
		Ремонтно-строительные работы								
		РАЗДЕЛ 2. Полы								
		Полы на перекрытии								
31	Е0157-17-4	Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2	131,39	1920,69	5,23	252368	687	17591	0,75	99
		1м2		120,11	0,83	15782	109	110,7	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			829173	12451	160761		792
			Тенге			139348	4324			22

Накладные расходы	Тенге	160761
Итого	Тенге	989934
Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге	59396
Итого	Тенге	1049330
Временные здания и сооружения, 2,72%	Тенге	28542
Итого	Тенге	1077871
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время, 0,90%	Тенге	9701
Выслуга лет, 1%	Тенге	10779
Дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	4311
Итого стоимость ремонтных работ в базовых ценах 2001 года	Тенге	1102662
Итого стоимость ремонтных работ в текущих ценах 2014 года, К = 2,38968	Тенге	2635010
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	52700
Итого стоимость ремонтных работ в текущем уровне цен	Тенге	2687710
Итого стоимость ремонтных работ с учетом понижающего коэффициента, К = 36 334 639 / 36 458 610 = 0,996599678375	Тенге	2678571
НДС, 12%	Тенге	321429
ВСЕГО стоимость ремонтных работ с учетом НДС	Тенге	3000000

Заказчик

Сванов М.А.

Подрядчик

Фелотова Г.А.

Эксперт по осуществлению технического надзора на объекте (инжиниринговые услуги)

Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляемая ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
о стоимости выполненных ремонтных работ и затрат с 23.05.2014 года по 30.05.2014 года

Заказчик - "Т. Рыскұлов ауданы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі" КММ
Подрядчик - ТОО "ТаразЭлитСтрой"
Договор - Договор №10 от 03.04.2014 года
Наименование объекта - Капитальный ремонт Дома культуры в с. Корагаты района Т. Рыскулова Жамбылской области

Наименование выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12%, тенге	Всего к оплате, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			СМР в базисных ценах 2001 г.	Из них		Ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в ценах 2001 г .	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	др. дополнит. затраты		
Капитальный ремонт Дома культуры в с. Корагаты района Т. Рыскулова Жамбылской области	16 510 000									
в т.ч. май месяц		1 348 214	-	-	-	-	-	-	161 786	1 510 000
Итого к оплате		**1 348 214**							**161 786**	**1 510 000**

Итого к оплате: Один миллион пятьсот десять тысяч тенге 00 тиын

Заказчик

Сванов Сванов М.А.

Подрядчик

Федотова Г.А.

Заказчик - "Т. Рыскұлов ауданы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі" КММ
Подрядчик - ТОО "ТаразЭлитСтрой"
Договор - Договор №10 от 03.04.2014 года
Наименование объекта - Капитальный ремонт Дома культуры в с. Корагаты района Т. Рыскулова Жамбылской области

АКТ №3
выполненных ремонтных работ с 23.05.2014 года по 30.05.2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Электроосвещение и электрооборудование								
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы								
1	Е0121-23-1	Демонтаж водно-распределительных устройств	1	364,50	-	365	-	394	2,09	2
	к=0,3	шкаф		364,50	-	365	-	108	-	-
2	Е0121-24-1	Демонтаж групповых осветительных щитков	3	127,43	9,30	382	28	395	0,69	2
	к=0,3	шт		118,13	3,69	354	11	108	0,02	-
3	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	64	9,32	0,23	596	15	569	0,06	4
		шт		9,09	0,05	582	3	97,2	-	-
4	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	42	8,42	-	354	-	344	0,06	2
		шт		8,42	-	354	-	97,2	-	-
5	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	160	13,94	0,06	2230	10	2159	0,10	15
		м		13,88	-	2221	-	97,2	-	-
6	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	1500	3,69	-	5535	-	5380	0,03	38
		м		3,69	-	5535	-	97,2	-	-

РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение										
7	Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 К=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /без крепления с вертикальными стенками/ м3	56	271,17	-	15186	-	15444	1,74	97
				271,17	-	15186	-	101,7	-	-
8	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее м	160	44,97	34,75	7195	5560	2564	0,07	11
				10,12	8,62	1619	1380	85,5	0,05	8
9	С143008-92	Песок природный м3	8	1020,00	-	8160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг м	160	31,40	5,00	5023	800	3156	0,14	22
				22,20	0,88	3551	140	85,5	0,01	1
11	С151601-526	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х70+1х35 мм2 1000м	0,16	565200,00	-	90432	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2 шт	1	2445,75	1556,25	2446	1556	1037	4,60	5
				869,40	343,74	869	344	85,5	1,99	2
13	Ц0108-165-2	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2 шт	1	2787,05	1798,75	2787	1799	1169	5,75	6
				970,60	396,25	971	396	85,5	2,30	2
14	Спрайс-лист	Муфта концевая шт	2	3696,52	-	7393	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	Ц0108-144-4	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 35 мм2 шт	2	34,33	-	69	-	58	0,20	-
				33,93	-	68	-	85,5	-	-
16	Ц0108-144-5	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 70 мм2 шт	6	37,89	-	227	-	192	0,21	1
				37,49	-	225	-	85,5	-	-
17	Спрайс-лист	Наконечники кабельные А-25 шт	2	21,44	-	43	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

18	Спрайс-лист	Наконечники кабельные А-70	6	36,97	-	222	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
19	Е0122-11-1	Укладка сигнальной ленты	0,16	34164,00	-	5466	-	6394	198,95	32
		км		34155,00	-	5465	-	117,00	-	-
20	Спрайс-лист	Лента сигнальная ЛЭС-150	160	14,79	-	2366	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
21	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	48	154,22	-	7402	-	7527	1,12	54
		м3		154,22	-	7402	-	101,7	-	-
22	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1, 2 группы пневматическими трамбовками	48	25,23	5,65	1211	271	821	0,12	6
		м3		19,58	-	940	-	87,3	-	-
23	Е0146-28-1	Устройство в кирпичных стенах ниш глубиной до 12 см	0,4862	640,45	292,60	311	142	223	2,10	1
		м2		347,85	110,48	169	54	100	0,54	-
24	Е0146-29-3	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диам. до 25 мм	70	149,10	71,34	10437	4994	7330	0,46	32
		шт		77,76	26,96	5443	1887	100	0,13	9
25	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах /штраба/	1148,52	113,54	73,85	130403	84818	70072	0,26	299
		м		39,69	28,10	45585	32273	90	0,15	172
26	Ц0108-599-3	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 25 кг	5	1320,30	44,30	6602	222	3410	4,00	20
		шт		711,00	6,80	3555	34	95	0,04	-
27	Спрайс-лист	Щиток осветительный на 24 однофазных групп, тип ЩРВ-24	2	1293,78	-	2588	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
28	Спрайс-лист	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ЩРВ-12	1	1182,89	-	1183	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
29	Спрайс-лист	Щиток осветительный на 9 однофазных групп, тип ЩРВ-9	2	1071,99	-	2144	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

30	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	45	501,20	13,20	22554	594	9803	1,00	45
		шт		227,00	2,30	10215	104	95	0,01	1
31	Цена фирмы	Автомат ВА 47-29 16А	28	70,53	-	1975	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
32	Цена фирмы	Автомат ВА 47-29 10А	7	70,53	-	494	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
33	Цена фирмы	Автомат ВА 51-35 3ф 25А	1	2586,08	-	2586	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
34	Цена фирмы	Дифавтомат АД-32 20А	1	656,32	-	656	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
35	Цена фирмы	Дифавтомат АД-2 16А/30мА	8	656,32	-	5251	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
36	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862,00	28,00	1724	56	655	2,00	4
		шт		340,00	4,50	680	9	95	0,03	-
37	Цена фирмы	Автомат ВА 57-31 3ф 32А	2	2586,08	-	5172	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
38	Цена фирмы	DIN рейка (длина 300 мм)	10	0,42	-	4	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			359173	100864	139094		697
			Тенге			111352	36635			195

Накладные расходы	Тенге	139094
Итого	Тенге	498266
Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге	29896
Итого	Тенге	528162
Временные здания и сооружения, 2,72%	Тенге	14366
Итого	Тенге	542528
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время, 0,90%	Тенге	4883

Выслуга лет, 1%	Тенге	5425
Дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	2170
Итого стоимость ремонтных работ в базовых ценах 2001 года	Тенге	555007
Итого стоимость ремонтных работ в текущих ценах 2014 года, К = 2,38968	Тенге	1326288
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	26526
Итого стоимость ремонтных работ в текущем уровне цен	Тенге	1352814
Итого стоимость ремонтных работ с учетом понижающего коэффициента, К = 36 334 639 / 36 458 610 = 0,996599678375		
НДС, 12%	Тенге	1348214
ВСЕГО стоимость ремонтных работ с учетом НДС	Тенге	161786
	Тенге	1510000

Заказчик

Сванов М.А.

Подрядчик

Федотова Г.А.

Эксперт по осуществлению технического надзора на объекте (инжиниринговые услуги)

Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляемая ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
о стоимости выполненных ремонтных работ и затрат с 07.08.2014 года по 22.08.2014 года

Заказчик - "Т. Рыскұлов ауданы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі" КММ
Подрядчик - ТОО "ТаразЭлитСтрой"
Договор - Договор №10 от 03.04.2014 года, Дополнительное соглашение №1 от 07.08.2014 года к договору №10 от 03.04.2014 года
Наименование объекта - Капитальный ремонт Дома культуры в с. Корагаты района Т. Рыскулова Жамбылской области

Наименование выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12%, тенге	Всего к оплате, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			СМР в базисных ценах 2001 г.	Из них		Ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в ценах 2001 г .	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	др. дополнит. затраты		
Капитальный ремонт Дома культуры в с. Корагаты района Т. Рыскулова Жамбылской области	27 010 000									
в т.ч. август месяц		9 375 000	-	-	-	-	-	-	1 125 000	10 500 000
Итого к оплате		**9 375 000**							**1 125 000**	**10 500 000**

Итого к оплате: Десять миллионов пятьсот тысяч тенге 00 тиын

Заказчик
Начальник "Т. Рыскұлов ауданы әкімдігінің мәдениет
және тілдерді дамыту бөлімі" КММ
_____ Сванов М.А.

Подрядчик
Директор ТОО "ТаразЭлитСтрой"
_____ Федотова Г.А.

Заказчик - "Т. Рыскұлов ауданы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі" КММ

Подрядчик - ТОО "ТаразЭлитСтрой"

Договор - Договор №10 от 03.04.2014 года, Дополнительное соглашение №1 от 07.08.2014 года к договору №10 от 03.04.2014 года

Наименование объекта - Капитальный ремонт Дома культуры в с. Корагаты района Т. Рыскулова Жамбылской области

АКТ №4
выполненных ремонтных работ с 07.08.2014 года по 22.08.2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ремонтно-строительные работы								
		РАЗДЕЛ 1. Проемы								
		Окна								
1	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	87,4	658,14	7,91	57521	692	29952	2,06	180
				359,66	2,99	31435	261	94,5	0,01	1
2	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	87,4	316,78	2,63	27687	229	6258	0,45	39
				74,78	0,99	6536	86	94,5	--	--
		Двери								
3	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	69,12	658,14	7,91	45490	547	23688	2,06	142
				359,66	2,99	24860	206	94,5	0,01	1
4	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	69,12	316,78	2,63	21896	181	4949	0,45	31
				74,78	0,99	5169	68	94,5	--	--

		РАЗДЕЛ 2. Полы								
5	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	354,2	123,90	0,33	43885	117	8603	0,14	50
		1м		21,89	0,05	7753	18	110,7	--	--
6	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	157,8	164,75	2,26	25998	357	8766	0,29	46
		1м		49,84	0,34	7865	54	110,7	--	--
		Полы на грунте								
7	Е0157-12-2	Укладка лаг по кирпичным столбикам из брусков площадью свыше 10 м2 /без кладки столбиков/	345,64	488,29	8,95	168773	3093	44442	0,76	264
		1м2		114,73	1,42	39655	491	110,7	0,02	5
8	Е0157-17-4	Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2	345,64	1920,69	5,23	663867	1808	46274	0,75	259
		1м2		120,11	0,83	41515	287	110,7	0,01	3
9	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	179,38	358,97	192,06	64392	34452	47471	1,11	199
		1м2		166,91	72,15	29940	12942	110,7	0,40	72
10	Е0157-14-2	Устройство подстилающего слоя щебеночного	179,38	235,69	2,06	42278	370	9619	0,32	57
		1м2		47,99	0,45	8608	81	110,7	--	--
11	Е0157-15-6	Устройство стяжек бетонных площадью свыше 20 м2	179,38	233,17	14,01	41826	2513	12756	0,44	79
		1м2		62,03	2,21	11127	396	110,7	0,01	2
12	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	211,74	1066,27	14,85	225772	3144	57725	1,54	325
		1м2		243,95	2,32	51654	491	110,7	0,02	5
		Полы на перекрытии								
13	Е0157-17-4	Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2	58,68	1920,69	5,23	112701	307	7856	0,75	44
		1м2		120,11	0,83	7048	49	110,7	0,01	1
14	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	51,35	1066,27	14,85	54753	763	13999	1,54	79
		1м2		243,95	2,32	12527	119	110,7	0,02	1
15	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	590,39	180,18	2,35	106376	1387	50740	0,54	317
		м2		90,05	0,90	53162	531	94,5	--	3

		РАЗДЕЛ 3. Внутренние работы								
16	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1859,1	316,78	2,63	588925	4880	133120	0,45	834
		м2		74,78	0,99	139032	1836	94,5	--	9
17	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	621,66	338,18	2,91	210231	1811	55524	0,56	350
		м2		93,41	1,10	58072	684	94,5	0,01	3
18	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	292,13	264,27	2,91	77201	851	14161	0,30	87
		м2		50,20	1,10	14664	321	94,5	0,01	2
19	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	237,47	316,78	2,63	75226	625	17003	0,45	107
		м2		74,78	0,99	17758	235	94,5	--	--
		РАЗДЕЛ 4. Тамбур								
20	Е0158-2-2	Разборка покрытий кровли из листовой стали	24	17,19	2,02	413	48	394	0,10	3
		м2		15,17	0,16	364	4	107,1	--	--
21	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	24	24,15	2,64	580	63	564	0,15	4
		м2		21,51	0,45	516	11	107,1	--	--
22	Е0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	24	36,77	1,67	882	40	910	0,23	5
		м2		35,10	0,29	842	7	107,1	--	--
23	Е0109-22-12 т.ч. п.3.5 СНиП 8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6 К=0,7 К=0,5	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м / на разборку (демонтаж) металлических конструкций	0,16554	1053,67	317,29	174	53	104	4,06	1
		т		736,38	37,80	122	6	81	1,73	--
24	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны /стойки/	0,7	9052,21	122,90	6337	86	560	5,07	4
		м3		799,54	46,44	560	33	94,5	0,23	--
25	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,1265	64668,43	380,30	8181	48	475	23,00	3
		1т		3829,50	143,44	484	18	94,5	0,70	--

26	Е0109-22-12	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	0,605	2410,58	453,27	1458	274	628	6,76	4
				1227,30	54,00	743	33	81	2,48	2
		т								
27	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т /колонна К-1/	0,605	146000,00	--	88330	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
28	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	0,10167	11238,73	5953,98	1143	605	492	26,45	3
				4269,38	1700,44	434	173	81	6,55	1
		т								
29	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля /ферма Ф-1/	0,10167	147100,00	--	14956	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
30	Е0110-14-1	Установка стропил	0,384	6529,02	417,85	2507	160	1686	25,42	10
				3907,13	157,50	1500	60	108	0,78	--
		м3								
31	С11021-25	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, II сорта	0,034	16000,00	--	544	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
32	С11021-75	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорта	0,35	12200,00	--	4270	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
33	Е0158-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	24	42,53	2,55	1021	61	750	0,20	5
				28,78	0,41	691	10	107,1	0,01	--
		м2								
34	С11021-13	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорта	0,18	13800,00	--	2484	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
35	Е0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	24	1509,68	5,76	36232	138	2790	0,65	16
				108,31	0,24	2599	6	107,1	0,01	--
		м2								
36	Е0110-12-3	Подшивка потолков сайдингом	21,4	134,24	5,60	2873	120	2883	0,77	17
				122,65	2,11	2625	45	108	0,01	--
		м2								
37	Спрайс-лист	Сайдинг виниловый	22,684	429,90	--	9752	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		м2									
38	Е0109-24-1	Монтаж фронтона из одиночных уголков	0,03942	11557,50	351,43	456	14	338	64,98	3
		т		10453,50	132,19	412	5	81	4,76	--
39	Е0109-47-1	Облицовка фронтона алюкобондом	3,5	61,32	3,74	215	13	163	0,34	1
		м2		56,15	1,21	197	4	81	0,01	--
40	С11011-461	Панели композиционные типа "ALUCOBOND", толщина 4мм, алюминиевое покрытие 0,4 мм	3,605	4340,00	--	15646	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
41	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	36,48	27,10	--	989	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	36,48	111,45	--	4066	--	817	0,52	19
		т		24,89	--	908	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2858307	59849	606460		3587
			Тенге			581377	19570			110

Накладные расходы	Тенге	606460
Итого	Тенге	3464767
Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге	207886
Итого	Тенге	3672654
Временные здания и сооружения, 2,72%	Тенге	99896
Итого	Тенге	3772550
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время, 0,90%	Тенге	33953
Выслуга лет, 1%	Тенге	37725
Дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	15090
Итого стоимость ремонтных работ в базовых ценах 2001 года	Тенге	3859318
Итого стоимость ремонтных работ в текущих ценах 2014 года, К = 2,38968	Тенге	9222536
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	184451
Итого стоимость ремонтных работ в текущем уровне цен	Тенге	9406987
Итого стоимость ремонтных работ с учетом понижающего коэффициента, К = 36 334 639 / 36 458 610 = 0,996599678375	Тенге	9375000

НДС, 12%	Тенге	1125000
ВСЕГО стоимость ремонтных работ с учетом НДС	Тенге	10500000

Заказчик

Начальник "Т. Рысқұлов ауданы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі" КММ

_____Сванов М.А.

Подрядчик

Директор ТОО "ТаразЭлитСтрой"

_____Федотова Г.А.

Эксперт по осуществлению технического надзора на объекте (инжиниринговые услуги) _____ Жолшибеков А.П.

Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляемая ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
о стоимости выполненных ремонтных работ и затрат с 25.08.2014 года по 15.09.2014 года

Заказчик - "Т. Рыскұлов ауданы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі" КММ
Подрядчик - ТОО "ТаразЭлитСтрой"
Договор - Договор №10 от 03.04.2014 года, Дополнительное соглашение №1 от 07.08.2014 года к договору №10 от 03.04.2014 года
Наименование объекта - Капитальный ремонт Дома культуры в с. Корагаты района Т. Рыскулова Жамбылской области

Наименование выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12%, тенге	Всего к оплате, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			СМР в базисных ценах 2001 г.	Из них		Ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в ценах 2001 г .	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	др. дополнит. затраты		
Капитальный ремонт Дома культуры в с. Корагаты района Т. Рыскулова Жамбылской области	36 334 639									
в т.ч. сентябрь месяц		8 325 571	-	-	-	-	-	-	999 068	9 324 639
Удержание 5% гарантии качества		416 279	-	-	-	-	-	-	49 953	466 232
Итого к оплате		**7 909 292**							**949 115**	**8 858 407**

Заказчик
Басшы "Т. Рыскұлов ауданы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі" КММ
_____ Сванов М.А.

Подрядчик
Директор ТОО "ТаразЭлитСтрой"
_____ Федотова Г.А.

Заказчик - "Т. Рыскұлов ауданы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі" КММ

Подрядчик - ТОО "ТаразЭлитСтрой"

Договор - Договор №10 от 03.04.2014 года, Дополнительное соглашение №1 от 07.08.2014 года к договору №10 от 03.04.2014 года

Наименование объекта - Капитальный ремонт Дома культуры в с. Корагаты района Т. Рыскулова Жамбылской области

АКТ №5
выполненных ремонтных работ с 25.08.2014 года по 15.09.2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ремонтно-строительные работы								
		РАЗДЕЛ 3. Внутренние работы								
1	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	243,53	316,78	2,63	77145	640	17437	0,45	110
		м2		74,78	0,99	18211	241	94,5	--	--
2	Е0110-35-1	Установка кресел в зрительном зале	240	185,32	29,84	44477	7161	32835	0,78	187
		шт		115,40	11,27	27697	2706	108	0,06	13
3	8101-34	Кресло зрительного зала откидное	240	5160,00	--	1238400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Электроосвещение и электрооборудование								
		РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение								
4	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах /штраба/	175,48	113,54	73,85	19924	12959	10706	0,26	46
		м		39,69	28,10	6965	4931	90	0,15	26
5	Е0121-18-5	Монтаж светильников до одной люминесцентной лампы устанавливаемой на подвесках /штангах/	26	271,74	67,30	7065	1750	5468	1,10	29
		шт		176,47	39,91	4588	1038	97,2	0,18	5
6	Е0121-18-6	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп	76	378,66	115,58	28778	8784	22107	1,45	110

		устанавливаемых на подвесках /штангах/		233,66	65,61	17758	4986	97,2	0,29	22
		шт								
7	Спрайс-лист	Светильники AOT.PRS136	10	3062,56	-	30626	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
8	Спрайс-лист	Светильники AOT.PRS236	50	3398,58	-	169929	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
9	Спрайс-лист	Светильники CD218	12	4521,21	-	54255	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
10	Спрайс-лист	Светильники люминесцентные пылевлагозащищенные ЛСПО01 2х36-011 IP65 "Норд" (ЭПРА) /РЕ2х36/	14	1023,94	-	14335	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
11	Спрайс-лист	Светильники ЛНПО1 1х20 Лида	4	694,21	-	2777	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
12	Спрайс-лист	Светильники направленного света TL10-01 242EL	12	2550,60	-	30607	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
13	Ц0108-593-1	Световые настенные указатели	9	284,10	113,75	2557	1024	1406	0,94	8
				150,65	32,13	1356	289	85,5	0,19	2
		шт								
14	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условичми среды	18	197,28	71,95	3551	1295	2533	0,63	11
				99,88	44,92	1798	809	97,2	0,20	4
		шт								
15	Спрайс-лист	Светильники НПО 22-60-240	8	369,65	-	2957	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
16	Спрайс-лист	Светильники НПО 22-100	8	406,62	-	3253	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
17	Спрайс-лист	Светильники НСП 09У-200-611 с сеткой	2	1686,72	-	3373	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

18	С151704-1 прим.	Указатель световой "Выход" СУВ-40М	9	457,00	-	4113	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
19	Е0121-17-2	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках в пыльных и сырых помещениях	5	287,96	99,39	1440	497	1107	0,95	5
		шт		164,57	63,17	823	316	97,2	0,28	1
20	Спрайс-лист	Светильник герметичный AL 2201 100 вт	5	864,99	-	4325	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
21	Ц0108-636-1	Арматура осветительная сценическая: софит /рампа-подсвет/ четырехкамерный	15	2567,50	-	38513	-	19616	9,20	138
		шт		1529,50	-	22943	-	85,50	-	-
22	Спрайс-лист	Софит светодиодный 20 Вт	11	2587,56	-	28463	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
23	Спрайс-лист	Четырехкамерный светильник-рампа Proton CT-4-150 (РСП-4К)	4	8119,40	-	32478	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
24	Ц0108-636-3	Арматура осветительная сценическая: прожектор мощностью до 3 кВт	4	2333,35	-	9333	-	4204	6,90	28
		шт		1229,35	-	4917	-	85,50	-	-
25	Спрайс-лист	Прожектор театральный DTS SCENA 300/500W PC	4	11145,00	-	44580	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
26	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	4	82,00	-	328	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
27	Спрайс-лист	Светодиодная лампа T8 9W с цоколем G13	138	1182,89	-	163239	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
28	Спрайс-лист	Компактная люминесцентная лампа DULUX L 18W/830 с цоколем G11	24	353,02	-	8472	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
29	Спрайс-лист	Компактная люминесцентная лампа MASTER PL-T 57/840/4P	24	595,14	-	14283	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

30	С151705-3	Стартер для люминесцентных ламп, тип 8ОС-220	258	14,00	-	3612	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
31	С151706-5	Лампы биспиральные, тип Б220-230-40	9	24,00	-	216	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
32	С151706-9	Лампы биспиральные, тип Б220-230-60	8	24,00	-	192	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
33	С151706-16	Лампы биспиральные, тип Б220-230-100	13	39,00	-	507	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
34	С151706-20	Лампы биспиральные, тип Б235-245-150	2	70,00	-	140	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
35	С151706-26	Лампы биспиральные, тип БК215-225-100	16	54,00	-	864	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
36	Спрайс-лист	Лампы накаливания 300 Вт Е40	4	51,75	-	207	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
37	С151706-35	Лампы осветительные, тип Г220-230-200	33	44,00	-	1452	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
38	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	57	37,55	-	2140	-	2080	0,24	14
		шт		37,55	-	2140	-	97,20	-	-
39	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	18	182,00	-	3276	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
40	С151801-15	Вывключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220	4	242,00	-	968	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
41	С151801-146 прим.	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РС10-647	35	195,00	-	6825	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

42	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 1000шт	0,057	16300,00	-	929	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	С151803-53	Коробка протяжная, тип У994 У2 шт	50	244,00	-	12200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
44	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, тип У192 УХЛ2 1000шт	0,04	26100,00	-	1044	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
45	Е0121-24-13	Установка трансформатора понизительного мощностью до 0,25 ква шт	1	352,54	25,84	353	26	256	1,45	1
				253,58	10,24	254	10	97,2	0,05	-
46	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 шт	1	4720,00	-	4720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47	Е0121-3-4	Прокладка поливинилхлоридных труб диам. до 25 мм по основанию пола м	830	30,80	-	25566	-	16718	0,13	105
				20,72	-	17200	-	97,20	-	-
48	Е0121-3-1	Прокладка поливинилхлоридных труб диам. до 25 мм в готовые борозды м	1324	40,46	-	53569	-	38968	0,19	252
				30,28	-	40091	-	97,20	-	-
49	Спрайс-лист	Труба полиэтиленовая SRD 41 для электрики Дн 20 мм м	2154	21,44	-	46182	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
50	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 м	2154	18,72	2,43	40328	5237	35143	0,09	204
				15,34	1,44	33045	3110	97,2	0,01	14
51	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 м	214	30,63	-	6555	-	5920	0,17	37
				28,46	-	6091	-	97,20	-	-
52	С151607-168	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450 В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х2,5 мм2 1000м	0,005	32528,00	-	163	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
53	С151607-176	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450 В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,626	47878,00	-	29972	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		1000м								
54	С151602-47	Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,022	60900,00	-	1340	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
55	С151601-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,38	79100,00	-	30058	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
56	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1,28	60500,00	-	77440	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
57	С151601-333	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,055	39700,00	-	2184	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
			РАЗДЕЛ 3. Силовое электрооборудование							
58	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2252,25	-	2252	-	1358	8,03	8
		шкаф		1397,25	-	1397	-	97,20	-	-
59	75-6-41	Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	1	120700,00	-	120700	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
60	Ц0110-99-6	Блок бесперебойного питания	1	1742,20	-	1742	-	1341	10,35	10
		шт		1656,00	-	1656	-	81,00	-	-
61	Цена фирмы	Блок бесперебойного питания БП 1215 /Квант-50/	1	4388,51	-	4389	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
62	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	5	43,26	1,88	216	9	128	0,18	1
				29,79	0,25	149	1	85,5	-	-
63	Спрайс лист	Труба полиэтиленовая SRD 41 для электрики Дн 32 мм	5	35,12	-	176	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
64	Ц0108410-1	Кабельные каналы	368	37,98	1,50	13977	552	8473	0,16	59
		м		26,68	0,25	9818	92	85,5	-	-

65	Цена фирмы	Кабельный канал 25х25 мм	40	38,44	-	1538	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
66	Цена фирмы	Кабельный канал 40х40 мм	45	68,76	-	3094	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
67	Цена фирмы	Кабельный канал 16х16 мм	283	21,44	-	6067	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
68	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	5	18,72	2,43	94	12	82	0,09	-
		м		15,34	1,44	77	7	97,2	0,01	-
69	Е0121-5-2	Затягивание одного провода сечением до 3х4 мм2 в кабельный канал	368	43,34	1,36	15949	499	14075	0,28	102
		м		38,81	0,54	14283	198	97,2	-	1
70	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	10	30,63	-	306	-	277	0,17	2
		м		28,46	-	285	-	97,20	-	-
71	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,23	60500,00	-	13915	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
72	С151601-592	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,053	159700,00	-	8464	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
73	С151601-593	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	0,04	248700,00	-	9948	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
74	С151601-594	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2	0,005	360600,00	-	1803	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
75	С151601-595	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х10 мм2	0,045	593100,00	-	26690	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		1000м								
76	Цена фирмы	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 5х50 мм2	0,01	330,47	-	3	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
77	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	3,15	27,10	-	85	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
78	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	3,15	111,45	-	351	-	71	0,52	2
		т		24,89	-	78	-	90	-	-
		Пожарная сигнализация								
79	Ц0110-667-1	Прибор приборно-контрольный пожарно-охранный на 8 зон	1	4487,60	1,60	4488	2	3848	23,00	23
		шт		4275,00	-	4275	-	90	-	-
80	Цена фирмы	Приемно-контрольный прибор на 8 шлейфов "Гранд Магистр 8А"	1	5767,75	-	5768	-	-	-	-
		к-т		-	-	-	-	-	-	-
81	Ц0110-668-2	Извещатель пожарный дымовой	37	369,90	1,60	13686	59	11555	2,00	74
		шт		347,00	-	12839	-	90	-	-
82	Цена фирмы	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный двухпроводный ИП212-41М	37	478,03	-	17687	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
83	Ц0110-668-1	Извещатель пожарный тепловой	26	153,50	-	3991	-	3370	1,00	26
		шт		144,00	-	3744	-	90	-	-
84	Цена фирмы	Извещатель пожарный тепловой ИП101-1А	26	227,26	-	5909	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
85	Ц0110-668-2	Извещатель пожарный ручной	5	369,90	1,60	1850	8	1562	2,00	10
		шт		347,00	-	1735	-	90	-	-
86	Цена фирмы	Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10	5	372,24	-	1861	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

87	Ц0108-593-1	Табло световое	13	241,70	91,00	3142	1183	1935	0,82	11
		шт		131,00	25,70	1703	334	95	0,15	2
88	Цена фирмы	Табло световое Люкс12-п "Шыгу"	13	862,03	-	11206	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
89	Ц0110-386-7	Прибор речевого оповещения	7	332,40	-	2327	-	2241	2,00	14
		шт		317,00	-	2219	-	101	-	-
90	Цена фирмы	Оповещатель звуковой ОПОП 2-35	7	303,67	-	2126	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
91	Ц0110-99-6	Блок бесперебойного питания	1	1526,20	-	1526	-	1296	9,00	9
		шт		1440,00	-	1440	-	90	-	-
92	Цена фирмы	Блок бесперебойного питания БРП12-2,5-7	1	2801,59	-	2802	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
93	Ц0108-121-4	Аккумуляторные батареи 12В	2	596,40	-	1193	-	967	3,00	6
		шт		509,00	-	1018	-	95	-	-
94	Цена фирмы	Аккумуляторная батарея гелевая 12В, 4,5А/час	1	999,17	-	999	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
95	Цена фирмы	Аккумуляторная батарея гелевая 12В, 7А/час	1	1253,86	-	1254	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
96	Ц0108-80-1	Устройство флейфового контроля	8	108,50	1,60	868	13	768	1,00	8
		шт		101,00	-	808	-	95,00	-	-
97	Цена фирмы	Устройство флейфового контроля УШК-02	8	215,90	-	1727	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
98	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	-

99	Цена фирмы	Автомат ВА 47-29 (2ф) 10А	1	147,72	-	148	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
100	Ц0108-148-1	Кабели в металлорукавах и кабельном канале, масса 1м до 1 кг	54	27,70	2,10	1496	113	1036	0,10	5
		м		19,70	0,50	1064	27	95	-	-
101	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1м до 1 кг	1396	72,90	-	101768	-	66966	0,33	461
		м		53,30	-	74407	-	90	-	-
102	Цена фирмы	Кабель связи КСПВ-2х0,5	832	6,65	-	5536	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
103	Цена фирмы	Кабель связи КСПВ-2х0,9	600	19,96	-	11977	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
104	Цена фирмы	Кабель связи КСПВ-10х0,5	18	25,88	-	466	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
105	Цена фирмы	Кабельный канал 10х15 мм	10	21,67	-	217	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
106	Цена фирмы	Кабельный канал 80х40 мм	4	238,36	-	953	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
107	Цена фирмы	Металлорукав РЗ-ЦХ 9 мм	40	14,79	-	591	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2876397	41838	338074		2115
			Тенге			339022	19097			89

Накладные расходы	Тенге	338074
Итого	Тенге	3214471
Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге	104690
Транспортные и заготов.-складские расходы	Тенге	14142
Итого	Тенге	3333303
Временные здания и сооружения, 2,72%	Тенге	50309
Итого	Тенге	3383612

Доп. затраты при производстве работ в зимнее время, 0,90%	Тенге	17100
Выслуга лет, 1%	Тенге	18996
Дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	7602
Итого стоимость ремонтных работ в базовых ценах 2001 года	Тенге	3427310
Итого стоимость ремонтных работ в текущих ценах 2014 года, К = 2,38968	Тенге	8190173
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	163803
Итого стоимость ремонтных работ в текущем уровне цен	Тенге	8353977
Итого стоимость ремонтных работ с учетом понижающего коэффициента, К = 36 334 639 / 36 458 610 = 0,996599678375	Тенге	8325571
НДС, 12%	Тенге	999068
ВСЕГО стоимость ремонтных работ с учетом НДС	Тенге	9324639

Заказчик

Басшы "Т. Рысқұлов ауданы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі" КММ

_____Сванов М.А.

Подрядчик

Директор ТОО "ТаразЭлитСтрой"

_____Федотова Г.А.

Эксперт по осуществлению технического надзора на объекте (инжиниринговые услуги) _____ Жолшибеков А.П.

Счет-фактура № 1 от 25 апреля 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040240005143, г.Тараз ,ул.Сулейменова 92 А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 21001, № 0006778, от 12.09.2012

ИИК поставщика: KZ4984913KZ001841548, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 10 от 03.04.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040240005143, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой",г.Тараз ,ул.Сулейменова 92 А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 950140000773, "Т.Рысқұлов ауданы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі" КММ

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: "Т.Рысқұлов ауданы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі" КММ

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 950140000773,

ИИК получателя: KZ74070103KSN2105000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания Дома культуры с.Корагаты района Т.Рыскулова Жамбылской области	шт	1	10 714 286,00	10 714 286,00	12%	1 285 714,00	12 000 000,00		
Всего по счету:					**10 714 286,00**		**1 285 714,00**	**12 000 000,00**		

Руководитель: Федотова Г. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Свиридова Т. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

гл. бухгалтер

(должность)

Свиридова Т.И.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 2 от 22 мая 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040240005143, г.Тараз ,ул.Сулейменова 92 А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 21001, № 0006778, от 12.09.2012

ИИК поставщика: KZ4984913KZ001841548, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 10 от 03.04.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040240005143, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой",г.Тараз ,ул.Сулейменова 92 А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 950140000773, "Т.Рысқұлов ауданы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі" КММ

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: "Т.Рысқұлов ауданы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі" КММ

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 950140000773,

ИИК получателя: KZ74070103KSN2105000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания Дома культуры с.Корагаты района Т.Рыскулова Жамбылской области	шт	1	2 678 571,00	2 678 571,00	12%	321 429,00	3 000 000,00		
Всего по счету:					**2 678 571,00**		**321 429,00**	**3 000 000,00**		

Руководитель: Федотова Г. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Свиридова Т. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

гл. бухгалтер

(должность)

Свиридова Т.И.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 4 от 30 мая 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040240005143, г.Тараз ,ул.Сулейменова 92 А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 21001, № 0006778, от 12.09.2012

ИИК поставщика: KZ4984913KZ001841548, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 10 от 03.04.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040240005143, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой",г.Тараз ,ул.Сулейменова 92 А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 950140000773, "Т.Рысқұлов ауданы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі" КММ

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: "Т.Рысқұлов ауданы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі" КММ

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 950140000773,

ИИК получателя: KZ74070103KSN2105000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания Дома культуры с.Корагаты района Т.Рыскулова Жамбылской области	шт	1	1 348 214,00	1 348 214,00	12%	161 786,00	1 510 000,00		
Всего по счету:					**1 348 214,00**		**161 786,00**	**1 510 000,00**		

Руководитель: Федотова Г. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Свиридова Т. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

гл. бухгалтер

(должность)

Свиридова Т.И.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 9 от 22 августа 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040240005143, г.Тараз ,ул.Сулейменова 92 А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 21001, № 0006778, от 12.09.2012

ИИК поставщика: KZ4984913KZ001841548, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №10 от 03.04.2014 г., доп.соглашение №1 от 07.08.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040240005143, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой",г.Тараз ,ул.Сулейменова 92 А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 950140000773, "Т.Рысқұлов ауданы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі" КММ

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: "Т.Рысқұлов ауданы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі" КММ

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 950140000773,

ИИК получателя: KZ74070103KSN2105000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания Дома культуры с.Корагаты района Т.Рыскулова Жамбылской области	шт	1	9 375 000,00	9 375 000,00	12%	1 125 000,00	10 500 000,00	0	
Всего по счету:					**9 375 000,00**		**1 125 000,00**	**10 500 000,00**		

Руководитель: Федотова Г. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Свиридова Т. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

гл. бухгалтер

(должность)

Свиридова Т.И.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 10 от 15 сентября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040240005143, г.Тараз ,ул.Сулейменова 92 А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 21001, № 0006778, от 12.09.2012

ИИК поставщика: KZ4984913KZ001841548, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 10 от 03.04.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040240005143, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой",г.Тараз ,ул.Сулейменова 92 А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 950140000773, "Т.Рысқұлов ауданы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі" КММ

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: "Т.Рысқұлов ауданы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі" КММ

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 950140000773,

ИИК получателя: KZ74070103KSN2105000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания Дома культуры с.Корагаты района Т.Рыскулова Жамбылской области	шт	1	8 325 570,54	8 325 570,54	12%	999 068,46	9 324 639,00		
Всего по счету:					**8 325 570,54**		**999 068,46**	**9 324 639,00**		

Руководитель: Федотова Г. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Свиридова Т. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

гл. бухгалтер

(должность)

Свиридова Т.И.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.