Приложение №4
согласно СН РК 1.04-03-2002

УТВЕРЖДАЮ
ЗАКАЗЧИК: войсковая часть 2017 ПС КНБ РК
командир войсковой части 2017
подполковник _____ Е. Кайппаев
«21» декабря 2013 года

АКТ

приемочной комиссии о приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом пограничной комендатуры «Каратал» войсковой части 2017

г. Зайсан «21» декабря 2013 года

Приемочная комиссия, назначенная **приказом командиром войсковой части 2017 подполковником Е.Т. Кайппаевым №702 от 27 сентября 2013 года и внесением дополнения к приказу №776 от 04.11.2013 года**

В составе: Председатель приемочной комиссии: Начальник тыла войсковой части 2017 майор Ж.Газизов;

Заместитель председателя комиссии: начальник отдела воспитательной и социально-правовой работы войсковой части 2017 подполковник С.Урмантаев.

Члены комиссии: Заместитель начальника тыла войсковой части 2017 подполковник Р. Хабибрахманов;

комендант пограничной комендатуры «Каратал» войсковой части 2017 майор А. Сундетов;

начальник квартирно-эксплуатационной службы войсковой части 2017 лейтенант Е. Нурпиисов;

помощник начальника квартирно-эксплутационной службы войсковой части 2017 прапорщик А. Зейнолдин;

старшина пограничной комендатуры «Каратал» войсковой части 2017 прапорщик К. Ашыкбаев;

Начальник ремонтно-строительной группы роты материального обеспечения служащий Б. Жайлаубаев

Автор проекта (Авторский надзор) главный инженер ТОО «Курылыс-Жабдыктау-К» господин Б. Амиров;

местный орган архитектуры и строительства Зайсанского района господин Утебаев

орган государственного противопожарного надзора

№ 15/4-8-6078
2013 жылғы 21 12
297 әскери бөлімі
4 парақ

Начальник ОЧС Зайсанского района господин Сеилханов

Представителей генерального подрядчика: директор ТОО «Малик» господин Н. Айтахметов.

Представитель ТОО «Малик» заместитель директора господин Т. Мандайбаев.

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ТОО «Малик» предъявлено к приемке в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом пограничной комендатуры «Каратал» войсковой части 2017 (Штаб, казарма, жилой дом№1,2, гараж, техническое здание, склад РАВ, склад ПФС)

2. Капитальный ремонт производился на основании протокола №258/1-226 от 30.07.2013 года об итогах конкурса по государственным закупкам работ по капитальному ремонту объектов войсковой части 2017.

3. Капитальный ремонт осуществлялся генеральным подрядчиком выполнившим: штаб (общестроительные работы, водоснабжение и канализация, отопление, электроосвещение), казарма (общестроительные работы, водоснабжение и канализация, отопление, электроосвещение), жилой дом №1,2 (общестроительные работы, водоснабжение и канализация, отопление, электроосвещение), гараж (общестроительные работы, электроосвещение), техническое здание (общестроительные работы, электроосвещение), склад ПФС (общестроительные работы, электроосвещение), склад РАВ (общестроительные работы, электроосвещение).

4. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработана ТОО «Курылыс Жабдыктау-К».

5. Капитальный ремонт осуществлялся по проекту: Проектно-сметной документации разработанной ТОО «Курылыс-Жабдыктау-К» на основании технического заключения №252 от 21.12.2012 года.

6. Проектно-сметная документация утверждена Директором филиала РГП «Госэкспертиза» №07-0327/12 от 25 декабря 2012 года в г. Семей. Т.К. Слямхановым.

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ 20 августа 2013 года, окончание работ 12 декабря 2013 года. При продолжительности строительства 3,0 месяца.

8. Рабочей комиссии представлена следующая документация: журнал производства работ, акты на скрытые работы, акты выполнения огнезащиты деревянных конструкций крыш, сертификаты на применяемые материалы, журнал бетонных работ, акты испытания внутренних электросетей, проектно-сметная документация, государственная лицензия подрядной организации, справка о устранении замечаний выявленных рабочими комиссиями, акты рабочих комиссии.

9. Предъявленный к приемки в эксплуатацию объект имеет следующие показатели: штаб: имеет прямоугольную конфигурацию в плане 12,2х22,3; казарма: имеет прямоугольную конфигурацию в плане 13,1х43,0; ДОС№1 имеет прямоугольную конфигурацию в плане 12,2х21,3; ДОС№2 имеет прямоугольную конфигурацию в плане 12,2х22,3; бокс имеет прямоугольную конфигурацию в плане 30,6х18,5; техническое здание имеет прямоугольную конфигурацию в плане 13,1х31,2 склад РАВ имеет прямоугольную конфигурацию в плане 12,4х14,4; склад ПФС имеет прямоугольную конфигурацию в плане 13,2х14,5.

10. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Штаб 2-х этажный с наружными стенами из крупнопанельных блоков, 1981 года постройки с высотой этажа 2,9 метра; Казарма 2-х этажная с наружными стенами из крупнопанельных блоков, 1981 года постройки, с высотой этажа 3,5 метра; ДОС№1 2-х этажный с наружными стенами из крупно-панельных блоков, 1981 года постройки с высотой этажа 2,7 метра; ДОС№2 2-этажный с наружными стенами из крупнопанельных блоков, 1981 года постройки с высотой этажа 2,7 метра; бокс 1-но этажный с наружными стенами из железобетонных блоков 1981 года постройки с высотой этажа 5,2 метра, техническое здание 1-но этажное с наружными стенами из железобетонных блоков 1981 года постройки с высотой этажа 4,5 метра; склад РАВ 1-но этажное с наружными стенами из кирпича 1981 года постройки с высотой этажа 3,8 метра; склад ПФС 1-но этажное с наружными стенами из кирпича 1981 года постройки с высотой этажа 3,8 метра.

11. Мероприятия, пожаробезопасности, предусмотренные проектом, огнезащита деревянных конструкций
Характеристика мероприятия приведена в приложении к акту.

12. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения обеспечивают нормальную эксплуатацию зданий и сооружений.
13. Недоделки и дефекты устранены.

14. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации всего 269 356,70 тыс. тенге, в том числе налог на добавленную стоимость 28 859,65 тыс. тенге.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Казарма, штаб, жилой дом №1,2, бокс, техническое здание склад ПФС, склад РАВ пограничной комендатуры «Каратал»

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель приемочной комиссии: майор _____ Ж. Газизов

Заместитель председателя комиссии: подполковник _____ С. Урмантаев

Члены комиссии: подполковник _____ Р. Хабибрахманов

майор _____ А. Сундетов

лейтенант _____ Е. Нурпиисов

прапорщик _____ А. Зейнолдин

прапорщик _____ К. Ашыкбаев

служащий _____ Б. Жайлаубаев

авторский надзор главный инженер ТОО «Курылыс-Жабдыктау-К» господин _____ Б. Амиров;

местный орган архитектуры и строительства

Руководитель отдела _____ А. Чебаев

орган государственного противопожарного надзора

_____

генеральный подрядчик: директор ТОО «Малик» господин _____ Н. Айтахметов

представитель ТОО «Малик» заместитель директора господин _____ Т. Мандайбаев

С заключением приемочной комиссии согласен

тех надзор Базаров Т.С.