Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от "25" декабря 2014 г. с.Кордай.

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением руководителя Департамента юстиции Жамбылской области Н.Ж.Егинбаева от "26"декабря 2014 г. № 635 в составе:

Председателя государственный приемочной комиссии:

Ш.Айнакулов - заместитель руководителя Департамента юстиции Жамбылской области

Заместителя председателя:

А.Битабаров - главный специалист департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Жамбылской области.

Членов комиссии - представителей:

А.Б.Удербаева - руководитель отдела финансового и материально-технического обеспечения Департамента юстиции Жамбылской области

З.А.Ембаева – главный специалист отдела финансового и материально-технического обеспечения Департамента юстиции Жамбылской области.

Г.А.Федотова - директор ТОО «ТаразЭлитСтрой» генерального подрядчика

Н.А.Кашаев - технический надзор объекта

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком ГУ «Департамент юстиции Жамбылской области» предъявлен к приемке в эксплуатацию «Капитальный ремонт здания Управление юстиции Кордайского района Жамбылской области»

по адресу: : Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул. Отегена 81

2. Строительство осуществлено на основании решения Акима Кордайского сельского округа Кордайского района Жамбылской области № 500 от "25" декабря 2014г. и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ.

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком товариществом с ограниченной ответственностью «ТаразЭлитСтрой», в лице директора Федотова.Г.А, выполнившим строительные-монтажные работы по объекту: «Капитальный ремонт здания Управления юстиции Кордайского района Жамбылской области».

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ГИП АО «КазГАСА», выполнившим работы по Капитальному ремонту здания Управления юстиции Кордайского района Жамбылской области.

5. Исходные данные для проектирования выданы от 11.11.2013г. проектная (проектно-сметная) документация, АПЗ от 26.11.2013г. КГУ «Отделом архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Кордайского Жамбылской области», заключение госэкспертизы Жамбылской области от 18.07.2014г.

6.Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) Проектно - сметная документация утверждена отделом архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Кордайсекого Жамбылской области.

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена от "20" ноября 2014 г.

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ: «08» декабря 2014г.

Окончание работ « 25» декабря 2014 г.

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по проекту организации строительства _____; фактически

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация акт и замечания рабочей приемочной комиссии, акты скрытых работ, сертификаты, паспорта, разрешения

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	213,0	213,0
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	$м^3$	1038	1038
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: не имеется.

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

При строительстве объекта применялса СНиП РК 1.03.05-2001 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего 15 622,0 тыс. тенге, в том числе:

строительно-монтажных работ 14 224,0 тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 15 622,0 тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 14 224,0 тыс тенге;

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических

архитектурно-строительных

Предъявленный к приемке Представление объекта к приемке «Капитальный ремонт здания юстиции Кордайского района Жамбылской области»

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии:

Ш.Айпакулов - заместитель руководителя Департамента юстиции Жамбылской области

_____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии:

А.Битабаров, главный специалист департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Жамбылской области.

_____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

А.Б.Удербаева - руководитель отдела финансового и материально-технического обеспечения Департамента юстиции Жамбылской области

_____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

З.А.Ембаева – главный специалист отдела финансового и материально-технического обеспечения Департамента юстиции Жамбылской области.

_____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Г.А.Федотова - директор ТОО «ТаразЭлитСтрой» генерального подрядчика

_____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Н.А.Кашаев - технический надзор объекта

_____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляемая ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
о стоимости выполненных ремонтных работ и затрат с 08.12.2014 года по 23.12.2014 года

Заказчик - "Жамбыл облысының Әділет Департаменті" ММ
Подрядчик - ТОО "ТаразЭлитСтрой"
Договор - Договор №198 от 08.12.2014 года
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания Кордайского района Жамбылской области

Наименование выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12%, тенге	Всего к оплате, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			СМР в базисных ценах 2001 г.	Из них		Ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в ценах 2001 г .	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	др. дополнит. затраты		
Капитальный ремонт здания Кордайского района Жамбылской области	14 224 000									
в т.ч. декабрь месяц		12 700 000	-	-	-	-	-	-	1 524 000	14 224 000
Удержание 5%										711 200
Итого к оплате										**13 512 800**

Итого к оплате: Тринадцать миллионов пятьсот двенадцать тысяч восемьсот тенге 00 тиын

Заказчик
Басшы "Жамбыл облысының Әділет Департаменті" ММ
_____ Егинбаев Н.Ж.

Подрядчик
Директор ТОО "ТаразЭлитСтрой"
_____ Федотова Г.А.

Заказчик - "Жамбыл облысының Әділет Департаменті" ММ
Подрядчик - ТОО "ТаразЭлитСтрой"
Договор - Договор №198 от 08.12.2014 года
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания Кордайского района Жамбылской области

Форма 2

АКТ №1
выполненных ремонтных работ с 08.12.2014 года по 23.12.2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Фасад								
1	Е0162-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	221,6	25,70	-	5695	-	5382	0,18	40
		м2		25,70	-	5695	-	94,5	-	-
2	Е0161-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	88,64	490,53	15,70	43481	1392	25551	1,74	154
		м2		302,60	2,43	26822	215	94,5	0,01	1
3	Е0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	221,6	600,64	3,31	133102	733	62501	1,64	363
		м2		297,56	0,90	65939	199	94,5	0,03	7
4	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	221,6	316,78	2,63	70198	583	15867	0,45	100
		м2		74,78	0,99	16571	219	94,5	-	-
5	Е0152-2-1	Усиление фундамента торкретированием	34,95	1525,34	203,24	53311	7103	8808	0,98	34
		м2		177,08	89,61	6189	3132	94,5	0,44	15
6	Е0115-178-4	Окраска вертикальной поверхности фундамента за 1 раз кузбасским лаком	34,95	25,09	-	877	-	710	0,13	4
		м2		21,48	-	751	-	94,5	-	-

		Устройство отмостки по периметру здания								
7	Е0157-14-2	Устройство подстилающего слоя щебеночного	47,3	235,69	2,06	11148	97	2536	0,32	15
				47,99	0,45	2270	21	110,7	-	-
		1м2								
8	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	47,3	259,01	16,79	12251	794	3500	0,42	20
				60,55	6,30	2864	298	110,7	0,03	1
		м2								
9	Е0111-11-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	283,8	38,95	0,84	11054	238	324	0,01	3
				0,72	0,31	204	88	110,7	-	-
		м2								
		Кровля								
10	Е0110-7-5 прим.	Обшивка фронтона сайдингом	40	16,81	0,28	673	11	667	0,10	4
				15,32	0,11	613	5	108	-	-
		м2								
11	Спрайс	Сайдинг виниловый	41,2	438,65	-	18073	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Раздел 2. Внутренние стены и потолки								
12	Е0162-36-1	Очистка вручную стен от известковой окраски с земли и лесов	843,452	25,70	-	21677	-	20484	0,18	152
				25,70	-	21677	-	94,5	-	-
		м2								
13	Е0161-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	323,76	535,56	33,79	173392	10940	102543	1,95	631
				329,54	5,62	106691	1820	94,5	0,03	10
		м2								
14	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 30 мм стен	843,452	933,10	4,29	787025	3618	68890	0,52	439
				84,79	1,64	71516	1383	94,5	0,01	8
		м2								
15	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	843,452	316,78	2,63	267189	2218	60393	0,45	380
				74,78	0,99	63073	835	94,5	-	-
		м2								
16	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	227	374,77	2,76	85073	627	79042	2,02	459
				367,43	1,04	83407	236	94,5	0,01	2
		м2								
17	С11011-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	238,35	1070,00	-	255035	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		м2								
Раздел 3. Полы										
18	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	216,4	5,64	0,19	1220	41	1310	0,04	9
				5,45	0,02	1179	4	110,7	-	-
		1м								
19	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	181,55	17,38	0,93	3155	169	3334	0,11	20
				16,45	0,14	2986	25	110,7	-	-
		1м2								
20	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	181,55	51,33	4,89	9319	888	9500	0,34	62
				46,44	0,83	8431	151	110,7	0,01	2
		1м2								
21	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов - лаг из досок и брусков	181,55	11,07	0,04	2010	7	2221	0,08	15
				11,03	0,02	2002	4	110,7	-	-
		1м2								
22	Е0157-1-1	Разборка основания покрытия полов - кирпичных столбиков под лаги	181,55	20,60	0,12	3740	22	4126	0,14	25
				20,48	0,05	3718	9	110,7	-	-
		1м2								
23	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	72,62	2584,80	-	187708	-	47430	3,24	235
				531,00	-	38561	-	123	-	-
		м3								
24	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	181,55	259,01	16,79	47023	3048	13435	0,42	76
				60,55	6,30	10993	1144	110,7	0,03	5
		м2								
25	Е0111-11-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	1089,3	38,95	0,84	42428	915	1242	0,01	11
				0,72	0,31	784	338	110,7	-	-
		м2								
26	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	76,55	935,06	6,13	71579	469	5897	0,44	34
				67,28	2,31	5150	177	110,7	0,01	1
		м2								
27	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамогранитных плиток на растворе	105	1649,21	14,85	173167	1559	28625	1,54	162
				243,95	2,32	25615	244	110,7	0,02	2
		1м2								
28	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	216,4	178,36	0,09	38597	19	3627	0,09	19
				15,12	0,02	3272	4	110,7	-	-
		1м								
Раздел 4. Окна										

29	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	44,931	74,90	6,81	3365	306	3357	0,46	21
				68,09	1,08	3059	49	108	0,01	-
		м2								
30	Е0156-1-2	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке	15	593,40	21,45	8901	322	9321	3,82	57
				571,95	3,40	8579	51	108	0,03	-
		шт								
31	Е0120-11-6 прим.	Демонтаж решеток металлических на окнах	13	910,27	71,41	11834	928	6109	3,88	50
				380,36	27,56	4945	358	115,2	0,19	2
		шт								
32	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	10,4	146,99	6,63	1529	69	1588	0,95	10
				140,36	1,04	1460	11	108	0,01	-
		м2								
33	Е0120-11-6 прим.	Монтаж решеток металлических на окнах	13	1549,86	81,61	20148	1061	9697	3,37	44
				551,25	31,50	7166	410	128	0,15	2
		шт								
34	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля (решетки металлические)	0,702	147100,00	-	103264	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
35	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	41,925	379,30	23,60	15902	989	9277	1,18	49
				196,66	8,22	8245	345	108	0,04	2
		м2								
36	С12061-187	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками	41,925	6837,00	-	286641	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
37	Е0110-22-3	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	10,4	168,83	4,80	1756	50	854	0,46	5
				74,27	1,80	772	19	108	0,01	-
		м2								
38	С12061-197	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 500 мм	20,8	4100,00	-	85280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
39	Е0115-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	19,5	446,02	2,53	8697	49	1370	0,45	9
				73,75	0,60	1438	12	94,5	-	-
		м								

40	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	3,23	2975,47	1238,47	9611	4000	7122	10,60	34
				1737,00	468,00	5611	1512	100	2,28	7
		м3								
41	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	5	8802,63	154,03	44013	770	11768	14,63	73
				2295,00	58,50	11475	293	100	0,28	1
		м3								
42	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных откосов по бетону и камню	30,2	658,14	7,91	19876	239	10350	2,06	62
				359,66	2,99	10862	90	94,5	0,01	-
		м2								
43	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных откосов плоских	30,2	668,68	7,65	20194	231	4723	0,93	28
				162,60	2,90	4911	88	94,5	0,01	-
		м2								
44	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	30,2	316,78	2,63	9567	79	2162	0,45	14
				74,78	0,99	2258	30	94,5	-	-
		м2								
			Раздел 5. Двери							
45	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	23,1	59,88	6,55	1383	151	1356	0,36	8
				53,33	1,04	1232	24	108	0,01	-
		м2								
46	Е0156-11-2	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке	11	698,67	30,35	7685	334	7974	4,50	49
				668,32	2,93	7352	32	108	0,19	2
		шт								
47	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	14,7	446,86	128,16	6569	1884	3477	1,03	15
				174,40	44,59	2564	655	108	0,17	2
		м2								
48	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	14,7	4010,00	-	58947	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
49	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	7	1380,00	-	9660	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
50	Е0156-26-1	Установка наличников	36,4	101,52	0,51	3695	19	490	0,09	3
				13,77	0,09	501	3	97,2	-	-
		м								
51	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской	8,4	379,71	40,10	3190	337	2978	1,71	14

		дверных полотен		313,09	15,16	2630	127	108	0,07	-
		м2								
52	С12022-1	Двери стальные огрунтованные и окрашенные	1	25100,00	-	25100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
53	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	1,47	392,85	24,17	577	36	268	1	1
				160,30	8,22	236	12	108	0,04	-
		м2								
54	С12061-191	Двери входные из ПХВ профилей глухие, с фурнитурой: однопольные	1,47	13000,00	-	19110	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
55	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	1,05	2975,47	1238,47	3124	1300	2315	10,60	11
				1737,00	468,00	1824	491	100	2,28	2
		м3								
56	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей дверных откосов по бетону и камню	16,5	658,14	7,91	10859	131	5655	2,06	34
				359,66	2,99	5934	49	94,5	0,01	-
		м2								
57	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм дверных откосов плоских	16,5	668,68	7,65	11033	126	2581	0,93	15
				162,60	2,90	2683	48	94,5	0,01	-
		м2								
58	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	16,5	316,78	2,63	5227	43	1181	0,45	7
				74,78	0,99	1234	16	94,5	-	-
		м2								
		Раздел 6. Перегородки								
59	Е0146-38-3	Разборка перегородок из ДВП	12,24	65,98	21,02	808	257	647	0,32	4
				44,96	7,94	550	97	100	0,04	-
		м2								
60	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	0,576	8802,63	154,03	5070	89	1356	14,63	8
				2295,00	58,50	1322	34	100	0,28	-
		м3								
61	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из алюминиевых профилей, одностворчатых площадью проема более 2 м2	2,4	415,36	23,43	997	56	474	1,05	3
				175,10	7,73	420	19	108	0,04	-
		м2								
62	С12061-181	Блоки оконные из алюминиевых профилей спаренные	2,4	5240,00	-	12576	-	-	-	-

		теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами: одноэлементные глухие м2		-	-	-	-	-	-	-
63	Е0110-22-3	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м м2	0,72	168,83 74,27	4,80 1,80	122 53	3 1	59 108	0,46 0,01	- -
64	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 300 мм м	2,4	2860,00 -	- -	6864 -	- -	- -	- -	- -
65	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из алюминиевых профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 м2	1,98	392,85 160,30	24,17 8,22	778 317	48 16	360 108	0,96 0,04	2 -
66	С12061-191	Двери входные из алюминиевых профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные м2	1,98	13000,00 -	- -	25740 -	- -	- -	- -	- -
67	Е0110-91-4	Установка перегородок из алюминиевых профилей с дверным блоком м2	14,81	415,36 175,10	23,43 7,73	6151 2593	347 114	2924 108	1,05 0,04	16 1
68	С12061-181	Блоки оконные из алюминиевых профилей: одноэлементные глухие м2	11,24	5240,00 -	- -	58898 -	- -	- -	- -	- -
69	С12061-191	Двери входные из алюминиевых профилей, глухие, с фурнитурой: однопольные м2	3,56	13000,00 -	- -	46280 -	- -	- -	- -	- -
		Раздел 7. Электромонтажные работы								
70	Е0167-7-4	Демонтаж плафонов шт	20	14,95 14,76	0,19 0,02	299 295	4 -	287 97,20	0,11 -	2 -
71	Е0167-7-2	Демонтаж патронов, подвесов шт	20	5,38 5,38	- -	108 108	- -	105 97,20	0,04 -	1 -
72	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей шт	10	8,42 8,42	- -	84 84	- -	82 97,20	0,06 -	1 -
73	Е0167-7-1	Демонтаж розеток	19	8,42	-	160	-	156	0,06	1

		шт		8,42	-	160	-	97,20	-	-
74	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	480	3,69	-	1771	-	1722	0,03	14
		м		3,69	-	1771	-	97,20	-	-
75	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	330	113,54	73,85	37468	24371	20134	0,26	86
		м		39,69	28,10	13098	9273	90,00	0,15	50
76	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	330	24,84	-	8197	-	7968	0,15	50
		м		24,84	-	8197	-	97,20	-	-
77	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,25	60500,00	-	15125	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
78	С151601-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,08	79100,00	-	6328	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
79	С151802-21	Коробка универсальная распределительная	20	59,00	-	1180	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
80	Е0169-9-8	Заделка борозд в кирпичных стенах	330	616,53	41,98	203455	13853	90950	2,07	683
		м		299,25	6,98	98753	2303	90,00	0,04	13
81	Е0167-14-1	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением до 6 мм2	150	104,75	0,06	15713	9	15264	0,60	90
		м		104,69	-	15704	-	97,20	-	-
82	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,15	52100,00	-	7815	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
83	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель	13	37,55	-	488	-	474	0,24	3
		шт		37,55	-	488	-	97,20	-	-
84	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	13	156,00	-	2028	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
85	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - розетка	24	37,55	-	901	-	876	0,24	6

		шт		37,55	-	901	-	97,20	-	-
86	С151801-152	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-С	24	116,00	-	2784	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
87	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,037	16300,00	-	603	-	-	-	-
		1000шт		-	-	-	-	-	-	-
88	Е0167-16-8	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп до 4 шт	25	435,14	7,64	10879	191	10417	2,47	62
		шт		427,50	1,19	10688	30	97,20	0,01	-
89	С151702-18 прим.	Светильники "ARMSTRONG" 4Х20	25	3540,00	-	88500	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
90	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	100	82,00	-	8200	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
91	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	100	17,00	-	1700	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Раздел 8. Прочие работы								
92	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	227	6,08	-	1380	-	1242	0,05	10
		м2		6,08	-	1380	-	90	-	-
93	С01031-А26-1	Погрузка строительного мусора при автомобильных перевозках	14,5	27,10	-	393	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
94	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	14,5	40,50	-	587	-	117	0,17	2
		т		8,10	-	117	-	100	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3926368	88177	839534		5123
			Тенге			830946	27164			140

Накладные расходы	Тенге	839534
Итого	Тенге	4765902
Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге	285954

Итого	Тенге	5051856
Временные здания и сооружения, 1,44%	Тенге	72760
Итого	Тенге	5124616
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время, 2,42%	Тенге	124030
Выслуга лет, 1%	Тенге	51250
Дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	20500
Итого стоимость ремонтных работ в базовых ценах 2001 года	Тенге	5320396
Итого стоимость ремонтных работ в текущих ценах 2014 года, К = 2,39	Тенге	12715747
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	254315
Итого стоимость ремонтных работ в текущем уровне цен	Тенге	12970062
Итого стоимость ремонтных работ с учетом понижающего коэффициента, К = 14 224 000 / 14 526 470 = 0,9791780	Тенге	12700000
НДС, 12%	Тенге	1524000
ВСЕГО стоимость ремонтных работ с учетом НДС	Тенге	14224000

Заказчик

Басшы "Жамбыл облысының Әділет Департаменті" ММ

_____ Егинбаев Н.Ж.

Подрядчик

Директор ТОО "ТаразЭлитСтрой"

_____ Федотова Г.А.

Эксперт по осуществлению технического надзора на объекте (инжиниринговые услуги) _____ Кашаев Н.А.

Счет-фактура № 11 от 23 декабря 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040240005143, г.Тараз ,ул.Сулейменова 92 А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 21001, № 0006778, от 12.09.2012

ИИК поставщика: KZ4984913KZ001841548, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 198 от 08.12.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040240005143, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой",г.Тараз ,ул.Сулейменова 92 А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 000240001946, Жамбыл облысының Әділет Департаменті Мемлекеттік мекемесі

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Жамбыл облысының Әділет Департаменті Мемлекеттік мекемесі

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 000240001946,

ИИК получателя: KZ92070101KSN0000000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания Кордайского района Жамбылской области	шт	1	12 700 000,00	12 700 000,00	12%	1 524 000,00	14 224 000,00		
Всего по счету:					**12 700 000,00**		**1 524 000,00**	**14 224 000,00**		

Руководитель: Федотова Г. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Свиридова Т. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

гл. бухгалтер

(должность)

Свиридова Т.И.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.