ЗАКАЗЧИК: ТОО "Корпорация Бастау"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Ст-Сервис"

Форма №3

Договор № КБО1/19 от 18.07.2019 год

**Наименование объекта: Строительство многоэтажных жилых домов с коммерческими помещениями в мкр.Акжайык уч.197/3, Каратауского района г.Шымкент(без наружных инженерных сетей и благоустройства)**

**СПРАВКА №1**
**о стоимости выполненных работ**
**за ноябрь месяц 2019г.**

| Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат | Стоимость выполненных работ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала строительства | | | За отчетный месяц | | |
| | Без НДС | НДС | с НДС | Без НДС | НДС | с НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Строительство многоэтажных жилых домов с коммерческими помещениями в мкр.Акжайык уч.197/3, Каратауского района г.Шымкент(без наружных инженерных сетей и благоустройства) | 4 687 500 | 562 500 | 5 250 000 | 4 687 500 | 562 500 | 5 250 000 |
| | | | | | | |
| Итого к оплате | 4 687 500 | 562 500 | 5 250 000 | 4 687 500 | 562 500 | 5 250 000 |

Заказчик ТОО "Корпорация Бастау":

Директор _____ Молдасеитова М.К.

Подрядчик ТОО "Ст-Сервис" :

Директор _____ Досанов Ш.К.

форма 2 Форма 4

**Заказчик** **ТОО Корпорация Бастау"**
организация, адрес, телефон, факс

**Подрядчик** **ТОО "Ст-Сервис"**
организация, адрес, телефон, факс

**Объект** **Строительство многоэтажных жилых домов с коммерческими помещениями в мкр.Акжайык уч.197/3, Каратауского района г.Шымкент(без наружных инженерных сетей и благоустройства)**

**Договор № КБО1/19 от 18.07.2019 год.**

# А К Т №1
## о приемке выполненных работ за НОЯБРЬ 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.КРОВЛЯ** | | | | | | | | | |
| | | **ЧЕРДАК** | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-120101-1501<br>1112-0101-1501<br>РСНБ РК 2015 | **Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой** | м2 изолируемой поверхности | 135 | 215,46 | 27,29 | 29086 | 3684 | -- | 23853 | 57175 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 188,17 | 3,89 | 25403 | 525 | | 4235 | |
| 2 | Е11-120101-1303<br>1112-0101-1303<br>РСНБ РК 2015 | **Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой** | м2 утепляемого покрытия | 597,98 | 550,60 | 52,90 | 329248 | 31630 | -- | 280125 | 658123 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 497,71 | 11,48 | 297618 | 6866 | | 48750 | |
| 3 | Е11-120101-1701<br>1112-0101-1701<br>РСНБ РК 2015 | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм./30мм. Устройство** | м2 стяжки | 597,98 | 313,87 | 100,51 | 187687 | 60106 | -- | 130759 | 343921 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 213,35 | 24,33 | 127581 | 14547 | | 25476 | |
| 4 | Е11-120101-1702<br>1112-0101-1702<br>РСНБ РК 2015<br>К=15 | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701** | м2 стяжки | 597,98 | 34,11 | 22,26 | 20398 | 13310 | -- | 9625 | 32425 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 11,85 | 5,64 | 7088 | 3374 | | 2402 | |
| 5 | Е11-060301-0410<br>1106-0301-0410<br>РСНБ РК 2015 | **Слои подстилающие и набетонки. Армирование** | т | 0,6817 | 14237,08 | 1349,48 | 9705 | 920 | -- | 8344 | 19493 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 12887,60 | 562,44 | 8785 | 383 | | 1444 | |
| | | **КРОВЛЯ** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е11-120101-1701<br>1112-0101-1701<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/30мм. Устройство | м2 стяжки | 658,79 | 313,87 | 100,51 | 206774 | 66218 | -- | 144056 | 378896 |
| | | НР - 92%; СП - 8% | | | 213,35 | 24,33 | 140555 | 16027 | | 28066 | |
| 7 | Е11-120101-1702<br>1112-0101-1702<br>РСНБ РК 2015<br>к=15 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 | м2 стяжки | 658,79 | 34,11 | 22,26 | 22472 | 14664 | -- | 10604 | 35723 |
| | | НР - 92%; СП - 8% | | | 11,85 | 5,64 | 7809 | 3718 | | 2646 | |
| 8 | Е11-120101-0105<br>1112-0101-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя | м2 кровли | 658,79 | 181,48 | 13,95 | 119558 | 9189 | -- | 103906 | 241340 |
| | | НР - 92%; СП - 8% | | | 167,53 | 3,91 | 110368 | 2573 | | 17877 | |
| | | УЗЕЛ 2,3 | | | | | | | | | |
| 9 | Е11-120101-0402<br>1112-0101-0402<br>РСНБ РК 2015 | Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм.(костыль,фартук) Устройство с одним фартуком | м примыканий | 141 | 547,29 | 54,63 | 77168 | 7703 | -- | 64861 | 153391 |
| | | НР - 92%; СП - 8% | | | 492,66 | 7,34 | 69465 | 1036 | | 11362 | |
| 10 | Е11-460302-0501<br>1146-0302-0501<br>РСНБ РК 2015 | Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 | м борозд | 135 | 272,21 | 114,09 | 36748 | 15402 | -- | 23704 | 65288 |
| | | НР - 84%; СП - 8% | | | 158,12 | 50,91 | 21346 | 6873 | | 4836 | |
| 11 | Е11-120101-1001<br>1112-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали./капельник. Устройство | м2 покрытия | 40,5 | 1033,44 | 13,82 | 41854 | 560 | -- | 38117 | 86370 |
| | | НР - 92%; СП - 8% | | | 1019,63 | 3,39 | 41295 | 137 | | 6398 | |
| | | ЛЮК ЛК-2,СТРЕМЯНКА СМ-2 | | | | | | | | | |
| 12 | Е11-090601-0101<br>1109-0601-0101<br>РСНБ РК 2015 | Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж | т конструкций | 0,10124 | 90706,78 | 4583,88 | 9183 | 464 | -- | 6141 | 16551 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 86122,90 | 1793,01 | 8719 | 182 | | 1226 | |
| 13 | Е11-090304-0101<br>1109-0304-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 5 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т конструкций | 0,0173 | 61000,90 | 25916,30 | 1056 | 449 | -- | 513 | 1695 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 35084,60 | 7889,68 | 607 | 137 | | 126 | |
| | | ЛЮК ЛК-1,СТРЕМЯНКА СМ-1 | | | | | | | | | |
| 14 | Е11-090601-0101<br>1109-0601-0101<br>РСНБ РК 2015 | Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж | т конструкций | 0,89536 | 90706,78 | 4583,88 | 81215 | 4104 | -- | 54314 | 146372 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 86122,90 | 1793,01 | 77111 | 1605 | | 10842 | |
| 15 | Е11-090304-0101<br>1109-0304-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 5 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т конструкций | 0,82176 | 61000,90 | 25916,30 | 50128 | 21297 | -- | 24367 | 80455 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 35084,60 | 7889,68 | 28831 | 6483 | | 5960 | |
| | | **ПАРАПЕТ** | | | | | | | | | |
| 16 | **Е11-080301-0103 1108-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение** | **м3 кладки** | **18,45** | **5384,97** | **2275,06** | **99353** | **41975** | **--** | **61538** | **173762** |
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | **3109,91** | **476,52** | **57378** | **8792** | | **12871** | |
| 17 | **Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15** | **Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м./МС-1,2. Устройство** | **м3** | **2,968** | **17467,98** | **6121,58** | **51845** | **18169** | **--** | **34096** | **92817** |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | **11346,40** | **1277,78** | **33676** | **3792** | | **6875** | |
| 18 | **Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | **т** | **0,3187** | **18549,36** | **1338,48** | **5912** | **427** | **--** | **5096** | **11888** |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | **17210,88** | **358,20** | **5485** | **114** | | **881** | |
| 19 | **Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015** | **Пояса в опалубке. Устройство** | **м3** | **4,278** | **14046,81** | **4707,81** | **60092** | **20140** | **--** | **39904** | **107996** |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | **9339,00** | **911,28** | **39952** | **3898** | | **8000** | |
| 20 | **Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | **т** | **0,5** | **18549,36** | **1338,48** | **9274** | **669** | **--** | **7993** | **18648** |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | **17210,88** | **358,20** | **8605** | **179** | | **1381** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **1448757** | **331078** | **--** | **1071916** | **2722329** |
| | | | | | | | **1117679** | **81242** | **--** | **201654** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1307174 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1075245 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 986581 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 183500 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2477256 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 992 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1075245 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 141582 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 123675 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 85336 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 18153 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 245072 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 112 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 123675 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 2722328 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1104 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1198921 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 2.ПРОЕМЫ** | | | | | | | | | |
| | | **ДВЕРИ СЛУЖЕБНЫЕ** | | | | | | | | | |
| 21 | Е11-100107-0101<br>1110-0107-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м2 | 14,68 | 1593,03<br>1054,53 | 538,51<br>133,04 | 23386<br>15481 | 7905<br>1953 | -- | 15690<br>3126 | 42202 |
| | | **ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ** | | | | | | | | | |
| 22 | Е11-090403-0403<br>1109-0403-0403<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**<br>*НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 4,2817 | 2091,23<br>2041,92 | 49,32<br>20,08 | 8954<br>8743 | 211<br>86 | -- | 6092<br>1204 | 16250 |
| 23 | Е11-090403-0401<br>1109-0403-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**<br>*НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 118,57 | 2241,68<br>2194,87 | 46,80<br>18,85 | 265796<br>260247 | 5549<br>2235 | -- | 181113<br>35753 | 482662 |
| | | **ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ** | | | | | | | | | |
| 24 | Е11-100107-0106<br>1110-0107-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м2 | 521,71 | 1138,89<br>1064,05 | 74,83<br>32,39 | 594167<br>555126 | 39041<br>16898 | -- | 514822<br>88719 | 1197709 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 892304 | 52707 | -- | 717717 | 1738823 |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 839597 | 21173 | -- | 128802 | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 617553 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 589458 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 530512 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 91845 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 1239911 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 537 |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | | 589458 | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 274750 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 271311 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 187205 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 36956 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 498912 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 248 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 271311 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 1738823 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 785 |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | 860770 | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | 4461152 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 1957276 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 383785 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 102415 | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 1789633 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 330456 | |
| | | ИТОГО | | | | 4461152 | | | | | |
| | | оборудование | | | | 0 | | | | | |
| | | Итого без оборудования | | | | 4461152 | | | | | |
| | | временные 0,9% | | | | 40150 | | | | | |
| | | итого с временными | | | | 4501302 | | | | | |
| | | зимние 0,49% | | | | 22056 | | | | | |
| | | итого | | | | 4523359 | | | | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты-2% | | | | 90467 | | | | | |
| | | Итого | | | | 4613826 | | | | | |
| | | 2018г ( 68%) К=1 | | | | 3137402 | | | | | |
| | | 2019г (32%) К=1,049901 | | | | 1550098 | | | | | |
| | | Итого | | | | 4687500 | | | | | |
| | | НДС | | | | 562500 | | | | | |
| | | Итого с НДС | | | | **5250000** | | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**
**Директор ТОО "Корпорация Бастау"**
**Молдасеитова М.К.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**Директор ТОО "Ст-Сервис"**
**Досанов Ш.К.**