Заказчик:ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Каражал"

Подрядчик:ТОО"Олжа*-2002"

Договор № 38 от 28.09.2012г.

Наименование стройки - г.Каражал. Вывоз твердых бытовых отходов с последующей рекультивацией.

Форма2В

Наименование объекта - ул.Ленина дом №13 (общ.СПТУ), дом №1, дом №3; 11-й квартал дом №6а, дом №6б, дом №4а, дом №4б;
- остатки нефтепродуктов (КТС), 12 квартал дом №1;

Акт приемки выполненных работ за сентябрь-октябрь 2012г

НА ВЫВОЗ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ РЕКУЛЬТИВАЦИЕЙ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 1.01.2012г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-17-2 т.ч. п-3.66 к=1,2	Разработка ТБО с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов в земле	7582,5	35,53	34,29	269406,4	260004,1	93188,2	0,01	75,8
		м3		1,19	11,48	9023,2	87047,2	97	0,04	303,3
2	Е0101-163-8 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-3.184 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную	379,1	617,90		234261,5	0	264715,5	4,08	1546,8
		м3		617,90		234261,5	0	113		0,0
3	Е010333-А9- 2	Перевозка ТБО автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 9 км, класс груза 2	12132,0	87,80		1065190,3	0	213038,1		0,0
		т		17,56		213038,1	0	100	0,37	4488,8
4	С01031-А36- 1	Погрузка ПГС при автомобильных перевозках	379,1	25,70		9743,5	0			0,0
		т				0	0			0,0
5	Е010333-А9- 2	Перевозка ПГС автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 9 км, класс груза 2	379,1	87,80		33287,2	0	6657,4		0,0
		т		17,56		6657,4	0	100	0,37	140,3
6	Е0101-27-2	Планировка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	315,9	6,48	6,48	2047	2047	643,6		0,0
		м3			2,10	0	663	97	0,01	3,2
7	Е0101-133-2	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами при толщине уплотняемого слоя 40 см	315,9	25,62	25,62	8094	8094	1391,3		0,0
		м3			4,54	0	1434	97	0,02	6,3

8	С Калкуляция Горкомхоз 01.2012 г.	Стоимость утилизации 1 т ТБО	12132,0		204,67		2483046,114	0			0,0
		т					0	0			0,0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ :	Тенге				4105076,7	270145,7	579634,1		1622,7
			Тенге				462980,2	89145,0			4941,9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1622010,7				
	Всего заработная плата -		Тенге					552125,17			
		Накладные расходы -	Тенге				579634,1				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								304
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					86945,12			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				132098,7				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2333743,5				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								6868,9
		Сметная заработная плата -	Тенге					639070,28			
	Стоимость прочих работ -		Тенге				2483066				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				148984				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге				2632050				
		ИТОГО ПО АКТУ :	Тенге				4965793,5				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								6868,9
		Сметная заработная плата -	Тенге					639070,28			
		ИТОГО ПО АКТУ: в ценах 2012 г. МРП1618	Тенге		2,088		10367295				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	Тенге		2%		207346				
		НДС 12%	Тенге		12%		1268957				
		ИТОГО :	Тенге				11843598				

Заказчик:
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Каражал"
Начальник Джакупов Д.К.

Подрядчик:
Директор
ТОО«Олжа*-2002» Асанова С.Б.