Заказчик: ГУ « Отдел строительства акимата района имени Т. Рыскулова»

Подрядчик: ТОО « КУАНДЫК-К»

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ И ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ в аулах ЕНБЕКШИ И КОКАРЫК РАЙОНА ТУРАРА РЫСКУЛОВА ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- НАРУЖНЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ В1 С06-01-01

АКТ
Приемки выполненных строительно-монтажных работ
За МАЙ месяц 2012 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1	Е0101-13-4	-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	2408,18	26,17	1,22	24,95	9,58	63012	2938	60075	23066	25224	0,01	20
												97	0,04	93
2	Е0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	27,11	56,25	3,89	52,36	19,37	1525	105	1420	525	612	0,03	1
												97	0,08	2
3	С010333-А5--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 м3	50,16	45	9	-	-	2257	451	-	-	451	0,19	9
												100	-	-
4	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов т	27,11	3,08		2,66		84		72		35	-	-
5	Е0101-164-2-	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	75,1	0,39		0,93		11		25		97	-	-
	Т.ч. П.3.187			262,72	262,72	-	-	19730	19730	-	-	22295	1,85	139
												113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,2									
6	Е0101-164-1	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (под приямки)	м3							
			25,34	167,4	-	4242	-	4793	1,18	30
				167,4	-	4242	-	113	-	-
7	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3							
			501,72	122,18	-	61300	-	69269	0,89	444
				122,18	-	61300	-	113	-	-
8	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт , при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3							
			2006,9	2,8	2,8	5629	5629	1894	-	-
				-	0,97	-	1953	97	-	6
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3							
			2006,9	21,55	4,52	43241	9063	33152	0,11	217
10	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	17,03	-	34178	-	97	-	-
			2,58	2652,3	1503,9	6843	3880	5296	8,86	23
				1148,4	430,74	2963	1111	130	2,06	5
11	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 315 мм	м3							
			0,72	70811,26	30144,88	50984	21704	45405	236	170
				40500	8009,55	29160	5767	130	31,06	22
12	С130804-168	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2 МПа, SDR 21, Dв 315 мм	км							
			742,82	2070	-	1537637	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м							
			3,78	26805,85	1879,87	101326	7106	9700	8,86	33
				1435,5	538,43	5426	2035	130	2,06	8
14	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3							
			1,78	23100	-	41164	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3							
			1,78	-128	-	-228	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3							
			1,78	-238	-	-424	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев	м3							
			1,42	6721	-	9517	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм		-	-	-	-	-	-	-
18	С143018-37	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	2,94 м	6110	-	17945	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	С143018-40	-Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5	5 м	765	-	3825	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	С131104-8	-Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	2 шт	3600	-	7200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	С131104-10	-Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	3 шт	5490	-	16470	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	С12021-222	-Лестницы приставные и приспособленные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,0201 шт	151200	-	3039	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,78 т	89	-	336	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,78 м3	253	-	956	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	3,78 м3	127	-	480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	Е0122-43-3	-Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах	0,915 м3	16019,85	369,93	14658	338	1844	8,01	7
				1410,75	139,73	1291	128	130	0,68	1
27	Е0113-24-1	-Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	31,27 м3	132,35	0,12	4139	4	229	0,04	1
				8,08	0,05	253	2	90	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			2016889	109291			1095

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			162048	34612			138
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1997380	-	-		-
		Материалы -	Тенге			44416	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	196660	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1544837	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			134982	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			2257	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			220200	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		110
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	33030	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			133055	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2350635	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1343
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	229690	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3039	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3039	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			182	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3221	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			16470	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16470	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			988	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			17458	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2371314	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1343
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	229690	-		-

ИТОГО в ценах 2001 года	Тенге	2371314
Временные здания и сооружения 2,48%	Тенге	58809
Итого	Тенге	2430123
Зимнее удорожание 1,23%	Тенге	29891
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	24301
Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	9720
Итого в ценах 2001 года	Тенге	2494035
ИТОГО в текущих ценах , К - 1,507	Тенге	3758510
Налоги,сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	75170
ИТОГО	Тенге	3833681

НДС 12%	Тенге	460042
ИТОГО	Тенге	4293723

Заказчик

Начальник ГУ« Отдел строительства акимата района имени Турара Рыскулова»

Бибосынов Т.

Подрядчик

ТОО " Куандык -К "

Келимбетов К.А.

Технадзор **Жузбаев С.**