Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«15» сентября 2016 г.
Заказчик КГКП «Жанатаский колледж №5 Управления рбразования акимата Жамбылской области», 080700 Жамбылская область город Жанатас, ул. Муканова 5

на основании:
Декларации о соответствии
08.09.2016 г. ТОО «ТаразЭлитСтрой», ИО директора Семенов Д.В., Жамбылская область г. Тараз, ул. Сулейменова 92А

Заключения о качестве строительно-монтажных работ_14.09.2016г. ТОО «КДК Инжиниргинг» Бегелатев Б.О, №13-1342, 30.07.2016

Заключения о соответствии выполненных работ проекту 14.09.2016г. ТОО «Сатурн Lux» Султангазиев Б.Б.

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Выборочный капитальный ремонт здания колледжа №5, в городе Жанатас Сарысуский район, Жамбылская область»

по адресу Жамбылская область, Сарысуский район, город Жанатас, ул. Муканова 5

подтверждает что:
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «18» ноября 2013 года, №132 Решение акима города Жанатас о капитальном ремонте здания колледжа №5
б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий
КГУ «Управления государственного архитектурно-строительного конторля акимата Жамбылской области», № KZ45REA00028189, дата приема 15.06.2016 г.
в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Сатурн Lux», №173-К от 26.12.2013 г.

утвержденного(й) КГКП «Жанатасский колледж №5», 26.12.2013 г.

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2016 г.

окончание работ сентябрь 2016 г

при продолжительности строительства, 3 мес.
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 мес
фактически, месяц: 3 мес.
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
-	-	-	-	-	-

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема
Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	--------	----------
Число этажей	этаж	--------	----------
Общий строительный объем	$м^3$	--------	----------
В том числе подземной части	$м^3$	--------	----------
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	--------	----------

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая

Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: выполнялись следующие виды работ по выборочному капитальному ремонту здания:
-замена дверных, оконных блоков на оконные блоки из поливинилхлорида с устройством подоконников из ПВХ;
-замена деревянных дверных блоков на деревянные блоки и из поливинилхлорида;
-замена металических дверных блоков на металические;
-замена деревянных перегородок на перегородки из поливинилхлорида с дверными блоками;
-очистка стен и потолков от известковой и масляной окраски, сплошные выравнивание стен и потолков с последующим окрашиванием водоэмульсионной и масляной окрасками;
-замена пола из керамической плитки на пол из керамогранита с установкой плинтусов;
-замена облицовки стен из керамических плиток;
-замена покрытия полов из линолеума с устройством плинтусов;
-замена деревянных покрытий полов с устройством плинтусов;
-замена чугунных канализацияонных труб диаметром 50-100 мм на полиэтиленовые трубы;
-замена унитазов, раковин, моек и сместителей;
-устройтсво подвесных потолков типа «ARMSTRONG» в актовом зале;
-замена светильников с люминесцентными лампами и с лампами накаливания;
-сплошные выравнивание и водоэмульсионная окраска дверных и оконных откосов.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования; нет

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями; нет
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 844200,72 тысяч тенге,
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию тысяч тенге, в том числе: 81312 тыс тг.
стоимость строительно-монтажных работ тысяч тенге; 75375,64
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных

нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:____Выборочный капитальный ремонт здания колледжа №5 по ул. Муканова 5, в городе Жанатас Сарысуского района, Жамбылской области

Заказчик: Оралбеков К.И.

Технический надзор: Бегелтаев Б.О.

Авторский надзор: Султангазиев Б.Б.

Подрядчик
(генеральный подрядчик): Семенов Д.В.

Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляемая ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат от "08" июля 2016 года
(период с "17" июня 2016 года по "08" июля 2016 года)

Заказчик - "Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасының №5 Жаңатас колледжі" КМҚК
Подрядчик - Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"
Договор - Договор о государственных закупках работ №б/н от 15.03.2016 года
Наименование объекта - Выборочный капитальный ремонт здания колледжа №5 по ул. Муканова, 5 в г. Жанатас Сарысуского района Жамбылской области

Наименование выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12%, тенге	Всего к оплате, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			СМР в базисных ценах 2001 г.	Из них		Ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в ценах 2001 г .	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	др. дополнит. затраты		
Выборочный капитальный ремонт здания колледжа №5 по ул. Муканова, 5 в г. Жанатас Сарысуского района Жамбылской области	22 113 000,00									
в т.ч. июль месяц		19 743 750,00	-	-	-	-	-	-	2 369 250,00	22 113 000,00
Итого к оплате		**19 743 750,00**							**2 369 250,00**	**22 113 000,00**

Итого к оплате: Двадцать шесть миллионов тенге 00 тиын

Заказчик
Директор "Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасының №5 Жаңатас колледжі" КМҚК
_____ Оралбеков К.И.

Подрядчик
Директор товарищества с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"
_____ Федотова Г.А.

Заказчик - "Жамбыл облысы әкімдігінің білім баскармасының №5 Жаңатас колледжі" КМҚК

Подрядчик - Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"

Договор - Договор о государственных закупках работ №б/н от 15.03.2016 года

Наименование объекта - Выборочный капитальный ремонт здания колледжа №5 по ул. Муканова, 5 в г. Жанатас Сарысуского района Жамбылской области

АКТ №1

выполненных работ от "08" июля 2016 года

(период с "17" июня 2016 года по "08" июля 2016 года)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Галерея №1, 2								
1	Е0162-36-1	Очистка вручную потолков и стен от известковой окраски с земли и лесов	184,92	25,70	--	4752	--	4491	0,18	33
		м2		25,70	--	4752	--	94,5	--	--
2	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	109,8	370,50	4,29	40681	471	8968	0,52	57
		м2		84,79	1,64	9310	180	94,5	0,01	1
3	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	75,12	450,49	4,93	33841	370	8468	0,64	48
		м2		117,43	1,86	8821	140	94,5	0,01	1
		Учебный корпус								
4	Е0155-1-2	Разборка деревянных перегородок из досок, забранных стоймя в обвязке неоштукатуренных	29,8	52,82	6,13	1574	183	1535	0,33	10
		м2		46,69	1,01	1391	30	108	0,01	--

5	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4мм	14,9	975,66	43,41	14537	647	4352	1,64	25
		м2		258,75	16,26	3855	242	106,2	0,08	1
6	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	29,8	261,07	5,08	7780	151	4428	0,85	25
		м2		156,03	1,21	4650	36	94,5	0,06	2
7	Е0110-88-1	Устройство перегородок высотой до 3м в общественных зданиях с двухсторонней обшивки гипсокартонными листами в один слой без изоляции	14,9	1458,25	14,00	21728	209	5373	1,97	29
		м2		328,61	5,29	4896	79	108	0,03	--
8	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	92,82	158,38	23,78	14701	2207	13327	0,91	85
		м2		134,60	8,98	12494	834	100	0,04	4
9	Е0109-53-1 к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж конструкций дверей	0,15	10277,51	991,51	1542	149	1123	56,65	8
		т		8895,83	348,47	1334	52	81	1,71	--
10	Е0155-1-2	Разборка деревянных перегородок из досок, забранных стоймя в обвязке неоштукатуренных	14,08	52,82	6,13	744	86	725	0,33	5
		м2		46,69	1,01	657	14	108	0,01	--
11	Е0162-36-1	Очистка вручную потолков и стен от известковой окраски с земли и лесов	5634,14	25,70	--	144797	--	136834	0,18	1003
		м2		25,70	--	144797	--	94,5	--	--
12	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	3518,24	370,50	4,29	1303497	15084	287347	0,52	1842
		м2		84,79	1,64	298310	5761	94,5	0,01	28
13	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	2115,9	450,49	4,93	953195	10421	238521	0,64	1347
		м2		117,43	1,86	248463	3941	94,5	0,01	19

14	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	575,4	116,63	10,56	67109	6076	68627	0,70	402
		1м2		106,07	1,67	61033	961	110,7	0,01	8
15	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	289,6	133,16	23,58	38563	6829	31127	0,74	215
		м2		109,58	4,16	31734	1205	94,5	0,02	7
16	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1540,5	17,38	0,93	26774	1433	28291	0,11	175
		1м2		16,45	0,14	25341	216	110,7	--	2
17	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	96	5,64	0,19	541	18	581	0,04	4
		1м		5,45	0,02	523	2	110,7	--	--
18	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	128	11,07	0,04	1417	5	1566	0,08	10
		1м2		11,03	0,02	1412	3	110,7	--	--
19	Е0109-53-2 к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж решетчатых перегородок	0,17	6759,27	1017,58	1149	173	712	32,15	5
		т		5076,68	94,50	863	16	81	0,46	--
			Столовая							
20	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	32,33	158,38	23,78	5120	769	4642	0,91	29
		м2		134,60	8,98	4352	290	100	0,04	1
21	Е0162-36-4	Очистка вручную стен от маслянной окраски с земли и лесов	368,13	37,04	--	13636	--	12886	0,26	95
		м2		37,04	--	13636	--	94,5	--	--
22	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	189,3	133,16	23,58	25207	4464	20347	0,74	141
		м2		109,58	4,16	20743	787	94,5	0,02	4
23	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	209,91	116,63	10,56	24482	2217	25036	0,70	147
		1м2		106,07	1,67	22265	351	110,7	0,01	3
24	Е0162-36-1	Очистка вручную потолков от известковой окраски с земли и лесов	437,8	25,70	--	11251	--	10633	0,18	78
		м2		25,70	--	11251	--	94,5	--	--

25	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	437,8	450,49	4,93	197225	2156	49352	0,64	279
		м2		117,43	1,86	51409	815	94,5	0,01	4
26	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	368,13	370,50	4,29	136391	1578	30066	0,52	193
		м2		84,79	1,64	31214	603	94,5	0,01	3
27	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	8	101,59	3,33	813	27	911	0,61	5
		компл		98,26	0,54	786	4	115,2	--	--
28	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	1	244,84	6,45	245	6	276	1,43	1
		компл		238,39	1,04	238	1	115,2	0,01	--
29	Е0165-4-2	Демонтаж мойки чугунной	1	161,43	4,65	161	5	181	0,99	1
		компл		156,78	0,72	157	1	115,2	0,01	--
Спортзал										
2-ой этаж										
30	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	39,21	158,38	23,78	6210	932	5630	0,91	36
		м2		134,60	8,98	5278	352	100	0,04	2
31	Е0162-36-1	Очистка вручную потолков и стен от известковой окраски с земли и лесов	633,5	25,70	--	16281	--	15385	0,18	113
		м2		25,70	--	16281	--	94,5	--	--
32	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	356,98	370,50	4,29	132260	1531	29156	0,52	187
		м2		84,79	1,64	30268	585	94,5	0,01	3
33	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	270,27	450,49	4,93	121754	1331	30467	0,64	172
		м2		117,43	1,86	31737	503	94,5	0,01	2
34	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	270,3	51,33	4,89	13874	1322	14144	0,34	91

		1м2		46,44	0,83	12553	224	110,7	0,01	2
35	Е0155-1-6	Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых древесно-волокнистыми плитами	7,8	81,77	5,83	638	45	648	0,53	4
		м2		75,94	0,95	592	7	108	0,01	--
		Кабинеты, душевые, коридор								
36	Е0162-36-1	Очистка вручную потолков и стен от известковой окраски с земли и лесов	600,79	25,70	--	15440	--	14591	0,18	107
		м2		25,70	--	15440	--	94,5	--	--
37	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	45,05	133,16	23,58	5999	1062	4842	0,74	33
		м2		109,58	4,16	4937	187	94,5	0,02	1
38	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	2	101,59	3,33	203	7	228	0,61	1
		компл		98,26	0,54	197	1	115,2	--	--
39	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	2	244,84	6,45	490	13	552	1,43	3
		компл		238,39	1,04	477	2	115,2	0,01	--
40	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	229	370,50	4,29	84844	982	18703	0,52	120
		м2		84,79	1,64	19417	375	94,5	0,01	2
41	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	371,79	450,49	4,93	167488	1831	41911	0,64	237
		м2		117,43	1,86	43658	692	94,5	0,01	3
42	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	74,46	116,63	10,56	8684	786	8881	0,70	52
		1м2		106,07	1,67	7898	124	110,7	0,01	1
		Актовый зал								
43	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	84,82	51,33	4,89	4354	415	4438	0,34	28
		1м2		46,44	0,83	3939	70	110,7	0,01	1
44	Е0162-36-1	Очистка вручную стен от известковой окраски с земли и лесов	405,42	25,70	--	10419	--	9846	0,18	72

		м2		25,70	--	10419	--	94,5	--	--
45	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	405,42	370,50	4,29	150207	1738	33112	0,52	212
		м2		84,79	1,64	34375	664	94,5	0,01	3
46	Е0155-1-6	Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых древесно-волокнистыми плитами	32,56	81,77	5,83	2662	190	2704	0,53	17
		м2		75,94	0,95	2473	31	108	0,01	--
Учебно-производственный корпус										
2-ой этаж										
47	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	44,63	158,38	23,78	7068	1061	6408	0,91	41
		м2		134,60	8,98	6007	401	100	0,04	2
48	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	175,44	270,90	23,78	47527	4172	44930	1,65	290
		м2		247,12	8,98	43355	1575	100	0,04	8
49	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	1	101,59	3,33	102	3	114	0,61	1
		компл		98,26	0,54	98	1	115,2	--	--
50	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	1	244,84	6,45	245	6	276	1,43	1
		компл		238,39	1,04	238	1	115,2	0,01	--
51	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	27,9	17,38	0,93	485	26	512	0,11	3
		1м2		16,45	0,14	459	4	110,7	--	--
52	Е0162-36-1	Очистка вручную стен и потолка от известковой окраски с земли и лесов	1042,72	25,70	--	26798	--	25324	0,18	186
		м2		25,70	--	26798	--	94,5	--	--
53	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	56,05	133,16	23,58	7464	1322	6024	0,74	42
		м2		109,58	4,16	6142	233	94,5	0,02	1
54	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	364	116,63	10,56	42453	3844	43414	0,70	254
		1м2		106,07	1,67	38609	608	110,7	0,01	5

55	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	4,01	7716,63	154,03	30944	618	9438	14,63	59
		м3		2295,00	58,50	9203	235	100	0,28	1
56	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	27,7	261,07	5,08	7232	141	4116	0,85	24
		м2		156,03	1,21	4322	34	94,5	0,06	2
57	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	203,2	1816,91	17,38	369197	3531	82639	2,21	449
		м2		370,01	6,55	75187	1331	108	0,03	7
58	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	274,42	370,50	4,29	101673	1177	22414	0,52	143
		м2		84,79	1,64	23268	450	94,5	0,01	3
59	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	348,12	450,49	4,93	156825	1714	39243	0,64	222
		м2		117,43	1,86	40879	648	94,5	0,01	3
60	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	29,19	446,86	128,16	13044	3741	6904	1,03	30
		м2		174,40	44,59	5091	1302	108	0,17	5
61	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	30,33	365,39	103,92	11082	3152	6424	0,92	28
		м2		159,65	36,46	4842	1106	108	0,15	5
62	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 23-15П внутренние	30,33	3760,00	--	114041	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
63	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	20,79	4250,00	--	88358	--	--	--	--

		м2		--	--	--	--	--	--	--
64	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	8,4	4010,00	--	33684	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
65	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	9	1500,00	--	13500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
66	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	15	1380,00	--	20700	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
67	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	24	844,00	--	20256	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	175,44	406,32	23,17	71285	4065	35472	1,07	188
		м2		179,48	7,73	31488	1356	108	0,04	7
69	С12061-189 Изм. и доп.вып. 16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	175,44	5206,00	--	913341	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0110-22-2	Установка подоконных досок из ПХВ в каменных стенах высота проема до 2м	61,404	125,82	6,98	7726	428	7348	0,67	41
		м2		108,16	2,65	6641	163	108	0,01	1
71	С12061-195 Изм. и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	22	2860,00	--	62920	--	--	--	--

		м		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				6003210	96920	1576963		9784
		Тенге				1583253	29828			157
	Накладные расходы	Тенге				1576963				
	Итого	Тенге				7580173				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге				454810				
	Итого	Тенге				8034983				
	Временные здания и сооружения, 1,44%	Тенге				143037				
	Итого	Тенге				8178020				
	Доп. затраты при производстве работ в зимнее время, 0,90%	Тенге				90687				
	Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге				100760				
	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге				40303				
	Итого стоимость ремонтных работ в базовых ценах 2001 года	Тенге				8409770				
	Итого стоимость ремонтных работ в текущих ценах 2014 года, К = 2,38968	Тенге				20096659				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге				401933				
	Итого стоимость ремонтных работ в текущем уровне цен	Тенге				20498592				
	Итого стоимость ремонтных работ с учетом понижающего коэффициента, К = 72 600 000 / 75 375 640 = 0,963175901392					19743750				
	НДС, 12%	Тенге				2369250				
	ВСЕГО стоимость ремонтных работ с учетом НДС	Тенге				22113000				

Заказчик

Директор "Жамбыл облысы экономикалық білім басқармасының №5 Жанатас колледжі" КМКК

Сыдыбеков К.И.

Подрядчик

Директор товарищества с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"

Федотова Г.А.

Эксперт по осуществлению технического надзора на объекте (инжиниринговые услуги)

Бегелдаев Б.О.

Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляемая ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат от "28" июля 2016 года
(период с "11" июля 2016 года по "28" июля 2016 года)

Заказчик - "Жамбыл облысы әкімдігінің білім баскармасының №5 Жаңатас колледжі" КМҚК
Подрядчик - Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"
Договор - Договор о государственных закупках работ №б/н от 15.03.2016 года
Наименование объекта - Выборочный капитальный ремонт здания колледжа №5 по ул. Муканова, 5 в г. Жанатас Сарысуского района Жамбылской области

Наименование выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12%, тенге	Всего к оплате, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			СМР в базисных ценах 2001 г.	Из них		Ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в ценах 2001 г .	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	др. дополнит. затраты		
Выборочный капитальный ремонт здания колледжа №5 по ул. Муканова, 5 в г. Жанатас Сарысуского района Жамбылской области	44 113 000,00									
в т.ч. июль месяц		19 642 857,00	-	-	-	-	-	-	2 357 143,00	22 000 000,00
Итого к оплате		**19 642 857,00**							**2 357 143,00**	**22 000 000,00**

Итого к оплате: Двадцать два миллиона тенге 00 тиын

Заказчик
Директор "Жамбыл облысы әкімдігінің білім баскармасының №5 Жаңатас колледжі" КМҚК
_____ Оралбеков К.И.

Подрядчик
Директор товарищества с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"
_____ Федотова Г.А.

Заказчик - "Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасының №5 Жаңатас колледжі" КМҚК

Подрядчик - Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"

Договор - Договор о государственных закупках работ №б/н от 15.03.2016 года

Наименование объекта - Выборочный капитальный ремонт здания колледжа №5 по ул. Муканова, 5 в г. Жанатас Сарысуского района Жамбылской области

АКТ №2
выполненных работ от "28" июля 2016 года
(период с "11" июля 2016 года по "28" июля 2016 года)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Входная группа										
1	Е0155-1-2	Разборка деревянных перегородок из досок, забранных стоймя в обвязке неоштукатуренных	39,71	52,82	6,13	2097	243	2046	0,33	13
		м2		46,69	1,01	1854	40	108	0,01	--
2	Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка перегородок из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	16,71	406,32	23,17	6790	387	3379	1,07	18
		м2		179,48	7,73	2999	129	108	0,04	1
3	С12061-181 Изм. и доп.вып. 16 СН РК 8.02-04-2002	Перегородки из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	16,71	4472,00	--	74727	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

4	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	3,6	392,85	24,17	1414	87	655	0,96	3
		м2		160,30	8,22	577	30	108	0,04	--
5	С12061-191 Изм. и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	3,6	13000,00	--	46800	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0110-92-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	3,53	352,50	25,51	1244	90	579	0,86	3
		м2		142,88	8,91	504	31	108	0,04	--
7	С12061-192 Изм. и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	3,53	12700,00	--	44831	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0109-45-2	Монтаж витражей с одинарным остеклением в одноэтажных зданиях	0,13	71447,15	2739,97	9288	356	7805	383,00	50
		т		66600,00	108,00	8658	14	90	0,53	--
9	С12031-54	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 21-15Н из алюминиевых сплавов	4	16300,00	--	65200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

10	С12031-45	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 06-15Н из алюминиевых сплавов	1	10600,00	--	10600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С12031-14	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными равнопольными полотнами с притвором и порогом без среднего импоста ДАО 24-15П	1	16000,00	--	16000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0017	149300,00	--	254	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Учебный корпус								
13	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей	0,15	17023,17	1416,44	2553	212	1862	94,42	14
		т		14826,38	497,81	2224	75	81	2,44	--
14	С12022-1	Двери распашные огрунтованные и окрашенные	3	25100,00	--	75300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	75,57	446,86	128,16	33769	9685	17873	1,03	78
		м2		174,40	44,59	13179	3369	108	0,17	13
16	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	17,25	365,39	103,92	6303	1793	3654	0,92	16
		м2		159,65	36,46	2754	629	108	0,15	3
17	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 23-15П внутренние	17,25	3760,00	--	64860	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
18	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	68,53	4010,00	--	274805	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

19	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	7,04	4250,00	--	29920	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
20	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	5	1500,00	--	7500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
21	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	43	1380,00	--	59340	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
22	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	48	844,00	--	40512	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка перегородок из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	7,84	406,32	23,17	3186	182	1585	1,07	8
		м2		179,48	7,73	1407	61	108	0,04	--
24	С12061-181 Изм. и доп.вып. 16 СН РК 8.02-04-2002	Перегородки из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	7,84	4472,00	--	35060	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0110-92-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	6,24	352,50	25,51	2200	159	1023	0,86	5
		м2		142,88	8,91	892	56	108	0,04	--

26	С12061-192 Изм. и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	6,24	12700,00	--	79248	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып. 12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	575,4	1978,48	37,95	1138415	21836	103252	0,92	530
		м2		152,78	9,32	87908	5364	110,7	0,05	27
28	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	289,6	1073,54	2,63	310896	760	105073	2,30	666
		м2		382,95	0,99	110902	286	94,5	--	1
29	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1540,5	215,02	12,44	331245	19160	110344	0,41	631
		м2		60,03	4,67	92476	7202	110,7	0,02	35
			Столовая							
30	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	21,98	446,86	128,16	9822	2817	5198	1,03	23
		м2		174,40	44,59	3833	980	108	0,17	4
31	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	10,35	365,39	103,92	3782	1076	2192	0,92	10
		м2		159,65	36,46	1652	377	108	0,15	2
32	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 23-15П внутренние	10,35	3760,00	--	38916	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
33	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	16,38	4010,00	--	65684	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

34	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	5,6	4250,00	--	23800	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
35	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	3	1500,00	--	4500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
36	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	13	1380,00	--	17940	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
37	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	16	844,00	--	13504	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0109-53-1 к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж конструкций дверей	0,277	10277,51	991,51	2847	275	2074	56,65	16
		т		8895,83	348,47	2464	97	81	1,71	--
39	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей	0,277	17023,17	1416,44	4715	392	3438	94,42	26
		т		14826,38	497,81	4107	138	81	2,44	1
40	С12022-1	Двери распашные огрунтованные и окрашенные	4	25100,00	--	100400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	5,775	146,99	6,63	849	38	882	0,95	5
		м2		140,36	1,04	811	6	108	0,01	--
42	Е0110-22-2	Установка подоконных досок из ПХВ в каменных стенах, высота проема до 2 м	5,775	125,82	6,98	727	40	691	0,67	4
		м2		108,16	2,65	625	15	108	0,01	--
43	С12061-195 Изм. и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	16,5	2860,00	--	47190	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

44	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып. 12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	209,91	1978,48	37,95	415302	7966	37667	0,92	193
		м2		152,78	9,32	32070	1957	110,7	0,05	10
45	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамогранита	249,74	144,67	0,40	36131	100	13274	0,27	68
		м		47,87	0,14	11956	34	110,7	--	--
46	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	189,3	1073,54	2,63	203220	497	68682	2,30	435
		м2		382,95	0,99	72492	187	94,5	--	1
Спортзал										
2-ой этаж										
47	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	15,03	446,86	128,16	6716	1926	3555	1,03	16
		м2		174,40	44,59	2621	670	108	0,17	3
48	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	13,84	365,39	103,92	5057	1438	2931	0,92	13
		м2		159,65	36,46	2210	505	108	0,15	2
49	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 23-15П внутренние	13,84	3760,00	--	52038	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
50	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	5,88	4250,00	--	24990	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
51	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	9,15	4010,00	--	36692	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
52	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	4	1500,00	--	6000	--	--	--	--

		комплект		--	--	--	--	--	--	--
53	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	9	1380,00	--	12420	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
54	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	13	844,00	--	10972	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	7,26	392,85	24,17	2852	175	1321	0,96	7
		м2		160,30	8,22	1164	60	108	0,04	--
56	Е0110-92-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	3,07	352,50	25,51	1082	78	503	0,86	3
		м2		142,88	8,91	439	27	108	0,04	--
57	С12061-191 Изм. и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	7,26	13000,00	--	94380	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
58	С12061-192 Изм. и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	3,07	12700,00	--	38989	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Кабинеты, душевые, коридор								

59	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып. 12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	74,46	1978,48	37,95	147317	2826	13361	0,92	69
		м2		152,78	9,32	11376	694	110,7	0,05	4
60	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамогранита	92,3	144,67	0,40	13353	37	4906	0,27	25
		м		47,87	0,14	4419	13	110,7	--	--
Актовый зал										
61	Е0134-63-2	Устройство подвесных потолков из алюминиевых панелей	253,2	1312,38	80,64	332294	20417	184774	4,06	1028
		м2		706,39	30,74	178857	7783	99	0,15	38
62	С11011-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	253,2	1070,00	--	270924	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
Учебно-производственный корпус										
1-ый этаж										
63	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	175,41	270,90	23,78	47519	4171	44922	1,65	290
		м2		247,12	8,98	43347	1575	100	0,04	8
64	Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	175,41	406,32	23,17	71273	4064	35466	1,07	188
		м2		179,48	7,73	31483	1356	108	0,04	7
65	С12061-189 Изм. и доп.вып. 16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	175,41	5206,00	--	913184	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0156-10-1	Установка подоконных досок из ПХВ в каменных стенах без кронштейнов	8,5	28,08	0,47	239	4	231	0,16	1

		м		25,09	0,09	213	1	108	--	--
67	С12061-195 Изм. и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	8,5	2860,00	--	24310	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		2-ой этаж								
68	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	339,65	370,50	4,29	125842	1457	27742	0,52	177
		м2		84,79	1,64	28799	557	94,5	0,01	3
69	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	56,05	1073,54	2,63	60172	147	20336	2,30	129
		м2		382,95	0,99	21464	55	94,5	--	--
70	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып. 12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	364	1978,48	37,95	720165	13813	65318	0,92	335
		м2		152,78	9,32	55611	3393	110,7	0,05	17
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			6782466	118704	898594		5096
			Тенге			837455	37735			180

Накладные расходы	Тенге	898594
Итого	Тенге	7681059
Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге	460864
Итого	Тенге	8141923
Временные здания и сооружения, 1,44%	Тенге	85822
Итого	Тенге	8227745
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время, 0,90%	Тенге	54412
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	60456
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	24182
Итого стоимость ремонтных работ в базовых ценах 2001 года	Тенге	8366795
Итого стоимость ремонтных работ в текущих ценах 2014 года, К = 2,38968	Тенге	19993962
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	399879

Итого стоимость ремонтных работ в текущем уровне цен	Тенге	20393842
Итого стоимость ремонтных работ с учетом понижающего коэффициента, К = 72 600 000 / 75 375 640 = 0,963175901392		19642857
НДС, 12%	Тенге	2357143
ВСЕГО стоимость ремонтных работ с учетом НДС	Тенге	22000000

Заказчик

Директор "Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасының №5 Жаңатас колледжі" КМҚК

_____ Оралбеков К.И.

Подрядчик

Директор товарищества с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"

_____ Федотова Г.А.

Эксперт по осуществлению технического надзора на объекте (инжиниринговые услуги) _____ Бегелтаев Б.О.

Заказчик: «Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасының №5 Жаңатас колледжі» КМҚК

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ТаразЭлитСтрой»

Договор: Договор о государственных закупках работ №б/н от 15.03.2016года

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком

заказчиком и финансирующему банку

Наименование строительства и его адрес: **«Выборочный капитальный ремонт здания колледжа №5 по ул. Муканова, 5 в г. Жанатас Сарысуского района Жамбылской области»**

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат от 25 августа 2016г.

(период с 28 июля 2016 года по 25 августа 2016года)

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге								НДС 12%, тенге	Всего к оплате, тенге
		С начала строительства по отчетный период	В отчетном месяце без НДС	из гр.1							
				СМР в базисных ценах 2001г.	из них		Ст-ть прочих затрат не вход. В состав СМР в ценах 2001г.	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	др.дополнит. Затраты		
1	**«Выборочный капитальный ремонт здания колледжа №5 по ул. Муканова, 5 в г. Жанатас Сарысуского района Жамбылской области»**	78 024 298									
2	В т.ч. Август месяц		30 277 945							3 633 353	33 911 298
3	**Итого к оплате**		**30 277 945**							**3 633 353**	**33 911 298**

Заказчик:

«Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасының №5 Жаңатас колледжі» КМҚК

Директор **ОралбековК.И.**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «ТаразЭлитСтрой»

Директор **Федотова Г.А.**

ЗАКАЗЧИК: «Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасының №5 Жаңатас колледжі» КМҚК

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «ТаразЭлитСтрой»

Договор: Договор о государственных закупках работ №б/н от 15.03.2016года

Наименование объекта: Выборочный капитальный ремонт здания колледжа №5 по ул. Муканова, 5 в г. Жанатас Сарысуского района Жамбылской области

АКТ №3
выполненных работ от 25 августа 2016г.
(период с 28 июля 2016 года по 25 августа 2016года)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	E0155-1-2	-Разборка деревянных перегородок из досок,	7,04	52,82	6,13	372	43	363	0,33	2						
забранных стоймя		в обвязке неоштукатуренных	46,69	1,01	329	7	108	0,01	-							
		м2														
2	E0110-91-2	-Установка перегородок из ПХВ	3,92	406,32	23,17	1593	91	793	1,07	4						
	Изм. и доп. вып. 8.02-01-20	профилей глухих площадью проема более 2 м2		179,48	7,73	704	30	108	0,04	-						
		м2														
3	C12061-181	-Перегородки из ПХВ профилей	3,92	4472	-	17530	-	-	-	-						
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20	спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами: одноэлементные глухие		-	-	-	-	-	-	-						
		м2														
4	E0110-92-2	-Установка дверных блоков из	3,12	352,5	25,51	1100	80	511	0,86	3						
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 8.02-03-20	ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2		142,88	8,91	446	28	108	0,04	-						
		м2														
5	C12061-192	-Двери входные из ПХВ профилей	3,12	12700	-	39624	-	-	-	-						
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 8.02-04С-2	спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные		-	-	-	-	-	-	-						
		м2														
6	E0162-36-4	-Очистка вручную от масляной	123,7	37,04	-	4582	-	4330	0,26	32						
		окраски с земли и лесов		37,04	-	4582	-	94,5	-	-						
		м2														
7	E0162-36-1	-Очистка вручную потолков от	3447,71	25,7	-	88606	-	83733	0,18	614						
		известковой окраски с земли и														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		лесов		25,7	-	88606	-	94,5	-	-
8	Е0115-64-3	м2 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	2087,84	370,5 84,79	4,29 1,64	773538 177027	8952 3419	170521 94,5	0,52 0,01	1093 16
9	Е0115-64-4	м2 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	1912,22	450,49 117,43	4,93 1,86	861439 224545	9418 3562	215561 94,5	0,64 0,01	1217 17
10	Е0115-180-3	м2 -Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	7764,6	316,78 74,78	2,63 0,99	2459666 580672	20382 7668	555981 94,5	0,45 -	3482 38
11	Е0115-180-4	м2 -Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	2449,47	338,18 93,41	2,91 1,1	828354 228816	7134 2694	218777 94,5	0,56 0,01	1380 13
12	Е0115-61-3	м2 -Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	60,96	261,07 156,03	5,08 1,21	15915 9512	310 74	9058 94,5	0,85 0,06	52 4
13	Е0110-88-1	м2 -Устройство перегородок высотой до 3м в общественных зданиях с двухсторонней обшивки гипсокартонными листами в один слой без изоляции	14,9	1458,25 328,61	14 5,29	21728 4896	209 79	5373 108	1,97 0,03	29 -
14	Е0115-165-5	м2 -Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений	26,4	314,73 250,47	0,2 0,09	8309 6612	5 2	6251 94,5	1,45 -	38 -
проемовоконных		м2								
15	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных проемов	58,81	158,38 134,6	23,78 8,98	9314 7916	1399 528	8444 100	0,91 0,04	54 3
16	Е0109-53-1к =0,6;0,7;0 ,5	м2 -Демонтаж конструкций дверей	0,4	10277,51 8895,83	991,51 348,47	4111 3558	397 139	2995 81	56,65 1,71	23 1
17	Е0109-53-1	т -Монтаж конструкций дверей	0,16	17023,17 14826,38	1416,44 497,81	2724 2372	227 80	1986 81	94,42 2,44	15 -
18	С12022-1	т -Двери распашные огрунтованные и окрашенные	2	25100 -	- -	50200 -	- -	- -	- -	- -
шт										
19	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и	20,6	446,86	128,16	9205	2640	4872	1,03	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2		174,4	44,59	3593	919	108	0,17	4
20	E0110-23-2	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	31,74	365,39	103,92	11598	3298	6723	0,92	29
				159,65	36,46	5067	1157	108	0,15	5
21	C12062-6	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	31,74	3760	-	119342	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	C12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	20,6	4250	-	87550	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	C11011-789	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	9	1500	-	13500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	C11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	8	1380	-	11040	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	C11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	17	844	-	14348	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	E0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	210,96	116,63	10,56	24604	2228	25161	0,7	147
				106,07	1,67	22377	352	110,7	0,01	3
27	E0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-20 8.02-03-20	-Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	271,01	1978,48	37,95	536187	10285	48631	0,92	250
				152,78	9,32	41404	2526	110,7	0,05	13
28	E0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамогранита	801,5	144,67	0,4	115955	321	42599	0,27	218
				47,87	0,14	38371	110	110,7	-	1
29	E0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	60,07	133,16	23,58	7999	1416	6457	0,74	45
				109,58	4,16	6582	250	94,5	0,02	1
30	E0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	60,07	1073,54	2,63	64487	158	21795	2,3	138
				382,95	0,99	23004	59	94,5	-	-
31	E0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	113,25	17,38	0,93	1968	105	2080	0,11	13
				16,45	0,14	1863	16	110,7	-	-

м2

м2

м2

комплект

комплект

шт

1м2

м2

м

м2

м2

1м2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	1681,65	935,06	6,13	1572444	10300	129543	0,44	739
				67,28	2,31	113133	3889	110,7	0,01	19
		м2								
33	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	1328,32	125,78	0,2	167073	266	27489	0,1	137
				18,61	0,09	24716	116	110,7	-	-
		м								
34	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 02, СН РК	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	232,59	668,68	7,65	155528	1779	36376	0,93	215
				162,6	2,9	37819	675	94,5	0,01	3
		м2								
35	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	232,59	285,16	2,63	66325	611	16654	0,45	104
				74,78	0,99	17394	230	94,5	-	1
		м2								
36	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	128	51,33	4,89	6570	626	6698	0,34	43
				46,44	0,83	5944	106	110,7	0,01	1
		1м2								
37	Е0111-12-3	-Укладка лаг по плитам перекрытий	128	274,46	3,23	35131	413	8569	0,37	47
				59,26	1,21	7585	155	110,7	0,01	1
		м2								
38	Е0111-33-2	-Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	483,12	1922,08	13,79	928596	6661	61307	0,69	334
				109,46	5,18	52881	2500	110,7	0,03	12
		м2								
39	Е0111-39-1	-Устройство плинтусов деревянных	96	111,76	0,58	10729	55	1495	0,09	8
				13,85	0,22	1329	22	110,7	-	-
		м								
40	Е0115-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	483,12	180,18	2,35	87048	1135	41521	0,54	259
				90,05	0,9	43503	435	94,5	-	2
		м2								
41	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	276	164,61	0,09	45433	24	32400	0,74	205
				124,2	0,02	34279	7	94,5	-	-
		м2								
42	Е0165-2-1	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	21	118,01	1,59	2478	33	2822	0,69	14
				116,42	0,25	2445	5	115,2	-	-
		м								
43	Е0165-2-2	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	24	145,63	3,27	3495	78	3950	0,85	20
				142,36	0,52	3417	12	115,2	-	-
		м								
44	Е0165-10-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	21	653,34	0,37	13720	8	3393	0,73	15
				140,18	0,07	2944	1	115,2	-	-

м

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е0165-10-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	24	774,84	0,48	18596	12	3735	0,71	17
		м		135	0,09	3240	2	115,2	-	-
46	Е0165-4-1	-Демонтаж раковины /умывальника/	1	101,59	3,33	102	3	114	0,61	1
компл				98,26	0,54	98	1	115,2	-	-
47	Е0165-4-3	-Демонтаж унитазов со смывным бачком	2	244,84	6,45	490	13	552	1,43	3
компл				238,39	1,04	477	2	115,2	0,01	-
48	Е0117-5-2	-Установка моек на два отделения	1	9257,24	77,06	9257	77	545	2,6	3
		комплект		445,05	28,13	445	28	115,2	0,14	-
49	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	12	5987,64	26,91	71852	323	5664	2,24	27
		комплект		398,48	11,25	4782	135	115,2	0,05	1
50	Е0117-2-3	-Установка смесителей	13	162,61	1,96	2114	26	2170	0,81	10
шт	144,9 - 1884		-	115,2	-	-				
51	С131101-95	-Смесители для умывальников См-Ум-НВФА настенные, с верхним изливом, фарфоровым корпусом и аэратором	13	1630	-	21190	-	-	-	-
компл				-	-	-	-	-	-	-
52	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	6	9194,48	49,05	55167	294	3212	2,55	15
		комплект		445,05	19,69	2670	118	115,2	0,09	1
53	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	1,04	23143,99	395,71	24070	412	4672	25,88	27
		м3		4010,63	149,06	4171	155	108	0,73	1
54	Е0110-7-2	-Обшивка каркасных стен плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	25,8	40,56	5,4	1046	139	951	0,21	5
		м2		32,09	2,05	828	53	108	0,01	-
55	С11011-345 Изм. и доп.вып.16	-Ламинат ГОСТ Р 52078-2003	25,8	566	-	14603	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
56	Е0146-22-2	-Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 15 м3	9,16	6702,03	154,03	61391	1411	10264	7,1	65
			1062	58,5	9728	536	100	0,28	3	
		м3								
57	Е0109-53-1	-Монтаж конструкций ворот	0,161	17023,17	1416,44	2741	228	1998	94,42	15
		т		14826,38	497,81	2387	80	81	2,44	-
58	С12022-3	-Ворота стальные утепленные двупольные огрунтованные и окрашенные	1	40600	-	40600	-	-	-	-
шт				-	-	-	-	-	-	-
59	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	187,96	185,31	2,35	34832	442	16154	0,54	101
		м2		90,05	0,9	16925	169	94,5	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Электроосвещение								
60	Е0167-7-5	-Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	200	29,35	2,8	5870	560	5249	0,18	36
				26,55	0,45	5310	90	97,2	-	1
шт										
61	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания	30	9,32	0,23	280	7	267	0,06	2
				9,09	0,05	273	1	97,2	-	-
шт										
62	Ц0108-594-3	-Светильник с люминесцентными лампами, отдельно	15	467,8	183	7017	2745	4073	1,46	22
		устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4	234	51,8	3510	777	95	0,3	5	
шт										
63	Ц0108-594-2	-Светильник с люминесцентными лампами, отдельно	185	342,8	134	63418	24790	34412	0,99	183
		устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	158	37,8	29230	6993	95	0,22	41	
шт										
64	С151702-27	-Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4	185	2480	-	458800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
65	С151702-28	-Светильники тип ЛП002-4Х40/П-01-УХЛ4	15	4590	-	68850	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
66	С151706-79	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	430	99	-	42570	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
67	С151705-3	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	200	14	-	2800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
68	Ц0108-593-6	-Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	30	313	131	9390	3930	4443	0,75	23
				119	36,9	3570	1107	95	0,21	6
шт										
69	С151701-26	-Светильник подвесной, тип НСП17Х500-104-У3	30	924	-	27720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
70	С151706-8	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-60	30	24	-	720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
71	С01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	122,865	27,1	-	3330	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
т										
72	С010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	122,865	76,6	-	9411	-	1882	0,32	40
				15,32	-	1882	-	100	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 10 км, класс груза 1								
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			9803134	126496			11637
			Тенге			1921652	42100			218
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						5515		
		На общестроительные работы						1879872		
		На металломонтажные работы						10897		
		На сантехнические работы						24983		
		Всего накладных расходов:						1921268		
		Итого с накладными						11724402		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						703464		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						12427866		
		Итого с временными, 1,44 %						12606827		
		Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %						12720288		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						12770715		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						12896783		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						30819146		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						616383		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						31435529		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						3772264		
		Итого с НДС						35207793		
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,963175901392						33 911 298		

ЗАКАЗЧИК:

«Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасының №5 Жаңатас колледжі» КМҚК

Директор Оралбеков К.И.

Эксперт по осуществлению технического надзора на объекте (инжиниринговые услуги)

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «ТаразЭлитСтрой»

Директор Федотова Г.А.

Бегелтаев Б.О.

Заказчик: «Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасының №5 Жаңатас колледжі» КМҚК

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ТаразЭлитСтрой»

Договор: Договор о государственных закупках работ №5/п от 15.03.2016года

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

Наименование строительства и его адрес: **«Выборочный капитальный ремонт здания колледжа №5 по ул. Муканова, 5 в г. Жанатас Сарысуского района Жамбылской области»**

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат от 31 августа 2016г.

(период с 26 августа 2016 года по 31 августа 2016года)

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге								НДС 12%, тенге	Всего к оплате, тенге
		С начала строительства по отчетный период	В отчетном месяце без НДС	из гр.1							
				СМР в базисных ценах 2001г.	из них		Ст-ть прочих затрат не вход. В состав СМР в ценах 2001г.	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	др.дополнит. Затраты		
1	**«Выборочный капитальный ремонт здания колледжа №5 по ул. Муканова, 5 в г. Жанатас Сарысуского района Жамбылской области»**	81 312 000									
2	В т.ч. Август месяц		2 935 448							352 254	3 287 702
3	**Итого к оплате**		**2 935 448**							**352 254**	**3 287 702**

Заказчик:

«Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасының №5 Жаңатас колледжі» КМҚК

Директор **ОралбековК.И.**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «ТаразЭлитСтрой»

Директор **Федотова Г.А.**

ЗАКАЗЧИК: «Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасының №5 Жаңатас колледжі» КМҚК

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «ТаразЭлитСтрой»

Договор: Договор о государственных закупках работ №б/н от 15.03.2016года

Наименование объекта: Выборочный капитальный ремонт здания колледжа №5 по ул. Муканова, 5 в г. Жанатас Сарысуского района Жамбылской области

АКТ №4
выполненных работ от 31 августа 2016г.
(период с 26 августа 2016 года по 31 августа 2016года)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	2658,51	338,18	2,91	899047	7743	237448	0,56	1498				
				93,41	1,1	248343	2924	94,5	0,01	14				
		м2												

ИТОГО: 89904777431498

248343292414

Накладные расходы :

==========

На общестроительные работы 237448

Всего накладных расходов: 237448

Итого с накладными 1136495

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

==========

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 68190

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 1204685

Итого с временными, 1,44 % 1222032

Итого с зимними удорожаниями, 0,9 % 1233031

Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % 1237963

Итого с затратами на выслугу лет, 1 % 1250343

Пересчет в текущих ценах, К-2,38968 2987918

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 59758

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 3047676

Налог на добавленную стоимость, 12 %	365721
Итого с НДС	3413397
Итого с понижающим коэффициентом К=0,963175901392	3 287 702

ЗАКАЗЧИК:

«Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасының №5 Жаңатас колледжі» КМҚК

Директор ОралбековК.И.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «ТаразЭлитСтрой»

Директор Федотова Г.А.

Эксперт по осуществлению технического надзора на объекте (инжиниринговые услуги) Белгелтаев Б.О.

Счет-фактура № 4 от 8 июля 2016 г.

Дата оборота по реализации: 08.07.2016

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040240005143, г.Тараз ,ул.Сулейменова 92 А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 21001, № 0006778, от 12.09.2012

ИИК поставщика: KZ4984913KZ001841548, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор от 15.03.2016 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040240005143, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой",г.Тараз ,ул.Сулейменова 92 А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 080240017947, Коммунальное государственное казенное предприятие "Жанатасский колледж №5" управления образования акимата Жамбылской области,Жамбылская обл., Сарысуский район, г. Жанатас, ул. Муканова 5

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное казенное предприятие "Жанатасский колледж №5" управления образования акимата Жамбылской области

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 080240017947, Жамбылская обл., Сарысуский район, г. Жанатас, ул. Муканова 5

ИИК получателя: KZ57563H350000029164, в банке АО "КАЗПОЧТА", БИК KPSTKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выборочный капитальный ремонт здания колледжа №5 по ул.Муканова 5 в г.Жанатас	шт	1	19 743 750,00	19 743 750,00	12%	2 369 250,00	22 113 000,00		
Всего по счету:					**19 743 750,00**		**2 369 250,00**	**22 113 000,00**		

Руководитель: Федотова Г. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Свиридова Т. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

гл. бухгалтер

(должность)

Свиридова Т.И.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 5 от 28 июля 2016 г.

Дата оборота по реализации: 28.07.2016

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040240005143, г.Тараз ,ул.Сулейменова 92 А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 21001, № 0006778, от 12.09.2012

ИИК поставщика: KZ4984913KZ001841548, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор от 15.03.2016 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040240005143, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой",г.Тараз ,ул.Сулейменова 92 А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 080240017947, Коммунальное государственное казенное предприятие "Жанатасский колледж №5" управления образования акимата Жамбылской области,Жамбылская обл., Сарысуский район, г. Жанатас, ул. Муканова 5

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное казенное предприятие "Жанатасский колледж №5" управления образования акимата Жамбылской области

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 080240017947, Жамбылская обл., Сарысуский район, г. Жанатас, ул. Муканова 5

ИИК получателя: KZ57563H350000029164, в банке АО "КАЗПОЧТА", БИК KPSTKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выборочный капитальный ремонт здания колледжа №5 по ул.Муканова 5 в г.Жанатас	шт	1	19 642 857,14	19 642 857,14	12%	2 357 142,86	22 000 000,00		
Всего по счету:					**19 642 857,14**		**2 357 142,86**	**22 000 000,00**		

Руководитель: Федотова Г. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Свиридова Т. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

гл. бухгалтер

(должность)

Свиридова Т.И.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 6 от 25 августа 2016 г.

Дата оборота по реализации: 25.08.2016

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040240005143, г.Тараз ,ул.Сулейменова 92 А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 21001, № 0006778, от 12.09.2012

ИИК поставщика: KZ4984913KZ001841548, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор от 15.03.2016 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040240005143, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой",г.Тараз ,ул.Сулейменова 92 А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 080240017947, Коммунальное государственное казенное предприятие "Жанатасский колледж №5" управления образования акимата Жамбылской области,Жамбылская обл., Сарысуский район, г. Жанатас, ул. Муканова 5

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное казенное предприятие "Жанатасский колледж №5" управления образования акимата Жамбылской области

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 080240017947, Жамбылская обл., Сарысуский район, г. Жанатас, ул. Муканова 5

ИИК получателя: KZ57563H350000029164, в банке АО "КАЗПОЧТА", БИК KPSTKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выборочный капитальный ремонт здания колледжа №5 по ул.Муканова 5 в г.Жанатас	шт	1	30 277 944,64	30 277 944,64	12%	3 633 353,36	33 911 298,00		
Всего по счету:					**30 277 944,64**		**3 633 353,36**	**33 911 298,00**		

Руководитель: Федотова Г. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Свиридова Т. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

гл. бухгалтер

(должность)

Свиридова Т.И.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 7 от 31 августа 2016 г.

Дата оборота по реализации: 31.08.2016

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040240005143, г.Тараз ,ул.Сулейменова 92 А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 21001, № 0006778, от 12.09.2012

ИИК поставщика: KZ4984913KZ001841548, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор от 15.03.2016 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040240005143, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой",г.Тараз ,ул.Сулейменова 92 А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 080240017947, Коммунальное государственное казенное предприятие "Жанатасский колледж №5" управления образования акимата Жамбылской области,Жамбылская обл., Сарысуский район, г. Жанатас, ул. Муканова 5

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное казенное предприятие "Жанатасский колледж №5" управления образования акимата Жамбылской области

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 080240017947, Жамбылская обл., Сарысуский район, г. Жанатас, ул. Муканова 5

ИИК получателя: KZ57563H350000029164, в банке АО "КАЗПОЧТА", БИК KPSTKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выборочный капитальный ремонт здания колледжа №5 по ул.Муканова 5 в г.Жанатас	шт	1	2 935 448,21	2 935 448,21	12%	352 253,79	3 287 702,00		
Всего по счету:					**2 935 448,21**		**352 253,79**	**3 287 702,00**		

Руководитель: Федотова Г. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Свиридова Т. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

гл. бухгалтер

(должность)

Свиридова Т.И.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.