Форма 2-В

Заказчик **Государственное коммунальное казенное предприятие "Городской центр детско-юношеского туризма и экологии "Атамекен" отдела образования акимата города Уральска**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "БатысТехСтрой"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт бассейна ГККП "Городской центр детско-юношеского туризма и экологии "Атамекен" отдела образования акимата города Уральска**

(наименование, адрес)

Объект **Ремонтно-строительные работы**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ № 179 от 17.08.2017 г.

Дата составления		
25.09.2017		

Акт приемки выполненных работ за сентябрь месяц

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	12-150101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	50,0000		1467,28	73364
2	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	10,0000		17804,89	178049
3	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=0,6	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,0500		182666,27	9133
4	11-170101-0111 РСНБ РК 2015 К=0,6	Скиммер. Демонтаж	комплект	8,0000		424,12	3393
5	11-170101-0111 РСНБ РК 2015 К=0,6	Форсунок. Демонтаж	комплект	16,0000		424,12	6786
6	11-170101-0111 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Скиммер. Установка	комплект	8,0000		9439,77	75518
7	11-170101-0111 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Форсунок. Установка	комплект	16,0000		9439,77	151036
8	ПРАЙС лист	Донная форсунка Boda 91226 (63 мм) под бетон	шт	16,0000		7453,03	119248
9	11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т.	насос	2,0000		125121,17	250242
10	11-181001-0103 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	2,0000		209710,00	419420
11	11-160601-0102 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	15,0000		12803,45	192052
12	11-270403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	234,4000		562,90	131944
13	11-120101-1503 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	234,4000		4850,18	1136882
14	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Уголоки поливинилхлоридные	м	52,0000		2187,10	113729
15	11-110101-2703 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	143,7000		5959,89	856436

16	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Монтаж каркасов	т	5,0000	290028,12	1450141
17	т.ч. тб.11 п.11.7	Надбавка за окраску, за 2 раза	тн	5,0000	16995,79	84979
18	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений	т	5,0000	380464,87	1902324
19	11-090401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Монтаж поликарбоната	м2	509,5600	2759,64	1406202
20	12-190101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	24,1100	2530,01	60999
21	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	тенге за 1 тонну	24,1100	560,98	13525
22	41-020103-1015 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	тенге за 1 тонну	24,1100	450,68	10866
РАЗДЕЛ 2.ДУШ						
23	11-090401-0201	Монтаж поликарбоната	м2	80,0000	2759,64	220771
	Сметная прибыль		Тенге			901320
	ИТОГО по смете:		Тенге			8867040

Заказчик:

Подрядчик: ТОО «БатысТехСтрой»
Директор Карстаева А. А.