"SMA-2001" Версия 20-2.25 от 15.01.15 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Наименование объекта. Ремонт молнеотводов

Акт
приемки выполненных работ №1 от 20 сентября 2015г за сентябрь 2015г
Ремонт молнеотводов

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	30	218,93	–	6568	–	15238	1,54	46
		м3 грунта		218,93	–	6568	–	232	–	–
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	30	134,1	–	4023	–	8971	0,972	29
		м3 грунта		134,1	–	4023	–	223	–	–
3	Е25-60-2	Устройство заземления горизонтального	31	2185,83	1514,9	67761	46962	75509	1,57	49
		заземлитель		240,75	387,04	7463	11998	388	1,5387	48
4	ЦВ-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	93	61,9	3,3	5757	307	4961	0,14	13
		м		23	0,4	2139	37	228	0,002	–

5 Е33-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	31	394,38	41,12	12226	1275	8644	0,67	21
	заземлитель		105,75	9	3278	279	243	0,04	1
6 Е1-149-4	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле в грунтах 2 группы	172	162,72	143,86	27988	24744	31047	0,131	23
	яма		18,86	36,68	3244	6309	325	0,143	25
7 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	132,6	21,55	4,52	2858	599	5148	0,108	14
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	2258	–	228	–	–
8 Ц39-1-4	Очистка поверхности труб	180	66,42	–	11956	–	33734	0,4	72
	стык		65,3	–	11754	–	287	–	–
9 99-12-15	Опоры привести в соответствие(при отклонении от вертикали ,пронумеровать по паспорту,при отсутствии шильдика произвести сварочные работы)	137	2296,5		314621				
	шт								
10 1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	1,7	87200		148240				
	т								
11 4-1-9	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	1,5	89131		133697				
	т								
12 2-1-41	Метизные изделия	0,03	147100		4413				
	т								
13 8-6-78	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	69	541		37329				
	м								
14 8-6-75	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	105	452		47460				
	м								

15	8-6-68	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	70	393	27510	
		м				
16	8-6-59	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	228	260	59280	
		м				
17	8-6-56	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	132	250	33000	
		м				
18	2-1-41	Сталь полосовая 50*3мм	0,92	152000	139840	
		т				
19	1-1-1054	Электроды, d=4 мм, Э50	0,0501	123800	6202	
		т				
		Всего прямые затраты		**1090729**	**73887**	**267**
				40727	**18623**	**74**
		В том числе стоимость: материалов, тенге		976114		
		Накладные расходы, тенге		183252		
		- заработная плата, тенге		27488		
		- трудоемкость, чел-ч		92		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		76439		
		Всего		**1350420**		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)		13504		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		5402		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		**1369326**		
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)		**3501367**		
		- материалы, тенге		2496923		
		- сметная заработная плата, тенге		270387		

- нормативная трудоемкость, чел-ч	433
Налог (2 %)	70029
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3571396**
НДС (12 %)	428568
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3999964**

Подрядчик:

ТОО "СК Мираж"

адрес: г Усть-Каменогорск .ул Виноградова 13-33
БИН 0109400011505
ИИК KZ038560000000195103
БИК KCJBKZKX
АО " Банк Центркредит"

Директор

_____ Сотникова ГА

Заказчик:

ТОО "Техэра"

адрес: г Усть-Каменогорск .ул Крупской.10
БИН 091240020575
ИИК KZ379650000154355344
БИК IRTYKZKA
АО "Альянс Банк"

Директор

_____ Трунова Г.В.