Ф-3

СПРАВКА № 1 от 30.06. 2011 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2011 года

Заказчик: КГКП "Павлодарский областной кожно-венерологический диспансер"

Подрядчик: ТОО "Эдельвейс-ТТД"

Договор № 167 от 27 апреля 2011 года

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт кабинета №104 в КГКП "Павлодарский областной кожно-венерологический диспансер"

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ				из графы 1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ
	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе строительно-монтажные работы	из них экономия совершенствования проектных решений и др. Мероприятий	из графы 2 работы по монтажу оборудования	
Всего по стройке с начала года	139 500				
в том числе за июнь	139 500				
К оплате	139 500				
Итого к оплате	**сто тридцать девять тысяч пятьсот тенге**				

Заказчик:

Главный врач КГКП "Павлодарский областной кожно-венерологический диспансер"

_____ Битигова

Подрядчик:

Директор ТОО "Эдельвейс-ТТД"

_____ Т.Д.Тремполец

Форма 2

Заказчик: КГКП "Павлодарский областной кожно-венерологический диспансер"

Подрядчик: ТОО "Эдельвейс-ТТД" АКТ №1 от 30.06. 2011 г.

приемки выполненных работ за июнь 2011 года

Текущий ремонт кабинета №104 в КГКП "Павлодарский областной кожно-венерологический диспансер"

№п/п	Шифр норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда,чел/ч	
					всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экспл. маш.	в т.ч з/п	%	всего, тенге	единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	62-36-1	Очистка вручную стен от старой краски и набелов	м2	33	25,70	25,70	0,00	0,00	848	848	0	0	105	890	0,1780	6
2	15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм стен	м2	33	77,28	73,73	3,43	1,31	2550	2433	113	43	105	2600	0,4615	15
	30-2-55	Сухие смеси:шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе, к=2,0	кг	66,0	31				2046							
3	15-165-8	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по штукатурке стен	м2 окр. пов-сти	33,0	80,98	78,3	1,88	0,72	2672	2584	62	24	105	2738	0,4715	16
	1-1-109	грунтовка масляная, готовая к прменению	кг	2,48	226,20				561							
	1-1-284	Краска масляная густотертая цветная для наружных работ, марка МА-015	кг	0,023	200,09				5							
	1-1-292	Краска масляная	кг	6,04	148,7				898							
	1-1-452	олифа комбинированная	кг	3,73	159				593							
	1-1-1032	шпаклевка клеевая	кг	16,83	62				1043							
4	62-36-1	Очистка вручную потолков от старых набелов	м2	15	25,70	25,70	0,00	0,00	386	386	0	0	105	405	0,1780	3
5	15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм потолков	м2	15	106,20	102,11	3,94	1,49	1593	1532	59	22	105	1632	0,5608	8
	30-2-56	Сухие смеси:шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе, к=2	кг	30,00	37				1110							
6	15-180-6	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	15	47,09	43,65	2,33	0,88	706	655	35	13	105	701	0,2643	4
	1-1-279	краска воднодисперсионная	кг	9,5	350,96				3334							
	1-1-1032	шпаклевка клеевая	кг	0,83	62				51							
7	46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	2,9	270,90	247,12	23,78	8,98	786	717	69	26	120	892	1,6978	5

8	10-91-2	Установка блоков оконных из ПХВ профилей,поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, с откосами, подоконными досками и москитной сеткой	м2 проема	2,9	176,6	156,07	18,53	6,18	512	453	54	18	120	565	0,9642	3
9	пр.лист	блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами с поворотно откидной фарнитурой: одноэлементные глухие	м2	2,90	5899				17107							
10	57-3-1	Разборка плинтусов деревянных	м	17,0	5,64	5,45	0,19	0,02	96	93	3	0	123	114	0,0380	1
11	57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	м2	15,0	17,38	16,45	0,93	0,14	261	247	14	2	123	306	0,1152	2
12	11-36-1	Устройство покрытий пола из линолеума на клее "Бустилат"	м2	15	63,58	58,5	4,9	1,85	954	878	74	28	123	1114	0,3910	6
	1-1-237	клей " Бустилат "	кг	7,5	120,1				901							
	1-1-350	линолеум поливинилхлоридный на теплоизоляционной подоснове,толщ.3,6мм	м2	16,05	749				12021							
13	11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	17,00	16,34	16,18	0,16	0,07	278	275	3	1	123	339	0,0902	2
	1-1-511	плинтусы для полов из пластиката	м	17,2	95				1634							
	1-1-414	мастика КН-2	кг	0,876	214				187							
14	62-29-13	Окраска металлических поверхностей масляными составами за 2 раза -радиаторов и труб	м2	1,50	104,45	102,15	0,07	0,02	157	153	0	0	105	161	0,6341	1
	1-1-286	краска масляная,сурик железный	кг	0,29	93,09				27							
	1-1-289	краска масляная,охра	кг	0,24	143,38				34							
	1-1-451	олифа	кг	0,107	216				23							
15	62-5-2	Простая масляная окраска дверей с подготовкой с расчисткой старой краски до 10%	м2	2,00	57,46	56,14	0,05	0,02	115	112	0	0	105	118	0,3591	1
	1-1-1032	Шпатлёвка клеевая	кг	0,090	62				6							
	1-1-292	Краска масляная,готовая к употреблению,цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25	кг	0,34	148,73				51							
	1-1-452	Олифа комбинированная	кг	0,07	159				11							
		ИТОГО							53557	11366	486	177		12575		73
		Накладные расходы ,							12575	1886						6
		Итого							66132	13252	486	177				79
		ненормированные и непредвиденные затраты 6%							3968							
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года							70100	13252	486	177				79
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011 года с к=1,951							136765							
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							2735							
		ИТОГО по акту							139500							

Заказчик:

Главный врач КГКП "Павлодарский областной кожно-венерологический диспансер"

_____ Г.К.Битигова

Подрядчик:

Директор ТОО "Эдельвейс-ТТД"

_____ Т.Тремполец