АКТ
приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы
Газоснабжение 3-этажного 24-квартирного жилого дома №3 по адресу: г.Актобе,п.Новый, вдоль трассы Актобе-Уральск

/ наименование и адрес объекта /

г. Актобе «____»_____2018г.

Приемочная комиссия в составе председателя комиссии – представителя заказчика
ТОО «ЕРЕН-групп» **Мендыгалиев Б.**
/ фамилия, имя, отчество /

членов комиссии – представителей:
проектной организаций **ТОО «Искандер и К»** **Жолаев Ш.**
/фамилия, имя, отчество /

эксплуатационной организации _____
АПФ АО «КазТрансГаз Аймак» */фамилия, имя, отчество /*

Технический надзор _____
/ подпись / */ фамилия, имя, отчество /*

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком **ТОО «АЭS and Limited»**
/ наименование организации /

предъявлен к приемке законченный строительством

На законченном строительстве объекте; **Газоснабжение 3-этажного 24-квартирного жилого дома №3 по адресу: г.Актобе,п.Новый, вдоль трассы Актобе-Уральск**

Подводящий газопровод высокого давления с установкой ГРПШ-07-2У-1 с понижением в низкое давление для 3-этажного 24-квартирного жилого дома №3.
/ наименование объекта /

субподрядными организациями:
/ наименование организации /

выполнены следующие работы **Подводящий газопровод высокого давления с установкой ГРПШ-07-2У-1 с понижением в низкое давление для 3-этажного 24-квартирного жилого дома №3.**

2. Проект № *904* разработан ТОО «Искандер и К»
/ наименование организации /

3. Строительство системы газоснабжения осуществлялось в сроки:
начало работ *МАЙ 2018 г.* */ месяц, год /* окончание работ *МАЙ 2018 г.* */ месяц, год /*

4. Документация на законченный строительством объект предъявлена в объеме, предусмотренным МСН 4.03-01-2003. или территориальных строительных норм по приемке. Приемочная комиссия рассмотрела предоставленную документацию, произвела внешний осмотр системы газоснабжения, определила соответствие выполненных строительно - монтажных работ проекту, провела, при необходимости, дополнительные испытания / кроме зафиксированных в исполнительной документации/

Решение приемочной комиссии:

1.строительно- монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом и требованиями МСН 4.03-01-2003, МСП 4.03.-103-2005.

2.предъявленный к приемке объект считать принятым заказчиком вместе с прилагаемой исполнительной документацией с «13» 09 2018 г.

ОБЪЕКТ ПРИНЯТ

Председатель комиссии _____ **Мендыгалиев Б.**
/ подпись / / Ф.И.О./

место печати

Представитель проектной организации _____ **Жолаев Ш.**
/ подпись / / Ф.И.О./

Представитель эксплуатационной организации _____ Культимиров Д.
/ подпись / / Ф.И.О./

Технический надзор _____ Кантарбаев Р.
/ подпись / / Ф.И.О./

ОБЪЕКТ СДАН

Представитель генерального подрядчика _____ **Джалмагамбетов М.Р.**
/ подпись / / Ф.И.О./

Счет-фактура № 00000000006 от 31 июля 2018 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЭS and Limited"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100940016554, Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Гагарина, дом № 2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС серия 06001 № 1113511 от 27.03.2018 г

ИИК поставщика: KZ76826D0KZTD2999896, Филиал АО "АТФБанк" в г. Актобе, БИК ALMNKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Согласно договора субподряда №Е/18-3 от 31.01.2018г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Актобе, пр.312Стрелковой дивизии,9Б

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 100940016554, Товарищество с ограниченной ответственностью "АЭS and Limited",Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Гагарина, дом № 2

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060340011760, Ерен - групп"ТОО,Республика Казахстан, г.Актобе, пр.312Стрелковой дивизии,9Б

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Ерен - групп"ТОО

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060340011760, Республика Казахстан, г.Актобе, пр.312Стрелковой дивизии,9Б

ИИК получателя: KZ3684904KZ000615740, в банке АО "Нурбанк"г.Актобе, БИК NURSKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз
						Ставка	Сумма		Ставка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Газоснабжение комплекса малосредней этажности по адресу: г.Актобе, сельский округ Новый, ж.м.Жанаконыс	услуга	1	6 932 143,00	6 932 143,00	12%	831 857,00	7 764 000,00	
Всего по счету:					**6 932 143,00**		**831 857,00**	**7 764 000,00**	

Руководитель: Рахатұлы Ұ.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор

(должность)

Рахатұлы Ұ.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю.
Копия (второй экземпляр)-поставщику

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
060340011760

Заказчик **Ерен - групп"ТОО,Республика Казахстан, г.Актобе, пр.312Стрелковой дивизии,9Б**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

100940016554

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЭS and Limited",Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Гагарина, дом № 2**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) согласно договора субподряда №Е/17-27 от 06.06.2017г.

Номер документа	Дата составления
00000000006	31.07.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Газоснабжение комплекса малосредней этажности по адресу: г.Актобе, сельский округ Новый, ж.м.Жанаконыс			услуга	1	7 764 000,00	7 764 000,00
				Итого	1	x	7 764 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчи
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Рахатұлы Ұ.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.07.2018

М.П.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Ерен групп", Республика Казахстан, г.Актобе, пр.312 Стрелковой дивизии, 9Б**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АЭS and Limited", Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Гагарина, дом №2**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Газоснабжение комплекса малосредней этажности по адресу: г.Актобе, сельский округ Новый, жм.Жанаконыс**

(наименование, адрес)

Объект **Газоснабжение комплекса малосредней этажности по адресу: г.Актобе, сельский округ Новый, жм.Жанаконыс**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №Е18/3 от 31.01.2018г

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
31.07.2018	01.07.2018	31.07.2018

Акт приемки выполненных работ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Внутриплощадочные сети. Высокое давление				
1	1	1122-1101-0102 РСНБ РК 2015	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**1,000**	**16892,82**	**16893**
			Накладные расходы			*5721,02*	*5721*
			Сметная прибыль			*1251,32*	*1251*
2	2	1124-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,003**	**2741247,55**	**8224**
			Накладные расходы			*989636,79*	*2969*
			Сметная прибыль			*203055,37*	*609*
3	3	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,000**	**1234,44**	**3703**
			Сметная прибыль			*91,44*	*274*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**4**	**1125-0210-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**0,003**	**1990522,10**	**5972**
			Накладные расходы			*379073,39*	*1137*
			Сметная прибыль			*147446,08*	*442*
5	**5**	**1124-0106-0101 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка**	**комплект**	**1,000**	**14458,79**	**14459**
			Накладные расходы			*4738,64*	*4739*
			Сметная прибыль			*1071,02*	*1071*
6	**6**	**1122-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**	**2,000**	**1739,51**	**3479**
			Накладные расходы			*755,75*	*1512*
			Сметная прибыль			*128,85*	*258*
7	**7**	**2304-0909-0107 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные сварные газовые типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,000**	**17569,44**	**17569**
			Сметная прибыль			*1301,44*	*1301*
8	**8**	**2302-0101-0152 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**4,000**	**409,32**	**1637**
			Сметная прибыль			*30,32*	*121*
9	**9**	**1119-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	**установка**	**1,000**	**71940,40**	**71940**
			Накладные расходы			*21329,48*	*21329*
			Сметная прибыль			*5328,92*	*5329*
10	**10**	**ТОО "Аквагаз"**	**Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ**	**шт**	**1,000**	**227232,14**	**227232**
11	**11**	**1201-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м**	**яма**	**4,000**	**6888,59**	**27554**
			Накладные расходы			*2670,00*	*10680*
			Сметная прибыль			*510,27*	*2041*
12	**12**	**1106-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**0,240**	**55290,49**	**13270**
			Накладные расходы			*7235,05*	*1736*
			Сметная прибыль			*4095,59*	*983*
13	**13**	**1109-0305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,011**	**272816,84**	**3056**
			Накладные расходы			*93642,82*	*1049*
			Сметная прибыль			*20208,65*	*226*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	**14**	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,730**	**225,57**	**165**
			Накладные расходы			*46,40*	*34*
			Сметная прибыль			*16,71*	*12*
15	**15**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,730**	**166,86**	**122**
			Накладные расходы			*27,25*	*20*
			Сметная прибыль			*12,36*	*9*
16	**16**	**1125-0128-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования**	**стык**	**2,000**	**71131,58**	**142263**
			Накладные расходы			*11986,90*	*23974*
			Сметная прибыль			*5269,01*	*10538*
			Раздел: Молниезащита ГРПШ				
17	**17**	**1124-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,011**	**2741247,55**	**30154**
			Накладные расходы			*989636,79*	*10886*
			Сметная прибыль			*203055,37*	*2234*
18	**18**	**1116-0301-0304 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2,500**	**5120,02**	**12800**
			Накладные расходы			*561,91*	*1405*
			Сметная прибыль			*379,26*	*948*
19	**19**	**2301-0201-0143 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**11,000**	**1083,24**	**11916**
			Сметная прибыль			*80,24*	*883*
20	**20**	**1104-0101-2602 РСНБ РК 2015**	**Скважины глубиной до 6 м. Бурение шнековое станками типа СО-2. Грунты 2 группы**	**м бурения**	**7,500**	**1829,99**	**13725**
			Накладные расходы			*557,53*	*4181*
			Сметная прибыль			*135,55*	*1017*
21	**21**	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**3,120**	**225,57**	**704**
			Накладные расходы			*46,40*	*145*
			Сметная прибыль			*16,71*	*52*
22	**22**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**3,120**	**166,86**	**521**
			Накладные расходы			*27,25*	*85*
			Сметная прибыль			*12,36*	*39*
			Раздел: Ограждение (5х5)				

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	23	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,320	298656,19	95570
			Накладные расходы			*106151,12*	*33968*
			Сметная прибыль			*22122,68*	*7079*
24	24	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,016	46593,36	745
			Сметная прибыль			*3451,36*	*55*
25	25	2105-0308-9901 РСНБ РК 2015	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2	18,000	1006,56	18118
			Сметная прибыль			*74,56*	*1342*
26	26	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,041	459668,52	18663
			Сметная прибыль			*34049,52*	*1382*
27	27	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Сталь угловая 32х32 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,104	244699,92	25449
			Сметная прибыль			*18125,92*	*1885*
28	28	1201-0101-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	4,000	6888,59	27554
			Накладные расходы			*2670,00*	*10680*
			Сметная прибыль			*510,27*	*2041*
29	29	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	42,000	225,57	9474
			Накладные расходы			*46,40*	*1949*
			Сметная прибыль			*16,71*	*702*
30	30	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	42,000	166,86	7008
			Накладные расходы			*27,25*	*1144*
			Сметная прибыль			*12,36*	*519*
31	31	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	9,000	325,80	2932
			Накладные расходы			*48,58*	*437*
			Сметная прибыль			*24,13*	*217*
32	32	1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	7,500	400,33	3003
			Накладные расходы			*155,17*	*1164*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*29,65*	*222*
33	33	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125мм. Укладка	км трубопровода	0,025	1249833,29	31246
			Накладные расходы			*496544,11*	*12414*
			Сметная прибыль			*92580,24*	*2315*
34	34	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	25,000	2403,00	60075
			Сметная прибыль			*178,00*	*4450*
35	35	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2,250	7464,40	16795
			Накладные расходы			*1617,27*	*3639*
			Сметная прибыль			*552,92*	*1244*
36	36	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,500	75,11	563
			Накладные расходы			*13,84*	*104*
			Сметная прибыль			*5,56*	*42*
37	37	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,250	399,31	898
			Накладные расходы			*128,79*	*290*
			Сметная прибыль			*29,58*	*67*
			Раздел: Внутриплощадочные сети. Низкое давление. Подземка				
38	38	1101-0101-0410 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	36,000	554,67	19968
			Накладные расходы			*59,16*	*2130*
			Сметная прибыль			*41,09*	*1479*
39	39	1101-0205-0207 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,100	8025,68	24880
			Накладные расходы			*3110,73*	*9643*
			Сметная прибыль			*594,49*	*1843*
40	40	1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	30,000	400,33	12010
			Накладные расходы			*155,17*	*4655*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*29,65*	*890*
41	41	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,032	1033858,55	33083
			Накладные расходы			*410227,35*	*13127*
			Сметная прибыль			*76582,11*	*2451*
42	42	2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	32,000	1642,68	52566
			Сметная прибыль			*121,68*	*3894*
43	43	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	9,000	7464,40	67180
			Накладные расходы			*1617,27*	*14555*
			Сметная прибыль			*552,92*	*4976*
44	44	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	21,000	75,11	1577
			Накладные расходы			*13,84*	*291*
			Сметная прибыль			*5,56*	*117*
45	45	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	9,000	399,31	3594
			Накладные расходы			*128,79*	*1159*
			Сметная прибыль			*29,58*	*266*
46	46	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	4,000	71131,58	284526
			Накладные расходы			*11986,90*	*47948*
			Сметная прибыль			*5269,01*	*21076*
47	47	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,025	1990522,10	49763
			Накладные расходы			*379073,39*	*9477*
			Сметная прибыль			*147446,08*	*3686*
48	48	2113-0809-1101 РСНБ РК 2015	Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий газонефтепродуктопроводов, толщина 0,5 мм желтого цвета	м2	5,400	578,88	3126
			Сметная прибыль			*42,88*	*232*
49	49	2306-0901-0104 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,027	21728,52	587
			Сметная прибыль			*1609,52*	*43*
50	50	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	27,000	3608,92	97441

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1127,05*	*30430*
			Сметная прибыль			*267,33*	*7218*
51	51	СТТОО	переходник ПЭ100 ф110-сталь ф108 мм	шт	4,000	14801,79	59207
			Сметная прибыль			*1096,43*	*4386*
52	52	СТТОО	Отвод 90 град ф110 мм	шт	9,000	16005,21	144047
			Сметная прибыль			*1185,57*	*10670*
53	53	СТТОО	Муфта ф110 мм	шт	12,000	13806,64	165680
			Сметная прибыль			*1022,71*	*12273*
54	54	СТТОО	Тройник ф110х10 мм	шт	2,000	13806,64	27613
			Сметная прибыль			*1022,71*	*2045*
55	55	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Ковер	м	2,000	4097,52	8195
			Сметная прибыль			*303,52*	*607*
56	56	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	2,000	14818,62	29637
			Накладные расходы			*6202,75*	*12405*
			Сметная прибыль			*1097,68*	*2195*
57	57	1124-0101-0109 РСНБ РК 2015	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 300 мм. Прокладка	км трубопровода	0,002	6432018,80	10291
			Накладные расходы			*2210142,25*	*3536*
			Сметная прибыль			*476445,84*	*762*
58	58	1124-0101-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 250 мм. Прокладка	км трубопровода	0,002	5759057,80	9214
			Накладные расходы			*1988964,26*	*3182*
			Сметная прибыль			*426596,87*	*683*
59	59	2301-0201-0237 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,600	13374,72	21400
			Сметная прибыль			*990,72*	*1585*
60	60	1122-0601-1008 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,002	8791654,77	14067
			Накладные расходы			*524444,83*	*839*
			Сметная прибыль			*651233,69*	*1042*
61	61	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,002	4285,26	7
			Накладные расходы			*1776,65*	*3*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*317,43*	*1*
62	62	1125-0209-0408 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 300 мм. Обертка дополнительная защитная изоляционных покрытий в один слой	км трубопровода	0,002	1184753,94	1896
			Накладные расходы			*46733,93*	*75*
			Сметная прибыль			*87759,55*	*140*
63	63	1116-1201-0103 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	2,000	19124,39	38249
			Накладные расходы			*5413,89*	*10828*
			Сметная прибыль			*1416,62*	*2833*
64	64	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,800	1316,48	3686
			Накладные расходы			*523,17*	*1465*
			Сметная прибыль			*97,52*	*273*
65	65	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,048	2288073,50	109828
			Накладные расходы			*925056,24*	*44403*
			Сметная прибыль			*169486,93*	*8135*
66	66	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	48,000	1955,88	93882
			Сметная прибыль			*144,88*	*6954*
67	67	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,022	2110105,26	46422
			Накладные расходы			*867018,52*	*19074*
			Сметная прибыль			*156304,09*	*3439*
68	68	2301-0103-0105 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	22,000	874,80	19246
			Сметная прибыль			*64,80*	*1426*
69	69	1124-0106-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка	комплект	5,000	23110,63	115553
			Накладные расходы			*7554,11*	*37771*
			Сметная прибыль			*1711,90*	*8559*
70	70	2304-0102-1903 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 80, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	5,000	38587,32	192937
			Сметная прибыль			*2858,32*	*14292*
71	71	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	5,000	2535,77	12679
			Накладные расходы			*1086,39*	*5432*
			Сметная прибыль			*187,83*	*939*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
72	72	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**8,000**	**6538,00**	**52304**
			Накладные расходы			*2663,56*	*21308*
			Сметная прибыль			*484,30*	*3874*
73	73	2302-1199-9929 РСНБ РК 2015	**Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 25 мм**	**шт.**	**8,000**	**65,88**	**527**
			Сметная прибыль			*4,88*	*39*
74	74	2304-0905-0203 РСНБ РК 2015	**Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**8,000**	**1939,68**	**15517**
			Сметная прибыль			*143,68*	*1149*
			Раздел: Низкое давление. Внутреннее газоснабжение				
75	75	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**52,000**	**3822,65**	**198778**
			Накладные расходы			*561,91*	*29219*
			Сметная прибыль			*283,16*	*14724*
76	76	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**112,000**	**3960,62**	**443589**
			Накладные расходы			*561,91*	*62934*
			Сметная прибыль			*293,38*	*32858*
77	77	1116-0301-0303 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**157,000**	**4421,49**	**694174**
			Накладные расходы			*561,91*	*88219*
			Сметная прибыль			*327,52*	*51420*
78	78	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**321,000**	**1760,96**	**565269**
			Накладные расходы			*793,87*	*254832*
			Сметная прибыль			*130,44*	*41872*
79	79	1119-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Установка счетчиков G-4**	**регулятор**	**24,000**	**23601,39**	**566433**
			Накладные расходы			*8252,64*	*198063*
			Сметная прибыль			*1748,25*	*41958*
80	80	СТ	**Стоимость счетчика G-4**	**шт**	**24,000**	**17839,29**	**428143**
			Сметная прибыль			*1321,43*	*31714*
81	81	1119-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка**	**прибор**	**24,000**	**7711,50**	**185076**
			Накладные расходы			*2241,32*	*53792*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*571,22*	*13709*
82	82	1119-0501-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка	установка сигнализатора загазованности сз-1, сз-2	24,000	15074,61	361791
			Накладные расходы			*4363,00*	*104712*
			Сметная прибыль			*1116,64*	*26799*
83	83	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	48,000	6538,00	313824
			Накладные расходы			*2663,56*	*127851*
			Сметная прибыль			*484,30*	*23246*
84	84	2304-0905-0202 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	24,000	1551,96	37247
			Сметная прибыль			*114,96*	*2759*
85	85	2302-1199-9928 РСНБ РК 2015	Стоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	шт.	24,000	41,04	985
			Сметная прибыль			*3,04*	*73*
86	86	2302-1199-9927 РСНБ РК 2015	Стоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм	шт.	24,000	29,16	700
			Сметная прибыль			*2,16*	*52*
87	87	2304-0905-0201 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	24,000	1164,24	27942
			Сметная прибыль			*86,24*	*2070*
88	88	2113-0816-1208 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,100	5630,04	563
			Сметная прибыль			*417,04*	*42*
89	89	1219-0101-0104 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 2 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	24,000	4296,19	103108
			Накладные расходы			*1665,19*	*39965*
			Сметная прибыль			*318,24*	*7638*
90	90	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	19,200	1234,44	23701
			Сметная прибыль			*91,44*	*1756*
91	91	1218-0101-1302 РСНБ РК 2015	Покрытия тротуаров асфальтобетонные толщиной до 4 см. Разборка с помощью молотков отбойных пневматических	м2	2,000	271,08	542
			Накладные расходы			*88,58*	*177*
			Сметная прибыль			*20,08*	*40*
92	92	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	0,240	917,06	220

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*266,25*	*64*
			Сметная прибыль			*67,93*	*16*
93	93	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	2,000	2071,73	4143
			Накладные расходы			*499,26*	*999*
			Сметная прибыль			*153,46*	*307*
94	94	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	2,000	2698,66	5397
			Накладные расходы			*297,26*	*595*
			Сметная прибыль			*199,90*	*400*
95	95	4101-0103-1008 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	т	2,490	417,96	1041
			Сметная прибыль			*30,96*	*77*
96	96	4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	2,490	303,48	756
			Сметная прибыль			*22,48*	*56*
97	97	4131-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Разгрузка	т	2,490	389,88	971
			Сметная прибыль			*28,88*	*72*
98	98	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	51,135	648,00	33135
			Сметная прибыль			*48,00*	*2454*
99	99	4131-0103-0101 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	10,451	517,32	5407
			Сметная прибыль			*38,32*	*400*
100	100	4131-0103-0102 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	10,451	517,32	5407
			Сметная прибыль			*38,32*	*400*
			ИТОГО:				**6796218**
			В том числе :				**1412548**
			Накладные расходы				**486588**
			Сметная прибыль				**6932143**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**7 764 000**
			Итого с НДС		**12 %**	**831857**	

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АЭS and Limited"

Директор Рахатұлы Ұ.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

"Ерен групп"

Директор
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)