| № документа | Дата составления |
|---|---|
| №1 | 10 06 2013г |

**Акт выполненных работ**

(12% всумме ) 528792,54 тенге

| Наименование | Ед. изм. | Количество | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| «Текущий ремонт актового зала с заменой оконных блоков в корпусе«Г- Б» по адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева | работа | 1 | 4406604,46 | 4935397,00 |

Всего работ на сумму: 4935397 тенге

Итого сумма: Четыре миллиона девятьсот тридцать пять тысяч тристо девяносто семь тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком.
Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

**Исполнитель:** ТОО "Строительная ТОО Строительная компания Мираж"
**РНН 181600085186**
Адрес:РК,ВКО,г Усть-Каменогорск
ул. Виноградова 13-33
ИИК KZ038560000000195103
ВКО филиал " БанкЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX
БИН 010940001150

**Заказчик:** **РГП на ПХВ"Восточно-Казахстанский университет им.Серикбаева**
РНН 181800000624
РК ВКО г.Усть-каменогорск ул.Серикбаева,19
ИИК KZ138560000000503480
ГУ " Комитет Казначейства Министерствафинансов РК"
ВКО филиал " БанкЦентрКредит"БИК KKMFKZ2A
"БИК KCJBKZKX
БИН 010410440002379

Директор: Сотникова Г.А.
МП (должность)
(Ф.И.О., подпись)

Ректор: Темирбекова Н.М.
МП (должность)
(Ф.И.О., подпись)

"SANA-2001" Версия 12-2.15 от 23.09.11 г. Цены региона

Форма 2В

Утверждаю :
Проректор по ПЭВ
Рахметжанов Е.У.

Заказчик: РГП ВКГТУ им. Д. Серикбаева
Подрядчик: ТОО "СК "Мираж"
Наименование объекта: Текущий ремонт актового зала с заменой оконных блоков в корпусе Г-Б
РГП ВКГТУ им. Д.Серикбаева, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева,19
Договор № Г3/238-2013 от 20.05.2013г.

# Акт №1
## выполненных работ за июнь 2013г.
Текущий ремонт актового зала

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Раздел 1 Демонтажные работы** | | | | | | | | | |
| | **1.1 Полы, стены, потолки** | | | | | | | | | |
| 1 | Е57-3-1 | Разборка плинтусов деревянных / м | 112 | 4,82 / 4,63 | 0,19 / 0,02 | 540 / 519 | 21 / 2 | 323 / 62 | 0,0377 / 0,0003 | 4 / – |
| 2 | Е9-40-1 (ДМ) | Демонтаж декоративного напольного металлического напольного уголка кзпр1=0,6; кзпм1=0,7; кмат1=0,5; / м | 13 | 10,79 / 9,5 | 0,3 / 0,08 | 140 / 124 | 4 / 1 | 56 / 45 | 0,1088 / 0,00068 | 1 / – |
| 3 | Е9-40-1 (ДМ) | Демонтаж декоративного металлического уголка 25х4 кзпр1=0,6; кзпм1=0,7; кмат1=0,5; / м | 17 | 10,79 / 9,5 | 0,3 / 0,08 | 183 / 162 | 5 / 1 | 73 / 45 | 0,1088 / 0,00068 | 2 / – |
| 4 | Е57-2-5 | Разборка покрытия полов из линолеума / м2 | 110,3 | 14,89 / 13,98 | 0,91 / 0,12 | 1642 / 1542 | 100 / 13 | 964 / 62 | 0,1139 / 0,0013 | 13 / – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е57-3-1 | Разборка деревянного декоративного напольного уголка | 12,3 | 4,82 | 0,19 | 59 | 2 | 35 | 0,0377 | – |
| | | *м* | | 4,63 | 0,02 | 57 | – | 62 | 0,0003 | – |
| 6 | Е15-36-2 (ДМ | Разборка облицовки парапета сцены из гипсокартона ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кзкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; | 10 | 69,22 | 3,22 | 692 | 32 | 355 | 0,4828 | 5 |
| | | *м2* | | 66 | 0,87 | 660 | 9 | 53 | 0,00551 | – |
| 7 | Е10-35-1 (ДМ | Демонтаж театральных кресел ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кзкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; | 450 | 73,31 | 15,31 | 32990 | 6890 | 17067 | 0,46036 | 207 |
| | | *изделие* | | 58 | 5,21 | 26100 | 2345 | 60 | 0,02992 | 13 |
| 8 | Е56-11-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах(1,45х2,35-3шт.) | 3 | 276,82 | 29,72 | 830 | 89 | 449 | 1,9603 | 6 |
| | | *шт* | | 247,1 | 2,47 | 741 | 7 | 60 | 0,187 | 1 |
| 9 | Е34-56-1 (ДМ | Демонтаж металлического каркаса декоративных накладных панелей ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кзкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; | 15,4 | 137,36 | 4,71 | 2115 | 73 | 1055 | 0,9724 | 15 |
| | | *м2 площади* | | 132,65 | 1,62 | 2043 | 25 | 51 | 0,00932 | – |
| 10 | Е63-1-3 | Демонтаж зеркал размером 1,8х3,9-4шт. | 28,1 | 80,71 | 1,72 | 2268 | 48 | 1180 | 0,645 | 18 |
| | | *м2* | | 78,99 | 0,23 | 2220 | 6 | 53 | 0,0025 | – |
| 11 | Е63-11-1 | Разборка облицовки стен, столбов, пилястр из гипсокартонных листов | 153,1 | 11,05 | 0,99 | 1692 | 152 | 845 | 0,0731 | 11 |
| | | *м2* | | 10,06 | 0,35 | 1540 | 54 | 53 | 0,002 | – |
| 12 | Е34-56-1 (ДМ | Разборка металлических каркасов из оцинкованного профиля конструкций стен, откосов ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кзкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; | 153,1 | 137,36 | 4,71 | 21030 | 721 | 10484 | 0,9724 | 149 |
| | | *м2 площади* | | 132,65 | 1,62 | 20309 | 248 | 51 | 0,00932 | 1 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Е10-87-1 (ДМ | Разборка декоративных колонн ф=300мм из оцинкованной стали по металлическому каркасу до Н=4,0м ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; | 74,4 | 211,5 | 7,32 | 15736 | 545 | 9226 | 1,4348 | 107 |
| | | *м2 перегородок (за вычетом проемов)* | | 204,18 | 2,5 | 15191 | 186 | 60 | 0,01435 | 1 |
| 14 | Е15-35-1 (ДМ | Демонтаж подвесных потолков "Армстронг" ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; | 252,8 | 186,09 | 1,42 | 47044 | 359 | 24807 | 1,1968 | 303 |
| | | *м2* | | 184,67 | 0,48 | 46685 | 121 | 53 | 0,00279 | 1 |
| 15 | Е15-37-9 (ДМ | Демонтаж обшивки каркаса потолков из ГКЛ на металлическом каркасе ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; | 9,6 | 164,87 | 1,85 | 1583 | 18 | 832 | 1,1084 | 11 |
| | | *м2* | | 163,02 | 0,54 | 1565 | 5 | 53 | 0,00313 | – |
| 16 | Е67-7-4 | Демонтаж точечных светильников одноламповых | 324 | 12,74 | 0,19 | 4128 | 62 | 2199 | 0,1081 | 35 |
| | | *шт* | | 12,55 | 0,02 | 4066 | 6 | 54 | 0,0003 | – |
| 17 | Е67-7-3 | Демонтаж подвесных светильников одноламповых потолочных | 16 | 7,95 | 0,22 | 127 | 4 | 68 | 0,0632 | 1 |
| | | *шт* | | 7,73 | 0,04 | 124 | 1 | 54 | 0,0003 | – |
| 18 | Е67-7-4 | Демонтаж настенных одноламповых светильников | 12 | 12,74 | 0,19 | 153 | 2 | 82 | 0,1081 | 1 |
| | | *шт* | | 12,55 | 0,02 | 151 | – | 54 | 0,0003 | – |

**Раздел 2 Потолки, стены, колонны.**

**2.0 Подраздел без наименования**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Е15-37-9 | Облицовка одноуровневых поверхностей потолков гипсокартонными листами б=10мм на металлическом каркасе из оцинкованного профиля | 100 | 854,55 | 2,31 | 85455 | 231 | 10836 | 1,3855 | 139 |
| | | *м2* | | 203,77 | 0,68 | 20377 | 68 | 53 | 0,00391 | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Е15-37-9 | Облицовка консолей многоуровневого подвесного потолка гипсокартонными листами б=10мм с устройством металлических каркасов потолочных балок "ригель" из оцинкованного профиля при относе от потолка на 250 мм | 50 | 854,55 | 2,31 | 42728 | 116 | 5418 | 1,3855 | 69 |
| | | *м2* | | 203,77 | 0,68 | 10189 | 34 | 53 | 0,00391 | - |
| 21 | Е15-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 3мм | 279,1 | 149,81 | 2,75 | 41812 | 768 | 8020 | 0,38692 | 108 |
| | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 53,27 | 0,95 | 14868 | 265 | 53 | 0,00536 | 1 |
| 22 | Е15-36-1 | Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 12839 | 1,0948 | 164 |
| | | *м2* | | 161,02 | 1,02 | 24072 | 152 | 53 | 0,00527 | 1 |
| 23 | Е10-86-1 | Устройство каркаса декоративных колонн ф=400мм из металлического профиля высотой до 5,0м с облицовкой оцинкованной листовой сталью | 129,8 | 1554,68 | 9,46 | 201797 | 1228 | 19495 | 1,717 | 223 |
| | | *м2 перегородок (за вычетом проемов)* | | 247,1 | 3,22 | 32074 | 418 | 60 | 0,01853 | 2 |
| 24 | Е15-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм | 448,34 | 178,88 | 2,75 | 80199 | 1233 | 12884 | 0,38692 | 173 |
| | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 53,27 | 0,95 | 23883 | 426 | 53 | 0,00536 | 2 |
| 25 | Е15-180-5 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску | 207,1 | 240,49 | 1,51 | 49805 | 313 | 3145 | 0,19635 | 41 |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 28,13 | 0,52 | 5826 | 108 | 53 | 0,00298 | 1 |
| 26 | Е15-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 5мм под декоративную глянцевую штукатурку | 350,905 | 196,79 | 2,75 | 69055 | 965 | 10084 | 0,38692 | 136 |
| | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-5-03-04-3 | Оштукатуривание бетонных поверхностей стен: подготовка штукатурки из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм | | 53.27 | 0.95 | 18693 | 333 | 53 | 0.00536 | 2 |
| | м2 оштукатуриваемой поверхности | 129.8 | 196.79 | 2.75 | 25543 | 357 | 3730 | 0.38892 | 50 |
| | | | 53.27 | 0.95 | 6914 | 123 | 53 | 0.00536 | 1 |
| 28-03-36-1 | Установка и разборка внутренних инвентарных трубчатых лесов при высоте помещений до 6 м | 494 | 181.8 | 1.22 | 89809 | 603 | 23571 | 0.5967 | 295 |
| | м2 горизонтальной проекции | | | | | | | | |
| | | | 80.47 | 0.4 | 39752 | 198 | 59 | 0.00238 | 1 |
| **Раздел 3. Окна** | | | | | | | | | |
| 29-036-2-2 | Снятие оконных переплетов остекленных м2 | 206 | 64.53 | 6.65 | 13293 | 1370 | 7268 | 0.4611 | 95 |
| | | | 57.88 | 0.92 | 11923 | 190 | 60 | 0.0093 | 2 |
| 30-036-1-1 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах(нижняя часть коробок С.Зел.Пер) шт | 4 | 185.92 | 20.74 | 744 | 83 | 403 | 1.2873 | 5 |
| | | | 165.18 | 2.81 | 661 | 11 | 60 | 0.0289 | - |
| 31-036-21-1 | Устройство гидроизоляции оконного проема жгутом из рубероида м2 | 9.4 | 121.28 | 0.43 | 1140 | 4 | 94 | 0.1188 | 1 |
| | | | 16.64 | 0.06 | 156 | 1 | 60 | 0.0007 | - |
| 32-040-22-1 | Кладка отдельных участков и заделка проемов в наружных стенах при объеме кладки в одном месте до 1 м3 м3 | 2.21 | 8898.41 | 145.26 | 19665 | 321 | 2211 | 14.83 | 32 |
| | | | 1860.75 | 49.73 | 4311 | 110 | 50 | 0.28 | 1 |
| 33-09-07-12 | Установка оконных проемов профильными трубами м конструкций | 0.384 | 54264.9 | 299.73 | 20838 | 115 | 369 | 13.3465 | 5 |
| | | | 2136.17 | - | 820 | - | 45 | 2.091 | 1 |
| 34-0-10-01-6 | Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных, откидных, поворотно-откидных, площадью проема более 2 м2 м2 проемов | 108.8 | 5648.07 | 15.23 | 592534 | 1627 | 6613 | 0.89403 | 74 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 98,58 | 4,62 | 10528 | 493 | 60 | 0,02652 | 3 |
| **Всего прямые затраты** | | | **1584351** | **19050** | | | **2499** |
| | | | **348846** | **5960** | | | **35** |
| В том числе стоимость: материалов, тенге | | | 1216462 | | | | |
| Накладные расходы, тенге | | | 197080 | | | | |
| - заработная плата, тенге | | | 29562 | | | | |
| - трудоемкость, чел-ч | | | 99 | | | | |
| Стоимость демонтируемых материалов | | | 313738 | | | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | 125710 | | | | |
| **Всего** | | | **1907141** | | | | |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | 19071 | | | | |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | 7629 | | | | |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | **1933841** | | | | |
| **Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге** | | | **4320201** | | | | |
| - материалы, тенге | | | 2717576 | | | | |
| - сметная заработная плата, тенге | | | 918326 | | | | |
| Налог (2 %) | | | 86404 | | | | |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | | | **4406604** | | | | |
| НДС (12 %) | | | 528793 | | | | |
| **Всего по акту [illegible]** | | | **4935397** | | | | |

Заказчик _____ Подрядчик _____ Сотникова Г.А.

нач. ПТО Н.В. Кропотов

спец-смейстер Ж.К. Мусабекова