Ф-3

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2011 года

Заказчик: КГКП "Павлодарский машиностроительный колледж"

Подрядчик: ТОО "Эдельвейс-ТТД"

Договор № 56 от 12 мая 2011 года

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт инженерных сетей и помещений КГКП "Павлодарский машиностроительный колледж"

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ				из графы 1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ
	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе строительно-монтажные работы	из них экономия совершенствования проектных решений и др. Мероприятий	из графы 2 работы по монтажу оборудования	
Всего по стройке с начала года	490 000				
предоплата 30 %	147 000				
К оплате	343 000				
Итого к оплате	**Триста сорок три тысячи тенге**				

Заказчик:

Зам.директора по АХЧ КГКП "Павлодарский машиностроительный колледж"

К.Д.А.Мукушев.

Подрядчик:

Директор ТОО "Эдельвейс-ТТД"

Т.Тремполец

Форма 2

Заказчик: КГКП "Павлодарский машиностроительный колледж"

Подрядчик: ТОО "Эдельвейс-ТТД" АКТ №1 от 07 июля 2011 г.

приемки выполненных работ за июль

на текущий ремонт инженерных сетей и помещений КГКП "Павлодарский машиностроительный колледж"

№п/п	Шифр норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда,чел/ч	
					всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экспл. маш.	в т.ч з/п	%	всего, тенге	единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	62-36-1	Очистка вручную стен и потолков тамбура от известковой окраски	м2	64,46	25,70	25,70	0,00	0,00	1657	1657	0	0	105	1740	0,1780	11
	61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цем.изв.раствором при площади отдельных мест до 1 м2,толщ.слоя до 20 мм (м=0,0338т)	м2	20,104	426,03	387,65	33,79	5,62	8565	7793	679	113	105	8301	2,297	46
	30-2-29	раствор цементно-известковый 1:1:6	м3	0,442	9160				4049	0				0		
	62-1-1	Окраска поверхностей потолков водными составами известковая	м2	14,20	22,19	22,05	0,05	0,02	315	313	1	0	105	329	0,1431	2
	1-1-157	известь строительная негашенная комовая	кг	2,911	13,3				39	0				0		
	1-1-303	краска сухая для внутренних работ Э-ВС-17	кг	0,071	50,29				4	0				0		
	62-1-1	Окраска поверхностей стен водными составами известковая	м2	50,26	22,19	22,05	0,05	0,02	1115	1108	3	1	105	1164	0,1431	7
	1-1-157	известь строительная негашенная комовая	кг	10,303	13,3				137	0				0		
	1-1-303	краска сухая для внутренних работ Э-ВС-17	кг	0,251	50,29				13	0				0		
	62-3-4	Простая масляная окраска окон с подготовкой с расчисткой старой краски более 35%	м2	2,00	99,98	97,83	0,09	0,02	200	196	0	0	105	206	0,6431	1
	1-1-1032	Шпатлёвка клеевая	кг	0,210	62				13	0				0		
	1-1-292	Краска масляная,готовая к употреблению,цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25	кг	0,396	148,73				59	0				0		
	1-1-452	Олифа комбинированная	кг	0,160	159				25	0				0		
	62-2-4	Простая масляная окраска стен с подготовкой с расчисткой старой краски более 35%	м2	50,26	83,73	81,68	0,07	0,02	4208	4105	4	1	105	4311	0,5381	27
	1-1-1032	Шпатлёвка клеевая	кг	3,770	62				234	0				0		
	1-1-292	Краска масляная	кг	9,499	148,73				1413	0				0		
	1-1-452	Олифа комбинированная	кг	3,820	159				607	0				0		
	62-29-7	Окраска металлических поверхностей дверей масляными составами за 2 раза	м2	9,072	120,60	118,89	0,04	0,02	1094	1079	0	0	105	1133	0,7381	7
	1-1-289	Краска масляная , охра	кг	1,025	143,38				147	0				0		

	1-1-451	Олифа натуральная	кг	0,617	216				133	0				0		
	62-29-7	Окраска металлических поверхностей масляными составами за 2 раза -решеток и оград(ограждение лестниц)	м2	2,95	120,60	118,89	0,04	0,02	356	351	0	0	105	369	0,7381	2
	1-1-289	Краска масляная , охра	кг	0,333	143,38				48	0				0		
	1-1-451	Олифа натуральная	кг	0,201	216				43	0				0		
	62-16-3	Окраска маслянными составами деревянных поручней	м2	1,80	185,75	184,39	0,14	0,05	334	332	0	0	105	349	1,1402	2
	1-1-292	Краска масляная	кг	0,2466	148,73				37	0				0		
	1-1-316	лак масляный, МА-592	кг	0,0396	931,97				37	0				0		
	1-1-452	Олифа комбинированная	кг	0,0414	159				7	0				0		
	62-5-4	Простая масляная окраска дверей с подготовкой с расчисткой старой краски более 35%	м2	1,80	100,23	98,37	0,07	0,02	180	177	0	0	105	186	0,6471	1
	1-1-1032	Шпатлёвка клеевая	кг	0,135	62				8	0				0		
	1-1-292	Краска масляная,готовая к употреблению,цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25	кг	0,346	148,73				51	0				0		
	1-1-452	Олифа комбинированная	кг	0,115	159				18	0				0		
	62-2-4	Простая масляная окраска стен с подготовкой с расчисткой старой краски более 35%	м2	1,71	83,73	81,68	0,07	0,02	143	140	0	0	105	147	0,5381	1
	1-1-1032	Шпатлёвка клеевая	кг	0,13	62				8							
	1-1-292	Краска масляная	кг	0,323	148,73				48							
	1-1-452	Олифа комбинированная	кг	0,130	159				21							
	62-29-11	Окраска металлических поверхностей масляными составами за 2 раза - труб стальных	м2	4,3	121,75	119,45	0,07	0,02	524	514	0	0	105	540	0,7411	3
	1-1-289	краска масляная, охра	кг	0,69	143,38				99	0				0		
	1-1-451	олифа	кг	0,383	216				83	0				0		
	62-18-6	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков окрашенных ранее краской водоэмульсионной с расчисткой старой краски более 35%	м2	162,0	57,56	54,72	0,11	0,05	9325	8865	18	8	105	9317	0,3379	55
	1-1-241	клей малярный жидкий	кг	6,5124	161				1048							
	1-1-279	краска водно-дисперсионная поливинилацетатная	кг	115,02	202,00				23234							
	1-1-433	мыло твердое хозяйственное 72% (0,395 кг)	шт	8,262	47				388							
	1-1-1032	шпаклевка клеевая	кг	123,12	62				7633							
		ИТОГО							67700	26630	705	123		28092		165
		Накладные расходы ,	48%						13484	2023						7
		Итого							81184	28653	705	123				172
		ненормированные и непредвиденные затраты 6%							4871							
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года							86055	28653	705	123				172
	65-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе д=32мм	м	23	67,96	67,46	0,50	0,09	1563	1552	12	2	128	1989	0,4364	10
	65-18-2	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе д=50мм	м	1	100,07	99,07	1,00	0,16	100	99	1	0	128	127	0,6418	1

	65-18-3	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе д=76мм	м	32	128,99	127,49	1,50	0,25	4128	4080	48	8	128	5233	0,8267	26
	65-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке д=100мм	м	3	165,84	163,85	1,99	0,32	498	492	6	1	128	631	0,7480	2
	16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20мм	м	0	499,47	292,50	12,19	4,57	0	0	0	0	128	0	1,662	0
	16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20мм	м	8	318,09	292,50	12,19	4,57	2545	2340	98	37	128	3043	1,662	13
	8-4-28	трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Дн=20мм	10м	0,7192	664				478							
	8-4-35	муфта , д=20мм	10шт	0,3680	80				29							
	8-4-42	переход Ду=20х16мм	10шт	0,0320	56				2							
	8-4-52	тройник прямой, д=20мм	10шт	0,1840	112				21							
	8-4-62	угольник прямой , д=20мм	10шт	0,0640	226				14							
	8-10-45	*крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	кг	0,0000	200				0							
	8-10-50	сгоны стальные с муфтой и контргайкой Д15	шт	0,5600	84				47							
	8-10-58	соединения на сгоне стальные:- переходы д=15мм	шт	1,1200	32				36							
	8-10-66	спец. соединения стальные :втулки буртовые,гайки накидные,муфтовые Д15	шт	4,4800	184				824							
1вар	16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32мм	м	5	202,57	188,55	5,28	1,98	1013	943	26	10	128	1220	1,060	5
	8-4-9	трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Дн=32мм	10м	0,4690	999				469							
	8-4-37	муфта, д=32мм	10шт	0,080	131				10							
	8-4-44	переход Ду 32х25мм	10шт	0,020	107				2							
	8-4-54	тройник прямой , д= 32мм	10шт	0,085	306				26							
	8-4-64	угольник прямой, д=32мм	10шт	0,040	384				15							
П	8-10-45	*крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	кг	0,0000	200				0							
	8-10-52	сгоны стальные с муфтой и контргайкой, д=25мм	шт	0,150	125				19							
	8-10-60	соед.на сгоне стальные-переходы д=25мм	шт	0,300	46				14							
	8-10-68	спец. соединения стальные :втулки буртовые,гайки накидные,муфтовые, д25мм	шт	1,400	323				452							
	16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40мм	м	10	120,70	100,35	14,12	5,29	1207	1004	141	53	128	1353	0,5788	6
	8-6-56	трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп, д=20х2мм	м	10	63				630							
	16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб д=50мм	м	1	120,70	100,35	14,12	5,29	121	100	14	5	128	134	0,5788	1
	8-1-50	трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, д=57*3,5	м	1	503				503							

	16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб д=65мм	м	32	139,76	116,10	15,99	5,99	4472	3715	512	192	128	5001	0,6852	22
	8-1-51	трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, д=76*3,5	м	32	662				21184							
	16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб д=80мм	м	3	160,75	130,50	20,80	7,79	482	392	62	23	128	531	0,7630	2
	8-1-52	трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, д=89*3,5мм	м	3	775				2325							
	8-10-45	крепления(кронштейны,планки,хомуты)	кг	18,585	200				3717							
	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления ,водопровода и горячего водоснабжения диам.до 50мм	м тр-да	23,00	10,99	10,69			253	246	0	0	128	315	0,0501	1
	16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления ,водопровода и горячего водоснабжения диам.до 100мм	м тр-да	36,00	11,13	10,69			401	385	0	0	128	493	0,0501	2
	15-172-3	Масляная окраска металлических поверхностей белилами с добавлением колера стальных балок,труб диам.более 50мм и т.п на 2 раза	м2 окр. пов-сти	14,46	60,67	60,30	0,07	0,02	877	872	1	0	105	916	0,3691	5
	1-1-292	краска масляная	кг	3,557	148,73				529					0		
	1-1-451	олифа	кг	0,390	216				84					0		
	65-3-4	Демонтаж задвижки фланцевой диам.100мм	шт	1	309,45	301,5	7,95	1,26	309	302	8	1	128	388	1,9208	2
	16-15-3	Установка вентилей,задвижек,затворов клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100мм	шт	1	891,93	447,75	90,13	33,75	892	448	90	34	128	617	2,76	3
	8-9-12	фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,ВСт3сп3 на Ру1,0Мпа, Ду 100мм	шт	2	492				984	0	0	0		0		0
	9-2-32	задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру1 МПа, Ду100мм	шт	1	6780				6780	0	0	0		0		0
	65-3-2	Демонтаж вентиля	шт	78	81,18	81	0,18	0,02	6332	6318	14	2	128	8090	0,4572	36
	16-15-1	Установка вентилей,задвижек,затворов клапанов обратных, кранов проходных на труб-х из стальных труб диаметром до 25мм	шт	73	309,24	254,25	39,24	15,75	22575	18560	2865	1150	128	25229	1,540	112
	16-15-2	Установка вентилей,задвижек,затворов клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50мм	шт	5	309,24	254,25	39,24	15,75	1546	1271	196	79	128	1728	1,540	8
	9-1-43	вентили проход.муфт.д/воды 15кч18р2Ду15мм	шт	3	340				1020							
	9-1-50	вентили проходные муфтовые 15кч 18п для воды и пара,Ру 1,6 Мпа, Ду 20мм	шт	64	385				24640							
	9-1-51	вентили проходные муфтовые 15кч 18п для воды и пара,Ру 1,6 Мпа, Ду 25мм	шт	6	502				3012							
	9-1-52	вентили прох.муфт.д/воды и пара15кч18 п Ду32мм	шт	2	654				1308							
	9-1-53	вентили прох.муфт.д/воды и пара15кч18 п, Ду40мм	шт	3	919				2757							

	65-3-2	Смена тройника	шт	1	81,18	81	0,18	0,02	81	81	0	0	128	104	0,4572	0
	8-4-52	тройник прямой Д20	шт	1	11,2				11							
	65-12-10	Смена полотенцесушителей	к-т	1	739,39	722,25	1,72	0,45	739	722	2	0	128	924	4,4735	4
	11-1-47	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,двухвитковые, д=32мм,поверхность нагрева 0,42м2	шт	1	780				780							
	18-22-5	Установка кранов воздушных типа "Маевского"	шт	5	28,13	22,5			141	113	0	0	128	145	0,12	1
	9-4-56	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные	шт	5	34				170							0
		ИТОГО							123167	44035	4096	1597		58211		262
		в том числе материалов, изделий и конструкций							75036							
		Накладные расходы ,							27941	4191						14
		Итого							151108	48226	4096	1597				276
		ненормированные и непредвиденные затраты 6%							9066							
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года							160174	48226	4096	1597				276
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года							246229	76879	4801	1720	0	0	0	448
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011 года с к=1,951							480392							
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							9608							
		ИТОГО сметная стоимость в текущем уровне цен							490000							
		НДС 12%							0							
		Итого							490000							

Заказчик:

Директор КГКП "Павлодарский машиностроительный колледж"

_____К.А.Каирбаев.

Подрядчик:

Директор ТОО "Эдельвейс-ТТД"

_____ Т.Тремполец

Зам. директора по АХЧ: Мукушев З.А.

Главный бухгалтер: Нурахметова Ж.Б.

Инструктор по спорту: Кожиков А.К.

Сантехник: Федосеев А.