Заказчик ТОО "Строй Инвест НС"

Форма N 2в

Генподрядчик ТОО «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt.)
Субподрядчик
Договор б/н от 13 февраля 2014 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт жилого дома по адресу: ул. Бараева 19 с благоустройством дворовой территории под детский мини-центр, Акмолинская область, Шортандинский район, поселок Научный, ул. Бараева дом 19

Наименование объекта: Капитальный ремонт жилого дома по адресу: ул. Бараева 19 с благоустройством дворовой территории под детский мини-центр

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2014 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1.	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	5,00	215,57	21,24	1078	106	1,29	6		
					194,33	3,31	972	17	0,03	0		
2.	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	20,00	74,90	6,81	1498	136	0,46	9		
					68,09	1,08	1362	22	0,01	0		
3.	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	7,00	320,85	30,15	2246	211	1,96	14		
					290,70	2,90	2035	20	0,19	1		
4.	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	14,00	59,88	6,55	838	92	0,36	5		
					53,33	1,04	747	15	0,01	0		
5.	Е0110-90-2	Демонтаж металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	1,89	199,07	22,46	376	42	0,54	1		
					163,35	8,49	309	16	0,03	0		
6.	Е0157-2-12	Разборка покрытия полов из древесноволокнистых плит	1м2	97,82	16,89	0,87	1652	85	0,11	11		
					16,02	0,14	1567	14	0,00	0		
7.	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1м2	97,82	11,07	0,04	1083	4	0,08	8		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					11,03	0,02	1079	2	0,00	0
8.	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	97,82	51,33	4,89	5021	478	0,34	33
					46,44	0,83	4543	81	0,01	1
9.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	97,82	17,38	0,93	1700	91	0,11	11
					16,45	0,14	1609	14	0,00	0
10.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	32,00	116,63	10,56	3732	338	0,70	22
					106,07	1,67	3394	53	0,01	0
		Итого по разделу: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								19225
		Раздел: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
11.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	20,00	379,30	23,60	7586	472	1,18	24
					196,66	8,22	3933	164	0,04	1
12.	С12061-719	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	20,00	6433,00	--	128660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	20,00	260,67	6,97	5213	140	0,67	13
					108,16	2,65	2163	53	0,01	0
14.	С12061-196	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	м	14,80	3680,00	--	54464	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	13,23	446,86	128,16	5912	1696	1,03	14
					174,40	44,59	2307	590	0,17	2
16.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	13,23	4010,00	--	53052	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С11011-79	Скобяные изделия для однопольных	комплек	4,00	1380,00	--	5520	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	входных дверей в помещение	т		--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	1,89	379,71	40,10	718	76	1,71	3
					313,09	15,16	592	29	0,07	0
19.	С12022-2	Двери стальные однопольные огрунтованные и окрашенные	шт	1,00	37400,00	--	37400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								298525
		Раздел: МОНТАЖ ПОЛОВ								
20.	Е0157-13-4	Устройство оснований под покрытие пола из древесноволокнистых плит на мастике один слой	1м2	97,82	600,33	1,58	58724	155	0,26	25
					39,15	0,25	3830	24	0,00	0
21.	Е0157-12-6	Укладка лаг по перекрытию из брусков	1м2	97,82	382,50	1,86	37416	182	0,33	33
					50,56	0,29	4946	28	0,00	0
22.	Е0157-17-4	Устройство дощатых полов толщиной 36 мм	1м2	97,82	1920,69	5,23	187882	512	0,75	73
					120,11	0,83	11749	81	0,01	1
23.	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2	97,82	779,78	6,13	76278	599	0,44	43
					67,28	2,31	6581	226	0,01	1
24.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	32,43	220,62	12,44	7155	403	0,41	13
					60,03	4,67	1947	152	0,02	1
25.	Е0157-20-1	Устройство покрытий из керамических плиток на мастике	1м2	32,43	1729,97	5,84	56103	189	1,22	40
					198,83	0,92	6448	30	0,01	0
26.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	580,01	264,27	2,91	153279	1689	0,30	173
					50,20	1,10	29115	638	0,01	3
27.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1200,00	316,78	2,63	380135	3150	0,45	538
					74,78	0,99	89741	1185	0,00	6
28.	Е0115-17-3	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ с	м2	44,66	1671,10	2,63	74631	117	2,39	107
					401,06	0,99	17911	44	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		установкой плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону								
29.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	21,68	816,58	7,91	17703	172	2,06	45
					359,66	2,99	7797	65	0,01	0
30.	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	м2	1613,00	75,78	2,06	122231	3327	0,07	115
					11,78	0,79	18995	1270	0,00	6
31.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	25,80	290,28	18,45	7489	476	0,42	11
					60,29	6,93	1556	179	0,03	1
		Итого по разделу: МОНТАЖ ПОЛОВ								1179027
		Раздел: ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ (В1) - МОНТАЖ								
32.	С130904-1010	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 Ду25	шт.	2,00	858,00	--	1716	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С130804-2233	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой DN 20X1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	10,00	64,00	--	640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0117-2-3	Установка смесителей для умывальника	шт	3,00	1773,32	1,57	5320	5	0,70	2
					126,00	--	378	--	--	--
35.	Е0117-2-3	Установка смесителей для душа	шт	1,00	1793,32	1,57	1793	2	0,70	1
					126,00	--	126	--	--	--
36.	Е0117-2-3	Установка смесителей для мойки	шт	1,00	2993,32	1,57	2993	2	0,70	1
					126,00	--	126	--	--	--
37.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	73,00	439,78	12,19	32104	890	1,64	120
					292,50	4,57	21352	334	0,02	2
38.	С130804-1913	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20X3,4 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	73,00	75,00	--	5475	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	С130810-2 19	Хомуты	шт	35,00	75,00	--	2625	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	20,00	362,67	4,19	7253	84	0,34	7
					59,85	1,58	1197	32	0,01	0
41.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	20,00	72,96	16,85	1459	337	0,21	4
					38,59	4,33	772	87	0,03	1
42.	С11031-36 3	Низкотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST FRIGO, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 57 мм	м	20,00	162,00	--	3240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ (В1) - МОНТАЖ								64619
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ К2 - МОНТАЖ								
43.	Е0112-9-1	Устройство желобов	м	10,00	1297,48	15,48	12975	155	0,75	8
					117,68	5,81	1177	58	0,03	0
44.	С11041-60	Крюки	шт	10,00	101,00	--	1010	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	1воронка	5,00	8426,26	137,88	42131	689	2,58	13
					465,75	51,75	2329	259	0,25	1
46.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	20,00	748,88	1,43	14978	29	0,56	11
					102,38	0,54	2048	11	0,00	0
47.	С130804-1 577	Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,00	1250,00	--	1250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0117-1-1 2	Установка трапов диам. 100 мм	комплект	1,00	2898,08	9,20	2898	9	0,79	1
					139,50	4,50	140	4	0,02	0
		Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ К2 - МОНТАЖ								75242
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ (К1) - МОНТАЖ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	12,00	620,54	0,64	7446	8	0,58	7
					106,20	0,25	1274	3	0,00	0
50.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	15,00	748,88	1,43	11233	21	0,56	8
					102,38	0,54	1536	8	0,00	0
51.	С130810-219	Хомуты	шт	13,00	75,00	--	975	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С130804-1427	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 110X4x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,00	3064,00	--	9192	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С130804-1417	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 50X2x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,00	492,00	--	1476	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С130804-1383	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 50X50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,00	130,00	--	260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ (К1) - МОНТАЖ								30583
		Раздел: ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ - МОНТАЖ								
55.	С151601-1206Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3X1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,19	39710,00	--	7585	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С151601-1207Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3X2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,54	62459,00	--	33728	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Е0121-18-15	Монтаж светильников с двумя люминесцентными лампами устанавливаемых в подвесных потолках	шт	162,00	463,23	125,59	75043	20346	1,64	266
					269,10	71,87	43594	11644	0,32	52
58.	С151703-3	Светильник с 2-мя люминесцентными лампами ARCTIC SMC 218	шт	11,00	1760,00	--	19360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С151702-39	Светильник с лампой с цоколем Е27 потолочный IP65 MD 160	шт	5,00	1400,00	--	7000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ - МОНТАЖ								142716
		Раздел: Подготовительные работы								
60.	Е0146-57-3	Демонтаж металлических конструкций	т	4,20	9129,21	755,83	38343	3174	46,62	196
					7897,50	220,50	33170	926	1,08	5
61.	Е0146-34-2	Разборка бетонных преград	м3	1,20	2430,59	1082,84	2917	1299	8,27	10
					1347,75	481,50	1617	578	1,95	2
62.	С01031-А3 0-12	Погрузка материалов от разборки на мусор	т	6,84	195,70	--	1339	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е010332-А 22-1	Транспорт мусора, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	т	6,84	157,63	157,63	1078	1078	--	--
					--	31,53	--	216	0,66	5
		Итого по разделу: Подготовительные работы								43676
		Раздел: Устройство бортовых камней и поребрика								
64.	Е0101-162 -2	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень	м3	4,35	235,80	--	1026	--	1,51	7
					235,80	--	1026	--	--	--
65.	С01031-А5 -1	Погрузка грунта	т	7,61	28,60	--	218	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Е010332-А 22-1	Вывоз грунта в отвал, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	т	7,61	157,63	157,63	1200	1200	--	--
					--	31,53	--	240	0,66	5
67.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	4,35	3,08	2,66	13	12	0,00	0
					0,39	0,93	2	4	0,00	0
68.	Е0111-2-4	Устройство подстилающих слоев щебеночных	м3	1,45	2279,79	--	3306	--	3,24	5
					531,00	--	770	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм	м	29,00	525,04	6,63	15226	192	0,70	20
					108,68	1,76	3152	51	0,01	0
70.	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-400	м3	1,25	28200,00	--	35165	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы под поребрик	м3	3,58	235,80	--	844	--	1,51	5
					235,80	--	844	--	--	--
72.	С01031-А5-1	Погрузка грунта	т	6,26	28,60	--	179	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Е010332-А22-1	Вывоз грунта в отвал, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	т	6,26	157,63	157,63	988	988	--	--
					--	31,53	--	198	0,66	4
74.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	3,58	3,08	2,66	11	10	0,00	0
					0,39	0,93	1	3	0,00	0
75.	Е0111-2-4	Устройство подстилающих слоев щебеночных	м3	1,79	2279,79	--	4081	--	3,24	6
					531,00	--	950	--	--	--
76.	Е0127-34-2	Установка поребрика сечением 80х200 мм	м	71,60	447,49	6,63	32041	475	0,70	50
					108,68	1,76	7781	126	0,01	0
77.	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300	м3	1,79	27400,00	--	49046	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	Е0106-1-1	Подъем колодцев до проектной отметки монолитным бетоном	м3	0,03	392,17	66,01	12	2	1,35	0
					195,75	24,93	6	1	0,12	0
79.	С143001-7	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/	м3	0,03	6035,00	--	185	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	м3	0,03	432,00	--	13	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	м3	0,03	722,00	--	22	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82.	Е0123-24-1	Демонтаж люков	шт	1,00	173,06	21,25	173	21	0,79	1
					125,55	8,10	126	8	0,04	0
		Итого по разделу: Устройство бортовых камней и поребрика								143748
		Раздел: Устройство новой дорожной одежды на проездах /Тип А1 - 4+4/								
83.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/нарезка корыта/	м3	32,93	39,75	37,82	1309	1245	0,01	0
					1,87	11,00	62	362	0,04	1
84.	Е010332-А22-1	Вывоз лишнего грунта, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	т	40,34	157,63	157,63	6358	6358	--	--
					--	31,53	--	1272	0,66	27
85.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	23,05	3,08	2,66	71	61	0,00	0
					0,39	0,93	9	21	0,00	0
86.	Е010333-А1-1	Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня	т	17,29	19,70	19,70	341	341	--	--
					--	3,94	--	68	0,08	1
87.	Е0101-166-2	Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня	м3	9,88	134,10	--	1325	--	0,97	10
					134,10	--	1325	--	--	--
88.	Е0101-130-2	Уплотнение дна корыта, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	23,52	12,51	12,51	294	294	--	--
					--	4,28	--	101	0,01	0
89.	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см /дополнительно 7 проходов/	м3	164,64	1,27	1,27	209	209	--	--
					--	0,38	--	63	0,00	0
90.	Е0127-14-2	Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня н-20см	м3	15,68	1705,88	73,75	26748	1156	0,14	2
					21,38	11,67	335	183	0,04	1
91.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного	м2	78,40	327,07	27,83	25642	2182	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		щебня, уложенного по способу "заклинки"			5,00	9,47	392	743	0,03	3
92.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов /жидкого битума/	т	0,06	40097,59	339,59	2515	21	0,58	0
					--	140,94	--	9	0,58	0
93.	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", толщина слоя 4 см/ к/з а/б тип Б марки II, нижний слой	м2	78,40	535,80	13,29	42007	1042	0,04	3
					6,51	1,32	510	103	0,00	0
94.	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", толщина слоя 4 см/ м/з а/б тип Б марки II, верхний слой	м2	78,40	587,00	13,29	46021	1042	0,04	3
					6,51	1,32	510	103	0,00	0
95.	С2010-2	Автогудронаторы, до 7000 л	маш-ч	0,01	1171,00	1171,00	17	17	--	--
					--	486,00	--	7	2,82	0
		Итого по разделу: Устройство новой дорожной одежды на проездах /Тип А1 - 4+4/								152857
		Раздел: Устройство новых тротуаров из брусчатки								
96.	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную / устройство корыта/	м3	6,50	235,80	--	1533	--	1,51	10
					235,80	--	1533	--	--	--
97.	С01031-А5-1	Погрузка грунта	т	11,38	28,60	--	325	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	Е010332-А22-1	Вывоз лишнего грунта, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	т	7,96	157,63	157,63	1255	1255	--	--
					--	31,53	--	251	0,66	5
99.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	4,55	3,08	2,66	14	12	0,00	0
					0,39	0,93	2	4	0,00	0
100.	Е010333-А1-1	Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня /поребрика/	т	3,41	19,70	19,70	67	67	--	--
					--	3,94	--	13	0,08	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101.	Е0101-166 -2	Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня /поребрика/	м3	1,95	134,10	--	261	--	0,97	2
					134,10	--	261	--	--	--
102.	Е0127-56- 1	Устройство песчанного слоя средней крупности Н=15см	м2	25,00	191,48	14,09	4787	352	0,24	6
					38,03	4,75	951	119	0,02	0
103.	Е0127-56- 1	Устройство оснований из щебня фракционного н=12см	м2	25,00	347,46	14,09	8686	352	0,24	6
					38,03	4,75	951	119	0,02	0
104.	Е0127-56- 1	Слой мелкозернистого песка н=5см	м2	25,00	98,64	14,09	2466	352	0,24	6
					38,03	4,75	951	119	0,02	0
105.	Е0111-25- 1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	25,00	181,70	21,26	4542	532	0,95	24
					156,15	7,97	3904	199	0,04	1
106.	С143003-4 0	Плитка тротуарная /брусчатка/	м2	25,00	842,00	--	21050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	Е0101-17- 14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/нарезка корыта/	м3	4,75	39,75	37,82	189	180	0,01	0
					1,87	11,00	9	52	0,04	0
108.	Е010332-А 22-1	Вывоз лишнего грунта, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	т	8,31	157,63	157,63	1310	1310	--	--
					--	31,53	--	262	0,66	6
109.	Е0101-20- 1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	4,75	3,08	2,66	15	13	0,00	0
					0,39	0,93	2	4	0,00	0
110.	Е0101-130 -2	Уплотнение дна корыта, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	5,70	12,51	12,51	71	71	--	--
					--	4,28	--	24	0,01	0
111.	Е0101-130 -8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см /дополнительно 7 проходов/	м3	39,90	1,27	1,27	51	51	--	--
					--	0,38	--	15	0,00	0
112.	Е0127-14- 2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы /20 см/	м3	1,90	1232,52	73,75	2342	140	0,14	0
					21,38	11,67	41	22	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113.	Е0127-14-2	Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня н-15см	м3	2,85	1705,88	73,75	4862	210	0,14	0
					21,38	11,67	61	33	0,04	0
114.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из фракционного щебня, уложенного по способу "заклинки"	м2	19,00	321,55	27,83	6109	529	0,03	1
					5,00	9,47	95	180	0,03	1
115.	Е0127-21-3	Устройство оснований из отсева, верхний слой толщиной 5 см	м2	19,00	17,39	11,84	330	225	0,04	1
					5,51	3,11	105	59	0,01	0
116.	С143008-98	Песок из отсевов дробления	м3	0,95	720,00	--	684	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	Е0111-38-1	Устройство покрытий детской площадки	м2	19,00	232,68	1,46	4421	28	0,43	8
					80,78	0,54	1535	10	0,00	0
118.	ТПрайс	Искусственное покрытие детской площадки, высота ворса 40 мм	м2	19,00	628,41	--	11940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	ТПрайс	Соединительная лента	м	11,40	147,86	--	1686	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	ТПрайс	Клей двухкомпонентный полиуретановый FOrBO	м	9,50	295,72	--	2809	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	ТПрайс	Песок кварцевый	т	0,28	1848,26	--	527	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	ТПрайс	Резиновый гранулят	т	0,13	29572,14	--	3933	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу:
Устройство новых тротуаров из брусчатки 86267

Раздел:
Устройство спортивных площадок

123.	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную / устройство корыта/	м3	13,00	235,80	--	3065	--	1,51	20
					235,80	--	3065	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124.	С01031-А5 -1	Погрузка грунта	т	22,75	28,60	--	651	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	Е010332-А 22-1	Вывоз лишнего грунта, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	т	15,93	157,63	157,63	2510	2510	--	--
					--	31,53	--	502	0,66	11
126.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	9,10	3,08	2,66	28	24	0,00	0
					0,39	0,93	4	8	0,00	0
127.	Е010333-А 1-1	Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня	т	6,83	19,70	19,70	134	134	--	--
					--	3,94	--	27	0,08	1
128.	Е0101-166 -2	Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня	м3	3,90	134,10	--	523	--	0,97	4
					134,10	--	523	--	--	--
129.	Е0101-130 -2	Уплотнение дна корыта, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	15,00	12,51	12,51	188	188	--	--
					--	4,28	--	64	0,01	0
130.	Е0127-56-1	Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня н-15см	м2	50,00	281,90	14,09	14095	705	0,24	12
					38,03	4,75	1902	238	0,02	1
131.	Е0127-56-1	Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня М-600 н-12см	м2	50,00	316,02	14,09	15801	705	0,24	12
					38,03	4,75	1902	238	0,02	1
132.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов /жидкого битума/	т	0,04	40097,59	339,59	1604	14	0,58	0
					--	140,94	--	6	0,58	0
133.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий /горячая м/з а/б смесь тип В марки 2/ толщиной 3 см	м2	50,00	412,70	--	20635	--	0,14	7
					24,75	--	1238	--	--	--
134.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/нарезка корыта/	м3	31,00	39,75	37,82	1232	1172	0,01	0
					1,87	11,00	58	341	0,04	1
135.	Е010332-А 22-1	Вывоз лишнего грунта, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	т	54,25	157,63	157,63	8551	8551	--	--
					--	31,53	--	1710	0,66	36
136.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	31,00	3,08	2,66	96	82	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0,39	0,93	12	29	0,00	0
137.	Е0101-130-2	Уплотнение дна корыта, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	30,00	12,51	12,51	375	375	--	--
					--	4,28	--	128	0,01	0
138.	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см /дополнительно 7 проходов/	м3	210,00	1,27	1,27	267	267	--	--
					--	0,38	--	80	0,00	0
139.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы /20 см/	м3	20,00	1232,52	73,75	24650	1475	0,14	3
					21,38	11,67	428	233	0,04	1
140.	Е0127-14-2	Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня н-15см	м3	15,00	1705,88	73,75	25588	1106	0,14	2
					21,38	11,67	321	175	0,04	1
141.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из фракционного щебня, уложенного по способу "заклинки"	м2	100,00	321,55	27,83	32155	2783	0,03	3
					5,00	9,47	500	947	0,03	3
142.	Е0127-21-3	Устройство оснований из отсева, верхний слой толщиной 5 см	м2	100,00	17,39	11,84	1739	1184	0,04	4
					5,51	3,11	551	311	0,01	1
143.	С143008-98	Песок из отсевов дробления	м3	5,00	720,00	--	3600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	Е0111-38-1	Устройство покрытий футбольного поля	м2	100,00	232,68	1,46	23268	146	0,43	43
					80,78	0,54	8078	54	0,00	0
145.	ТПрайс	Искусственное покрытие для футбольных полей, высота ворса 50 мм	м2	100,00	628,41	--	62841	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	ТПрайс	Полоса /для линии разметки/	м	30,00	158,95	--	4769	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	ТПрайс	Соединительная лента	м	60,00	147,86	--	8872	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	ТПрайс	Клей двухкомпонентный полиуретановый FOrBO	м	50,00	295,72	--	14786	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149.	ТПрайс	Песок кварцевый	т	1,50	1848,26	--	2772	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150.	ТПрайс	Резиновый гранулят	т	0,70	29572,14	--	20700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство спортивных площадок								295496
		Раздел: Наружное освещение								
151.	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения , устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600x600 мм	шт	1,00	1299,30	68,30	1299	68	2,00	2
					317,00	13,50	317	14	0,08	0
152.	ТПрайс-лист	Щит ЩУРн-3/48 окошко -0 36 IP31	шт	1,00	5877,46	--	5877	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	Ц0108-599-9	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене, масса щитка до 15 кг	шт	1,00	1094,00	43,00	1094	43	3,00	3
					493,00	2,30	493	2	0,01	0
154.	С151803-146	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8501	шт	1,00	6960,00	--	6960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
155.	Ц0108-522-1	Переключатель пакетный с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А	шт	1,00	446,80	14,80	447	15	1,00	1
					254,00	2,30	254	2	0,01	0
156.	ТПрайс-лист	Переключатель пакетный ВП-2-16-3	шт	1,00	2233,44	--	2233	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
157.	Ц0108-529-4	Контактор переменного тока на установленной конструкции, на ток до 400 А	шт	4,00	2234,30	68,30	8937	273	5,00	20
					855,00	13,50	3420	54	0,08	0
158.	ТПрайс-лист	Контактор модульный VTC-40-VIKO	шт	4,00	3644,03	--	14576	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	501,20	13,20	501	13	1,00	1
					227,00	2,30	227	2	0,01	0
160.	Ц108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	5,00	501,20	13,20	2506	66	1,00	5
					227,00	2,30	1135	11	0,01	0
161.	ТПрайс-лист	Автоматический выключатель VTR4-6330 UZO RCCB 4P 63A 30MA	шт	1,00	1332,22	--	1332	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
162.	ТПрайс-лист	Автоматический выключатель UZO 3P 25A 30MA	шт	5,00	862,03	--	4310	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
163.	Ц0108-600 -2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,00	166,90	5,40	167	5	1,00	1
					158,00	2,30	158	2	0,01	0
164.	ТПрайс-лист	Счетчик электрический СА4У-Э704 3-х фазный 60А Дала-2 Т1жки	шт	1,00	2703,63	--	2704	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
165.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в /траншея под кабель/	м3	17,60	33,67	32,10	593	565	0,01	0
					1,57	12,33	28	217	0,05	1
166.	Е0101-164 -3	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1,76	389,25	--	685	--	2,48	4
					389,25	--	685	--	--	--
167.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	14,52	6,48	6,48	94	94	--	--
					--	2,10	--	31	0,01	0
168.	С143008-92	Песок природный	м3	1,65	844,00	--	1393	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	26,47	21,55	4,52	570	120	0,11	3
					17,03	--	451	--	--	--
170.	Е0101-166 -2	Засыпка грунта вручную	м3	8,82	134,10	--	1183	--	0,97	9
					134,10	--	1183	--	--	--
171.	Е0134-101 -3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб под проезды	кан.-км	0,00	230122,38	--	460	--	144,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					22500,00	--	45	--	--	--
172.	С130802-25	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм	м	2,00	193,00	--	386	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
173.	С130802-38	Муфты асбестоцементные САМ-9 к трубам ВТ-9 /ГОСТ 5 39-80/, Dy труб 100 мм, Dн 175 мм	шт	1,00	125,00	--	125	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
174.	С130804-12	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм	10м	5,30	2590,00	--	13727	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
175.	Е0167-13-4	Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 35 мм2	м	53,00	24,95	0,06	1322	3	0,15	8
					24,89	--	1319	--	0,00	0
176.	Ц0108-146-5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	м	56,00	113,20	42,70	6339	2391	0,25	14
					40,50	9,30	2268	521	0,05	3
177.	С151601-631	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В	1000м	0,06	235200,00	--	13171	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
178.	Ц0108-164-1	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	шт	1,00	4421,20	3287,00	4421	3287	6,00	6
					1094,00	726,99	1094	727	4,22	4
179.	С151610-6	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-3-2-1У3	компл	1,00	4150,00	--	4150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
180.	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	53,00	32,40	23,70	1717	1256	0,06	3
					8,60	5,90	456	313	0,03	2
181.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-75	1000шт	0,21	15575,00	--	3302	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
182.	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	шт	5,00	273,20	--	1366	--	1,00	5
					200,00	--	1000	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
183.	С151803-2 01	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 70-10-13-М УХЛЗ	шт	5,00	84,00	--	420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
184.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы под основание опор освещения	м3	1,60	218,93	--	350	--	1,54	2
					218,93	--	350	--	--	--
185.	С01031-А5 -1	Погрузка грунта	т	2,80	28,60	--	80	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186.	Е010332-А 22-1	Перевозка грунта на свалку, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	т	2,80	157,63	157,63	441	441	--	--
					--	31,53	--	88	0,66	2
187.	Е0101-20- 1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	1,60	3,08	2,66	5	4	0,00	0
					0,39	0,93	1	1	0,00	0
188.	Е0107-1-1	Укладка ж/б блоков под парковые светильники	шт	8,00	302,09	197,24	2417	1578	0,65	5
					104,85	67,51	839	540	0,25	2
189.	С143014-3	Блоки под парковые светильники /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,72	19600,00	--	14112	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
190.	Ц0108-597 -1	Установка садово-парковых светильников	компл	8,00	4110,00	1678,00	32880	13424	8,00	64
					1168,00	470,01	9344	3760	2,73	22
191.	ТПрайс-ли ст	Светильник садово-парковый /два плафона/	шт	8,00	7033,36	--	56267	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
192.	С151706-1 5	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-100	шт	16,00	39,00	--	624	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
193.	Ц0108-471 -3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	шт	8,00	247,70	20,70	1982	166	0,70	6
					111,00	1,60	888	13	0,01	0
194.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, пруток d 12 мм	т	0,01	49502,00	--	703	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
195.	Ц0108-472 -6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	16,00	88,90	3,10	1422	50	0,16	3
					27,90	0,30	446	5	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
196.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм	т	0,02	46400,00	--	935	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Наружное освещение								220588
		Раздел: Устройство ограждений								
197.	Е0101-149 -4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы /под стойки/	яма	12,00	162,72	143,86	1953	1726	0,13	2
					18,86	36,68	226	440	0,14	2
198.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под стойки	м3	0,22	2369,27	100,89	512	22	0,85	0
					123,75	38,25	27	8	0,18	0
199.	Е0106-1-1	Омоноличивание бетоном	м3	0,97	6352,03	66,01	6174	64	1,35	1
					195,75	24,93	190	24	0,12	0
200.	Е0109-17-1	Монтаж стоек ограждения	т	0,32	4804,80	2285,57	1557	741	10,29	3
					1737,45	617,13	563	200	2,34	1
201.	С130806-78	Трубы профильные прямошовные из стали БСт2кп-БСт4кп, 80х80 мм	м	35,40	474,00	--	16780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
202.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	1,10	27935,09	9375,11	30596	10268	91,00	100
					16380,00	2107,33	17940	2308	7,36	8
203.	Е0109-53-2	Монтаж решеток ограждения	т	1,10	9850,48	1162,95	10789	1274	46,60	51
					7357,50	108,00	8058	118	0,53	1
204.	С130806-60	Трубы профильные электросварные прямошовные из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х20 мм	м	69,60	141,00	--	9814	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
205.	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, квадрат 16х16 мм	т	0,91	49131,00	--	44807	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
206.	С11041-83	Сталь полосовая 90х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,02	46400,00	--	707	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
207.	Е0113-44-	Очистка щетками, обеспыливание	м2	47,76	60,75	--	2901	--	0,34	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7										
					60,75	--	2901	--	--	--
208.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	47,76	21,80	0,05	1041	2	0,03	1
					5,81	0,02	277	1	0,00	0
209.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя	м2	95,52	20,36	0,02	1945	2	0,02	2
					4,16	--	397	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство ограждений								129575
		Раздел: Устройство МАФ								
210.	У1-9-6	Игровой комплекс, строительные работы	комплекс	2,00	2302,91	91,91	4606	184	13,00	26
					2211,00	22,56	4422	45	0,11	0
211.	У1-9-7	Игровой комплекс, монтаж металлоконструкций	комплекс	2,00	4938,32	72,44	9877	145	28,00	56
					4865,88	22,44	9732	45	0,08	0
212.	ТПрайс	Детский игровой комплекс "Стандарт" ММ	шт	2,00	38813,43	--	77627	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
213.	У1-21-1	Качели, строительные работы	качели	3,00	135,74	20,24	407	61	0,70	2
					115,50	5,64	346	17	0,03	0
214.	У1-21-2	Качели, монтаж металлоконструкций	качели	3,00	3994,89	38,72	11985	116	23,00	69
					3956,17	11,22	11869	34	0,04	0
215.	ТПрайс	Качель детская	шт	2,00	19591,54	--	39183	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
216.	У1-8-1	Горка, строительные работы	горка	3,00	4217,52	2607,12	12653	7821	9,80	29
					1610,40	877,02	4831	2631	4,30	13
217.	У1-8-2	Горка, монтаж металлоконструкций	горка	3,00	2307,33	22,48	6922	67	13,00	39
					2284,85	7,48	6855	22	0,03	0
218.	ТПрайс	Горка Н-1200,	шт	3,00	24766,67	--	74300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
219.	У1-38-4	Песочница деревянная, строительные песочн. работы		2,00	1577,24	182,99	3154	366	8,50	17
					1394,25	47,94	2788	96	0,23	0
220.	ТПрайс	Песочница "Ромашка"	шт	2,00	14970,90	--	29942	--	--	--
		Итого по разделу:			--	--	--	--	--	--
		Устройство МАФ								270655

ИТОГО:

	3152793	133754	2914
Накладные расходы :	482671	41706	272
На монтажные работы		80554	
На общестроительные работы		367470	
На металломонтажные работы		51969	
На сантехнические работы		39879	
Всего накладных расходов:		539872	
Итого с накладными		3692665	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :			
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		216322	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		3908987	
Итого с временными, 1,44 %		3964019	
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %		4049307	
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		4064814	
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		4103581	
Пересчет в текущих ценах, К-2,36387		9700332	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		194007	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		9894339	
Налог на добавленную стоимость, 12 %		1187321	
Итого с НДС		11081660	

Заказчик:

Директор ТОО "Строй Инвест НС"

Шоканов Ж.Б.

Генподрядчик:

Директор ТОО «G.T.P» (Gas Trans. Projekt.)

Оспанов Ж.Б.