Наименование объекта: ремонт водоснабжения

Акт
приемки выполненных работ №6
Ремонт водоснабжения

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Раздел 1.Водопровод									
1	Е65-1-3	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 50 мм / *м*	166	274,48 / 264.71	4.16 / 0.67	45564 / 43942	691 / 111	100441 / 228	1.7342 / 0.00598	288 / 1
2	Е65-1-2	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 32 мм / *м*	133.61	207,77 / 200.49	2.85 / 0.46	27760 / 26787	381 / 61	61213 / 228	1.3087 / 0.00391	175 / 1
3	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 20 мм / *м*	200	120,28 / 115.87	1.59 / 0.25	24056 / 23174	318 / 50	52951 / 228	0.7636 / 0.0023	153 / –
4	Е65-3-2	Демонтаж вентиля ду 20мм / *шт*	59	187,91	0.41	11087	24	25069	1.0511	62

				186.3	0.05	10992	3	228	0.00046	–
5	E65-3-2	Демонтаж вентиля ду32мм *шт*	12	213,21	25.71	2559	309	5100	1.0511	13
				186.3	0.05	2236	1	228	0.00046	–
6	E65-3-2	Демонтаж вентиля ду 50мм *шт*	4	233,91	46.41	936	186	1699	1.0511	4
				186.3	0.05	745	–	228	0.00046	–
7	E53-14-3	Пробивка отверстий в бетонных и железобетонных стенах с размером стороны до 200 мм *отверстие*	39	935,29	541.94	36476	21136	61035	2.19006	85
				380.58	382.81	14843	14930	205	2.0999	82
8	E53-15-2	Заделка отверстий и гнезд в стенах бетонных с площадью заделки 0,2 м2 *м3 заделки*	0.73	45458,57	1970.94	33185	1439	44828	182.229	133
				30392.78	310.5	22187	227	200	2.07	2
9	E53-3-3	Прорезка проемов в стенах и перегородках каркасно-обшивных *м2 проемов*	0.5	1829,32	19.57	915	10	1954	11.109	6
				1769.85	5.18	885	3	220	0.046	–
10	E53-5-3	Заделка проемов в стенах и перегородках каркасно-обшивных *м2 проема*	0.5	2382,19	68.13	1191	34	2182	12.6362	6
				1973.75	10.88	987	5	220	0.1978	–
11	E63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток *м2*	1.5	364,91	54.23	547	81	804	1.7089	3
				252.03	9.57	378	14	205	0.05382	–
12	E11-27-5	Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях *м2 покрытия*	1.5	2326,26	34.96	3489	52	1389	2.461	4
				398.59	16.95	598	25	223	0.0851	–
		Всего прямые затраты				**187765**	**24661**			**932**

	147754	**15430**	**86**
В том числе стоимость материалов, тенге	15351		
Накладные расходы, тенге	358665		
- заработная плата, тенге	53800		
- трудоемкость, чел-ч	179		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	32786		
Всего	**579216**		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	5792		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2317		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**587325**		
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1856 тенге	**1406643**		
- материалы, тенге	36766		
- сметная заработная плата, тенге	539098		
Налог (2 %)	28133		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1434776**		
Всего по акту с учетом НДС (%)	**1434776**		

Подрядчик:
ТОО "СК Мираж"

адрес: г Усть-Каменогорск ,ул Виноградова 13-33
БИН 010940001150б
ИИК KZ038560000000195103
БИК KCJBKZKX
АО " Банк Центркредит"
Директор
_____Сотникова ГА

Заказчик:
ТОО "Техэра"

адрес: г Усть-Каменогорск ,ул Крупской,10
БИН 091240020575
ИИК KZ379650000154355344
БИК IRTYKZKA
АО " Альянс Банк"
Директор
_____Трунова Г.В.