Наименование объекта: Капитальный ремонт родильного дома расположенного по адресу ул.Панфилова,15 г. Зыряновска, ВКО.

Форма 3КС

Полная сметная стоимость работ **2 000 000** тенге

Заказчик: ТОО "DK Proekt" Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Заводская, 110 БИН 970340000010 БИК KCJBKZKX ИИК KZ808560000000004470 АО "Банк ЦентрКредит"
Подрядчик: ТОО "АйДи құрылыс" Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Ахмирово. Ул. Устаздар, 26 АО "Альфа Банк" KZ519470398990471160

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ОТ 31.05.2019 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		1-1/БД-2019	16.05.2019						

спе-ци-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость работ по договору, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, за май месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Сумма за отчетный период	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за май месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительно-монтажные работы по объекту: "Центральная районнная больница Зыряновского района" г. Зыряновск	работа	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Итого без НДС	**работа**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**

Заказчик

Директор ТОО "DK Proekt"

_____Шакиров М.А.

Субподрядчик

ТОО «АйДи курылыс»
Субебаева А.К._____

Приложение № 3
Форма №2 В

Заказчик ТОО "DK Proekt"
Подрядчик: ТОО «АйДи курылыс»
Наименование объекта: " Капитальный ремонт родильного дома расположенного по адресу ул.Панфилова,15 г. Зыряновска, ВКО.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт родильного дома расположенного по адресу ул.Панфилова,15 г. Зыряновска, ВКО."

Акт № 1
выполненных работ
за период: 31.05.2019 г.

Договор субподряда № 1-1/БД-2019 от 16.05.2019 г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед.измерения	Кол-во	Затраты труда рабочих-строителей, тенге без учета НДС		Основная зарплата, тенге без учета НДС	
				на ед. изм.	всего	средний тариф	всего
1	2	3	4	5	6	4	5
3	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: кобылки / брус 50 х 100 мм /	м2 кровли	38,8	0,07	2,61	671	1 751,00
	Утепление.						
4	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая толщиной 150мм. Разборка	м3 грунта	138,75	0,00	0,38	679	258,00
5	Пароизоляция прокладная. Разборка	м2 изолируемой поверхности	925	0,07	64,20	804	51 617,00
	Перегородки.						
6	Перегородки кирпичные 1-го этажа. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок	46,17	1,41	65,19	759	49 479,00
7	Перегородки кирпичные 2-го этажа. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок	18,42	1,41	26,01	759	19 742,00
8	Перегородки деревянные оштукатуренные щитовые и дощатые однослойные 2-го этажа. Разборка	м2	8,1	0,39	3,17	641	2 032,00
9	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,35	10,60	3,71	880	3 265,00
	Общестроительные работы.						
	потолки, стены и перегородки						
10	Потолки простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	1610,85	0,18	286,73	670	192 109,00
11	Потолки простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	168,74	0,26	43,37	670	29 058,00
12	Стены простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	2485,2	0,18	442,37	670	296 388,00

13	Стены и перегородки простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	2911,51	0,26	748,26	670	501 334,00
14	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	1062,9	0,74	789,72	697	550 437,00
15	Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие	м2 оклеенной поверхности	123,81	0,12	14,49	670	9 708,00
	полы						
16	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	552,17	0,70	385,80	759	292 822,00
	Итого по акту без учета НДС						**2 000 000**

Субподрядчик
ТОО «АйДи курылыс»
Субебаева А.К. _____
МП

Заказчик

Директор ТОО "DK Proekt"

_____ **Шакиров М.А.**

Принял: Начальник участка _____ _____

Проверил: _____ _____