Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 года
№ 234

Объект: **«Капитальный ремонт здания по адресу г.Темиртау, ул.Темиртауская, 2а для размещения детского сада»**

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«28» сентября 2018 года

Заказчик: ГУ «Отдел образования города Темиртау», Карагандинская область, г.Темиртау, Димитрова, 11/1

наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

На основании: Декларации о соответствии от «__» октября 2018 года, ТОО «ТЕБК 1984», руководитель Борашев Е.Т., РК, г. Шымкент, Каратауский район, мкр. Акжайык, дом 715.

дата декларации, наименованиеподрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: «28» сентября 2018 г., ТОО "ServicePro&Co" Абдуллаев И.Б., №KZ58VJE00029126 от 27.07.2017 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: «28» сентября 2018 года, ТОО «Павлодарский проектный И.Ц.», Директор Жауханов Ф.Б.,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта «Капитальный ремонт здания по адресу г.Темиртау, ул.Темиртауская, 2а для размещения детского сада»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: РК, Карагандинская область, г.Темиртау, Димитрова, 11/1

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

Проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

**1.** Капитальный ремонт объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от _____

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от ГУ «Отдел образования г.Темиртау»

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: Государственное учреждение от «08» июня 2017 года

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации: Товарищество с ограниченной ответственностью «Павлодарский проектный И.Ц.»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Отдел образования г.Темиртау»

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

**2.** Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

- начало работ: июнь 2018 года;
  месяц, год
- окончание работ: сентябрь 2018 года;
  месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: по договору до 30.09.2018 года; фактически, месяц: 4;

**3.** Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов)в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| - | - | - | - | - | - |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

---

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее– $м^2$) | --- | --- |
| Число этажей | этаж | --- | --- |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее –$м^3$) | --- | --- |
| В том числе подземной части | $м^3$ | --- | --- |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | $м^2$ | --- | --- |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: 1-комнатных, 2-комнатных 3-комнатных, 4-комнатных и более | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

**4.** Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Здание представляет собой двухэтажное строение сложной формы в плане, с размерами в крайних осях 66,3х30,3 м. Высота этажа 3,3 м. Подвал расположен под всем зданием, с высотой до низа перекрытия 1,7 м. Время постройки здания 1980 год. Конструктивный тип здания-с внутренними и наружными продольными несущими стенами. Фундаменты-сборные в ж.б. блоки. Существующие наружные стены ж.б. блоки. Перегородки – панельные, кирпичные. Перекрытие- сборные железобетонные плиты. Кровля- стропильная из профнастила.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

**5.** На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования: по проектно-сметной документации не предусмотрено

**6.** Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями: по проектно-сметной документации не предусмотрено

**7.** Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 263 874 446 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 259 844 262 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0,00 тысяч тенге;

**8.** Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 0,00 тысяч тенге;

**9.** Объект капитального ремонта сделан в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиям и государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Капитальный ремонт здания по адресу г.Темиртау, ул.Темиртауская, 2а для размещения детского сада» принять в эксплуатацию**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: Әшім Е.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, место печати (при ее наличии), М.П.)

Технический надзор: Абдуллаев И.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии), М.П.

Авторский надзор Жауханов Ф.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии), М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Е.Т. Борашев

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П.

Форма 3

**Заказчик:** ГУ «Отдел образования города Темиртау»
БИН 150440011752
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ82070103KSN3012000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

**Подрядчик:** ТОО «ТЕБК 1984»
БИН/ИИН 070640016268
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ5696516F0007905385
АО "ForteBank"

**Договор № 166 от 21.05.2018 г.**
**Доп.соглашение № 1 от 26.06.2018 г.**

**АКТ №1 от 03 июля 2018 года**
выполненных работ за июнь 2018г.

Объект: «Капитальный ремонт здания по адресу г. Темиртау, ул. Темиртауская,2А для размещения детского сада»

| № п/п | Наименование | Сумма, тенге |
|---|---|---|
| 1 | Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора | 174 095 655,27 |
| 2 | Ранее заактивированные суммы по выполненным работам | 0,00 |
| 3 | Сумма аванса, перечисленная исполнителю | 0,00 |
| 4 | Сумма ранее оплаченных работ заказчиком | 0,00 |
| 5 | Виды выполняемых работ | Капитальный ремонт здания для размещения детского сада |
| 6 | Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ | 27 720 861,40 |
| 7 | Сумма выполненных работ за июнь 2018г. | 27 720 861,40 |
| 8 | Сумма удержания ранее перечисленного аванса | 0,00 |
| 9 | Удержание резерва на сдачу объекта, 5% | 1 386 043,07 |
| 10 | Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных | 26 334 818,33 |
| 11 | в том числе НДС | 2 821 587,68 |

**ЗАКАЗЧИК:**

Руководитель ГУ «Отдел образования города Темиртау»

_____ Эшім Е.М.

**ПОДРЯДЧИК:**

Руководитель ТОО «ТЕБК 1984»

_____ Борашев Е.Т.

**Реестр**
**актов выполненных работ**
**за ИЮНЬ месяц 2018г.**

по объекту: Реконструкция здания по адресу г. Темиртау, ул. Темиртауская,2а для размещения детского сада.

**Генподрядчик: ТОО "ТЕБК 1984"**

| п/п | Объект | № локальной ресурсной сметы | Виды работ | Сумма по акту | Кол-во экз. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Общестроительные работы | 2-1-1. | РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы | **18 172 690,03** | 1 |
| | | | РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка | | |
| | | | Раздел 4 Проемы | | |
| | | | Раздел 6 Перегородки | | |
| 2 | Отопление и вентиляция | 2-1-2 . | РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы | **1 225 621,87** | 1 |
| 3 | Электрооборудование и электроосвещение. | 2-1-5. | РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы | **4 131 057,08** | 1 |
| | | | Раздел 2 Электрооборудование | | |
| | | | Раздел 3 Электроосвещение | | |
| 4 | Вертикальная планировка | 7-1-1. | Раздел 1 В границе участка | **706 639,03** | 1 |
| 5 | Покрытие территории | 7-2-1. | РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы | **1 767 445,48** | 1 |
| 6 | МАФ | 7-4-1. | Демонтаж ограждений | **1 717 407,91** | 1 |
| | | | **Всего** | **27 720 861,40** | |

Сдал: ТОО "ТЕБК 1984" _____ Борашев Е.Т.

Принял: ГУ "Отдел образования города Темиртау" _____ Эшім Е.М.

"SANA-2015". Версия 18.1 от 24.01.18 г.

**Заказчик:** **ГУ "Отдел образования города Темиртау"**

Форма 2В

**Подрядчик:** **ТОО "ТЕБК 1984"**

Наименование стройки: Реконструкция здания по адресу г. Темиртау, ул. Темиртауская,2а для размещения детского сада.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания.

# АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
## ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2018 ГОДА
### Локальная смета № 2-1-1. Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 1 Демонтажные работы** | | | | | | | | | | 431214 |
| 1 | 1206-0101-0202 | Переплеты оконные остекленные. Снятие | м2 | 582,28 | 402,52 | 17,96 | 234377 | 10457 | – | 164895 | |
| | | | | | 384,56 | 8,76 | 223920 | 5101 | – | 31942 | 149454 |
| 2 | 1206-0101-1001 | Полотна дверные. Снятие | м2 | 270,77 | 297,13 | – | 80455 | – | – | 57928 | |
| | | | | | 297,13 | – | 80455 | – | – | 11071 | 247908 |
| 3 | 1206-0101-0101 | Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 116 | 1161,53 | 49,3 | 134737 | 5719 | – | 94807 | |
| | | | | | 1112,22 | 22,92 | 129018 | 2659 | – | 18364 | 422612 |
| 4 | 1206-0101-0901 | Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 133 | 1732,86 | 97,97 | 230470 | 13030 | – | 160837 | |
| | | | | | 1634,89 | 44,7 | 217440 | 5945 | – | 31305 | 4032 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 1109-0403-0403 | Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5; | м2 | 1,89 | 1207,94 | 31,75 | 2283 | 60 | 145 | 1450 | |
| | | | | 1099,47 | 12,17 | 2078 | 23 | – | 299 | 238293 |
| 6 1206-0101-0302 | Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. СнятиеК=0,400; | м2 | 161,96 | 792,05 | – | 128280 | – | – | 92362 | |
| | | | | 792,05 | – | 128280 | – | – | 17651 | 53950 |
| 7 1206-0101-0401 | Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка | м | 404,9 | 71,74 | 0,03 | 29049 | 14 | – | 20905 | |
| | | | | 71,71 | – | 29035 | – | – | 3996 | 434418 |
| 8 1207-0101-0207 | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия | м2 | 343,9 | 685,98 | 27,81 | 235910 | 9563 | – | 166329 | |
| | | | | 658,18 | 13,56 | 226347 | 4665 | – | 32179 | 324148 |
| 9 1207-0101-0205 | Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия | м2 | 1902,4 | 92,26 | 2,51 | 175522 | 4776 | – | 124615 | |
| | | | | 89,75 | 1,22 | 170746 | 2330 | – | 24011 | 438661 |
| 10 1213-0103-0105 | Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка | м2 облицовки | 372,5 | 644,61 | 47,23 | 240116 | 17595 | – | 166052 | |
| | | | | 597,37 | 21,76 | 222521 | 8107 | – | 32493 | 440716 |
| 11 1212-0104-0504 | Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов | м2 | 1171,5 | 202,52 | – | 237252 | – | – | 170818 | |
| | | | | 202,52 | – | 237247 | – | – | 32646 | 887355 |
| 12 1212-0104-0501 | Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов | м2 | 3405,7 | 140,26 | – | 477683 | – | – | 343942 | |
| | | | | 140,26 | – | 477697 | – | – | 65730 | 953686 |
| 13 1203-0101-0201 | Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки | м3 кладки | 26,5 | 20322,83 | 4073,47 | 538555 | 107947 | – | 344488 | |
| | | | | 16249,36 | 1805,55 | 430608 | 47847 | – | 70643 | 24933 |
| 14 1203-0101-0101 | Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки | м2 стен | 127,4 | 110,56 | 19,66 | 14085 | 2505 | – | 9001 | |
| | | | | 90,89 | 7,24 | 11580 | 922 | – | 1847 | 585377 |
| 15 1212-0104-0501 | Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов | м2 | 2246,7 | 140,26 | – | 315122 | – | – | 226894 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 140,26 | – | 315131 | – | – | 43361 | 72423 |
| 17 1109-0701-0105 | Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5; | т конструкций | 0,43 | 97337,21 | 14409,3 | 41855 | 6196 | 798 | 25203 | |
| | | | | 81072,09 | 3872,09 | 34861 | 1665 | – | 5365 | 469708 |
| 18 1109-0701-0103 | Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5; | т конструкций | 3,167 | 89517,21 | 25439,22 | 283501 | 80566 | 8229 | 151414 | |
| | | | | 61479,63 | 7809,91 | 194706 | 24734 | – | 34793 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 1** | **6 178 888** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 3 131 670 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 258 428 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 103 998 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 9 172 |
| Накладные расходы, тенге | 2 321 940 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 457 696 |

**Раздел 3 Внутренняя отделка**

**3.1 1 этаж** 290501

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 1115-0206-0205 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | поверхности | 219,54 | 805,06 | 5,36 | 176742 | 1178 | 60619 | 92240 | |
| | | | | 523,58 | 1,61 | 114946 | 354 | – | 21519 | 1067100 |
| 28 1115-0203-0601 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 2 мм | поверхности | 553,22 | 1050,84 | 21,95 | 581345 | 12143 | 64444 | 406711 | |
| | | | | 912,4 | 6,56 | 504758 | 3630 | – | 79044 | |

**3.2 2 этаж**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 760193 |
| 32 | 1115-0206-0205 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | поверхности | 575 | 805,06 | 5,36 | 462506 | 3082 | 158630 | 241377 | |
| | | | | | 523,58 | 1,61 | 300794 | 927 | – | 56311 | 2106926 |
| 34 | 1115-0203-0601 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 2 мм | поверхности | 1092,3 | 1050,84 | 21,95 | 1147831 | 23976 | 127241 | 803026 | |
| | | | | | 912,4 | 6,56 | 996615 | 7168 | – | 156069 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 3** | **4 224 720** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 1 917 113 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 40 378 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 12 079 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 410 932 |
| Накладные расходы, тенге | 1 543 354 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 312 942 |

**Раздел 4 Проемы**

**4.1 Окна**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 39452 |
| 43 | 1110-0501-0101 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих | м2 | 7,56 | 3354,23 | 189,81 | 25358 | 1435 | 12159 | 11172 | |
| | | | | | 1556,08 | 85,85 | 11764 | 649 | – | 2922 | 56307 |
| 44 | 1110-0501-0102 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих | м2 | 15,12 | 2424,54 | 189,62 | 36659 | 2867 | 17893 | 15477 | |
| | | | | | 1051,52 | 85,85 | 15899 | 1298 | – | 4171 | 301676 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 1110-0501-0105 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | м2 | 64,32 | 3137,67 | 197,54 | 201815 | 12706 | 108576 | 77515 | |
| | | | | 1252,07 | 86,99 | 80533 | 5595 | – | 22346 | 26759 |
| 46 1110-0501-0106 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | м2 | 7,56 | 2371,69 | 193,65 | 17930 | 1464 | 9516 | 6847 | |
| | | | | 919,31 | 87,04 | 6950 | 658 | – | 1982 | 1625099,02 |
| 47 1110-0501-0108 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) | м2 | 400 | 2645,59 | 196,22 | 1058234 | 78488 | 518868 | 446487 | |
| | | | | 1152,2 | 88,05 | 460878 | 35218 | – | 120378 | 814382 |
| 49 2109-0201-0403 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 | м2 | 35,94 | 20981 | | 754057 | | 754057 | – | |
| | | | | – | | – | | – | 60325 | 7984655 |
| 50 2109-0201-0605 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 | м2 | 400 | 18483 | | 7393200 | | 7393200 | – | |
| | | | | – | | – | | – | 591456 | 1057745 |
| 53 1110-0501-0403 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных | п/м | 304,875 | 3002,23 | 7,14 | 915304 | 2178 | 842910 | 64089 | |
| | | | | 230,31 | 3,26 | 70216 | 995 | – | 78352 | |

**Раздел 6 Перегородки** 14497

**6.1 1 этаж**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 1110-0501-0202 | Кабинки для санузлов- прим1 Лист 9 | м2 | 4,344 | 2254,51 | 201,01 | 9794 | 873 | 5284 | 3630 | |
| | | | | 837,11 | 91,25 | 3636 | 396 | – | 1074 | 13338 |
| 101 2113-0816-3505 | Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм | 1000 м2 | 0,004344 | 2842972 | | 12350 | | 12350 | – | |
| | | | | – | | – | | – | 988 | 188909 |
| 102 1108-0401-0303 | Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-Прим 1 Лист 8 | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 29,468 | 4439,87 | 303,11 | 130834 | 8932 | 76252 | 44082 | |
| | | | | 1549,12 | 59,4 | 45650 | 1750 | – | 13993 | 5000 |
| 103 2105-0309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,015896 | 291214 | | 4629 | | 4629 | – | |
| | | | | – | | – | | – | 370 | 10830 |
| 104 1106-1802-0301 | Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование прим 2 Лист 9 | м3 | 0,2 | 41700 | 18860 | 8340 | 3772 | 3394 | 1688 | |
| | | | | 5872 | 3400 | 1174 | 680 | – | 802 | 2039 |
| 105 1107-0503-0110 | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка | ‹ конструкций | 2,4 | 518,67 | 306 | 1245 | 734 | 110 | 643 | |
| | | | | 166,67 | 60,5 | 400 | 145 | – | 151 | 2776 |
| 106 2104-0105-9901 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84К=6,000; | м3 | 0,0336 | 76496 | | 2570 | | 2570 | – | |
| | | | | – | | – | | – | 206 | |
| **6.2 2 этаж** | | | | | | | | | | 33825 |
| 107 1110-0501-0202 | Кабинки для санузлов- прим1 Лист13 | м2 | 10,136 | 2254,46 | 201,03 | 22851 | 2038 | 12329 | 8468 | |
| | | | | 837,06 | 91,2 | 8484 | 924 | – | 2506 | 31122 |
| 108 2113-0816-3505 | Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм | 1000 м2 | 0,010136 | 2842972 | | 28816 | | 28816 | – | |
| | | | | – | | – | | – | 2305 | 207269 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 1108-0401-0303 | Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-Прим 1 Лист12 | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 32,332 | 4439,86 | 303,11 | 143550 | 9800 | 83664 | 48366 | |
| | | | | 1549,12 | 59,4 | 50086 | 1920 | – | 15353 | 6797 |
| 110 2105-0309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,021612 | 291214 | | 6294 | | 6294 | – | |
| | | | | – | | – | | – | 504 | |
| **6.3 ПР-2** | | | | | | | | | | 4764 |
| 111 1146-0401-0104 | Стены кирпичные. РазборкаК=5,000; | м3 | 0,26 | 9924,62 | 2838,46 | 2580 | 738 | – | 1830 | |
| | | | | 7086,15 | 1295,38 | 1842 | 337 | – | 353 | 15011 |
| 112 1146-0201-0601 | Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3К=5,000; | м3 | 0,32 | 32817,5 | 18,75 | 10502 | 6 | 6451 | 3398 | |
| | | | | 12640 | – | 4045 | – | – | 1112 | 3120 |
| 113 1109-0301-0212 | Монтаж перемычекК=5,000; | т конструкций | 0,0366 | 58939,89 | 31923,5 | 2157 | 1168 | 157 | 732 | |
| | | | | 22721,31 | 6262,3 | 832 | 229 | – | 231 | 7913 |
| 114 1107-0107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг. УстановкаК=5,000; | их элементов | 0,0096 | 691208,33 | 8250 | 6635,6 | 79 | 5984 | 692 | |
| | | | | 59583,33 | 1458,33 | 572 | 14 | – | 586 | 626 |
| 115 2105-0308-0121 | Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80К=5,000; | м2 | 0,44 | 1316 | | 579 | | 579 | – | |
| | | | | – | | – | | – | 46 | |
| | **Итого по разделу 6** | | | | | **12 453 910** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 762 961 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 127 279 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 50 810 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 9 906 043 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 735 115 | | | | |

| | |
|---|---|
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 922 512 |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **22 857 518** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 5 811 744 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 426 085 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 166 887 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 10 326 148 |
| Накладные расходы, тенге | 4 600 409 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 1 693 150 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2001 г** | **Тенге** | | | | **22 857 517,80** | | | |
| | | **Временные здания и сооружения 1,5%, К=0,8** | **Тенге** | | | | **274 290,21** | | | |
| | | **Итого** | **Тенге** | | | | **23 131 808,01** | | | |
| | | **Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %)** | **Тенге** | | | | **610 679,73** | | | |
| | | **Итого** | **Тенге** | | | | **23 742 487,75** | | | |
| | | **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **Тенге** | | | | **474 849,75** | | | |
| | | **Итого в текущих ценах с 01.01.18г.** | **Тенге** | | | | **24 217 337,50** | | | |
| | | **НДС (12%)** | **Тенге** | | | | **2 906 080,50** | | | |
| | | **Всего по смете с учетом НДС** | **Тенге** | | | | **27 123 418,00** | | | |
| | | **Итого по договору с учетом скидки** | **Тенге** | | | | **18 472 690,03** | | | |

**Заказчик:**
**Руководитель ГУ "Отдел образования города Темиртау"** _____ **Эшім Е.М.**

**Руководитель хозяйственного отдела**
**ГУ "Отдел образования города Темиртау"** _____ **Абдихашев Э.М.**

**Технический надзор:**
**ТОО "ServicePro&Co"** _____ **Абдулаев И.Б.**

**Подрядчик:**
**ТОО "ТЕБК 1984"** _____ **Борашев Е.Т.**

"SANA-2015". Версия 18.1 от 24.01.18 г.

**Заказчик:** **ГУ "Отдел образования города Темиртау"** Форма 2В

**Подрядчик:** **ТОО "ТЕБК 1984"**

Наименование стройки: Реконструкция здания по адресу г. Темиртау, ул. Темиртауская,2а для размещения детского сада.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания.

# АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
# ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2018 ГОДА

**Локальная смета № 2-1-2 . Отопление и вентиляция**

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 4 Демонтажные работы** | | | | | | | | | | |
| 74 | 1215-0102-0801 | Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж -520 сек/8=65 шт | шт. | 65 | 927,66 | 43,26 | 60298 | 2812 | – | 42378 | 110690 |
| | | | | | 884,4 | 21,11 | 57486 | 1372 | – | 8214 | |
| 75 | 1116-0301-0104 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0; | м трубопровода | 370 | 250,63 | 12,95 | 92733 | 4793 | – | 87852 | 195032 |
| | | | | | 237,68 | 4,61 | 87940 | 1705 | – | 14447 | |
| 76 | 1116-0301-0103 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0; | м трубопровода | 200 | 250,63 | 12,96 | 50126 | 2591 | – | 47488 | 105423 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 237,68 | 4,61 | 47535 | 922 | – | 7809 | |
| 77 1116-0301-0102 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0; | м трубопровода | 1100 | 250,63 | 12,95 | 275694 | 14250 | – | 261184 | 579828 |
| | | | | 237,68 | 4,61 | 261444 | 5070 | – | 42950 | |
| 78 1116-0301-0101 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0; | м трубопровода | 100 | 250,63 | 12,95 | 25063 | 1295 | – | 23744 | 52712 |
| | | | | 237,68 | 4,61 | 23768 | 461 | – | 3905 | |
| 79 1116-0401-0204 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0; | м трубопровода | 40 | 640,6 | 49,6 | 25624 | 1984 | – | 23786 | 53363 |
| | | | | 591 | 15,78 | 23640 | 631 | – | 3953 | |
| 80 1120-0101-0602 | Воздуховоды класса П (плотные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; | м2 поверхности воздуховодов | 42 | 1646,4 | 48,14 | 69149 | 2022 | – | 68525 | 146528 |
| | | | | 1598,26 | 18 | 67127 | 756 | – | 10854 | |
| 81 1120-0301-0210 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; | решетка | 130 | 1080,37 | 30,21 | 140448 | 3927 | – | 135297 | 297805 |
| | | | | 1050,16 | 11,82 | 136521 | 1537 | – | 22060 | |
| | **Итого по разделу 4** | | | | | **1 541 581** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 705 461 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 33 674 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 12 454 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 688 254 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 114 192 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2001 г | Тенге | | | | 1 541 581,00 | | | |
| | | Временные здания и сооружения 1,5%, К=0,8 | Тенге | | | | 18 498,97 | | | |
| | | Итого | Тенге | | | | 1 560 079,97 | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %) | Тенге | | | | 41 186,11 | | | |
| | | Итого | Тенге | | | | 1 601 266,08 | | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты (2 %) | Тенге | | | | 32 025,32 | | | |
| | | Итого в текущих ценах с 01.01.18г. | Тенге | | | | 1 633 291,40 | | | |
| | | НДС (12%) | Тенге | | | | 195 994,97 | | | |
| | | Всего по смете с учетом НДС | Тенге | | | | 1 829 286,37 | | | |
| | | Итого по договору с учетом скидки | Тенге | | | | 1 225 621,87 | | | |

**Заказчик:**
**Руководитель ГУ "Отдел образования города Темиртау"** _____ **Әшім Е.М.**

**Руководитель хозяйственного отдела**
**ГУ "Отдел образования города Темиртау"** _____ **Аблизашев Э.М.**

**Технический надзор:**
**ТОО "ServicePro&Co"** _____ **Абдулаев И.Б.**

**Подрядчик:**
**ТОО "ТЕБК 1984"** _____ **Борашев Е.Т.**

"SANA-2015". Версия 18.1 от 24.01.18 г.

**Заказчик:** **ГУ "Отдел образования города Темиртау"**

Форма 2В

**Подрядчик:** **ТОО "ТЕБК 1984"**

Наименование стройки: Реконструкция здания по адресу г. Темиртау, ул. Темиртауская,2а для размещения детского сада.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания.

# АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2018 ГОДА

**Локальная смета № 2-1-5. Электрооборудование и электроосвещение.**

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 1 Демонтажные работы** | | | | | | | | | |
| | | **1.1 Электрооборудование** | | | | | | | | | |
| 1 | 1308-0304-0204 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Демонтаж ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзкс1=0,3; кмат1=0; | шт. | 1 | 1820 | 768 | 1820 | 768 | – | 929 | 2969 |
| | | | | | 1052 | 238 | 1052 | 238 | – | 220 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 1308-0304-0304 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; | шт. | 5 | 2863,8 | 993,4 | 14319 | 4967 | – | 7998 | 24102 |
| | | | | 1870,4 | 351,2 | 9352 | 1756 | – | 1785 | |
| 3 1310-0702-0501 | Коробка ответвительная. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; | шт. | 438 | 458,8 | – | 200954 | – | – | 122582 | 349419 |
| | | | | 458,8 | – | 200954 | – | – | 25883 | |
| **1.2 Электроосвещение** | | | | | | | | | | |
| 4 1308-0304-0304 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; | шт. | 4 | 2863,75 | 993,25 | 11455 | 3973 | – | 6399 | 19282 |
| | | | | 1870,5 | 351,25 | 7482 | 1405 | – | 1428 | |
| 5 1310-0702-0501 | Коробка ответвительная. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; | шт. | 531 | 458,8 | – | 243623 | – | – | 148610 | 423612 |
| | | | | 458,8 | – | 243623 | – | – | 31379 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 1** | **819 384** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 462 463 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 9 708 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 3 399 |
| Накладные расходы, тенге | 286 518 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 60 695 |

**Раздел 2 Электрооборудование**

**2.7 Кабельные изделия**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 1146-0302-0501 | Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 | м борозд | 1432 | 242,15 | 100,2 | 346752 | 143488 | – | 225732 | 618283 |
| | | | | 141,94 | 45,72 | 203264 | 65465 | – | 45799 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 1308-0206-1303 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах | м | 1432 | 331,99 | 2,42 | 475406 | 3469 | 222196 | 180660 | 708551 |
| | | | | 174,4 | 0,82 | 249741 | 1175 | – | 52485 | |
| 35 2306-0144-0504 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 1,325 | 278180 | | 368589 | | 368589 | – | 398076 |
| | | | | – | | – | | – | 29487 | |
| 36 2306-0144-0902 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,039 | 462660 | | 18044 | | 18044 | – | 19488 |
| | | | | – | | – | | – | 1444 | |
| 37 2306-0144-0903 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,068 | 712800 | | 48470 | | 48470 | – | 52348 |
| | | | | – | | – | | – | 3878 | |
| | **Итого по разделу 2** | | | | | **1 796 746** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 453 005 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 146 957 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 66 640 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 657 299 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 406 392 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 133 093 | | | | |

**Раздел 3 Электроосвещение**

**3.8 Кабельные изделия**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 1146-0302-0501 | Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 | м борозд | 2013,75 | 242,15 | 100,2 | 487620 | 201779 | – | 317436 | 869461 |
| | | | | 141,94 | 45,72 | 285841 | 92060 | – | 64405 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 1308-0206-1303 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах | м | 2013,75 | 331,99 | 2,42 | 668540 | 4878 | 312464 | 254052 | 996399 |
| | | | | 174,4 | 0,82 | 351198 | 1651,5 | – | 73808 | |
| 80 2306-0144-0402 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,39825 | 183486 | | 73073 | | 73073 | – | 78919 |
| | | | | – | | – | | – | 5846 | |
| 81 2306-0144-0505 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,80175 | 438488 | | 351558 | | 351558 | – | 379683 |
| | | | | – | | – | | – | 28125 | |
| 82 2306-0144-0504 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,70875 | 278180 | | 197160 | | 197160 | – | 212933 |
| | | | | – | | – | | – | 15773 | |
| 83 2306-0144-0704 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,105 | 374774 | | 39351 | | 39351 | – | 42499 |
| | | | | – | | – | | – | 3148 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 3** | **2 579 893** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 637 039 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 206 657 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 93 711 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 973 606 |
| Накладные расходы, тенге | 571 488 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 191 103 |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **5 196 023** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 1 552 507 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 363 322 |

| | |
|---|---|
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 163 750 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 1 630 905 |
| Накладные расходы, тенге | 1 264 398 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 384 891 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2001 г** | **Тенге** | | | | **5 196 022,75** | | | |
| | | **Временные здания и сооружения 1,5%, К=0,8** | **Тенге** | | | | **62 352,27** | | | |
| | | **Итого** | **Тенге** | | | | **5 258 375,02** | | | |
| | | **Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %)** | **Тенге** | | | | **138 821,10** | | | |
| | | **Итого** | **Тенге** | | | | **5 397 196,12** | | | |
| | | **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **Тенге** | | | | **107 943,92** | | | |
| | | **Итого в текущих ценах с 01.01.18г.** | **Тенге** | | | | **5 505 140,05** | | | |
| | | **НДС (12%)** | **Тенге** | | | | **660 616,81** | | | |
| | | **Всего по смете с учетом НДС** | **Тенге** | | | | **6 165 756,85** | | | |
| | | **Итого по договору с учетом скидки** | | | | | **4 131 057,08** | | | |

**Заказчик:**
**Руководитель ГУ "Отдел образования города Темиртау"** _____ **Әшім Е.М.**

**Руководитель хозяйственного отдела**
**ГУ "Отдел образования города Темиртау"** _____ **Абдихашев Э.М.**

**Технический надзор:**
**ТОО "ServicePro&Co"** _____ **Абдулаев И.Б.**

**Подрядчик:**
**ТОО "ТЕБК 1984"** _____ **Борашев Е.Т.**

"SANA-2015", Версия 18.1 от 24.01.18 г.

**Заказчик:** **ГУ "Отдел образования города Темиртау"**

**Подрядчик:** **ТОО "ТЕБК 1984"**

Форма 2В

Наименование стройки: Реконструкция здания по адресу г. Темиртау, ул. Темиртауская,2а для размещения детского сада.

Наименование объекта: Вертикальная планировка

# АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2018 ГОДА

## Локальная смета № 7-1-1. Вертикальная планировка

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 1 В границе участка** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0104-0106 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м -насыпь | м3 грунта | 231 | 28,6 | 28,6 | 6606 | 6606 | | 1821 | 9101 |
| | | | | | – | 10,95 | | 2530 | | 674 | |
| 2 | 1101-0104-0114 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 231 | 22,63 | 22,63 | 5228 | 5228 | – | 1441,5 | 7203 |
| | | | | | – | 8,67 | – | 2002 | – | 533,5 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 1101-0201-0102 | | | | | | | | | | |
| | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | энного грунта | 231 | 59,35 | 59,35 | 13710 | 13710 | – | 3687 | 18789 |
| | | | | – | 22,17 | – | 5120,5 | – | 1392 | |
| 4 1101-0201-0108 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см | энного грунта | 231 | 5,85 | 5,85 | 1353 | 1353 | – | 280 | 1763 |
| | | | | – | 1,68 | – | 389 | – | 131 | |
| 5 1101-0104-0106 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м -выемка | м3 грунта | 1729 | 28,6 | 28,6 | 49441 | 49441 | – | 13632 | 68119 |
| | | | | – | 10,95 | – | 18933,5 | – | 5046 | |
| 6 1101-0104-0114 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 1729 | 22,63 | 22,63 | 39132 | 39132 | – | 10790 | 53915 |
| | | | | – | 8,67 | – | 14986 | – | 3994 | |
| 7 1101-0102-0307 | Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - избыток грунта | м3 грунта | 1498 | 150,97 | 144,57 | 226152 | 216567 | 141 | 47036 | 295043 |
| | | | | 6,3 | 37,31 | 9444 | 55884 | – | 21855 | |
| 8 4102-0103-1005 | Перевозка самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 кмК=1,600; | т | 2396,8 | 168 | | 402663 | | – | – | 434876 |
| | | | | – | | – | | – | 32213 | |
| | **Итого по разделу 1** | | | | | **888 807** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 9 444 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 332 036 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 99 844 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 141 | | | | |
| | - перевозка грузов, тенге | | | | | 402 663 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 78 687 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 65 838 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2001 г | Тенге | | | | 888 807,00 | | | |
| | | Временные здания и сооружения 1,5%, К=0,8 | Тенге | | | | 10 665,68 | | | |
| | | Итого | Тенге | | | | 899 472,68 | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %) | Тенге | | | | 23 746,08 | | | |
| | | Итого | Тенге | | | | 923 218,76 | | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты (2 %) | Тенге | | | | 18 464,38 | | | |
| | | Итого в текущих ценах с 01.01.18г. | Тенге | | | | 941 683,14 | | | |
| | | НДС (12%) | Тенге | | | | 113 001,98 | | | |
| | | Всего по смете с учетом НДС | Тенге | | | | 1 054 685,11 | | | |
| | | Итого по договору с учетом скидки | Тенге | | | | 706 639,03 | | | |

**Заказчик:**
**Руководитель ГУ "Отдел образования города Темиртау"** _____ **Эшим Е.М.**

**Руководитель хозяйственного отдела**
**ГУ "Отдел образования города Темиртау"** _____ **Абдихашев Э.М.**

**Технический надзор:**
**ТОО "ServicePro&Co"** _____ **Абдулаев И.Б.**

**Подрядчик:**
**ТОО "ТЕБК 1984"** _____ **Борашев Е.Т.**

"SANA-2015". Версия 18.1 от 24.01.18 г.

**Заказчик:** **ГУ "Отдел образования города Темиртау"**

**Подрядчик:** **ТОО "ТЕБК 1984"**

Форма 2В

Наименование стройки: Реконструкция здания по адресу г. Темиртау, ул. Темиртауская,2а для размещения детского сада.

Наименование объекта: Покрытие территории

# АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2018 ГОДА

## Локальная смета № 7-2-1. Покрытие территории

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 2 Демонтажные работы** | | | | | | | | | | |
| 24 | 1127-0302-0104 | Покрытия и основания асфальтобетонные. РазборкаК=0,100; | 3 конструкции | 163,8 | 2440,95 | 1053,69 | 399827 | 172595 | – | 323977 | 781708 |
| | | | | | 1387,25 | 444,12 | 227232 | 72747 | – | 57904 | |
| 25 | 1127-0302-0102 | Покрытия и основания щебеночные. РазборкаК=0,180; | 3 конструкции | 294,84 | 324,05 | 231,86 | 95544 | 68361 | – | 44229 | 150955 |
| | | | | | 92,2 | 46,7 | 27183 | 13770 | – | 11182 | |
| 26 | 1127-0302-0201 | Камни бортовые на бетонном основании. Разборка | м | 854 | 639,68 | – | 546287 | – | – | 589988 | 1227177 |
| | | | | | 639,68 | – | 546285 | – | – | 90902 | |
| 27 | 1127-0302-0105 | Покрытия и основания цементно-бетонные. РазборкаК=0,150; | 3 конструкции | 35,25 | 1053,82 | 663,55 | 37140 | 23390 | – | 21419 | 63244 |
| | | | | | 390,07 | 172,54 | 13750 | 6082 | – | 4685 | |
| | | **Итого по разделу 2** | | | | | **2223084** | | | | |

| | |
|---|---|
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 814450 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 264346 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 92599 |
| Накладные расходы, тенге | 979613 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 164673 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2001 г | Тенге | | | | 2 223 084,00 | | | |
| | | Временные здания и сооружения 1,5%, К=0,8 | Тенге | | | | 26 677,01 | | | |
| | | Итого | Тенге | | | | 2 249 761,01 | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %) | Тенге | | | | 59 393,69 | | | |
| | | Итого | Тенге | | | | 2 309 154,70 | | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты (2 %) | Тенге | | | | 46 183,09 | | | |
| | | Итого в текущих ценах с 01.01.18г. | Тенге | | | | 2 355 337,79 | | | |
| | | НДС (12%) | Тенге | | | | 282 640,54 | | | |
| | | Всего по смете с учетом НДС | Тенге | | | | 2 637 978,33 | | | |
| | | Итого по договору с учетом скидки | Тенге | | | | 1 767 445,48 | | | |

**Заказчик:**
**Руководитель ГУ "Отдел образования города Темиртау"** _____ **Әшім Е.М.**

**Руководитель хозяйственного отдела**
**ГУ "Отдел образования города Темиртау"** _____ **Абдихашев Э.М.**

**Технический надзор:**
**ТОО "ServicePro&Co"** _____ **Абдулаев И.Б.**

**Подрядчик:**
**ТОО "ТЕБК 1984"** _____ **Борашев Е.Т.**

"SANA-2015". Версия 16.1 от 24.01.16 г.

**Заказчик:** **ГУ "Отдел образования города Темиртау"**

**Подрядчик:** **ТОО "ТЕБК 1984"**

Форма 2В

Наименование стройки: Реконструкция здания по адресу г. Темиртау, ул. Темиртауская,2а для размещения детского сада.

Наименование объекта: Малые архитектурные формы

# АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
# ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2018 ГОДА
# МАФ

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 22 | 1107-0111-0101 | Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; | м оград | 417 | 2060,16 | 1142 | 859086 | 476213 | – | 659275 | 1639830 |
| | | | | | 918,16 | 421,67 | 382873 | 175835 | – | 121469 | |
| 23 | 1107-0111-0107 | Ограды металлические , высотой до 1,2 м .Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; | м оград | 114 | 2173,11 | 672,32 | 247735 | 76644 | – | 234040 | 520317 |
| | | | | | 1500,8 | 239,02 | 171091 | 27248 | – | 38542 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **2160147** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 553964 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 552857 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 203083 |
| Накладные расходы, тенге | 893315 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 160011 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2001 г** | **Тенге** | | | | **2 160 147,00** | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Временные здания и сооружения 1,5%, К=0,8 | Тенге | | | | 25 921,76 |
| Итого | Тенге | | | | 2 186 068,76 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %) | Тенге | | | | 57 712,22 |
| Итого | Тенге | | | | 2 243 780,98 |
| Непредвиденные работы и затраты (2 %) | Тенге | | | | 44 875,62 |
| Итого в текущих ценах с 01.01.18г. | Тенге | | | | 2 288 656,60 |
| НДС (12%) | Тенге | | | | 274 638,79 |
| Всего по смете с учетом НДС | Тенге | | | | 2 563 295,39 |
| Итого по договору с учетом скидки | | | | | 1 717 407,91 |

**Заказчик:**
**Руководитель ГУ "Отдел образования города Темиртау"** _____ **Әшім Е.М.**

**Руководитель хозяйственного отдела**
**ГУ "Отдел образования города Темиртау"** _____ **Абдихашев Э.М.**

**Технический надзор:**
**ТОО "ServicePro&Co"** _____ **Абдулаев И.Б.**

**Подрядчик:**
**ТОО "ТЕБК 1984"** _____ **Борашев Е.Т.**

Форма 3

**Заказчик:** ГУ «Отдел образования города Темиртау»
БИН 150440011752
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ82070103KSN3012000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

**Подрядчик:** ТОО «ТЕБК 1984»
БИН/ИИН 070640016268
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ5696516F0007905385
АО "ForteBank"

**Договор № 166 от 21.05.2018 г.**
**Доп. соглашение № 1 от 26.06.2018 г.**

**АКТ № 2 от 13 июля 2018года**
выполненных работ за июль 2018г.

Объект: «Капитальный ремонт здания по адресу г. Темиртау, ул. Темиртауская,2А для размещения детского сада»

| № п/п | Наименование | Сумма, тенге |
|---|---|---|
| 1 | Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора | 174 095 655,27 |
| 2 | Ранее заактивированные суммы по выполненным работам | 27 720 861,40 |
| 3 | Сумма аванса, перечисленная исполнителю | 0,00 |
| 4 | Сумма ранее оплаченных работ заказчиком | 26 334 818,33 |
| 5 | Виды выполняемых работ | Капитальный ремонт детского сада |
| 6 | Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ | 36 469 699,88 |
| 7 | Сумма выполненных работ за июль 2018г. | 36 469 699,88 |
| 8 | Сумма удержания ранее перечисленного аванса | 0,00 |
| 9 | Удержание резерва на сдачу объекта, 5% | 1 823 484,99 |
| 10 | Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных | 34 646 214,89 |
| 11 | в том числе НДС | 3 712 094,45 |

**ЗАКАЗЧИК:**

И.О. заместитель руководителя
ГУ «Отдел образования города Темиртау»

_____ Жаутинова Х.К.

**ПОДРЯДЧИК:**

Руководитель ТОО «ТЕБК 1984»

_____ Борашев Е.Т.

**Реестр**
**актов выполненных работ**
**за ИЮЛЬ месяц 2018г.**

по объекту: Капитальный ремонт здания по адресу г. Темиртау, ул. Темиртауская,2а для размещения детского сада.

**Генподрядчик: ТОО "ТЕБК 1984"**

| п/п | Объект | № локальной ресурсной сметы | Виды работ | Сумма по акту | Кол-во экз. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Общестроительные работы | 2-1-1. | РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы | **18 873 017,72** | 1 |
| | | | РАЗДЕЛ 2.Наружная отделка | | |
| | | | РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка | | |
| | | | Раздел 4 Проемы | | |
| | | | Раздел 6 Перегородки | | |
| | | | Раздел 10 Отмостка | | |
| 2 | Водопровод и канализация | 2-1-3 . | РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы | **886 580,12** | 1 |
| 3 | Электрооборудование и электроосвещение. | 2-1-5. | Раздел 3 Электроосвещение | **683 707,63** | 1 |
| 4 | Вертикальная планировка | 7-1-1. | Раздел 1 В границе участка | **845 100,39** | 1 |
| | | | Раздел 2 Вне границы участка | | |
| 5 | Покрытие территории | 7-2-1. | Раздел 1 В пределах участка | **1 918 032,02** | 1 |
| 6 | МАФ | 7-4-1. | Демонтаж ограждений | **13 263 262,00** | 1 |
| | | | **Всего** | **36 469 699,88** | |

Сдал: ТОО "ТЕБК 1984" _____ Борашев Е.Т.

Принял: ГУ "Отдел образования города Темиртау" _____ Жаудинова Х.К.

"SANA-2015". Версия 18.1 от 24.01.18 г.

**Заказчик:** **ГУ "Отдел образования города Темиртау"**

Форма 2В

**Подрядчик:** **ТОО "ТЕБК 1984"**

Наименование стройки: Реконструкция здания по адресу г. Темиртау, ул. Темиртауская,2а для размещения детского сада.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания.

# АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
## ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2018 ГОДА
### Локальная смета № 2-1-1. Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 1 Демонтажные работы** | | | | | | | | | |
| 16 | 1212-0104-0501 | Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов | м2 | 562,7 | 140,26 | – | 78925 | – | – | 56827 | 146612 |
| | | | | | 140,26 | – | 78927 | – | – | 10860 | |
| | | **Итого по разделу 1** | | | | | **146 612** | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 78 925 | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | – | | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | – | | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | – | | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | | 56 827 | | | | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 10 860 | | | | |
| | | **Раздел 2 Наружная отделка** | | | | | | | | | |
| 19 | 1115-0201-0101 | Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню | поверхности | 70 | 1232,56 | 34,42 | 86280 | 2410 | 28487 | 45889 | 142742 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 791,19 | 28,26 | 55383 | 1978 | – | 10574 | |
| 20 1115-0402-0202 | Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая | поверхности | 631,35 | 1008,86 | 3,85 | 636945 | 2429 | 534891 | 80554 | 774899 |
| | | | | 157,8 | 1,69 | 99626 | 1067 | – | 57400 | |
| 22 1115-0201-0303 | Откосы плоские при ширине более 200 мм. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню | м откосов | 92,75 | 921,29 | 1,6 | 85450 | 149 | 21167 | 51308 | 147698 |
| | | | | 691,48 | – | 64135 | – | – | 10941 | |
| 23 1115-0402-0202 | Откосы. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическаяК=0,200; | поверхности | 18,55 | 1008,84 | 3,85 | 18714 | 72 | 15716 | 2367 | 22768 |
| | | | | 157,79 | 1,7 | 2927 | 32 | – | 1687 | |
| 24 1112-0101-1001 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство Лист18К=0,350; | м2 покрытия | 70,8575 | 2705,87 | 16,77 | 191731 | 1189 | 115932 | 68890 | 281470 |
| | | | | 1052,97 | 3,8 | 74611 | 270 | – | 20850 | |
| | **Итого по разделу 2** | | | | | **1 369 577** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 296 681 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 6 247 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 3 346 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 716 192 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 249 007 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 101 450 | | | | |

**Раздел 3 Внутренняя отделка**

**3.1 1 этаж**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 1115-0206-0205 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 878,16 | 805,06 | 5,36 | 706968 | 4710 | 242474 | 368961 | 1162003 |
| | | | | 523,58 | 1,61 | 459783 | 1418 | – | 86074 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 1115-0405-0106 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 1097,7 | 496,5 | 3,37 | 545007 | 3694 | 207849 | 268110 | 878166 |
| | | | | 303,78 | 1,53 | 333464 | 1674 | – | 65049 | |
| 28 1115-0203-0601 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 2 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 2212,88 | 1050,84 | 21,95 | 2325381 | 48573 | 257775 | 1626843 | 4268402 |
| | | | | 912,4 | 6,56 | 2019033 | 14522 | – | 316178 | |
| 29 1115-0405-0105 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 1829,4 | 446,28 | 3,37 | 816423 | 6157 | 316510 | 397237 | 1310753 |
| | | | | 269,9 | 1,53 | 493756 | 2790 | – | 97093 | |
| 31 1115-0107-0105 | Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | м2 поверхности облицовки | 389,9 | 4303,98 | 26,62 | 1678121 | 10378 | 950076 | 580251 | 2439042 |
| | | | | 1840,64 | 19,61 | 717667 | 7647 | – | 180670 | |
| **3.2 2 этаж** | | | | | | | | | | |
| 32 1115-0206-0205 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 574,5 | 805,06 | 5,36 | 462506 | 3082 | 158630 | 241377 | 760193 |
| | | | | 523,58 | 1,61 | 300794 | 927 | – | 56311 | |
| 33 1115-0405-0106 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 1149 | 496,5 | 3,36 | 570477 | 3866 | 217563 | 280640 | 919206 |
| | | | | 303,78 | 1,52 | 349048 | 1752 | – | 68089 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 1115-0203-0601 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 2 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 1092,3 | 1050,84 | 21,95 | 1147831 | 23976 | 127241 | 803026 | 2106926 |
| | | | | 912,4 | 6,56 | 996615 | 7168 | – | 156069 | |
| 35 1115-0405-0105 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 1569,8 | 446,28 | 3,37 | 700569 | 5283 | 271596 | 340867 | 1124751 |
| | | | | 269,9 | 1,53 | 423690 | 2394 | – | 83315 | |
| 36 1115-0107-0105 | Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | м2 поверхности облицовки | 289,3 | 4303,98 | 26,62 | 1245141 | 7700 | 704943 | 430538 | 1809733 |
| | | | | 1840,64 | 19,61 | 532498 | 5674 | – | 134054 | |
| 37 1115-0403-0308 | Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 325,5 | 800,21 | 3,68 | 260467 | 1197 | 77954 | 145486 | 438429 |
| | | | | 557,04 | 1,67 | 181316 | 542 | – | 32476 | |
| | **Итого по разделу 3** | | | | | **17 217 603** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 6 807 664 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 118 616 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 46 507 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 3 532 611 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 5 483 336 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 1 275 377 | | | | |

**Раздел 4 Проемы**

**4.1 Окна**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 1110-0501-0108 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) | м2 | 88,8 | 2646 | 196,22 | 234928 | 17424 | 115189 | 99120 | 360772 |
| | | | | 1152,2 | 88,05 | 102314,9 | 7818,5 | – | 26724 | |
| 48 2109-0201-0401 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | м2 | 22,68 | 14729 | | 334054 | | 334054 | – | 360778 |
| | | | | – | | – | | – | 26724 | |
| 49 2109-0201-0403 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 | м2 | 35,94 | 20981 | | 754057 | | 754057 | – | 814382 |
| | | | | – | | – | | – | 60325 | |
| 50 2109-0201-0605 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 | м2 | 88,8 | 18483 | | 1641290 | | 1641290 | – | 1772594 |
| | | | | – | | – | | – | 131303 | |
| 53 1110-0501-0403 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных | п/м | 101,625 | 3002,23 | 7,14 | 305101 | 726 | 280970 | 21363 | 352581 |
| | | | | 230,31 | 3,26 | 23405 | 331 | – | 26117 | |
| | **Итого по разделу 4** | | | | | **3 661 106** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 125 720 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 18 150 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 8 150 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 3 125 560 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 120 483 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 271 193 | | | | |

**Раздел 6 Перегородки**

**6.1 1 этаж**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 1110-0501-0202 | Кабинки для санузлов- прим1 Лист 9 | м2 | 6,516 | 2254,51 | 201,01 | 14690 | 1310 | 7926 | 5444 | 21746 |
| | | | | 837,11 | 91,25 | 5455 | 595 | – | 1611 | |
| 101 2113-0816-3505 | Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм | 1000 м2 | 0,006516 | 2842972 | | 18525 | | 18525 | – | 20007 |
| | | | | – | | – | | – | 1482 | |
| 102 1108-0401-0303 | Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-Прим 1 Лист 8 | том проемов) | 44,202 | 4439,87 | 303,11 | 196251 | 13398 | 114379 | 66123 | 283364 |
| | | | | 1549,12 | 59,4 | 68474 | 2626 | – | 20990 | |
| 103 2105-0309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,023844 | 291214 | | 6944 | | 6944 | – | 7499 |
| | | | | – | | – | | – | 556 | |
| 104 1106-1802-0301 | Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование прим 2 Лист 9 | м3 | 0,3 | 41700 | 18860 | 12510 | 5658 | 5090 | 2531 | 16245 |
| | | | | 5872 | 3400 | 1762 | 1020 | – | 1204 | |
| 105 1107-0503-0110 | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка | ( конструкций | 3,6 | 518,67 | 306 | 1867 | 1102 | 166 | 965 | 3059 |
| | | | | 166,67 | 60,5 | 600 | 218 | – | 227 | |
| 106 2104-0105-9901 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84К=6,000; | м3 | 0,0504 | 76496 | | 3856 | | 3856 | – | 4164 |
| | | | | – | | – | | – | 308 | |

**6.2 2 этаж**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 1110-0501-0202 | Кабинки для санузлов- прим1 Лист13 | м2 | 15,204 | 2254,46 | 201,03 | 34277 | 3056 | 18494 | 12702 | 50737 |
| | | | | 837,06 | 91,2 | 12727 | 1387 | – | 3758 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 2113-0816-3505 | Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм | 1000 м2 | 0,015204 | 2842972 | | 43224,6 | | 43224,6 | – | 46682 |
| | | | | – | | – | | – | 3457,8 | |
| 109 1108-0401-0303 | Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-Прим 1 Лист12 | том проемов) | 48,498 | 4439,86 | 303,11 | 215324 | 14700 | 125495 | 72549 | 310903 |
| | | | | 1549,12 | 59,4 | 75129 | 2881 | – | 23030 | |
| 110 2105-0309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,032418 | 291214 | | 9440 | | 9440 | – | 10196 |
| | | | | – | | – | | – | 755 | |
| **6.3 ПР-2** | | | | | | | | | | |
| 111 1146-0401-0104 | Стены кирпичные. РазборкаК=5,000; | м3 | 0,39 | 9924,62 | 2838,46 | 3871 | 1107 | – | 2746 | 7145 |
| | | | | 7086,15 | 1295,38 | 2764 | 505 | – | 529,2 | |
| 112 1146-0201-0601 | Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3К=5,000; | м3 | 0,48 | 32817,5 | 18,75 | 15752 | 9 | 9676 | 5096 | 22517 |
| | | | | 12640 | – | 6067,2 | – | – | 1668 | |
| 113 1109-0301-0212 | Монтаж перемычекК=5,000; | г конструкций | 0,0549 | 58939,89 | 31923,5 | 3236 | 1753 | 236 | 1098 | 4681 |
| | | | | 22721,31 | 6262,3 | 1247,4 | 344 | – | 347 | |
| 114 1107-0107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг. УстановкаК=5,000; | их элементов | 0,0144 | 691208,33 | 8250 | 9953,4 | 119 | 8977 | 1037 | 11870 |
| | | | | 59583,33 | 1458,33 | 858 | 21 | – | 879 | |
| 115 2105-0308-0121 | Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80К=5,000; | м2 | 0,66 | 1316 | | 869 | | 869 | – | 938 |
| | | | | – | | – | | – | 70 | |

**Итого по разделу 6** **821 753**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 175 082
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 42 211
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 9 595

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 373 297 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 170 292 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 60 871 | | | | |
| | **Раздел 10 Отмостка** | | | | | | | | | |
| 142 1127-0402-0101 | Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство | или покрытия | 103,5 | 3066,16 | 148,62 | 317348 | 15383 | 297459 | 9539 | 353038 |
| | | | | 43,54 | 41,8 | 4506 | 4327 | – | 26151 | |
| 143 1111-0101-1903 | Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство | м2 покрытия | 103,5 | 1124,2 | 76,78 | 116355 | 7947 | 92664 | 17566 | 144634 |
| | | | | 152,12 | 28,43 | 15744 | 2943 | – | 10714 | |
| 144 1111-0101-1904 | Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903 | м2 покрытия | 103,5 | 193,46 | 3,89 | 20023 | 403 | 17407 | 2259 | 24065 |
| | | | | 21,39 | 1,83 | 2214 | 190 | – | 1783 | |
| | **Итого по разделу 10** | | | | | **521 736** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 22 464 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 23 733 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 7 459 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 407 529 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 29 364 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 38 647 | | | | |
| | **Итого по смете** | | | | | **23 738 386** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 7 506 536 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 208 956 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 75 056 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 8 155 188 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 6 109 309 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 1 758 398 | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2001 г | Тенге | | | | 23 738 386,45 |
| Временные здания и сооружения 1,5%, К=0,8 | Тенге | | | | 284 860,64 |
| Итого | Тенге | | | | 24 023 247,09 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %) | Тенге | | | | 634 213,72 |
| Итого | Тенге | | | | 24 657 460,81 |
| Непредвиденные работы и затраты (2 %) | Тенге | | | | 493 149,22 |
| Итого в текущих ценах с 01.01.18г. | Тенге | | | | 25 150 610,03 |
| НДС (12%) | Тенге | | | | 3 018 073,20 |
| Всего по смете с учетом НДС | Тенге | | | | 28 168 683,23 |
| Итого по договору | | | | | 18 873 017,72 |

**Заказчик:**
**И.О. заместитель руководителя**
**ГУ "Отдел образования города Темиртау"** _____ **Жаудинова А.К.**

**Руководитель хозяйственного отдела**
**ГУ "Отдел образования города Темиртау"** _____ **Аблихашев Э.М.**

**Технический надзор:**
**ТОО "ServicePro&Co"** _____ **Абдуллаев И.Б.**

**Подрядчик:**
**ТОО "ТЕБК 1984"** _____ **Боранбев Е.Т.**

"SANA-2015". Версия 18.1 от 24.01.18 г.

**Заказчик:** **ГУ "Отдел образования города Темиртау"**

**Подрядчик:** **ТОО "ТЕБК 1984"**

Форма 2В

Наименование стройки: Реконструкция здания по адресу г. Темиртау, ул. Темиртауская,2а для размещения детского сада.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания.

# АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2018 ГОДА

**Локальная смета № 2-1-3 . Водопровод и канализация**

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 9 Демонтажные работы** | | | | | | | | | | |
| 131 | 1215-0101-0101 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка | м трубопроводов | 401,4 | 343,66 | 2,79 | 137946 | 1119 | 12310 | 89924 | 246100 |
| | | | | | 310,21 | 0,94 | 124517 | 378 | – | 18230 | |
| 132 | 1215-0101-0102 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка | м трубопроводов | 289,8 | 591,18 | 4,76 | 171323 | 1380 | 15306 | 111673 | 305636 |
| | | | | | 533,6 | 1,6 | 154637 | 464 | – | 22640 | |
| 133 | 1215-0101-0201 | Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка | м трубопровода с фасонными частями | 103 | 639,49 | 3,09 | 65867 | 318 | – | 47307 | 122228 |
| | | | | | 636,4 | 1,5 | 65549 | 155 | – | 9054 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 1215-0101-0202 | Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка | м трубопровода с фасонными частями | 190 | 795,21 | 6,18 | 151069 | 1174 | – | 108351 | 280195 |
| | | | | 789,03 | 3,02 | 149915 | 573 | – | 20755 | |
| 135 1215-0101-0313 | Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие | шт. арматуры | 6 | 902,5 | 4,83 | 5415 | 29 | – | 3888 | 10047 |
| | | | | 897,67 | 2,33 | 5386 | 14 | – | 744 | |
| 136 1215-0101-0301 | Кран водоразборный или туалетный. Снятие | шт. арматуры | 77 | 53,88 | 0,19 | 4149 | 15 | – | 2982 | 7701 |
| | | | | 53,69 | 0,09 | 4134 | 7 | – | 570 | |
| 137 1215-0101-0317 | Узел водомерный массой до 100 кг. Снятие | шт. арматуры | 1 | 1258 | 254 | 1258 | 254 | – | 806 | 2229 |
| | | | | 1004 | 115 | 1004 | 115 | – | 165 | |
| 138 1215-0101-0403 | Мойка. Демонтаж | прибор | 15 | 981,73 | 15,27 | 14726 | 229 | – | 10518 | 27264 |
| | | | | 966,47 | 7,47 | 14497 | 112 | – | 2020 | |
| 139 1215-0101-0402 | Унитазы и писсуары. Демонтаж | прибор | 33 | 606,97 | 5,61 | 20030 | 185 | – | 14353 | 37134 |
| | | | | 601,36 | 2,73 | 19845 | 90 | – | 2751 | |
| 140 1215-0101-0401 | Умывальники и раковины. Демонтаж | прибор | 39 | 488,28 | 5,03 | 19043 | 196 | – | 13639 | 35297 |
| | | | | 483,26 | 2,46 | 18847 | 96 | – | 2615 | |
| 141 1215-0101-0307 | Смеситель без душевой сетки. Снятие | шт. арматуры | 39 | 347,18 | 1,36 | 13540 | 53 | – | 9729 | 25131 |
| | | | | 345,82 | 0,67 | 13487 | 26 | – | 1862 | |
| 142 1117-0101-0110 | Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Демонтаж ktpp1=0,6; ktpm1=0,6; kэкс1=0,6; kмат1=0; | комплект | 10 | 788,4 | 119,6 | 7884 | 1196 | – | 7092 | 16174 |
| | | | | 668,8 | 54,9 | 6688 | 549 | – | 1198 | |
| | **Итого по разделу 9** | | | | | **1 115 136** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 578 506 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 6 148 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 2 579 | | | | |

| | |
|---|---|
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 27 616 |
| Накладные расходы, тенге | 420 262 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 82 604 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2001 г | Тенге | | | | 1 115 136,00 | | | |
| | | Временные здания и сооружения 1,5%, К=0,8 | Тенге | | | | 13 381,63 | | | |
| | | Итого | Тенге | | | | 1 128 517,63 | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %) | Тенге | | | | 29 792,87 | | | |
| | | Итого | Тенге | | | | 1 158 310,50 | | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты (2 %) | Тенге | | | | 23 166,21 | | | |
| | | Итого в текущих ценах с 01.01.18г. | Тенге | | | | 1 181 476,71 | | | |
| | | НДС (12%) | Тенге | | | | 141 777,20 | | | |
| | | Всего по смете с учетом НДС | Тенге | | | | 1 323 253,91 | | | |
| | | Итого по договору | | | | | 886 580,12 | | | |

**Заказчик:**
**И.О. заместитель руководителя**
**ГУ "Отдел образования города Темиртау"** _____ **Жаудинова Х.К.**

**Руководитель хозяйственного отдела**
**ГУ "Отдел образования города Темиртау"** _____ **Аблихашев Э.М.**

**Технический надзор:**
**ТОО "ServicePro&Co"** _____ **Абдуллаев И.Б.**

**Подрядчик:**
**ТОО "ТЕБК 1984"** _____ **Борашев Е.Т.**

"SANA-2015", Версия 18.1 от 24.01.18 г.

**Заказчик:** **ГУ "Отдел образования города Темиртау"** Форма 2В

**Подрядчик:** **ТОО "ТЕБК 1984"**

Наименование стройки: Реконструкция здания по адресу г. Темиртау, ул. Темиртауская,2а для размещения детского сада.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания.

# АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
# ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2018 ГОДА

**Локальная смета № 2-1-5. Электрооборудование и электроосвещение.**

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 3 Электроосвещение** | | | | | | | | | | |
| | **3.8 Кабельные изделия** | | | | | | | | | | |
| 78 | 1146-0302-0501 | Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 | м борозд | 671,25 | 242,15 | 100,2 | 162540 | 67260 | – | 105812 | 289820 |
| | | | | | 141,94 | 45,72 | 95280 | 30687 | – | 21468 | |
| 79 | 1308-0206-1303 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах | м | 671,25 | 331,99 | 2,42 | 222847 | 1626 | 104154,5 | 84684 | 332133 |
| | | | | | 174,4 | 0,82 | 117066 | 550,5 | – | 24603 | |
| 80 | 2306-0144-0402 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,13275 | 45872 | | 24358 | | 24358 | – | 26306 |
| | | | | | – | | – | | – | 1949 | |
| 81 | 2306-0144-0505 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,26725 | 438488 | | 117186 | | 117186 | – | 126561 |
| | | | | | – | | – | | – | 9375 | |
| 82 | 2306-0144-0504 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,23625 | 278180 | | 65720 | | 65720 | – | 70978 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | – | – | 5258 | | |
| 83 2306-0144-0704 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,035 | 374774 | 13117 | 13117 | – | 14166 | |
| | | | | – | – | – | 1049 | | |
| | **Итого по разделу 3** | | | | **859 964** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | 212 346 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | 68 886 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | 31 237 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | 324 535 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 190 496 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | 63 701 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2001 г** | **Тенге** | | | | **859 964,00** | | | |
| **Временные здания и сооружения 1,5%, К=0,8** | **Тенге** | | | | **10 319,57** | | | |
| **Итого** | **Тенге** | | | | **870 283,57** | | | |
| **Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %)** | **Тенге** | | | | **22 975,49** | | | |
| **Итого** | **Тенге** | | | | **893 259,05** | | | |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **Тенге** | | | | **17 865,18** | | | |
| **Итого в текущих ценах с 01.01.18г.** | **Тенге** | | | | **911 124,24** | | | |
| **НДС (12%)** | **Тенге** | | | | **109 334,91** | | | |
| **Всего по смете с учетом НДС** | **Тенге** | | | | **1 020 459,14** | | | |
| **Итого по договору** | | | | | **685 707,63** | | | |

**Заказчик:**
**И.О. заместитель руководителя**
**ГУ "Отдел образования города Темиртау"** _____ **Жаудинова Х.К.**

**Руководитель хозяйственного отдела**
**ГУ "Отдел образования города Темиртау"** _____ **Абдиташев Э.М.**

**Технический надзор:**
**ТОО "ServicePro&Co"** _____ **Абдуллаев И.Б.**

**Подрядчик:**
**ТОО "ТЕБК 1984"** _____ **Борашев Е.Т.**

"SANA-2015". Версия 18.1 от 24.01.18 г.

Форма 2В

**Заказчик:** **ГУ "Отдел образования города Темиртау"**

**Подрядчик:** **ТОО "ТЕБК 1984"**

Наименование стройки: Реконструкция здания по адресу г. Темиртау, ул. Темиртаусхая,2а для размещения детского сада.

Наименование объекта: Вертикальная планировка

# АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2018 ГОДА

## Локальная смета № 7-1-1. Вертикальная планировка

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 1 В границе участка** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0104-0106 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м -насыпь | м3 грунта | 231 | 28,6 | 28,6 | 6606 | 6606 | | 1821 | 9101 |
| | | | | | – | 10,95 | | 2530 | | 674 | |
| 2 | 1101-0104-0114 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 231 | 22,63 | 22,63 | 5228 | 5228 | – | 1441,5 | 7203 |
| | | | | | – | 8,67 | – | 2002 | – | 533,5 | |
| 3 | 1101-0201-0102 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | энного грунта | 231 | 59,35 | 59,35 | 13710 | 13710 | – | 3687 | 18789 |
| | | | | | – | 22,17 | – | 5120,5 | – | 1392 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 1101-0201-0108 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см | энного грунта | 231 | 5,85 | 5,85 | 1353 | 1353 | – | 280 | 1763 |
| | | | | – | 1,68 | – | 389 | – | 131 | |
| 5 1101-0104-0106 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м -выемка | м3 грунта | 1729 | 28,6 | 28,6 | 49441 | 49441 | – | 13632 | 68119 |
| | | | | – | 10,95 | – | 18933,5 | – | 5046 | |
| 6 1101-0104-0114 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 1729 | 22,63 | 22,63 | 39132 | 39132 | – | 10790 | 53915 |
| | | | | – | 8,67 | – | 14986 | – | 3994 | |
| 7 1101-0102-0307 | Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - избыток грунта | м3 грунта | 1498 | 150,97 | 144,57 | 226152 | 216567 | 141 | 47036 | 295043 |
| | | | | 6,3 | 37,31 | 9444 | 55884 | – | 21855 | |
| 8 4102-0103-1005 | Перевозка самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 кмК=1,600; | т | 2396,8 | 168 | | 402663 | | – | – | 434876 |
| | | | | – | | – | | – | 32213 | |

**Итого по разделу 1** 888 807

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 9 444
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 332 036
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 99 844
- материалы, изделия и конструкции, тенге 141
- перевозка грузов, тенге 402 663

Накладные расходы, тенге 78 687

Сметная прибыль (8 %), тенге 65 838

**Раздел 2 Вне границы участка**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 1101-0104-0106 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м -насыпь | м3 грунта | 95 | 28,6 | 28,6 | 2717 | 2717 | – | 749 | 3743 |
| | | | | – | 10,95 | – | 1040 | – | 277 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 1101-0104-0114 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 95 | 22,63 | 22,63 | 2150 | 2150 | – | 593 | 2962 |
| | | | | – | 8,66 | – | 823 | – | 219 | |
| 11 1101-0201-0102 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | ленного грунта | 95 | 59,36 | 59,36 | 5639 | 5639 | – | 1516 | 7727 |
| | | | | – | 22,17 | – | 2106 | – | 572 | |
| 12 1101-0201-0108 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см | ленного грунта | 95 | 5,86 | 5,86 | 557 | 557 | – | 115 | 726 |
| | | | | – | 1,68 | – | 160 | – | 54 | |
| 13 1101-0104-0106 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м -выемка | м3 грунта | 368 | 28,6 | 28,6 | 10523 | 10523 | – | 2902 | 14499 |
| | | | | – | 10,95 | – | 4030 | – | 1074 | |
| 14 1101-0104-0114 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 368 | 22,63 | 22,63 | 8329 | 8329 | – | 2297 | 11476 |
| | | | | – | 8,67 | – | 3190 | – | 850 | |
| 15 1101-0102-0307 | Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - избыток грунта | м3 грунта | 273 | 150,97 | 144,57 | 41215 | 39468 | 26 | 8572 | 53770 |
| | | | | 6,3 | 37,3 | 1721 | 10184 | – | 3983 | |
| 16 4102-0103-1005 | Перевозка самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,600; | т | 436,8 | 168 | | 73382 | | – | – | 79253 |
| | | | | – | | – | | – | 5871 | |
| | **Итого по разделу 2** | | | | | **174 156** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 1 721 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 69 383 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 21 533 | | | | |

| | |
|---|---|
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 26 |
| - перевозка грузов, тенге | 73 382 |
| Накладные расходы, тенге | 16 744 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 12 900 |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **1 062 963** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 11 165 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 401 419 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 121 377 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 167 |
| - перевозка грузов, тенге | 476 045 |
| Накладные расходы, тенге | 95 431 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 78 738 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2001 г** | **Тенге** | | | | **1 062 963,00** |
| **Временные здания и сооружения 1,5%, К=0,8** | **Тенге** | | | | **12 755,56** |
| **Итого** | **Тенге** | | | | **1 075 718,56** |
| **Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %)** | **Тенге** | | | | **28 398,97** |
| **Итого** | **Тенге** | | | | **1 104 117,53** |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **Тенге** | | | | **22 082,35** |
| **Итого в текущих ценах с 01.01.18г.** | **Тенге** | | | | **1 126 199,88** |
| **НДС (12%)** | **Тенге** | | | | **135 143,99** |
| **Всего по смете с учетом НДС** | **Тенге** | | | | **1 261 343,86** |
| **Итого по договору** | | | | | **845 100,39** |

**Заказчик:**
**И.О. заместитель руководителя**
**ГУ "Отдел образования города Темиртау"** _____ **Жаулинова Х.К.**

**Руководитель хозяйственного отдела**
**ГУ "Отдел образования города Темиртау"** _____ **Абдихашев Э.М.**

**Технический надзор:**
**ТОО "ServicePro&Co"** _____ **Абдуллаев И.Б.**

**Подрядчик:**
**ТОО "ТЕБК 1984"** _____ **Борашев Е.Т.**

"SANA-2015". Версия 18.1 от 24.01.18 г.

**Заказчик:** **ГУ "Отдел образования города Темиртау"**

**Подрядчик:** **ТОО "ТЕБК 1984"**

Форма 2В

Наименование стройки: Реконструкция здания по адресу г. Темиртау, ул. Темиртауская,2а для размещения детского сада.

Наименование объекта: Покрытие территории

# АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2018 ГОДА

## Локальная смета № 7-2-1. Покрытие территории

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 1 В пределах участка** | | | | | | | | | | |
| | **1.1 Тип I** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1127-0401-0101 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. УстройствоК=0,150; | плотном теле | 136,575 | 2721,74 | 957,14 | 371721 | 130722 | 224598 | 46388 | 451557 |
| | | | | | 120,1 | 194,4 | 16402 | 26549,5 | – | 33448,5 | |
| 2 | 1127-0403-0101 | Основания из щебня фракции 10-20 мм, однослойные, толщиной 18 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | м2 основания | 910,5 | 1269,55 | 209,76 | 1155922 | 190984 | 938978 | 92172 | 1347941 |
| | | | | | 28,51 | 65,22 | 25960 | 59384 | – | 99848 | |
| | **1.4 Тип IV** | | | | | | | | | | |
| 22 | 1127-0401-0102 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. УстройствоК=0,200; | плотном теле | 110,2 | 4678,48 | 991,38 | 515569 | 109251 | 393084 | 38408 | 598294 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 120,1 | 202,61 | 13235 | 22328 | – | 44318 | | |
| 23 1147-0117-0101 | Земля растительная. Заготовка механизированным способомК=0,200; | м3 | 110,2 | 92,38 | 92,38 | 10180 | 10180 | – | 3431 | 14700 | |
| | | | | – | 35,38 | – | 3899 | – | 1089 | | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 1** | **2 412 491** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 55 597 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 441 136 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 112 160 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 1 556 659 |
| Накладные расходы, тенге | 180 397 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 178 703 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2001 г | Тенге | | | | 2 412 491,00 | | | |
| Временные здания и сооружения 1,5%, К=0,8 | Тенге | | | | 28 949,89 | | | |
| Итого | Тенге | | | | 2 441 440,89 | | | |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %) | Тенге | | | | 64 454,04 | | | |
| Итого | Тенге | | | | 2 505 894,93 | | | |
| Непредвиденные работы и затраты (2 %) | Тенге | | | | 50 117,90 | | | |
| Итого в текущих ценах с 01.01.18г. | Тенге | | | | 2 556 012,83 | | | |
| НДС (12%) | Тенге | | | | 306 721,54 | | | |
| Всего по смете с учетом НДС | Тенге | | | | 2 862 734,37 | | | |
| Итого по договору | | | | | 1 918 032,02 | | | |

**Заказчик:**
**И.О. заместитель руководителя**
**ГУ "Отдел образования города Темиртау"** _____ **Жаудинова Х.К.**

**Руководитель хозяйственного отдела**
**ГУ "Отдел образования города Темиртау"** _____ **Абдихашев Э.М.**

**Технический надзор:**
**ТОО "ServicePro&Co"** _____ **Абдуллаев И.Б.**

**Подрядчик:**
**ТОО "ТЕБК 1984"** _____ **Борашев Е.Т.**

"SANA-2015". Версия 18.1 от 24.01.18 г.

**Заказчик:** **ГУ "Отдел образования города Темиртау"**

**Подрядчик:** **ТОО "ТЕБК 1984"**

Форма 2В

Наименование стройки: Реконструкция здания по адресу г. Темиртау, ул. Темиртаусхая,2а для размещения детского сада.

Наименование объекта: Малые архитектурные формы

# АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
# ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2018 ГОДА
# МАФ

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 18 | 8601-0605-0301 | Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м | шт. | 2 | 212336 | 1725 | 424672 | 3450 | 339230 | 75661 | 540360 |
| | | | | | 40996 | 576 | 81992 | 1152 | – | 40027 | |
| 19 | 8601-0605-0601 | Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м | шт. | 2 | 102920 | 812 | 205840 | 1624 | 164166 | 36868 | 262125 |
| | | | | | 20025 | 232 | 40050 | 464 | – | 19417 | |
| 20 | 8601-0602-0303 | Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м | секция | 135,67 | 91152 | 445 | 12366592 | 60373 | 9752231 | 2337092 | 15879979 |
| | | | | | 18825 | 105 | 2553988 | 14245 | – | 1176295 | |

**Итого по смете** **16 682 464**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 676 030
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 65 447
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 15 861

| | |
|---|---|
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 10 255 627 |
| Накладные расходы, тенге | 2 449 621 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 1 235 739 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО без оборудования в ценах 2001 г | Тенге | | | | 16 682 464,00 | | | |
| | | Временные здания и сооружения 1,5%, К=0,8 | Тенге | | | | 200 189,57 | | | |
| | | Итого | Тенге | | | | 16 882 653,57 | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %) | Тенге | | | | 445 702,05 | | | |
| | | Итого | Тенге | | | | 17 328 355,62 | | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты (2 %) | Тенге | | | | 346 567,11 | | | |
| | | Итого в текущих ценах с 01.01.18г. | Тенге | | | | 17 674 922,73 | | | |
| | | НДС (12%) | Тенге | | | | 2 120 990,73 | | | |
| | | Всего по смете с учетом НДС | Тенге | | | | 19 795 913,46 | | | |
| | | Итого по договору | | | | | 13 263 262,00 | | | |

**Заказчик:**
**И.О. заместитель руководителя**
**ГУ "Отдел образования города Темиртау"** _____ **Жаулинова Х.К.**

**Руководитель хозяйственного отдела**
**ГУ "Отдел образования города Темиртау"** _____ **Абдихашев Э.М.**

**Технический надзор:**
**ТОО "ServicePro&Co"** _____ **Абдуллаев И.Б.**

**Подрядчик:**
**ТОО "ТЕБК 1984"** _____ **Борашев Е.Т.**

Форма 3

**Заказчик:** ГУ «Отдел образования города Темиртау»
БИН 150440011752
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ82070103KSN3012000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

**Подрядчик:** ТОО «ТЕБК 1984»
БИН/ИИН 070640016268
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ5696516F0007905385
АО "ForteBank"

**Договор № 166 от 21.05.2018 г.**
**Доп. соглашение № 1 от 26.06.2018 г.**

**АКТ № 3 от 01 августа 2018 года**
выполненных работ за июль 2018г.

Объект: «Капитальный ремонт здания по адресу г. Темиртау, ул. Темиртауская,2А для размещения детского сада»

| № п/п | Наименование | Сумма, тенге |
|---|---|---|
| 1 | Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора | 174 095 655,27 |
| 2 | Ранее заактивированные суммы по выполненным работам | 64 190 561,28 |
| 3 | Сумма аванса, перечисленная исполнителю | 0,00 |
| 4 | Сумма ранее оплаченных работ заказчиком | 60 981 033,22 |
| 5 | Виды выполняемых работ | Капитальный ремонт детского сада |
| 6 | Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ | 29 792 430,72 |
| 7 | Сумма выполненных работ за июль 2018г. | 29 792 430,72 |
| 8 | Сумма удержания ранее перечисленного аванса | 0,00 |
| 9 | Удержание резерва на сдачу объекта, 5% | 1 489 621,54 |
| 10 | Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных | 28 302 809,18 |
| 11 | в том числе НДС | 3 192 046,15 |

**ЗАКАЗЧИК:**

Руководитель
ГУ «Отдел образования города Темиртау»

_____ Әшім Е.М.

**ПОДРЯДЧИК:**

Руководитель ТОО «ТЕБК 1984»

_____ Борашев Е.Т.

**Реестр**
**актов выполненных работ**
**за ИЮЛЬ месяц 2018г.**

по объекту: Капитальный ремонт здания по адресу г. Темиртау, ул. Темиртауская,2а для размещения детского сада.

**Генподрядчик: ТОО "ТЕБК 1984"**

| п/п | Объект | № локальной ресурсной сметы | Виды работ | Сумма по акту | Кол-во экз. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Общестроительные работы | 2-1-1. | РАЗДЕЛ 2.Наружная отделка | 13 348 232,92 | 1 |
| | | | РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка | | |
| | | | Раздел 4 Проемы | | |
| | | | Раздел 5 ПОЛЫ | | |
| | | | Раздел 10 Отмостка | | |
| 2 | Отопление и вентиляция | 2-1-3 . | РАЗДЕЛ 1.Отопление | 9 103 833,64 | 1 |
| 5 | Покрытие территории | 7-2-1. | Раздел 1 В пределах участка | 7 340 364,17 | 1 |
| | | | **Всего** | **29 792 430,72** | |

Сдал: ТОО "ТЕБК 1984" _____ Борашев Е.Т.

Принял: ГУ "Отдел образования города Темиртау" _____ Ошім Е.М.

"SANA-2015". Версия 18.1 от 24.01.18 г.

Форма 2В

**Заказчик:** **ГУ "Отдел образования города Темиртау"**

**Подрядчик:** **ТОО "ТЕБК 1984"**

Наименование стройки: Реконструкция здания по адресу г. Темиртау, ул. Темиртауская,2а для размещения детского сада.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания.

# АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
## ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2018 ГОДА
### Локальная смета № 2-1-1. Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 2 Наружная отделка** | | | | | | | | | | |
| 19 | 1115-0201-0101 | Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | 70 | 1232,56 | 34,42 | 86280 | 2410 | 28487 | 45889 | 142742 |
| | | | | | 791,19 | 28,26 | 55383 | 1978 | – | 10574 | |
| 20 | 1115-0402-0202 | Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая | м2 окрашиваемой поверхности | 631,35 | 1008,86 | 3,85 | 636945 | 2429 | 534891 | 80554 | 774899 |
| | | | | | 157,8 | 1,69 | 99626 | 1067 | – | 57400 | |
| 21 | 1115-0106-0201 | Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками | м2 поверхности облицовки | 105 | 7654,1 | 35,09 | 803681 | 3684 | 464372 | 269827 | 1159389 |
| | | | | | 3196,43 | 15,8 | 335625 | 1659 | – | 85881 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 1115-0201-0303 | Откосы плоские при ширине более 200 мм. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню | м откосов | 92,75 | 921,29 | 1,6 | 85450 | 149 | 21167 | 51308 | 147698 |
| | | | | 691,48 | – | 64135 | – | – | 10941 | |
| 23 1115-0402-0202 | Откосы. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическаяК=0,200; | м2 окрашиваемой поверхности | 18,55 | 1008,84 | 3,85 | 18714 | 72 | 15716 | 2367 | 22768 |
| | | | | 157,79 | 1,7 | 2927 | 32 | – | 1687 | |
| 24 1112-0101-1001 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство Лист18К=0,350; | м2 покрытия | 70,8575 | 2705,87 | 16,77 | 191731 | 1189 | 115932 | 68890 | 281470 |
| | | | | 1052,97 | 3,8 | 74611 | 270 | – | 20850 | |
| 25 1203-0101-1101 | Стены. Ремонт конопатки | м шва | 20 | 133,3 | – | 2666 | – | 1108 | 1122 | 4091 |
| | | | | 77,9 | – | 1558 | – | – | 303 | |

**Итого по разделу 2** **2 533 057**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 633 864
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 9 931
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 5 005
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 181 672

Накладные расходы, тенге 519 956

Сметная прибыль (8 %), тенге 187 634

**Раздел 3 Внутренняя отделка**

**3.1 1 этаж**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 1115-0403-0308 | Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке | поверхности | 546,8 | 800,21 | 3,68 | 437554 | 2011 | 130955 | 244399 | 736509 |
| | | | | 557,04 | 1,67 | 304588 | 911 | – | 54556 | |

**3.3 Подвал**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 1211-0101-0105 | Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм | м2 | 1156 | 460,52 | 6,57 | 532356 | 7590 | 139474 | 280076 | 877427 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 333,3 | 3,2 | 385292 | 3702 | – | 64995 | |
| 39 1115-0401-0201 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке | поверхности | 1156 | 100,68 | 0,87 | 116381 | 1001 | 9709 | 84906 | 217390 |
| | | | | 91,41 | 0,4 | 105671 | 461 | – | 16103 | |
| 40 1211-0101-0101 | Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм-Гидроизоляция Пенетроном. Прим 1 Лист 20 | м2 | 600,8 | 271,02 | 6,18 | 162829 | 3712 | 61 | 115824 | 300945 |
| | | | | 264,74 | 3,01 | 159056 | 1811 | – | 22292 | |
| 41 2205-0105-0301 | Смеси сухие - обмазочная гидроизоляция на битумно-каучуковой основе, толщина нанесения от 0,5 до 1,0 мм | кг | 600,8 | 353 | | 212082 | | 212082 | – | 229049 |
| | | | | – | | – | | – | 16967 | |
| 42 1115-0401-0202 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону | поверхности | 600,8 | 51,3 | 0,87 | 30820 | 520 | 4034 | 21205 | 56187 |
| | | | | 43,72 | 0,4 | 26266 | 240 | – | 4162 | |
| | **Итого по разделу 3** | | | | | **2 417 507** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 980 873 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 14 834 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 7 125 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 496 315 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 746 410 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 179 075 | | | | |

**Раздел 4 Проемы**

**4.1 Окна**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 2113-0510-0904 | Стеклопакет двухкамерный общего назначения СПД 30 ГОСТ 24866-99К=-1,000; | м2 | -582,28 | 6954 | | -4049175 | | -4049175 | – | -4373109 |
| | | | | – | | – | | – | -323934 | |
| 52 2113-0510-1004 | Стеклопакет двухкамерный энергосберегающий СПД 30 ГОСТ 24866-99 | м2 | 582,28 | 8095 | | 4713557 | | 4713557 | – | 5090642 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | | – | | – | 377085 | |
| **4.2 Двери** | | | | | | | | | | |
| 61 1109-0403-0401 | Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах | м2 | 29,86 | 2723,41 | 54,07 | 81321 | 1615 | 12074 | 47102 | 138697 |
| | | | | 2264,99 | 21,15 | 67633 | 632 | – | 10274 | |
| 62 2109-0402-0201 | Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 23,875 | 60731 | | 1449953 | | 1449953 | – | 1565949 |
| | | | | – | | – | | – | 115996 | |
| 63 2109-0402-0303 | Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой | м2 | 5,985 | 40787 | | 244110 | | 244110 | – | 263639 |
| | | | | – | | – | | – | 19529 | |
| | **Итого по разделу 4** | | | | | **2 685 818** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 67 633 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 1 615 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 632 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 2 370 519 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 47 102 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 198 950 | | | | |
| **Раздел 5 Полы** | | | | | | | | | | |
| **5.1 Тип I -1,2 этаж** | | | | | | | | | | |
| 67 1111-0101-2706 | Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях | м2 покрытия | 141,8 | 2052,3 | 102,48 | 291016 | 14532 | 276484 | – | 314297 |
| | | | | – | 54,46 | – | 7723 | – | 23281 | |
| 71 1111-0101-2706 | Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях | м2 покрытия | 172 | 2052,3 | 102,49 | 352996 | 17628 | 335368 | – | 381236 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | 54,46 | – | 9367 | – | 28240 | |
| **5.3 Тип III- 1 этаж** | | | | | | | | | | |
| 79 1111-0101-3601 | Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" | м2 покрытия | 31,7 | 4325,46 | 24,07 | 137117 | 763 | 123890 | 12049 | 161099 |
| | | | | 393,19 | 11,17 | 12464 | 354 | – | 11933 | |
| **5.4 Тип IV -1 этаж** | | | | | | | | | | |
| 85 1111-0101-3601 | Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" | м2 покрытия | 520,2 | 4325,45 | 24,07 | 2250100 | 12520 | 2033051 | 197714 | 2643639 |
| | | | | 393,17 | 11,16 | 204529 | 5805 | – | 195825 | |
| **5.5 Тип V -1,2 этаж** | | | | | | | | | | |
| 90 1111-0101-3601 | Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" | м2 покрытия | 110,4 | 4325,44 | 24,07 | 477529 | 2657 | 431466 | 41960 | 561048 |
| | | | | 393,17 | 11,16 | 43406 | 1232 | – | 41559 | |
| 95 1111-0101-3601 | Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" | м2 покрытия | 927,7 | 4325,45 | 24,07 | 4012720 | 22327 | 3625646 | 352593 | 4714538 |
| | | | | 393,17 | 11,16 | 364747 | 10352 | – | 349225 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 5** | **8 775 857** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 625 146 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 70 427 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 34 833 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 6 825 905 |
| Накладные расходы, тенге | 604 316 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 650 063 |

**Раздел 10 Отмостка**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 1127-0402-0101 | Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство | или покрытия | 103,5 | 3066,16 | 148,62 | 317348 | 15383 | 297459 | 9539 | 353038 |
| | | | | 43,54 | 41,8 | 4506 | 4327 | – | 26151 | |
| 144 1111-0101-1904 | Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903 | м2 покрытия | 103,5 | 193,46 | 3,89 | 20023 | 403 | 17407 | 2259 | 24065 |
| | | | | 21,39 | 1,83 | 2214 | 190 | – | 1783 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 10** | **377 102** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 6 720 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 15 786 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 4 516 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 314 866 |
| Накладные расходы, тенге | 11 798 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 27 934 |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **16 789 340** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 2 314 235 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 112 592 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 52 110 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 11 189 276 |
| Накладные расходы, тенге | 1 929 582 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 1 243 656 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2001 г** | **Тенге** | | | | **16 789 340,00** | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Временные здания и сооружения 1,5%, К=0,8 | Тенге | | | | 201 472,08 |
| Итого | Тенге | | | | 16 990 812,08 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %) | Тенге | | | | 448 557,44 |
| Итого | Тенге | | | | 17 439 369,52 |
| Непредвиденные работы и затраты (2 %) | Тенге | | | | 348 787,39 |
| Итого в текущих ценах с 01.01.18г. | Тенге | | | | 17 788 156,91 |
| НДС (12%) | Тенге | | | | 2 134 578,83 |
| Всего по смете с учетом НДС | Тенге | | | | 19 922 735,74 |
| Итого по договору (скидка 33,0000001039084%) | | | | | 13 348 232,92 |

**Заказчик:**
**Руководитель ГУ "Отдел образования города Темиртау"** _____ **Әшім Е.М.**

**Руководитель хозяйственного отдела**
**ГУ "Отдел образования города Темиртау"** _____ **Абдихашев Э.М.**

**Технический надзор:**
**ТОО "ServicePro&Co"** _____ **Абдуллаев И.Б.**

**Подрядчик:**
**ТОО "ТЕБК 1984"** _____ **Борашев Е.Т.**

"SANA-2015". Версия 18.1 от 24.01.18 г.

Форма 2В

**Заказчик:** **ГУ "Отдел образования города Темиртау"**

**Подрядчик:** **ТОО "ТЕБК 1984"**

Наименование стройки: Реконструкция здания по адресу г. Темиртау, ул. Темиртауская,2а для размещения детского сада.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания.

# АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2018 ГОДА

## Локальная смета № 2-1-2 . Отопление и вентиляция

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 1 Отопление** | | | | | | | | | | |
| 2 | 2305-1001-0237 | Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005 | секция | 2034 | 1938 | | 3941892 | | 3941892 | – | 4257243 |
| | | | | | – | | – | | – | 315351 | |
| 3 | 1116-0601-0101 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 162 | 2220,54 | 117,79 | 359727 | 19082 | 48695 | 288413 | 699991 |
| | | | | | 1802,16 | 14,5 | 291950 | 2349 | – | 51851 | |
| 4 | 2304-0905-0901 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 108 | 610 | | 65880 | | 65880 | – | 71150 |
| | | | | | – | | – | | – | 5270 | |
| 5 | 2304-0905-0902 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 54 | 967 | | 52218 | | 52218 | – | 56395 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | | – | | – | 4177 | |
| 6 1311-0203-0102 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях | шт. | 229 | 1021,81 | – | 233995 | – | 9804 | 168143 | 434309 |
| | | | | 979 | – | 224191 | – | – | 32171 | |
| 7 2304-1009-0604 | Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | шт. | 54 | 61143 | | 3301722 | | 3301722 | – | 3565860 |
| | | | | – | | – | | – | 264138 | |
| 11 1116-0401-0204 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка | 1 трубопровод | 20 | 2856 | 82,65 | 57120 | 1653 | 35767 | 19822 | 83097 |
| | | | | 985 | 26,3 | 19700 | 526 | – | 6156 | |
| 12 1116-0301-0106 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | 1 трубопровод | 45 | 2449,71 | 39,57 | 110237 | 1781 | 86130 | 22539 | 143398 |
| | | | | 496,14 | 14,93 | 22327 | 672 | – | 10622 | |
| 13 1116-0301-0105 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | 1 трубопровод | 100 | 2017,07 | 21,6 | 201707 | 2160 | 159935 | 39574 | 260583 |
| | | | | 396,13 | 7,69 | 39613 | 769 | – | 19303 | |
| 14 1116-0301-0104 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | 1 трубопровод | 70 | 1860,41 | 21,59 | 130229 | 1512 | 100989 | 27701 | 170565 |
| | | | | 396,13 | 7,68 | 27729 | 538 | – | 12635 | |
| 15 1116-0301-0103 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | 1 трубопровод | 70 | 1629,26 | 21,59 | 114048 | 1512 | 84808 | 27701 | 153089 |
| | | | | 396,13 | 7,68 | 27729 | 538 | – | 11340 | |
| 16 1116-0301-0102 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | 1 трубопровод | 580 | 1543,6 | 21,59 | 895287 | 12524 | 653009 | 229526 | 1214797 |
| | | | | 396,13 | 7,68 | 229754 | 4456 | – | 89985 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 1116-0301-0101 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | 1 трубопровод | 50 | 1407,09 | 21,59 | 70355 | 1080 | 49469 | 19787 | 97353 |
| | | | | 396,13 | 7,68 | 19807 | 384 | – | 7212 | |
| 18 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 71 | 78,92 | 2,79 | 5604 | 198 | 2327 | 2138 | 8361 |
| | | | | 43,36 | 0,28 | 3079 | 20 | – | 620 | |
| 19 1113-0301-1421 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристойК=2,000; | м2 | 142 | 96,88 | 3,6 | 13757 | 511 | 10543 | 1907 | 16917 |
| | | | | 19,04 | 0,42 | 2704 | 60 | – | 1253 | |
| 20 1116-1101-0101 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | 1 трубопровод | 905 | 86,51 | 1,53 | 78294 | 1381 | 387 | 74996 | 165553 |
| | | | | 84,56 | – | 76527 | – | – | 12263 | |
| 21 2302-1104-0405 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/-100м*0,89=89 кг | кг | 89 | 542 | | 48238 | | 48238 | – | 52097 |
| | | | | – | | – | | – | 3859 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 1** | **11 450 756** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 985 107 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 43 391 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 10 311 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 8 651 811 |
| Накладные расходы, тенге | 922 245 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 848 204 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2001 г | Тенге | | | | 11 450 756,00 | | | |
| | | Временные здания и сооружения 1,5%, К=0,8 | Тенге | | | | 137 409,07 | | | |
| | | Итого | Тенге | | | | 11 588 165,07 | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %) | Тенге | | | | 305 927,56 | | | |
| | | Итого | Тенге | | | | 11 894 092,63 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Непредвиденные работы и затраты (2 %) | Тенге | | | | 237 881,85 |
| Итого в текущих ценах с 01.01.18г. | Тенге | | | | 12 131 974,48 |
| НДС (12%) | Тенге | | | | 1 455 836,94 |
| Всего по смете с учетом НДС | Тенге | | | | 13 587 811,42 |
| Итого по договору (скидка 33,0000001039084%) | | | | | 9 103 833,64 |

**Заказчик:**
**Руководитель ГУ "Отдел образования города Темиртау"** _____ **Әшім Е.М.**

**Руководитель хозяйственного отдела**
**ГУ "Отдел образования города Темиртау"** _____ **Абдихашев Э.М.**

**Технический надзор:**
**ТОО "ServicePro&Co"** _____ **Абдуллаев И.Б.**

**Подрядчик:**
**ТОО "ТЕБК 1984"** _____ **Борашев Е.Т.**

"SANA-2015". Версия 18.1 от 24.01.18 г.

Форма 2В

**Заказчик:** **ГУ "Отдел образования города Темиртау"**

**Подрядчик:** **ТОО "ТЕБК 1984"**

Наименование стройки: Реконструкция здания по адресу г. Темиртау, ул. Темиртауская,2а для размещения детского сада.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания.

# АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2018 ГОДА

**Локальная смета № 7-2-1. Покрытие территории**

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 1 В пределах участка** | | | | | | | | | | |
| | **1.1 Тип I** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1127-0401-0101 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. УстройствоК=0,150; | м3 материала основания в плотном теле | 136,575 | 2721,74 | 957,14 | 371721 | 130722 | 224598 | 46388 | 451557 |
| | | | | | 120,1 | 194,4 | 16402 | 26549,5 | – | 33448,5 | |
| 2 | 1127-0403-0101 | Основания из щебня фракции 10-20 мм, однослойные, толщиной 18 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | м2 основания | 910,5 | 1269,55 | 209,76 | 1155922 | 190984 | 938978 | 92172 | 1347941 |
| | | | | | 28,51 | 65,22 | 25960 | 59384 | – | 99848 | |
| 6 | 1127-0201-1002 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | тового камня | 530 | 1694,15 | 27,66 | 897897 | 14658 | 541044 | 375444 | 1375208 |
| | | | | | 645,65 | 10,26 | 342195 | 5438 | – | 101867 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 2104-0508-9902 | Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91К=0,043; | м3 | 22,79 | 44869 | | 1022565 | | 1022565 | – | 1104370 |
| | | | | – | | – | | – | 81805 | |
| **1.2 Тип II** | | | | | | | | | | |
| 8 1127-0403-0101 | Основания из щебня фракции 10-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | м2 основания | 685 | 1108,33 | 209,75 | 759204 | 143682 | 595991 | 69344 | 894832 |
| | | | | 28,51 | 65,22 | 19531 | 44676 | – | 66284 | |
| 9 1127-0401-0101 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. УстройствоК=0,200; | плотном теле | 137 | 1181,89 | 957,15 | 161919 | 131129 | 14337 | 46533 | 225128 |
| | | | | 120,09 | 194,4 | 16453 | 26633 | – | 16676 | |
| 10 1127-0201-1002 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | тового камня | 384 | 1694,14 | 27,66 | 650551 | 10620 | 392001 | 272020 | 996377 |
| | | | | 645,65 | 10,26 | 247930 | 3940 | – | 73806 | |
| 11 2104-0508-9901 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91К=0,016; | м3 | 6,144 | 36610 | | 224932 | | 224932 | – | 242927 |
| | | | | – | | – | | – | 17995 | |
| **1.3 Тип III** | | | | | | | | | | |
| 14 1127-0402-0103 | Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство | или покрытия | 155 | 114,19 | 82,06 | 17699 | 12719 | – | 9068 | 28908 |
| | | | | 32,13 | 22,04 | 4980 | 3416 | – | 2141 | |
| 15 2101-0401-0102 | Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014 | м3 | 6,2 | 1495 | | 9269 | | 9269 | – | 10011 |
| | | | | – | | – | | – | 742 | |
| 16 2101-0201-0402 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 6,2 | 2964 | | 18377 | | 18377 | – | 19847 |
| | | | | – | | – | | – | 1470 | |
| 17 2101-0102-0101 | Глина | м3 | 3,1 | 1652 | | 5121 | | 5121 | – | 5531 |
| | | | | – | | – | | – | 410 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 1127-0201-1002 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | тового камня | 56 | 1694,14 | 27,66 | 94872 | 1549 | 57167 | 39668 | 145303 |
| | | | | 645,64 | 10,25 | 36156 | 574 | – | 10763 | |
| 19 2104-0508-9901 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91К=0,016; | м3 | 0,896 | 36610 | | 32803 | | 32803 | – | 35427 |
| | | | | – | | – | | – | 2624 | |
| **1.4 Тип IV** | | | | | | | | | | |
| 20 1127-0201-1002 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | тового камня | 538 | 1694,14 | 27,66 | 911449 | 14879 | 549210 | 381109 | 1395963 |
| | | | | 645,65 | 10,26 | 347360 | 5519 | – | 103405 | |
| 21 2104-0508-9901 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91К=0,016; | м3 | 8,608 | 36610 | | 315139 | | 315139 | – | 340350 |
| | | | | – | | – | | – | 25211 | |
| 22 1127-0401-0102 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. УстройствоК=0,200; | плотном теле | 110,2 | 4678,48 | 991,38 | 515569 | 109251 | 393084 | 38408 | 598294 |
| | | | | 120,1 | 202,61 | 13235 | 22328 | – | 44318 | |
| 23 1147-0117-0101 | Земля растительная. Заготовка механизированным способомК=0,200; | м3 | 110,2 | 92,38 | 92,38 | 10180 | 10180 | – | 3431 | 14700 |
| | | | | – | 35,38 | – | 3899 | – | 1089 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 1** | **9 232 673** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 1 070 202 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 770 372 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 202 356 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 5 334 615 |
| Накладные расходы, тенге | 1 373 583 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 683 902 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2001 г | Тенге | | | | 9 232 673,00 | | | |
| | Временные здания и сооружения 1,5%, К=0,8 | Тенге | | | | 110 792,08 | | | |
| | Итого | Тенге | | | | 9 343 465,08 | | | |
| | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %) | Тенге | | | | 246 667,48 | | | |
| | Итого | Тенге | | | | 9 590 132,55 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Непредвиденные работы и затраты (2 %) | Тенге | | | | 191 802,65 |
| Итого в текущих ценах с 01.01.18г. | Тенге | | | | 9 781 935,21 |
| НДС (12%) | Тенге | | | | 1 173 832,22 |
| Всего по смете с учетом НДС | Тенге | | | | 10 955 767,43 |
| Итого по договору (скидка 33,0000001039084%) | | | | | 7 340 364,17 |

**Заказчик:**
**Руководитель ГУ "Отдел образования города Темиртау"** _____ **Әшім Е.М.**

**Руководитель хозяйственного отдела**
**ГУ "Отдел образования города Темиртау"** _____ **Абдихашев Э.М.**

**Технический надзор:**
**ТОО "ServicePro&Co"** _____ **Абдуллаев И.Б.**

**Подрядчик:**
**ТОО "ТЕБК 1984"** _____ **Борашев Е.Т.**

Форма 3

**Заказчик:** ГУ «Отдел образования города Темиртау»
БИН 150440011752
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ82070103KSN3012000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

**Подрядчик:** ТОО «ТЕБК 1984»
БИН/ИИН 070640016268
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ5696516F0007905385
АО "ForteBank"

**Договор № 166 от 21.05.2018 г.**
**Доп. соглашение № 1 от 26.06.2018 г.**

**АКТ № 4 от 09 августа 2018 года**
выполненных работ за август 2018г.

Объект: «Капитальный ремонт здания по адресу г. Темиртау, ул. Темиртауская,2А для размещения детского сада»

| № п/п | Наименование | Сумма, тенге |
|---|---|---|
| 1 | Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора | 174 095 655,27 |
| 2 | Ранее заактивированные суммы по выполненным работам | 93 982 992 |
| 3 | Сумма аванса, перечисленная исполнителю | 0,00 |
| 4 | Сумма ранее оплаченных работ заказчиком | 89 283 842,40 |
| 5 | Виды выполняемых работ | Капитальный ремонт детского сада |
| 6 | Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ | 13 968 309,84 |
| 7 | Сумма выполненных работ за август 2018г. | 13 968 309,84 |
| 8 | Сумма удержания ранее перечисленного аванса | 0,00 |
| 9 | Удержание резерва на сдачу объекта, 5% | 698 415,49 |
| 10 | Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных | 13 269 894,35 |
| 11 | в том числе НДС | 1 496 604,63 |

**ЗАКАЗЧИК:**

Руководитель
ГУ «Отдел образования города Темиртау»

_____ Әлім Б.М.

**ПОДРЯДЧИК:**

Руководитель ТОО «ТЕБК 1984»

_____ Борашев Е.Т.

**Реестр**
**актов выполненных работ**
**за АВГУСТ месяц 2018г.**

по объекту: Капитальный ремонт здания по адресу г. Темиртау, ул. Темиртауская,2а для размещения детского сада.

**Генподрядчик: ТОО "ТЕБК 1984"**

| п/п | Объект | № локальной ресурсной сметы | Виды работ | Сумма по акту | Кол-во экз. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Общестроительные работы | 2-1-1. | Раздел 4 Проемы | 9 073 670,15 | 1 |
| | | | Раздел 5 ПОЛЫ | | |
| | | | Раздел 7 Ограждение ОгЛ-1. Лестница Л-1 | | |
| | | | Раздел 9 Пандус | | |
| | | | Раздел 10 Отмостка | | |
| 2 | Отопление и вентиляция | 2-1-3 . | РАЗДЕЛ 1.Отопление | 3 130 578,63 | 1 |
| 5 | Покрытие территории | 7-2-1. | Раздел 1 В пределах участка | 1 764 061,06 | 1 |
| | | | **Всего** | **13 968 309,84** | |

Сдал: ТОО "ТЕБК 1984" _____ Борашев Е.Т.

Принял: ГУ "Отдел образования города Темиртау" _____ Ешім Е.М.

"SANA-2015". Версия 18.1 от 24.01.18 г.

**Заказчик:** ГУ "Отдел образования города Темиртау"

Форма 2В

**Подрядчик:** ТОО "ТЕБК 1984"

Наименование стройки: Реконструкция здания по адресу г. Темиртау, ул. Темиртауская,2а для размещения детского сада.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания.

# АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
## ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2018 ГОДА
### Локальная смета № 2-1-1. Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 4 Проемы** | | | | | | | | | | |
| | **4.2 Двери** | | | | | | | | | | |
| 55 | 2109-0102-0102 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 | м2 | 38,22 | 11006 | | 420649 | | 420649 | – | 454301 |
| | | | | | – | | – | | – | 33652 | |
| 56 | 2109-0102-0103 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 | м2 | 160,65 | 10788 | | 1732771 | | 1732771 | – | 1871393 |
| | | | | | – | | – | | – | 138622 | |
| 57 | 2109-0102-0104 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-11П; внутренние СТ РК 943-92 | м2 | 6,93 | 10566 | | 73222 | | 73222 | – | 79080 |
| | | | | | – | | – | | – | 5858 | |
| 58 | 2109-0102-0105 | Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92 | м2 | 5,46 | 9745 | | 53208 | | 53208 | – | 57465 |
| | | | | | – | | – | | – | 4257 | |
| 59 | 1110-0501-0201 | Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей | м2 проемов | 18,9 | 3263,97 | 200,42 | 61689 | 3788 | 39806 | 17783 | 85830 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 957,41 | 88,04 | 18095 | 1664 | – | 6358 | |
| 60 2109-0202-0301 | Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 | м2 | 18,9 | 24998 / – | | 472462 / – | | 472462 / – | – / 37797 | 510259 |
| 61 1109-0403-0401 | Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах | м2 | 29,86 | 2723,41 / 2264,99 | 54,07 / 21,15 | 81321 / 67633 | 1615 / 632 | 12074 / – | 47102 / 10274 | 138697 |
| 62 2109-0402-0201 | Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 23,875 | 60731 / – | | 1449953 / – | | 1449953 / – | – / 115996 | 1565949 |
| 63 2109-0402-0303 | Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой | м2 | 5,985 | 40787 / – | | 244110 / – | | 244110 / – | – / 19529 | 263639 |
| | **Итого по разделу 4** | | | | | **5 026 613** | | | | |
| | в том числе | | | | | 85 728 | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 5 403 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 2 296 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 4 498 255 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 64 885 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 372 343 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | | | | | |

**Раздел 5 Полы**

**5.4 Тип IV -1 этаж**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 1111-0101-3503 | Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство | м2 покрытия | 364,14 | 1298,93 / 549,26 | 26,54 / 6,04 | 472991 / 200008 | 9666 / 2199 | 263318 / – | 190074 / 53045 | 716110 |

**5.5 Тип V -1,2 этаж**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 1111-0101-3503 | Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство | м2 покрытия | 77,28 | 1298,92 / 549,26 | 26,54 / 6,04 | 100381 / 42447 | 2051 / 467 | 55883 / – | 40339 / 11257 | 151977 |
| 94 1111-0101-3503 | Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство | м2 покрытия | 649,39 | 1298,92 | 26,54 | 843508 | 17238 | 469587 | 338967 | 1277074 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 549,26 | 6,04 | 356684 | 3920 | – | 94598 | |
| **5.6 Тип VI -подвал** | | | | | | | | | | |
| 97 1111-0101-1103 | Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 1156 | 665,06 | 31,6 | 768806 | 36524 | 348872 | 376655 | 1237098 |
| | | | | 331,67 | 14,96 | 383410 | 17287 | – | 91637 | |
| 98 1111-0101-1104 | Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103К=12,000; | м2 стяжки | 13872 | 84,71 | 5,53 | 1175161 | 76752 | 1043097 | 84237 | 1360150 |
| | | | | 3,99 | 2,47 | 55312 | 34302 | – | 100752 | |
| 99 2205-0105-0101 | Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008К=4,000; | кг | 369,92 | 1647 | | 609258 | | 609258 | – | 657999 |
| | | | | – | | – | | – | 48741 | |
| | **Итого по разделу 5** | | | | | **5 400 408** | | | | |
| | в том числе | | | | | 1 037 860 | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 142 230 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 58 175 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 2 790 015 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 1 030 272 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 400 031 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | | | | | |
| **Раздел 7 Ограждение ОгЛ-1. Лестница Л-1** | | | | | | | | | | |
| 116 1109-0304-0101 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. МонтажК=2,000; | т конструкций | 0,32438 | 75226,59 | 30279,3 | 24402 | 9822 | 2829 | 10090 | 37251 |
| | | | | 36226,03 | 8853,81 | 11751 | 2872 | – | 2759 | |
| 117 2106-0801-0301 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 тК=2,000; | т | 0,32438 | 491554 | | 159450 | | 159450 | – | 172206 |
| | | | | – | | – | | – | 12756 | |
| 118 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=2,000; | м2 | 8,1 | 78,89 | 2,84 | 639 | 23 | 266 | 244 | 954 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 43,33 | 0,25 | 351 | 2 | – | 71 | |
| 119 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=4,000; | м2 | 16,2 | 73,09 | 1,98 | 1184 | 32 | 741 | 286 | 1588 |
| | | | | 25,37 | 0,25 | 411 | 4 | – | 118 | |
| 120 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. УстановкаК=3,000; | т | 0,01008 | 400694,44 | 1488,1 | 4039 | 15 | 1648 | 2168 | 6704 |
| | | | | 235714,29 | 595,24 | 2376 | 6 | – | 497 | |
| 121 1107-0519-0104 | Ограждения металлические без поручня. УстановкаК=3,000; | м ограждения | 22,8 | 13838,03 | 91,97 | 315507 | 2097 | 301549 | 14953 | 356897 |
| | | | | 520,22 | 35,57 | 11861 | 811 | – | 26437 | |
| 122 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=3,000; | м2 | 3,225 | 79,07 | 2,79 | 255 | 9 | 106 | 97 | 380 |
| | | | | 43,41 | – | 140 | – | – | 28 | |
| 123 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=6,000; | м2 | 6,45 | 73,02 | 1,86 | 471 | 12 | 295 | 115 | 633 |
| | | | | 25,43 | 0,31 | 164 | 2 | – | 47 | |
| | **Итого по разделу 7** | | | | | **576 613** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 27 054 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 12 010 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 3 697 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 466 883 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 27 963 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 42 713 | | | | |
| **Раздел 9 Пандус** | | | | | | | | | | |
| 129 1111-0101-0204 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками |ающего слоя | 0,8 | 9486,25 | 1858,75 | 7589 | 1487 | 3527 | 3002 | 11438 |
| | | | | 3218,75 | 773,75 | 2575 | 619 | – | 847 | |
| 130 1106-0101-0115 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство-МП-1 | м3 | 1,02 | 21139,22 | 2030,39 | 21562 | 2071 | 17513 | 2181 | 25842 |
| | | | | 1939,22 | 410,78 | 1978 | 419 | – | 1899 | |
| 131 2105-0309-0303 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,01294 | 207966 | | 2691 | | 2691 | – | 2906 |
| | | | | – | | – | | – | 215 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 1108-0301-0101 | Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 0,6 | 8978,33 | 3208,33 | 5387 | 1925 | 995 | 2640 | 8669 |
| | | | | 4111,67 | 620 | 2467 | 372 | – | 642 | |
| 133 2103-0302-0203 | Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм x 190 мм x 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92 | шт. | 35 | 165 | | 5775 | | 5775 | – | 6237 |
| | | | | – | | – | | – | 462 | |
| 134 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,0108 | 400555,56 | 1481,48 | 4326 | 16 | 1765 | 2321 | 7179 |
| | | | | 235648,15 | 555,56 | 2545 | 6 | – | 532 | |
| 135 1106-0101-0115 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство | м3 | 1,4 | 21138,57 | 2029,29 | 29594 | 2841 | 24038 | 2995 | 35196 |
| | | | | 1939,29 | 411,43 | 2715 | 576 | – | 2607 | |
| 136 2105-0309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,0231 | 291214 | | 6727 | | 6727 | – | 7265 |
| | | | | – | | – | | – | 538 | |
| 137 1111-0101-2701 | Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | 15 | 5207,4 | 107,53 | 78111 | 1613 | 65289 | 11201 | 96457 |
| | | | | 747,27 | 47,13 | 11209 | 707 | – | 7145 | |
| 138 1109-0304-0101 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т конструкций | 0,09726 | 75210,78 | 30279,66 | 7315 | 2945 | 847 | 3024 | 11166 |
| | | | | 36222,5 | 8842,28 | 3523 | 860 | – | 827 | |
| 139 2106-0801-0301 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,09726 | 491554 | | 47809 | | 47809 | – | 51634 |
| | | | | – | | – | | – | 3825 | |
| 140 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 2,43 | 79,01 | 2,88 | 192 | 7 | 80 | 72 | 285 |
| | | | | 43,21 | – | 105 | – | – | 21 | |
| 141 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000; | м2 | 4,86 | 73,05 | 2,06 | 355 | 10 | 222 | 86 | 476 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 25,31 | 0,41 | 123 | 2 | – | 35 | |
| | **Итого по разделу 9** | | | | | **264 550** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 27 240 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 12 915 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 3 561 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 177 278 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 27 522 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 19 595 | | | | |
| **Раздел 10 Отмостка** | | | | | | | | | | |
| 143 | 1111-0101-1903 | Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство | м2 покрытия | 103,5 | 1124,2 | 78,78 | 116355 | 7947 | 92664 | 17586 | 144634 |
| | | | | | 152,12 | 28,43 | 15744 | 2943 | – | 10714 | |
| | **Итого по разделу 10** | | | | | | **144 634** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | | 15 744 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | | 7 947 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | | 2 943 | | | | |

| | |
|---|---|
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 92 684 |
| Накладные расходы, тенге | 17 566 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 10 714 |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **11 412 817** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 1 193 625 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 180 505 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 70 671 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 8 025 094 |
| Накладные расходы, тенге | 1 168 198 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 845 395 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2001 г** | **Тенге** | | | | **11 412 816,50** | | | |
| | | **Временные здания и сооружения 1,5%, К=0,8** | **Тенге** | | | | **136 953,80** | | | |
| | | **Итого** | **Тенге** | | | | **11 549 770,30** | | | |
| | | **Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %)** | **Тенге** | | | | **304 913,94** | | | |
| | | **Итого** | **Тенге** | | | | **11 854 684,23** | | | |
| | | **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **Тенге** | | | | **237 093,68** | | | |
| | | **Итого в текущих ценах с 01.01.18г.** | **Тенге** | | | | **12 091 777,92** | | | |
| | | **НДС (12%)** | **Тенге** | | | | **1 451 013,35** | | | |
| | | **Всего по смете с учетом НДС** | **Тенге** | | | | **13 542 791,27** | | | |
| | | **Итого по договору (скидка 33,0000001039084%)** | | | | | **9 073 670,15** | | | |

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования города Темиртау" _____ Әшім Е.М.

Руководитель хозяйственного отдела
ГУ "Отдел образования города Темиртау" _____ Абдиахаев Э.М.

Технический надзор:
ТОО "ServicePro&Co" _____ Абдуллаев И.Б.

Подрядчик:
ТОО "ТЕБК 1984" _____ Боранбек Е.Т.

"SANA-2015". Версия 18.1 от 24.01.18 г. Цены региона Карагандинская обл.

**Заказчик:** **ГУ "Отдел образования города Темиртау"** Форма 2В

**Подрядчик:** **ТОО "ТЕБК 1984"**

Наименование стройки: Реконструкция здания по адресу г. Темиртау, ул. Темиртауская,2а для размещения детского сада.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания.

# АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
## ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2018 ГОДА
### Локальная смета № 2-1-2
### Отопление и вентиляция

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 1 Отопление** | | | | | | | | | | |
| 8 | 2304-1008-0429 | Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 20, типа Danfoss | шт. | 175 | 10532 | | 1843100 | | 1843100 | – | 1990548 |
| | | | | | – | | – | | – | 147448 | |
| 9 | 2305-1207-1903 | Головка термостатическая RTR 7094, с газонаполненным встроенным температурным датчиком и защитным кожухом от несанкционированного вмешательства, диапазон регулирования от 5 °C до 26°C, типа Danfoss | шт. | 175 | 10302 | | 1802850 | | 1802850 | – | 1947078 |
| | | | | | – | | – | | – | 144228 | |
| | | **Итого по разделу 1** | | | | | **3 937 626** | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | – | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | – | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | – | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 3 645 950 | | | | |

Накладные расходы, тенге
Сметная прибыль (8 %), тенге

291 676

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2001 г | Тенге | | | | 3 937 626,00 | | | |
| | | Временные здания и сооружения 1,5%, К=0,8 | Тенге | | | | 47 251,51 | | | |
| | | Итого | Тенге | | | | 3 984 877,51 | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %) | Тенге | | | | 105 200,77 | | | |
| | | Итого | Тенге | | | | 4 090 078,28 | | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты (2 %) | Тенге | | | | 81 801,57 | | | |
| | | Итого в текущих ценах с 01.01.18г. | Тенге | | | | 4 171 879,84 | | | |
| | | НДС (12%) | Тенге | | | | 500 625,58 | | | |
| | | Всего по смете с учетом НДС | Тенге | | | | 4 672 505,43 | | | |
| | | Итого по договору (скидка 33,0000001039084%) | | | | | 3 130 578,63 | | | |

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования города Темиртау" _____ Әшім Е.М.

Руководитель хозяйственного отдела
ГУ "Отдел образования города Темиртау" _____ Абдиханов Э.М.

Технический надзор:
ТОО "ServicePro&Co" _____ Абдуллаев И.Б.

Подрядчик:
ТОО "ТЕБК 1984" _____ Борашев Е.Т.

"SANA-2015". Версия 18.1 от 24.01.18 г. Цены регионы Карагандинская обл.

Форма 2В

**Заказчик:** **ГУ "Отдел образования города Темиртау"**

**Подрядчик:** **ТОО "ТЕБК 1984"**

Наименование стройки: Реконструкция здания по адресу г. Темиртау, ул. Темиртауская,2а для размещения детского сада.

Наименование объекта: Покрытие территории

# АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
## ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2018 ГОДА
**Локальная смета № 7-2-1**

Покрытие территории

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 1 В пределах участка** | | | | | | | | | | |
| | **1.2 Тип II** | | | | | | | | | | |
| 12 | 1111-0101-2501 | Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком | м2 покрытия | 479,5 | 1091,28 | 120,95 | 523268 | 57998 | 3431 | 448491 | 1049500 |
| | | | | | 963,17 | 31,87 | 461839 | 15280 | – | 77741 | |
| 13 | 2104-0509-0414 | Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 | м2 | 479,5 | 2258 | | 1082711 | | 1082711 | – | 1169328 |
| | | | | | – | | – | | – | 86617 | |
| | | **Итого по разделу 1** | | | | | **2 218 827** | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 461 839 | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 57 998 | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 15 280 | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 1 086 142 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | | 448 491 | | | | |

Сметная прибыль (8 %), тенге 164 357

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2001 г | Тенге | | | | 2 218 827,10 | | | |
| | | Временные здания и сооружения 1,5%, К=0,8 | Тенге | | | | 26 625,93 | | | |
| | | Итого | Тенге | | | | 2 245 453,03 | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %) | Тенге | | | | 59 279,96 | | | |
| | | Итого | Тенге | | | | 2 304 732,99 | | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты (2 %) | Тенге | | | | 46 094,66 | | | |
| | | Итого в текущих ценах с 01.01.18г. | Тенге | | | | 2 350 827,64 | | | |
| | | НДС (12%) | Тенге | | | | 282 099,32 | | | |
| | | Всего по смете с учетом НДС | Тенге | | | | 2 632 926,96 | | | |
| | | Итого по договору (скидка 33,0000001039084%) | | | | | 1 764 061,06 | | | |

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования города Темиртау" _____ Әшім Е.М.

Руководитель хозяйственного отдела
ГУ "Отдел образования города Темиртау" _____ Абдиканев Э.К.

Технический надзор:
ТОО "ServicePro&Co" _____ Абдуллаев И.Б.

Подрядчик:
ТОО "ТЕБК 1984" _____ Борашев Е.Т.

Форма 3

**Заказчик:** ГУ «Отдел образования города Темиртау»
БИН 150440011752
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ82070103KSN3012000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

**Подрядчик:** ТОО «ТЕБК 1984»
БИН/ИИН 070640016268
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ5696516F0007905385
АО "ForteBank"

**Договор № 166 от 21.05.2018 г.**
**Доп. соглашение № 1 от 26.06.2018 г.**

**АКТ № 5 от 22 августа 2018 года**
выполненных работ за август 2018г.

Объект: «Капитальный ремонт здания по адресу г. Темиртау, ул. Темиртауская,2А для размещения детского сада»

| № п/п | Наименование | Сумма, тенге |
|---|---|---|
| 1 | Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора | 174 095 655,27 |
| 2 | Ранее заактивированные суммы по выполненным работам | 107 951 301,84 |
| 3 | Сумма аванса, перечисленная исполнителю | 0,00 |
| 4 | Сумма ранее оплаченных работ заказчиком | 102 553 736,75 |
| 5 | Виды выполняемых работ | Капитальный ремонт детского сада |
| 6 | Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ | 9 112 974,60 |
| 7 | Сумма выполненных работ за август 2018г. | 9 112 974,60 |
| 8 | Сумма удержания ранее перечисленного аванса | 0,00 |
| 9 | Удержание резерва на сдачу объекта, 5% | 455 648,73 |
| 10 | Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных | 8 657 325,87 |
| 11 | в том числе НДС | 976 390,14 |

**ЗАКАЗЧИК:**

Руководитель
ГУ «Отдел образования города Темиртау»

_____ Ошим Е.М.

**ПОДРЯДЧИК:**

Руководитель ТОО «ТЕБК 1984»

_____ Борашев Е.Т.

Приложение 4
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций
заказчика (застройщика)

**Заказчик: ГУ "Отдел образования города Темиртау"**
**Подрядчик: ТОО "ТЕБК 1984"**

**Наименование строительства и его адрес:«Капитальный ремонт здания по адресу г. Темиртау, ул. Темиртауская,2А для размещения детского сада»**

**С П Р А В К А**
**О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**
**за ИЮЛЬ 2018 года**

| Код заказчика | Код Подрядчика | Договор: Номер | Договор: Дата | Источник финансирования: наименование | Источник финансирования: код | Организационно-правовая форма: Наименование | Организационно-правовая форма: код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | №166 | 21.05.2018г | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | | из них | | | дополнительные затраты | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капитальный ремонт здания по адресу г. Темиртау, ул. Темиртауская,2А для размещения детского сада | **64 190 561,28** | **32 562 232,04** | | | | | | | **3 907 467,84** | **36 469 699,88** |

Заказчик:
И.О. заместитель руководителя
ГУ "Отдел образования города Темиртау" _____ Жаутикова Х.К.

Руководитель хозяйственного отдела
ГУ "Отдел образования города Темиртау" _____ Абдих Ле Э.М.

Технический надзор:
ТОО "Казахстанская Республиканская Ассоциация" _____ Абдиназарова И.Б.

Подрядчик:
ТОО "ТЕБК 1984" _____ Бондарев В.Г.

**Реестр**
**актов выполненных работ**
**за АВГУСТ месяц 2018г.**

по объекту: Капитальный ремонт здания по адресу г. Темиртау, ул. Темиртауская,2а для размещения детского сада.

**Генподрядчик: ТОО "ТЕБК 1984"**

| п/п | Объект | № локальной ресурсной сметы | Виды работ | Сумма по акту | Кол-во экз. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Общестроительные работы | 2-1-1. | **Раздел 5** ПОЛЫ | **1 845 153,45** | 1 |
| 2 | Водопровод и канализация | 2-1-3 . | **Раздел 1** Хозяйственно-питьевой водопровод В1<br>**Раздел 2** Горячий водопровод Т3<br>**Раздел 3** Противопожарный водопровод В2<br>**Раздел 4** Водомерный узел<br>**Раздел 5** Канализация К1<br>**Раздел 6** Канализационные выпуски К1<br>**Раздел 7** Узел 2 | **3 942 110,63** | 1 |
| 3 | Электрооборудование и электроосвещение. | 2-1-5 | **Раздел 3** Электроосвещение | **2 569 684,35** | 1 |
| 4 | Покрытие территории | 7-2-1 | **Раздел 1** В пределах участка | **756 026,17** | 1 |
| | | | **Всего** | **9 112 974,60** | |

Сдал: ТОО "ТЕБК 1984" _____ Борашев Е.Т.

Принял: ГУ "Отдел образования города Темиртау" _____ Әшім Е.М.

Приложение 4
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций
заказчика (застройщика)

**Заказчик: ГУ "Отдел образования города Темиртау"**
**Подрядчик: ТОО "ТЕБК 1984"**

**Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания по адресу г. Темиртау, ул. Темиртауская,2А для размещения детского сада.»**

**С П Р А В К А**
**О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**
**за АВГУСТ 2018 года**

| Код заказчика | Код Подрядчика | Договор: Номер | Договор: Дата | Источник финансирования: наименование | Источник финансирования: код | Организационно-правовая форма: Наименование | Организационно-правовая форма: код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | №166 | 21.05.2018г | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **117 064 276,44** | **8 136 584,46** | | | | | | | **976 390,14** | **9 112 974,60** |

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования города Темиртау" _____ Оцгім Е.М.

Руководитель хозяйственного отдела

Технический надзор:
ТОО "ServicePro&Co" _____ Абдуллаев А.Б.

Подрядчик:

"SANA-2015". Версия 18.1 от 24.01.18 г.

**Заказчик:** **ГУ "Отдел образования города Темиртау"** Форма 2В

**Подрядчик:** **ТОО "ТЕБК 1984"**

Наименование стройки: Реконструкция здания по адресу г. Темиртау, ул. Темиртауская,2а для размещения детского сада.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания.

# АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
## ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2018 ГОДА
### Локальная смета № 2-1-1. Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 5 Полы** | | | | | | | | | |
| | | **5.5 Тип V -1,2 этаж** | | | | | | | | | |
| 87 | 1112-0101-1503 | Пароизоляция прокладная. Устройство в 2 слоях/К=2,000; | поверхности | 176,64 | 197,67 | 15,03 | 34916 | 2655 | 18459 | 13227 | 51994 |
| | | | | | 78,13 | 3,26 | 13802 | 576 | – | 3851 | |
| 88 | 1111-0101-1203 | Лаги. Укладка по плитам перекрытий | м2 пола | 88,32 | 790,4 | 12,52 | 69808 | 1106 | 37894 | 29439 | 107187 |
| | | | | | 348,82 | 5,78 | 30808 | 510,4 | – | 7940 | |
| 89 | 1111-0101-3503 | Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство | м2 покрытия | 33,12 | 1298,92 | 26,54 | 43020 | 879 | 23950 | 17288 | 65133 |
| | | | | | 549,26 | 6,04 | 18191 | 200 | – | 4825 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 1111-0101-4003 | Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах | м плинтусов | 104 | 264,61 | 2,6 | 27519 | 270 | 18566 | 8251 | 38632 |
| | | | | 83,48 | 0,92 | 8682 | 95 | – | 2862 | |
| 92 1112-0101-1503 | Пароизоляция прокладная. Устройство в 2 слояК=2,000; | поверхности | 1484,32 | 197,66 | 15,03 | 293398 | 22310 | 155111 | 111146 | 436906 |
| | | | | 78,13 | 3,26 | 115976 | 4834 | – | 32363 | |
| 93 1111-0101-1203 | Лаги. Укладка по плитам перекрытий | м2 пола | 742,16 | 790,4 | 12,52 | 586600 | 9289 | 318429 | 247381 | 900699 |
| | | | | 348,82 | 5,78 | 258882 | 4289 | – | 66718 | |
| 94 1111-0101-3503 | Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство | м2 покрытия | 278,31 | 1298,92 | 26,54 | 361504 | 7388 | 201252 | 145272 | 547317 |
| | | | | 549,26 | 6,04 | 152864 | 1680 | – | 40542 | |
| 96 1111-0101-4003 | Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах | м плинтусов | 465,6 | 264,62 | 2,61 | 123205 | 1214 | 83122 | 36939 | 172955 |
| | | | | 83,48 | 0,92 | 38870 | 427 | – | 12811 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **2 320 825** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 638 076 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 45 111 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 12 612 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 856 783 |
| Накладные расходы, тенге | 608 943 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 171 912 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2001 г** | **Тенге** | | | | **2 320 824,70** | | | |
| | **Временные здания и сооружения 1,5%, К=0,8** | **Тенге** | | | | **27 849,90** | | | |
| | **Итого** | **Тенге** | | | | **2 348 674,60** | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %) | Тенге | | | | 62 005,01 |
| Итого | Тенге | | | | 2 410 679,61 |
| Непредвиденные работы и затраты (2 %) | Тенге | | | | 48 213,59 |
| Итого в текущих ценах с 01.01.18г. | Тенге | | | | 2 458 893,20 |
| НДС (12%) | Тенге | | | | 295 067,18 |
| Всего по смете с учетом НДС | Тенге | | | | 2 753 960,38 |
| Итого по договору (скидка 33,0000001039084%) | | | | | 1 845 153,45 |

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования города Темиртау" _____ Әшім Е.М.

Руководитель хозяйственного отдела
ГУ "Отдел образования города Темиртау" _____ Аблиханов Э.М.

Технический надзор:
ТОО "ServicePro&Co" _____ Абдуллаев И.Б.

Подрядчик:
ТОО "ТЕБК 1984" _____ Борашев Е.Т.

"SANA-2015". Версия 18.1 от 24.01.18 г.

**Заказчик:** **ГУ "Отдел образования города Темиртау"**

Форма 2В

**Подрядчик:** **ТОО "ТЕБК 1984"**

Наименование стройки: Реконструкция здания по адресу г. Темиртау, ул. Темиртауская,2а для размещения детского сада.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания.

# АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
## ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2018 ГОДА
### Локальная смета № 2-1-3
### Водопровод и канализация

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод В1** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1116-0501-0201 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык | рубопровода | 75,81 | 2825,01 | 606,61 | 214164 | 45987 | 1036 | 175795 | 421156 |
| | | | | | 2204,74 | 161,48 | 167141 | 12242 | – | 31197 | |
| 2 | 2301-0601-0302 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,899; | м | 68,15319 | 190 | | 12949 | | 12949,3 | – | 13985 |
| | | | | | – | | – | | – | 1036 | |
| 3 | 1116-0501-0202 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях | рубопровода | 60,97 | 2118,79 | 374,02 | 129183 | 22804 | 644 | 109597 | 257882 |
| | | | | | 1734,21 | 100,02 | 105735 | 6098 | – | 19102 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 2301-0601-0303 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,929; | м | 56,64113 | 289 | | 16370 | | 16369,5 | – | 17679 |
| | | | | – | | – | | – | 1310 | |
| 5 1116-0301-0206 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | рубопровода | 70 | 3556,28 | 41,85 | 248940 | 2930 | 206761,8 | 39535 | 311553 |
| | | | | 560,69 | 15,63 | 39248 | 1094 | – | 23078 | |
| 6 1116-0501-0206 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях | рубопровода | 7 | 2190,2 | 612,9 | 15331 | 4290 | 159,6 | 11788 | 29289 |
| | | | | 1554,5 | 163,9 | 10882 | 1147 | – | 2169 | |
| 7 2301-0501-1510 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001К=0,946; | м | 6,622 | 985 | | 6523 | | 6522,6 | – | 7044 |
| | | | | – | | – | | – | 522 | |
| 8 1126-0101-1701 | Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука | рубопровода | 110 | 618,74 | 78,1 | 68062 | 8591 | 28269 | 26655 | 102294 |
| | | | | 283,66 | 35,19 | 31203 | 3870 | – | 7577 | |
| 9 2111-0403-0308 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77К=1,100; | м | 35,42 | 333 | | 11795 | | 11795 | – | 12739 |
| | | | | – | | – | | – | 944 | |
| 10 2111-0403-0314 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77К=1,100; | м | 77 | 628 | | 48356 | | 48356 | – | 52224 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | | – | | – | 3868 | |
| 11 2111-0403-0317 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77К=1,100; | м | 7,7 | 775 | | 5968 | | 5967,5 | – | 6445 |
| | | | | – | | – | | – | 477 | |
| 12 1116-0601-0102 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 4 | 2195,83 | 145,67 | 8783 | 583 | 1202 | 6969 | 17013 |
| | | | | 1749,67 | 28,17 | 6999 | 113 | – | 1260 | |
| 13 2304-0102-0102 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002 | шт. | 4 | 27295 | | 109180 | | 109180 | – | 117915 |
| | | | | – | | – | | – | 8735 | |
| 14 1116-0601-0101 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 21 | 2164,6 | 114,37 | 45457 | 2401,7 | 6311,9 | 36298 | 88295 |
| | | | | 1749,67 | 14,07 | 36743 | 295,4 | – | 6540 | |
| 15 2304-0501-0107 | Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 7 | 623 | | 4361 | | 4361 | – | 4710 |
| | | | | – | | – | | – | 349 | |
| 16 2304-0501-0108 | Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 10 | 798 | | 7980 | | 7980 | – | 8619 |
| | | | | – | | – | | – | 639 | |
| 17 2304-0501-0109 | Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 3 | 1116 | | 3348 | | 3348 | – | 3616 |
| | | | | – | | – | | – | 268 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2302-0302-2602 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 27 | 584 | | 15768 | | 15768 | – | 17029 |
| | | | | | – | | – | | – | 1261 | |
| 19 | 2302-0302-2603 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 3 | 614 | | 1842 | | 1842 | – | 1990 |
| | | | | | – | | – | | – | 148 | |
| 20 | 2302-0301-0502 | Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 20x20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 38 | 487 | | 18506 | | 18506 | – | 19987 |
| | | | | | – | | – | | – | 1481 | |
| 21 | 2302-0301-0503 | Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 25x25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 3 | 435 | | 1305 | | 1305 | – | 1409 |
| | | | | | – | | – | | – | 104 | |
| 22 | 2302-0301-0202 | Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 25x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 3 | 309 | | 927 | | 927 | – | 1001 |
| | | | | | – | | – | | – | 74 | |
| 23 | 2302-0301-0207 | Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 50x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 5 | 674 | | 3370 | | 3370 | – | 3639 |
| | | | | | – | | – | | – | 269 | |
| 24 | 2302-0301-0207 | Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 50x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 674 | | 674 | | 674 | – | 728 |
| | | | | | – | | – | | – | 54 | |
| 25 | 1116-1101-0101 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | рубопровода | 70 | 84,01 | 1,48 | 5881 | 104 | 29 | 5633 | 12435 |
| | | | | | 82,11 | – | 5748 | – | – | 921 | |
| | **Итого по разделу 1** | | | | | | **1 530 675** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | | 403 698 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 87 689 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 24 860 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 513 634 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 412 271 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 113 383 | | | | |
| **Раздел 2 Горячий водопровод Т3** | | | | | | | | | | |
| 26 1116-0501-0201 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык | рубопровода | 86,8 | 2825,01 | 606,62 | 245211 | 52655 | 1185 | 201280 | 482210 |
| | | | | 2204,73 | 161,48 | 191371 | 14017 | – | 35720 | |
| 27 2301-0601-0102 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,899; | м | 78,0332 | 138 | | 10769 | | 10769 | – | 11631 |
| | | | | – | | – | | – | 862 | |
| 28 1116-0501-0203 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях | рубопровода | 57,4 | 1641,13 | 218,93 | 94201 | 12566 | 610 | 82725 | 191080 |
| | | | | 1411,57 | 59,04 | 81024 | 3389 | – | 14154 | |
| 29 2301-0601-0104 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,938; | м | 53,8412 | 368 | | 19814 | | 19814 | – | 21398 |
| | | | | – | | – | | – | 1585 | |
| 30 1116-0501-0205 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка на сварных соединениях | рубопровода | 45 | 2266,2 | 607,83 | 101979 | 27352 | 822 | 79511 | 196009 |
| | | | | 1640,11 | 162,86 | 73805 | 7329 | – | 14520 | |
| 31 2301-0601-0106 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,946; | м | 42,3808 | 1036 | | 43907 | | 43907 | – | 47419 |
| | | | | – | | – | | – | 3513 | |
| 32 2302-0302-2602 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 31 | 584 | | 18104 | | 18104 | – | 19653 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | | – | | – | 1449 | | |
| 33 2302-0301-0502 | Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 20x20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 17 | 487 | | 8279 | | 8279 | – | 8941 | |
| | | | | – | | – | | – | 662 | | |
| 34 2302-0302-2604 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 3 | 636 | | 1908 | | 1908 | – | 2061 | |
| | | | | – | | – | | – | 153 | | |
| 35 2302-0302-2606 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 3 | 754 | | 2262 | | 2262 | – | 2443 | |
| | | | | – | | – | | – | 181 | | |
| 36 2304-0902-3107 | Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 40, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 | шт. | 9 | 1400 | | 12600 | | 12600 | – | 13608 | |
| | | | | – | | – | | – | 1008 | | |
| 37 2302-0401-0205 | Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 21 | 59 | | 1239 | | 1239 | – | 1338,4 | |
| | | | | – | | – | | – | 99,4 | | |
| 38 2302-0401-0212 | Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 50x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 197 | | 394 | | 394 | – | 425 | |
| | | | | – | | – | | – | 31 | | |
| 39 2404-0207-0719 | Стяжной хомут KR1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 28 | 39 | | 1092 | | 1092 | – | 1180 | |
| | | | | – | | – | | – | 87,5 | | |
| 40 1126-0101-1701 | Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука | трубопровода | 103 | 618,75 | 78,1 | 63731 | 8044 | 26470 | 24959 | 95785 | |
| | | | | 283,66 | 35,18 | 29217 | 3624 | – | 7095 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 2111-0403-0310 | | | | | | | | | |
| | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77К=1,100; | м | 63,14 | 390 | | 24625 | | 24625 | – | 26594 |
| | | | | – | | – | | – | 1970 | |
| 42 | 2111-0403-0314 | | | | | | | | | |
| | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77К=1,100; | м | 49,28 | 628 | | 30948 | | 30948 | – | 33424 |
| | | | | – | | – | | – | 2476 | |
| 43 | 1116-0601-0101 | | | | | | | | | |
| | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 14 | 2164,65 | 114,4 | 30305 | 1602 | 4208,4 | 24199 | 58864 |
| | | | | 1749,65 | 14,1 | 24495 | 197 | – | 4360 | |
| 44 | 1116-0601-0102 | | | | | | | | | |
| | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 2 | 2195,67 | 145,33 | 4391 | 291 | 601 | 3484 | 8505 |
| | | | | 1749,67 | 28 | 3499 | 56 | – | 630 | |
| 45 | 2304-0501-0108 | | | | | | | | | |
| | Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 9 | 798 | | 7182 | | 7182 | – | 7757 |
| | | | | – | | – | | – | 575 | |
| 46 | 2304-0501-0109 | | | | | | | | | |
| | Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 3 | 1116 | | 3348 | | 3348 | – | 3616 |
| | | | | – | | – | | – | 268 | |
| 47 | 2304-0501-0110 | | | | | | | | | |
| | Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 2 | 1739 | | 3478 | | 3478 | – | 3756 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | | – | | – | 278 | |
| 48 1117-0201-0102 | Полотенцесушители латунные хромированные. Установка | шт. | 7 | 21801,6 | 31,9 | 152611 | 223 | 129908 | 22127 | 188717 |
| | | | | 3211,4 | 14,1 | 22480 | 99 | – | 13979 | |
| | **Итого по разделу 2** | | | | | **1 426 315** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 425 891 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 102 733 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 28 710 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 353 753 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 438 285 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 105 653 | | | | |
| **Раздел 3 Противопожарный водопровод В2** | | | | | | | | | | |
| 49 1116-0301-0106 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | рубопровода | 19 | 539,12 | 38,38 | 10243 | 729 | 362 | 9239 | 21041 |
| | | | | 481,69 | 14,5 | 9152 | 276 | – | 1559 | |
| 50 2301-0101-0206 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 | м | 18,2 | 904 | | 16453 | | 16453 | – | 17769 |
| | | | | – | | – | | – | 1316 | |
| 51 1116-0701-0101 | Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка | кран | 4 | 20503,33 | 138,83 | 82013 | 555 | 76797 | 4733 | 93687 |
| | | | | 1165,33 | 42,17 | 4661 | 169 | – | 6940 | |
| 52 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 13,8474 | 78,91 | 2,78 | 1093 | 39 | 454 | 417 | 1631 |
| | | | | 43,37 | 0,3 | 601 | 4 | – | 121 | |
| 53 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000; | м2 | 27,6948 | 73,05 | 1,97 | 2023 | 55 | 1266 | 490 | 2714 |
| | | | | 25,35 | 0,3 | 702 | 8 | – | 201 | |
| 54 2308-0305-0102 | Огнетушители порошковые ОП-2 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 | шт. | 4 | 4231 | | 16924 | | 16924 | – | 18278 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | | – | | – | 1354 | |
| 55 1308-0304-0305 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм. Установка | шт. | 4 | 4256,17 | 1842,33 | 17025 | 7369 | 303 | 8619 | 27695 |
| | | | | 2338 | 654,67 | 9352 | 2619 | – | 2051 | |
| 56 2308-0307-0109 | Шкаф пожарный ШПК-320 НЗБ/НЗК | шт. | 4 | 23397 | | 93588 | | 93588 | – | 101075 |
| | | | | – | | – | | – | 7487 | |
| | **Итого по разделу 3** | | | | | **283 889** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 15 116 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 8 747 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 3 075 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 206 146 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 23 498 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 21 029 | | | | |

**Раздел 4 Водомерный узел**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 1116-0601-0101 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 1 | 2165 | 114 | 2165 | 114 | 301 | 1729 | 4206 |
| | | | | 1750 | 14 | 1750 | 14 | – | 312 | |
| 58 2304-0902-0102 | Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200 °C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 1 | 9856 | | 9856 | | 9856 | – | 10644 |
| | | | | – | | – | | – | 788 | |
| 59 1118-1001-0104 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка | фильтр | 1 | 19485 | 262 | 19485 | 262 | 18101 | 1171 | 22308 |
| | | | | 1122 | 73 | 1122 | 73 | – | 1652 | |
| 60 1311-0201-0101 | Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях | шт. | 1 | 1204 | – | 1204 | – | – | 903 | 2276 |
| | | | | 1204 | – | 1204 | – | – | 169 | |
| 61 2307-0502-0562 | Расходомер-счетчик , DN 50, ПРЭМ-40-прим | шт. | 1 | 201371 | | 201371 | | 201371 | – | 217481 |
| | | | | – | | – | | – | 16110 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 2302-0101-1024 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм x 4 мм - 57 мм x 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 2 | 638 | | 1276 | | 1276 | – | 1378 |
| | | | | | – | | – | | – | 102 | |
| 63 | 2302-1199-9931 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм | шт. | 4 | 99 | | 396 | | 396 | – | 428 |
| | | | | | – | | – | | – | 32 | |
| 64 | 1118-1101-0102 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 1 | 2512 | – | 2512 | – | 2216 | 290 | 3026 |
| | | | | | 296 | – | 296 | – | – | 224 | |
| 65 | 2304-0905-1806 | Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 1 | 1356 | | 1356 | | 1356 | – | 1464 |
| | | | | | – | | – | | – | 108 | |
| 66 | 1116-0601-0102 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 3 | 2195,67 | 145,33 | 6587 | 436 | 902 | 5226 | 12758 |
| | | | | | 1749,67 | 28 | 5249 | 84 | – | 945 | |
| 67 | 2304-0902-0107 | Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200 °C, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 3 | 18411 | | 55233 | | 55233 | – | 59652 |
| | | | | | – | | – | | – | 4419 | |
| 68 | 1116-0301-0206 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | трубопровода | 2,8 | 3556,79 | 42,14 | 9959 | 118 | 8271 | 1582 | 12464 |
| | | | | | 560,71 | 15,71 | 1570 | 44 | – | 923 | |
| 69 | 1116-0501-0206 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях | трубопровода | 1 | 2190 | 613 | 2190 | 613 | 22 | 1685 | 4185 |
| | | | | | 1555 | 164 | 1555 | 164 | – | 310 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 2301-0405-0401 | Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004К=0,946; | м | 0,946 | 1099 | | 1040 | | 1040 | – | 1123 |
| | | | | – | | – | | – | 83 | |
| 71 2302-1104-0405 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 1,26 | 542 | | 683 | | 683 | – | 738 |
| | | | | – | | – | | – | 55 | |
| 72 1106-0101-0114 | Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство | м3 | 0,002 | 17500 | 1500 | 35 | 3 | 30 | 3 | 41 |
| | | | | 1000 | 500 | 2 | 1 | – | 3 | |
| 73 1126-0101-1601 | Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе плит минераловатных марки 75 с покрытием сталью оцинкованной | м3 изоляции | 0,24 | 135166,67 | 10466,67 | 32440 | 2512 | 14296 | 12219 | 48232 |
| | | | | 65133,33 | 1858,33 | 15632 | 446 | – | 3573 | |
| 74 2111-0205-9902 | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003К=1,540; | м3 | 0,3696 | 34697 | | 12824 | | 12824 | – | 13850 |
| | | | | – | | – | | – | 1026 | |
| 75 1116-0501-0211 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка на сварных соединениях | рубопровода | 0,6 | 2125 | 586,67 | 1275 | 352 | 51 | 949 | 2402 |
| | | | | 1453,33 | 160 | 872 | 96 | – | 178 | |
| 76 2301-0405-0407 | Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4427-2004-гильзы | м | 0,6 | 9594 | | 5756 | | 5756 | – | 6216 |
| | | | | – | | – | | – | 460 | |
| 77 1146-0302-0102 | Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка | м3 | 0,096 | 52385,42 | 28208,33 | 5029 | 2708 | – | 2988 | 8658 |
| | | | | 24177,08 | 12875 | 2321 | 1236 | – | 641 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 2304-0102-1402 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 | шт. | 1 | 48769 | | 48769 | | 48769 | – | 52671 |
| | | | | | – | | – | | – | 3902 | |
| | | **Итого по разделу 4** | | | | | **486 201** | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 31 573 | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 7 118 | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 2 158 | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 382 750 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | | 28 745 | | | | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 36 015 | | | | |
| | **Раздел 5 Канализация К1** | | | | | | | | | | |
| 79 | 1116-0501-0101 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка | трубопровода | 73 | 788,96 | 1,58 | 57594 | 116 | 167 | 56200 | 122898 |
| | | | | | 785,1 | 0,48 | 57312 | 35 | – | 9104 | |
| 80 | 2301-0801-0102 | Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 ммК=0,998; | м | 72,854 | 306 | | 22293 | | 22293 | – | 24077 |
| | | | | | – | | – | | – | 1783 | |
| 81 | 1116-0501-0102 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка | трубопровода | 133 | 761,81 | 3,91 | 101321 | 520 | 673 | 98268 | 215556 |
| | | | | | 752,84 | 1,1 | 100127 | 146 | – | 15967 | |
| 82 | 2301-0801-0107 | Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 ммК=0,998; | м | 132,734 | 588 | | 78048 | | 78048 | – | 84292 |
| | | | | | – | | – | | – | 6244 | |
| 83 | 2302-0601-0901 | Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50 | шт. | 3 | 28 | | 84 | | 84 | – | 91 |
| | | | | | – | | – | | – | 7 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 2302-0601-0903 | Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100 | шт. | 10 | 79 | 790 | 790 | – | 853 |
| | | | | – | – | – | 63 | |
| 85 2302-0601-0803 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 | шт. | 9 | 716 | 6444 | 6444 | – | 6959 |
| | | | | – | – | – | 515 | |
| 86 2302-0403-1501 | Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 50 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 3 | 185 | 555 | 555 | – | 599 |
| | | | | – | – | – | 44 | |
| 87 2302-0403-1502 | Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 3 | 414 | 1242 | 1242 | – | 1342 |
| | | | | – | – | – | 100 | |
| 88 2302-0601-0201 | Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50 | шт. | 36 | 96 | 3456 | 3456 | – | 3733 |
| | | | | – | – | – | 277 | |
| 89 2302-0601-0203 | Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100 | шт. | 41 | 271 | 11111 | 11111 | – | 12000 |
| | | | | – | – | – | 889 | |
| 90 2302-0601-0506 | Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 | шт. | 11 | 506 | 5566 | 5566 | – | 6012 |
| | | | | – | – | – | 446 | |
| 91 2302-0601-0504 | Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100 | шт. | 5 | 448 | 2240 | 2240 | – | 2419 |
| | | | | – | – | – | 179 | |
| 92 2302-0601-0501 | Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50 | шт. | 15 | 145 | 2175 | 2175 | – | 2349 |
| | | | | – | – | – | 174 | |
| 93 2302-1104-0406 | Хомутики для крепления труб | 100 шт. | 0,49 | 4131 | 2024 | 2024 | – | 2186 |
| | | | | – | – | – | 162 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 1126-0101-1701 | Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука | рубопровода | 105 | 618,74 | 78,09 | 64968 | 8200 | 26984 | 25444 | 97645 |
| | | | | 283,66 | 35,19 | 29784 | 3695 | – | 7233 | |
| 95 2111-0403-0424 | | | | | | | | | | |
| | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77К=1,100; | м | 115,5 | 2762 | | 319011 | | 319011 | – | 344532 |
| | | | | – | | – | | – | 25521 | |
| | **Итого по разделу 5** | | | | | **927 541** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 187 224 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 8 835 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 3 876 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 482 863 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 179 912 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 68 706 | | | | |
| **Раздел 6 Канализационные выпуски К1** | | | | | | | | | | |
| 96 1116-0101-0203 | Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах | м труб | 17 | 3367,38 | 124,5 | 57245 | 2117 | 31249 | 24038 | 87786 |
| | | | | 1404,71 | 38,17 | 23880 | 649 | – | 6503 | |
| 97 1116-0501-0211 | | | | | | | | | | |
| | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 200 мм. Прокладка на сварных соединениях | рубопровода | 0,7 | 2122 | 586 | 1485 | 410 | 58 | 1106 | 2798,6 |
| | | | | 1453 | 159 | 1017 | 111 | – | 207 | |
| 98 2301-0601-0313 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-200x14,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 1 | 11417 | | 11417 | | 11417 | – | 12330 |
| | | | | – | | – | | – | 913 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Итого по разделу 6** | | | | | **102 914** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 24 897 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 2 527 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 760 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 42 724 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 25 144 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 7 623 | | | | |
| **Раздел 7 Узел 2** | | | | | | | | | | |
| 99 1116-0601-0102 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 2 | 2195,5 | 145,5 | 4391 | 291 | 601 | 3484 | 8505 |
| | | | | 1749,5 | 28 | 3499 | 56 | – | 630 | |
| 100 2304-0102-2001 | Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 32, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 | шт. | 2 | 24141 | | 48282 | | 48282 | – | 52145 |
| | | | | – | | – | | – | 3863 | |
| 101 1116-0901-0501 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | шк (водомер) | 1 | 563 | 31 | 563 | 31 | 18 | 517 | 1166 |
| | | | | 514 | 14 | 514 | 14 | – | 86 | |
| 102 2303-0301-0304 | Счетчики холодной воды класса С, DN 32, Q 6 м3/ч | шт. | 1 | 65343 | | 65343 | | 65343 | – | 70570 |
| | | | | – | | – | | – | 5227 | |
| 103 2303-0302-0101 | Радиомодуль модели Cyble RF | шт. | 1 | 34654 | | 34654 | | 34654 | – | 37426 |
| | | | | – | | – | | – | 2772 | |
| 104 1118-1001-0102 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка | фильтр | 1 | 16667 | 177 | 16667 | 177 | 15550 | 964 | 19041 |
| | | | | 940 | 44 | 940 | 44 | – | 1410 | |
| 105 1118-1101-0102 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 1 | 2512 | – | 2512 | – | 2216 | 290 | 3026 |
| | | | | 296 | – | 296 | – | – | 224 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 2302-0103-0405 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 32 ГОСТ 12816-80 | шт. | 2 | 1497 | | 2994 | | 2994 | – | 3234 |
| | | | | – | | – | | – | 240 | |
| 107 1116-0601-0101 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 1 | 2165 | 114 | 2165 | 114 | 301 | 1729 | 4206 |
| | | | | 1750 | 14 | 1750 | 14 | – | 312 | |
| 108 2304-0902-3107 | Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 40, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 | шт. | 1 | 1400 | | 1400 | | 1400 | – | 1512 |
| | | | | – | | – | | – | 112 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 7** | **200 831** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 6 999 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 613 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 128 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 171 359 |
| Накладные расходы, тенге | 6 984 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 14 876 |
| **Итого по смете** | **4 958 367** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 1 095 398 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 218 262 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 63 567 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 2 153 230 |
| Накладные расходы, тенге | 1 114 839 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 367 286 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2001 г** | **Тенге** | | | | **4 958 366,85** | | | |
| | **Временные здания и сооружения 1,5%, К=0,8** | **Тенге** | | | | **59 500,40** | | | |
| | **Итого** | **Тенге** | | | | **5 017 867,25** | | | |
| | **Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %)** | **Тенге** | | | | **132 471,70** | | | |
| | **Итого** | **Тенге** | | | | **5 150 338,94** | | | |
| | **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **Тенге** | | | | **103 006,78** | | | |
| | **Итого в текущих ценах с 01.01.18г.** | **Тенге** | | | | **5 253 345,72** | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| НДС (12%) | Тенге | | | | 630 401,49 |
| Всего по смете с учетом НДС | Тенге | | | | 5 883 747,21 |
| Итого по договору (скидка 33,0000001039084%) | | | | | 3 942 110,63 |

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования города Темиртау" _____ Әшім Е.М.

Руководитель хозяйственного отдела
ГУ "Отдел образования города Темиртау" _____ Абдихашев Э.М.

Технический надзор:
ТОО "ServicePro&Co" _____ Абдуллаев И.Б.

Подрядчик:
ТОО "ТЕБК 1984" _____ Боращев Е.Т.

"SANA-2015". Версия 18.1 от 24.01.18 г.

Форма 2В

**Заказчик:** **ГУ "Отдел образования города Темиртау"**

**Подрядчик:** **ТОО "ТЕБК 1984"**

Наименование стройки: Реконструкция здания по адресу г. Темиртау, ул. Темиртауская,2а для размещения детского сада.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания.

# АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
## ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2018 ГОДА
### Локальная смета № 2-1-5
### Электрооборудование и электроосвещение.

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 3 Электроосвещение** | | | | | | | | | |
| | | **3.6 Оборудование светотехническое** | | | | | | | | | |
| 66 | 1217-0101-2102 | Светильники с лампами люминесцентными. Смена | шт. | 419 | 1840,3 | 1,54 | 771087 | 647 | – | 554944 | 1432113 |
| | | | | | 1838,76 | 0,75 | 770440 | 316 | – | 106082 | |
| 67 | 2307-0102-1305 | Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х40-002 "ДД" ГОСТ 17677-82 | шт. | 271 | 3087 | | 836577 | | 836577 | – | 903503 |
| | | | | | – | | – | | – | 66926 | |
| 68 | 2307-0101-0308 | Светильники потолочные, тип НПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82 | шт. | 107 | 1495 | | 159965 | | 159965 | – | 172762 |
| | | | | | – | | – | | – | 12797 | |
| 69 | 2307-0101-2502 | Светильники ДС-19 | шт. | 11 | 5068 | | 55748 | | 55748 | – | 60208 |
| | | | | | – | | – | | – | 4460 | |
| 70 | 2307-0106-1101 | Светильник ССА 1001-прим | шт. | 30 | 6375 | | 191250 | | 191250 | – | 206550 |
| | | | | | – | | – | | – | 15300 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 2307-0104-0404 | Лампы компактные люминесцентные 26/36,КЕЛ-Е27-прим | шт. | 649 | 652 | 423148 | 423148 | – | 457000 |
| | | | | – | – | – | 33852 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 3** | **3 232 136** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 770 440 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 647 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 316 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 1 666 688 |
| Накладные расходы, тенге | 554 944 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 239 417 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2001 г** | **Тенге** | | | | **3 232 136,00** | | | |
| | | **Временные здания и сооружения 1,5%, К=0,8** | **Тенге** | | | | **38 785,63** | | | |
| | | **Итого** | **Тенге** | | | | **3 270 921,63** | | | |
| | | **Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %)** | **Тенге** | | | | **86 352,33** | | | |
| | | **Итого** | **Тенге** | | | | **3 357 273,96** | | | |
| | | **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **Тенге** | | | | **67 145,48** | | | |
| | | **Итого в текущих ценах с 01.01.18г.** | **Тенге** | | | | **3 424 419,44** | | | |
| | | **НДС (12%)** | **Тенге** | | | | **410 930,33** | | | |
| | | **Всего по смете с учетом НДС** | **Тенге** | | | | **3 835 349,78** | | | |
| | | **Итого по договору (скидка 33,0000001039084%)** | | | | | **2 569 684,35** | | | |

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования города Темиртау" _____ Әшім Е.М.

Руководитель хозяйственного отдела
ГУ "Отдел образования города Темиртау" _____ Абдиканова Э.М.

Технический надзор:
ТОО "ServicePro&Co" _____ Абдуллаев И.Б.

Подрядчик:
ТОО "ТЕБК 1984" _____ Борашев Е.Т.

"SANA-2015". Версия 18.1 от 24.01.18 г. Цены региона Карагандинская обл.

**Заказчик:** **ГУ "Отдел образования города Темиртау"** Форма 2В

**Подрядчик:** **ТОО "ТЕБК 1984"**

Наименование стройки: Реконструкция здания по адресу г. Темиртау, ул. Темиртауская,2а для размещения детского сада.

Наименование объекта: Покрытие территории

# АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
## ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2018 ГОДА
**Локальная смета № 7-2-1**

Покрытие территории

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 1 В пределах участка** | | | | | | | | | | |
| | **1.2 Тип II** | | | | | | | | | | |
| 12 | 1111-0101-2501 | Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком | м2 покрытия | 205,5 | 1091,28 | 120,95 | 224258 | 24856 | 1470 | 192211 | 449786 |
| | | | | | 963,17 | 31,87 | 197931 | 6548 | – | 33317 | |
| 13 | 2104-0509-0414 | Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 | м2 | 205,5 | 2258 | | 464019 | | 464019 | – | 501140 |
| | | | | | – | | – | | – | 37121 | |

**Итого по разделу 1** **950 926**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 197 931
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 24 856
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 6 548
- материалы, изделия и конструкции, тенге 465 489

Накладные расходы, тенге 192 211

Сметная прибыль (8 %), тенге 70 439

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2001 г | Тенге | | | | 950 925,90 | | | |
| | | Временные здания и сооружения 1,5%, К=0,8 | Тенге | | | | 11 411,11 | | | |
| | | Итого | Тенге | | | | 962 337,01 | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %) | Тенге | | | | 25 405,70 | | | |
| | | Итого | Тенге | | | | 987 742,71 | | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты (2 %) | Тенге | | | | 19 754,85 | | | |
| | | Итого в текущих ценах с 01.01.18г. | Тенге | | | | 1 007 497,56 | | | |
| | | НДС (12%) | Тенге | | | | 120 899,71 | | | |
| | | Всего по смете с учетом НДС | Тенге | | | | 1 128 397,27 | | | |
| | | Итого по договору (скидка 33,0000001039084%) | | | | | 756 026,17 | | | |

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования города Темиртау" _____ Әшім Е.М.

Руководитель хозяйственного отдела
ГУ "Отдел образования города Темиртау" _____ Абдихалиев Э.М.

Технический надзор:
ТОО "ServicePro&Co" _____ Абдуллаев И.Б.

Подрядчик:
ТОО "ТЕБК 1984" _____ Бурашев Т.Ж.

Форма 3

**Заказчик:** ГУ «Отдел образования города Темиртау»
БИН 150440011752
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ82070103KSN3012000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

**Подрядчик:** ТОО «ТЕБК 1984»
БИН/ИИН 070640016268
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ5696516F0007905385
АО "ForteBank"

**Договор № 166 от 21.05.2018 г.**
**Доп. соглашение № 1 от 26.06.2018 г.**

**АКТ № 6 от 05 сентября 2018 года**
выполненных работ за сентябрь 2018г.

Объект: «Капитальный ремонт здания по адресу г. Темиртау, ул. Темиртауская,2А для размещения детского сада»

| № п/п | Наименование | Сумма, тенге |
|---|---|---|
| 1 | Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора | 174 095 655,27 |
| 2 | Ранее заактивированные суммы по выполненным работам | 117 064 276,44 |
| 3 | Сумма аванса, перечисленная исполнителю | 0,00 |
| 4 | Сумма ранее оплаченных работ заказчиком | 111 211 062,62 |
| 5 | Виды выполняемых работ | Капитальный ремонт детского сада |
| 6 | Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ | 31 370 342,23 |
| 7 | Сумма выполненных работ за сентябрь 2018г. | 31 370 342,23 |
| 8 | Сумма удержания ранее перечисленного аванса | 0,00 |
| 9 | Удержание резерва на сдачу объекта, 5% | 1 568 517,11 |
| 10 | Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных | 29 801 825,12 |
| 11 | в том числе НДС | 3 361 108,10 |

**ЗАКАЗЧИК:**

Руководитель
ГУ «Отдел образования города Темиртау»

Эшім Е.М.

**ПОДРЯДЧИК:**

Руководитель ТОО «ТЕБК 1984»

Борашев Е.Т.

Приложение 4
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций
заказчика (застройщика)

**Заказчик: ГУ "Отдел образования города Темиртау"**
**Подрядчик: ТОО "ТЕБК 1984"**

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт здания по адресу г. Темиртау, ул. Темиртауская,2А для размещения детского сада»

## С П Р А В К А
## О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
## за СЕНТЯБРЬ 2018 года

| Код заказчика | Код Подрядчика | | Договор: Номер | Договор: Дата | Источник финансирования: наименование | Источник финансирования: код | Организационно-правовая форма: Наименование | Организационно-правовая форма: код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | №166 | 21.05.2018г | | | | |
| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | |
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года | из них: в отчетном месяце | из них: по монтажу оборудования | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | дополнительные затраты: на приобретение материалов | дополнительные затраты: другие дополнительные расходы |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капитальный ремонт здания по адресу г. Темиртау, ул. Темиртауская,2А для размещения детского сада | **148 434 618,67** | **28 009 234,13** | | | | | | | **3 361 108,10** | **31 370 342,23** |

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования города Темиртау" _____ Әшім Е.М.

Подрядчик:
ТОО "ТЕБК 1984" _____ Борашев Е.Т.

**Реестр**
**актов выполненных работ**
**за СЕНТЯБРЬ месяц 2018г.**

по объекту: Капитальный ремонт здания по адресу г. Темиртау, ул. Темиртауская,2а для размещения детского сада.

**Генподрядчик: ТОО "ТЕБК 1984"**

| п/п | Объект | № локальной ресурсной сметы | Виды работ | Сумма по акту | Кол-во экз. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Отопление и вентиляция | 2-1-2 | **Раздел 1** Отопление<br>**Раздел 2** Теплые полы<br>**Раздел 3** Вентиляция | **8 063 565,62** | 1 |
| 3 | Водопровод и канализация | 2-1-3 . | **Раздел 1** Хозяйственно-питьевой водопровод В1<br>**Раздел 2** Горячий водопровод Т3<br>**Раздел 3** Противопожарный водопровод В2<br>**Раздел 5** Канализация К1<br>**Раздел 6** Канализационные выпуски К1<br>**Раздел 7** Узел 2 | **1 475 266,02** | 1 |
| 4 | Электрооборудование и электроосвещение. | 2-1-5 | **Раздел 2** Электрооборудование | **555 117,37** | 1 |
| 5 | Покрытие территории | 7-2-1 | **Раздел 1** В пределах участка | **6 626 189,73** | 1 |
| 6 | МАФ | 7-4-1 | МАФ | **14 650 203,49** | 1 |
| | | | **Всего** | **31 370 342,23** | |

Сдал: ТОО "ТЕБК 1984" _____ Борашев Е.Т.

Принял: ГУ "Отдел образования города Темиртау" _____ Өшім Е.М.

**Реестр**
**актов выполненных работ**
**за СЕНТЯБРЬ месяц 2018г.**

по объекту: Капитальный ремонт здания по адресу г. Темиртау, ул. Темиртауская,2а для размещения детского сада.

**Генподрядчик: ТОО "ТЕБК 1984"**

| п/п | Объект | № локальной ресурсной сметы | Виды работ | Сумма по акту | Кол-во экз. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Отопление и вентиляция | 2-1-2 | **Раздел 1** Отопление<br>**Раздел 2** Теплые полы<br>**Раздел 3** Вентиляция | **8 063 565,62** | 1 |
| 3 | Водопровод и канализация | 2-1-3 . | **Раздел 1** Хозяйственно-питьевой водопровод В1<br>**Раздел 2** Горячий водопровод Т3<br>**Раздел 3** Противопожарный водопровод В2<br>**Раздел 5** Канализация К1<br>**Раздел 6** Канализационные выпуски К1<br>Раздел 7 Узел 2 | **1 475 266,02** | 1 |
| 4 | Электрооборудование и электроосвещение. | 2-1-5 | **Раздел 2** Электрооборудование | **555 117,37** | 1 |
| 5 | Покрытие территории | 7-2-1 | **Раздел 1** В пределах участка | **6 626 189,73** | 1 |
| 6 | МАФ | 7-4-1 | МАФ | **14 650 203,49** | 1 |
| | | | **Всего** | **31 370 342,23** | |

Сдал: ТОО "ТЕБК 1984" _____ Борашев Е.Т.

Принял: ГУ "Отдел образования города Темиртау" _____ Әшім Е.М.

"SANA-2015". Версия 18.1 от 24.01.18 г.

Форма 2В

**Заказчик:** **ГУ "Отдел образования города Темиртау"**

**Подрядчик:** **ТОО "ТЕБК 1984"**

Наименование стройки: Реконструкция здания по адресу г. Темиртау, ул. Темиртауская,2а для размещения детского сада.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания.

# АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
## ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2018 ГОДА
### Локальная смета № 2-1-2 . Отопление и вентиляция

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 1 Отопление** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1118-0301-0102 | Радиаторы стальные панельные. Установка | кВт | 345,7 | 1064,99 | 95,02 | 368167 | 32850 | 89441 | 255565 | 673631 |
| | | | | | 711,24 | 43,12 | 245876 | 14905 | – | 49899 | |
| 10 | 1118-1101-0105 | Краны воздушные. Установка | шт. | 175 | 447,18 | – | 78256 | – | 48083 | 29570 | 116452 |
| | | | | | 172,42 | – | 30173 | – | – | 8626 | |
| 11 | 1116-0401-0204 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка | 1 трубопровод | 20 | 2856 | 82,65 | 57120 | 1653 | 35767 | 19822 | 83097 |
| | | | | | 985 | 26,3 | 19700 | 526 | – | 6156 | |
| 12 | 1116-0301-0106 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | 1 трубопровод | 45 | 2449,71 | 39,57 | 110237 | 1781 | 86130 | 22539 | 143398 |
| | | | | | 496,14 | 14,93 | 22327 | 672 | – | 10622 | |
| 13 | 1116-0301-0105 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | 1 трубопровод | 100 | 2017,07 | 21,6 | 201707 | 2160 | 159935 | 39574 | 260583 |
| | | | | | 396,13 | 7,69 | 39613 | 769 | – | 19303 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 1116-0301-0104 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | 1 трубопровод | 70 | 1860,41 | 21,59 | 130229 | 1512 | 100989 | 27701 | 170565 |
| | | | | 396,13 | 7,68 | 27729 | 538 | – | 12635 | |
| 15 1116-0301-0103 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | 1 трубопровод | 70 | 1629,26 | 21,59 | 114048 | 1512 | 84808 | 27701 | 153089 |
| | | | | 396,13 | 7,68 | 27729 | 538 | – | 11340 | |
| 16 1116-0301-0102 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | 1 трубопровод | 580 | 1543,6 | 21,59 | 895287 | 12524 | 653009 | 229526 | 1214797 |
| | | | | 396,13 | 7,68 | 229754 | 4456 | – | 89985 | |
| 17 1116-0301-0101 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | 1 трубопровод | 50 | 1407,09 | 21,59 | 70355 | 1080 | 49469 | 19787 | 97353 |
| | | | | 396,13 | 7,68 | 19807 | 384 | – | 7212 | |
| | **Итого по разделу 1** | | | | | **2 912 964** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 662 706 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 55 070 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 22 787 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 1 307 630 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 671 783 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 215 776 | | | | |

**Раздел 2 Теплые полы**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 1116-1301-0102 | Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при стояковой системе | рубопровода | 400 | 1390,87 | 17,42 | 556347 | 6968 | 494 | 540481 | 1184574 |
| | | | | 1372,21 | 6,57 | 548885 | 2626 | – | 87746 | |
| 27 2301-0701-0105 | Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009К=0,958; | м | 383,2 | 327 | | 125306 | | 125306 | – | 135330 |
| | | | | – | | – | | – | 10024 | |
| 28 1116-0601-0101 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 2 | 2220 | 117,5 | 4440 | 235 | 601 | 3560 | 8640 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1802 | 14,5 | 3604 | 29 | – | 640 | |
| 29 2304-0905-1231 | Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 32 со сгоном ГОСТ 21345-2005 | шт. | 1 | 3747 | | 3747 | | 3747 | – | 4047 |
| | | | | – | | – | | – | 300 | |
| 30 2304-0905-1204 | Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185 °С PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 1 | 3414 | | 3414 | | 3414 | – | 3687 |
| | | | | – | | – | | – | 273 | |
| 31 1118-0501-0101 | Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка | насос | 1 | 20340 | 505 | 20340 | 505 | 3328 | 16321 | 39594 |
| | | | | 16507 | 147 | 16507 | 147 | – | 2933 | |
| 32 5102-0602-0130(об) | Насосы циркуляционные модели Stratos 25/1-6 CAN PN 16, типа WILO (1 рабочий, 1 резерв) | шт. | 2 | 154936 | | 309872 | | – | – | 309872 |
| | | | | – | | – | | 309872 | – | |
| 33 1311-0203-0102 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях | шт. | 2 | 1022 | – | 2044 | – | 86 | 1469 | 3794 |
| | | | | 979 | – | 1958 | – | – | 281 | |
| 34 2305-1207-1404 | Набор регулирующий для напольного отопления типа Herz, до 160 м2 | шт. | 1 | 52074 | | 52074 | | 52074 | – | 56240 |
| | | | | – | | – | | – | 4166 | |
| 35 2305-1207-1601 | Регулятор ограничитель температуры для теплого пола типа Herz, проходной, DN 15 ГОСТ 30815-2002 | шт. | 1 | 7723 | | 7723 | | 7723 | – | 8341 |
| | | | | – | | – | | – | 618 | |
| 36 2302-1104-2803 | Ниппеля | шт. | 2 | 61 | | 122 | | 122 | – | 132 |
| | | | | – | | – | | – | 10 | |
| 37 1308-0304-0203 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене | шт. | 1 | 5583 | 954 | 5583 | 954 | 2291 | 1881 | 8061 |
| | | | | 2338 | 274 | 2338 | 274 | – | 597 | |
| 38 2305-1207-1507 | Шкаф управления для систем напольного отопления типа Herz, на 9 отводов, подключение справа | шт. | 1 | 331179 | | 331179 | | 331179 | – | 357673 |
| | | | | – | | – | | – | 26494 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 1126-0101-1701 | Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука | рубопровода | 230 | 1007,04 | 78,1 | 231619 | 17962 | 148416 | 55734 | 310341 |
| | | | | 283,66 | 35,19 | 65241 | 8093 | – | 22988 | |
| 40 1116-0301-0104 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | рубопровода | 40 | 1860,4 | 21,58 | 74416 | 863 | 57708 | 15829 | 97465 |
| | | | | 396,13 | 7,68 | 15845 | 307 | – | 7220 | |
| | **Итого по разделу 2** | | | | | **2 527 791** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 654 378 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 27 487 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 11 476 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 736 489 | | | | |
| | - оборудование, тенге | | | | | 309 872 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 635 275 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 164 290 | | | | |

**Раздел 3 Вентиляция**

**3.1 В1,В2**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 1120-1501-0101 | Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка | вентилятор | 2 | 5256 | 249,5 | 10512 | 499 | 88 | 9883 | 22027 |
| | | | | 4962,5 | 80 | 9925 | 160 | – | 1632 | |
| 42 2305-0401-0103 | Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 1 | 24239 | | 24239 | | 24239 | – | 26178 |
| | | | | – | | – | | – | 1939 | |
| 43 2305-0401-0106 | Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 1 | 39466 | | 39466 | | 39466 | – | 42623 |
| | | | | – | | – | | – | 3157 | |
| 44 1120-0101-0308 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка | юздуховодов | 15,33 | 9539,07 | 5071,36 | 146234 | 77744 | 51854 | 38596 | 199616 |
| | | | | 1085,19 | 1483,89 | 16636 | 22748 | – | 14786 | |
| 45 1120-0101-0308 | Переходы, Отводы. Прокладка | юздуховодов | 1,14 | 9538,6 | 5071,05 | 10874 | 5781 | 3856 | 2870 | 14844 |
| | | | | 1085,09 | 1484,21 | 1237 | 1692 | – | 1100 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 1120-0101-0103 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка | воздуховодов | 8 | 4967 | 47,75 | 39736 | 382 | 26019 | 13206 | 57177 |
| | | | | 1666,88 | 17,63 | 13335 | 141 | – | 4235 | |
| 47 1120-0101-0403 | Переходы, отводы. Прокладка | воздуховодов | 0,8 | 4866,25 | 47,5 | 3893 | 38 | 2522 | 1320 | 5630 |
| | | | | 1666,25 | 17,5 | 1333 | 14 | – | 417 | |
| 48 1120-0701-0208 | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами | зонт | 2 | 12980,5 | 257 | 25961 | 514 | 18120 | 7309 | 35932 |
| | | | | 3663,5 | 65,5 | 7327 | 131 | – | 2662 | |
| 49 1120-0701-0103 | Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами | зонт | 1 | 3897 | 56 | 3897 | 56 | 3218 | 625 | 4884 |
| | | | | 623 | 15 | 623 | 15 | – | 362 | |
| 50 1120-0701-0201 | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами | зонт | 1 | 3669 | 56 | 3669 | 56 | 2990 | 625 | 4638 |
| | | | | 623 | 15 | 623 | 15 | – | 344 | |
| 51 1120-0301-0210 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150x150 мм. Установка | решетка | 5 | 1652,4 | 37,8 | 8262 | 189 | 1509 | 6505 | 15948 |
| | | | | 1312,8 | 14,8 | 6564 | 74 | – | 1181 | |
| **3.2 П1,П2** | | | | | | | | | | |
| 52 1120-2501-0101 | Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка | камера | 2 | 58804,5 | 3607,5 | 117609 | 7215 | 8420 | 101800 | 236962 |
| | | | | 50987 | 952 | 101974 | 1904 | – | 17553 | |
| 53 5105-0603-0103(об) | Приточная установка VS-10-R-H-T, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS | комплект | 2 | 765457 | | 1530914 | | – | – | 1530914 |
| | | | | – | | – | | 1530914 | – | |
| 54 1120-0101-0603 | Воздуховоды класса П (плотные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка | воздуховодов | 20,45 | 22700,68 | 47,87 | 464229 | 979 | 425537 | 37313 | 541665 |
| | | | | 1844,16 | 17,65 | 37713 | 361 | – | 40123 | |
| 55 1120-0101-0610 | Воздуховоды класса П (плотные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | воздуховодов | 21,96 | 29648,72 | 44,67 | 655478 | 981 | 619192 | 34953 | 745665 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1607,7 | 16,44 | 35305 | 361 | – | 55234 | |
| 56 1120-0101-0603 | Переходы, отводы. Прокладка | воздуховодов | 1,2 | 22700 | 47,5 | 27240 | 57 | 24970 | 2189 | 31783 |
| | | | | 1844,17 | 17,5 | 2213 | 21 | – | 2354 | |
| 57 1120-0101-0610 | Переходы, отводы. Прокладка | воздуховодов | 1,24 | 29848,39 | 44,35 | 37012 | 55 | 34963 | 1974 | 42105 |
| | | | | 1608,06 | 16,13 | 1994 | 20 | – | 3119 | |
| 58 1120-0301-0210 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка | решетка | 5 | 1652,4 | 37,8 | 8262 | 189 | 1509 | 6505 | 15948 |
| | | | | 1312,8 | 14,8 | 6564 | 74 | – | 1181 | |
| 59 1120-0301-0211 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка | решетка | 3 | 1747 | 37,67 | 5241 | 113 | 1190 | 3902 | 9874 |
| | | | | 1312,67 | 14,67 | 3938 | 44 | – | 731 | |
| 60 1120-0401-0115 | Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка | клапан | 2 | 5728 | 100,5 | 11456 | 201 | 1207 | 9876 | 23039 |
| | | | | 5024 | 15 | 10048 | 30 | – | 1707 | |
| 61 2305-0308-0408 | Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 400 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60 | шт. | 1 | 41386 | | 41386 | | 41386 | – | 44697 |
| | | | | – | | – | | – | 3311 | |
| 62 2305-0308-0403 | Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 250 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60 | шт. | 1 | 38610 | | 38610 | | 38610 | – | 41699 |
| | | | | – | | – | | – | 3089 | |
| 63 1126-0101-1101 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующемК=0,050; | м3 изоляции | 0,95 | 21970,53 | 1601,05 | 20872 | 1521 | 2018 | 13691 | 37328 |
| | | | | 18245,26 | 717,89 | 17333 | 682 | – | 2765 | |
| 64 2111-0101-0102 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012К=0,050; | м3 | 0,95 | 12367 | | 11749 | | 11749 | – | 12689 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | | – | | – | 940 | |
| 65 1120-1101-0105 | Двери герметические утепленные, размер 1250x500 мм. Установка | дверь | 1 | 37927 | 406 | 37927 | 406 | 34592 | 2958 | 44156 |
| | | | | 2929 | 89 | 2929 | 89 | – | 3271 | |
| **3.3 ВЕ1-ВЕ14** | | | | | | | | | | |
| 66 1120-0301-0210 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150x150 мм. Установка | решетка | 130 | 1652,22 | 37,76 | 214789 | 4909 | 39229 | 169121 | 414623 |
| | | | | 1312,7 | 14,78 | 170651 | 1921 | – | 30713 | |
| 67 1120-0101-0102 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | воздуховодов | 42 | 5133,07 | 60,19 | 215589 | 2528 | 136600 | 75858 | 314763 |
| | | | | 1820,5 | 22,5 | 76461 | 945 | – | 23316 | |
| 68 1120-0101-0101 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка | воздуховодов | 3,297 | 6256,6 | 60,05 | 20628 | 198 | 14428 | 5954 | 28709 |
| | | | | 1820,44 | 22,44 | 6002 | 74 | – | 2127 | |
| 69 1120-0701-0101 | Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 150 мм. Установка над шахтами | зонт | 1 | 2526 | 51 | 2526 | 51 | 2017 | 464 | 3229 |
| | | | | 458 | 15 | 458 | 15 | – | 239 | |
| 70 1120-0701-0201 | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 600 мм. Установка над шахтами 150*150 | зонт | 2 | 3669,5 | 56 | 7339 | 112 | 5981 | 1250 | 9276 |
| | | | | 623 | 15 | 1246 | 30 | – | 687 | |
| 71 1120-0701-0208 | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4200 мм. Установка над шахтами | зонт | 1 | 12978 | 256 | 12978 | 256 | 9059 | 3653 | 17961 |
| | | | | 3663 | 65 | 3663 | 65 | – | 1330 | |
| 72 2302-1104-0405 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 44,5 | 542 | | 24119 | | 24119 | – | 26049 |
| | | | | – | | – | | – | 1930 | |
| 73 1215-0103-0801 | Канал вентиляционный. Прочистка | м канала | 600 | 185,28 | 0,19 | 111165 | 116 | 5357 | 76139 | 202288 |
| | | | | 176,15 | 0,1 | 105692 | 57 | – | 14984 | |
| | **Итого по разделу 3** | | | | | **4 804 919** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 641 787 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 105 146 | | | | |

| | |
|---|---|
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 31 683 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 1 656 014 |
| - оборудование, тенге | 1 530 914 |
| Накладные расходы, тенге | 628 539 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 242 519 |
| **Итого по смете** | **10 245 674** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 1 958 871 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 187 703 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 65 946 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 3 700 133 |
| - оборудование, тенге | 1 840 786 |
| Накладные расходы, тенге | 1 935 597 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 622 585 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО АКТУ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЕ в ценах 2001 г** | **Тенге** | | | **8 404 887,50** | | |
| | | **Временные здания и сооружения 1,5%, К=0,8** | **Тенге** | | | **100 858,65** | | |
| | | **Итого** | **Тенге** | | | **8 505 746,15** | | |
| | | **Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %)** | **Тенге** | | | **224 551,70** | | |
| | | **Итого** | **Тенге** | | | **8 730 297,85** | | |
| | | **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **Тенге** | | | **174 605,96** | | |
| | | **Итого в текущих ценах с 01.01.18г.** | **Тенге** | | | **10 745 689,81** | | |
| | | **НДС (12%)** | **Тенге** | | | **1 289 482,78** | | |
| | | **Всего по смете с учетом НДС** | **Тенге** | | | **12 035 172,58** | | |
| | | **Итого по договору (скидка 33,0000001039084%)** | | | | **8 063 565,62** | | |

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования города Темиртау" _____ Әшім Е.М.

Руководитель хозяйственного отдела
ГУ "Отдел образования города Темиртау" _____ Абдихашев Э.М.

Технический надзор:
ТОО "ServicePro&Co" _____ Абдушаев И.Б.

Подрядчик:
ТОО "ТЕБК 1984" _____ Боранбев Е.Т.

"SANA-2015". Версия 18.1 от 24.01.18 г.

**Заказчик:** **ГУ "Отдел образования города Темиртау"**

Форма 2В

**Подрядчик:** **ТОО "ТЕБК 1984"**

Наименование стройки: Реконструкция здания по адресу г. Темиртау, ул. Темиртауская,2а для размещения детского сада.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания.

# АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
## ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2018 ГОДА
### Локальная смета № 2-1-3
### Водопровод и канализация

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод В1** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1116-0501-0201 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык | м трубопровода | 32,49 | 2825,01 | 606,61 | 91784,7 | 19708,8 | 444 | 75340,8 | 180496 |
| | | | | | 2204,74 | 161,48 | 71631,9 | 5246,4 | – | 13370,1 | |
| 2 | 2301-0601-0302 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,899; | м | 29,20851 | 190 | | 5549,7 | | 5549,7 | – | 5994 |
| | | | | | – | | – | | – | 444 | |
| 3 | 1116-0501-0202 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях | м трубопровода | 26,13 | 2118,79 | 374,02 | 55364,1 | 9773,1 | 276 | 46970,1 | 110521 |
| | | | | | 1734,21 | 100,02 | 45315 | 2613,6 | – | 8186,7 | |
| 4 | 2301-0601-0303 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,929; | м | 24,27477 | 289 | | 7015,5 | | 7015,5 | – | 7577 |
| | | | | | – | | – | | – | 561,3 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 1116-0301-0206 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 30 | 3556,28 | 41,85 | 106688,4 | 1255,5 | 88612,2 | 16943,7 | 133523 |
| | | | | 560,69 | 15,63 | 16820,7 | 468,9 | – | 9890,7 | |
| 6 1116-0501-0206 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях | м трубопровода | 3 | 2190,2 | 612,9 | 6570,6 | 1838,7 | 68,4 | 5052 | 12552 |
| | | | | 1554,5 | 163,9 | 4663,5 | 491,7 | – | 929,7 | |
| 7 2301-0501-1510 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001К=0,946; | м | 2,838 | 985 | | 2795,4 | | 2795,4 | – | 3019 |
| | | | | – | | – | | – | 223,5 | |
| 8 1126-0101-1701 | Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука | м трубопровода | 46 | 618,74 | 78,1 | 28462 | 3592 | 11821 | 11147 | 42778 |
| | | | | 283,66 | 35,19 | 13048 | 1619 | – | 3169 | |
| 9 2111-0403-0308 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77К=1,100; | м | 15,18 | 333 | | 5055 | | 5055 | – | 5459 |
| | | | | – | | – | | – | 404,4 | |
| 10 2111-0403-0314 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77К=1,100; | м | 33 | 628 | | 20724 | | 20724 | – | 22382 |
| | | | | – | | – | | – | 1658 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2111-0403-0317 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77К=1,100; | м | 3,3 | 775 | | 2557,5 | | 2557,5 | – | 2762,1 |
| | | | | | – | | – | | – | 204,6 | |
| 12 | 1116-0601-0102 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 2 | 2195,83 | 145,67 | 4392 | 291 | 601 | 3485 | 8506 |
| | | | | | 1749,67 | 28,17 | 3499 | 56 | – | 630 | |
| 13 | 2304-0102-0102 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002 | шт. | 2 | 27295 | | 54590 | | 54590 | – | 58957 |
| | | | | | – | | – | | – | 4367 | |
| 14 | 1116-0601-0101 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 9 | 2164,6 | 114,37 | 19481,4 | 1029,3 | 2705,1 | 15556,2 | 37840,5 |
| | | | | | 1749,67 | 14,07 | 15747 | 126,6 | – | 2802,9 | |
| 15 | 2304-0501-0107 | Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 3 | 623 | | 1869 | | 1869 | – | 2018,4 |
| | | | | | – | | – | | – | 149,4 | |
| 16 | 2304-0501-0108 | Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 5 | 798 | | 3990 | | 3990 | – | 4309 |
| | | | | | – | | – | | – | 319 | |
| 17 | 2304-0501-0109 | Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 2 | 1116 | | 2232 | | 2232 | – | 2410 |
| | | | | | – | | – | | – | 178,4 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 2302-0302-2602 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 18 | 584 | | 10512 | | 10512 | – | 11352,8 |
| | | | | – | | – | | – | 840,8 | |
| 19 2302-0302-2603 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 614 | | 1228 | | 1228 | – | 1326,4 |
| | | | | – | | – | | – | 98,4 | |
| 20 2302-0301-0502 | Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 20x20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 16 | 487 | | 7792 | | 7792 | – | 8415 |
| | | | | – | | – | | – | 623 | |
| 21 2302-0301-0503 | Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 25x25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 435 | | 435 | | 435 | – | 469,75 |
| | | | | – | | – | | – | 34,75 | |
| 22 2302-0301-0202 | Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 25x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 309 | | 618 | | 618 | – | 667,6 |
| | | | | – | | – | | – | 49,6 | |
| 23 2302-0301-0207 | Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 50x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 674 | | 1348 | | 1348 | – | 1456 |
| | | | | – | | – | | – | 108 | |
| 25 1116-1101-0101 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 30 | 84,01 | 1,48 | 2520,3 | 44,4 | 12,6 | 2414,1 | 5329,2 |
| | | | | 82,11 | – | 2463,3 | – | – | 394,8 | |

**Итого по разделу 1** **670 121**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 173 189
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 37 534
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 10 622
- материалы, изделия и конструкции, тенге 232 852

Накладные расходы, тенге 176 908

Сметная прибыль (8 %), тенге 49 638

**Раздел 2 Горячий водопровод ТЗ**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 1116-0501-0201 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык | м трубопровода | 37,2 | 2825,01 | 606,62 | 105090,3 | 22566,3 | 507,9 | 86262,9 | 206661,6 |
| | | | | 2204,73 | 161,48 | 82016,1 | 6007,2 | – | 15308,4 | |
| 27 2301-0601-0102 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,899; | м | 33,4428 | 138 | | 4615,2 | | 4615,2 | – | 4984,5 |
| | | | | – | | – | | – | 369,3 | |
| 28 1116-0501-0203 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях | м трубопровода | 24,6 | 1641,13 | 218,93 | 40371,9 | 5385,6 | 261,6 | 35453,4 | 81891,3 |
| | | | | 1411,57 | 59,04 | 34724,7 | 1452,3 | – | 6066 | |
| 29 2301-0601-0104 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,938; | м | 23,0748 | 368 | | 8491,5 | | 8491,5 | – | 9170,7 |
| | | | | – | | – | | – | 679,2 | |
| 30 1116-0501-0205 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка на сварных соединениях | м трубопровода | 19 | 2266,2 | 607,83 | 43058 | 11549 | 347 | 33571 | 82760 |
| | | | | 1640,11 | 162,86 | 31162 | 3094 | – | 6130 | |
| 31 2301-0601-0106 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,946; | м | 18,1632 | 1036 | | 18817,2 | | 18817,2 | – | 20322,6 |
| | | | | – | | – | | – | 1505,4 | |
| 32 2302-0302-2602 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 13 | 584 | | 7592 | | 7592 | – | 8199 |
| | | | | – | | – | | – | 607 | |
| 33 2302-0301-0502 | Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 20x20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 7 | 487 | | 3409 | | 3409 | – | 3682 |
| | | | | – | | – | | – | 273 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 2302-0302-2604 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 636 | | 636 | | 636 | – | 687 |
| | | | | | – | | – | | – | 51 | |
| 35 | 2302-0302-2606 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 754 | | 754 | | 754 | – | 814 |
| | | | | | – | | – | | – | 60,25 | |
| 36 | 2304-0902-3107 | Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 40, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 | шт. | 6 | 1400 | | 8400 | | 8400 | – | 9072 |
| | | | | | – | | – | | – | 672 | |
| 37 | 2302-0401-0205 | Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 9 | 59 | | 531 | | 531 | – | 574 |
| | | | | | – | | – | | – | 42,6 | |
| 38 | 2302-0401-0212 | Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 50x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 197 | | 197 | | 197 | – | 213 |
| | | | | | – | | – | | – | 16 | |
| 39 | 2404-0207-0719 | Стяжной хомут KR1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 12 | 39 | | 468 | | 468 | – | 506 |
| | | | | | – | | – | | – | 37,5 | |
| 40 | 1126-0101-1701 | Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука | м трубопровода | 43 | 618,75 | 78,1 | 26606 | 3358 | 11051 | 10420 | 39988 |
| | | | | | 283,66 | 35,18 | 12197 | 1513 | – | 2962 | |
| 41 | 2111-0403-0310 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77К=1,100; | м | 27,06 | 390 | | 10553,4 | | 10553,4 | – | 11397,6 |
| | | | | | – | | – | | – | 844,2 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 2302-0302-2604 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 636 | | 636 | | 636 | – | 687 |
| | | | | | – | | – | | – | 51 | |
| 35 | 2302-0302-2606 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 754 | | 754 | | 754 | – | 814 |
| | | | | | – | | – | | – | 60,25 | |
| 36 | 2304-0902-3107 | Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 40, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 | шт. | 6 | 1400 | | 8400 | | 8400 | – | 9072 |
| | | | | | – | | – | | – | 672 | |
| 37 | 2302-0401-0205 | Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 9 | 59 | | 531 | | 531 | – | 574 |
| | | | | | – | | – | | – | 42,6 | |
| 38 | 2302-0401-0212 | Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 50x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 197 | | 197 | | 197 | – | 213 |
| | | | | | – | | – | | – | 16 | |
| 39 | 2404-0207-0719 | Стяжной хомут KR1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 12 | 39 | | 468 | | 468 | – | 506 |
| | | | | | – | | – | | – | 37,5 | |
| 40 | 1126-0101-1701 | Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука | м трубопровода | 43 | 618,75 | 78,1 | 26606 | 3358 | 11051 | 10420 | 39988 |
| | | | | | 283,66 | 35,18 | 12197 | 1513 | – | 2962 | |
| 41 | 2111-0403-0310 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77К=1,100; | м | 27,06 | 390 | | 10553,4 | | 10553,4 | – | 11397,6 |
| | | | | | – | | – | | – | 844,2 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 2111-0403-0314 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77К=1,100; | м | 21,12 | 628 | | 13263,3 | | 13263,3 | – | 14324,4 |
| | | | | – | | – | | – | 1061,1 | |
| 43 1116-0601-0101 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 6 | 2164,65 | 114,4 | 12967,9 | 686,4 | 1803,6 | 10371 | 25228 |
| | | | | 1749,65 | 14,1 | 10497,9 | 84,6 | – | 1868,7 | |
| 44 1116-0601-0102 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 1 | 2195,67 | 145,33 | 2196 | 145 | 301 | 1742 | 4253 |
| | | | | 1749,67 | 28 | 1750 | 28 | – | 315 | |
| 45 2304-0501-0108 | Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 6 | 798 | | 4788 | | 4788 | – | 5171,2 |
| | | | | – | | – | | – | 383,2 | |
| 46 2304-0501-0109 | Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 2 | 1116 | | 2232 | | 2232 | – | 2410,4 |
| | | | | – | | – | | – | 178,4 | |
| 47 2304-0501-0110 | Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1 | 1739 | | 1739 | | 1739 | – | 1878 |
| | | | | – | | – | | – | 139 | |
| 48 1117-0201-0102 | Полотенцесушители латунные хромированные. Установка | шт. | 3 | 21801,6 | 31,9 | 65405 | 96 | 55675 | 9483 | 80879 |
| | | | | 3211,4 | 14,1 | 9634 | 42 | – | 5991 | |
| | **Итого по разделу 2** | | | | | **615 065** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 181 982 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 43 786 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 12 222 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 156 433 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 187 303 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 45 561 | | | | |

**Раздел 3 Противопожарный водопровод В2**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 1116-0301-0106 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 7 | 539,12 | 38,38 | 3774 | 269 | 133 | 3404 | 7752 |
| | | | | 481,69 | 14,5 | 3372 | 102 | – | 574 | |
| 50 2301-0101-0206 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 | м | 7,8 | 904 | | 7051,2 | | 7051,2 | – | 7615,2 |
| | | | | – | | – | | – | 564 | |
| 51 1116-0701-0101 | Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка | кран | 2 | 20503,33 | 138,83 | 41007 | 278 | 38398 | 2367 | 46843 |
| | | | | 1165,33 | 42,17 | 2331 | 84 | – | 3470 | |
| 52 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 5,9346 | 78,91 | 2,78 | 468,3 | 16,5 | 194,4 | 178,8 | 699 |
| | | | | 43,37 | 0,3 | 257,4 | 1,8 | – | 51,9 | |
| 53 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000; | м2 | 11,8692 | 73,05 | 1,97 | 867 | 23,4 | 542,7 | 210 | 1163,1 |
| | | | | 25,35 | 0,3 | 300,9 | 3,6 | – | 86,1 | |
| 54 2308-0305-0102 | Огнетушители порошковые ОП-2 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 | шт. | 2 | 4231 | | 8462 | | 8462 | – | 9139 |
| | | | | – | | – | | – | 677 | |
| 55 1308-0304-0305 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм. Установка | шт. | 2 | 4256,17 | 1842,33 | 8512 | 3685 | 152 | 4309 | 13847 |
| | | | | 2338 | 654,67 | 4676 | 1309 | – | 1026 | |
| 56 2308-0307-0109 | Шкаф пожарный ШПК-320 НЗБ/НЗК | шт. | 2 | 23397 | | 46794 | | 46794 | – | 50538 |
| | | | | – | | – | | – | 3744 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Итого по разделу 3** | | | | | **137 597** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 10 937 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 4 271 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 1 501 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 101 728 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 10 469 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 10 193 | | | | |
| | **Раздел 5 Канализация К1** | | | | | | | | | |
| 79 1116-0501-0101 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 30 | 788,96 | 1,58 | 23669 | 47 | 68 | 23096 | 50506 |
| | | | | 785,1 | 0,48 | 23553 | 14 | – | 3741 | |
| 80 2301-0801-0102 | Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 ммК=0,998; | м | 29,94 | 306 | | 9162 | | 9162 | – | 9894 |
| | | | | – | | – | | – | 733 | |
| 81 1116-0501-0102 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка | м трубопровода | 57 | 761,81 | 3,91 | 43423,2 | 222,9 | 288,6 | 42114,9 | 92381 |
| | | | | 752,84 | 1,1 | 42911,7 | 62,7 | – | 6843 | |
| 82 2301-0801-0107 | Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 ммК=0,998; | м | 56,886 | 588 | | 33449,1 | | 33449,1 | – | 36125 |
| | | | | – | | – | | – | 2676 | |
| 83 2302-0601-0901 | Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50 | шт. | 2 | 28 | | 56 | | 56 | – | 60,4 |
| | | | | – | | – | | – | 4,4 | |
| 84 2302-0601-0903 | Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100 | шт. | 4 | 79 | | 316 | | 316 | – | 341 |
| | | | | – | | – | | – | 25 | |
| 85 2302-0601-0803 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 | шт. | 3 | 716 | | 2148 | | 2148 | – | 2320 |
| | | | | – | | – | | – | 172 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 2302-0403-1501 | Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 50 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 2 | 185 | | 370 | | 370 | – | 399,6 |
| | | | | | – | | – | | – | 29,6 | |
| 87 | 2302-0403-1502 | Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 2 | 414 | | 828 | | 828 | – | 894,4 |
| | | | | | – | | – | | – | 66,4 | |
| 88 | 2302-0601-0201 | Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50 | шт. | 15 | 96 | | 1440 | | 1440 | – | 1555 |
| | | | | | – | | – | | – | 115 | |
| 89 | 2302-0601-0203 | Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100 | шт. | 18 | 271 | | 4878 | | 4878 | – | 5268 |
| | | | | | – | | – | | – | 390 | |
| 90 | 2302-0601-0506 | Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 | шт. | 5 | 506 | | 2530 | | 2530 | – | 2733 |
| | | | | | – | | – | | – | 203 | |
| 91 | 2302-0601-0504 | Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100 | шт. | 2 | 448 | | 896 | | 896 | – | 968 |
| | | | | | – | | – | | – | 72 | |
| 92 | 2302-0601-0501 | Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50 | шт. | 10 | 145 | | 1450 | | 1450 | – | 1566 |
| | | | | | – | | – | | – | 116 | |
| 93 | 2302-1104-0406 | Хомутики для крепления труб | 100 шт. | 0,21 | 4131 | | 867,6 | | 867,6 | – | 936,9 |
| | | | | | – | | – | | – | 69,3 | |
| 94 | 1126-0101-1701 | Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука | м трубопровода | 45 | 618,74 | 78,09 | 27843,3 | 3514,2 | 11564,4 | 10904,7 | 41848 |
| | | | | | 283,66 | 35,19 | 12764,7 | 1583,4 | – | 3099,9 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 2111-0403-0424 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77К=1,100; | м | 49,5 | 2762 | | 136719 | | 136719 | – | 147656 |
| | | | | – | | – | | – | 10937,4 | |
| | **Итого по разделу 5** | | | | | **395 453** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 79 229 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 3 785 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 1 660 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 207 031 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 76 116 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 29 293 | | | | |
| **Раздел 6 Канализационные выпуски К1** | | | | | | | | | | |
| 96 1116-0101-0203 | Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах | м труб | 7 | 3367,38 | 124,5 | 23572 | 872 | 12867 | 9898 | 36147 |
| | | | | 1404,71 | 38,17 | 9833 | 267 | – | 2678 | |
| 97 1116-0501-0211 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 200 мм. Прокладка на сварных соединениях | м трубопровода | 0,3 | 2122 | 586 | 637 | 176 | 25 | 474 | 1199 |
| | | | | 1453 | 159 | 436 | 48 | – | 89 | |
| | **Итого по разделу 6** | | | | | **37 347** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 10 269 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 1 047 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 315 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 12 892 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 10 372 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 2 766 | | | | |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **1 855 582** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 455 606 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 90 423 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 26 320 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 710 935 |
| Накладные расходы, тенге | 461 168 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 137 450 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2001 г** | **Тенге** | | | | **1 855 582,15** | | | |
| | | **Временные здания и сооружения 1,5%, К=0,8** | **Тенге** | | | | **22 266,99** | | | |
| | | **Итого** | **Тенге** | | | | **1 877 849,14** | | | |
| | | **Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %)** | **Тенге** | | | | **49 575,22** | | | |
| | | **Итого** | **Тенге** | | | | **1 927 424,36** | | | |
| | | **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **Тенге** | | | | **38 548,49** | | | |
| | | **Итого в текущих ценах с 01.01.18г.** | **Тенге** | | | | **1 965 972,84** | | | |
| | | **НДС (12%)** | **Тенге** | | | | **235 916,74** | | | |
| | | **Всего по смете с учетом НДС** | **Тенге** | | | | **2 201 889,59** | | | |
| | | **Итого по договору (скидка 33,0000001039084%)** | | | | | **1 475 266,02** | | | |

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования города Темиртау" _____ Әшім Е.М.

Руководитель хозяйственного отдела
ГУ "Отдел образования города Темиртау" _____ Абдикашев Э.М.

Технический надзор:
ТОО "ServicePro&Co" _____ Абдуллаев И.Б.

Подрядчик:
ТОО "ТЕБК 1984" _____ Боранбаев Е.Т.

"SANA-2015". Версия 18.1 от 24.01.18 г.

Форма 2В

**Заказчик:** **ГУ "Отдел образования города Темиртау"**

**Подрядчик:** **ТОО "ТЕБК 1984"**

Наименование стройки: Реконструкция здания по адресу г. Темиртау, ул. Темиртауская,2а для размещения детского сада.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания.

# АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
## ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2018 ГОДА
### Локальная смета № 2-1-5
### Электрооборудование и электроосвещение.

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 2 Электрооборудование** | | | | | | | | | | |
| | **2.1 ВРУ** | | | | | | | | | | |
| 6 | 1308-0304-0204 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене | шт. | 1 | 9815 | 2560 | 9815 | 2560 | 3748 | 3096 | 13944 |
| | | | | | 3507 | 793 | 3507 | 793 | – | 1033 | |
| 7 | 5108-0401-0402(об) | Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | 1 | 171684 | | 171684 | | – | – | 171684 |
| | | | | | – | | – | | 171684 | – | |
| | **2.3 ЩС1** | | | | | | | | | | |
| 8 | 1308-0304-0304 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка | шт. | 1 | 3643 | 1241 | 3643 | 1241 | 64 | 2000 | 6094 |
| | | | | | 2338 | 440 | 2338 | 440 | – | 451 | |
| 9 | 2307-0201-0119 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 4104 | | 4104 | | 4104 | – | 4432 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | | – | | – | 328 | |
| 10 1308-0304-0501 | Установка автоматов | шт. | 7 | 1177,14 | – | 8240 | – | 57 | 5892 | 15263 |
| | | | | 1169 | – | 8183 | – | – | 1131 | |
| 11 2307-0204-0301 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 7 | 4149 | | 29043 | | 29043 | – | 31366 |
| | | | | – | | – | | – | 2323 | |
| 12 2307-0204-1524 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 1523 | | 1523 | | 1523 | – | 1645 |
| | | | | – | | – | | – | 122 | |
| 13 2307-0222-0110 | Шина нулевая 6*9 12/2 | шт. | 2 | 2183 | | 4366 | | 4366 | – | 4715 |
| | | | | – | | – | | – | 349 | |
| **2.4 ЩС2** | | | | | | | | | | |
| 14 1308-0304-0304 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка | шт. | 1 | 3643 | 1241 | 3643 | 1241 | 64 | 2000 | 6094 |
| | | | | 2338 | 440 | 2338 | 440 | – | 451 | |
| 15 2307-0201-0119 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 4104 | | 4104 | | 4104 | – | 4432 |
| | | | | – | | – | | – | 328 | |
| 16 2307-0204-1524 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 1523 | | 1523 | | 1523 | – | 1645 |
| | | | | – | | – | | – | 122 | |
| 17 1308-0304-0501 | Установка автоматов | шт. | 7 | 1177,14 | – | 8240 | – | 57 | 5892 | 15263 |
| | | | | 1169 | – | 8183 | – | – | 1131 | |
| 18 2307-0204-0301 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 7 | 4149 | | 29043 | | 29043 | – | 31366 |
| | | | | – | | – | | – | 2323 | |
| 19 2307-0222-0110 | Шина нулевая 6*9 12/2 | шт. | 2 | 2183 | | 4366 | | 4366 | – | 4715 |
| | | | | – | | – | | – | 349 | |
| **2.5 ЩУВ** | | | | | | | | | | |
| 20 1308-0304-0304 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка | шт. | 1 | 3643 | 1241 | 3643 | 1241 | 64 | 2000 | 6094 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2338 | 440 | 2338 | 440 | – | 451 | |
| 21 | 2307-0201-1003 | Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8 | шт. | 1 | 1329 | | 1329 | | 1329 | – | 1435 |
| | | | | | – | | – | | – | 106 | |
| 22 | 1308-0304-0501 | Установка автоматов | шт. | 6 | 1177,17 | – | 7063 | – | 49 | 5050 | 13082 |
| | | | | | 1169 | – | 7014 | – | – | 969 | |
| 23 | 2307-0204-0640 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 1473 | | 1473 | | 1473 | – | 1591 |
| | | | | | – | | – | | – | 118 | |
| 24 | 2307-0204-0606 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 3 | 492 | | 1476 | | 1476 | – | 1594 |
| | | | | | – | | – | | – | 118 | |
| 25 | 2307-0204-0604 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 4А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2 | 614 | | 1228 | | 1228 | – | 1326 |
| | | | | | – | | – | | – | 98 | |
| 26 | 2307-0222-0110 | Шина нулевая 6*9 12/2 | шт. | 2 | 2183 | | 4366 | | 4366 | – | 4715 |
| | | | | | – | | – | | – | 349 | |
| 27 | 2307-0204-1901 | Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 5497 | | 5497 | | 5497 | – | 5937 |
| | | | | | – | | – | | – | 440 | |
| 28 | 2307-0208-0203 | Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-10960, 9 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК | шт. | 2 | 9249 | | 18498 | | 18498 | – | 19978 |
| | | | | | – | | – | | – | 1480 | |
| | **2.6 Электроустановочные изделия** | | | | | | | | | | |
| 29 | 1217-0101-2202 | Розетки. Смена | шт. | 146 | 249,44 | – | 36418 | – | – | 26221 | 67650 |
| | | | | | 249,44 | – | 36418 | – | – | 5011 | |
| 30 | 2307-0220-0506 | Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 146 | 373 | | 54458 | | 54458 | – | 58815 |
| | | | | | – | | – | | – | 4357 | |
| 31 | 1310-0902-1212 | Коробка оконечная. Монтаж оборудования | шт. | 438 | 262,24 | – | 114859 | – | 14320 | 61329 | 190283 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 229,54 | – | 100539 | – | – | 14095 | | |
| 32 2307-0202-0701 | Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЗК | шт. | 438 | 48 | | 21024 | | 21024 | – | 22706 | |
| | | | | – | | – | | – | 1682 | | |
| | **Итого по разделу 2** | | | | | **707 864** | | | | | |
| | в том числе | | | | | 170 858 | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 6 283 | | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 2 113 | | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 205 844 | | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 171 684 | | | | | |
| | - оборудование, тенге | | | | | 113 480 | | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 39 715 | | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО АКТУ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ в ценах 2001 г** | **Тенге** | | | | **536 180,00** | | | |
| | | **Временные здания и сооружения 1,5%, К=0,8** | **Тенге** | | | | **6 434,16** | | | |
| | | **Итого** | **Тенге** | | | | **542 614,16** | | | |
| | | **Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %)** | **Тенге** | | | | **14 325,01** | | | |
| | | **Итого** | **Тенге** | | | | **556 939,17** | | | |
| | | **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **Тенге** | | | | **11 138,78** | | | |
| | | **Итого в текущих ценах с 01.01.18г.** | **Тенге** | | | | **739 761,96** | | | |
| | | **НДС (12%)** | **Тенге** | | | | **88 771,43** | | | |
| | | **Всего по смете с учетом НДС** | **Тенге** | | | | **828 533,39** | | | |
| | | **Итого по договору (скидка 33,0000001039084%)** | **Тенге** | | | | **555 117,37** | | | |

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования города Темиртау" _____ Әшім Е.М.

Руководитель хозяйственного отдела
ГУ "Отдел образования города Темиртау" _____ Абдуллаев Э.М.

Технический надзор:
ТОО "ServicePro&Co" _____ Абдуллаев И.Б.

Подрядчик:
ТОО "ТЕБК 1984" _____ Боранов Е.Т.

"SANA-2015". Версия 18.1 от 24.01.18 г.

Форма 2В

**Заказчик:** **ГУ "Отдел образования города Темиртау"**

**Подрядчик:** **ТОО "ТЕБК 1984"**

Наименование стройки: Реконструкция здания по адресу г. Темиртау, ул. Темиртауская,2а для размещения детского сада.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания.

# АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
## ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2018 ГОДА
### Локальная смета № 7-2-1.Покрытие территории

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 1 В пределах участка** | | | | | | | | | | |
| | **1.1 Тип I** | | | | | | | | | | |
| 3 | 1127-0602-0306 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 1821 | 1583,94 | 90,92 | 2884358 | 165574 | 2649889 | 125267 | 3250395 |
| | | | | | 37,83 | 25,86 | 68895 | 47093 | – | 240770 | |
| 4 | 1127-0602-0406 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306К=4,000; | м2 покрытия | 7284 | 182,45 | 0,02 | 1328939 | 149 | 1328052 | 797 | 1436115 |
| | | | | | 0,1 | – | 738 | – | – | 106379 | |
| 5 | 1127-0602-0301 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 1821 | 1785,96 | 91,13 | 3252237 | 165949 | 3017393 | 125428 | 3647878 |
| | | | | | 37,83 | 25,94 | 68895 | 47242 | – | 270213 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 1** | **8 334 388** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 138 528 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 331 672 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 94 335 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 6 995 334 |
| Накладные расходы, тенге | 251 492 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 617 362 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2001 г** | **Тенге** | | | | **8 334 388,00** | | | |
| | | **Временные здания и сооружения 1,5%, К=0,8** | **Тенге** | | | | **100 012,66** | | | |
| | | **Итого** | **Тенге** | | | | **8 434 400,66** | | | |
| | | **Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %)** | **Тенге** | | | | **222 668,18** | | | |
| | | **Итого** | **Тенге** | | | | **8 657 068,83** | | | |
| | | **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **Тенге** | | | | **173 141,38** | | | |
| | | **Итого в текущих ценах с 01.01.18г.** | **Тенге** | | | | **8 830 210,21** | | | |
| | | **НДС (12%)** | **Тенге** | | | | **1 059 625,23** | | | |
| | | **Всего по смете с учетом НДС** | **Тенге** | | | | **9 889 835,44** | | | |
| | | **Итого по договору (скидка 33,0000001039084%)** | | | | | **6 626 189,73** | | | |

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования города Темиртау" _____ Әшім Е.М.

Руководитель хозяйственного отдела
ГУ "Отдел образования города Темиртау" _____ Аблихашев Э.М.

Технический надзор:
ТОО "ServicePro&Co" _____ Абдуллаев И.Б.

Подрядчик:
ТОО "ТЕБК 1984" _____ Борашев Е.Т.

"SANA-2015". Версия 18.1 от 24.01.18 г.

Форма 2В

**Заказчик:** **ГУ "Отдел образования города Темиртау"**

**Подрядчик:** **ТОО "ТЕБК 1984"**

Наименование стройки: Реконструкция здания по адресу г. Темиртау, ул. Темиртауская,2а для размещения детского сада.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания.

# АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
## ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2018 ГОДА
### Локальная смета № 7-4-1
### МАФ

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 8601-0106-0402 | Веранда "Ромашка" | комплект | 10 | 1633582 | 1643 | 16335820 | 16430 | 15783490 | 488034 | 18169762 |
| | | | | | 53590 | 636 | 535900 | 6360 | – | 1345908 | |
| 17 | 8601-0303-0101 | Урна, тип 1 | шт. | 14 | 10127 | 640 | 141778 | 8960 | 51758 | 96361 | 257190 |
| | | | | | 5790 | 43 | 81060 | 602 | – | 19051 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **18 426 952** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 616 960 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 25 390 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 6 962 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 15 835 248 |
| Накладные расходы, тенге | 584 395 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 1 364 959 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2001 г** | **Тенге** | | | | **18 426 952,00** | | | |
| | | **Временные здания и сооружения 1,5%, К=0,8** | **Тенге** | | | | **221 123,42** | | | |
| | | **Итого** | **Тенге** | | | | **18 648 075,42** | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %) | Тенге | | | | 492 309,19 |
| Итого | Тенге | | | | 19 140 384,62 |
| Непредвиденные работы и затраты (2 %) | Тенге | | | | 382 807,69 |
| Итого в текущих ценах с 01.01.18г. | Тенге | | | | 19 523 192,31 |
| НДС (12%) | Тенге | | | | 2 342 783,08 |
| Всего по смете с учетом НДС | Тенге | | | | 21 865 975,38 |
| Итого по договору (скидка 33,0000001039084%) | | | | | 14 650 203,48 |

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования города Темиртау" _____ Әшім Е.М.

Руководитель хозяйственного отдела
ГУ "Отдел образования города Темиртау" _____ Абдихашев Э.М.

Технический надзор:
ТОО "ServicePro&Co" _____ Абдуллаев М.Б.

Подрядчик:
ТОО "ТЕБК 1984" _____ Борщев Е.Т.

Форма 3

**Заказчик:** ГУ «Отдел образования города Темиртау»
БИН 150440011752
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ82070103KSN3012000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

**Подрядчик:** ТОО «ТЕБК 1984»
БИН/ИИН 070640016268
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ5696516F0007905385
АО "ForteBank"

**Договор № 166 от 21.05.2018 г.**
**Доп. соглашение № 1 от 26.06.2018 г.**

**АКТ № 7 от 21 сентября 2018 года**
выполненных работ за сентябрь 2018г.

Объект: «Капитальный ремонт здания по адресу г. Темиртау, ул. Темиртауская,2А для размещения детского сада»

| № п/п | Наименование | Сумма, тенге |
|---|---|---|
| 1 | Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора | 174 095 655,27 |
| 2 | Ранее заактивированные суммы по выполненным работам | 148 434 618,67 |
| 3 | Сумма аванса, перечисленная исполнителю | 0,00 |
| 4 | Сумма ранее оплаченных работ заказчиком | 141 012 887,74 |
| 5 | Виды выполняемых работ | Капитальный ремонт детского сада |
| 6 | Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ | 11 448 396,47 |
| 7 | Сумма выполненных работ за сентябрь 2018г. | 11 448 396,47 |
| 8 | Сумма удержания ранее перечисленного аванса | 0,00 |
| 9 | Удержание резерва на сдачу объекта, 5% | 572 419,82 |
| 10 | Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных | 10 875 976,65 |
| 11 | в том числе НДС | 1 226 613,91 |

**ЗАКАЗЧИК:**

Руководитель
ГУ «Отдел образования города Темиртау»

_____ Әшім Е.М.

**ПОДРЯДЧИК:**

Руководитель ТОО «ТЕБК 1984»

_____ Борашев Е.Т.

**Реестр**
**актов выполненных работ**
**за СЕНТЯБРЬ месяц 2018г.**

по объекту: Капитальный ремонт здания по адресу г. Темиртау, ул. Темиртауская,2а для размещения детского сада.

**Генподрядчик: ТОО "ТЕБК 1984"**

| п/п | Объект | № локальной ресурсной сметы | Виды работ | Сумма по акту | Кол-во экз. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Общестроительные работы | 2-1-1 | **Раздел 1 Демонтажные работы**<br>**Раздел 2 Проемы**<br>**Раздел 3 Полы**<br>**Раздел 4 Вентшахта** | **4 804 453,45** | 1 |
| 3 | Озеленение территории | 7-3-1 | **Раздел 1** Озеленение<br>**Раздел 2** Пересадка деревьев | **6 643 943,02** | 1 |
| | | | **Всего** | **11 448 396,47** | |

**Сдал:** **ТОО "ТЕБК 1984"** _____ **Борашев Е.Т.**

**Принял:** **ГУ "Отдел образования города Темиртау"** _____ **Эшим Е.М.**

"SANA-2015". Версия 18.1 от 24.01.18 г.

Форма 2В

**Заказчик:** **ГУ "Отдел образования города Темиртау"**

**Подрядчик:** **ТОО "ТЕБК 1984"**

Наименование стройки: Реконструкция здания по адресу г. Темиртау, ул. Темиртауская,2а для размещения детского сада.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания.

# АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
## ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2018 ГОДА
### Локальная смета № 2-1-1. Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 1 Демонтажные работы** | | | | | | | | | |
| 16 | 1212-0104-0501 | Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов | м2 | 562,7 | 140,26 | – | 78925 | – | – | 56827 | 146612 |
| | | | | | 140,26 | – | 78927 | – | – | 10860 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 1** | **146 612** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 78 925 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | – |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | – |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | – |
| Накладные расходы, тенге | 56 827 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 10 860 |

**Раздел 4 Проемы**

**4.2 Двери**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 1110-0107-0106 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | м2 | 211,26 | 1586,92 | 88,25 | 335253 | 18643 | 84637 | 215689 | 595017 |
| | | | | 1098,05 | 36,36 | 231973 | 7681 | – | 44075 | |

**Итого по разделу 4** **595 017**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 231 973
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 18 643
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 7 681
- материалы, изделия и конструкции, тенге 84 637

Накладные расходы, тенге 215 689

Сметная прибыль (8 %), тенге 44 075

**Раздел 5 Полы**

**5.1 Тип I -1,2 этаж**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 141,8 | 799,79 | 32,47 | 113410 | 4604 | 61261 | 46686 | 172904 |
| | | | | 335,3 | 14,96 | 47545 | 2121 | – | 12808 | |
| 65 1111-0101-0401 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | поверхности | 141,8 | 1662,74 | 107,68 | 235777 | 15269 | 127435 | 89208 | 350984 |
| | | | | 656,37 | 12,9 | 93073 | 1829 | – | 25999 | |
| 66 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 141,8 | 799,79 | 32,47 | 113410 | 4604 | 61261 | 46686 | 172904 |
| | | | | 335,3 | 14,96 | 47545 | 2121 | – | 12808 | |
| 68 1111-0101-3904 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | м плинтусов | 53 | 570,36 | 1,87 | 30229 | 99 | 14192 | 15024 | 48873 |
| | | | | 300,72 | 0,85 | 15938 | 45 | – | 3620 | |
| 69 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 172 | 799,8 | 32,47 | 137565 | 5585 | 74309 | 56628 | 209728 |
| | | | | 335,3 | 14,95 | 57671 | 2572 | – | 15535 | |
| 70 1111-0101-0401 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | поверхности | 172 | 1662,73 | 107,67 | 285990 | 18520 | 154575 | 108206 | 425732 |
| | | | | 656,37 | 12,9 | 112895 | 2218 | – | 31536 | |

**5.2 Тип II -1,2 этаж**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 292,4 | 799,79 | 32,47 | 233859 | 9493 | 126325 | 96269 | 356538 |
| | | | | 335,3 | 14,96 | 98041 | 4373 | – | 26410 | |
| 73 1111-0101-2706 | Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях | м2 покрытия | 292,4 | 2052,31 | 102,49 | 600095 | 29968 | 570127 | – | 648103 |
| | | | | – | 54,46 | – | 15924 | – | 48008 | |
| 74 1111-0101-3904 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | м плинтусов | 280 | 570,36 | 1,88 | 159702 | 525 | 74978 | 79369 | 258197 |
| | | | | 300,71 | 0,84 | 84199 | 236 | – | 19126 | |
| 75 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 48,9 | 799,8 | 32,47 | 39110 | 1588 | 21126 | 16099 | 59626 |
| | | | | 335,3 | 14,95 | 16396 | 731 | – | 4417 | |
| 76 1111-0101-2706 | Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях | м2 покрытия | 48,9 | 2052,31 | 102,49 | 100358 | 5012 | 95346 | – | 108387 |
| | | | | – | 54,46 | – | 2663 | – | 8029 | |
| 77 1111-0101-3904 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | м плинтусов | 46 | 570,37 | 1,87 | 26237 | 86 | 12318 | 13040 | 42419 |
| | | | | 300,72 | 0,85 | 13833 | 39 | – | 3142 | |

**5.3 Тип III- 1 этаж**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 31,7 | 799,81 | 32,49 | 25354 | 1030 | 13695 | 10437 | 38654 |
| | | | | 335,3 | 14,95 | 10629 | 474 | – | 2863 | |
| 80 1111-0101-4003 | Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах | м плинтусов | 39 | 264,64 | 2,62 | 10321 | 102 | 6963 | 3094 | 14488 |
| | | | | 83,49 | 0,92 | 3256 | 36 | – | 1073 | |

**5.4 Тип IV -1 этаж**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 1111-0101-0803 | Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. УстройствоК=0,050; | м3 изоляции | 26,01 | 16833,45 | 1876,97 | 437838 | 48820 | 292090 | 105586 | 586898 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 3726,57 | 591,96 | 96928 | 15397 | – | 43474 | |
| 82 | 1112-0101-1503 | Пароизоляция прокладная. Устройство в 2 слояК=2,000; | поверхности | 1040,4 | 197,67 | 15,03 | 205651 | 15638 | 108722 | 77905 | 306240 |
| | | | | | 78,13 | 3,26 | 81291 | 3388 | – | 22684 | |
| 83 | 1111-0101-1203 | Лаги. Укладка по плитам перекрытий | м2 пола | 520,2 | 790,39 | 12,51 | 411163 | 6510 | 223195 | 173397 | 631325 |
| | | | | | 348,82 | 5,78 | 181458 | 3007 | – | 46765 | |
| 84 | 1111-0101-3503 | Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство | м2 покрытия | 156,06 | 1298,93 | 26,54 | 202710,3 | 4142,4 | 112850,4 | 81460,2 | 306904 |
| | | | | | 549,26 | 6,04 | 85717,5 | 942,3 | – | 22733,7 | |
| 86 | 1111-0101-4003 | Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах | м плинтусов | 341 | 264,62 | 2,61 | 90234 | 889 | 60877 | 27053 | 126670 |
| | | | | | 83,48 | 0,91 | 28468 | 312 | – | 9383 | |
| **5.5 Тип V -1,2 этаж** | | | | | | | | | | | |
| 87 | 1112-0101-1503 | Пароизоляция прокладная. Устройство в 2 слояК=2,000; | поверхности | 44,16 | 197,67 | 15,03 | 8729 | 664 | 4615 | 3307 | 12999 |
| | | | | | 78,13 | 3,26 | 3450,4 | 144 | – | 963 | |
| 88 | 1111-0101-1203 | Лаги. Укладка по плитам перекрытий | м2 пола | 22,08 | 790,4 | 12,52 | 17452 | 276,4 | 9473,6 | 7359,8 | 26797 |
| | | | | | 348,82 | 5,78 | 7702 | 127,6 | – | 1985 | |
| 91 | 1111-0101-4003 | Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах | м плинтусов | 26 | 264,61 | 2,6 | 6879,8 | 67,6 | 4641,6 | 2062,8 | 9658 |
| | | | | | 83,48 | 0,92 | 2170,6 | 23,8 | – | 715,4 | |
| 92 | 1112-0101-1503 | Пароизоляция прокладная. Устройство в 2 слояК=2,000; | поверхности | 371,08 | 197,66 | 15,03 | 73349 | 5578 | 38778 | 27786 | 109227 |
| | | | | | 78,13 | 3,26 | 28994 | 1208,6 | – | 8090,8 | |
| 93 | 1111-0101-1203 | Лаги. Укладка по плитам перекрытий | м2 пола | 185,54 | 790,4 | 12,52 | 146650 | 2322,2 | 79607 | 61845 | 225175 |
| | | | | | 348,82 | 5,78 | 64720,6 | 1072,2 | – | 16680 | |
| 96 | 1111-0101-4003 | Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах | м плинтусов | 116,4 | 264,62 | 2,61 | 30801,2 | 303,4 | 20780,4 | 9235 | 43239 |
| | | | | | 83,48 | 0,92 | 9717,4 | 106,8 | – | 3203 | |
| | **Итого по разделу 5** | | | | | | **5 292 668** | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 1 191 639 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 181 695 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 61 111 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 4 370 768 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 1 157 743 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 392 050 | | | | |
| **Раздел 8 Вентшахта** | | | | | | | | | | |
| 124 1112-0101-1701 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство | м2 стяжки | 1,3 | 656,92 | 121,54 | 854 | 158 | 410 | 295 | 1241 |
| | | | | 220 | 26,92 | 286 | 35 | – | 92 | |
| 125 1112-0101-1702 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=15,000; | м2 стяжки | 19,5 | 20,1 | 1,79 | 392 | 35 | 341 | 22 | 447 |
| | | | | 0,82 | 0,41 | 16 | 8 | – | 33 | |
| 126 1208-0101-1701 | Покрытие из листовой стали. Устройство только скатов | м2 | 2,5 | 1889,6 | 2,8 | 4724 | 7 | 3539 | 850 | 6020 |
| | | | | 471,2 | 1,2 | 1178 | 3 | – | 446 | |
| 127 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=3,000; | м2 | 3,225 | 79,07 | 2,79 | 255 | 9 | 106 | 97 | 380 |
| | | | | 43,41 | – | 140 | – | – | 28 | |
| 128 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=6,000; | м2 | 6,45 | 73,02 | 1,86 | 471 | 12 | 295 | 115 | 633 |
| | | | | 25,43 | 0,31 | 164 | 2 | – | 47 | |
| | **Итого по разделу 8** | | | | | **8 721** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 1 784 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 221 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 48 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 4 691 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 1 379 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 646 | | | | |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **6 043 017** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 1 504 320 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 200 559 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 68 840 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 4 460 096 |
| Накладные расходы, тенге | 1 431 638 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 447 631 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2001 г** | **Тенге** | | | | **6 043 017,30** | | | |
| | | **Временные здания и сооружения 1,5%, К=0,8** | **Тенге** | | | | **72 516,21** | | | |
| | | **Итого** | **Тенге** | | | | **6 115 533,51** | | | |
| | | **Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %)** | **Тенге** | | | | **161 450,08** | | | |
| | | **Итого** | **Тенге** | | | | **6 276 983,59** | | | |
| | | **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **Тенге** | | | | **125 539,67** | | | |
| | | **Итого в текущих ценах с 01.01.18г.** | **Тенге** | | | | **6 402 523,26** | | | |
| | | **НДС (12%)** | **Тенге** | | | | **768 302,79** | | | |
| | | **Всего по смете с учетом НДС** | **Тенге** | | | | **7 170 826,06** | | | |
| | | **Итого по договору (скидка 33,0000001039084%)** | | | | | **4 804 453,45** | | | |

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования города Темиртау" _____Әшім Е.М.

Руководитель хозяйственного отдела
ГУ "Отдел образования города Темиртау" _____Абдиханов Э.М.

Технический надзор:
ТОО "ServicePro&Co" _____Абдуллаев И.Б.

Подрядчик:
ТОО "ТЕБК 1984" _____Боранов Е.Т.

"SANA-2015". Версия 18.1 от 24.01.18 г. Цены региона Карагандинская обл.

Форма 2В

**Заказчик:** ГУ "Отдел образования города Темиртау"

**Подрядчик:** ТОО "ТЕБК 1984"

**Наименование стройки:** Реконструкция здания по адресу г. Темиртау, ул. Темиртауская,2а для размещения детского сада.

**Наименование объекта:** Покрытие территории

# АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
## ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2018 ГОДА
### Локальная смета № 7-3-1
### Озеленение территории

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 1 Озеленение** | | | | | | | | | | |
| | **1.1 в границе участка** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1147-0101-0103 | Участок для озеленения. Разбивка участка | м2 | 5593,2 | 73,95 | – | 413617 | – | – | 363992 | 839818 |
| | | | | | 73,95 | – | 413627 | – | – | 62209 | |
| 2 | 1147-0102-0410 | Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100 % | яма | 12 | 6141,83 | – | 73702 | – | 12134 | 54180 | 138113 |
| | | | | | 5130,67 | – | 61568 | – | – | 10231 | |
| 3 | 1147-0103-0106 | Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка | шт | 12 | 4522,42 | 1069,92 | 54269 | 12839 | 1475 | 38495 | 100185 |
| | | | | | 3329,58 | 315,75 | 39955 | 3789 | – | 7421 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 1147-0102-0405 | Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5x0,5x0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100 % | яма | 23 | 4256,04 | – | 97889 | – | 14718 | 73190 | 184765 |
| | | | | 3616,13 | – | 83171 | – | – | 13686 | |
| 5 1147-0103-0103 | Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5x0,4 м. Посадка | шт. | 23 | 2317,17 | 786,61 | 53295 | 18092 | 2727 | 33497 | 93735 |
| | | | | 1412 | 243 | 32476 | 5589 | – | 6943 | |
| 6 1147-0105-0101 | Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7x0,7 м | шт. | 16 | 1183,31 | 146,94 | 18933 | 2351 | 1791 | 13444 | 34967 |
| | | | | 924,44 | 30,38 | 14791 | 486 | – | 2590 | |
| 7 1147-0104-0110 | Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100 % | яма | 16 | 2369,44 | – | 37911 | – | 5521 | 28503 | 71727 |
| | | | | 2024,38 | – | 32390 | – | – | 5313 | |
| 8 1147-0108-0115 | Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100 % | м траншеи | 466 | 858,13 | – | 399890 | – | – | 351903 | 811936 |
| | | | | 858,13 | – | 399890 | – | – | 60143 | |
| 9 1147-0109-0101 | Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка | м изгороди | 466 | 504,8 | 92,52 | 235239 | 43112 | 851 | 176172 | 444324 |
| | | | | 410,46 | 19,14 | 191276 | 8920 | – | 32913 | |
| 10 1147-0112-0103 | Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см | м2 | 4299,2 | 228,6 | 9,28 | 982814 | 39878 | – | 837877 | 1966346 |
| | | | | 219,33 | 2,14 | 942936 | 9197 | – | 145655 | |
| 11 1147-0112-0105 | Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать | м2 | 4299,2 | 44,95 | 0,15 | 193239 | 638 | – | 169489 | 391746 |
| | | | | 44,8 | – | 192601 | – | – | 29018 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 1147-0112-0106 | Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную | м2 | 4299,2 | 243,07 | 149,11 | 1045021 | 641057 | 195184 | 300450 | 1453109 |
| | | | | 48,56 | 30,85 | 208780 | 132841 | – | 107638 | |
| 13 1147-0113-0301 | Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт на м2. Посадка | м2 | 192 | 1731,44 | 446,79 | 332436 | 85783 | 10764 | 223201 | 600088 |
| | | | | 1228,59 | 92,44 | 235889 | 17749 | – | 44451 | |
| 14 1147-0113-0302 | Многолетние цветники. Посадка. Добавлять или исключать на каждые 10 шт высаживаемых цветов к норме 11-470113-0301К=3,900; | м2 | 748,8 | 64,91 | – | 48605 | – | 1724 | 41255 | 97049 |
| | | | | 62,61 | – | 46881 | – | – | 7189 | |
| 15 2930-0000-0000(пл) | Рассада (55шт/м2) | шт | 10560 | 62 | | 654720 | | 654720 | – | 707098 |
| | | | | – | | – | | – | 52378 | |
| | **Итого по разделу 1** | | | | | **7 935 006** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 2 896 231 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 843 750 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 178 371 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 901 609 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 2 705 648 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 587 778 | | | | |
| **Раздел 2 Пересадка деревьев** | | | | | | | | | | |
| 16 1147-0116-0105 | Деревья и кустарники с комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Заготовка | шт. | 22 | 11064 | 340,86 | 243408 | 7499 | 71547 | 147066 | 421712 |
| | | | | 7471 | 125,41 | 164362 | 2759 | – | 31238 | |
| | **Итого по разделу 2** | | | | | **421 712** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 164 362 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 7 499 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 2 759 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 71 547 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 147 066 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 31 238 | | | | |
| | **Итого по смете** | | | | | **8 356 718** | | | | |

| | |
|---|---|
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 3 060 593 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 851 249 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 181 130 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 973 156 |
| Накладные расходы, тенге | 2 852 714 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 619 016 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2001 г** | **Тенге** | | | | **8 356 718,00** | | | |
| | | **Временные здания и сооружения 1,5%, К=0,8** | **Тенге** | | | | **100 280,62** | | | |
| | | **Итого** | **Тенге** | | | | **8 456 998,62** | | | |
| | | **Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %)** | **Тенге** | | | | **223 264,76** | | | |
| | | **Итого** | **Тенге** | | | | **8 680 263,38** | | | |
| | | **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **Тенге** | | | | **173 605,27** | | | |
| | | **Итого в текущих ценах с 01.01.18г.** | **Тенге** | | | | **8 853 868,65** | | | |
| | | **НДС (12%)** | **Тенге** | | | | **1 062 464,24** | | | |
| | | **Всего по смете с учетом НДС** | **Тенге** | | | | **9 916 332,88** | | | |
| | | **Итого по договору (скидка 33,0000001039084%)** | | | | | **6 643 943,02** | | | |

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования города Темиртау" _____ Әшім Е.М.

Руководитель хозяйственного отдела
ГУ "Отдел образования города Темиртау" _____ Абиахашев Э.М.

Технический надзор:
ТОО "ServicePro&Co" _____ Абдуллаев И.Б.

Подрядчик:
ТОО "ТЕБК 1984" _____ Борашев Б.Т.

Форма 3

**Заказчик:** ГУ «Отдел образования города Темиртау»
БИН 150440011752
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ82070103KSN3012000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

**Подрядчик:** ТОО «ТЕБК 1984»
БИН/ИИН 070640016268
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ5696516F0007905385
АО "ForteBank"

**Договор № 166 от 21.05.2018 г.**
**Доп. соглашение № 1 от 26.06.2018 г.**

**АКТ № 8 от 28 сентября 2018 года**
выполненных работ за сентябрь 2018г.

Объект: «Капитальный ремонт здания по адресу г. Темиртау, ул. Темиртауская,2А для размещения детского сада»

| № п/п | Наименование | Сумма, тенге |
|---|---|---|
| 1 | Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора | 174 095 655,27 |
| 2 | Ранее заактивированные суммы по выполненным работам | 159 883 015,14 |
| 3 | Сумма аванса, перечисленная исполнителю | 0,00 |
| 4 | Сумма ранее оплаченных работ заказчиком | 148 012 887.74 |
| 5 | Виды выполняемых работ | Капитальный ремонт детского сада |
| 6 | Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ | 14 212 640,13 |
| 7 | Сумма выполненных работ за сентябрь 2018г. | 14 212 640,13 |
| 8 | Сумма удержания ранее перечисленного аванса | 0,00 |
| 9 | Удержание резерва на сдачу объекта, 5% | 710 632,01 |
| 10 | Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных | 13 502 008,12 |
| 11 | в том числе НДС | 1 522 782,87 |

**ЗАКАЗЧИК:**

Руководитель
ГУ «Отдел образования города Темиртау»

_____ Әшім Е.М.

**ПОДРЯДЧИК:**

Руководитель ТОО «ТЕБК 1984»

_____ Борашев Е.Т.

**Реестр**
**актов выполненных работ**
**за СЕНТЯБРЬ месяц 2018г.**

по объекту: Капитальный ремонт здания по адресу г. Темиртау, ул. Темиртауская,2а для размещения детского сада.

**Генподрядчик: ТОО "ТЕБК 1984"**

| п/п | Объект | № локальной ресурсной сметы | Виды работ | Сумма по акту | Кол-во экз. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Отопление и вентиляция | 2-1-2 | **Раздел 1** Отопление | **3 659 149,80** | 1 |
| 2 | Водопровод и канализация | 2-1-3 | **Раздел 1** Санитарно-техническое оборудование | **2 209 019,86** | 1 |
| 3 | Пожарная сигнализация | 2-1-4 | **Раздел 1** Пожарная сигнализация | **2 807 959,58** | 1 |
| 4 | Электрооборудование и электроосвещение | 2-1-5 | **Раздел 1** Электрооборудование<br>**Раздел 2** Электроосвещение | **496 382,18** | 1 |
| 5 | МАФ | 7-4-1 | | **5 040 128,71** | 1 |
| | | | **Всего** | **14 212 640,13** | |

Сдал: ТОО "ТЕБК 1984" _____ Борашев Е.Т.

Принял: ГУ "Отдел образования города Темиртау" _____ Әшім Е.М.

"SANA-2015". Версия 18.1 от 24.01.18 г.

**Заказчик:** **ГУ "Отдел образования города Темиртау"**

Форма 2В

**Подрядчик:** **ТОО "ТЕБК 1984"**

Наименование стройки: Реконструкция здания по адресу г. Темиртау, ул. Темиртауская,2а для размещения детского сада.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания.

# АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
## ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2018 ГОДА
### Локальная смета № 2-1-2
### Отопление и вентиляция

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 1 Отопление** | | | | | | | | | | |
| 18 | 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 71 | 78,92 | 2,79 | 5604 | 198 | 2327 | 2138 | 8361 |
| | | | | | 43,36 | 0,28 | 3079 | 20 | – | 620 | |
| 19 | 1113-0301-1421 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристойК=2,000; | м2 | 142 | 96,88 | 3,6 | 13757 | 511 | 10543 | 1907 | 16917 |
| | | | | | 19,04 | 0,42 | 2704 | 60 | – | 1253 | |
| 20 | 1116-1101-0101 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | 1 трубопровод | 905 | 86,51 | 1,53 | 78294 | 1381 | 387 | 74996 | 165553 |
| | | | | | 84,56 | – | 76527 | – | – | 12263 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 1118-0601-0101 | Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка | шт. | 2 | 19404,5 / 9149,5 | 254 / 70,5 | 38809 / 18299 | 508 / 141 | 20002 / – | 18071 / 4550 | 61430 |
| 23 1122-1101-0102 | Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб | врезка | 2 | 7326 / 2733,5 | 3693 / 1102 | 14652 / 5467 | 7386 / 2204 | 1799 / – | 7594 / 1780 | 24026 |
| **1.1 Блочный тепловой пункт** | | | | | | | | | | |
| 24 1118-0801-0103 | Узлы тепловые элеваторные номером 6, 7. Установка | узел | 1 | 106066 / 17739 | 2333 / 809 | 106066 / 17739 | 2333 / 809 | 85994 / – | 18177 / 9939 | 134182 |
| 25 5104-0201-0316(об) | Пункт блочный тепловой модели БТП 3в-400/650_От-40/80, с зависимым отоплением мощностью от 400 кВт до 650 кВт и открытой ГВС мощностью от 40 кВт до 80 кВт, типа ЭнКо | шт. | 1 | 4441378 | | 4441378 | | – | – | 4441378 |
| | | | | – | | – | | 4441378 | – | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 1** | **4 851 847** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 123 814 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 12 316 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 3 234 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 121 051 |
| - оборудование, тенге | 4 441 378 |
| Накладные расходы, тенге | 122 883 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 30 405 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО АКТУ без оборудования в ценах 2001 г | Тенге | | | | 410 468,50 | | | |
| | | Временные здания и сооружения 1,5%, К=0,8 | Тенге | | | | 4 925,62 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Итого | Тенге | | | | 415 394,12 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %) | Тенге | | | | 10 966,40 |
| Итого | Тенге | | | | 426 360,53 |
| Непредвиденные работы и затраты (2 %) | Тенге | | | | 8 527,21 |
| Итого в текущих ценах с 01.01.18г. | Тенге | | | | 4 876 265,74 |
| НДС (12%) | Тенге | | | | 585 151,89 |
| Всего по смете с учетом НДС | Тенге | | | | 5 461 417,63 |
| Итого по договору (скидка 33,0000001039084%) | | | | | 3 659 149,80 |

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования города Темиртау" _____ Әшім Е.М.

Руководитель хозяйственного отдела
ГУ "Отдел образования города Темиртау" _____ Абдихалиев Э.М.

Технический надзор:
ТОО "ServicePro&Co" _____ Абдуллаев И.Б.

Подрядчик:
ТОО "ТЕБК 1984" _____ Боранбаев Е.Т.

"SANA-2015". Версия 18.1 от 24.01.18 г. Цены региона Карагандинская обл.

**Заказчик:** ГУ "Отдел образования города Темиртау" **Форма 2В**

**Подрядчик:** ТОО "ТЕБК 1984"

**Наименование стройки:** Реконструкция здания по адресу г. Темиртау, ул. Темиртауская,2а для размещения детского сада.

**Наименование объекта:** Покрытие территории

# АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
## ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2018 ГОДА
### Локальная смета № 2-1-3
### Водопровод и канализация

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 8 Санитарно-техническое оборудование** | | | | | | | | | | |
| 109 | 1117-0101-0106 | Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды | комплект | 39 | 2847,62 | 100,46 | 111057 | 3918 | 8662 | 98276 | 226080 |
| | | | | | 2525,05 | 46,28 | 98477 | 1805 | – | 16747 | |
| 110 | 2303-0102-0907 | Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96 | шт. | 39 | 4644 | | 181116 | | 181116 | – | 195605 |
| | | | | | – | | – | | – | 14489 | |
| 111 | 1117-0201-0103 | Смесители. Установка | шт. | 39 | 944,41 | 0,18 | 36832 | 7 | 1474 | 34644 | 77194 |
| | | | | | 906,44 | – | 35351 | – | – | 5718 | |
| 112 | 2303-0102-1221 | Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96 | шт. | 39 | 4056 | | 158184 | | 158184 | – | 170839 |
| | | | | | – | | – | | – | 12655 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 2303-0102-1301 | Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 | шт. | 39 | 676 / – | | 26364 / – | | 26364 / – | – / 2109 | 28473 |
| 114 1117-0301-0101 | Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка | комплект | 33 | 3568,55 / 2828,73 | 199,42 / 92,55 | 117762 / 93348 | 6581 / 3054 | 17833 / – | 94474 / 16979 | 229215 |
| 115 2303-0102-0301 | Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 | комплект | 3 | 14730 / – | | 44190 / – | | 44190 / – | – / 3535 | 47725 |
| 116 2303-0102-0310 | Унитаз детский напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 | комплект | 30 | 15739 / – | | 472170 / – | | 472170 / – | – / 37774 | 509944 |
| 117 2302-0601-1403 | Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100 | шт. | 33 | 1882 / – | | 62106 / – | | 62106 / – | – / 4968 | 67074 |
| 118 1117-0501-0101 | Мойки на одно отделение. Установка | комплект | 35 | 2430,91 / 2020,06 | 75,46 / 35,03 | 85082 / 70702 | 2641 / 1226 | 11739 / – | 70489 / 12446 | 168017 |
| 119 2303-0102-1104 | Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм x 500 мм ГОСТ 23695-94 | шт. | 35 | 4155 / – | | 145425 / – | | 145425 / – | – / 11634 | 157059 |
| 120 2303-0102-1301 | Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 | шт. | 35 | 676 / – | | 23660 / – | | 23660 / – | – / 1893 | 25553 |
| 121 1117-0201-0103 | Смесители. Установка | шт. | 35 | 944,4 / 906,43 | 0,17 / – | 33054 / 31725 | 6 / – | 1323 / – | 31091 / 5132 | 69277 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 2303-0102-1233 | Смеситель для моек однорукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 | шт. | 35 | 5214 | | 182490 | | 182490 | – | 197089 |
| | | | | – | | – | | – | 14599 | |
| 123 1117-0101-0110 | Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка | комплект | 11 | 1772,36 | 249,18 | 19496 | 2741 | 2654 | 15052 | 37312 |
| | | | | 1281,91 | 114,36 | 14101 | 1258 | – | 2764 | |
| 124 2303-0102-0208 | Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм x 900 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94 | шт. | 11 | 13659 | | 150249 | | 150249 | – | 162269 |
| | | | | – | | – | | – | 12020 | |
| 125 2303-0102-1306 | Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94 | шт. | 11 | 646 | | 7106 | | 7106 | – | 7674 |
| | | | | – | | – | | – | 568 | |
| 126 1117-0101-0102 | Ванны купальные стальные. Установка | комплект | 1 | 3127 | 394 | 3127 | 394 | 208 | 2647 | 6236 |
| | | | | 2525 | 176 | 2525 | 176 | – | 462 | |
| 127 2303-0102-0119 | Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94 | шт. | 1 | 19230 | | 19230 | | 19230 | – | 20768 |
| | | | | – | | – | | – | 1538 | |
| 128 1117-0201-0103 | Смесители. Установка | шт. | 1 | 943 | – | 943 | – | 37 | 888 | 1977 |
| | | | | 906 | – | 906 | – | – | 146 | |
| 129 2303-0102-1228 | Смеситель для ванны однорукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 | шт. | 1 | 5673 | | 5673 | | 5673 | – | 6127 |
| | | | | – | | – | | – | 454 | |
| 130 1117-0201-0103 | Термосмесители. Установка | шт. | 20 | 16135 | 0,15 | 322700 | 3 | 305245 | 17103 | 366987 |
| | | | | 872,6 | – | 17452 | – | – | 27184 | |

**Итого по разделу 8** **2 778 494**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 364 587
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 16 291
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 7 519

| | |
|---|---|
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 1 827 138 |
| Накладные расходы, тенге | 364 664 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 205 814 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2001 г | Тенге | | | | 2 778 494,00 | | |
| | Временные здания и сооружения 1,5%, К=0,8 | Тенге | | | | 33 341,93 | | |
| | Итого | Тенге | | | | 2 811 835,93 | | |
| | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %) | Тенге | | | | 74 232,47 | | |
| | Итого | Тенге | | | | 2 886 068,40 | | |
| | Непредвиденные работы и затраты (2 %) | Тенге | | | | 57 721,37 | | |
| | Итого в текущих ценах с 01.01.18г. | Тенге | | | | 2 943 789,76 | | |
| | НДС (12%) | Тенге | | | | 353 254,77 | | |
| | Всего по смете с учетом НДС | Тенге | | | | 3 297 044,54 | | |
| | Итого по договору (скидка 33,0000001039084%) | | | | | 2 209 019,86 | | |

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования города Темиртау" _____ Әшім Е.М.

Руководитель хозяйственного отдела
ГУ "Отдел образования города Темиртау" _____ Абдихашев З.М.

Технический надзор:
ТОО "ServicePro&Co" _____ Абдуллаев И.Б.

Подрядчик:
ТОО "ТЕБК 1984" _____ Боранов Е.Т.

"SANA-2015". Версия 18.1 от 24.01.18 г.

**Заказчик:** **ГУ "Отдел образования города Темиртау"**

Форма 2В

**Подрядчик:** **ТОО "ТЕБК 1984"**

Наименование стройки: Реконструкция здания по адресу г. Темиртау, ул. Темиртаусская,2а для размещения детского сада.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания.

# АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
## ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2018 ГОДА
### Локальная смета № 2-1-4
### Пожарная сигнализация

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 1 Пожарная сигнализация** | | | | | | | | | |
| 1 | 1310-0701-0306 | Устройство оптико-(фото)электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования | шт | 1 | 10233 | 2 | 10233 | 2 | 351 | 6027 | 17561 |
| | | | | | 9880 | – | 9880 | – | – | 1301 | |
| 2 | 5800-0004-0015(пл) | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000 М (п/л Интант") цена=44024 тенге | шт | 1 | 39307 | | 39307 | | – | – | 39307 |
| | | | | | – | | – | | 39307 | – | |
| 3 | 1310-0701-0103 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования | луч | 2 | 2074,5 | – | 4149 | – | 174 | 2425 | 7100 |
| | | | | | 1987,5 | – | 3975 | – | – | 526 | |
| 4 | 5800-0004-0367(пл) | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ цена-14558 тенге | шт | 2 | 12998 | | 25996 | | – | – | 25996 |
| | | | | | – | | – | | 25996 | – | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1310-0701-0306 | Устройство оптико-(фото)электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования | шт | 1 | 10233 / 9880 | 2 / – | 10233 / 9880 | 2 / – | 351 / – | 6027 / 1301 | 17561 |
| 6 | 5800-0002-0140(nn) | Блок индикации С2000-БИ цена=28879 тенге | шт | 1 | 25785 / – | | 25785 / – | | – / 25785 | – / – | 25785 |
| 7 | 1310-0701-0303 | Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 6251 / 6065 | 2 / – | 12502 / 12130 | 4 / – | 368 / – | 7399 / 1592 | 21493 |
| 8 | 2308-0306-0311 | Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01 | шт. | 2 | 20808 / – | | 41616 / – | | 41616 / – | – / 3329 | 44945 |
| 9 | 2308-0303-1101 | Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01 | шт. | 2 | 10571 / – | | 21142 / – | | 21142 / – | – / 1691 | 22833 |
| 10 | 1310-0411-0207 | Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении | шт. | 1 | 2270 / 2070 | – / – | 2270 / 2070 | – / – | 200 / – | 1263 / 283 | 3816 |
| 11 | 5800-0002-0126(nn) | Прибор речевого оповещения Рупор (мет) цена=35783 тенге | шт | 1 | 31949 / – | | 31949 / – | | – / 31949 | – / – | 31949 |
| 12 | 1308-0103-3001 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования | шт. | 152 | 1483,13 / 1126 | 323 / 109,36 | 225435 / 171152 | 49096 / 16623 | 5187 / – | 135198 / 28851 | 389484 |
| 13 | 2900-0001-0311(nn) | Извещатель пожарный адресно-аналоговый ДИП-34А | шт | 115 | 4850 / – | | 557750 / – | | 557750 / – | – / 44620 | 602370 |
| 14 | 2900-0001-0311(nn) | Извещатель пожарный адресно-аналоговый С2000-ИП | шт | 10 | 4265 / – | | 42650 / – | | 42650 / – | – / 3412 | 46062 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2308-0302-0104 | Извещатели пожарные адресные модели ИПР 513-11 | шт. | 27 | 2654 | | 71658 | | 71658 | – | 77391 |
| | | | | | – | | – | | – | 5733 | |
| 16 | 1308-0305-0310 | Указатели световые настенные. Монтаж оборудования | шт | 38 | 1177,74 | 139,05 | 44754 | 5284 | 3044 | 27064 | 77563 |
| | | | | | 958,58 | 30,61 | 36426 | 1163 | – | 5745 | |
| 17 | 2308-0304-0301 | Оповещатели модели ЛЮКС-12-К "Выход" ГОСТ Р 54126-2010 | шт. | 38 | 1593 | | 60534 | | 60534 | – | 65377 |
| | | | | | – | | – | | – | 4843 | |
| 18 | 2900-0002-0182(пл) | Акустический модуль Соната-3 цена=6889тенге | шт | 9 | 6151 | | 55359 | | 55359 | – | 59788 |
| | | | | | – | | – | | – | 4429 | |
| 19 | 1310-0902-1212 | Коробка оконечная. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 262 | – | 262 | – | 32 | 140 | 434 |
| | | | | | 230 | – | 230 | – | – | 32 | |
| 20 | 2308-0304-0313 | Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010 | шт. | 1 | 2395 | | 2395 | | 2395 | – | 2587 |
| | | | | | – | | – | | – | 192 | |
| 21 | 1308-0206-1906 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола | м | 15 | 301,2 | 9,4 | 4518 | 141 | 1597 | 2035 | 7077 |
| | | | | | 185,33 | 3,07 | 2780 | 46 | – | 524 | |
| 22 | 2301-1305-0101 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 ммК=5,000; | м | 15 | 44 | | 660 | | 660 | – | 713 |
| | | | | | – | | – | | – | 53 | |
| 23 | 1310-0902-1212 | Коробка оконечная. Монтаж оборудования | шт. | 10 | 262,2 | – | 2622 | – | 327 | 1400 | 4344 |
| | | | | | 229,5 | – | 2295 | – | – | 322 | |
| 24 | 2308-0306-0101 | Разветвительная коробка УК-2П | шт. | 10 | 135 | | 1350 | | 1350 | – | 1458 |
| | | | | | – | | – | | – | 108 | |
| 25 | 2308-0306-0208 | Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч | шт. | 3 | 2133 | | 6399 | | 6399 | – | 6911 |
| | | | | | – | | – | | – | 512 | |
| 26 | 1308-0206-0101 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования | м | 4 | 204 | 2,25 | 816 | 9 | 85 | 520 | 1443 |
| | | | | | 180,5 | – | 722 | – | – | 107 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 2306-1710-0108 | Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм | м | 4 | 159 | | 636 | | 636 | – | 687 |
| | | | | – | | – | | – | 51 | |
| 28 1308-0206-2101 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка | м | 60 | 724,35 | 52,58 | 43461 | 3155 | 21340 | 13915 | 61966 |
| | | | | 316,1 | 6,02 | 18966 | 361 | – | 4590 | |
| 29 2306-1705-0104 | Металлорукав РЗ-ЦХ 20 | м | 60 | 188 | | 11280 | | 11280 | – | 12182 |
| | | | | – | | – | | – | 902 | |
| 30 2404-0207-0717 | Хомут | шт. | 120 | 16 | | 1920 | | 1920 | – | 2074 |
| | | | | – | | – | | – | 154 | |
| 31 1308-0201-0901 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 69 | 298,49 | 139,32 | 20596 | 9613 | 3214 | 7528 | 30374 |
| | | | | 112,59 | 38,93 | 7769 | 2686 | – | 2250 | |
| 32 1308-0201-0702 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами | м кабеля | 1651 | 792,19 | 385,02 | 1307899 | 635661 | 411974 | 328282 | 1767075 |
| | | | | 157,64 | 118,52 | 260264 | 195683 | – | 130894 | |
| 33 2306-0145-0503 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,06 | 194945 | | 11697 | | 11697 | – | 12633 |
| | | | | – | | – | | – | 936 | |
| 34 2306-0409-0102 | Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E | км | 0,01 | 69521 | | 695 | | 695 | – | 751 |
| | | | | – | | – | | – | 56 | |
| 35 2306-0410-0101 | Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 4х0,50 | км | 1,45 | 18350 | | 26608 | | 26608 | – | 28737 |
| | | | | – | | – | | – | 2129 | |
| 36 2306-1623-0202 | Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2 | км | 0,2 | 68332 | | 13666 | | 13666 | – | 14759 |
| | | | | – | | – | | – | 1093 | |

37 2306-0902-0307

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,06 | 95070 | 5704 | 5704 | – | 6160 |
| | | | – | – | – | 456 | |
| **Итого по смете** | | | | **3 538 746** | | | |
| в том числе | | | | | | | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | 538 539 | | | |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | 702 967 | | | |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | 216 562 | | | |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | 1 381 963 | | | |
| - оборудование, тенге | | | | 123 037 | | | |
| Накладные расходы, тенге | | | | 539 223 | | | |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | 253 017 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО АКТУ без оборудования в ценах 2001 г** | **Тенге** | | | | **3 415 709,00** | | |
| | | **Временные здания и сооружения 1,5%, К=0,8** | **Тенге** | | | | **40 988,51** | | |
| | | **Итого** | **Тенге** | | | | **3 456 697,51** | | |
| | | **Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %)** | **Тенге** | | | | **91 256,81** | | |
| | | **Итого** | **Тенге** | | | | **3 547 954,32** | | |
| | | **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **Тенге** | | | | **70 959,09** | | |
| | | **Итого в текущих ценах с 01.01.18г.** | **Тенге** | | | | **3 741 950,41** | | |
| | | **НДС (12%)** | **Тенге** | | | | **449 034,05** | | |
| | | **Всего по смете с учетом НДС** | **Тенге** | | | | **4 190 984,46** | | |
| | | **Итого по договору (скидка 33,0000001039084%)** | | | | | **2 807 959,58** | | |

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования города Темиртау" _____ Әшім Е.М.

Руководитель хозяйственного отдела
ГУ "Отдел образования города Темиртау" _____ Абдихаев Э.М.

Технический надзор:
ТОО "ServicePro&Co" _____ /Абдуллаев И.Б.

Подрядчик:
ТОО "ТЕБК 1984" _____ Борашев Е.Т.

"SANA-2015". Версия 18.1 от 24.01.18 г.

Форма 2В

**Заказчик:** **ГУ "Отдел образования города Темиртау"**

**Подрядчик:** **ТОО "ТЕБК 1984"**

Наименование стройки: Реконструкция здания по адресу г. Темиртау, ул. Темиртауская,2а для размещения детского сада.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания.

# АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
## ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2018 ГОДА
**Локальная смета № 2-1-5**

**Электрооборудование и электроосвещение.**

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 2 Электрооборудование** | | | | | | | | | | |
| | **2.8 Заземление** | | | | | | | | | | |
| 38 | 1308-0208-0202 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | м | 39 | 590,44 | 23,72 | 23027 | 925 | 16151 | 4454 | 29679 |
| | | | | | 152,59 | 6,03 | 5951 | 235 | – | 2198 | |
| 39 | 1308-0208-0104 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 3 | 2866 | 161,67 | 8598 | 485 | 5824 | 1731 | 11155 |
| | | | | | 763 | 38,33 | 2289 | 115 | – | 826 | |

**Итого по разделу 2** **40 834**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 8 240
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 410
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 350
- материалы, изделия и конструкции, тенге 21 975

Накладные расходы, тенге 6 185

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 3 024 | | | | |
| **Раздел 3 Электроосвещение** | | | | | | | | | | |
| **3.1 ЩО1** | | | | | | | | | | |
| 40 1308-0304-0304 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка | шт. | 1 | 3643 | 1241 | 3643 | 1241 | 64 | 2000 | 6094 |
| | | | | 2338 | 440 | 2338 | 440 | – | 451 | |
| 41 2307-0201-0119 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 4104 | | 4104 | | 4104 | – | 4432 |
| | | | | – | | – | | – | 328 | |
| 42 1308-0304-0501 | Установка автоматов | шт. | 12 | 1177,08 | – | 14125 | – | 97 | 10100 | 26163 |
| | | | | 1169 | – | 14028 | – | – | 1938 | |
| 43 2307-0204-0643 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 1473 | | 1473 | | 1473 | – | 1591 |
| | | | | – | | – | | – | 118 | |
| 44 2307-0204-0608 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 11 | 465 | | 5115 | | 5115 | – | 5524 |
| | | | | – | | – | | – | 409 | |
| 45 2307-0222-0110 | Шина нулевая 6*9 12/2 | шт. | 2 | 2183 | | 4366 | | 4366 | – | 4715 |
| | | | | – | | – | | – | 349 | |
| **3.2 ЩО2** | | | | | | | | | | |
| 46 1308-0304-0304 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка | шт. | 1 | 3643 | 1241 | 3643 | 1241 | 64 | 2000 | 6094 |
| | | | | 2338 | 440 | 2338 | 440 | – | 451 | |
| 47 2307-0201-0116 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 2414 | | 2414 | | 2414 | – | 2607 |
| | | | | – | | – | | – | 193 | |
| 48 1308-0304-0501 | Установка автоматов | шт. | 8 | 1177,13 | – | 9417 | – | 65 | 6733 | 17442 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1169 | – | 9352 | – | – | 1292 | |
| 49 2307-0204-0643 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 1473 | | 1473 | | 1473 | – | 1591 |
| | | | | – | | – | | – | 118 | |
| 50 2307-0204-0608 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 7 | 465 | | 3255 | | 3255 | – | 3515 |
| | | | | – | | – | | – | 260 | |
| 51 2307-0222-0110 | Шина нулевая 6*9 12/2 | шт. | 2 | 2183 | | 4366 | | 4366 | – | 4715 |
| | | | | – | | – | | – | 349 | |
| **3.3 ЩАО1** | | | | | | | | | | |
| 52 1308-0304-0304 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка | шт. | 1 | 3643 | 1241 | 3643 | 1241 | 64 | 2000 | 6094 |
| | | | | 2338 | 440 | 2338 | 440 | – | 451 | |
| 53 2307-0201-1002 | Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-6 | шт. | 1 | 941 | | 941 | | 941 | – | 1016 |
| | | | | – | | – | | – | 75 | |
| 54 1308-0304-0501 | Установка автоматов | шт. | 4 | 1177 | – | 4708 | – | 32 | 3367 | 8721 |
| | | | | 1169 | – | 4676 | – | – | 646 | |
| 55 2307-0204-0639 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 8А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 1838 | | 1838 | | 1838 | – | 1985 |
| | | | | – | | – | | – | 147 | |
| 56 2307-0204-0610 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 3 | 465 | | 1395 | | 1395 | – | 1507 |
| | | | | – | | – | | – | 112 | |
| 57 2307-0222-0110 | Шина нулевая 6*9 12/2 | шт. | 2 | 2183 | | 4366 | | 4366 | – | 4715 |
| | | | | – | | – | | – | 349 | |
| **3.4 ЩАО2** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 1308-0304-0304 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка | шт. | 1 | 3643 | 1241 | 3643 | 1241 | 64 | 2000 | 6094 |
| | | | | 2338 | 440 | 2338 | 440 | – | 451 | |
| 59 2307-0201-1002 | Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-6 | шт. | 1 | 941 | | 941 | | 941 | – | 1016 |
| | | | | – | | – | | – | 75 | |
| 60 1308-0304-0501 | Установка автоматов | шт. | 4 | 1177 | – | 4708 | – | 32 | 3367 | 8721 |
| | | | | 1169 | – | 4676 | – | – | 646 | |
| 61 2307-0204-0639 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 8А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 1838 | | 1838 | | 1838 | – | 1985 |
| | | | | – | | – | | – | 147 | |
| 62 2307-0204-0606 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 3 | 492 | | 1476 | | 1476 | – | 1594 |
| | | | | – | | – | | – | 118 | |
| 63 2307-0222-0110 | Шина нулевая 6*9 12/2 | шт. | 2 | 2183 | | 4366 | | 4366 | – | 4715 |
| | | | | – | | – | | – | 349 | |
| **3.5 ЯТП** | | | | | | | | | | |
| 64 1308-0305-1301 | Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 1352 | 165 | 2704 | 330 | 36 | 1762 | 4823 |
| | | | | 1169 | 54,5 | 2338 | 109 | – | 357 | |
| 65 2307-0203-0601 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 | шт. | 2 | 10752 | | 21504 | | 21504 | – | 23224 |
| | | | | – | | – | | – | 1720 | |
| **3.7 Электроустановочные изделия** | | | | | | | | | | |
| 72 1217-0101-2201 | Выключатели. Смена | шт. | 177 | 249,44 | – | 44150 | – | – | 31788 | 82013 |
| | | | | 249,44 | – | 44150 | – | – | 6075 | |
| 73 2307-0218-1801 | Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 30 | 808 | | 24240 | | 24240 | – | 26179 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | | – | | – | 1939 | |
| 74 2307-0218-1502 | Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 121 | 355 | | 42955 | | 42955 | – | 46391 |
| | | | | – | | – | | – | 3436 | |
| 75 2307-0218-1504 | Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 26 | 357 | | 9282 | | 9282 | – | 10025 |
| | | | | – | | – | | – | 743 | |
| 76 1310-0902-1212 | Коробка оконечная. Монтаж оборудования | шт. | 531 | 262,24 | – | 139247 | – | 17361 | 74350 | 230685 |
| | | | | 229,54 | – | 121886 | – | – | 17088 | |
| 77 2307-0202-0701 | Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК | шт. | 531 | 48 | | 25488 | | 25488 | – | 27527 |
| | | | | – | | – | | – | 2039 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 3** | **583 513** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 210 458 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 5 294 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 1 869 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 185 075 |
| Накладные расходы, тенге | 139 467 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 43 219 |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **624 347** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 218 698 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 6 704 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 2 219 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 207 050 |
| Накладные расходы, тенге | 145 652 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 46 243 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2001 г | Тенге | | | | 624 347,00 | | | |
| | Временные здания и сооружения 1,5%, К=0,8 | Тенге | | | | 7 492,16 | | | |
| | Итого | Тенге | | | | 631 839,16 | | | |
| | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %) | Тенге | | | | 16 680,55 | | | |
| | Итого | Тенге | | | | 648 519,72 | | | |
| | Непредвиденные работы и затраты (2 %) | Тенге | | | | 12 970,39 | | | |
| | Итого в текущих ценах с 01.01.18г. | Тенге | | | | 661 490,11 | | | |
| | НДС (12%) | Тенге | | | | 79 378,81 | | | |
| | Всего по смете с учетом НДС | Тенге | | | | 740 868,93 | | | |
| | Итого по договору (скидка 33,0000001039084%) | | | | | 496 382,18 | | | |

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования города Темиртау" _____ Әшім Е.М.

Руководитель хозяйственного отдела
ГУ "Отдел образования города Темиртау" _____ Абдрахашев Э.М.

Технический надзор:
ТОО "ServicePro&Co" _____ Абдуллаев И.Б.

Подрядчик:
ТОО "ТЕБК 1984" _____ Борашев Е.Т.

"SANA-2015". Версия 18.1 от 24.01.18 г.

Форма 2В

**Заказчик:** **ГУ "Отдел образования города Темиртау"**

**Подрядчик:** **ТОО "ТЕБК 1984"**

Наименование стройки: Реконструкция здания по адресу г. Темиртау, ул. Темиртауская,2а для размещения детского сада.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания.

# АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
## ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2018 ГОДА
### Локальная смета № 7-4-1
### МАФ

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | 8601-0302-0402 | Скамья детская "Самолет" | шт. | 7 | 67513 | 110 | 472591 | 770 | 459886 | 11046 | 522328 |
| 3 | 8601-0109-0309 | Игровой модуль "Песочница Полянка" | комплект | 5 | 1705<br>86134 | 29<br>203 | 11935<br>430670 | 203<br>1015 | –<br>377320 | 38691<br>47925 | 516883 |
| 4 | 8601-0109-0308 | Игровой модуль "Песочница Ромашка" | комплект | 4 | 10467<br>92242 | 66<br>301 | 52335<br>368968 | 330<br>1204 | –<br>312088 | 38288<br>51015 | 453582 |
| 5 | 8601-0104-0109 | Качалка "Балансир" | комплект | 8 | 13919<br>87117 | 96<br>141 | 55676<br>696936 | 384<br>1128 | –<br>646520 | 33599<br>45158 | 801462 |
| 6 | 8601-0104-0210 | Качели "Кораблик" | комплект | 4 | 6161<br>173738 | 42<br>171 | 49288<br>694952 | 336<br>684 | –<br>666168 | 59368<br>25738 | 778345 |
| 7 | 8601-0101-0104 | Карусель (4 сидения) | комплект | 2 | 7025<br>153307 | 46<br>1633 | 28100<br>306614 | 184<br>3266 | –<br>289212 | 57655<br>10407 | 342383 |
| 8 | 8601-0113-0101 | Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м) | комплект | 2 | 7068<br>496256 | 473<br>745 | 14136<br>992512 | 946<br>1490 | –<br>940328 | 25362<br>46556 | 1122193 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8601-0104-0101 | Качалка "Рыбка" | комплект | 2 | 25347<br>87206 | 233<br>– | 50694<br>174412 | 466<br>– | –<br>174412 | 83125<br>– | 188365 |
| 10 | 8601-0102-0106 | Горка-скат, тип 4 | комплект | 2 | –<br>82868 | –<br>6133 | –<br>165736 | –<br>12266 | –<br>111298 | 13953<br>31889 | 213435 |
| 11 | 8601-0104-0302 | Качалка на пружине "Лошадка" | комплект | 6 | 21086<br>41415 | 2022<br>719 | 42172<br>248490 | 4044<br>4314 | –<br>219792 | 15810<br>23309 | 293543 |
| 12 | 8601-0102-0105 | Горка-скат, тип 3Б | комплект | 4 | 4064<br>111129 | 205<br>8094 | 24384<br>444516 | 1230<br>32376 | –<br>295456 | 21744<br>87909 | 575019 |
| 13 | 8601-0201-0102 | Игровой гимнастический комплекс, тип 1 | шт. | 1 | 29171<br>118098 | 2680<br>7505 | 116684<br>118098 | 10720<br>7505 | –<br>77818 | 42594<br>31783 | 161871 |
| 14 | 8601-0103-0201 | Лестница-лиана | шт. | 1 | 32775<br>37575 | 2539<br>129 | 32775<br>37575 | 2539<br>129 | –<br>33703 | 11990<br>3437 | 44293 |
| 15 | 8601-0103-0305 | Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами" | комплект | 1 | 3743<br>62126 | 34<br>155 | 3743<br>62126 | 34<br>155 | –<br>56737 | 3281<br>4801 | 72281 |
| 16 | 8601-0302-0304 | Скамья-пешка | шт. | 4 | 5234<br>26073 | 42<br>73 | 5234<br>104292 | 42<br>292 | –<br>98456 | 5354<br>5114 | 118158 |
| 21 | 5810-0000-1000(пп) | Гандбольные ворота цена 14084 руб | шт | 2 | 1386<br>71678<br>– | 19 | 5544<br>143356<br>– | 76 | –<br>–<br>143356 | 8752<br>–<br>– | 143356 |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **6 347 497** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 492 700 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 66 594 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 21 534 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 4 759 194 |
| - оборудование, тенге | 143 356 |
| Накладные расходы, тенге | 426 087 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 459 566 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО АКТУ без оборудования в ценах 2001 г** | **Тенге** | | | | **6 204 141,00** | | | |
| | | **Временные здания и сооружения 1,5%, К=0,8** | **Тенге** | | | | **74 449,69** | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Итого | Тенге | | | | 6 278 590,69 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %) | Тенге | | | | 165 754,79 |
| Итого | Тенге | | | | 6 444 345,49 |
| Непредвиденные работы и затраты (2 %) | Тенге | | | | 128 886,91 |
| Итого в текущих ценах с 01.01.18г. | Тенге | | | | 6 716 588,40 |
| НДС (12%) | Тенге | | | | 805 990,61 |
| Всего по смете с учетом НДС | Тенге | | | | 7 522 579,00 |
| Итого по договору (скидка 33,0000001039084%) | | | | | 5 040 128,71 |

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования города Темиртау" _____ Әшім Е.М.

Руководитель хозяйственного отдела
ГУ "Отдел образования города Темиртау" _____ Абдихашев Э.М.

Технический надзор:
ТОО "ServicePro&Co" _____ Абдуллаев И.Б.

Подрядчик:
ТОО "ТЕБК 1984" _____ Борашев Б.Т.