Рабочая комиссия

По приемке выполненных работ,

Согласно договора №114-03 от 12мая 2014года,

(приказ №224 от 02 июля 2014 года);

Председатель комиссии

Исполнительный директор по хозяйственной работы — Ахметов Д.Б.

Члены комиссии:

Начальник отдела ОРиЭОС — Пахирдинов К.Н.

Гл.специалист ОРиЭОС — Сыдыкова С.Ш.

Вед.специалист ОРиЭОС — Айткулов К.Т.

Ком. дома студентов № 3 — Абилкайрова Т.М.

Заказчик АО " КАЗАХСКАЯ АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ ИМ.М.ТЫНЫШПАЕВА"

Подрядчик ТОО "Палладиум"

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт дома студентов №1 на ул.Мауленова,108

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02 мая" 2012 г №170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№114-03	12.06.2014 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
				из графы 1								
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС , включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за март без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г с начала года	из них		Стоимость прочих не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затрат		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Текущий ремонт дома студентов №1 на ул.Мауленова,108	6 428 800,00	6 428 800,00	5 740 000,00							688 800,00	6 428 800,00
Итого за июль 2014 г	6 428 800,00	6 428 800,00	5 740 000,00							688 800,00	6 428 800,00

Заказчик Исполнительного директора по хозяйственной работе Д.А.Ахметов

М.П. (должность, ф.и.о , подпись)

Подрядчик Директор Абдильденов Д.М.

М.П. (должность, ф.и.о , подпись)

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г № 170

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона г. Алматы Форма 2В

Заказчик: АО "КазАТК им. М.Тынышпаева"

Подрядчик: ТОО "Палладиум"

Наименование объекта: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДОМА СТУДЕНТОВ №1

Договор о закупках №114-03 от 12 июня 2014 года

Акт №1

приемки выполненных работ за июль 2014 года

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДОМА СТУДЕНТОВ №1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 I. Коридор с 1-5эт , фойе, ресепшн.										
1	Е11-27-6	Частичная замена напольной плитки *м2 покрытия*	30	1041,83 173,3	15,2 7,37	31255 5199	456 221	2656 49	1,07 0,037	32 1
2	Е10-91-3	Замена стеклопакета на оконном блоке 3-й эт. *м2 проемов*	1,5	5678,81 217,73	19 6,18	8518 327	29 9	161 48	1,303 0,0302	2 –
3	Е56-27-2	Замена оконных ручек в м/пластиковых окнах. *прибор*	14	331,81 23,33	– –	4645 327	– –	157 48	0,1481 –	2 –
4	Е62-7-1	Улучшенная масляная окраска стен,ранее окрашенных с частичнымремонтом до 20%. *м2*	912,33	68,83 41,3	0,07 0,02	62796 37679	64 18	15833 42	0,247 0,0001	225 –

5	Е62-1-1	Водоэмульсионная окраска стен,ранее окрашенных с частичным ремонтом до 20%	717,17	25,16	0,05	18044	36	6648	0,143	103
		м2		22,05	0,02	15814	14	42	0,0001	–
6	Е62-1-1	Водоэмульсионная окраска потолка ранее окрашенных с частичным ремонтом до 8%	877	25,16	0,05	22065	44	8130	0,143	125
		м2		22,05	0,02	19338	18	42	0,0001	–
		Раздел 2 II .Лестничный марш с 1 по 5 эт. с двух сторон.								
7	Е11-27-6	Частичная замена напольной плитки на лестничных маршах и в площадках.	22	633,83	15,2	13944	334	1948	1,07	24
		м2 покрытия		173,3	7,37	3813	162	49	0,037	1
8	Е62-7-1	Улучшенная масляная окраска стен,ранее окрашенных с частичнымремонтом до 20%.	308,1	68,83	0,07	21207	22	5347	0,247	76
		м2		41,3	0,02	12725	6	42	0,0001	–
9	Е62-1-1	Водоэмульсионная окраска стен,ранее окрашенных с частичным ремонтом до 20%	241,5	25,16	0,05	6076	12	2239	0,143	35
		м2		22,05	0,02	5325	5	42	0,0001	–
10	Е62-1-1	Водоэмульсионная окраска потолка ранее окрашенных с частичным ремонтом до 8%	40,4	25,16	0,05	1016	2	375	0,143	6
		м2		22,05	0,02	891	1	42	0,0001	–
		Раздел 3 Вентиляция								
		3.1 III.Вентиляция (жилая секция)								
11	Е20-31-1	Ремонт вентиляций в санузлах и душевых комнатах (106, 117, 118, 112.) с заменой электровентиляторов и решеток.	4	1204,74	36,99	4819	148	2125	6	24
		вентилятор		1028,25	13,5	4113	54	51	0,07	–
		3.2 IV. Вентиляция. Подвальное помещение								
12	99-1-1(пл)	Установка принудительной вентиляционных систем со всеми сопутствующими работами.	710,2	10		7102				

м2

3.3 Материалы для вентиляции

13	99-1-1(пл)	Материалы и оборудование для устройства системы вентиляции в полном комплекте: Вентиляция ВКП 70-40-4D (380)1, Клапан воздушный ВК 400*700 1, Привод L-LF 230 (4НМ, возвр.пруж. 220В.откр/закр S до 0,8 кв.м) 2, Электронагреватель ЭКВС НП 700*400/36 1, Канальный датчик температуры ТД1 2, Датчик перепада давления PS 5002, Фильтр для прямоугольных каналов карманный ФВПу-70-40 EU3 1, Вставка гибкая ВГ 70*40 2, Вентилятор ВКП 40-20-4D (380В) 1, Вентилятор ВКП 50-25-4D (380В) 1, Вентилятор ВК-315Б (Код 65579) 1Клапан огнезадерживающий с эл.магнитным приводом 500*200 1, Щит управления ЩУ 5-1,5-36 1Вентилятор ВКП 50-30-4D (380В) 1, Заслонка воздушная 500*300 1, Электронагреватель ЭКВС НП 500*300/12 1, Фильтр для прямоугольных каналов карманный ФВПу-50-30 EU3 1, Вставка гибкая ВГ 50-30 2, Щит управления ЩУ 1-0,75-12 1, Вентилятор ВК-200Б (Код 65578) 1	1	689087		689087				
		комплект								
14	13-10-17	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые разных размеров	26	984		25584				
		шт								
15	Е20-18-1	Установка зонтов: Зонт ЗП 00000, Зонт ЗП 00000-02, Зонт ЗП 00000-05, Зонт ЗП 00000-06	12	896,88	5,38	10763	65	386	0,36	4
		зонт		60,75	2,25	729	27	51	0,01	–
16	Е20-1-1	Прокладка воздуховодов из листовой стали 150х100	48,7	596,88	13,16	29068	641	6269	1,54	75
		м2 поверхности воздуховодов		247,5	4,93	12053	240	51	0,0241	1
17	Е20-1-1	Прокладка воздуховодов из листовой стали 150х150	18,9	596,88	13,16	11281	249	2433	1,54	29

	м2 поверхности воздуховодов								
			247,5	4,93	4678	93	51	0,0241	–
18	E20-1-1								
	Прокладка воздуховодов из листовой стали 200х100	45	596,88	13,16	26860	592	5794	1,54	69
	м2 поверхности воздуховодов								
			247,5	4,93	11138	222	51	0,0241	1
19	E20-1-1								
	Прокладка воздуховодов из листовой стали 200х150	739,2	596,88	13,16	441214	9728	95164	1,54	1138
	м2 поверхности воздуховодов								
			247,5	4,93	182952	3644	51	0,0241	18
20	E20-1-1								
	Прокладка воздуховодов из листовой стали 200х200	21,6	596,88	13,16	12893	284	2781	1,54	33
	м2 поверхности воздуховодов								
			247,5	4,93	5346	106	51	0,0241	1
21	E20-1-1								
	Прокладка воздуховодов из листовой стали 250х150	63,6	596,88	13,16	37962	837	8188	1,54	98
	м2 поверхности воздуховодов								
			247,5	4,93	15741	314	51	0,0241	2
22	E20-1-1								
	Прокладка воздуховодов из листовой стали 250х200	20,25	596,88	13,16	12087	266	2607	1,54	31
	м2 поверхности воздуховодов								
			247,5	4,93	5012	100	51	0,0241	–
23	E20-1-1								
	Прокладка воздуховодов из листовой стали 300х200	34,5	596,88	13,16	20592	454	4442	1,54	53
	м2 поверхности воздуховодов								
			247,5	4,93	8539	170	51	0,0241	1
24	E20-1-1								
	Прокладка воздуховодов из листовой стали 400х200	10,8	596,88	13,16	6446	142	1390	1,54	17
	м2 поверхности воздуховодов								
			247,5	4,93	2673	53	51	0,0241	–
25	E20-1-1								
	Прокладка воздуховодов из листовой стали 500х200	65,1	596,88	13,16	38857	857	8381	1,54	100
	м2 поверхности воздуховодов								
			247,5	4,93	16112	321	51	0,0241	2
26	E20-1-1								
	Прокладка воздуховодов из листовой стали 500х250	9	596,88	13,16	5372	118	1159	1,54	14
	м2 поверхности воздуховодов								

				247,5	4,93	2228	44	51	0,0241	–
27	E20-1-1	Прокладка воздуховодов из листовой стали 300х300	129,6	596,88	13,16	77356	1706	16685	1,54	200
		м2 поверхности воздуховодов								
				247,5	4,93	32076	639	51	0,0241	3
28	E20-1-1	Прокладка воздуховодов из листовой стали 1000х500	67,5	596,88	13,16	40289	888	8690	1,54	104
		м2 поверхности воздуховодов								
				247,5	4,93	16706	333	51	0,0241	2
29	E20-1-1	Прокладка воздуховодов из листовой стали 600х600	162	596,88	13,16	96695	2132	20856	1,54	249
		м2 поверхности воздуховодов								
				247,5	4,93	40095	799	51	0,0241	4
30	E12-13-3	Утепление изоляцией URSA M 25-50ф	192	213,45	4,72	40982	906	6696	0,403	77
		м2 утепляемого покрытия								
				70,88	1,78	13609	342	48	0,0086	2

Раздел 4 VЖилые секций М/Б- комнаты с 1-го по 5-й эт.

31	E10-23-1	Замена комнатных дверей в комплекте: № секций - 305,308,311, 317, 318, 410, 411,416,417,418,501,505,507,511,522; комнаты- 513м,511м,408м,409м,411м,421м,117м,212м,302м,318м,312м,401м, 416Б,409Б.	56,7	1313,81	–	74493	–	4128	0,899	51
		м2 проемов								
				151,65	–	8599	–	48	0,1393	8
32	E56-12-1	Ремонт дверей межкомнатных ; 113м,106Б 104Б,105Б,105м,202м,202Б,204м,206м,209м,211Б,201м,201Б,213м, 214м,215Б,216Б,217м,221м,406Б,407Б,504Б,504м,521с,(бытовая ком. 5-эт.),314 в душевом.	47,25	59,88	6,55	2829	309	1233	0,3628	17
		м2								
				53,33	1,04	2520	49	48	0,0089	–
33	E10-36-1	Замена наличников деревянных ком.515,513,511м,322б,221б,226,322б.	35	95,32	0,32	3336	11	200	0,0782	3
		м коробок								
				11,79	0,11	413	4	48	0,0006	–
34	E57-2-1	Демонтаж деревянных полов вместо с лагами.	74	51,33	4,89	3798	362	1714	0,336	25

		м2								
				46,44	0,83	3437	61	49	0,0086	1
35	Е57-3-1	Демонтаж плинтуса	72,92	5,64	0,19	411	14	195	0,0377	3
		м								
				5,45	0,02	397	1	49	0,0003	–
36	Е6-1-1	Устройство выравнивающей стяжки	4,44	3860,17	66,01	17139	293	412	1,35	6
		м3								
				195,75	24,93	869	111	42	0,1218	1
37	Е11-36-1	Устройство покрытия из линолеума	74	324,93	–	24045	–	2121	0,382	28
		м2 покрытия								
				58,5	–	4329	–	49	0,009	1
38	Е11-40-1	Устройство пластиковых плинтусов	72,92	123,31	0,16	8992	12	581	0,0899	7
		м плинтусов								
				16,18	0,07	1180	5	49	0,0003	–
39	Е57-2-7	Демонтаж напольной плитки в душевых комнатах №-106,118	2,5	116,63	10,56	292	26	132	0,6987	2
		м2								
				106,07	1,67	265	4	49	0,0144	–
40	Е16-13-2	Замена канализационных труб из ПВХ ? 100, 50 (отводы, муфты, переходы и т.п.)	4	748,88	1,43	2996	6	210	0,56	2
		м трубопровода								
				102,38	0,54	410	2	51	0,0026	–
41	Е11-4-1	Гидроизоляция полов битумной мастикой и наклейка рулонными материалами.	2,5	323,65	18,42	809	46	114	0,416	1
		м2 изолируемой поверхности								
				85,95	6,91	215	17	49	0,0337	–
42	Е6-1-1	Бетонная стяжка покрытия с армированием армосеткой- ВР5(ячейка 100х100)	0,25	3860,17	66,01	965	17	23	1,35	–
		м3								
				195,75	24,93	49	6	42	0,1218	–
43	Е11-27-6	Устройство напольной плитки	2,5	1041,83	15,2	2605	38	221	1,07	3
		м2 покрытия								
				173,3	7,37	433	18	49	0,037	–

44	Е62-1-1									
		Покраска стен в/эмульсионной краской ранее окрашенной с частичным ремонтом до 25% в комнатах; №-320м/б,321м/б,322м/б,422м/б,411м/б,413м/б,521м/б.	760,8	25,16	0,05	19142	38	7052	0,143	109
		м2		22,05	0,02	16776	15	42	0,0001	–
45	Е62-1-1									
		Покраска потолков водоэмульсионной краской ранее окрашенной с частичным ремонтом до - 15%. в комнатах; №-320м/б,321м/б,322м/б,422м/б,411м/б,413м/б,521м/б.	290,24	25,16	0,05	7302	15	2691	0,143	42
		м2		22,05	0,02	6400	6	42	0,0001	–
46	П9-29-1	Сбор строительного мусора с погрузкой на автомобиль в ручную.	0,5	27,1	27,1	14	14	4	–	–
		т		–	18,97	–	9	40	0,03984	–
		Раздел 5 IV. Тренажерный зал, столовая и кастелянной и подвал.								
47	Е62-1-1	Покраска стен в/эмульсионной краской ранее окрашенной с частичным ремонтом до 25%	731,23	25,16	0,05	18398	37	6778	0,143	105
		м2		22,05	0,02	16124	15	42	0,0001	–
48	Е15-172-4	Покраска радиаторов масляной краской с подготовкой	4,5	148,39	0,07	668	–	204	0,646	3
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	486	–	42	0,0001	–
49	Е62-1-1	Покраска потолков водоэмульсионной краской с частичным ремонтом до - 15%	754	25,16	0,05	18971	38	6989	0,143	108
		м2		22,05	0,02	16626	15	42	0,0001	–
		Раздел 6 VI. Бытовые комнаты с 1-го по 5-й эт.								
50	Е15-17-1	Частичное замена настенной плитки до 7%,	6	611,36	2,1	3668	13	841	2	12
		м2 поверхности облицовки								

				333	0,79	1998	5	42	0,0039	–
51	E62-1-1	Водоэмульсионная окраска стен,ранее окрашенных с частичным ремонтом до 20%	161	25,16	0,05	4051	8	1492	0,143	23
		м2		22,05	0,02	3550	3	42	0,0001	–
52	E62-1-1	Водоэмульсионная окраска потолка ранее окрашенных с частичным ремонтом	185	25,16	0,05	4655	9	1715	0,143	26
		м2		22,05	0,02	4079	4	42	0,0001	–
		Раздел 7 VII. Фасад и внутриплощадочные сети (канализация)								
53	E1-162-2	Разработка траншей ручным способом.	30	294,75	–	8843	–	3979	1,89	57
		м3 грунта		294,75	–	8843	–	45	–	–
54	E11-2-1	Подготовка основания траншей из песка в ручную толщ.-10мм.	1,2	1588,05	–	1906	–	280	2,99	4
		м3 подстилающего слоя		477	–	572	–	49	–	–
55	E65-2-2	Демонтаж канализационной трубы д.100 ЧК	12	145,63	3,27	1748	39	874	0,853	10
		м		142,36	0,52	1708	6	51	0,0044	–
56	E16-13-2	Укладка канализационной трубы д.150 ЧК на стыках предусмотреть бетонные тумбы ,стыки начеканит каболкой на цементном растворе.	12	748,88	1,43	8987	17	630	0,56	7
		м трубопровода		102,38	0,54	1229	6	51	0,0026	–
57	E6-20-1	Засыпка верхнего слоя и пазух песком толщ. 300мм в ручную	3,6	1554,12	273,87	5595	986	520	1,77	6
		м3		240,75	103,46	867	372	42	0,5053	2
58	E1-27-2	Обратная засыпка траншей послойной трамбовкой.	24	6,48	6,48	156	156	20	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	50	39	0,00806	–
		Всего прямые затраты				**2071689**	**23516**			**3605**

	577612	**8739**	**52**
В том числе стоимость: материалов, тенге	1470565		
Накладные расходы, тенге	282893		
- заработная плата, тенге	42434		
- трудоемкость, чел-ч	141		
Всего	**2354582**		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2354582**		
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**5627451**		
- материалы, тенге	3514650		
- сметная заработная плата, тенге	1502796		
Налог (2 %)	112549		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5740000**		
НДС (12 %)	688800		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6428800**		

ЗАКАЗЧИК:
АО «КазАКТ им. М.Тынышпаева»
директор по хозяйственной работе
Д.Ахметов

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Палладиум» Исполнительный Директор
Абдильденов Д.М

Проверил:
вед. инж. ОРиЭОС Аймаганбетов К.Б.
22.07.14г