Рабочая комиссия

По приемке выполненных работ,

Согласно договора №114-03 от 12мая 2014года,

(приказ №224 от 02 июля 2014 года);

Председатель комиссии

Исполнительный директор по хозяйственной работы — Ахметов Д.Б.

Члены комиссии:

Начальник отдела ОРиЭОС — Пахирдинов К.Н.

Гл.специалист ОРиЭОС — Сыдыкова С.Ш.

Вед.специалист ОРиЭОС — Айткулов К.Т.

Ком. дома студентов № 4 — Утебекова С.С.

Заказчик АО " КАЗАХСКАЯ АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ ИМ.М.ТЫНЫШПАЕВА"

Подрядчик ТОО "Палладиум"

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт дома студентов №4 на ул.Масанчи,88

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02 мая" 2012 г №170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№114-03	12.06.2014 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
				из графы 1								
				строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г с начала года	из них		Стоимость прочих не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС , включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за август без НДС		в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Текущий ремонт дома студентов №4 на ул.Масанчи,88	5 468 400	5 468 400	4 882 500							585 900	5 468 400
Итого за август 2014 г	5 468 400	5 468 400	4 882 500							585 900	5 468 400

Заказчик Исполнительный директор по хозяйственной работе _____ Д.А.Ахметов

М.П. (должность, ф.и.о , подпись)

Подрядчик Директор _____ Абдильденов Д.М.

М.П. (должность, ф.и.о , подпись)

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г № 170

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона г. Алматы Форма 2В

Заказчик: АО "КазАТК им. М.Тынышпаева"

Подрядчик: ТОО "Палладиум"

Наименование объекта: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДОМА СТУДЕНТОВ №4 на ул.Масанчи,88

Договор о закупках работ №114-03 от 12/06/2014 г.

Акт №4

приемки выполненных работ за август 2014 года

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДОМА СТУДЕНТОВ №4 на ул.Масанчи,88

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 I. Фойе,читальный зал, ресепшн, изолятор,кабинет зав. ДС, колонны.								
1	Е62-1-1	Покраска стен водоэмульсионной краской ранее окрашенной частичным ремонтом до 25%. *м2*	317,39	25,16 22,05	0,05 0,02	7986 6998	16 6	2381 34	0,143 0,0001	45 –
2	Е15-172-4	Покраска радиаторов масляной краской с подготовкой *м2 окрашиваемой поверхности*	1,98	148,39 108	0,07 0,02	294 214	– –	73 34	0,646 0,0001	1 –
3	Е62-1-1	Покраска потолков водоэмульсионной краской ранее окрашенной частичным ремонтом до - 15% *м2*	195,73	25,16 22,05	0,05 0,02	4925 4316	10 4	1469 34	0,143 0,0001	28 –
		Раздел 2 II. Коридор с 1-5эт								
4	Е62-7-1	Покраска стен масляной краской частичным ремонтом до 15% *м2*	854,7	68,83 41,3	0,07 0,02	58829 35299	60 17	12007 34	0,247 0,0001	211 –

5	Е62-1-1	Водоэмульсионная окраска стен,ранее окрашенных с частичным ремонтом до 25% *м2*	632,07	25,16 22,05	0,05 0,02	15903 13937	32 13	4743 34	0,143 0,0001	90 –
6	Е15-172-4	Покраска радиаторов масляной краской с подготовкой *м2 окрашиваемой поверхности*	5	148,39 108	0,07 0,02	742 540	– –	184 34	0,646 0,0001	3 –
7	Е62-1-1	Водоэмульсионная окраска потолка ранее окрашенных с частичным ремонтом до 15% *м2*	736,55	25,16 22,05	0,05 0,02	18532 16241	37 15	5527 34	0,143 0,0001	105 –
		Раздел 3 III.Лестничный марш с 1 по 5 эт. с двух сторон.								
8	Е62-7-1	Покраска стен масляной краской частичным ремонтом до 15% *м2*	157,41	68,83 41,3	0,07 0,02	10835 6501	11 3	2211 34	0,247 0,0001	39 –
9	Е15-172-4	Покраска радиаторов масляной краской с подготовкой. *м2 окрашиваемой поверхности*	1,55	148,39 108	0,07 0,02	230 167	– –	57 34	0,646 0,0001	1 –
10	Е62-1-1	Водоэмульсионная окраска стен,ранее окрашенных с частичным ремонтом до 25% *м2*	49,71	25,16 22,05	0,05 0,02	1251 1096	2 1	373 34	0,143 0,0001	7 –
11	Е62-1-1	Водоэмульсионная окраска потолка ранее окрашенных с частичным ремонтом до 15% *м2*	166,18	25,16 22,05	0,05 0,02	4181 3664	8 3	1247 34	0,143 0,0001	24 –
		Раздел 4 IV. Тренажерный зал, столовая и кастелянной.								
12	Е15-172-4	Покраска радиаторов масляной краской с подготовкой *м2 окрашиваемой поверхности*	6,3	148,39 108	0,07 0,02	935 680	– –	231 34	0,646 0,0001	4 –
13	Е62-1-1	Водоэмульсионная окраска стен,ранее окрашенных с частичным ремонтом до 25% *м2*	633,39	25,16 22,05	0,05 0,02	15936 13966	32 13	4753 34	0,143 0,0001	91 –
14	Е62-1-1	Водоэмульсионная окраска потолка ранее окрашенных с частичным ремонтом до 15% *м2*	776,61	25,16 22,05	0,05 0,02	19540 17124	39 16	5828 34	0,143 0,0001	111 –

Раздел 5 V. Подвал, вход в подвал и лестничная клетка.

15	E62-7-1	Покраска стен масляной краской частичным ремонтом до 15%	29,41	68,83	0,07	2024	2	413	0,247	7
		м2		41,3	0,02	1215	1	34	0,0001	–
16	E62-1-1	Водоэмульсионная окраска стен,ранее окрашенных с частичным ремонтом до 25%	9,3	25,16	0,05	234	–	70	0,143	1
		м2		22,05	0,02	205	–	34	0,0001	–
17	E62-1-1	Водоэмульсионная окраска потолка ранее окрашенных с частичным ремонтом до 15%	6,77	25,16	0,05	170	–	51	0,143	1
		м2		22,05	0,02	149	–	34	0,0001	–

Раздел 6 Вентиляция

6.1 VI.Вентиляция (жилая секция)

18	E20-31-1	Ремонт вентиляций в санузлах и душевых комнатах с заменой некоторых электровентиляторов и решеток № ком.- 100д.103д.,107д.т.,117д.,115д.т.,114д.т.,116д.т.,214д.т.,215д.т.,216д.т.,406д.,412д.т.,414д.т.,416д.т.,314д.т.,514д.т.,512д.т.,516д.т.,521д.т.,106т.,121т.,118т.,308т.,315т.,	43	1065,24	36,99	45805	1591	18366	6	258
		вентилятор		1028,25	13,5	44215	581	41	0,07	3

6.2 VII. Вентиляция. Подвальное помещение

19	99-1-1(пл)	Установка принудительной вентиляционных систем со всеми сопутствующим работами.(согласно ПСД).	979,76	18		17636				
		м2								

6.3 Материалы для вентиляции

20	99-1-3(пл)	Материалы и оборудование для устройства системы вентиляции в полном комплекте: Вентилятор ВКП 50-30-4D (380В) 2, Клапан воздушный ВК 300-500 2, Привод L-LF 230 (4НМ, возвр.пруж. 220В.откр/закр S до 0,8 кв.м) 2, Электронагреватель ЭКВС НП 500*300/12 2, Канальный датчик температуры ТД1 2, Датчик перепада давления PS 500 2, Фильтр для прямоугольных каналов карманный ФВПу-50-30 EU3 2, Вставка гибкая ВГ 50*30 4, Вентилятор ВКП 40-20-4D (380В) 1, Вентилятор ВКП 60-30-4D (380В) 1, ентилятор ВК-315Б (Код 65579) 1, Клапан огнезадерживающий с эл.магнитным приводом 500*200 2, Щит управления ЩУ 1-0,75-12 2, Вентилятор ВК-200Б (Код 65578) 1 *комплект*	1	589163		589163				
21	13-10-17	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые разных размеров *шт*	27	984		26568				
22	E20-18-1	Установка зонтов: Зонт ЗП 00000, Зонт ЗП 00000-02, Зонт ЗП 00000-05, Зонт ЗП 00000-06 *зонт*	12	896,88	5,38	10763	65	310	0,36	4
				60,75	2,25	729	27	41	0,01	–
23	E20-1-1	Прокладка воздуховодов из листовой стали 150х100 *м2 поверхности воздуховодов*	48,7	596,88	13,16	29068	641	5040	1,54	75
				247,5	4,93	12053	240	41	0,0241	1
24	E20-1-1	Прокладка воздуховодов из листовой стали 150х150 *м2 поверхности воздуховодов*	18,9	596,88	13,16	11281	249	1956	1,54	29
				247,5	4,93	4678	93	41	0,0241	–
25	E20-1-1	Прокладка воздуховодов из листовой стали 200х100 *м2 поверхности воздуховодов*	45	596,88	13,16	26860	592	4658	1,54	69
				247,5	4,93	11138	222	41	0,0241	1
26	E20-1-1	Прокладка воздуховодов из листовой стали 200х150 *м2 поверхности воздуховодов*	739,2	596,88	13,16	441214	9728	76504	1,54	1138
				247,5	4,93	182952	3644	41	0,0241	18
27	E20-1-1	Прокладка воздуховодов из листовой стали 200х200 *м2 поверхности воздуховодов*	21,6	596,88	13,16	12893	284	2235	1,54	33
				247,5	4,93	5346	106	41	0,0241	1

28	E20-1-1	Прокладка воздуховодов из листовой стали 250х150	63,6	596,88	13,16	37962	837	6583	1,54	98
		м2 поверхности воздуховодов		247,5	4,93	15741	314	41	0,0241	2
29	E20-1-1	Прокладка воздуховодов из листовой стали 250х200	20,25	596,88	13,16	12087	266	2096	1,54	31
		м2 поверхности воздуховодов		247,5	4,93	5012	100	41	0,0241	–
30	E20-1-1	Прокладка воздуховодов из листовой стали 300х200	34,5	596,88	13,16	20592	454	3571	1,54	53
		м2 поверхности воздуховодов		247,5	4,93	8539	170	41	0,0241	1
31	E20-1-1	Прокладка воздуховодов из листовой стали 400х200	10,8	596,88	13,16	6446	142	1118	1,54	17
		м2 поверхности воздуховодов		247,5	4,93	2673	53	41	0,0241	–
32	E20-1-1	Прокладка воздуховодов из листовой стали 500х200	65,1	596,88	13,16	38857	857	6738	1,54	100
		м2 поверхности воздуховодов		247,5	4,93	16112	321	41	0,0241	2
33	E20-1-1	Прокладка воздуховодов из листовой стали 500х250	9	596,88	13,16	5372	118	932	1,54	14
		м2 поверхности воздуховодов		247,5	4,93	2228	44	41	0,0241	–
34	E20-1-1	Прокладка воздуховодов из листовой стали 600х300	129,6	596,88	13,16	77356	1706	13413	1,54	200
		м2 поверхности воздуховодов		247,5	4,93	32076	639	41	0,0241	3
35	E20-1-1	Прокладка воздуховодов из листовой стали 1000х500	67,5	596,88	13,16	40289	888	6986	1,54	104
		м2 поверхности воздуховодов		247,5	4,93	16706	333	41	0,0241	2
36	E20-1-1	Прокладка воздуховодов из листовой стали 600х600	162	596,88	13,16	96695	2132	16767	1,54	249
		м2 поверхности воздуховодов		247,5	4,93	40095	799	41	0,0241	4
37	E12-13-3	Утепление изоляцией URSA M 25-50ф	192	213,45	4,72	40982	906	5301	0,403	77
		м2 утепляемого покрытия		70,88	1,78	13609	342	38	0,0086	2

Раздел 7 VIII. Жилые секций М/Б- комнаты с 1-го по 5-й эт.

38	E10-91-3	Замена стеклопакетов на оконных блоках: -№ ком. 414б.,408м.,511б.,502б.	4,2	5678,81	19	23851	80	357	1,303	5
		м2 проемов								

				217,73	6,18	914	26	38	0,0302	–
Раздел 8 IX.Прочие работы.										
39	Е12-7-5	Ремонт кровли на приямках (приямки -4ед.)	16,64	736,17	8,2	12250	136	1745	1,71	28
		м2 кровли								
				272,95	3,08	4542	51	38	0,015	–
		Всего прямые затраты				**1786537**	**21921**			**3351**
						541670	**8197**			**40**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1222941				
		Накладные расходы, тенге				216294				
		- заработная плата, тенге				32444				
		- трудоемкость, чел-ч				108				
		Всего				**2002831**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2002831**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**4786766**				
		- материалы, тенге				2922829				
		- сметная заработная плата, тенге				1391723				
		Налог (2 %)				95734				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**4882500**				
		НДС (12 %)				585900				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**5468400**				

ЗАКАЗЧИК:
АО "КазАТК им.И.Тынышпаева"
Исполнительный директор по хозяйственной работе
Д.Ахметов

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Палладиум"
Директор
Д.Абдильденов