АКТ

приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы Газоснабжение 33-х,1286-квартирных, 9-ти этажных жилых домов со встроенными помещениями инфраструктуры в жилом комплексе «Батыс Премиум» г.Актобе (для приготовление пищи)

/ наименование и адрес объекта /

г. Актобе «____»_____2019г.

Приемочная комиссия в составе председателя комиссии – представителя заказчика ТОО «Grand Complex» **Жанусов Е.М**

/ фамилия, имя, отчество /

членов комиссии – представителей:
проектной организаций «ТОО «Мир Проект» **Кемерова М.Ж**

/фамилия, имя, отчество /

эксплуатационной организации **Кыдралин К.**
АПФ АО «КазТрансГаз Аймак» */фамилия, имя, отчество /*

Технический надзор **Кантарбаев Р.А**

/ подпись / */ фамилия, имя, отчество /*

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком **ТОО «АЭS and Limited»**

/ наименование организации /

предъявлен к приемке законченный строительством

На законченном строительстве объекте; **Газоснабжение 33-х,1286-квартирных, 9-ти этажных жилых домов со встроенными помещениями инфраструктуры в жилом комплексе «Батыс Премиум» г.Актобе (для приготовление пищи)**

Подводящий подземный газопровод высокого, среднего и низкого давления, наружный газопровод с установкой ПГБ-13-2НВ-У1,внутренний газопровод с установками счетчиков G-4 и сигнализаторов загазованности

/ наименование объекта /

субподрядными организациями:

/ наименование организации /

выполнены следующие работы Строительство подводящего подземного газопровода высокого, среднего и низкого давления.наружный газопровод с установкой ПГБ-13-2НВ-У1.внутренний газопровод с установками счетчиков G-4 и сигнализаторов загазованности

2. Проект № *3526* разработан **ТОО «Мир Проект»**

/ наименование организации /

3. Строительство системы газоснабжения осуществлялось в сроки:
начало работ *январь 2019 г* окончание работ *январь 2019 г*

/ месяц, год / */ месяц, год /*

4. Документация на законченный строительством объект предъявлена в объеме, предусмотренным МСН 4.03-01-2003. или территориальных строительных норм по приемке. Приемочная комиссия рассмотрела предоставленную документацию, произвела внешний осмотр системы газоснабжения, определила соответствие выполненных строительно - монтажных работ проекту, провела, при необходимости, дополнительные испытания / кроме зафиксированных в исполнительной документации/

Решение приемочной комиссии:

1.строительно- монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом и требованиями МСН 4.03-01-2003, МСП 4.03.-103-2005.

2.предъявленный к приемке объект считать принятым заказчиком вместе с прилагаемой исполнительной документацией с «____»_____2019 г.

ОБЪЕКТ ПРИНЯТ

Председатель комиссии _____ **Жанусов Е.М.**
ТОО «Grand Complex» */ подпись /* */ Ф.И.О./*

Представитель проектной организации _____ **Кемерова М.Ж**
«ТОО «Мир Проект» */ подпись /* */ Ф.И.О./*

Представитель эксплуатационной организации _____ **Кыдралин К.**
АПФ АО «КазТрансГаз Аймак» */ подпись /* */ Ф.И.О./*

Представитель технический надзор _____ **Кантарбаев Р.А**
ИНЖЭКСПЕРТ */ подпись /* */ Ф.И.О./*

ОБЪЕКТ СДАН

Представитель генерального подрядчика _____ **Джалмагамбетов М.Р.**
«ТОО «АЭS and Limited» */ подпись /* */ Ф.И.О./*

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик "Grand Complex" ТОО,Республика Казахстан, г.Актобе,пр.312 Стрелковой дивизии №9Б — 151240023958

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "АЭS and Limited",Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Гагарина, дом № 2 — 100940016554

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) согласно договора

Номер документа	Дата составления
00000000001	22.01.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство подводящего подземного газопровода высокого, среднего и низкого давления, наружный газопровод с установкой "ПГБ-13-2НВ-У1", внутренний газопровод с установками счетчиков G-4 по объекту: Газоснабжение 33-х,1286-квартирных, 9-ти этажных жилых домов в жилом комплексе «Батыс Премиум» со встроенными помещениями инфраструктуры в г.Актобе, мкр.Батыс-2, участок1Г			услуга	1	39 220 363,20	39 220 363,20

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчи

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Рахатұлы Ұ.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.01.2019г.

М.П.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "Grand Complex", Республика Казахстан, г.Актобе, пр.312 Стрелковой дивизии, 9Б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AOS and Limited", Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Гагарина, дом №2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Комплекс работ по внутреннему и наружному газоснабжению с установкой счетчиков газа на объекте жк "Батыс Премиум" в г.Актобе мкр.Батыс-2, участок 11 (в пятне 3,4,5,6,7,8,9,10,11)**

(наименование, адрес)

Объект : **Комплекс работ по внутреннему и наружному газоснабжению с установкой счетчиков газа на объекте жк "Батыс Премиум" в г.Актобе мкр.Батыс-2, участок 11 (в пятне 3,4,5,6,7,8,9,10,11)**

(наименование)

Договор подряда (контракт)

Акт приемки выполненных работ

за январь 2019 года

на Комплекс работ по внутреннему и наружному газоснабжению с установкой счетчиков газа на объекте жк "Батыс Премиум" в г.Актобе мкр.Батыс-2, участок 11 (в пятне 3,4,5,6,7,8,9,10,11)

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Внутриплощадочные сети. Среднее давление. Подземка									
1	Е11-190301-0101	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	26024,95 13305,6	953,27 299,53	26025 13306	953 300	11766	13333 3149	42507
2	ТОО "Аквагаз"	Шкафной газорегуляторный пункт ШГБ-13-2НВ-У1	шт	1	357142,86		357143		357143		357143
		Сметная цена			357143		357143				
		Сметная стоимость оборудования					*357143*				
3	Е11-010101-0308 ИТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Ктр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	15	180,95 9,31	171,64 41,29	2714 140	2575 619	0	547 261	3522
4	Е11-010107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	9	134,81 134,81	0 0	1213 1213	0 0	0	874 167	2254
5	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,01	449321,74 288496	147141,86 40887,5	4493 2885	1471 409	137	3261 620	8374
6	С123-010502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	10	5069		50690		50690	4055	54745
7	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2,9	2998,83 978,18	155,05 43,68	8697 2837	450 127	5410	2934 930	12561
8	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,1	34,2 0	34,2 12,03	174 0	174 61	0	44 17	236
9	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,9	152,14 79,06	73,08 32,76	441 229	212 95	0	233 54	729
10	Е11-250128-0101 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	4	31391,81 2433,6	28958,21 5800,1	125567 9734	115833 23200	0	29971 12443	167981

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-250210-0101	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,01	915429,04	779106,5	9154	7791	82	2371	12447
					128137	132364	1281	1324		922	
12	Е11-240101-0106 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км трубопровода	0,02	1555314,71	721939,86	31106	14439	730	19240	54374
					796898	174813,26	15938	3496		4028	
13	Е11-250210-0103	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,02	1252922,34	1073976,44	25058	21480	171	6410	33985
					170409	181766	3408	3635		2517	
14	С123-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20	3720		74400		74400		80352
										5952	
15	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	20	551,03	1	11021	20	2838	6537	18963
					408,11	0,48	8162	10		1405	
16	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0286	986397,27	501131,66	28211	14332	535	17178	49020
					466548,4	140161,24	13343	4009		3631	
17	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	10	1375,37	900,51	13754	9005	0	7046	22463
					474,86	236,82	4749	2368		1664	
18	СТОО "Полимод"	переходник ПЭ100 ф160-сталь ф159 мм	шт	1	64427,68	0	64428	0	64428	0	69582
					0	0	0	0		5154	
19	СТОО "Полимод"	переходник ПЭ100 ф159-сталь ф57 мм	шт	1	55357,14	0	55357	0	55357	0	59786
					0	0	0	0		4429	
20	СТОО "Полимод"	Отводы ф159 мм	шт	2	55006,25	0	110013	0	110013	0	118814
					0	0	0	0		8801	
21	СТОО "Полимод"	Отводы ф57 мм	шт	1	40178,57	0	40179	0	40179	0	43393
					0	0	0	0		3214	
22	СТОО "Полимод"	муфта ПЭ100 ф160 мм	шт	1	38308,93	0	38309	0	38309	0	41374
					0	0	0	0		3065	
23	С123-020303-4194 прим	Тройник не равнопроходной, DN 315x160x315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	41515		41515		41515		44836
										3321	
24	С123-020304-2619	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	25109		50218		50218		54235
										4017	
25	С123-020304-2613	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3806		3806		3806		4110
										304	
26	Е11-240101-0108 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 250 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0008	2056329,3	955347,65	1645	764	59	995	2852
					1027311	229562,75	822	184		211	
27	С123-010201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8	6073		4858		4858		5247
										389	
28	Е11-220601-1007 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0008	3568279,21	593428,4	2855	475	2304	222	3323
					94847,8	185831,72	76	149		246	
29	Е11-221401-0302	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,0008	1337,24	7,87	1	0	0	1	2
					1119,46	2,37	1	0		0	
30	Е11-250209-0407 Изм. и доп. вып. 3	Трубопровод диаметром 250 мм. Обертка дополнительная защитная изоляционных покрытий в один слой		0,0008	496883,02	65934,22	398	53	338	20	451

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		км трубопровода			8470,8	19678,58	7	16		33	
31	Е11-161201-0103 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм		1	7212,73	0	7213	0	3760	3383	11444
			сальник		3452,47	0	3452	0		848	
32	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		1,4	551,03	1	771	1	199	458	1327
		м2 окрашиваемой поверхности			408,11	0,48	571	1		98	
33	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,005	676937,7	208150,12	3385	1041	44	2710	6582
		км трубопровода			459984	87462,32	2300	437		488	
34	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		5	986		4930		4930		5324
			м							394	
35	Ц13-080201-0401 прим	Прокладка сигнальной желтой ленты		250	447,36	372,48	111841	93121	0	36611	160328
			м кабеля		74,88	128,51	18720	32129		11876	
36	С121-130809-1101	Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий газонефтепродуктопроводов, толщина 0,5 мм желтого цвета		50	532		26600		26600		28728
			м2							2128	
37	Ц13-080201-0401 прим	Прокладка алюминиевого провода		253	447,36	372,48	113183	94238	0	37050	162252
			м кабеля		74,88	128,51	18945	32514		12019	
38	С123-060901-0104	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79		253	21028		5320084		5320084		5745691
			км							425607	
39	Е12-010101-0402	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м		1	5185,62	0	5186	0	0	3734	9633
			яма		5185,62	0	5186	0		714	
40	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		0,084	23797,69	1709,54	1999	144	1468	380	2569
			м3		4608,45	364,52	387	31		190	
41	Е11-090305-0305	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж		0,018	42976,06	8744,49	774	157	240	284	1143
			т конструкций		20915,7	1987,84	376	36		85	
42	С121-050201-0502	Сталь угловая 50х50 мм ГОСТ 535-2005		0,001415	240429		340		340		367
			т							27	
43	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		0,05	537		27		27		29
			кг							2	
44	С123-010201-0184	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		1,3	1935		2516		2516		2717
			м							201	
45	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		2,08	551,03	1	1146	2	295	680	1972
		м2 окрашиваемой поверхности			408,11	0,48	849	1		146	
46	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м		15	2316,6	0	34749	0	0	25019	64550
			яма		2316,6	0	34749	0		4781	
47	Е11-090305-0401	Ограждения защитные оборудования. Монтаж		0,456	106823,09	1510,69	48711	689	4397	30243	85271
			т конструкций		95669	451,08	43625	206		6316	
48	Е11-090501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже		0,456	6871,55	926,46	3133	422	420	1581	5092
			т		5023,12	2,5	2291	1		377	
49	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012		0,00006	44650		3		3		3
			1000 шт.							0	
50	С121-050308-9901	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82		53,58	921		49347		49347		53295
			м2							3948	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	С121-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1035	416744		43133		43133		46584
										3451	
52	С121-050201-0501	Сталь угловая 32х32 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2202	241146		53100		53100		57348
										4248	
53	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	108	93,64	2,31	10113	250	5348	3134	14306
					41,8	0,25	4515	27		1060	
54	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	108	73,18	1,64	7903	177	5088	1839	10522
					24,43	0,25	2639	27		779	
55	Е11-220901-0203	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	5120,07	1716,74	5120	1717	530	3344	9141
					2873,28	504,58	2873	505		677	
56	СТОО "Полимод"	Кран полиэтиленовый ПЭ100 ф160 мм	шт	1	543616,07	0	543616	0	543616	0	587105
					0	0	0	0		43489	
57	С341-010103-1008	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	т	151	479		72329				78115
										5786	
58	С341-310104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	151	294		44394				47946
										3552	
59	С341-310104-0102	Грунт растительного слоя (перегной). Разгрузка	т	151	440		66440				71755
										5315	
		Итого по разделу: 1. Внутриплощадочные сети. Среднее давление. Подземка									7765528,64
		Раздел: 2. Внутриплощадочные сети. Низкое давление									
60	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	108,16	150,79	143,03	16310	15470	0	3284	21162
					7,76	34,41	839	3722		1568	
61	Е11-010107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	91,8	134,81	0	12375	0	0	8910	22988
					134,81	0	12375	0		1703	
62	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,01	449321,74	147141,86	4493	1471	137	3261	8374
					288496	40887,5	2885	409		620	
63	С123-010502-0611	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 160х9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	106	3445		365170		365170		394384
										29214	
64	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,102	594623,33	214722,72	60652	21902	3486	41031	109818
					345728	60603,86	35264	6182		8135	
65	С123-010502-0614	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 225х13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	102	6814		695028		695028		750630
										55602	
66	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,042	339649,88	103984	14265	4367	218	10771	27039
					230472	28568,12	9680	1200		2003	
67	С123-010502-0608	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	30	1639		49170		49170		53104
										3934	
68	С123-010502-0607	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	12	1111		13332		13332		14399
										1067	
69	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	9,54	2998,83	155,05	28609	1479	17798	9651	41321
					978,18	43,68	9332	417		3061	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	22,26	34,2	34,2	761	761	0	193	1030
					0	12,03	0	268		76	
71	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	9,54	152,14	73,08	1451	697	0	768	2397
					79,06	32,76	754	313		178	
72	Е11-250128-0101 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	4	31391,81	28958,21	125567	115833	0	29971	167981
					2433,6	5800,1	9734	23200		12443	
73	Е11-250210-0101	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,106	915429,04	779106,5	97035	82585	868	25128	131936
					128137	132364	13583	14031		9773	
74	Е11-240101-0106 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0032	1555314,71	721939,86	4977	2310	117	3078	8700
					796898	174813,26	2550	559		644	
75	Е11-250210-0103	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0032	1252922,34	1073976,44	4009	3437	27	1026	5438
					170409	181766	545	582		403	
76	С123-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,2	3720		11904		11904		12856
										952	
77	Е11-240101-0109 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 300 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0008	2298993	1067359,73	1839	854	74	1106	3180
					1138766	257068,67	911	206		236	
78	Е11-250210-0106	Трубопроводы промысловые диаметром 300 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0008	1695035,18	1459001,32	1356	1167	10	341	1832
					223249	244511,2	179	196		136	
79	С123-010201-0246	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8	19461		15569		15569		16814
										1246	
80	Е11-220601-1007 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0032	3568279,21	593428,4	11418	1899	9216	889	13292
					94847,8	185831,72	304	595		985	
81	Е11-221401-0302	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,0032	1337,24	7,87	4	0	1	4	8
					1119,46	2,37	4	0		1	
82	Е11-250209-0407 Изм. и доп. вып. 3	Трубопровод диаметром 250 мм. Обертка дополнительная защитная изоляционных покрытий в один слой	км трубопровода	0,0032	496883,02	65934,22	1590	211	1352	82	1806
					8470,8	19678,58	27	63		134	
83	Е11-161201-0103 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	5	7212,73	0	36064	0	18801	16917	57219
					3452,47	0	17262	0		4238	
84	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0286	986397,27	501131,66	28211	14332	535	17178	49020
					466548,4	140161,24	13343	4009		3631	
85	Е11-240101-0108 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 250 мм. Прокладка	км трубопровода	0,005	2056329,3	955347,65	10282	4777	368	6222	17823
					1027311	229562,75	5137	1148		1320	
86	С123-010201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5	7556		37780		37780		40802
										3022	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	Е11-240101-0104 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,02	1121696,96	485532	22434	9711	452	14528	39919
					613586	120154,28	12272	2403		2957	
88	С123-010201-0184	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20	1935		38700		38700		41796
										3096	
89	Е11-240101-0103 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,003	994346,46	444814,99	2983	1334	39	1939	5316
					536640	116269,29	1610	349		394	
90	С123-010201-0169	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	1570		4710		4710		5087
										377	
91	Е11-220901-0205	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 250 мм. Установка	задвижка или клапан	1	9853,16	3508,17	9853	3508	727	6591	17760
					5618,08	1039,47	5618	1039		1316	
92	С123-040909-1040	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока от 2501 мм до 3000 мм, PN 16, DN 250 с ручным редуктором ГОСТ 21345-2005	шт.	1	702575		702575		702575		758781
										56206	
93	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	11	1375,37	900,51	15129	9906	0	7750	24710
					474,86	236,82	5223	2605		1830	
94	СТОО "Полимод"	переходник ПЭ100 ф160-сталь ф110 мм	шт	1	91071,43	0	91071	0	91071	0	98357
					0	0	0	0		7286	
95	С123-020304-2616	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	8770		70160		70160		75773
										5613	
96	С123-020304-2613	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3806		3806		3806		4110
										304	
97	С123-020304-2610	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2175		4350		4350		4698
										348	
98	С123-020304-2609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1558		1558		1558		1683
										125	
99	С123-020304-1016	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	45885		45885		45885		49556
										3671	
100	С123-020304-0816	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	108237		108237		108237		116896
										8659	
101	С123-020304-1010	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	4750		4750		4750		5130
										380	
102	С123-020303-4159 прим	Тройник не равнопроходной, DN 225x160x225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	20752		20752		20752		22412
										1660	
103	С123-020303-4158 прим	Тройник не равнопроходной, DN 225x110x225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	19017		57051		57051		61615
										4564	
104	С123-020303-4156 прим	Тройник не равнопроходной, DN 225x90x225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	15578		15578		15578		16824
										1246	
105	Е12-180101-1501 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2	м2	15,02	1214,46	221,46	18241	3326	0	11702	32339
					992,99	89,09	14915	1338		2395	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	С123-020302-8716	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	17214		17214		17214		18591
										1377	
107	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	120	93,64	2,31	11236	277	5943	3482	15895
					41,8	0,25	5016	30		1177	
108	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	120	73,18	1,64	8782	197	5653	2044	11691
					24,43	0,25	2932	30		866	
109	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	51	1375,37	900,51	70144	45926	0	35933	114563
					474,86	236,82	24218	12078		8486	
110	С123-020101-0122	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	26	287		7462		7462		8059
										597	
111	С123-020101-0113	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	15	148		2220		2220		2398
										178	
112	С123-020101-0107	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	10	130		1300		1300		1404
										104	
113	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	13,5	537		7250		7250		7829
										580	
114	Е11-250211-0101	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	5	20080,22	18872,24	100401	94361	50	22650	132895
					1198,08	3779,96	5990	18900		9844	
115	Е11-160301-0304 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	100	2233,95	20,8	223395	2080	186246	35126	279202
					350,69	7,74	35069	774		20682	
116	Е11-160301-0301 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	200	1687,46	20,8	337492	4161	263193	70251	440362
					350,69	7,74	70138	1548		32619	
117	Е11-160301-0302 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	200	1723	20,8	344599	4161	270301	70251	448039
					350,69	7,74	70138	1548		33188	
118	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	400	521,8	0	208722	0	6125	198545	439848
					506,49	0	202597	0		32581	
119	Е11-190401-0101	Установка счетчиков G-4	регулятор	426	8749,53	230,04	3727301	97997	1405882	2199794	6401262
					5219,3	49,92	2223422	21266		474168	
120	С Прайс-лист	Стоимость счетчика G-4	шт	426	11901,79		5070161		5070161		5475774
										405613	
121	Е11-190101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	426	2874,19	231,24	1224405	98508	563981	596721	1966816
					1319,05	110,29	561915	46984		145690	
122	Е11-190501-0101	Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка установка сигнализатора загазованности со с электромагнитным клапаном		426	6255,31	233,4	2664760	99428	1411656	1161864	4132754
					2708,16	74,88	1153676	31899		306130	
123	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		426	2071,89	87,92	882627	37454	126898	709119	1719085

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.		1686,09	12,48	718274	5316		127340	
124	С123-040905-0302	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	426	891		379566		379566	30365	409931
125	С123-021199-9928	Стояки стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	шт.	426	38		16188		16188	1295	17483
126	С121-130816-1208	Лента ФУМ	кг	0,1	5164		516		516	41	558
127	С341-010103-1008	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	т	220	479		105380			8430	113810
128	С341-310104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	220	294		64680			5174	69854
129	С341-310104-0102	Грунт растительного слоя (перегной). Разгрузка	т	220	440		96800			7744	104544
		Итого по разделу: 2. Внутриплощадочные сети. Низкое давление									18459645,7
		ИТОГО:					26225173	1167883	18782795	5589768	34331551
							5467340	311124	357143	2516622	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							357143		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				686631		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									35018182
		НДС			12 %		4202181,82				
		Итого с НДС									39 220 363,62

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АЭS and Limited"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Рахатулы Ұ

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ТОО "Grand Complex"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Алтынбаев С.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)