Форма Р-1

Заказчик ТОО «Научно-Технический Центр "Востоктехносервис" 070000, Республика Казахстан Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Первая, 15/А Тел 8-7232-29-49-62

ИНН/БИН 020140005929

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель ТОО "АйДи курылыс" Республика Казахстан Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Ахмирово, ул.Устаздар, 26

ИНН/БИН 131140016365

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Основание (контракт, письмо, разрешение, приказ) Договор Без договора

Условия оплаты безналичный расчет

Номер документа	Дата составления
29	09.09.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Единица измерения	Стоимость работ по договору	Выполнено работ (оказано услуг)				Остаток средств по договору	№ сметы
					с начала работ	количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт помещений здания школы № 23, г. Усть-Каменогорск, ВКО	02.09.2019 - 09.09.2019	тенге	1 204 400	1 204 400	1	1 204 400	1 204 400	0	Смета № 10/19-34
	Итого:			1 204 400	1 204 400			1 204 400	0	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Расшифровка выполненных работ за сентябрь 2019 года к акту № 29 от 09.09.2019 на 2-х страницах

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Научно-технический центр "Востоктехносервис"

Директор _____ С. Б. Бойко

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "АйДи курылыс"

Директор _____ Субебаев А.К.

Приложение №1 к акту выполненных работ № 29 от 09.09.2019

Наименование объекта и работ: Ремонт помещений здания школы № 23, г. Усть-Каменогорск, ВКО

Заказчик: ТОО "Научно-технический центр "Востоктехносервис"

Исполнитель: ТОО "АйДи курылыс"

Договор подряда: Без договора

Смета № 10/19-34

Полная сметная стоимость 1 204,400 тыс. тенге

Стоимость по настоящему акту к оплате без НДС 1 204 400 тенге

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	экспл. машин	Всего	оплаты труда	экспл. машин		
			Единица измерения	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда	обслуживающие маш. на един.	обслуживающие маш. всего
1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	13
		Локальный сметный расчет № 10/19-34 Ремонт помещений здания школы № 23								
1	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	288	306,47	16,93	88265	83389	4877	0,34	98
			м2	289,54	8,72			2511	0,01	2
		НР от ОЗП+ЗПМ - 72% (=72x1)		*214,75*		*61848*				
		СП от ПЗ+НР - 8% (=8x1)		*41,70*		*12008*				
		Сметная стоимость				*162122*				
2	1111-0101-3301	**Полы. Устройство**	288	588,75	34,09	169559	159742	9818	0,55	158
			м2 покрытия	554,66	16,05			4623	0,01	4
		НР от ОЗП+ЗПМ - 94% (=94x1)		*536,47*		*154503*				
		СП от ПЗ+НР - 8% (=8x1)		*90,02*		*25924*				
		Сметная стоимость				*349987*				
3	1146-0201-0802	**Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	88	193,51	--	17029	17029	--	0,23	20
			м2	193,51	--			--	--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 84% (=84x1)		*162,55*		*14305*				
		СП от ПЗ+НР - 8% (=8x1)		*28,49*		*2506*				
		Сметная стоимость				*33841*				
4	1211-0101-0104	**Штукатурка стен. Сплошное выравнивание**	88	504,84	11,42	44426	43421	1005	0,50	44
			м2	493,42	5,88			518	0,01	1
		НР от ОЗП+ЗПМ - 72% (=72x1)		*359,49*		*31635*				
		СП от ПЗ+НР - 8% (=8x1)		*69,15*		*6085*				
		Сметная стоимость				*82146*				
5	1115-0405-0103	**Стены. Окраска**	340	430,54	4,27	146385	144932	1453	0,39	133
		м2 окрашиваемой поверхности		426,27	2,02			687	--	1
		НР от ОЗП+ЗПМ - 80% (=80x1)		*342,63*		*116495*				
		СП от ПЗ+НР - 8% (=8x1)		*61,85*		*21030*				
		Сметная стоимость				*283910*				

6	1115-0403-0303	Полы. Окраска	288	523,01	3,24	150627	149694	933	0,47	134
		м2 окрашиваемой поверхности		519,77	1,53			442	--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 80% (=80x1)		*417,04*		*120109*				
		СП от ПЗ+НР - 8% (=8x1)		*75,20*		*21659*				
		Сметная стоимость				*292395*				
		Итого прямые затраты по смете:	**Тенге**							587
			Тенге							8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге			598207				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге			18086				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге			4158				
		- Накладные расходы	Тенге			498895				
		- Сметная прибыль	Тенге			89212				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1204400				

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Научно-технический центр "Востоктехносервис"

Директор _____ С. Б. Бойко

Исполнитель:
ТОО "АйДи құрылыс"

Директор _____ Субебаев А.К.