Форма Р-1

		ИНН/БИН
Заказчик	ТОО «Научно-Технический Центр "Востоктехносервис" 070000, Республика Казахстан Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Первая, 15/А Тел 8-7232-29-49-62 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	020140005929
Исполнитель	ТОО "АйДи курылыс" Республика Казахстан Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Ахмирово, ул.Устаздар, 26 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	131140016365

Основание (контракт, письмо, разрешение, приказ) Договор №3 от 16.05.2019г.

Условия оплаты безналичный расчет

Номер документа	Дата составления
30	30.08.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Единица измерения	Стоимость работ по договору	Выполнено работ (оказано услуг)				Остаток средств по договору	№ сметы
					с начала работ	количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ОФ РГОК ТОО "Казцинк". Общестроительные работы	01.08.2019 - 30.08.2019	тенге	1 850 100	1 850 100	1	1 850 100	1 850 100	0	Смета № 10/19-35
	Итого:			1 850 100	1 850 100			1 850 100	0	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Расшифровка выполненных работ за август 2019 года к акту № 30 от 30.08.2019 на 2-х страницах

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Научно-технический центр "Востоктехносервис"

Директор _____ С. Б. Бойко

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "АйДи курылыс"

Директор _____ Субебаев А.К.

Приложение №1 к акту выполненных работ № 30 от 30.08.2019

Заказчик: ТОО "Научно-технический центр "Востокстехносервис"
Исполнитель: ТОО "АйДа курылыс"
Договор подряда: №3 от 16.05.2019г.

Наименование объекта и работ: СО РГОК ТОО "Казцинк". Общестроительные работы
Цех нейтрализации
Смета №10/19-35
Полная сметная стоимость 1 850,100 тыс. тенге
Стоимость по настоящему акту к оплате без НДС 1 850 100 тенге

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж. машин	
				Всего	экспл. машин	Всего	оплаты труда	экспл. машин		
			Единица измерения	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда	обслуживающие маш. на един.	обслуживающие маш. всего
1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	13
		Локальный сметный расчет № 10/19-35 Общестроительные работы								
		Раздел 1.Бак 600 м3								
1	1106-1501-0110 РСНБ РК 2015	**Бетон. Приготовление**	56,2	3249,48	985,32	182621	127246	55375	2,67	150
			м3	2264,16	415,47			23349	0,38	21
		НР от ОЗП+ЗПМ - 91% (=91x1)		*2438,46*		*137041*				
		СП от ПЗ+НР - 8% (=8x1)		*455,04*		*25573*				
		Сметная стоимость				*345235*				
2	1106-0201-0105 РСНБ РК 2015	**Бетон. Устройство**	56,2	3402,70	406,96	191232	168361	22871	3,06	172
			м3	2995,74	132,41			7442	0,09	5
		НР от ОЗП+ЗПМ - 91% (=91x1)		*2846,62*		*159980*				
		СП от ПЗ+НР - 8% (=8x1)		*499,95*		*28097*				
		Сметная стоимость				*379309*				
3	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Блоки. Армирование**	0,237	13734,92	1288,12	3255	2950	305	11,60	3
			т	12446,80	543,22			129	0,38	
		НР от ОЗП+ЗПМ - 91% (=91x1)		*11820,92*		*2802*				
		СП от ПЗ+НР - 8% (=8x1)		*2044,47*		*485*				
		Сметная стоимость				*6542*				
4	СТ	**Штырь для армировки**	846	876,52	--	741536	--	--	--	
			шт	--	--			--	--	
		СП от ПЗ+НР - 8% (=8x1)		*70,12*		*59323*				
		Сметная стоимость				*800859*				
5	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты. Разработка вручную**	30	1155,22	--	34657	34657	--	1,18	36
			м3 грунта	1155,22	--			--	--	
		НР от ОЗП+ЗПМ - 72% (=72x1)		*831,76*		*24953*				
		СП от ПЗ+НР - 8% (=8x1)		*158,96*		*4769*				
		Сметная стоимость				*64379*				
6	4102-0101-0010 РСНБ РК 2015	**Вывоз мусора**	15	2500,00	--	37500	--	--	--	
			т	--	--			--	--	
		СП от ПЗ+НР - 8% (=8x1)		*200,00*		*3000*				
		Сметная стоимость				*40500*				

7	1101-0101-0430 РСНБ РК 2015	Грунты. Разработка экскаваторами								
			80 м3 грунта	155,99 --	155,99 59,80	12479	--	12479 4784	-- 0,04	5
		НР от ОЗП+ЗПМ - 72% (=72х1)		*43,06*		*3445*				
		СП от ПЗ+НР - 8% (=8х1)		*15,92*		*1273*				
		Сметная стоимость				*17198*				
		Раздел 2.Бак 100 м3								
8	1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обеспыливание								
			462 м2	82,28 70,98	11,30 --	38013	32793	5221 --	0,07 --	32 --
		НР от ОЗП+ЗПМ - 69% (=69х1)		*48,98*		*22627*				
		СП от ПЗ+НР - 8% (=8х1)		*10,50*		*4850*				
		Сметная стоимость				*65491*				
9	1113-0601-0302 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обезжиривание уайт-спиритом								
			462 м2	96,66 95,70	0,96 0,36	44656	44215	442 168	0,09 --	42 --
		НР от ОЗП+ЗПМ - 69% (=69х1)		*66,29*		*30624*				
		СП от ПЗ+НР - 8% (=8х1)		*13,04*		*6021*				
		Сметная стоимость				*81302*				
10	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка								
			462 м2	42,77 40,56	2,21 0,24	19761	18740	1021 112	0,03 --	14
		НР от ОЗП+ЗПМ - 69% (=69х1)		*28,16*		*13008*				
		СП от ПЗ+НР - 8% (=8х1)		*5,67*		*2620*				
		Сметная стоимость				*35390*				
11	1113-0301-1412 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями								
			462 м2	17,08 15,25	1,83 0,36	7892	7045	847 168	0,01 --	6
		НР от ОЗП+ЗПМ - 69% (=69х1)		*10,77*		*4977*				
		СП от ПЗ+НР - 8% (=8х1)		*2,23*		*1028*				
		Сметная стоимость				*13898*				
		Итого прямые затраты по смете:	Тенге							454
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге							29
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге			436007				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге			98561				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге			36152				
		- Материалы	Тенге			741536				
		- Перевозка грузов	Тенге			37500				
		Накладные расходы	Тенге			399457				
		Сметная прибыль	Тенге			137039				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1850100				

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Восточный технический центр "Востоктехсервис"

Директор С.Б. Бойко

Исполнитель:
ТОО "АЙДАР курылыс"

Директор Субебаев А.К.