Форма Р-1

		ИНН/БИН
Заказчик	ТОО «Научно-Технический Центр "Востоктехносервис" 070000, Республика Казахстан Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Первая, 15/А Тел 8-7232-29-49-62	020140005929
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	ТОО "АйДи курылыс" Республика Казахстан Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Ахмирово, ул.Устаздар, 26	131140016365
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Основание (контракт, письмо, разрешение, приказ) Договор №3 от 16.05.2019г.

Условия оплаты безналичный расчет

Номер документа	Дата составления
32	30.09.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Единица измерения	Стоимость работ по договору	Выполнено работ (оказано услуг)				Остаток средств по договору	№ сметы
					с начала работ	количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ОФ РГОК ТОО "Казцинк". Общестроительные работы	01.09.2019 - 30.09.2019	тенге	3 233 500	3 233 500	1	3 233 500	3 233 500	0	Смета № 10/19-37
	Итого:			3 233 500	3 233 500			3 233 500	0	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Расшифровка выполненных работ за август 2019 года к акту № 32 от 30.09.2019 на 3-х страницах

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Научно-технический центр "Востоктехносервис"

Директор С. Б. Бойко

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "АйДи курылыс"

Директор Субебаев А.К.

Приложение №1 к акту выполненных работ № 32 от 30.09.2019

Заказчик: **ТОО "Научно-технический центр "Востоктехносервис"**

Исполнитель: **ТОО "АйДи курылыс"**

Договор подряда: №3 от 16.05.2019г.

Наименование объекта и работ: ОФ РГОК ТОО "Казцинк". Общестроительные работы

Цех нейтрализации

Смета № 10/19-37

Полная сметная стоимость **3 233,500** тыс. тенге

Стоимость по настоящему акту к оплате без НДС **3 233 500** тенге

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	экспл. машин	Всего	оплаты труда	экспл. машин		
			Единица измерения	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда	обслуживающие маш. на един.	обслуживающие маш. всего
1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	13
		Локальный сметный расчет № 10/19-37 Общетроительные работы								
		Раздел 1.Здание цеха нейтрализации								
		СНСК								
1	1113-0601-0302	**Поверхности металлические. Обезжиривание**	600	44,52	--	26712	26712	--	0,04	25
			м2	44,52	--			--	--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 69% (=69x1)		*30,72*		*18432*				
		СП от ПЗ+НР - 8% (=8x1)		*6,02*		*3612*				
		Сметная стоимость				*48756*				
2	1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка**	600	18,87	--	11322	11322	--	0,01	8
			м2	18,87	--			--	--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 69% (=69x1)		*13,02*		*7812*				
		СП от ПЗ+НР - 8% (=8x1)		*2,55*		*1531*				
		Сметная стоимость				*20665*				
3	1219-0101-0201	**Отверстия. Сверление**	900	25,90	--	23307	23307	--	0,03	23
			отверстие	25,90	--			--	--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 72% (=72x1)		*18,65*		*16781*				
		СП от ПЗ+НР - 8% (=8x1)		*3,56*		*3207*				
		Сметная стоимость				*43295*				
4	1106-0301-0410	**Пол. Армирование из арматуры 6 мм**	1,095	5790,18	--	6340	6340	--	5,40	6
			т	5790,18	--			--	--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 91% (=91x1)		*5269,06*		*5770*				
		СП от ПЗ+НР - 8% (=8x1)		*884,74*		*969*				
		Сметная стоимость				*13079*				
5	1106-0201-0103	**Полы бетонные. Устройство**	56	1032,20	--	57803	57803	--	1,04	58
			м3	1032,20	--			--	--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 91% (=91x1)		*939,30*		*52601*				
		СП от ПЗ+НР - 8% (=8x1)		*157,72*		*8832*				
		Сметная стоимость				*119236*				
6	1111-0101-0405	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой**	600	160,75	--	96448	96448	--	0,11	68
			м2	160,75	--			--	--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 94% (=94x1)		*151,10*		*90661*				
		СП от ПЗ+НР - 8% (=8x1)		*24,95*		*14969*				
		Сметная стоимость				*202078*				
7	1113-0501-0101	**Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой**	360,5	560,16	--	201937	201937	--	0,44	158
			м2	560,16	--			--	--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 69% (=69x1)		*386,51*		*139337*				

		СП от ПЗ+НР - 8% (=8x1)		*75,73*		*27302*				
		Сметная стоимость				*368576*				
8	1146-0401-1003	Покрытия. Разборка	360,5	132,77	--	47865	47865	--	0,12	45
			м2 покрытия	132,77	--			--	--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 84% (=84x1)		*111,53*		*40207*				
		СП от ПЗ+НР - 8% (=8x1)		*19,54*		*7046*				
		Сметная стоимость				*95118*				
9	1111-0101-0405	Шпатлевание поверхностей мастикой "Битуминоль", толщина	360,5	241,12	--	86923	86923	--	0,17	61
			м2	241,12	--			--	--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 94% (=94x1)		*226,65*		*81708*				
		СП от ПЗ+НР - 8% (=8x1)		*37,42*		*13491*				
		Сметная стоимость				*182122*				
10	1113-0101-0109	Футеровка пола кирпичом кислотоупорным	271	1399,23	--	379192	379192	--	1,00	271
			м2	1399,23	--			--	--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 69% (=69x1)		*965,47*		*261643*				
		СП от ПЗ+НР - 8% (=8x1)		*189,18*		*51267*				
		Сметная стоимость				*692102*				
11	1113-0101-0109	Футеровка стенки кирпичом кислотоупорным	116,1	1399,23	--	162451	162451	--	1,00	116
			м2	1399,23	--			--	--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 69% (=69x1)		*965,47*		*112091*				
		СП от ПЗ+НР - 8% (=8x1)		*189,18*		*21963*				
		Сметная стоимость				*296505*				
12	1107-0514-0105	Блоки. Замена	3	676,25	--	2029	2029	--	0,62	2
			шт.	676,25	--			--	--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 118% (=118x1)		*797,97*		*2394*				
		СП от ПЗ+НР - 8% (=8x1)		*117,94*		*354*				
		Сметная стоимость				*4777*				
13	1127-0201-1002	Блоки. Выравнивание	75	323,08	--	24231	24231	--	0,32	24
			м	323,08	--			--	--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 108% (=108x1)		*348,93*		*26170*				
		СП от ПЗ+НР - 8% (=8x1)		*53,76*		*4032*				
		Сметная стоимость				*54433*				
14	4131-0104-0601	Мусор строительный. Уборка	10	468,00	--	4680	--	--	--	--
			т	--	--			--	--	--
		СП от ПЗ+НР - 8% (=8x1)		*37,44*		*374*				
		Сметная стоимость				*5054*				
15	1146-0401-0102	Подушки бетонные. Разборка	4,5	4128,00	--	18576	18576	--	3,85	17
			м3	4128,00	--			--	--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 84% (=84x1)		*3467,52*		*15604*				
		СП от ПЗ+НР - 8% (=8x1)		*607,64*		*2734*				
		Сметная стоимость				*36914*				
16	1146-0401-0102	Бетон. Разборка для устройства желоба стока вода	0,5	4128,00	--	2064	2064	--	3,85	2
			м3	4128,00	--			--	--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 84% (=84x1)		*3467,52*		*1734*				
		СП от ПЗ+НР - 8% (=8x1)		*607,64*		*304*				
		Сметная стоимость				*4102*				
				Рембаза						
17	1113-0601-0206	Поверхности металлические. Очистка песком	2275	155,66	--	354134	354134	--	0,15	349
			м2	155,66	--			--	--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 69% (=69x1)		*107,41*		*244352*				
		СП от ПЗ+НР - 8% (=8x1)		*21,05*		*47879*				
		Сметная стоимость				*646365*				

18	1113-0601-0209	Поверхности металлические. Обеспыливание	2275	33,02	--	75119	75119	--	0,03	74
			м2	33,02	--			--	--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 69% (=69x1)		*22,78*		*51832*				
		СП от ПЗ+НР - 8% (=8x1)		*4,46*		*10156*				
		Сметная стоимость				*137107*				
19	1113-0601-0302	Поверхности металлические. Обезжиривание	2275	44,52	--	101284	101284	--	0,04	96
			м2	44,52	--			--	--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 69% (=69x1)		*30,72*		*69886*				
		СП от ПЗ+НР - 8% (=8x1)		*6,02*		*13694*				
		Сметная стоимость				*184864*				
20	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка и покраска	2275	18,87	--	42928	42928	--	0,01	31
			м2	18,87	--			--	--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 69% (=69x1)		*13,02*		*29620*				
		СП от ПЗ+НР - 8% (=8x1)		*2,55*		*5804*				
		Сметная стоимость				*78352*				
		Итого прямые затраты по смете:	**Тенге**							1435
			Тенге							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге			**1720665**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге			**4680**				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге			**0**				
		- Материалы	Тенге			**0**				
		- Перевозка грузов	Тенге			**0**				
		Накладные расходы	Тенге			**1268635**				
		Сметная прибыль	Тенге			**239520**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3233500**				

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Научно-технический центр "Востоктехносервис"

Директор _____ С. Б. Бойко

Исполнитель:
ТОО "АйДи Құрылыс"

Директор _____ Сусбаев А.К.