Заказчик: **Государственное учреждение «Средняя школа № 19» Управления образования города Астаны**

Типовая ведомственная форма № КС-3
утвержденная постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Подрядчик: **ТОО «Куандык-К»**

Наименование объекта: «Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа № 19» Управления образования города Астаны

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮЛЬ 2013 года

Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
	номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
	34	**30 мая 2013 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетный месяц - за **июль**, без НДС	из гр. 1						Налог на добавленную стоимость	К оплате за месяц **июль**
			Строительно монтажные работы, в базовых ценах 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце, в базовых ценах 2001г., **июль**	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа № 19» Управления образования города Астаны »	**29 334 659**	**26 191 659**	**10 927 923**	**10 927 923**					**3 143 000**	**29 334 659**
Аванс	**34 161 195,11**									
Удержание аванса - 30%	**8 800 398**									**8 800 398**
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**20 534 261**									**20 534 261**

Итого к оплате: 20 534 261 (двадцать миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи двести шестьдесят один) тенге 00 тиын

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Куандык-К»

Директор _____ **Жаманшалов Б.Ш.**

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение «Средняя школа № 19»
Управления образования города Астаны

Директор _____ **Чижевская Л.Е.**

Заказчик: **Государственное учреждение «Средняя школа № 19» Управления образования города Астаны**
Подрядчик: ТОО «Куандык-К»

ФОРМА 2

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа № 19»
Управления образования города Астаны
Отопление, С 2-1-2

Договор № **34** от 30 мая 2013 года

АКТ № 3
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За ИЮЛЬ месяц 2013 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Отопление												
1	Е0165-18-4	Демонтаж -Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 50 мм	308	109,47	1	33717	308	38544	0,49	152				
				108,47	0,16	33409	49	115,2	-	-				
		м												
2	Е0165-18-5	-Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 100 мм	520	165,84	1,99	86237	1035	98344	0,75	388				
				163,85	0,32	85202	166	115,2	-	1				
		м												
3	Е0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	82	197,2	15,96	16170	1309	17359	1,21	99				
				181,24	2,52	14862	207	115,2	0,02	2				
		шт												
4	Е0165-19-2	-Демонтаж радиаторов массой до 160 кг	19	313,24	31,9	5952	606	6268	1,91	36				
				281,34	5,04	5345	96	115,2	0,04	1				
		шт												
5	Е0165-19-3	-Демонтаж радиаторов массой до 240 кг	22	420,9	47,85	9260	1053	9646	2,56	56				
				373,05	7,56	8207	166	115,2	0,07	1				
		шт												
6	Е0165-3-2	-Демонтаж вентиля	56	81,18	0,18	4546	10	5227	0,46	26				
				81	0,02	4536	1	115,2	-	-				
		шт												
7	Е0165-3-4	-Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 100 мм	4	309,45	7,95	1238	32	1395	1,91	8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		301,5	1,26	1206	5	115,2	0,01	-
8	Е0118-18-2 К=0,4	-Демонтаж узлов тепловых элеваторных номер 3-5	1	998,79	144,09	999	144	1047	4,78	5
		1узел		854,69	53,77	855	54	115,2	0,26	-
		Монтаж								
9	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	308	273,3	4,95	84176	1525	21960	0,34	105
				60,03	1,86	18489	574	115,2	0,01	3
		м								
10	Е0116-6-6	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	234	618,12	9,94	144640	2325	21300	0,43	100
				75,3	3,71	17621	869	115,2	0,02	4
		м								
11	Е0116-9-3	-Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 80 мм	234	1004,52	26	235059	6084	43080	0,83	195
				150,08	9,74	35118	2279	115,2	0,05	11
		м								
12	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	124,2	200	-	24840	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
13	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	150,48	4357,14	44,71	655662	6729	25172	0,81	122
		1кВт		128,46	16,75	19331	2521	115,2	0,08	12
14	Е0165-21-1	-Перегруппировка секций радиаторов	1254	134,85	0,15	169102	188	152146	0,66	823
		секция		105,3	0,02	132046	25	115,2	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1471598	21347			2114
			Тенге			376226	7011			37
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1471598	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1049185	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	383237	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			24840	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			788	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			441489	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		221
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	66223	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			114785	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2027872	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2371
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	449460	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2027872	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2371
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	449460	-		-

РАЗДЕЛ 2. Вентиляция

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0120-43-1 К=0,4	Демонтаж -Демонтаж кондиционеров шт	3	1315,27	256,87	3946	771	4434	6,17	19
				1058,4	96,39	3175	289	128	0,47	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3946	771			19
			Тенге			3175	289			1
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3946	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3464	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			188	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4434	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	665	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			503	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8883	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4130	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8883	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4130	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Разные работы								
16	Е0169-1-1	Отверстия -Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич отверст	51	475,88	332,26	24270	16945	12447	0,94	48
				143,62	127,55	7325	6505	90	0,7	36
17	Е0169-1-3	-Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 2 кирпича отверст	72	954,04	666,83	68691	48011	35164	1,89	136
				287,21	255,45	20679	18392	90	1,4	101
18	Е0169-2-1	-Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм отверст	56	341,53	229,14	19126	12832	10114	0,73	41
				112,39	88,29	6294	4944	90	0,48	27
19	С01031-А26-1	Строительный мусор --Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	30,8	27,1	-	835	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	Е010333-А30-1	-Вывоз строительного мусора, расстояние перевозки 30 км т	30,8	196	196	6037	6037	1087	-	-
				-	39,2	-	1207	90	0,82	25
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			118958	83825			225
			Тенге			34298	31049			189

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			118958	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	65347	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			58812	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8822	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10666	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			188436	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		444
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	74168	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			188436	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		444
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	74168	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			1594501	105943			2357
			Тенге			413699	38349			227
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			118958	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	65347	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			58812	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8822	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10666	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			188436	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		444
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	74168	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1475543	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1049185	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	386701	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			24840	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			976	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			445923	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		223
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	66888	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			115288	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2036755	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2393
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	453590	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2225190	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-			2837
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	527758	-		-

ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2001 года	Тенге	2225190
С К-1,44%	Тенге	32043
ИТОГО	Тенге	2257233
К-2,31%	Тенге	52142
К 1%	Тенге	22572

К 0,4%	Тенге	9029
ИТОГО	Тенге	2340976
ИТОГО в текущих ценах 2012 года с К - 2,23355	Тенге	5228683
Налоги,сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	104574
ИТОГО	Тенге	5333257
НДС 12%	Тенге	639991
ИТОГО	Тенге	5973248

СДАЛ :

ТОО « Куандык-К»

Директор **Жаманшалов Б.Ш.**

ПРИНЯЛ:

Государственное учреждение «Средняя школа № 19»
Управления образования города Астаны

Директор **Чижевская Л.Е.**

СОГЛАСОВАНО:

Технадзор: **Солтыбаев Т.К.**