К приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года №234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г.Талдыкорган «30» ноября 2018г.

Заказчик ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области», в лице руководителя Беркимбаева Айдара Чарлизовича, РК, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Абылайхана, 125.
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствииот «30» ноября 2018года ТОО «Тур-Газ» Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 52
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ ТОО «ЖетысуОблГаз» «30» ноября 2018года.Кончубаев Айдар Дулатовичаттестат №KZ59VJE00036383 от 29.03.2018г, №KZ32VJE00036384 от 29.03.2018г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту ТОО «КАТЭК» «29» ноября 2018года.Стагнеева Любовь Григорьевна, приказ от 26.03.2018 года №93/1, аттестат №000229 от 30.06.2016года№13
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган. Внутриквартальные сети газоснабжения (III- очередь строительства,12 пусковой комплекс)
наименование объекта
по адресу г.Талдыкорган, граница участка 4.2.4 существующей застройки ул. Абжалиева, Рыскулова, Жансугурова, Алматинская трасса
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «28» июля 2016года. №34-530 Акимат города Талдыкорган, Алматинскойобласти;
наименование органа вынесшего решение
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____
наименование органа вынесшего решение
б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ТОО «Тур-Газ» Республика Казахстан, 050010 г. Алматы ул. Богенбай батыра, 52. Талон

KZ32REA00088369от_29.03.2018года.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талон

в) проекта (проектно-сметной документации ТОО «КАТЭК» №62/17.2017-07-19-9.1-ГСН,

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) 24.12.2015г. приказом за № 348/н-1 ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области»

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **март 2018г**;
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2018г**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **11 (одиннадцать);**
фактически месяц: **9 (девять)**.

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед.изм мер	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Подземный, надземный газопровод среднего и низкого давления	км	55,271	55,271	56,071	56,071
Подземный газопровод среднего давления	км	42,206	42,206	42,861	42,861
Подземный газопровод низкого давления	км	1,016	1,016	1,038	1,038
Надземный газопровод низкого давления	км	12,049	12,049	12,172	12,172
ГРПШ-6	шт	844	844	844	844
ГРПШ-3ПГО-У-РДНК-32-2Н	шт	3	3	3	3
ГРПШ-10	шт	340	340	340	340
ГРПШ-3ПГО-У-РДНК 50/400	шт	5	5	5	5

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный

период_____

_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Газопровод имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Труба полиэтиленовая PE 100 ГАЗ SDR 17 Ø225x13,4мм	км	2,896	2,912
Труба полиэтиленовая PE 100 ГАЗ SDR 17 Ø160x9,5мм		1,565	1,571
Труба полиэтиленовая PE 100 ГАЗ SDR 17Ø110x6,6мм		6,13	6,641
Труба полиэтиленовая PE 100 ГАЗ SDR 17 Ø90x5,4мм		2,734	3,274
Труба полиэтиленовая PE 100 ГАЗ SDR 17 Ø63x3,8мм		22,792	23,408
Труба полиэтиленовая PE 100 ГАЗ SDR 17 Ø32x2,3мм		6,089	6,093
Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 Ø89x3,5 мм		1,451	1,535
Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 Ø57x3,0 мм		3,248	3,287
Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 Ø20x2,0 мм		7,35	7,35
Площадь земельного участка одной единицы			
ГРПШ-6	м2	0,336	0,336
ГРПШ-3ПГО-У-РДНК-32-2Н		8	8
ГРПШ-10		0,478	0,478
ГРПШ-3ПГО-У-РДНК 50/400		8	8

4. Технологические архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Технологическое оборудование ГРПШ для Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган. Внутриквартальные сети газоснабжения (III-Очередь строительства -12 пусковой комплекс) поставлялось ТОО «ГазKZ» Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Ратушного Ю. 40

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **1 143 603,162** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **672 681,360** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **385 879,058** тысяч тенге; прочие затраты **85 042,744**тысяч тенге.

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
1 067 611,245 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **639 047,292** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **366 585,105** тысяч тенге, прочие затраты **61 978,848** тысяч тенге;

9. Объект сдан в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области строительства.

РЕШИЛ:

Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган. Внутриквартальные сети газоснабжения (III-очередь строительства,12пусковойкомплекс)

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: **Беркимбаев Айдар Чарлизович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор: **Кончубаев Айдар Дулатович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: **ТОО «КАТЭК» Нупов К.Ш.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Турдалиев Сембек Сапарбекович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 15
к акту приемки объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта: «Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган» 3 очередь, 12 пусковой комплекс.

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	56 071	
2	Протяженность воздушной прокладки:	м	12 172	
3	1) на эстакадах	м	-	
4	2) на опорах Ø89;76;57;32	м	12 172	
5	3) безопорная прокладка	м	-	
6	Количество опор	шт	3111	
7	Протяженность подземной прокладки:	м	43 899	
8	1) в проходных каналах	м	-	
9	2) в полупроходных каналах	м	-	
10	3) бесканальная прокладка	м		
11	Количество шаровых кранов в ковере	шт	1	
12	Количество компенсаторов	шт	-	
13	Количество вводов	шт	-	
14	Количество задвижек d =200	шт	1	
15	Количество задвижек d =150	шт	2	
16	Количество задвижек d =100	шт	7	
17	Количество задвижек d =80	шт	15	
16	Кран проходной d =50	шт	116	

17	Кран проходной d =25	шт	2708	d=25-1184
18	Кран проходной d =20			d =20-1524
19	Сифоны (гидрозатворы)	шт	-	
20	Переходники	шт	-	
21	Затворы поворотные	шт	-	
22	Регуляторы давления	шт	-	
23	Скважины	шт	-	

Заказчик ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства» Алматинской области» Беркимбаев Айдар Чарльзович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

30.11.2018

М.П.

Авторский надзор ТОО «КАТЭК» в лице Стагнеевой Любовь Григорьевны

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Товарищество с ограниченной ответственностью «КАТЭК», г. Алматы

Согласовано

М.П

Дата «30» ноября 2018 г.

Подпись Стагнеева Л.Г.