Форма Р-1

Заказчик ТОО «Научно-Технический Центр "Востоктехносервис" 070000, Республика Казахстан Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Первая, 15/А Тел 8-7232-29-49-62

ИНН/БИН 020140005929

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель ТОО "АйДи курылыс" Республика Казахстан Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Ахмирово, ул.Устаздар, 26

ИНН/БИН 131140016365

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Основание (контракт, письмо, разрешение, приказ) Договор №1 от 06.01.2020г.

Условия оплаты безналичный расчет

Номер документа	Дата составления
1	31.01.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Единица измерения	Стоимость работ по договору	Выполнено работ (оказано услуг)				Остаток средств по договору	№ сметы
					с начала работ	количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт установки для получения низших хлоридов. Инв. 0504273 АО "ТМК". Цех №2	06.01.2020 - 31.01.2020	тенге	297 600	297 600	1	297 600	297 600	0	Смета № 43-20
	Итого:			297 600	297 600			297 600	0	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Расшифровка выполненных работ за январь 2020 года к акту № 1 от 31.01.2020 на 1-ной странице

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Научно-технический центр "Востоктехносервис"

Директор _____ С. Б. Бойко

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "АйДи курылыс"

Директор _____ Субебаев А.К.

Приложение №1 к акту выполненных работ № 1 от 31.01.2020

Заказчик: **ТОО "Научно-технический центр "Востоктехносервис"**
Исполнитель: **ТОО "АйДи курылыс"**
Договор подряда: №1 от 06.01.2020г.

Наименование объекта и работ: Капитальный ремонт установки для получения низших хлоридов. Инв. 0504273
АО "ТМК". Цех №2
Смета № 43-20
Полная сметная стоимость **297,600** тыс. тенге
Стоимость по настоящему акту к оплате без НДС **297 600** тенге

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы: Всего / оплаты труда	Стоимость единицы: экспл. машин / в т.ч. оплаты труда	Общая стоимость: Всего	Общая стоимость: оплаты труда	Общая стоимость: экспл. машин / в т.ч. оплаты труда	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин: обслуживающие маш. на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин: обслуживающие маш. всего
1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	13
1	Т ЕНиР	**Бак расходный. Демонтаж**	**1,2**	**30000,00**	**--**	**36000**	**36000**	**--**	**42,63**	**51**
			т	**30000,00**	**--**			**--**	**--**	**--**
2	Т ЕНиР	**Бак расходный. Монтаж**	**1,2**	**48000,00**	**--**	**57600**	**57600**	**--**	**68,22**	**82**
			т	**48000,00**	**--**			**--**	**--**	**--**
3	Т ЕНиР	**Огрунтовка поверхности**	**20**	**300,00**	**--**	**6000**	**6000**	**--**	**0,43**	**9**
			м2	**300,00**	**--**			**--**	**--**	**--**
4	Т ЕНиР	**Окраска эмалями**	**20**	**300,00**	**--**	**6000**	**6000**	**--**	**0,43**	**9**
			м2	**300,00**	**--**			**--**	**--**	**--**
5	Т ЕНиР	**Арматура запорная д 100 мм. Монтаж**	**8**	**4000,00**	**--**	**32000**	**32000**	**--**	**5,68**	**45**
			шт	**4000,00**	**--**			**--**	**--**	**--**
6	Т ЕНиР	**Арматура запорная д 100 мм. Демонтаж**	**8**	**4000,00**	**--**	**32000**	**32000**	**--**	**5,68**	**45**
			шт	**4000,00**	**--**			**--**	**--**	**--**
7	Т ЕНиР	**Трубопровод д-108х6. Демонтаж**	**20**	**1000,00**	**--**	**20000**	**20000**	**--**	**1,42**	**28**
			м	**1000,00**	**--**			**--**	**--**	**--**
8	Т ЕНиР	**Соединения фланцев. Демонтаж**	**18**	**3000,00**	**--**	**54000**	**54000**	**--**	**4,26**	**77**
			шт	**3000,00**	**--**			**--**	**--**	**--**
9	Т ЕНиР	**Установка фланцев**	**18**	**3000,00**	**--**	**54000**	**54000**	**--**	**4,26**	**77**
			шт	**3000,00**	**--**			**--**	**--**	**--**
		Итого прямые затраты:	**Тенге**							**423**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**							
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге			**297600**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге			**0**				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге			**0**				
		- Материалы	Тенге			**0**				
		- Перевозка грузов	Тенге			**0**				
		ИТОГО:	**Тенге**			**297600**				

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Научно-технический центр "Востоктехносервис"

Директор _____ С. Б. Бойко

Исполнитель:
ТОО "АйДи курылыс"

Директор _____ Субебаев А.К.