Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Жамбылского района"**

Форма 3 КС
Типовая межведомственная форма №КС-3, утвержденная Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 г №73

Подрядчик: **ТОО "Арыстан Курылыс фирмасы"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство пристройки спортивного зала к СШ Жангельдина в с.Бесмойнак Жамбылского района Алматинской области**

Наименование объекта: **Строительство пристройки спортивного зала к СШ Жангельдина в с.Бесмойнак Жамбылского района Алматинской Алматинской области**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2010 года

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	номер	дата	наименование	Код	Наименование	код

Дополнительное соглашение №1 от 07.06.2010 г к основному договору №8 от 11.03.2010 г

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно 2010 г	Стоимость выполненных работ из гр 1 (тенге)						в т.ч НДС	Всего
		август 2010 г	СМР (в сметных базисных ценах 2001 г)	из них		Ст-ть прочих затрат , не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце (август)	по монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общестроительные работы	58 844 001	11 346 001	6 044 869	6 044 869		239 078		1 215 643	11 346 001
в том числе за август		11 346 001	6 044 869	6 044 869		239 078		1 215 643	11 346 001

Итого к оплате за август месяц - 5 000 000 (Пять миллионов) тенге 00 тиын

Заказчик _____ **УКС** _____ **Подрядчик** _____

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение "Отдел строительства Жамбылского района"

Подрядчик ТОО "Арыстан Курылыс фирмасы"

Договор Дополнительное соглашение №1 от 07.06.2010 к основному договору №8 от 11.03.2010

Наименование строительства и его адрес: Пристройка к средней школе в селе "Бесмойнак" Жамбылского района Алматинской области

Наименование обьекта: Пристройка к средней школе в селе "Бесмойнак"

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2010 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1.	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на ТЗИ основе	м2	9,20	972,01	4,90	8942	45	0,38	4
					58,50	1,85	538	17	0,01	0
√ 2.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	9,84	109,84	0,46	1081	5	0,08	1
					12,04	0,18	119	2	0,00	0
3.	Е0115-165-3	Окраска плинтусов	м2	0,92	179,43	1,88	165	2	0,47	0
					78,30	0,72	72	1	0,00	0
4.	Е0111-28-3	Устройство покрытий из керамогранита на клеющем растворе	м2	47,30	242,07	9,70	11450	459	1,16	55
					211,05	3,62	9983	171	0,02	1
5.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из керамогранита	м	2,53	41,95	0,32	106	1	0,24	1
					41,63	0,11	105	0	0,00	0
6.	Е0111-28-3	Устройство покрытий из керамогранита на клеющем растворе	м2	16,30	242,07	9,70	3946	158	1,16	19
					211,05	3,62	3440	59	0,02	0
7.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из керамогранита	м	0,87	41,95	0,32	37	0	0,24	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					41,63	0,11	36	0	0,00	0
8.	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на ТЗИ основе	м2	49,80	972,01	4,90	48406	244	0,38	19
					58,50	1,85	2913	92	0,01	0
9.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	53,29	109,84	0,46	5853	25	0,08	4
					12,04	0,18	642	10	0,00	0
10.	Е0115-165-3	Окраска плинтусов	м2	4,98	179,43	1,88	894	9	0,47	2
					78,30	0,72	390	4	0,00	0
11.	Е0115-165-3	Окраска полов и плинтусов	м2	222,20	179,43	1,88	39870	418	0,47	104
					78,30	0,72	17398	160	0,00	1
		Итого по разделу: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								120749
		Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
12.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	452,54	321,92	2,33	145682	1054	0,26	118
					43,65	0,88	19753	398	0,00	2
13.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	345,60	343,07	2,10	118565	726	0,39	135
					65,03	0,79	22474	273	0,00	1
14.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	424,10	149,92	1,88	63580	797	0,47	198
					78,30	0,72	33207	305	0,00	1
15.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливиниацетатными водоэмульсионными составами	м2	33,91	374,69	2,10	12706	71	0,39	13
					65,03	0,79	2205	27	0,00	0
		Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								340533
		Раздел: ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ, СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ								
16.	Ц0110-111-1	Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	шт	1,00	978,90	0	979	0	7,00	7
					947,00	0	947	0	0	0
17.	ТПрайс-лист	Аппарат телефонный	шт	1,00	3463,97	0	3464	0	0	0
					0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	шт	1,00	64,00	1,00	64	1	0,36	0
					58,50	0,20	58	0	0,00	0
19.	С151802-23	Розетка телефонная RJ-11	шт	1,00	179,00	0	179	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
20.	Ц0110-901-8	Ящик протяжной или коробка,размером 200х200 мм	шт	1,00	254,80	12,50	255	12	1,00	1
					234,00	0	234	0	0	0
21.	С151802-11	Коробка напольная ПКП-20	шт	1,00	461,00	0	461	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
22.	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	70,00	10,60	0,10	742	7	0,06	4
					8,80	0,10	616	7	0,00	0
23.	СПрайс-лист	Кабель 4-х проводный UTP 2X2X0,5мм2	км	0,07	29942,65	0	2159	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
24.	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола диаметр до 25 мм	м	20,00	34,20	1,20	684	24	0,14	3
					23,20	0,20	464	4	0,00	0
25.	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления д-20 мм	м	20,20	77,70	0	1570	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
26.	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола диаметр до 50 мм	м	10,00	39,00	1,50	390	15	0,16	2
					25,90	0,20	259	2	0,00	0
27.	С130804-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления,Dн 40 мм	10м	1,01	1420,00	0	1434	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
28.	Ц108-396-8	Монтаж пластиковых каналов	м	50,00	75,30	41,80	3765	2090	0,15	8
					27,00	11,80	1350	590	0,07	3
29.	СПрайс-лист	Пластиковый канал 20х10	м	50,00	67,42	0	3371	0	0	0
					0	0	0	0	0	0

Итого по разделу: ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ, СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ 19516

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: РАДИОФИКАЦИЯ СПОРТИВНОГО ЗАЛА								
30.	Ц0108-591 -9	Розетки штепсельные утопленного типа при открытой проводке	шт	1,00	62,70	0,20	63	0	0,34	0
					57,80	0,10	58	0	0,00	0
31.	СПрайс-лист	Радиорозетка РПВ-2	шт	1,00	62,46	0	62	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
32.	Ц0110-386 -7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	шт	1,00	332,40	0	332	0	2,00	2
					317,00	0	317	0	0	0
33.	Т8401-164	Абоненский громкоговоритель ГА -Ш	шт	1,00	2875,00	0	2875	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
34.	Ц0110-901 -8	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	шт	2,00	254,80	12,50	510	25	1,00	2
					234,00	0	468	0	0	0
35.	С151802-11	Коробка напольная ПКП-20	шт	1,00	461,00	0	461	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
36.	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	шт	1,00	59,00	0	59	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
37.	Ц0108-412 -1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	70,00	8,50	0,10	595	7	0,05	4
					7,30	0	511	0	0	0
38.	С151606-34	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи,однопарные,/ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ,диаметр жилы 0,9 мм	1000м	0,07	16300,00	0	1175	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
39.	Ц0108-410 -1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола диаметр до 25 мм	м	20,00	34,20	1,20	684	24	0,14	3
					23,20	0,20	464	4	0,00	0
40.	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления д-20 мм	м	20,20	77,70	0	1570	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
41.	Ц0108-410 -2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола диаметр до 50 мм	м	10,00	39,00	1,50	390	15	0,16	2
					25,90	0,20	259	2	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	С130804-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления,Dн 40 мм	10м	1,01	1420,00	0	1434	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
43.	Ц108-396-8	Монтаж пластиковых каналов	м	50,00	75,30	41,80	3765	2090	0,15	8
					27,00	11,80	1350	590	0,07	3
44.	СПрайс-лист	Пластиковый канал 20х10	м	50,00	67,42	0	3371	0	0	0
					0	0	0	0	0	0

Итого по разделу: РАДИОФИКАЦИЯ СПОРТИВНОГО ЗАЛА 17346

Раздел: ЧАСОФИКАЦИЯ СПОРТИВНОГО ЗАЛА

45.	Ц0110-695-2	Электрочасы вторичные для помещений: электрочасы односторонние на стене с установкой кронштейна на бетонной стене	шт	1,00	422,70	0	423	0	2,00	2
					353,00	0	353	0	0	0
46.	Т170348-1051-1	Часы электрические вторичные ВЧСI-М2ПВ24Р-300-323К	шт	1,00	14252,01	0	14252	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
47.	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации;коробка ответвительная на стене	шт	3,00	92,40	0	277	0	0,50	2
					90,00	0	270	0	0	0
48.	С151802-11	Коробка напольная ПКП-20	шт	2,00	461,00	0	922	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
49.	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	шт	1,00	59,00	0	59	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
50.	Ц0110-698-1	Монтаж коробок электрических	шт	1,00	92,40	0	92	0	0,50	1
					90,00	0	90	0	0	0
51.	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ 3	1000шт	0,00	24200,00	0	24	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
52.	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	70,00	8,50	0,10	595	7	0,05	4
					7,30	0	511	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.	С151606-3 5	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи,однопарные,/ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ,диаметр жилы 1,2 мм	1000м	0,07	20800,00 0	0 0	1456 0	0 0	0 0	0 0
54.	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	70,00	26,92 24,75	0 0	1884 1732	0 0	0,15 0	11 0
55.	С151607-1 74	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,07	24900,00 0	0 0	1743 0	0 0	0 0	0 0
56.	Ц0108-410 -1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола диаметр до 25 мм	м	60,00	34,20 23,20	1,20 0,20	2052 1392	72 12	0,14 0,00	8 0
57.	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления д-20 мм	м	60,60	77,70 0	0 0	4709 0	0 0	0 0	0 0
		Итого по разделу: ЧАСОФИКАЦИЯ СПОРТИВНОГО ЗАЛА								28489
		Раздел: ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ СПОРТИВНОГО ЗАЛА								
58.	Е0121-29- 1	Монтаж электрических звонков с кнопкой	шт	1,00	74,15 45,68	0 0	74 46	0 0	0,29 0	0 0
59.	С151801-1 20	Звонок электрический Мз-1	шт	1,00	1160,00 0	0 0	1160 0	0 0	0 0	0 0
60.	Ц0110-698 -1	Монтаж коробок электрических	шт	1,00	92,40 90,00	0 0	92 90	0 0	0,50 0	1 0
61.	С151803-5 1	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ 3	1000шт	0,00	24200,00 0	0 0	24 0	0 0	0 0	0 0
62.	Ц0110-901 -8	Ящик протяжной или коробка,размером до 200х200 мм	шт	2,00	254,80 234,00	12,50 0	510 468	25 0	1,00 0	2 0
63.	С151802-1 1	Коробка напольная ПКП-20	шт	2,00	461,00 0	0 0	922 0	0 0	0 0	0 0
64.	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением	м	70,00	26,92	0	1884	0	0,15	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 10 мм2			24,75	0	1732	0	0	0
65.	С151607-174	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,07	24900,00 0	0 0	1743 0	0 0	0 0	0 0
66.	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола диаметр до 25 мм	м	70,00	34,20 23,20	1,20 0,20	2394 1624	84 14	0,14 0,00	10 0
67.	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления д-20 мм	м	70,70	77,70 0	0 0	5493 0	0 0	0 0	0 0
		Итого по разделу: ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ СПОРТИВНОГО ЗАЛА								14297
		Раздел: ОПОВЕЩЕНИЕ СПОРТИВНОГО ЗАЛА								
68.	Ц0110-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	шт	1,00	332,40 317,00	0 0	332 317	0 0	2,00 0	2 0
69.	Т1601-221-1	Колонки акустические MS-0,5 вт	к-т	1,00	28014,00 0	0 0	28014 0	0 0	0 0	0 0
70.	Ц0110-901-8	Ящик протяжной или коробка,размером до 200х200 мм	шт	3,00	254,80 234,00	12,50 0	764 702	38 0	1,00 0	3 0
71.	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	шт	1,00	59,00 0	0 0	59 0	0 0	0 0	0 0
72.	С151802-11	Коробка напольная ПКП-20	шт	2,00	461,00 0	0 0	922 0	0 0	0 0	0 0
73.	Ц0110-698-1	Монтаж коробок электрических	шт	1,00	92,40 90,00	0 0	92 90	0 0	0,50 0	1 0
74.	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ 3	1000шт	0,00	24200,00 0	0 0	24 0	0 0	0 0	0 0
75.	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или	м	70,00	8,50 7,30	0,10 0	595 511	7 0	0,05 0	4 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2								
76.	С151606-34	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи,однопарные,/ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ,диаметр жилы 0,9 мм	1000м	0,07	16300,00	0	1141	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
77.	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола диаметр до 25 мм	м	60,00	34,20	1,20	2052	72	0,14	8
					23,20	0,20	1392	12	0,00	0
78.	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления д-20 мм	м	60,60	77,70	0	4709	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
79.	Ц108-396-8	Монтаж пластиковых каналов	м	10,00	75,30	41,80	753	418	0,15	2
					27,00	11,80	270	118	0,07	1
80.	СПрайс-лист	Пластиковый канал 20х15	м	10,00	88,02	0	880	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
		Итого по разделу: ОПОВЕЩЕНИЕ СПОРТИВНОГО ЗАЛА								40338
		Раздел: АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ СПОРТИВНОГО ЗАЛА								
81.	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	6,00	369,90	1,60	2219	10	2,00	12
					347,00	0	2082	0	0	0
82.	ТПрайс-лист	Извещатель пожарный дымовой ИП-212-45А	к-т	6,00	811,76	0	4871	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
83.	Ц0110-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	7,00	457,50	1,60	3202	11	2,00	14
					437,00	0	3059	0	0	0
84.	ТПрайс-лист	Извещатель пожарный тепловой ИП-103-5/3-В	к-т	7,00	270,59	0	1894	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
85.	Ц0110-668-1	Монтаж пожарного ручного извещателя	шт	2,00	153,50	0	307	0	1,00	2
					144,00	0	288	0	0	0
86.	ТПрайс-лист	Извещатель пожарный ручной ИР-1	к-т	2,00	532,27	0	1065	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0	0	0	0	0	0
87.	Ц0111-201-1	Монтаж резисторов	шт	3,00	268,02	4,74	804	14	1,00	3
					263,25	3,54	790	11	0,02	0
88.	Т3609-100-22	Резистор	шт	3,00	17,91	0	54	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
89.	Ц0110-901-8	Ящик протяжной или коробка,размером до 200х200 мм	шт	8,00	254,80	12,50	2038	100	1,00	8
					234,00	0	1872	0	0	0
90.	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	шт	8,00	59,00	0	472	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
91.	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	м	200,00	72,10	0	14420	0	0,38	76
					60,80	0	12160	0	0	0
92.	СПрайс-лист	Кабель 4-х жильный CQR-4	м	200,00	27,94	0	5589	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
93.	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола диаметр до 25 мм	м	10,00	34,20	1,20	342	12	0,14	1
					23,20	0,20	232	2	0,00	0
94.	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления д-20 мм	м	10,10	77,70	0	785	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
95.	Ц108-396-8	Монтаж пластиковых каналов	м	30,00	75,30	41,80	2259	1254	0,15	5
					27,00	11,80	810	354	0,07	2
96.	СПрайс-лист	Пластиковый канал 20х15	м	30,00	88,02	0	2641	0	0	0
					0	0	0	0	0	0

Итого по разделу: АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ СПОРТИВНОГО ЗАЛА 42962

Раздел: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ УБОРНОЙ НА 6 ОЧКОВ

97.	Е0121-17-5	Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания	шт	4,00	199,08	6,30	796	25	0,48	2
					76,05	2,50	304	10	0,01	0
98.	С151701-8	Светильники тип ПСХ-60 МУЗ	шт	4,12	157,00	0	647	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8				0	0	0	0	0	0
99.	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	шт	4,08	24,00	0	98	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
100.	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	шт	2,00	82,17	0	164	0	0,34	1
					53,55	0	107	0	0	0
101.	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	2,04	215,00	0	439	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
102.	С151801-131	Коробка ответвительная пластмассовая, тип У409У1	шт	3,03	509,00	0	1542	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
103.	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	м	7,00	11,04	1,09	77	8	0,06	0
					9,23	0,66	65	5	0,00	0
104.	Е0121-4-7	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	м	13,00	4,55	0	59	0	0,03	0
					4,12	0	54	0	0	0
105.	С151607-166	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	0,01	16600,00	0	85	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
106.	С151607-174	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,02	24900,00	0	385	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
107.	Е0121-3-1	Прокладка гофротруб диам до 25 мм по стене с креплением	м	20,00	36,51	0	730	0	0,16	3
					26,33	0	527	0	0	0
108.	СПрайс-лист	Труба гофрированная серого цвета со стальной протяжкой с условным проходом 25 мм	м	20,20	30,96	0	625	0	0	0
					0	0	0	0	0	0

Итого по разделу: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ УБОРНОЙ НА 6 ОЧКОВ 5649

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
109.	Ц0108-524 -1	Щит силовой вводнораспределительный, на ток до 100 А	шт	1,00	1514,60	39,60	1515	40	2,00	2
					405,00	6,80	405	7	0,04	0
110.	СПрайс-лист	Стоимость щита силового вводнораспределительного ВР-3235А7, на ток до 100 А с креплением устой)	шт	1,00	2435,93	0	2436	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
111.	СПрайс-лист	Стоимость щита на 8 модулей с креплением LEgrAnd	шт	1,00	2435,93	0	2436	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
112.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	11,00	501,20	13,20	5513	145	1,00	11
					227,00	2,30	2497	25	0,01	0
113.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	2,00	862,00	28,00	1724	56	2,00	4
					340,00	4,50	680	9	0,03	0
114.	СПрайс-лист	Стоимость автоматического выключателя на вводе DX/3P-32A LEgrAnd	шт	1,00	429,72	0	430	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
115.	СПрайс-лист	Стоимость автоматического выключателя на вводе DPX/3P-32A LEgrAnd	шт	1,00	429,72	0	430	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
116.	СПрайс-лист	Стоимость автоматического выключателя на вводе DX/1P-16A LEgrAnd	шт	6,00	372,26	0	2234	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
117.	СПрайс-лист	Стоимость автоматического выключателя на вводе DX/1P-20A LEgrAnd	шт	3,00	418,48	0	1255	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
118.	СПрайс-лист	Стоимость автоматического выключателя на вводе DX/3P-16A LEgrAnd	шт	1,00	1688,91	0	1689	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
119.	СПрайс-лист	Стоимость автоматического выключателя на вводе DX/3P-20A LEgrAnd	шт	1,00	1688,91	0	1689	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
120.	Ц0108-574 -1	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 10 мм2	жил	42,00	36,70	0,90	1541	38	0,15	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					25,00	0,20	1050	8	0,00	0
121.	Ц0108-68-1	Монтаж шины сборной	м	0,80	102,60	14,40	82	12	0,44	0
					80,10	2,80	64	2	0,02	0
122.	СПрайс-лист	Стоимость медной шины	шт	0,40	1629,38	0	652	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
123.	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,00	166,90	5,40	167	5	1,00	1
					158,00	2,30	158	2	0,01	0
124.	СПрайс-лист	Стоимость счетчиков СА4-3703 "АЛТАЙ" до 60А	шт	1,00	3421,71	0	3422	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
125.	Ц0108-572-6	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт	1,00	2862,00	172,00	2862	172	3,00	3
					540,00	40,50	540	41	0,23	0
126.	СПрайс-лист	Стоимость ящика с АВР Я 8302-4064	шт	1,00	78804,08	0	78804	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
127.	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт	6,00	169,86	57,56	1019	345	0,55	3
					86,85	35,93	521	216	0,16	1
128.	С151701-20	Светильник подвесной, тип НСП11Х200-231-У3	шт	6,06	848,00	0	5139	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
129.	Е0121-17-5	Монтаж настенных светильников, до 2 ламп накаливания	шт	3,00	199,08	6,30	597	19	0,48	1
					76,05	2,50	228	7	0,01	0
130.	С151701-14	Светильник настенный тип НПП-01 с лампами накаливания	шт	3,03	0	0	1	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
131.	С151701-16	Светильник подвесной, тип НСП09-200/1Р 51-03-02	шт	6,12	358,00	0	2191	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
132.	С151701-19	Светильник подвесной, тип НСП11Х100-434-У3	шт	6,12	762,00	0	4663	0	0	0
					0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133.	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	шт	4,00	36,26	0	145	0	0,17	1
					27,00	0	108	0	0	0
134.	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	шт	1,02	182,00	0	186	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
135.	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	3,06	134,00	0	410	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
136.	Е0121-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	шт	4,00	74,54	0	298	0	0,34	1
					53,55	0	214	0	0	0
137.	С151801-142	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки брызгозащищенная, на напряжение 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-0-1Р43-01-10 /42У2/	шт	3,06	90,00	0	275	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
138.	С151801-159	Розетка штепсельная трехполюсная РШ-В-К-30-0-К-25/380 в комплекте с вилкой, тип ВШ-В-К-30-0-К-25/380	шт	1,02	212,00	0	216	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
139.	Е0121-24-13	Монтаж ящика ЯТП -0.25 на стене с понижающим трансформатором	шт	1,00	314,30	20,67	314	21	1,26	1
					220,50	8,19	220	8	0,04	0
140.	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1,00	4720,00	0	4720	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
141.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	1000шт	0,01	16300,00	0	130	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
142.	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409У1	шт	10,00	509,00	0	5090	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
143.	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	шт	4,00	2021,10	1245,00	8084	4980	4,00	16
					756,00	275,00	3024	1100	1,59	6
144.	С151610-5	Муфты концевые натяжные К798УЗ	шт	4,00	3160,00	0	12640	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
145.	Ц0108-152	Стойка сборных кабельных	шт	12,00	71,50	5,70	858	68	0,24	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-4	конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг			43,70	1,00	524	12	0,01	0
146.	С151803-85	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 400x60x26 мм, тип К1150 У3	1000шт	0,01	70800,00 0	0 0	850 0	0 0	0 0	0 0
147.	Ц0108-152-8	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,7 кг	шт	10,00	4,80 3,40	1,00 0,50	48 34	10 5	0,02 0,00	0 0
148.	С151803-78	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные окрашенные, габаритные размеры 265x46x60 мм, тип К1161 У3	1000шт	0,01	43600,00 0	0 0	436 0	0 0	0 0	0 0
149.	С11011-769	Зажимы, анкеры	тн	0,72	201100,00 0	0 0	145798 0	0 0	0 0	0 0
150.	Ц0111-95-3	Монтаж сетевого стабилизатора	шт	2,00	2200,96 1302,75	842,69 207,00	4402 2606	1685 414	8,00 1,20	16 2
151.	ТКоммерческое	Стоимость сетевого стабилизатора SVSH2000 SOIIATEK	шт	2,00	20783,34 0	0 0	41567 0	0 0	0 0	0 0
152.	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	м кабеля	40,00	94,79 78,30	10,91 6,91	3792 3132	436 276	0,48 0,03	19 1
153.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3x1,5 мм2	1000м	0,04	52100,00 0	0 0	2084 0	0 0	0 0	0 0
154.	Е0121-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	м кабеля	46,00	103,71 81,68	11,48 7,22	4771 3757	528 332	0,50 0,03	23 1
155.	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3x2,5 мм2	1000м	0,05	60500,00 0	0 0	2783 0	0 0	0 0	0 0
156.	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	24,00	73,10 23,40	20,80 4,40	1754 562	499 106	0,14 0,03	3 1
157.	С151601-5	Кабели силовые на напряжение 1000	1000м	0,01	360600,00	0	2164	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	94	В, марка ВВГ, число жил и сечение 5Х6 мм2			0	0	0	0	0	0
158.	С151601-595	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5Х10 мм2	1000м	0,02	593100,00 / 0	0 / 0	10676 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
159.	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	м кабеля	4,00	94,79 / 78,30	10,91 / 6,91	379 / 313	44 / 28	0,48 / 0,03	2 / 0
160.	С151603-21	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	1000м	0,00	74900,00 / 0	0 / 0	300 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
161.	Е0121-1-1	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм	м	30,00	78,15 / 63,68	8,23 / 4,11	2345 / 1910	247 / 123	0,39 / 0,02	12 / 1
162.	С130806-57	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 25 мм	1000м	0,03	160,00 / 0	0 / 0	5 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
163.	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	м	15,00	84,60 / 32,40	2,80 / 0,20	1269 / 486	42 / 3	0,17 / 0,00	3 / 0
		Итого по разделу: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								381278
		Раздел: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РЕЗЕРВУАРА НА 10 М3 ДЛЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ								
164.	Е010333-А10-1	Подвозка грунта на 10 км из карьера	тн	61,18	76,60 / 0	76,60 / 15,32	4686 / 0	4686 / 937	0 / 0,32	0 / 20
165.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	381,96	6,48 / 0	6,48 / 2,10	2475 / 0	2475 / 804	0 / 0,01	0 / 3
166.	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	1527,84	3,20 / 0	3,20 / 1,04	4888 / 0	4888 / 1587	0 / 0,00	0 / 6
167.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	42,44	134,10 / 134,10	0 / 0	5691 / 5691	0 / 0	0,97 / 0	41 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	381,96	21,55	4,52	8230	1725	0,11	41
					17,03	0	6505	0	0	0
169.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	381,96	13,62	12,00	5201	4583	0,01	5
					1,62	2,75	619	1048	0,01	5
170.	Е0106-24-7	Устройство поддона из бетона В12,5	м3	1,96	9233,17	503,19	18097	986	3,86	8
					623,25	172,45	1222	338	0,68	1
171.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,05	89400,00	0	4130	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
172.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,05	64092,87	304,24	2884	14	20,00	1
					3330,00	114,75	150	5	0,56	0
173.	Е0111-2-9	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м3	1,70	8719,48	0	14823	0	3,66	6
					567,00	0	964	0	0	0
174.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	7,75	211,49	9,95	1639	77	0,36	3
					52,20	3,74	405	29	0,02	0
175.	Е0109-7-1	Монтаж металлического резервуара емк 10 м3	т	1,28	17117,61	6991,53	21861	8929	19,00	24
					3600,00	1755,49	4598	2242	6,13	8
176.	Е0113-44-9	Обеспыливание	м2	61,40	59,00	47,75	3623	2932	0,07	4
					11,25	18,00	691	1105	0,09	6
177.	Е0113-45-1	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм бензином	м2	61,40	23,19	0,11	1424	7	0,09	6
					14,65	0,05	900	3	0,00	0
178.	Е0113-27-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью УРФ-1128	м2	64,40	58,07	0,05	3740	3	0,02	1
					4,14	0,02	267	1	0,00	0
179.	Е0106-22-5	Устройство основания колодца К1-4 из бетона В12,5	м3	1,13	14750,41	379,21	16668	429	13,00	15
					2117,25	143,26	2392	162	0,70	1
180.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,03	100000,00	0	2704	0	0	0
					0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РЕЗЕРВУАРА НА 10 М3 ДЛЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ								122765
		Раздел: УБОРНАЯ НА 6 ОЧКОВ С ВЫГРЕБОМ								
181.	Е0127-14-2	Устройство гравийной подготовки	м3	1,46	1803,13	73,75	2633	108	0,14	0
					21,38	11,67	31	17	0,04	0
182.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	14,63	411,89	15,35	6026	225	0,03	0
					5,94	5,06	87	74	0,02	0
183.	Е0127-54-1	Корректировка до толщины 5 см	м2	29,26	48,54	0	1420	0	0,00	0
					0,01	0	0	0	0	0
184.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 ммкрыльцо из бетона В12,5	м3	0,38	11649,84	360,48	4474	138	8,99	3
					1440,00	136,17	553	52	0,67	0
185.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	51500,00	0	275	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
186.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	4,80	211,49	9,95	1015	48	0,36	2
					52,20	3,74	251	18	0,02	0
		Итого по разделу: УБОРНАЯ НА 6 ОЧКОВ С ВЫГРЕБОМ								15842
		Раздел: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ								
187.	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	46,00	218,93	0	10071	0	1,54	71
					218,93	0	10071	0	0	0
188.	С01031-А7-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	т	50,75	30,00	0	1522	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
189.	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	50,75	19,70	0	1000	0	0,08	4
					3,94	0	200	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
190.	Е0101-20-1	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	29,00	3,09	2,66	90	77	0,00	0
					0,39	0,93	11	27	0,00	0
191.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	17,00	134,10	0	2280	0	0,97	17
					134,10	0	2280	0	0	0
192.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3.5	м3	1,34	7940,17	66,01	10640	88	1,35	2
					195,75	24,93	262	33	0,12	0
193.	Е0106-3-5	Устройство железобетонных фундаментов под дымовую трубу и оттяжки из бетона В20	м3	13,82	9750,81	210,97	134756	2916	3,06	42
					470,25	76,19	6499	1053	0,34	5
194.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,05	98800,00	0	4980	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
195.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,03	101200,00	0	3340	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
196.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,25	64092,87	304,24	15767	75	20,00	5
					3330,00	114,75	819	28	0,56	0
197.	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	1т	0,03	151374,76	587,63	4662	18	118,00	4
					19800,00	222,75	610	7	1,08	0
198.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	29,10	245,44	3,82	7142	111	0,21	6
					37,35	1,44	1087	42	0,01	0
199.	Е0109-7-1	Установка дымовой трубы с опорными ребрами жескости, растяжками, стойками , рамой и т.д	т	1,41	17851,58	6991,53	25171	9858	20,90	29
					3960,00	1755,49	5584	2475	6,74	10
200.	С12021-115	Опорные плиты колонн	т	0,07	113400,00	0	7516	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
201.	С12021-131	Стоимость деталей крепления	т	0,11	91800,00	0	10263	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
202.	С12021-18	Стоимость трубы с деталями	т	1,23	179200,00	0	220416	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	крепления, ребрами жескости								
					0	0	0	0	0	0
203.	Е0126-12-2	Изоляция минватой	м2	0,33	164,72	50,15	54	16	0,53	0
					92,03	18,68	30	6	0,09	0
204.	С11031-10-0	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	м3	0,13	4260,00	0	554	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
205.	Е0112-10-1	Устройство фартука из листовой оцинкованной стали	м2	0,64	667,99	1,24	428	1	0,97	1
					153,23	0,47	98	0	0,00	0
206.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	46,39	22,38	0,05	1038	2	0,03	2
					6,39	0,02	296	1	0,00	0
207.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	92,78	31,91	0,02	2961	2	0,02	2
					4,58	0	425	0	0	0
208.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 120 мм	м3	3,14	1803,48	73,75	5670	232	0,14	0
					21,38	11,67	67	37	0,04	0
209.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	26,20	353,21	0	9254	0	0,14	4
					24,75	0	648	0	0	0

Итого по разделу: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ 479573

Раздел: ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

210.	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 30) кВт .с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	348,30	6,83	6,83	2377	2377	0	0
					0	1,87	0	650	0,01	2
211.	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 30) кВт .с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	м3	3483,00	3,29	3,29	11459	11459	0	0
					0	0,90	0	3133	0,00	10
212.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом	м3	280,70	32,26	30,77	9057	8637	0,01	3
					1,42	8,34	399	2342	0,03	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вместимостью 0,65 м3								
213.	Е010333-А 10-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	477,19	68,94	68,94	32897	32897	0	0
					0	13,79	0	6579	0,29	138
214.	Е0101-145 -2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	1753,50	1,41	1,41	2474	2474	0	0
					0	0,30	0	527	0,00	2
215.	Е0101-130 -2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	348,30	12,51	12,51	4356	4356	0	0
					0	4,28	0	1491	0,01	5
216.	Е0101-130 -8Е0101-2 5-10	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 смза 7 проходов)	м3	348,30	1,27	1,27	443	443	0	0
					0	0,38	0	133	0,00	0
		Итого по разделу: ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА								63063
		Раздел: ПОКРЫТИЯ НА УЧАСТКЕ								
217.	Е0127-18- 4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	16,50	408,11	169,61	6734	2799	1,55	26
					238,50	4,07	3935	67	0,01	0
218.	Е0127-18- 2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	24,75	66,75	51,25	1652	1269	0,12	3
					15,50	9,62	384	238	0,04	1
219.	Е0127-34- 2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	378,00	592,92	6,63	224126	2506	0,70	264
					108,68	1,76	41081	664	0,01	2
220.	С143003-1 0	Камни бетонные бортовые М-400	м3	14,04	26000,00	0	365040	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
221.	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300	м3	1,89	25300,00	0	47766	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
222.	Е0127-82- 2	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м	м2	387,00	33,43	29,06	12937	11246	0,01	4
					1,03	10,26	399	3971	0,05	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
223.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка т. 5 см	м3	28,30	1596,76	68,13	45188	1928	0,14	4
					21,38	12,76	605	361	0,04	1
224.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня	м2	566,00	329,37	34,29	186423	19408	0,04	23
					6,01	8,79	3402	4978	0,03	17
225.	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к гр.1,2 до 10 см)	м2	-1132,00	25,16	1,37	-28483	-1548	0,00	-1
					0,10	0,40	-113	-454	0,00	-2
226.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	566,00	326,07	15,35	184556	8689	0,03	19
					5,94	5,06	3362	2864	0,02	10
227.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	2264,00	37,84	0	85661	0	0,00	0
					0,01	0	23	0	0	0
228.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	566,00	428,31	15,35	242423	8689	0,03	19
					5,94	5,06	3362	2864	0,02	10
229.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	209,60	19,95	15,58	4182	3266	0,01	2
					1,03	5,50	216	1153	0,03	6
230.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	10,48	1596,76	68,13	16734	714	0,14	2
					21,38	12,76	224	134	0,04	0
231.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня	м2	209,60	329,37	34,29	69036	7187	0,04	8
					6,01	8,79	1260	1843	0,03	6
232.	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к гр.1,2до 10 см)	м2	-419,20	25,16	1,37	-10548	-573	0,00	-0
					0,10	0,40	-42	-168	0,00	-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
233.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	209,60	357,50	0	74931	0	0,14	30
					24,75	0	5188	0	0	0
		Итого по разделу: ПОКРЫТИЯ НА УЧАСТКЕ								1528359
		Раздел: ПОКРЫТИЕ ВНЕ УЧАСТКА								
234.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	50,00	592,92	6,63	29646	332	0,70	35
					108,68	1,76	5434	88	0,01	0
235.	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-400	м3	2,70	26000,00	0	70200	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
236.	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м	м2	83,00	33,43	29,06	2775	2412	0,01	1
					1,03	10,26	85	852	0,05	4
237.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка т. 5 см	м3	4,15	1596,76	68,13	6627	283	0,14	1
					21,38	12,76	89	53	0,04	0
238.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня	м2	83,00	329,37	34,29	27338	2846	0,04	3
					6,01	8,79	499	730	0,03	3
239.	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к гр.1,2 до 10 см)	м2	-166,00	25,16	1,37	-4177	-227	0,00	-0
					0,10	0,40	-17	-67	0,00	-0
240.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	83,00	326,07	15,35	27064	1274	0,03	3
					5,94	5,06	493	420	0,02	1
241.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	332,00	37,84	0	12562	0	0,00	0
					0,01	0	3	0	0	0
242.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с	м2	83,00	428,31	15,35	35550	1274	0,03	3
					5,94	5,06	493	420	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ								
243.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	8,40	19,95	15,58	168	131	0,01	0
					1,03	5,50	9	46	0,03	0
244.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	0,42	1596,76	68,13	671	29	0,14	0
					21,38	12,76	9	5	0,04	0
245.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня	м2	8,40	329,37	34,29	2767	288	0,04	0
					6,01	8,79	50	74	0,03	0
246.	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к гр.1,2до 10 см)	м2	-16,80	25,16	1,37	-423	-23	0,00	-0
					0,10	0,40	-2	-7	0,00	-0
247.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	8,40	357,50	0	3003	0	0,14	1
					24,75	0	208	0	0	0
248.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	3,00	87,65	2,62	263	8	0,07	0
					10,51	0,99	32	3	0,00	0
249.	Е0106-1-1 5	Бетонная площадка под ТП	м3	0,30	8530,82	100,65	2559	30	0,97	0
					146,25	38,03	44	11	0,19	0
		Итого по разделу: ПОКРЫТИЕ ВНЕ УЧАСТКА								216591
		Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ								
250.	Е0147-3-2	Подготовка участка для озеленения, планировка участка вручную	м2	399,00	14,63	0	5837	0	0,10	41
					14,63	0	5837	0	0	0
251.	Е0147-3-4	Подготовка участка для озеленения, очистка участка от мусора	м2	399,00	5,63	0	2246	0	0,04	16
					5,63	0	2246	0	0	0
252.	Е0147-3-3	Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	м2	399,00	12,15	0	4848	0	0,07	30
					12,15	0	4848	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
253.	Е0147-5-10	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 100%, размеры 0,8х0,8х0,5 м	яма	14,00	2392,62	55,44	33497	776	4,28	60
					613,58	21,29	8590	298	0,09	1
254.	Е0147-32-7	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	шт	14,00	2707,82	218,51	37909	3059	9,93	139
					1721,93	55,44	24107	776	0,22	3
255.	Е0147-9-6	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	шт	14,00	796,15	218,24	11146	3055	2,96	41
					507,83	53,19	7110	745	0,22	3
256.	С143012-68	Ель колючая орма зеленая), с комом размером 0,8х0,6 м,высотой 2,5-3 м	шт	14,00	12200,00	0	170800	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
257.	Е0147-36-6	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	шт	14,00	577,83	118,01	8090	1652	2,97	42
					453,60	27,00	6350	378	0,12	2
258.	Е0147-7-5	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 100%, размеры 0,5х0,5х0,4 м	яма	12,00	1748,31	0	20980	0	4,59	55
					660,83	0	7930	0	0	0
259.	Е0147-9-5	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м	шт	12,00	500,13	177,05	6002	2125	1,85	22
					321,98	43,42	3864	521	0,18	2
260.	С143012-42	Древесные лиственные породы:саженцы медленнорастущих пород ипа), с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 2-2,5 м	шт	7,00	2430,00	0	17010	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
261.	С143012-38	Древесные лиственные породы:саженцы медленнорастущих пород лен, ясень,вяз, боярышник)	шт	5,00	2030,00	0	10150	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
262.	Е0147-36-5	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м	шт	12,00	253,13	37,37	3038	448	1,34	16
					207,90	8,55	2495	103	0,04	0
263.	Е0147-15-8	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы вручную с добавлением растительной земли до 50%	яма	22,00	219,05	0	4819	0	0,70	15
					101,25	0	2228	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
264.	Е0147-17-1	Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м	шт	22,00	27,63	0	608	0	0,17	4
					27,45	0	604	0	0	0
265.	С143012-4-4	Кустарники лиственных пород ирень, спирея, чубушник), без кома	шт	22,00	203,00	0	4466	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
266.	Е0147-37-2	Уход за саженцами кустарников в групповых посадках с оголенной корневой системой	шт	22,00	63,58	9,83	1399	216	0,35	8
					53,55	2,25	1178	50	0,01	0
267.	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	м2	359,58	244,28	0	87838	0	0,40	144
					58,28	0	20956	0	0	0
268.	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	359,58	19,01	0	6836	0	0,05	19
					8,21	0	2952	0	0	0
269.	Е0147-39-3	Уход за газонами обыкновенными	м2	359,58	73,60	23,60	26466	8487	0,34	122
					49,50	5,40	17799	1942	0,02	9
		Итого по разделу: ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ								463983
		Раздел: ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА КТП								
270.	У1-32-21	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, с цоколем высотой 1,6 м, типа М5Б, строительные работы	м	13,00	3027,86	178,99	39362	2327	0,75	10
					122,93	57,81	1598	752	0,28	4
271.	У1-32-22	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, с цоколем высотой 1,6 м, типа М5Б, монтаж металлоконструкций	м	13,00	1046,50	1,81	13604	24	0,72	9
					123,76	0,56	1609	7	0,00	0
272.	У1-34-59	Калитки металлические решетчатые, высотой 1,3 м, типа КМ7А, высотой 1,6 м, типа КМ8Б, монтаж металлоконструкций	калитка	1,00	13065,94	22,48	13066	22	9,00	9
					1540,16	7,48	1540	7	0,03	0
		Итого по разделу: ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА КТП								66033
		Раздел: ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА КОТЕЛЬНОЙ								
273.	У1-32-21	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, с цоколем высотой 1,6 м, типа	м	13,72	3027,86	178,99	41542	2456	0,75	10
					122,93	57,81	1687	793	0,28	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М5Б, строительные работы								
274.	У1-32-22	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, с цоколем высотой 1,6 м, типа М5Б, монтаж металлоконструкций	м	13,72	1046,50	1,81	14358	25	0,72	10
					123,76	0,56	1698	8	0,00	0
		Итого по разделу: ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА КОТЕЛЬНОЙ								55900
		Раздел: СТУПЕНИ НАБИВНЫЕ								
275.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	4,80	218,93	0	1051	0	1,54	7
					218,93	0	1051	0	0	0
276.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,88	134,10	0	386	0	0,97	3
					134,10	0	386	0	0	0
277.	Е01031-А9 -1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	тн	3,36	164,30	164,30	552	552	0	0
					0	115,01	0	386	2,30	8
278.	С010333-А 1-1	Отвозка грунта на 1 км	т	3,36	19,70	0	66	0	0,08	0
					3,94	0	13	0	0	0
279.	Е0106-1-1	Укладка тощего бетона В3,5	м3	0,80	7940,17	66,01	6352	53	1,35	1
					195,75	24,93	157	20	0,12	0
280.	Е0106-13-1	Устройство набивных бетонных ступеней из бетона В12,5	м3	2,90	9285,07	86,60	26927	251	3,06	9
					490,50	32,72	1422	95	0,16	0
		Итого по разделу: СТУПЕНИ НАБИВНЫЕ								35334
		Раздел: Сантехнические работы								
281.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	2,00	333,70	14,12	667	28	0,55	1
					100,35	5,29	201	11	0,03	0
282.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 18Х2,5 мм	м	1,00	210,70	14,12	211	14	0,55	1
					100,35	5,29	100	5	0,03	0
283.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных	м	9,00	280,70	14,12	2526	127	0,55	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		электросварных труб диам. 25Х3 мм			100,35	5,29	903	48	0,03	0
284.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	12,00	10,99	0	132	0	0,05	1
					10,69	0	128	0	0	0
285.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,00	200,00	0	200	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
286.	С130901-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	1,00	401,00	0	401	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
287.	С130901-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	3,00	483,00	0	1449	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
288.	С130901-39	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	1,00	560,00	0	560	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
289.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	1,00	75,82	1,57	76	2	0,41	0
					67,50	0	68	0	0	0
290.	С131102-15	Счетчики /водомеры/холодной воды крыльчатые ВСКМ-15		1,00	8320,00	0	8320	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
291.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1,00	858,70	1,57	859	2	0,22	0
					40,50	0	40	0	0	0
292.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	1,00	473,47	39,24	473	39	1,47	1
					254,25	15,75	254	16	0,07	0
293.	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	1,00	328,00	0	328	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
294.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1кран	1,00	13658,57	1,57	13659	2	0,30	0
					54,00	0	54	0	0	0

Итого по разделу: Сантехнические работы 29861

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Строительные работы								
295.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	4,68	218,93 218,93	0 0	1025 1025	0 0	1,54 0	7 0
296.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	4,68	134,10 134,10	0 0	628 628	0 0	0,97 0	5 0
		Итого по разделу: Строительные работы								1652
		Раздел: ОБОРУДОВАНИЕ, АРМАТУРА, ТРУБОПРОВОДЫ КОТЕЛЬНОЙ								
297.	Е0118-2-6	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	котел	2,00	11325,27 6480,00	1484,39 555,75	22651 12960	2969 1111	37,50 2,72	75 5
298.	Ц0106-11-1	Монтаж горелки жидкотопливной	т 168	0,10	72616,00 28130,00	42360,00 7448,16	7262 2813	4236 745	143,00 43,20	14 4
299.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	2,00	3223,67 2218,50	120,17 45,00	6447 4437	240 90	13,00 0,22	26 0
300.	Ц0108-481 -20	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	шт	2,00	456,20 239,00	24,20 2,30	912 478	48 5	1,00 0,01	2 0
301.	Е0118-10-4	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,3 м3	1бак	1,00	8387,98 621,00	68,60 24,75	8388 621	69 25	3,63 0,13	4 0
302.	Ц0111-350 -1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров	шт	1,00	193,78 164,25	0 0	194 164	0 0	1,00 0	1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм								
303.	Е0118-21-5	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм	1фильтр	1,00	16493,07	91,69	16493	92	1,11	1
					189,00	33,75	189	34	0,17	0
304.	Е0116-15-1	Установка балансировочных клапанов на трубопроводах из стальных труб диам до 25 мм	1шт	2,00	473,47	39,24	947	78	1,47	3
					254,25	15,75	508	31	0,07	0
305.	Е0116-15-2	Установка балансировочных клапанов на трубопроводах из стальных труб диам до 50 мм	1шт	2,00	473,47	39,24	947	78	1,47	3
					254,25	15,75	508	31	0,07	0
306.	СПрайс-лист	Стоимость ручного балансировочного клапана типа MSV-C 003Z3034 Д-40 мм "DAnfOss"тоимость без НДС)	шт	2,00	12050,68	0	24101	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
307.	СПрайс-лист	Кран шаровой из нержавеющей стали д-20 мм X1666 149B5212 "DAnfOss"тоимость без НДС)	шт	8,00	3286,55	0	26292	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
308.	СПрайс-лист	Кран шаровой из нержавеющей стали д-25 мм X1666 149B5213 "DAnfOss"тоимость без НДС)	шт	2,00	4465,53	0	8931	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
309.	СПрайс-лист	Кран шаровой из нержавеющей стали д-50 мм X1666 149B5216 "DAnfOss"тоимость без НДС)	шт	4,00	10506,53	0	42026	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
310.	СПрайс-лист	Кран шаровой из нержавеющей стали д-65 мм X2777 149B6038 "DAnfOss"тоимость без НДС)	шт	6,00	31519,58	0	189117	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
311.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	5,00	473,47	39,24	2367	196	1,47	7
					254,25	15,75	1271	79	0,07	0
312.	С130903-36	Обратный клапан Д-20 мм 812 149B2421"DAnfOss"		5,00	6639,00	0	33195	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
313.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2,00	473,47	39,24	947	78	1,47	3
					254,25	15,75	508	31	0,07	0
314.	С130903-37	Обратный клапан Д-50 мм 812 149B2421"DAnfOss"		2,00	9995,00	0	19990	0	0	0
					0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
315.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	3,00	318,48	3,96	955	12	0,30	1
					52,20	1,49	157	4	0,01	0
316.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам .57х3,5 мм	м	4,00	749,70	14,12	2999	56	0,55	2
					100,35	5,29	401	21	0,03	0
317.	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам 76х3,5 мм	м	50,00	967,76	15,99	48388	800	0,66	33
					116,10	5,99	5805	299	0,03	1
318.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	7,00	10,99	0	77	0	0,05	0
					10,69	0	75	0	0	0
319.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	50,00	11,13	0	556	0	0,05	3
					10,69	0	534	0	0	0
320.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	17,00	200,00	0	3400	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
321.	Е0116-10-5	Распределительный коллектор из трубы стальной электросварной д-108х4 1 1500мм	м	3,00	1510,75	20,80	4532	62	0,72	2
					130,50	7,79	392	23	0,04	0
322.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	12,00	858,70	1,57	10304	19	0,22	3
					40,50	0	486	0	0	0
323.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	8,00	604,00	0	4832	0	0,31	2
					54,00	0	432	0	0	0
324.	Е0120-14-3	Изготовление 3-х поворотных шиберов диаметром до 250 мм	шт	2,00	427,70	9,20	855	18	1,47	3
					240,75	4,50	482	9	0,02	0
325.	С131310-17	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые, диаметром до 160 мм	шт	2,00	984,00	0	1968	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
326.	Е0109-24-1	Изготовление опор трубопроводов	т	0,23	13864,97	4022,39	3258	945	56,50	13
					9090,00	1071,86	2136	252	3,81	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
327.	С12021-24 2	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	т	0,23	162700,00	0	38234	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
328.	Ц0111-350 -1	Монтаж автоматического воздухоотводчика	шт	8,00	193,78	0	1550	0	1,00	8
					164,25	0	1314	0	0	0
329.	С130904-5	Автоматический воздуховодчик	шт	5,00	598,00	0	2990	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
330.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	38,00	21,80	0,05	828	2	0,03	1
					5,81	0,02	221	1	0,00	0
331.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177/наличие заклепочных швов,ребер жескости, и выступов на поверхности,составляющих свыше 30%/ за 2 раза/	м2	76,00	24,57	0,02	1868	2	0,02	1
					3,13	0	238	0	0	0
332.	Е0126-2-1	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм TErMOflEX	м	50,00	51,29	3,70	2564	185	0,21	11
					33,75	1,35	1688	68	0,01	0
333.	С11031-13 8	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 76 мм, толщина изоляции 10 мм	м	50,00	542,00	0	27100	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
334.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз /наличие заклепочных швов,ребер жескости, и выступов на поверхности,составляющих свыше 30%/ за 2 раза/	м2	11,00	21,80	0,05	240	1	0,03	0
					5,81	0,02	64	0	0,00	0
335.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177/наличие заклепочных швов,ребер жескости, и выступов на поверхности,составляющих свыше 30%/ за 2 раза/	м2	22,00	24,57	0,02	541	0	0,02	0
					3,13	0	69	0	0	0
336.	Е0126-12-1	Изоляция гахоходов матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	1,87	240,26	92,82	449	174	0,59	1
					100,80	34,88	188	65	0,17	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
337.	С11031-45	Маты минватные прошивные М-100 толщ 50 мм с покрытием сталью тонколистовой оцинкованной толщ 0,8 мм	м3	0,94	13900,00	0	12996	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
		Итого по разделу: ОБОРУДОВАНИЕ, АРМАТУРА, ТРУБОПРОВОДЫ КОТЕЛЬНОЙ								582695
		Раздел: ТОПЛИВОПРОВОДЫ КОТЕЛЬНОЙ								
338.	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1фильтр	2,00	187,02	50,89	374	102	0,75	2
					130,50	18,00	261	36	0,09	0
339.	ТПрайс-лист	Фильтры грубой и тонкой очистки топлива MSRVI	шт	2,00	1370,20	0	2740	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
340.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	2,00	3223,67	120,17	6447	240	13,00	26
					2218,50	45,00	4437	90	0,22	0
341.	ТПрайс-лист	Насос топливный CA60E CA1PEdA Италия n 2900 об/мин G	шт	2,00	20553,05	0	41106	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
342.	Ц0108-481-20	Присоединение э/двигателей насосов к э/сети	шт	2,00	456,20	24,20	912	48	1,00	2
					239,00	2,30	478	5	0,01	0
343.	Е0116-15-1	Установка быстродействующего соленоидного клапана Ду 25 Ру 25 мм	1шт	1,00	473,47	39,24	473	39	1,47	1
					254,25	15,75	254	16	0,07	0
344.	СПрайс-лист"DAnfOss"	Клапан быстродействующий соленоидный ЗСК-32 Ду 25/ стоимость без НДС/	шт	1,00	11132,53	0	11133	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
345.	Е0117-7-1	Монтаж промежуточной емкости 1000x500x1000 из кровельной стали толщ 1 мм	шт	1,00	2606,34	330,46	2606	330	13,40	13
					2182,50	123,75	2182	124	0,60	1
346.	С131203-13	Промежуточная емкость V 0,5 м3	шт	1,00	8920,00	0	8920	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
347.	СПрайс-лист	Кран шаровой из нержавеющей стали д-20 мм X1666 149B5212 "DAnfOss"тоимость без НДС)	шт	10,00	3286,55	0	32865	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
348.	СПрайс-лист	Кран шаровой из нержавеющей стали д-25 мм X1666 149B5213	шт	1,00	4465,53	0	4466	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		"DAnfOss"тоимость без НДС)			0	0	0	0	0	0
349.	E0116-10-1	Подающий топливопровод из стальных элеткросварных труб диам до 40 мм	м	12,00	120,70 100,35	14,12 5,29	1448 1204	169 63	0,55 0,03	7 0
350.	C130806-58	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм	м	12,00	180,00 0	0 0	2160 0	0 0	0 0	0 0
351.	E0116-10-1	Обратный топливопровод из стальных элеткросварных труб диам до 40 мм	м	12,00	279,70 100,35	14,12 5,29	3356 1204	169 63	0,55 0,03	7 0
352.	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	24,00	10,99 10,69	0 0	264 257	0 0	0,05 0	1 0
353.	E0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	33,00	279,70 100,35	14,12 5,29	9230 3312	466 175	0,55 0,03	18 1
354.	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	33,00	10,99 10,69	0 0	363 353	0 0	0,05 0	2 0
355.	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,00	200,00 0	0 0	400 0	0 0	0 0	0 0
356.	C11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	т	0,01	136500,00 0	0 0	969 0	0 0	0 0	0 0
357.	C130810-52	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 25 мм	шт	4,00	125,00 0	0 0	500 0	0 0	0 0	0 0
358.	C130810-53	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 32 мм	шт	4,00	157,00 0	0 0	628 0	0 0	0 0	0 0
359.	E0113-44-7	Очистка поверхности щетками	м2	5,50	60,75 60,75	0 0	334 334	0 0	0,34 0	2 0
360.	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз /наличие заклепочных швов,ребер жескости, и выступов на	м2	5,50	21,80 5,81	0,05 0,02	120 32	0 0	0,03 0,00	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поверхности,составляющих свыше 30%/ за 2 раза/								
361.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177/наличие заклепочных швов,ребер жескости, и выступов на поверхности,составляющих свыше 30%/ за 2 раза/	м2	11,00	24,57 3,13	0,02 0	270 34	0 0	0,02 0	0 0
362.	Е0126-11-2	Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными в обкладках изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщ 50 мм	м	33,00	142,95 79,88	33,05 12,38	4717 2636	1091 409	0,44 0,06	15 2
363.	С11031-77	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 60 мм	м3	1,60	4590,00 0	0 0	7344 0	0 0	0 0	0 0
364.	Е0126-2-1	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм TErMOflEX	м	24,00	51,29 33,75	3,70 1,35	1231 810	89 32	0,21 0,01	5 0
365.	С11031-13-3	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 25 мм, толщина изоляции 10 мм	м	24,00	190,00 0	0 0	4560 0	0 0	0 0	0 0
		Итого по разделу: ТОПЛИВОПРОВОДЫ КОТЕЛЬНОЙ								149939
		Раздел: НАРУЖНАЯ ТОПЛИВОПОДАЧА КОТЕЛЬНОЙ								
366.	ТССН3	Огнетушитель порошковый ОПУ-5 , V-5 кг		1,00	2540,00 0	0 0	2540 0	0 0	0 0	0 0
367.	ТССН3	Лопата железная	шт	1,00	288,00 0	0 0	288 0	0 0	0 0	0 0
368.	ТПрайс-лист	Ящик для песка емк 0,224 м3	шт	1,00	9643,24 0	0 0	9643 0	0 0	0 0	0 0
369.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	0,92	1986,57 567,00	564,43 195,49	1828 522	519 180	3,33 0,75	3 1
370.	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих	м3	0,32	18900,00 0	0 0	6048 0	0 0	0 0	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подземных сооружений: плиты локи) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2								
371.	С143001-4 5	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-0,92	209,00	0	-192	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
372.	С143018-1 40	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	м3	0,60	19300,00	0	11580	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
373.	С143001-4 6	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-0,92	112,00	0	-103	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
374.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,45	1813,20	152,52	816	69	1,02	0
					153,68	57,15	69	26	0,28	0
375.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 0) кВт .с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	1,00	6,48	6,48	6	6	0	0
					0	2,10	0	2	0,01	0
376.	С143009-3 0	Гравий керамзитовый М-800 фракции 20-40 мм	м3	1,00	5070,00	0	5070	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
377.	Е0123-24-1	Установка замерного люков	шт	1,00	244,67	35,42	245	35	1,31	1
					209,25	13,50	209	14	0,07	0
378.	С2307-500 3	Люк замерный ЛЗ-150	шт	1,00	1989,50	0	1990	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
379.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам до 108 мм	тн	0,24	121294,13	49389,75	29329	11942	312,70	76
					62775,00	18657,00	15179	4511	91,12	22
380.	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 32 мм при условном давлении 1,6МПа и температуре 150 гр.С	км	0,01	343967,21	46381,71	3440	464	424,00	4
					76050,00	17015,25	760	170	88,37	1
381.	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 25 мм при условном давлении 1,6МПа	км	0,01	162167,21	46381,71	1622	464	424,00	4
					76050,00	17015,25	760	170	88,37	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		и температуре 150 гр.С								
382.	С130806-5 7	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2-кп-БСт4кп 25х2,5 мм	м	10,00	98,00 0	0 0	980 0	0 0	0 0	0 0
383.	Е0126-3-2	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	10,00	374,70 48,38	7,09 2,70	3747 484	71 27	0,29 0,01	3 0
384.	Е0126-3-4	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	10,00	412,49 49,95	7,62 2,93	4125 500	76 29	0,30 0,01	3 0
385.	Е0126-23- 3	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	м	20,00	137,80 38,25	8,16 3,15	2756 765	163 63	0,24 0,02	5 0
386.	С11011-94 1	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,01	179500,00 0	0 0	1720 0	0 0	0 0	0 0
387.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	3,60	218,93 218,93	0 0	788 788	0 0	1,54 0	6 0
388.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,05	134,10 134,10	0 0	141 141	0 0	0,97 0	1 0
		Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ТОПЛИВОПОДАЧА КОТЕЛЬНОЙ								88405
		Раздел: Сантехнические работы								
389.	Е0120-23- 2	Установка дефлекторов N3 диаметром патрубка 315 мм	шт	1,00	3355,12 533,92	12,95 4,73	3355 534	13 5	3,30 0,02	3 0
390.	Е0120-24- 2	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 355 мм	шт	1,00	548,46 460,69	25,89 9,45	548 461	26 9	2,96 0,05	3 0
391.	Е0120-1-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм	м2	3,96	1605,51 238,61	11,11 4,16	6358 945	44 16	1,48 0,02	6 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
392.	Е0116-6-1	Конденсатопровод из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	5,00	269,29	4,16	1346	21	0,31	2
					54,81	1,56	274	8	0,01	0
393.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	21,73	93,00	0	2021	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
		Итого по разделу: Сантехнические работы								13629
		Раздел: Строительные работы								
394.	Е0115-172-4	Масляная окраска воздуховодов и конденсатопровода белилами с добавлением колера ,количество окрасок 2	м2	9,17	159,68	0,07	1464	1	0,65	6
					108,00	0,02	990	0	0,00	0
		Итого по разделу: Строительные работы								1464
	ИТОГО:						4926243	255153		3160
							516994	70237		426

Накладные расходы :

На монтажные работы	59083
На общестроительные работы	432180
На металломонтажные работы	16315
На сантехнические работы	52018
Всего накладных расходов:	559596
Итого с накладными	5485839

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	319952
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5805791
Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00	5805791
Итого с временными, 1,44 %	5887187
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	5964594
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5987530
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6044869
Пересчет в текущих ценах, К=1,643	9931724
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	198634
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	10130358
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1215643
Итого с НДС	11346001

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Принял:

Заказчик:

Государственное учреждение
«Отдел строительства Жамбылского района»

Сдал:

Подрядчик:

ТОО «Арыстан Құрылыс фирмасы»