Цены региона г. Астана

Форма 2В

Заказчик: ТОО "ТПФ DAMU "
Подрядчик: ТОО "СК Строй Монтаж XXI "
Наименование объекта: На капитальный ремонт 3-х этажного отдельно стоящего здания по ул.Махтынкули д.14/2 в г. Астана

Акт выполненных работ январь 2017 года
На капитальный ремонт3-х этажного отдельно стоящего здания

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Внутренние отделочные работы								
1	Е34-56-1	Устройство каркасов из профилей под ГКЛ ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	65	314,99	11,48	20474	746	18212	1,89118	123
		м2 площади		303,51	4,39	19728	285	91	0,02141	1
2	2-1-283	Комплектующие для монтажа гипсокартона: профиль стоечный 50х40х0,55	175,5	76		13338				
		м								
3	2-1-284	Комплектующие для монтажа гипсокартона: профиль направляющий 60х27	175,5	52		9126				
		м								
4	99-3-8	шурупы, п/л	320,3	2		641				
		шт								
5	Е34-60-3	Облицовка каркасов стен гипсокартоном ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	65	166,73	1,88	10837	122	9793	0,98394	64

	м2 поверхности								
			164,85	0,7	10715	46	91	0,00344	–
6 1-1-376	Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 10 мм	65	286		18590				
	м2								
7 Е61-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	504	610,65	33,79	307768	17030	169294	2,056	1036
	м2								
			347,96	5,62	175372	2832	95	0,031	16
8 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) гипсовой смесью толщиной до 5 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	5044,4	148,1	5,36	747076	27038	477109	0,602	3037
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			97,51	2,05	491879	10341	95	0,00984	50
9 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) финишной смесью толщиной до 5 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	5044,4	156,83	5,36	791113	27038	477109	0,602	3037
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			97,51	2,05	491879	10341	95	0,00984	50
10 Е62-17-2	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен, окрашенных ранее известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 35 %	5044,4	309,48	0,09	1561141	454	201560	0,2595	1309
	м2								
			42,04	0,02	212067	101	95	0,0001	1
11 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	183,68	398,48	102,53	73193	18833	37160	0,899	165
	м2 проемов								
			151,65	35,67	27855	6552	108	0,1393	26
12 6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 2,05-8П;	114,8	3940		452312				
	м2								

13 6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 20,5-7П	68,88	4010		276209				
	м2								
14 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	126	1380		173880				
	комплект								
15 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	70	844		59080				
	шт								
16 Е15-17-5									
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов, без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	1090	1863,3	4,62	2030997	5036	267273	1,52	1657
	м2 облицовки								
			254,97	3,14	277917	3423	95	0,0162	18
17 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1628	270,88	9,95	440993	16199	101089	0,356	580
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	84982	6089	111	0,0182	30
18 Е11-11-2									
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	1628	93,58	1,34	152348	2182	3180	0,0088	14
	м2 стяжки								
			1,26	0,5	2051	814	111	0,0024	4
19 Е11-21-1	Устройство полимерцементных однослойных наливных покрытий толщиной 4 мм	1628	478,03	48,65	778233	79202	211030	0,6	977
	м2 покрытия								
			98,55	18,23	160439	29678	111	0,089	145
20 Е11-27-2	Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на цементном растворе	455	953,35	11,72	433774	5333	88923	1,06	482
	м2 покрытия								
			171,68	4,39	78114	1997	111	0,0214	10
21 Е11-27-5									
	Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	353,2	1044,89	15,2	369055	5369	70832	1,07	378
	м2 покрытия								

			173,3	7,37	61210	2603	111	0,037	13
22	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	1285	145,26	7,66	186659	9843	114479	0,5052	649
		м2 покрытия		77,37	2,89	99420	3714	111	0,01406	18
23	1-1-352	Линолеум резиновый на теплозвукоизолирующей подоснове (релин)К=1,020;	1310,7	1060		1389342				
		м2								
24	Е11-40-2	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-3 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	1260	127,33	0,25	160436	315	30084	0,11889	150
		м плинтусов		21,4	0,11	26964	139	111	0,00047	1
	Раздел 2 Электромонтажные работы									
25	Ц8-526-5	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 630 А	3	1827,6	57,6	5483	173	1963	4	12
		шт		752	9	2256	27	86	0,053	–
26	75-6-1	Ящики управления Я 5110-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров -1	3	36200		108600				
		шт								
27	99-5-1	кабелегон, п/л	1340	115,24		154422				
		м								
28	99-5-2	Кабель ТТР 3Х2,5	1340	91,23		122248				
		м								
29	Е67-16-2	Монтаж светильников с двумя люминесцентными лампами на кронштейнах	134	263,81	2,81	35351	377	33983	1,6	214
		шт		261	0,45	34974	60	97	0,0045	1
30	17-2-36	Светильники, тип ЛП028-2х20-003-УХЛ4	134	1500		201000				
		шт								

31	Е67-16-3	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, светильнини на кронштейнах, количество ламп до 4 шт	48	354,14	7,64	16999	367	16188	2,14	103
		шт		346,5	1,19	16632	57	97	0,0122	1
32	17-2-18	Светильники, тип ЛВ001-4х20/П-01-УХЛ4	48	3540		169920				
		шт								
33	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220	460	14		6440				
		шт								
34	17-6-77	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	460	82		37720				
		шт								
35	Е67-17-1	Монтаж выключателей, розеток	201	37,55	–	7548	–	7322	0,239	48
		шт		37,55	–	7548	–	97	–	–
36	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	67	156		10452				
		шт								
37	18-1-151	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С	134	145		19430				
		шт								
	Раздел 3 Сантехнические работы									
38	Е18-6-2	Установка стальных радиаторов	64,32	1741,3	18,61	112000	1197	7723	0,591	38
		кВт		97,43	6,98	6267	449	115	0,034	2
39	12-4-19	Радиаторы стальные панельные 10-канальные спаренные РСГ2-2	64,32	2140		137645				
		кВт								
40	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	656	364,67	4,19	239224	2749	46343	0,337	221
		м трубопровода		59,85	1,58	39262	1036	115	0,0076	5

41	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм *шт*	268	473,47	39,24	126890	10516	83214	1,47	394
				254,25	15,75	68139	4221	115	0,07	19
42	9-1-11	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 50 мм *шт*	268	645		172860				
43	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *комплект*	55	5941,33	22,18	326773	1220	23161	2,0085	110
				356,9	9,27	19630	510	115	0,0412	2
44	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *комплект*	55	9139,41	40,42	502668	2223	26238	2,2866	126
				398,61	16,22	21924	892	115	0,0721	4
45	Е17-1-9	Установка чугунных глубоких душевых поддонов ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *комплект*	55	404,57	49,18	22251	2705	18030	1,5965	88
				266,51	18,54	14658	1020	115	0,0927	5
46	11-1-54	Кабина душевая из полистирола с угловым входом, SBRV 80, в комплекте *шт*	55	3630		199650				
47	Е17-5-1	Установка моек на одно отделение ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *комплект*	55	3986,19	14,32	219240	788	18469	1,6068	88
				287,37	4,64	15805	255	115	0,0309	2

Раздел 4 Водопровод-канализация

48	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,029; кзпм1=1,03;	468	508,61	12,55	238029	5873	164683	1,6892	791
		м трубопровода		301,28	4,71	140999	2204	115	0,02297	11
49	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	168	482,28	40,42	81023	6791	53729	1,5141	254
		шт		261,88	16,22	43996	2725	115	0,0721	12
50	9-1-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	168	266		44688				
		шт								
51	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	320	751,99	1,47	240637	470	39011	0,5768	185
		м трубопровода		105,45	0,56	33744	179	115	0,00268	1
52	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	315	623,75	0,66	196481	208	39721	0,60152	189
		м трубопровода		109,39	0,26	34458	82	115	0,00124	–
	Раздел 5 Вентиляция									
53	Е56-27-2	Установка вентиляционных решеток,	425	23,81	–	10119	–	10708	0,1481	63
		прибор		23,33	–	9915	–	108	–	–
54	99-3-25	Вентиляционная решетка, 200*300	425	195,91		83262				
		шт								

Раздел 6 Фасад

55	Е10-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема более 2 м2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	165,8	447,48	29,29	74192	4856	37786	1,20506	200
		м2 проемов		201,36	9,66	33385	1602	108	0,04719	8
56	99-3-4	Блок оконный ПВХ-профилей 3-х створчатый со сложным открыванием с тройным остеклением	165,8	7700		1276660				
		м2								
57	Е10-22-2	Установка подоконных досок из ПХВ, в проемы каменных стен высотой до 2 м	54,6	245,16	5,58	13386	305	5671	0,586	32
		м2 проемов		94,05	2,12	5135	116	108	0,0103	1
58	99-1-5(пл)Сп	Стоимость подоконных досток	54,6	1472		80371				
		м1								
59	Е15-80-6	Отделка фасада декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм	1004,2	124,64	1,68	125163	1687	103117	0,5713	574
		м2		107,72	0,37	108172	372	95	0,0021	2
60	Е62-20-4	Простая масляная окраска фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 %	1004,2	52,98	0,05	53203	50	28610	0,186	187
		м2		29,97	0,02	30096	20	95	0,0001	–
		Всего прямые затраты				**15928643**	**257295**			**17575**
						2907587	**94782**			**459**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				12655162				
		оборудования, тенге				108600				
		Накладные расходы, тенге				3042797				
		- заработная плата, тенге				456420				
		- трудоемкость, чел-ч				1521				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1131770
Всего	**20103210**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	219941
- сметная заработная плата, тенге	31012
- нормативная трудоемкость, чел-ч	176
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	343647
- сметная заработная плата, тенге	158078
- нормативная трудоемкость, чел-ч	962
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	202146
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	80858
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**20949802**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**50070027**
- материалы, тенге	30245837
- оборудование, тенге	259554
- сметная заработная плата, тенге	9394810
- нормативная трудоемкость, чел-ч	20693
Налог (2 %)	1001401
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**51071428**

Заказчик: Директор Р. Дел

Подрядчик: Директор ТОО „СК-Строй монтаж ХХІ"