Заказчик: Государственный Учреждение "Отдел строительства Жамбылского района"
Подрядчик: ТОО "Арыстан Курылыс Фирмасы"
Наименование объекта: Строительство пристройки спортивного зала к СШ Жангельдина в с. Бесмойнак Жамбылского района Алматинской области

Полная сметная стоимость: 58844001,00 тенге

Стоимость выполненных работ по настоящему Акту, с начала года: 4640858,07 тенге

АКТ

Приёмки выполненных работ за апрель 2010г.

По договору №8 от 11.03.2010г.

467-Отдел строительства района

037-Строительство и реконструкция объектов образования

015-За счет средств местного бюджета

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм	Ст-ть ед-цы Работ (тенге)	Авансы			Ранее заактивованная Сумма	Сумма факт. расходов с начала года	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за апрель		Стоимость выполненных работ
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	Строительство пристройки спортивного зала к СШ Жангельдина	тенге	4 640 858,07	17 653 200,30	1 392 257,42	16 260 942,88	0	4 640 858,04		3 248 600,65	4 640 858,07

Заказчик _____ Подрядчик _____

Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел строительства Жамбылского района"
Подрядчик: ТОО "Арыстан Курылыс фирмасы"
Наименование объекта: Строительство пристройки спортивного зала к СШ Жангельдина в с. Бесмойнак Жамбылского района Алматинской области

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2010г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№8 от 11.03.2010г					

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно тенге	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)					Дополнительные затраты на приобретение материалов	НДС 12%	Всего
				Из них		Ст-ть прочих не входящих в состав			
		В отчетном месяце апрель 2010г	СМР (в сметных базисных ценах 2010г)	В отчетном месяце за апрель м-п	По монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начала года	4 640 858,07	4 640 858,07		4 640 858,07				497 234,79	4 640 858,07
Минус аванс 30%	1 392 257,42								
Итого к оплате за апрель	3 248 600,65								

Заказчик _____ Подрядчик _____

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждние "Отдел строительства Жамбылского района"

Подрядчик ТОО "Арыстан Курылыс фирмасы"
Договор №8 от 11 марта 2010 г

Наименование строительства и его адрес: Пристройка к средней школе в селе "Бесмойнак" Жамбылский район Алматинской области

Наименование обьекта: Снос деревьев

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2010 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-191 -3	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 24 см с корня	дерево	21,00	15,73	0,99	330	21	0,08	2
					14,74	0,38	310	8	0,00	0
2.	Е0101-192 -2	Трелевка древесины на расстояние до 30 м, тракторами мощностью 59 кВт80 л.с), диаметр стволов до 30 см	хвост	21,00	139,53	102,40	2930	2150	0,26	5
					37,13	38,63	780	811	0,15	3
3.	Е0101-193 -4	Разделка древисины мягких пород, кроме лиственицы,диаметр стволов до 24 см, полученной от валки леса	дерево	21,00	48,25	3,02	1013	63	0,29	6
					45,23	1,13	950	24	0,01	0
4.	Е0101-197 -2	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тарктоpe 79 кВт 09 л.с), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см	пень	21,00	34,53	34,53	725	725	--	--
					--	11,51	--	242	0,04	1
5.	Е0101-199 -1	Засыпка ям подкоренных бельдозером мощностью 79 кВт08 л.с)	яма	21,00	18,70	18,70	393	393	--	--
					--	6,49	--	136	0,02	0
6.	Е0101-200 -2	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт08 л.с) диаметр	пень	21,00	12,86	12,86	270	270	--	--
					--	4,28	--	90	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		аней свыше 24 см								
7.	Е01031-А9 -1	Погрузка древесины при автомобильных перевозках	т	16,20	164,30	164,30	2662	2662	--	--
					--	115,01	--	1863	2,30	37
8.	Е010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	16,20	108,20	108,20	1753	1753	--	--
					--	21,64	--	351	0,45	7
ИТОГО:							10076	8037		13
							2040	3525		49

Накладные расходы :

На общестроительные работы	4559
Всего накладных расходов:	4559
Итого с накладными	14635

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	878
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	15513
Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00	15513
Итого с временными, 1,44 %	15736
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	15948
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	16011
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	16168
Пересчет в текущих ценах, К=1,643	25928
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	519
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	26447
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3174
Итого с НДС	29621

Принял:

Заказчик:

Государственное учреждение

«Отдел строительства Жамбылского района»

Сдал:

Подрядчик:

ТОО «Арыстан Курылыс фирмасы»

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение "Отдел строительства Жамбылского района"

Подрядчик ТОО "Арыстан Курылыс фирмасы"

Договор №8 от 11 марта 2010 г

Наименование строительства и его адрес: Пристройка к средней школе в селе "Бесмойнак" Жамбылский район Алматинской области

Наименование обьекта: Высоковольтные сети

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2010 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	шт	1,00	2238,10 / 495,00	1743,10 / 454,41	2238 / 495	1743 / 454	3,00 / 1,81	3 / 2
2.	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	шт	1,00	4098,19 / 2191,50	1460,06 / 441,68	4098 / 2192	1460 / 442	12,10 / 1,90	12 / 2
3.	75-4-30	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный, габаритные размеры 1480х1260х2300 мм	шт	1,00	368300,00 / --	-- / --	368300 / --	-- / --	-- / --	-- / --
4.	ТПрайс-лист	Стоимость траснформатора НТМИ-10	шт	1,00	74209,76 / --	-- / --	74210 / --	-- / --	-- / --	-- / --
5.	Ц0108-52-1	Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ, с количеством точек	шт	3,00	78,60 /	1,60 /	236 /	5 /	-- /	-- /

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		крепления: 1			67,50	--	202	--	--	--
6.	С11041-38	Изоляторы опорные ИП10	шт	3,00	999,00	--	2997	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Ц0108-489 -1	Установка агрегатов, поступающих в собранном виде, агрегат двухмашинный, масса до 0.1 т	шт	2,00	1918,00	218,00	3836	436	7,00	14
					1348,00	72,00	2696	144	0,42	1
8.	ТПрайс-лист	Электронагреватель ТЭН-220/1 кВ	шт	2,00	1009,81	--	2020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,00	3155,76	1990,26	3156	1990	5,98	6
					985,50	549,90	986	550	2,29	2
10.	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СНВ 7-13	шт	2,00	17400,00	--	34800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С0608-601 91	Плита ж/бетонная П-ЗИ	шт	2,00	5853,50	--	11707	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	СПрайс-лист	Стоимость траверса ТМ14	шт	1,00	5770,74	--	5771	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	СПрайс-лист	Стоимость кронштейна РА4	шт	1,00	665,88	--	666	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	СПрайс-лист	Стоимость хомут Х4	шт	1,00	640,35	--	640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	СПрайс-лист	Стоимость накладки ОГ-2	шт	2,00	1562,04	--	3124	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	СПрайс-лист	Стоимость хомут Х37	шт	1,00	694,12	--	694	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	СПрайс-лист	Стоимость кронштейна У2	шт	1,00	3761,71	--	3762	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	СПрайс-лист	Стоимость хомут Х5	шт	2,00	815,24	--	1630	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
19.	СПрайс-листа	Стоимость стяжка Г1	шт	2,00	2171,97	--	4344	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С12041-49	Мелкие металлоконструкции опор адставка, проводник, болт, зажимы)	т	0,00	50800,00	--	157	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Ц0108-52-1	Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ, с количеством точек крепления: 1	шт	1,00	78,60	1,60	79	2	--	--
					67,50	--	68	--	--	--
22.	С11041-39	Изоляторы ПС-70Д	шт	1,00	1350,00	--	1350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С12041-74	Зажимы, колпачки, подвески и др.	т	0,01	106200,00	--	589	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ/ в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	0,04	41504,56	31105,06	1522	1141	51,10	2
					9157,50	6414,57	336	235	22,72	1
25.	С151607-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	т	0,02	315700,00	--	6772	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Ц0108-11-11	Разъединитель подвесной, напряжение 500 кВ	компл	1,00	112531,00	56230,00	112531	56230	268,00	268
					48150,00	14199,76	48150	14200	82,36	82
27.	СПрайс-листа	Стоимость кронштейна РА1	шт	1,00	2189,35	--	2189	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	СПрайс-листа	Стоимость кронштейна РА2	шт	1,00	809,26	--	809	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	СПрайс-листа	Стоимость кронштейна РА5	шт	3,00	654,47	--	1963	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	СПрайс-листа	Стоимость вала привода РА8	шт	1,00	1614,72	--	1615	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	СПрайс-лист	Стоимость хомут Х37	шт	2,00	694,12	--	1388	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	СПрайс-лист	Стоимость штырь для крепления	шт	1,00	839,13	--	839	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С12041-49	Мелкие металлоконструкции опорадставка, проводник, болт, зажимы и др)	т	0,00	50800,00	--	165	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Ц0108-52-1	Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ, с количеством точек крепления: 1	шт	4,00	78,60	1,60	314	6	--	--
					67,50	--	270	--	--	--
35.	С11041-39	Изоляторы ПС-70Д	шт	4,00	1350,00	--	5400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С12041-49	Мелкие металлоконструкции опорадставка, проводник, болт, зажимы и др)	т	0,01	50800,00	--	359	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0133-116-3	Установка разъединителей	шт	1,00	2263,89	769,89	2264	770	7,42	7
					1386,00	236,48	1386	236	1,03	1
38.	СПрайс-лист	Стоимость разъединителей РЛНД1-10/400Ь с приводом ПРНЗ-10/У1	компл	1,00	21663,75	--	21664	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Ц0108-472-10	Монтаж провода АС-50-ошиновка	м	5,50	78,30	2,10	431	12	0,39	2
					64,60	0,30	355	2	0,00	0
40.	С151607-27	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 35/6,2 мм2	т	0,00	322100,00	--	264	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С12041-49	Мелкие металлоконструкции опор надставка, проводник, болт, зажим)	т	0,01	50800,00	--	389	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	СПрайс-лист	Стоимость траверса ТМ2	шт	1,00	3112,12	--	3112	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С12041-49	Мелкие металлоконструкции опор адставка, проводник, болт, зажимы)	т	0,00	50800,00	--	10	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
44.	Ц0108-52-1	Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ, с количеством точек крепления: 1	шт	3,00	78,60	1,60	236	5	--	--
					67,50	--	202	--	--	--
45.	С11041-39	Изоляторы ПС-70Д	шт	3,00	1350,00	--	4050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	СПрайс-лист	Стоимость хомут Х4	шт	1,00	640,35	--	640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

ИТОГО: 699330 63798 315
57338 16263 91

Накладные расходы :

На монтажные работы	69075
На общестроительные работы	1612
Всего накладных расходов:	70687
Итого с накладными	770017

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	18229
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	788246
Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00	788246
Итого с временными, 1,44 %	792884
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	797294
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	798601
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	801868
Пересчет в текущих ценах, К=1,643	1317469
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	26349
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1343818
Налог на добавленную стоимость, 12 %	161258
Итого с НДС	1505076

Принял:

Заказчик:

Государственное учреждение

«Отдел строительства Жамбылского района»

Сдал:

Подрядчик:

ТОО «Арыстан Курылыс фирмасы»

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждние "Отдел строительства Жамбылского района"

Подрядчик ТОО "Арыстан Курылыс фирмасы"
Договор №8 от 11 марта 2010 г

Наименование строительства и его адрес: Пристройка к средней школе в селе "Бесмойнак" Жамбылский район Алматинской области

Наименование обьекта: Общестроительные работы

А К Т N5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2010 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-145 -1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	м2	651,20	1,22	1,22	796	796	--	--
					--	0,25	--	166	0,00	1
2.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3насыпной слой	м3	96,04	42,19	40,26	4052	3867	0,01	1
					1,86	10,92	179	1049	0,04	4
3.	Е0101-17-7	почвенный слой	м3	96,04	26,21	25,02	2518	2403	0,01	1
					1,15	6,79	110	652	0,02	2
4.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3суглинок просадочный	м3	288,13	42,21	40,26	12163	11600	0,01	4
					1,86	10,92	536	3146	0,04	11
5.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3суглинок непросадочный	м3	336,14	23,36	22,08	7852	7422	0,01	3
					1,28	5,56	430	1868	0,02	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	235,30	29,64	28,03	6974	6595	0,01	3
					1,61	7,06	379	1660	0,02	6
7.	Е0101-164-4	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	4,80	395,55	--	1899	--	2,14	10
					395,55	--	1899	--	--	--
8.	Е010333-А1-1	Отвозка неиспользуемого грунта на 1 км асыпной+почвенный+просадочный)	т	749,13	19,70	19,70	14758	14758	--	--
					--	3,94	--	2952	0,08	62
9.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	480,21	3,08	2,66	1479	1278	0,00	1
					0,39	0,93	187	447	0,00	1
10.	Е0101-17-9	Разработка недостающего грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3недостающий грунт)	м3	382,06	42,21	40,26	16128	15382	0,01	5
					1,86	10,92	711	4172	0,04	14
11.	Е010333-А10-1	Подвозка недостающего грунта автомобилями -самосвалами/работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	тн	725,91	76,60	76,60	55605	55605	--	--
					--	15,32	--	11121	0,32	234
12.	Е0101-12-8	Подсыпка под полы	м3	524,25	23,36	22,08	12246	11575	0,01	5
					1,28	5,56	671	2914	0,02	10
13.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	862,47	21,55	4,52	18583	3895	0,11	93
					17,03	--	14688	--	--	--
14.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	958,30	14,12	12,00	13529	11497	0,01	12
					1,62	2,75	1552	2631	0,01	12

Итого по разделу: Земляные работы 168581

Раздел: Фундаменты
==========

15.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	10,31	7940,17	66,01	81831	680	1,35	14
					195,75	24,93	2017	257	0,12	1
16.	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов ФМ1-ФМ3в объемом до 5 м3 под	м3	44,50	10470,21	489,23	465924	21771	4,75	211

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		колонны из бетона В20			749,25	184,82	33342	8224	0,90	40
17.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,37	95500,00 ---	-- --	34896 ---	-- --	-- --	-- --
18.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,14	89400,00 ---	-- --	12695 ---	-- --	-- --	-- --
19.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:сталь периодического профиля класса АШ,d 8 мм	т	0,02	101200,00 ---	-- --	1781 ---	-- --	-- --	-- --
20.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса АШ,d 10 мм	т	0,31	100000,00 ---	-- --	31110 ---	-- --	-- --	-- --
21.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса АШ,d 12 мм	т	0,16	98800,00 ---	-- --	16085 ---	-- --	-- --	-- --
22.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса АШ,d 14 мм	т	0,69	96200,00 ---	-- --	66436 ---	-- --	-- --	-- --
23.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса АШ,d 16 мм	т	0,39	96000,00 ---	-- --	37872 ---	-- --	-- --	-- --
24.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса АШ,d 20 мм	т	0,26	91100,00 ---	-- --	23358 ---	-- --	-- --	-- --
25.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса АШ,d 22 мм	т	0,15	91100,00 ---	-- --	13774 ---	-- --	-- --	-- --
26.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса АШ,d 25 мм	т	0,45	86500,00 ---	-- --	38847 ---	-- --	-- --	-- --
27.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00	93997,62 --- 33075,00	304,24 --- 114,75	414 --- 146	1 --- 1	198,00 --- 0,56	1 --- 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Фундаменты								825023
ИТОГО:							993605	169125		363
							56847	41260		404

Накладные расходы :

На общестроительные работы	99407
Всего накладных расходов:	99407
Итого с накладными	1093012

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	65581
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1158593
Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00	1158593
Итого с временными, 1,44 %	1175277
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1191143
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1195844
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1207597
Пересчет в текущих ценах, К=1,643	1982750
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	39655,37
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2022405,37
Налог на добавленную стоимость, 12 %	242688,70
Итого с НДС	2265094,07

Принял: Сдал:

Заказчик: Подрядчик:

Государственное учреждение ТОО «Арыстан Курылыс фирмасы»

«Отдел строительства Жамбылского района»

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение "Отдел строительства Жамбылского района"

Подрядчик ТОО "Арыстан Курылыс фирмасы"

Договор №8 от 11 марта 2010 г

Наименование строительства и его адрес: Пристройка к средней школе в селе "Бесмойнак" Жамбылский район Алматинской области

Наименование обьекта: Снос зданий

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2010 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1.	Е0146-59-4	Разборка деревянных конструкций туалета	м3	12,60	159,78	9,93	2013	125	1,02	13				
					149,85	3,67	1888	46	0,02	0				
2.	Е0146-34-3	Разборка железобетонных стен и днища выгребной ямы туалета на 1 очко	м3	12,50	4330,04	2095,79	54126	26197	13,32	167				
					2234,25	789,37	27928	9867	3,86	48				
ИТОГО:							56139	26322		179				
							29816	9913		48				

Накладные расходы :

На общестроительные работы	39730
Всего накладных расходов:	39730
Итого с накладными	95869

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	5752
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	101621
Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00	101621
Итого с временными, 1,44 %	103084
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	104476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						104888		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						105919		
		Пересчет в текущих ценах, К=1,643						174025		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						3481		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						177506		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						21301		
		Итого с НДС						198807		

Принял:

Заказчик:

Государственное учреждение

«Отдел строительства Жамбылского района»

Сдал:

Подрядчик:

ТОО «Арыстан Курылыс фирмасы»

Заказчик Государственное учреждение "Отдел строительства Жамбылского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Арыстан Курылыс фирмасы"

Договор №8 от 11 марта 2010г

Наименование строительства и его адрес: Пристройка к средней школе в селе "Бесмойнак" Жамбылского района Алматинской области

Наименование обьекта: Наружные сети водопровода

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2010 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и позиций NN	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	7,60	32,26	30,77	245	234	0,01	0
					1,42	8,34	11	63	0,03	0
2.	Е010333-А30-1	Отвозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевзки 30 км, класс груза 1	т	12,92	196,00	196,00	2533	2533	--	--
					--	39,20	--	507	0,82	11
3.	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	33,48	18,51	17,50	620	586	0,01	0
					1,01	4,41	34	148	0,02	1
4.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	178,58	23,36	22,08	4171	3943	0,01	2
					1,28	5,56	229	993	0,02	3
5.	Е0101-164-2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	5,52	262,72	--	1451	--	1,85	10
					262,72	--	1451	--	--	--
6.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 590) кВт.с), при перемещении 1 группы	м3	188,99	5,55	5,55	1050	1050	--	--
					--	1,80	--	341	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунтов до 5 м								
7.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	21,00	122,18	--	2566	--	0,89	19
					122,18	--	2566	--	--	--
8.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	188,99	21,55	4,52	4072	853	0,11	20
					17,03	--	3218	--	--	--
9.	Е0123-1-1	Устройство выравненного основания под трубопроводы	м3	8,05	1813,20	152,52	14596	1228	1,02	8
					153,68	57,15	1237	460	0,28	2
10.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 57х4 мм с гидравлическим испытанием	км	0,07	583642,88	6788,50	40855	475	253,00	18
					45675,00	2565,00	3197	180	12,52	1
11.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 32Х3 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	276418,88	6788,50	829	20	253,00	1
					45675,00	2565,00	137	8	12,52	0
12.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	0,07	8097,13	--	591	--	51,50	4
					8032,50	--	586	--	--	--
13.	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,07	151044,59	29540,14	11026	2156	202,90	15
					35280,00	11160,00	2575	815	54,50	4
14.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам.50 мм с гидравлическим испытанием/ в канале проектируемой теплосети/	км	0,02	276418,88	6788,50	4423	109	253,00	4
					45675,00	2565,00	731	41	12,52	0
15.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	0,02	8097,13	--	130	--	51,50	1
					8032,50	--	129	--	--	--
16.	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	2,00	242,08	6,95	484	14	0,88	2
					144,00	2,25	288	5	0,01	0
17.	С130902-38	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	7360,00	--	14720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С130901-40	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	1,00	699,00	--	699	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0122-33-5	Установка пожарной подставки диам.100-100 мм	шт	0,03	121294,13	49389,75	3275	1334	312,70	8
					62775,00	18657,00	1695	504	91,12	2
20.	С130810-152	Тройники/ГОСТ17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16МПа,100х100 мм	шт	1,00	982,00	--	982	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	1,00	18075,87	36,99	18076	37	1,82	2
					288,00	13,50	288	13	0,07	0
22.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 50 мм	шт	7,00	285,00	--	1995	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 100 мм	шт	2,00	492,00	--	984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа,50х25мм	шт	1,00	251,00	--	251	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С130810-111	Переходы/ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрицеские из стали марки 20 на Ру меньше или равно16 МПа,100х50 мм	шт	1,00	330,00	--	330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0122-41-1	Устройство ж/б контрольных колодцев д-1500 мм	м3	2,84	25829,14	1879,87	73355	5339	8,86	25
					1435,50	538,43	4077	1529	2,06	6
27.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	13400,00	--	26800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С12021-267	Стремянка в колодец	т	0,03	133700,00	--	4567	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0113-16-6	Огрунтовка стремянок грунтовкой ГФ-021 за один раз/наличие заклепочных швов ,ребер жесткости , выступов на поверхности, составляющих свыше 30%/	м2	1,78	22,38	0,05	40	--	0,03	0
					6,39	0,02	11	--	0,00	0
30.	Е0113-26-6	Окраска стремянок огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,55	31,91	0,02	113	--	0,02	0
					4,58	--	16	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	Е0122-38-7	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 300 мм	врезка	1,00	4306,00	537,62	4306	538	5,59	6
					1134,00	202,50	1134	202	0,99	1
32.	Е0101-164-2	Разработка грунта вручную в траншеях до 2 м без креплений	м3	5,40	218,93	--	1182	--	1,54	8
					218,93	--	1182	--	--	--
33.	Е0101-166-2	Засыпка траншей	м3	5,34	134,10	--	716	--	0,97	5
					134,10	--	716	--	--	--
34.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	1,50	408,11	169,61	612	254	1,55	2
					238,50	4,07	358	6	0,01	0
35.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	0,60	66,75	51,25	40	31	0,12	0
					15,50	9,62	9	6	0,04	0
36.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	0,60	1596,76	68,13	958	41	0,14	0
					21,38	12,76	13	8	0,04	0
37.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснвований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	6,00	265,75	34,29	1595	206	0,04	0
					6,01	8,79	36	53	0,03	0
38.	Е0127-26-3	Добавка до толщины 15 см	м2	18,00	19,95	1,37	359	25	0,00	0
					0,10	0,40	2	7	0,00	0
39.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	6,00	336,83	15,35	2021	92	0,03	0
					5,94	5,06	36	30	0,02	0
40.	Е0127-54-3	Нормы для корректировки таблицы 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавить до толщ 6 см к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	24,00	39,14	--	939	--	0,00	0
					0,01	--	--	--	--	--
41.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	6,00	434,11	15,35	2605	92	0,03	0
					5,94	5,06	36	30	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора от разборки а/бетона	тн	4,54	27,10	--	123	--	--	--
					27,10	--	123	--	--	--
43.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	4,54	45,00	45,00	205	205	--	--
					--	9,00	--	41	0,19	1
44.	Е0126-23-2	Антикоррозийное покрытие труб до д-76 мм изолом за 2 раза до изоляции	м	32,00	117,35	7,40	3755	237	0,22	7
					34,20	2,70	1094	86	0,01	0
45.	С11011-169	Изол	м2	8,96	126,00	--	1129	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0126-3-1 1	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	16,00	494,47	9,39	7912	150	0,35	6
					59,40	3,60	950	58	0,02	0
47.	Е0126-23-3	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	м	16,00	137,80	8,16	2205	131	0,24	4
					38,25	3,15	612	50	0,02	0
48.	С11011-941	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,01	179500,00	--	1488	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						267979	21912		177
							28777	6184		35

Накладные расходы :

На общестроительные работы	41733
Всего накладных расходов:	41733
Итого с накладными	309712

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	18583
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	328295
Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00	328295
Итого с временными, 1,44 %	333022
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	337518
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	338850

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	342180
Пересчет в текущих ценах, К=1,643	562202
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	11244
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	573446
Налог на добавленную стоимость, 12 %	68814
Итого с НДС	642260

Принял:

Заказчик:

Государственное учреждение

«Отдел строительства Жамбылского района»

Сдал:

Подрядчик:

ТОО «Арыстан Курылыс фирмасы»