Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Жамбылского района"

Форма 3 КС
Типовая межведомственная форма №КС-3, утвержденная Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 г №73

Подрядчик: ТОО "Арыстан Курылыс фирмасы"

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки спортивного зала к СШ Жангельдина в с.Бесмойнак Жамбылского района Алматинской области

Наименование объекта: Строительство пристройки спортивного зала к СШ Жангельдина в с.Бесмойнак Жамбылского района Алматинской Алматинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2010 года

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	номер	дата	наименование	Код	Наименование	код

Дополнительное соглашение №1 от 07.06.2010 г к основному договору №8 от 11.03.2010 г

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно 2010 г	Стоимость выполненных работ из гр 1 (тенге)						в т.ч НДС	Всего
		июль 2010 г	СМР (в сметных базисных ценах 2001 г)	из них		Ст-ть прочих затрат , не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце (июль)	по монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общестроительные работы	47 498 000	14 285 714	7 611 081	7 611 081		279 897		1 530 612	14 285 714
в том числе за июль		14 285 714	7 611 081	7 611 081		279 897		1 530 612	14 285 714

Итого к оплате за июль месяц - 10 000 000 (Десять миллионов) тенге 00 тиын

Заказчик _____ **УКС** _____ **Подрядчик** _____

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Жамбылского района»
Подрядчик: ТОО «Арыстан Курылыс фирмасы»
Наименование объекта: Строительство пристройки спортивного зала к СШ Жангельдина в с.Бесмойнак Жамбылского района Алматинской области

Полная сметная стоимость: 58844001,00 тенге

Стоимость выполненных работ по настоящему акту с начала года : 47498000 тенге

АКТ

Приемки выполненных работ за июль 2010 года

По дополнительному соглашению №1 от 07.06.2010 к договору №8 от 11.03.2010 г.

467-Отдел строительства района

037-Строительство и реконструкция объектов образования

015- За счет средств местного бюджета

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед изм	Ст-ть ед-цы работ (тенге)	Авансы			Ранее заактированная сумма	Сумма факт расходов с начала года	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июль		Стоимость выполненных работ тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	Строительство пристройки спортивного зала к СШ Жангельдина	тенге	14 285 714	17 653 200,3	14249399,62	3403800,68	33212286,07	40901800,95		10 000 000	14 285 714

Заказчик _____

УКС _____

Подрядчик _____

Заказчик Государственное учреждение "Отдел строительства Жамбылского района"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Арыстан Курылыс фирмасы"

Договор Дополнительное соглашение №1 от 07.06.2010 к основному договору №8 от 11.03.2010

Наименование строительства и его адрес: Пристройка к средней школе в селе "Бесмойнак" Жамбылского района Алматинской области

Наименование обьекта: Пристройка к средней школе в селе "Бесмойнак"

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2010 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1.	E0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	4,00	3081,19	81,61	12325	326	6,08	24
					963,00	31,50	3852	126	0,15	1
2.	C12061-15 1	Блоки оконные глухие одинарной конструкции	м2	1,72	1630,00	0	2804	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
3.	C12061-15 2	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	м2	1,24	3960,00	0	4910	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
4.	C11011-79 8	Скобяные изделия окон	комплект	4,00	720,00	0	2880	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
5.	E0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	м2	2,96	392,17	1,65	1161	5	0,22	1
					33,30	0,63	99	2	0,00	0
6.	E0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из	м2	15,20	112,45	34,24	1709	521	0,32	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		профилированного листа			51,08	8,45	776	128	0,03	0
7.	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный	м2	16,72	1190,00	0	19897	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
8.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	1,05	573,75	28,11	601	30	0,78	1
					123,75	10,58	130	11	0,05	0
9.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,19	22541,72	316,57	4317	61	22,50	4
					3487,50	119,25	668	23	0,58	0
10.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	17,00	240,26	92,82	4084	1578	0,59	10
					100,80	34,88	1714	593	0,17	3
11.	С11031-25	Вата минеральная	м3	0,85	2530,00	0	2151	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
12.	Е0109-23-1	Обрамление изоляции уголком и полосой	т	0,34	11412,94	2642,46	3884	899	50,10	17
					8032,50	714,33	2733	243	2,58	1
13.	С12021-117	Стоимость обрамления изоляции	т	0,34	113100,00	0	38491	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
14.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м/конструкций обрамления за 2 раза	м2	35,39	31,91	0,02	1130	1	0,02	1
					4,58	0	162	0	0	0
15.	Е0112-10-1	Обертывание оцинкованной сталью вокруг шахт	м2	35,36	715,87	1,24	25313	44	0,97	34
					153,23	0,47	5418	17	0,00	0
16.	Е0112-10-1	Устройство зонтов над вентшахтами из оцинкованной стали	м2	2,08	881,11	1,24	1833	3	0,97	2
					153,23	0,47	319	1	0,00	0
		Итого по разделу: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								127487
		Раздел: Лестницы								
17.	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2	0,98	375,50	30,89	368	30	1,23	1
					191,93	11,68	188	11	0,06	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	м2	0,98	12300,00	0	12054	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
19.	С11011-79 1	Стоимость скобяных изделий для люка	комплект	2,00	1380,00	0	2760	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
		Итого по разделу: Лестницы								15182
		Раздел: ДВЕРИ								
20.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	10,64	398,48	102,53	4240	1091	0,90	10
					151,65	35,67	1614	380	0,14	1
21.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	15,78	398,48	102,53	6288	1618	0,90	14
					151,65	35,67	2393	563	0,14	2
22.	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	4,44	323,78	83,13	1438	369	0,80	4
					138,83	29,17	616	130	0,12	1
23.	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	6,38	634,99	31,85	4051	203	1,15	7
					190,80	12,04	1217	77	0,06	0
24.	С11011-78 8	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комплект	4,00	2980,00	0	11920	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
25.	С11011-78 9	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	6,00	1500,00	0	9000	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
26.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	4,00	1380,00	0	5520	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
27.	Е0115-202-2	Остекление оконным стеклом прочих дверей на эластичных прокладках	м2	5,14	849,05	3,04	4361	16	0,84	4
					134,33	1,15	690	6	0,01	0
		Итого по разделу: ДВЕРИ								46821
		Раздел: ОКНА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==========								
28.	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	2,13	498,09	19,17	1061	41	1,38	3
					230,97	6,18	492	13	0,03	0
29.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	0,81	472,81	19,00	383	15	1,30	1
					217,73	6,18	176	5	0,03	0
30.	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	9,28	427,50	19,32	3967	179	1,11	10
					185,83	6,39	1725	59	0,03	0
31.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	28,80	348,93	18,88	10049	544	1,02	29
					171,01	6,57	4925	189	0,03	1
32.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	0,81	234,86	5,58	190	5	0,59	0
					94,05	2,12	76	2	0,01	0
33.	С12069-8	Доски подоконные, марка с ПД19-35 по ПД28-35, толщина 42 мм, ширина 350 мм	м	1,00	1190,00	0	1190	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
		Итого по разделу: ОКНА								16841
		Раздел: ПЕРЕГОРОДКИ ==========								
34.	Е0106-1-2 2	Фундаменты под прегородки из бетона В7.5	м3	1,70	9786,72	353,46	16637	601	3,60	6
					585,00	133,52	994	227	0,65	1
35.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,04	100000,00	0	4312	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
36.	С12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	0,01	43600,00	0	244	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
37.	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен,	м2	12,00	405,02	7,14	4860	86	0,14	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фундаментов			22,10	2,68	265	32	0,01	0
38.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича М75	м2	143,90	998,92	34,73	143745	4998	1,43	206
					225,00	13,01	32378	1872	0,06	9
39.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,05	100000,00	0	5370	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
40.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,08	62100,00	0	4716	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
41.	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2	296,00	39,63	1,19	11730	352	0,22	66
					37,80	0,45	11189	133	0,00	1
42.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,85	51500,00	0	43903	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
43.	Е0106-14-4	Устройство вертикальных стоек обрамления проемов	м3	0,56	12856,40	990,15	7200	554	10,40	6
					1644,75	374,04	921	209	1,83	1
44.	Е0106-18-9	Устройство горизонтальных стоек обрамления проемов	м3	0,14	15358,92	367,51	2150	51	13,10	2
					2202,75	138,83	308	19	0,68	0
45.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,02	98800,00	0	2182	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
46.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	95500,00	0	737	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
47.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,10	98800,00	0	9680	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
		Итого по разделу: ПЕРЕГОРОДКИ								257467
		Раздел: ПОЛЫ								
48.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	18,00	6569,36	261,86	118248	4713	3,44	62
					499,50	99,00	8991	1782	0,48	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,92	8719,48	0	8022	0	3,66	3
					567,00	0	522	0	0	0
50.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,02	5239,08	327,33	94	6	11,60	0
					1890,00	123,75	34	2	0,60	0
51.	С12041-90	Стоимость сетки Вр1 д-5 мм	т	0,02	51500,00	0	929	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
52.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	9,20	211,49	9,95	1946	92	0,36	3
					52,20	3,74	480	34	0,02	0
53.	Е0111-11-2	Корректировка до толщ 35 мм	м2	27,60	27,92	0,67	771	18	0,00	0
					0,63	0,25	17	7	0,00	0
54.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	4,73	8719,48	0	41243	0	3,66	17
					567,00	0	2682	0	0	0
55.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,09	5239,08	327,33	486	30	11,60	1
					1890,00	123,75	175	11	0,60	0
56.	С12041-90	Стоимость сетки Вр1 д-5 мм	т	0,09	51500,00	0	4774	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
57.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	47,30	211,49	9,95	10003	471	0,36	17
					52,20	3,74	2469	177	0,02	1
58.	Е0111-11-2	Корректировка до толщ 35 мм	м2	141,90	27,92	0,67	3962	95	0,00	1
					0,63	0,25	89	35	0,00	0
59.	С11011-41-4	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг 166	146,63	214,00	0	31379	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
60.	С11011-11-69	Стоимость керамогранита напольного	м2	47,30	1350,00	0	63855	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
61.	С11011-11-69	Стоимость плинтуса из керамогранита	м2	2,53	1350,00	0	3416	0	0	0
					0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62.	E0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	16,30	341,16	13,43	5561	219	0,45	7
					66,60	5,04	1086	82	0,02	0
63.	E0111-11-6	Корректировка до толщ 40 мм	м2	65,20	55,87	0,67	3643	44	0,00	0
					0,63	0,25	41	16	0,00	0
64.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	16,30	211,49	9,95	3447	162	0,36	6
					52,20	3,74	851	61	0,02	0
65.	E0111-11-2	Корректировка до толщ 30 мм	м2	32,60	27,92	0,67	910	22	0,00	0
					0,63	0,25	21	8	0,00	0
66.	C11011-414	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг 166	50,53	214,00	0	10813	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
67.	C11011-1169	Стоимость керамогранита напольного	м2	16,30	1350,00	0	22005	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
68.	C11011-1169	Стоимость плинтуса из керамогранита	м2	0,87	1350,00	0	1177	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
69.	E0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	49,80	341,16	13,43	16990	669	0,45	22
					66,60	5,04	3317	251	0,02	1
70.	E0111-11-6	Корректировка до толщ 40 мм	м2	199,20	55,87	0,67	11129	133	0,00	1
					0,63	0,25	125	50	0,00	0
71.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	49,80	211,49	9,95	10532	496	0,36	18
					52,20	3,74	2600	186	0,02	1
72.	E0111-11-2	Корректировка до толщ 35 мм	м2	149,40	27,92	0,67	4172	100	0,00	1
					0,63	0,25	94	37	0,00	0
73.	E0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	202,00	475,88	6,38	96128	1289	0,45	90
					69,53	2,39	14045	483	0,01	2
74.	E0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм из брусков толщ 70 мм	м2	202,00	1315,96	11,03	265823	2228	0,60	121
					95,18	4,14	19226	836	0,02	4
75.	E0110-53-	Антисептирование водными	м2	202,00	131,98	0,55	26660	111	0,04	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	растворами полов			6,48	0,20	1309	40	0,00	0
76.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,33	8719,48	0	2877	0	3,66	1
					567,00	0	187	0	0	0
77.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,01	5239,08	327,33	34	2	11,60	0
					1890,00	123,75	12	1	0,60	0
78.	С12041-90	Стоимость сетки Вр1 д-5 мм	т	0,01	51500,00	0	333	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
79.	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщ 20 мм	м2	3,30	212,26	9,95	700	33	0,27	1
					39,60	3,74	131	12	0,02	0
80.	Е0111-15-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий до толщ 35 мм	м2	9,90	32,14	0,67	318	7	0,01	0
					1,53	0,25	15	2	0,00	0
81.	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	3,53	28,11	0,22	99	1	0,10	0
					18,50	0,09	65	0	0,00	0
		Итого по разделу: ПОЛЫ								772482
		Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
82.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщ до 3 мм потолков	м2	452,54	106,20	3,94	48060	1783	0,55	250
					102,11	1,49	46209	674	0,01	3
83.	С143002-56	Айгерим	кг	1629,14	37,00	0	60278	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
84.	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	м2	3,40	9,98	0,12	34	0	0,04	0
					6,75	0,05	23	0	0,00	0
85.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	769,70	284,95	4,07	219327	3129	0,74	570
					135,68	0,97	104433	747	0,05	40
86.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	24,60	134,45	3,39	3307	83	0,65	16
					117,00	0,72	2878	18	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87.	Е0115-64-3	Затирка Айгерим	м2	769,70	77,28	3,43	59482	2640	0,46	350
					73,73	1,31	56750	1008	0,01	5
88.	С143002-56	Затирка Айгерим	кг	2770,92	37,00	0	102524	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
89.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	24,60	17,51	0,12	431	3	0,09	2
					13,73	0,05	338	1	0,00	0
90.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	33,91	594,08	6,33	20143	215	1,79	61
					312,75	2,39	10605	81	0,01	0
		Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								513589
		Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
91.	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	м2	495,00	31,04	0,05	15363	25	0,05	24
					7,70	0,02	3812	10	0,00	0
92.	Е0115-52-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором пилонов	м2	4,46	348,31	2,19	1553	10	1,01	5
					186,75	0,54	833	2	0,03	0
93.	Е0115-79-3	Отделка фасадов декоративная штукатурка "Мюнхенская -2,5"	м2	439,50	162,83	3,33	71564	1464	0,54	237
					111,80	1,26	49136	554	0,01	3
94.	С143002-66	Декоративное покрытие из микроминерала размер зерна до 3 мм)	кг	1758,00	224,00	0	393792	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
95.	Е0115-156-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	м2	439,50	153,72	1,65	67561	725	0,13	58
					24,53	0,63	10781	277	0,00	1
96.	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	116,92	99,86	0,60	11675	70	0,32	37
					57,38	0,23	6709	27	0,00	0
97.	Е0115-79-3	Отделка откосов декоративной штукатуркой "Мюнхенская -2,5"	м2	15,20	162,83	3,33	2475	51	0,54	8
					111,80	1,26	1699	19	0,01	0
98.	С143002-6	Декоративное покрытие из	кг	60,80	224,00	0	13619	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	микроминерала размер зерна до 3 мм)			0	0	0	0	0	0
99.	Е0115-156 -1	Окраска откосов по подготовленной поверхности	м2	15,20	153,72	1,65	2337	25	0,13	2
					24,53	0,63	373	10	0,00	0
100.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен-цоколь фасада	м2	10,10	228,98	1,96	2313	20	0,61	6
					108,90	0,45	1100	5	0,03	0
101.	Е0115-58-1	Фактурная отделка цоколя под "шубу"	м2	10,10	56,47	2,93	570	30	0,25	3
					52,88	1,10	534	11	0,01	0
102.	Е0115-156 -1	Окраска цоколя по подготовленной поверхности	м2	10,10	153,72	1,65	1553	17	0,13	1
					24,53	0,63	248	6	0,00	0
103.	Е01О8-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	363,23	150,62	0,62	54709	225	0,44	158
					69,08	0,23	25092	84	0,00	0

Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА 639084

Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ

104.	Е01О1-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	11,59	218,93	0	2538	0	1,54	18
					218,93	0	2537	0	0	0
105.	Е01О1-166 -2	Подсыпка грунта под крыльца	м3	6,34	134,10	0	850	0	0,97	6
					134,10	0	850	0	0	0
106.	Е01О6-13-3	Устройство крыльца из бетона В15	м3	2,20	11852,84	360,48	26076	793	8,99	20
					1440,00	136,17	3168	300	0,67	1
107.	С12О41-11 2	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,04	119300,00	0	4512	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
108.	С12О41-11 6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02	109500,00	0	2081	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
109.	Е01О6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62	304,24	584	2	198,00	1
					33075,00	114,75	205	1	0,56	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	3,50	7494,24	335,84	26230	1175	4,54	16
					699,75	126,00	2449	441	0,61	2
111.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,01	87879,65	422,15	743	4	56,40	0
					8257,50	157,50	70	1	0,77	0
112.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	0,60	11284,67	316,01	6771	190	8,25	5
					1368,00	119,39	821	72	0,58	0
113.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,35	13002,34	241,10	4551	84	8,06	3
					1282,50	91,08	449	32	0,44	0
114.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,08	109500,00	0	9053	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
115.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	113900,00	0	1018	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
116.	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,02	119300,00	0	2195	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
117.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62	304,24	584	2	198,00	1
					33075,00	114,75	205	1	0,56	0
118.	Е0109-23-1	Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,28	11412,94	2642,46	3183	737	50,10	14
					8032,50	714,33	2240	199	2,58	1
119.	С12021-116	Стоимость фермы козырька	т	0,28	122800,00	0	34249	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
120.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	21,64	31,50	0,02	682	0	0,02	0
					4,16	0	90	0	0	0
121.	Е0109-42-1	Подшивка потолка и фронтона козырька из профилированного листа	м2	5,00	112,45	34,24	562	171	0,32	2
					51,08	8,45	255	42	0,03	0
122.	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный	м2	5,50	1190,00	0	6545	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
123.	Е0112-7-3	Устройство кровель из	м2	8,00	1881,17	5,78	15049	46	0,42	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		металлочерепицы по готовым прогонам			68,63	2,16	549	17	0,01	0
124.	С11011-77	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм	т	0,00	604700,00	0	605	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
125.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня ОГ	м	15,00	3803,14	5,89	57047	88	0,41	6
					71,78	2,23	1077	33	0,01	0
126.	Е0113-26-6	Окраска м/конструкций лестницы эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	10,50	31,50	0,02	331	0	0,02	0
					4,16	0	44	0	0	0
127.	Е0112-10-1	Пристенный фартук	м2	1,80	715,87	1,24	1289	2	0,97	2
					153,23	0,47	276	1	0,00	0
128.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	3,36	355,87	14,76	1196	50	0,36	1
					52,43	5,54	176	19	0,03	0
129.	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий олщ до 100 мм	м2	47,04	43,31	0,67	2037	32	0,01	0
					1,69	0,25	79	12	0,00	0
130.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	1,69	218,93	0	370	0	1,54	3
					218,93	0	370	0	0	0
131.	Е0101-166-2	Устойство подсыпки под крыльцо	м3	0,70	134,10	0	94	0	0,97	1
					134,10	0	94	0	0	0
132.	Е0106-13-1	Устройство подпорных бетонных стенок крыльца из бетона В15	м3	1,40	9489,07	86,60	13285	121	3,06	4
					490,50	32,72	687	46	0,16	0
133.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	113900,00	0	729	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
134.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1	1т	0,02	93997,62	304,24	1587	5	198,00	3
					33075,00	114,75	558	2	0,56	0
135.	Е0109-43-1	Монтаж стоек из труб	т	0,21	11487,34	4590,56	2381	951	25,30	5
					4725,00	840,11	979	174	3,01	1
136.	С12021-245	Стоимость стоек из труб	т	0,21	172800,00	0	35813	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0	0	0	0	0	0
137.	Е0113-26-6	Окраска м/конструкций лестницы эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	15,88	31,50	0,02	500	0	0,02	0
					4,16	0	66	0	0	0
138.	Е0109-23-1	Установка ферм козырька	т	0,18	11412,94	2642,46	2060	477	50,10	9
					8032,50	714,33	1450	129	2,58	0
139.	С12021-11-6	Стоимость фермы козырька	т	0,18	122800,00	0	22163	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
140.	Е0113-26-6	Окраска м/конструкций лестницы эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	14,01	31,50	0,02	441	0	0,02	0
					4,16	0	58	0	0	0
141.	Е0112-7-3	Устройство кровель из металлочерепицы по готовым прогонам	м2	4,50	1881,17	5,78	8465	26	0,42	2
					68,63	2,16	309	10	0,01	0
142.	Е0109-42-1	Устройство фронтона козырьков входов из профилированного листа	м2	6,00	112,45	34,24	675	205	0,32	2
					51,08	8,45	306	51	0,03	0
143.	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный	м2	6,60	1190,00	0	7854	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
144.	С11011-77	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм	т	0,00	604700,00	0	1451	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
145.	Е0112-10-1	Пристенный фартук	м2	1,35	715,87	1,24	966	2	0,97	1
					153,23	0,47	207	1	0,00	0
146.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	3,00	355,87	14,76	1068	44	0,36	1
					52,43	5,54	157	17	0,03	0
147.	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий олщ до 100 мм	м2	42,00	43,31	0,67	1819	28	0,01	0
					1,69	0,25	71	10	0,00	0
148.	Е0110-9-1	Ограждение окон в спортзале шнуром, закрепленным рейками	м2	36,00	416,97	29,26	15011	1053	0,66	24
					102,60	11,05	3694	398	0,05	2
149.	С11011-74	Шнур бельевой	кг	30,00	423,00	0	12690	0	0	0
					0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150.	Е0115-177-8	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности за 2 раза заполнений проемов оконных	м2	1,18	351,97	0	415	0	0,31	0
					56,48	0	67	0	0	0
151.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,00	175710,10	1826,10	295	3	42,70	0
					8100,00	690,75	14	1	3,37	0
152.	Е0109-53-2	Монтаж решетки Р1	т	0,06	9850,48	1162,95	584	69	46,60	3
					7357,50	108,00	436	6	0,53	0
153.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,03	86400,00	0	2674	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
154.	С11011-898	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,03	91600,00	0	2810	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
155.	Е0115-172-4	Окраска решеток за 2 раза	м2	2,81	159,68	0,07	449	0	0,65	2
					108,00	0,02	303	0	0,00	0
156.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,11	7940,17	66,01	897	7	1,35	0
					195,75	24,93	22	3	0,12	0
157.	Е0106-17-1	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 100 мм	м3	0,86	20278,13	521,99	17439	449	26,70	23
					4365,00	197,19	3754	170	0,96	1
158.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	98800,00	0	662	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
159.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,03	62100,00	0	1917	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
160.	Е0110-55-1	Укладка щитов над подпольными каналами	м2	1,13	1292,59	29,74	1461	34	0,23	0
					32,85	11,23	37	13	0,05	0

Итого по разделу: РАЗНЫЕ РАБОТЫ 369595

Раздел: ОТОПЛЕНИЕ СПОРТИВНОГО ЗАЛА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1,00	3293,83	123,78	3294	124	13,39	13
					2285,05	46,35	2285	46	0,23	0
162.	С131004-1	Насосы сетевые, марка "ГНОМ 6-10, подача 6м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин	шт	1,00	11700,00	0	11700	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
163.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	25,61	181,44	35,77	4647	916	0,70	18
					111,70	13,40	2861	343	0,07	2
164.	С131204-13	Радиаторы отопительные чугунные М-90, высотой монтажной 500 мм	кВт	25,61	4150,00	0	106282	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
165.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	10,00	268,16	4,08	2682	41	0,31	3
					53,77	1,53	538	15	0,01	0
166.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	50,00	320,16	4,08	16008	204	0,31	15
					53,77	1,53	2688	77	0,01	0
167.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	25,00	420,16	4,08	10504	102	0,31	8
					53,77	1,53	1344	38	0,01	0
168.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	85,00	520,16	4,08	44214	347	0,31	26
					53,77	1,53	4570	130	0,01	1
169.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	6,00	386,13	14,54	2317	87	0,57	3
					103,36	5,45	620	33	0,03	0
170.	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	1,20	971,72	16,47	1166	20	0,68	1
					119,58	6,17	143	7	0,03	0
171.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	176,00	11,31	0	1991	0	0,05	9
					11,01	0	1938	0	0	0
172.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	1,20	11,45	0	14	0	0,05	0
					11,01	0	13	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12,00	200,00	0	2400	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
174.	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	14,00	367,00	0	5138	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
175.	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	4,00	437,00	0	1748	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
176.	С130901-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	2,00	502,00	0	1004	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
177.	С130901-52	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	2,00	656,00	0	1312	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
178.	С130901-118	Вентили запорные фланцевые 15кч16бр для воды и пара, Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	2,00	3900,00	0	7800	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
179.	Ц0111-350-3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм	шт	13,00	544,92	1,63	7084	21	3,09	40
					491,31	0	6387	0	0	0
180.	С130904-58	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 15 мм	шт	5,00	343,00	0	1715	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
181.	С130904-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	шт	8,00	377,00	0	3016	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
182.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	15,00	62,80	0	942	0	0,12	2
					23,18	0	348	0	0	0
183.	Е0118-16-1	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 45 мм	1шт	1,00	10285,53	78,52	10286	79	2,72	3
					468,13	30,13	468	30	0,14	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
184.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	2,00	605,62	0	1211	0	0,32	1
					55,62	0	111	0	0	0
185.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	2,00	859,96	1,62	1720	3	0,23	0
					41,72	0	83	0	0	0
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ СПОРТИВНОГО ЗАЛА								250193
		Раздел: Строительные работы								
186.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	70,00	159,68	0,07	11178	5	0,65	45
					108,00	0,02	7560	1	0,00	0
187.	Е0126-23-2	Антикоррозийное покрытие труб до д-76 мм изолом за 2 раза до изоляции	м	12,00	117,35	7,40	1408	89	0,22	3
					34,20	2,70	410	32	0,01	0
188.	Е0126-3-6	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	6,00	431,47	7,62	2589	46	0,30	2
					51,08	2,93	306	18	0,01	0
189.	Е0126-23-3	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	м	6,00	137,80	8,16	827	49	0,24	1
					38,25	3,15	230	19	0,02	0
190.	С11011-94 1	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,00	179500,00	0	628	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
		Итого по разделу: Строительные работы								16629
		Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ СПОРТИВНОГО ЗАЛА								
191.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,00	1855,51	11,11	3711	22	1,48	3
					238,61	4,16	477	8	0,02	0
192.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	1,00	93,00	0	93	0	0	0
					0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
193.	E0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	2,00	320,85	16,96	642	34	1,12	2
					186,64	7,09	373	14	0,03	0
194.	E0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	шт	2,00	355,85	16,96	712	34	1,12	2
					186,64	7,09	373	14	0,03	0
195.	C11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	м2	0,32	257,00	0	82	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
		Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИЯ СПОРТИВНОГО ЗАЛА								5240
		Раздел: Приобретение оборудования, мебели, спортивного инвентаря								
196.	ТССН3	Стол для преподавателя письменный	шт	1,00	9675,00	0	9675	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
197.	ТССН3	Шкафчик для одежды, со встроенной скамейкой	шт	36,00	6515,00	0	234540	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
198.	ТССН3	Стеллаж для хранения спортинвентаря	шт	2,00	13975,00	0	27950	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
199.	ТССН3	Стенка гимнастическая	шт	4,00	9100,00	0	36400	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
200.	ТССН3	Скамейка гимнастическая	шт	16,00	3010,00	0	48160	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
201.	ТССН3	Канат для лазанья	шт	1,00	9700,00	0	9700	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
202.	ТССН3	Сетка волейбольная со стойкой	шт	1,00	6800,00	0	6800	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
203.	ТССН3	Щит баскетбольный из оргстекла с кольцами и сеткой комплект из двух щитов)	шт	1,00	72000,00	0	72000	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
204.	ТССН3	Гимнастические кольца с подвеской блочной	шт	19,00	2340,00	0	44460	0	0	0
					0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205.	ТССН3	Перекладина гимнастическая	шт	1,00	15000,00	0	15000	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
206.	ТССН3	Конь гимнастический	шт	1,00	26800,00	0	26800	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
207.	ТССН3	Дорожка гимнастическая для разбега	шт	1,00	91600,00	0	91600	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
208.	ТССН3	Мостик гимнастический эластичный	шт	1,00	4300,00	0	4300	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
209.	ТССН3	Бревно гимнастическое	шт	1,00	20200,00	0	20200	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
210.	ТССН3	Мат гимнастический	шт	1,00	7327,00	0	7327	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
211.	ТССН3	Стеллаж для хранения уборочного инвентаря	шт	1,00	3999,00	0	3999	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
212.	ТССН3	Шкаф для дезинфицирующих веществ	шт	1,00	29670,00	0	29670	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
213.	ТССН3	Емкость для дезинфицирующих веществ	шт	1,00	616,00	0	616	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
		Итого по разделу: Приобретение оборудования, мебели, спортивного инвентаря								689197
		Раздел: Приобретение противопожарного инвентаря								
214.	ТССН3	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ ОПУ-5 V-5 кг	шт	2,00	2540,00	0	5080	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
215.	СПрайс-лист	Стоимость пожарного рукава	шт	1,00	3720,43	0	3720	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
216.	СПрайс-лист	Стоимость стенда в комплекте/щит металлический, ящик для песка емк	комплект	1,00	16926,04	0	16926	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,1 м3,лом, багор, лопата -2 шт, ведро- 2 шт			0	0	0	0	0	0
		Итого по разделу: Приобретение противопожарного инвентаря								25726
		Раздел: ВНУТРЕННЕЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ПРИСТРОЙКИ								
217.	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	1,00	2070,00	0	2070	0	7,33	7
					1239,38	0	1239	0	0	0
218.	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	шт	2,00	782,9	17,90	1566	37	3,15	6
					387	2,3	774	5	0,01	0
219.	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	шт	1,00	467,4	9,4	467	10	2,10	2
					276,15	0	263	0	0	0
220.	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	м	50,00	9,33	0,82	466	42	0,05	3
					7,99	0,5	400	26	0,00	0
221.	Е0121-4-6	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	м	110,00	3,98	0	438	0	0,02	3
					3,71	0	408	0	0	0
222.	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	м	20,00	11,04	1,09	221	22	0,06	1
					9,23	0,66	185	13	0,00	0
223.	Е0121-4-7	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	м	50,00	4,55	0	228	0	0,03	1
					4,12	0	206	0	0	0
224.	Е0121-9-3	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или	м	500,00	20,78	0	10390	0	0,12	59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перегородок								
					18,11	0	9055	0	0	0
225.	Е0121-2-4	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по основанию пола	м	30,00	24,58	0,78	737	24	0,07	2
					10,13	0,31	304	9	0,00	0
226.	С130804-68	Трубы винипластовые с условным проходом ду-20мм	м	15,15	93,00	0	1409	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
227.	С130804-69	Трубы винипластовые с условным проходом ду-25мм	м	15,15	149,00	0	2257	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
228.	Е0121-3-1	Прокладка гофротруб диам до 25 мм по стене с креплениями	м	450,00	36,51	0	16430	0	0,17	77
					26,33	0	11849	0	0	0
229.	СПрайс-лист	Стоимость втулок	шт	1,80	6,52	0	12	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
230.	С130804-79	Стоимость муфт для труб д-20 мм	шт	0,45	20,00	0	9	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
231.	С130804-80	Стоимость муфт для труб д-25 мм	шт	0,45	24,00	0	11	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
232.	СПрайс-лист	Труба гофрированная серого цвета со стальной протяжкой с условным проходом 25 мм	шт	454,50	30,96	0	14071	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
233.	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 6 мм	м	30,00	84,6	2,8	2538	88	0,18	5
					32,4	0,2	972	6	0,00	0
234.	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм	м	15,00	93,5	3,1	1403	49	0,19	3
					32,4	0,3	486	5	0,00	0
235.	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	15,00	61,9	3,3	929	52	0,15	2
					23	0,4	345	6	0,00	0
236.	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	5,00	55	7,6	275	40	0,14	1
					23,2	0,9	116	5	0,01	0
237.	Е0121-24-	Установка групповых осветительных	шт	2,00	654,67	51,67	1309	105	3,38	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	10	щитков массой до 20 кг в готовой нише или на стене			560,25	20,48	1121	42	0,11	0
238.	С151803-146	Щиток осветительный навесной ЩО-1 380/220 в N+PE	шт	1,00	6960,00 / 0	0 / 0	6960 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
239.	С151803-146	Щиток осветительный навесной ЩАО-1 380/220 в N+PE	шт	1,00	6960,00 / 0	0 / 0	6960 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
240.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	12,00	501,2 / 227,0	13,2 / 2,3	6014 / 2724	166 / 29	1,05 / 0,01	13 / 0
241.	С151801-47	Автомат на вводе Эльф 3р-25 А	шт	2,00	377,00 / 0	0 / 0	754 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
242.	С151801-11	Автомат Эльф 1Р-16А	шт	9,00	134,00 / 0	0 / 0	1206 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
243.	С151801-69	Автомат Эльф УЗО 2Р-16А	шт	1,00	1750,00 / 0	0 / 0	1750 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
244.	Ц0108-68-1	Монтаж шины	м	0,80	102,6 / 80,1	14,4 / 2,8	82 / 64	12 / 2	0,46 / 0,02	0 / 0
245.	СПрайс-лист	Стоимость медной шины	м	0,80	1629,38 / 0	0 / 0	1304 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
246.	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	шт	41,00	244,37 / 151,65	65,36 / 34,45	10019 / 6218	2734 / 1441	0,99 / 0,16	41 / 7
247.	С151702-27	Светильники для люминисцентных ламп тип ЛП002-2Х40	шт	17,17	2480,00 / 0	0 / 0	42582 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
248.	С151702-35	Светильники с люминисцентными лампами тип ЛП025М-2Х40-001-УХЛ4	шт	24,24	3670,00 / 0	0 / 0	88961 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
249.	Е0121-17-5	Монтаж ПСХ-60	шт	4,00	199,08 / 76,05	6,3 / 2,5	796 / 304	26 / 10	0,51 / 0,01	2 / 0
250.	С151701-8	Светильники тип ПСХ-60 МУЗ	шт	4,12	157,00	0	647	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8										
					0	0	0	0	0	0
251.	Е0121-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью"Выход", "Не входить"	шт	4,00	135,55	0	542	0	0,82	3
					124,2	0	497	0	0	0
252.	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	шт	4,04	457,00	0	1846	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
253.	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	шт	83,64	99,00	0	8280	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
254.	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт	83,64	14,00	0	1171	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
255.	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	шт	4,08	24,00	0	98	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
256.	С151706-4	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-25	шт	4,08	24,00	0	98	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
257.	Е0121-22-9	Монтаж штепсельных розеток с 3-им заземляющим контактом	шт	4,00	74,54	0	298	0	0,35	1
					53,55	0	214	0	0	0
258.	С151801-158	Розетка штепсельная с кплоскими контактами, скрытой установки , на напряжение 220 В, на ток 16 А, тип РШ-П-20-С-16/220	шт	4,08	237,00	0	967	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
259.	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	10,00	35,4	0	354	0	0,20	2
					29,48	0	295	0	0	0
260.	С151801-12	Выключатель одноклавишный , тип С-186-10/220	шт	10,20	156,00	0	1591	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
261.	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	4,00	45,74	0	183	0	0,21	1
					31,05	0	124	0	0	0
262.	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный , тип С-2-94-10/220	шт	4,08	182,00	0	743	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
263.	Е0121-22-	Установка выключателей	шт	2,00	82,17	0	164	0	0,35	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	герметических и полугерметических								
					53,55	0	107	0	0	0
264.	С151801-18	Выключатель однополюсной для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	2,04	215,00	0	439	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
265.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток , типа Л48УХЛЗ	1000шт	0,0182	16300,00	0	296	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
266.	С151801-51	Коробки ответвительные стальные с полиэжтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛЗ	1000шт	0,05	24200,00	0	1210	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
		Итого по разделу: ВНУТРЕННЕЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ПРИСТРОЙКИ								246811
		Раздел: НИЗКОВОЛЬТНЫЕ СЕТИ НА ПЛОЩАДКЕ ШКОЛЫ								
267.	Е0133-115-1	Установка светильников с лампами накаливания	шт	6,00	269,19	38,56	1615	236	1,35	8
					229,5	13,5	1377	83	0,07	0
268.	С151703-13	Светильники тип РТУ01Х125/С53-01У1 /	шт	6,00	4950,00	0	29700	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
269.	С151706-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/	шт	6,00	496,00	0	2976	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
270.	Ц0108-545-5	Монтаж щитка для разделки кабеля	шт	6,00	688,6	22,6	4132	142	2,10	13
					347	2,3	2082	14	0,01	0
271.	С151803-154	Щиток для разделки кабеля ЩО 3-3	шт	6,00	5310,00	0	31860	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
272.	Е0133-255-1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой	м3	1,20	8953,67	132,5	10744	162	1,55	2
					231,75	49,5	278	61	0,25	0
273.	С12021-247	Опора металлическая д-100 мм для установки светильников	тн	0,32	159700,00	0	51513	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
274.	Е0133-254-1	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой	т	0,0039	2775,85	2005,35	11	8	2,25	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поверхности ветошью			360,00	322,92	1	1	1,09	0
275.	Ц0108-141 -2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	м	99,00	27,5	4,00	2723	416	0,13	12
					19,3	0,7	1911	73	0,00	0
276.	С151601-7 09	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В ОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 5х4 мм2	1000м	0,10	336900,00	0	33690	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
277.	Ц0108-165 -1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	шт	2,00	2021,10	1245,00	4042	2491	4,20	8
					756,00	275,00	1512	550	1,60	3
278.	С151610-6	Муфта концевая внутренней установки rЕК-1КвТ-3-16/25-СЛ	шт	2,00	4150,00	0	8300	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
279.	Ц0108-165 -3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	шт	11,00	2815,00	1781,00	30965	19600	6,30	69
					1008,00	393,99	11088	4336	2,29	25
280.	С151610-6	Муфта концевая эпоксидная ПКВЭ-1-1	шт	11,00	3160,00	0	34760	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
281.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	6,00	330,10	24,10	1981	151	0,73	4
					116,00	2,5	696	15	0,01	0
282.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	20,00	61,90	3,3	1238	69	0,15	3
					23,00	0,40	460	8	0,00	0
283.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	6,00	218,93	0	1314	0	1,62	10
					218,93	0	1314	0	0	0
284.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	6,00	122,18	0	733	0	0,93	6
					122,18	0	733	0	0	0
		Итого по разделу: НИЗКОВОЛЬТНЫЕ СЕТИ НА ПЛОЩАДКЕ ШКОЛЫ								251876
		Раздел: ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ								
285.	Е0124-2-1	Разборка стальных электросварных труб д-32х2,5 мм	км	0,03	48972,69	18552,69	1371	505	178,08	5
					30420	6806,1	852	185	37,12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
286.	Е01031-А2 6-1	Погрузка демонтированных материалов	тн	86,52	27,1 / 27,1	0 / 0	2345 / 2345	0 / 0	0 / 0	0 / 0
287.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	86,52	176,4 / 0	176,4 / 35,28	15262 / 0	14827 / 2965	0 / 0,72	0 / 62
288.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	45,77	32,26 / 1,42	30,77 / 8,34	1477 / 65	1368 / 371	0,01 / 0,03	0 / 1
289.	С010333-А 30-1	Отвозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	77,80	196 /	196 / 39,2	15249 / 0	0 / 0	0,82 / 0	64 /
290.	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	121,73	18,51 / 1,01	17,5 / 4,41	2254 / 123	2070 / 521	0,01 / 0,02	1 / 2
291.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	275,52	23,36 / 1,28	22,08 / 5,56	6436 / 353	5910 / 1488	0,01 / 0,02	3 / 6
292.	Е0101-164 -2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	8,52	262,72 / 262,72	0 / 0	2239 / 2239	0 / 0	1,94 / 0	17 / 0
293.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 0) кВт .с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	324,01	5,55 / 0	5,40 / 1,75	1800 / 0	1749 / 568	0 / 0,01	0 / 2
294.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	36,00	122,18 / 122,18	0 / 0	4399 / 4399	0 / 0	0,93 / 0	33 / 0
295.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	324,01	21,55 / 17,03	4,52 / 0	6981 / 5518	1422 / 0	0,11 / 0	37 / 0
296.	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 32х2,5 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,018	361547,21 / 76050	46381,71 / 17015,25	6508 / 1369	837 / 307	445,20 / 92,79	8 / 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
297.	Е0124-2-1	Прокладка стальных трубопроводов диаметром 32х2,5 мм в существующей начальной школе от ввода теплотрассы до существующего узла управления при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,02	361547,21	46381,71	6508	837	445,20	8
					76050	17015,25	1369	307	92,79	2
298.	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 38х2,5 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,09	361547,21	46524,51	33262	4280	445,20	41
					76050	17015, 25	6997	1570	92,79	9
299.	С12021-26 2	Опоры скользящие д-38 мм	тн	0,05	107900,00	0	5483	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
300.	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 57х3,5 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,01	642327,21	46381,71	7708	562	445,20	5
					76050	17015,25	913	206	92,79	1
301.	С12021-26 2	Опоры скользящие д-57 мм	тн	0,01	107900,00	0	691	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
302.	Е0124-2-3	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 76х3,5 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,01	822234,14	47716,89	6578	386	462,00	4
					79650	17008,5	637	138	92,78	1
303.	С12021-26 2	Опоры скользящие д-76 мм	тн	0,01	107900,00	0	615	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
304.	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	км	0,01	474667,21	46381,71	2373	234	445,20	2
					76050	17015,25	380	86	92,79	0
305.	Е0122-1-2	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 150 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	км	0,01	596733,15	2029,45	2984	10	329,70	2
					53550	767,25	268	4	3,94	0
306.	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	стык	38,00	2327,99	1344,74	88464	50251	2,05	78
					391,5	508,5	14877	19002	3,41	130
307.	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для	компл	2,00	758,61	389,61	1517	759	1,82	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		горячей воды и пара			317,25	93,79	635	182	0,40	1
308.	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	6880,00 / 0	0 / 0	13760 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
309.	Е0124-13-1	Установка шаровых кранов стальных диаметром до 50 мм для горячей воды и пара	компл	4,00	758,61 / 317,25	389,61 / 93,15	3034 / 1269	1519 / 363	1,82 / 0,40	7 / 2
310.	С130904-15	Краны шаровые латунные "DAnfOss" 09005100, Dy 25 мм	шт	4,00	495,00 / 0	0 / 0	1980 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
311.	С130904-54	Краны шаровые латунные "DAnfOss" 065N0115, Dy 32 мм	шт	2,00	5670,00 / 0	0 / 0	11340 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
312.	С130904-55	Краны шаровые латунные "DAnfOss" 065N0120, Dy 40 мм	шт	2,00	6680,00 / 0	0 / 0	13360 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
313.	Е0124-11-1	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром до 100 мм	шт	1,00	10437,3 / 587,25	95,55 / 9,0	10437 / 587	97 / 9	3,20 / 0,04	3 / 0
314.	С131206-37	Компенсаторы аксиальные сильфонные д-38	шт	1,00	4690,00 / 0	0 / 0	4690 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
315.	Е0123-1-4	Устройство бетонного основания под трубопроводы	м3	5,60	8805,1 / 228,15	453,79 / 169,88	49309 / 1278	2592 / 970	1,59 / 0,87	9 / 5
316.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	9,67	1986,57 / 567	564,43 / 195,49	19214 / 5484	5569 / 1929	3,50 / 0,79	34 / 8
317.	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты локи) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	2,98	18900,00 / 0	0 / 0	56246 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
318.	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	м3	6,70	19300,00 / 0	0 / 0	129233 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
319.	С143018-145	Опорные подушки ОП1	м3	0,20	17900,00	0	3508	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0	0	0	0	0	0
320.	E0107-61-1	Установка лотковых подкладок ПП-3	м3	0,76	1986,57	564,43	1510	438	3,50	3
					567	195,49	431	152	0,79	1
321.	C143018-145	Стоимость лотковых подкладок ПП-3	м3	0,76	17900,00	0	13604	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
322.	E0107-61-1	Устройство неподвижных опор Б-1 для КЛ 60-45	м3	0,07	1986,57	564,43	143	41	3,50	0
					567,00	195,49	41	14	0,79	0
323.	C143015-31	Стоимость балочных опор Б-1	м3	0,07	18600,00	0	1339	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
324.	E0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	0,20	9374,71	260,48	1875	53	4,14	1
					614,25	89,46	123	18	0,37	0
325.	E0123-1-4	Устройство бетонного основания под трубопроводы	м3	0,72	8805,1	453,79	6340	333	1,59	1
					228,15	169,88	164	125	0,87	1
326.	E0106-13-1	Монолитные вставки у неподвижных опор	м3	0,18	8968,87	86,6	1614	16	3,21	1
					490,5	32,72	88	6	0,17	0
327.	E0107-56-2	Устройство деформационных швов для КЛ 60-45-8 шт	м	16,80	294,29	0,90	4944	15	0,56	9
					87,3	0,34	1467	6	0,00	0
328.	E0106-10-1	Укладка бетона по перекрытиям каналов КЛ 60-45 толщ 65 мм	м2	1,20	824,86	14,05	990	17	0,21	0
					31,05	5,31	37	6	0,03	0
329.	E0106-10-2	На каждые 10 мм изменения толщины исключать	м2	3,60	-80,08	-1,42	-288	-5	0,01	-0
					-1,96	-0,54	-7	-2	0,00	-0
330.	E0123-1-1	Песчаная подготовка под углы поворота	м3	0,96	1813,20	152,52	1741	149	1,07	1
					153,68	57,15	148	56	0,29	0
331.	E0107-61-1	Устройство углов поворота каналов	м3	2,02	1986,57	564,43	4013	1163	3,50	7
					567,00	195,49	1145	403	0,79	2
332.	C143018-67	Конструкции и детали коллекторов,каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и	м3	0,64	18900,00	0	12096	0	0	0
					0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		других сухих подземных сооружений : плиты локи) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2								
333.	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	м3	1,38	19300,00	0	26634	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
334.	Е01О6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,06	70437,87	304,24	4092	18	60,90	4
					9675,00	114,75	562	7	0,59	0
335.	С12О21-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,06	154700,00	0	8988	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
336.	Е01О6-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,65	8062,57	66,01	5225	44	1,42	1
					195,75	24,93	127	16	0,13	0
337.	Е01О6-33-4	Устройство камеры монолитной КМ1 бетон марки В15	м3	8,00	11464,18	954,99	91713	7793	6,84	55
					1075,50	330,44	8604	2697	1,40	11
338.	С12О41-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	113900,00	0	1617	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
339.	С12О41-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,22	105300,00	0	22861	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
340.	С12О41-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,10	118100,00	0	12141	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
341.	С12О41-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,58	109500,00	0	63740	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
342.	С12О41-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,37	100600,00	0	37182	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
343.	Е01О6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,03	93997,62	304,24	3215	11	207,90	7
					33075	114,75	1131	4	0,59	0
344.	Е011З-16-	Огрунтовка металлических	м2	1,78	21,80	0,05	39	1	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз			5,81	0,02	10	0	0,00	0
345.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,56	31,50	0,02	112	1	0,02	1
					4,16	0	15	0	0	0
346.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,86	9239,68	0	7963	0	3,84	3
					567,00	0	489	0	0	0
347.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	8,62	355,87	14,76	3067	130	0,38	3
					52,43	5,54	452	49	0,03	0
348.	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий /исключать/	м2	-8,62	-43,31	-0,67	-373	-6	0,01	-0
					- 1,69	-0,25	-15	-2	0,00	-0
349.	Е0106-22-1	Устройство плиты монолитной Пм1 бетон марки В15	м3	1,90	13002,34	241,10	24704	467	8,46	16
					1282,50	91,08	2437	177	0,47	1
350.	С12041-11 2	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,08	119300,00	0	9997	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
351.	С12041-11 6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,37	109500,00	0	40876	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
352.	Е0107-31-1	Монтаж ж/б сборных колец	м3	0,18	2800,58	1851,43	504	340	5,18	1
					812,93	597,97	146	110	2,49	0
353.	С143018-3 3	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	м	0,63	2900,00	0	1827	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
354.	Е0106-33-2	Устройство приямка бетон марки В15	м3	0,15	12115,64	936,14	1817	143	10,97	2
					1827	327,38	274	50	1,37	0
355.	Е0106-35-3	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен более 100 мм М1)	м3	3,51	12344,75	1092,57	43330	3912	10,53	37
					1658,25	375,98	5820	1346	1,49	5
356.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	109900,00	0	2443	0	0	0
					0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
357.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,02	114300,00 / 0	0 / 0	2407 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
358.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,18	105900,00 / 0	0 / 0	18709 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
359.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг(Швеллер)	1т	0,01	70437,87 / 9675,0	304,24 / 114,75	606 / 83	3 / 1	60,90 / 0,59	1 / 0
360.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	1,00	282,59 / 209,25	35,42 / 13,50	283 / 209	36 / 14	1,38 / 0,07	1 / 0
361.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00 / 0	0 / 0	13400 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
362.	Е0122-41-1	Устройство дренажных колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах д-1,0 м	м3	1,02	25969,26 / 1435,5	1879,87 / 538,43	26489 / 1464	1956 / 560	9,30 / 2,16	9 / 2
363.	Е0107-53-11	Установка опорной подушки ОП-3	шт	4,00	352,47 / 171,90	24,15 / 8,83	1410 / 688	99 / 36	1,08 / 0,04	4 / 0
364.	С143014-3	Стоимость опорной подушки ОП-3	м3	0,06	18200,00 / 0	0 / 0	1092 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
365.	Е0108-3-2	Устройство дренажа из щебня	м3	1,10	2725,77 / 123,75	100,89 / 38,25	2998 / 136	113 / 43	0,89 / 0,19	1 / 0
366.	С143008-45	Щебень из гравия для строительных работ марки ДР 8 фракции 10-20 мм	м3	1,10	1640,00 / 0	0 / 0	1804 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
367.	С131104-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-99	шт	1,00	8060,00 / 0	0 / 0	8060 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
368.	С12021-267	Стремянки	тн	0,01	133700,00 / 0	0 / 0	842 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
369.	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	м3	0,15	2131,20 / 153,68	152,52 / 57,15	320 / 23	23 / 9	1,07 / 0,29	0 / 0
370.	Е0127-39-	Отмостка вокруг колодца из бетона	м2	0,01	1725,09	26,34	17	0	0,32	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17	М-100 толщ 10 см								
					47,03	6,58	0	0	0,03	0
371.	E0127-39-18	Исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл 39-17	м2	-0,10	78,87	0,03	-8	0	0,01	-0
					0,97	0,01	0	0	0,00	-0
372.	E0108-5-1	Глиняной замок	м3	0,49	2780,82	274,19	1363	137	7,28	4
					994,50	103,50	487	52	0,53	0
373.	E0107-20-3	Изделие закладное Мн1	тн	0,01	175710,10	1826,1	1729	18	44,84	0
					8100,00	690,75	80	7	3,54	0
374.	E0122-8-6	Футляр из электросварных труб диам 159х4,5 мм с гидравлическим испытанием -гильза	км	0,001	1881771,68	66009,8	1882	67	394,80	0
					70200	24936,75	70	25	127,88	0
375.	E0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,01	132108,57	2434,57	1585	30	178,50	2
					31950	920,25	383	11	4,71	0
376.	E0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам 159 мм	фланец	4,00	1371,52	33,52	5486	137	0,94	4
					180,00	2,25	720	9	0,01	0
377.	E0126-8-5	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 100 мм	м	1,00	242,48	13,09	242	13	1,29	1
					222,08	4,95	222	5	0,03	0
378.	C11011-10-29	Шнур асбестовый пуховый /ШАП/	т	0,00	499700,00	0	294	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
379.	E0106-13-1	Устройство подпорной стенки	м3	0,11	8968,87	86,60	987	10	3,21	0
					490,50	32,72	54	4	0,17	0
380.	E0108-4-7	Гидроизоляция плит перекрытия битумом	м2	1,30	245,44	3,82	319	5	0,22	0
					37,35	1,44	49	2	0,01	0
381.	E0122-8-6	Футляр из электросварных труб диам 159х4,5 мм с гидравлическим испытанием -гильза	км	0,001	881771,68	66009,8	1882	67	394,80	0
					70200,00	24936,75	70	25	127,88	0
382.	E0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,01	132108,57	2434,57	1585	30	178,50	2
					31950,00	920,25	383	11	4,71	0
383.	E0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам 159 мм	фланец	4,00	1371,52	33,52	5486	137	0,94	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					180,00	2,25	720	9	0,01	0
384.	Е0126-8-5	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 100 мм	м	1,00	242,48	13,09	242	13	1,29	1
					222,08	4,95	222	5	0,03	0
385.	С11011-10 29	Шнур асбестовый пуховый /ШАП/	т	0,00	499700,00	0	294	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
386.	Е0106-13-1	Устройство подпорной стенки	м3	0,11	8968,87	86,6	987	10	3,21	0
					490,50	32,72	54	4	0,17	0
387.	Е0108-4-7	Гидроизоляция плит перекрытия битумом	м2	1,30	245,44	3,82	319	5	0,22	0
					37,35	1,44	49	2	0,01	0
388.	Е0122-8-6	Футляр из электросварных труб диам 159х4,5 мм с гидравлическим испытанием -гильза	км	0,001	881771,68	66009,8	1882	67	394,80	0
					70200,00	24936,75	70	25	127,88	0
389.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,01	132108,57	2434,57	1585	30	178,50	2
					31950,00	920,25	383	11	4,71	0
390.	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам 159 мм	фланец	4,00	1371,52	33,52	5486	137	0,94	4
					180,00	2,25	720	9	0,01	0
391.	Е0126-8-5	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 100 мм	м	1,00	242,48	13,09	242	13	1,29	1
					222,08	4,95	222	5	0,03	0
392.	С11011-10 29	Шнур асбестовый пуховый /ШАП/	т	0,00	499700,00	0	294	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
393.	Е0106-13-1	Устройство подпорной стенки	м3	0,11	8768,87	86,60	987	10	3,21	0
					490,50	32,72	54	4	0,17	0
394.	Е0108-4-7	Гидроизоляция плит перекрытия битумом	м2	1,30	245,44	3,82	319	5	0,22	0
					37,35	1,44	49	2	0,01	0
395.	Е0122-8-7	Футляр из электросварных труб диам 219х6 мм с гидравлическим испытанием -гильза	км	0,003	397558,44	71861,81	3398	73	463,05	0
					83025,00	27146,25	83	28	139,21	0
396.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,02	132108,57	2434,57	1982	37	178,50	3
					31950,00	920,25	479	14	4,71	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
397.	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам 200 мм	фланец	4,00	1531,37	57,24	6125	234	1,50	6
					301,50	2,25	1206	9	0,01	0
398.	Е0126-8-5	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 100 мм	м	1,00	242,48	13,09	242	13	1,29	1
					222,08	4,95	222	5	0,03	0
399.	С11011-10-29	Шнур асбестовый пуховый /ШАП/	т	0,00	499700,00	0	343	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
400.	Е0106-13-1	Устройство подпорной стенки	м3	0,11	8968,87	86,60	987	10	3,21	0
					490,50	32,72	54	4	0,17	0
401.	Е0108-4-7	Гидроизоляция плит перекрытия битумом	м2	1,50	245,44	3,82	368	6	0,22	0
					37,35	1,44	56	2	0,01	0
402.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки М100	м3	0,30	8062,57	66,01	2419	20	1,42	0
					195,75	24,93	59	8	0,13	0
403.	Е0106-35-1	Устройство бетонной подготовки /бетон М200/	м3	2,60	16097,00	1731,70	41852	4593	25,62	67
					4727,25	593,87	12291	1575	2,33	6
404.	Е0107-20-3	Установка стальных равнобоких уголков	т	0,04	175710,10	1826,10	6290	67	44,84	2
					8100,00	690,75	290	25	3,54	0
405.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0141	175710,10	1826,10	2477	53	44,84	1
					8100,00	690,75	114	20	3,54	0
406.	Е0109-5-1	Плита перекрытия металлическая разрезная	тн	0,12	15193,31	1453,33	1811	177	45,88	5
					7492,50	421,38	893	51	1,67	0
407.	С12021-23-7	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,12	154400,00	0	18404	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
408.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	0,69	715,87	1,24	497	1	1,02	1
					153,23	0,47	106	0	0,00	0
409.	Е0127-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без	т	0,10	3657,10	150,08	350	15	0,57	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		применения укладчиков асфальтобетона			97,20	56,13	9	5	0,21	0
410.	Е0113-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	м2	6,44	20,47 / 4,39	0,02 / 0	132 / 28	0 / 0	0,02 / 0	0 / 0
411.	Е0126-23-3	Антикоррозионное покры тие труб изолом за 2 раза	м	224,00	137,80 / 38,25	8,16 / 3,15	30867 / 8568	1865 / 720	0,25 / 0,02	56 / 4
412.	С11011-169	Изол	м2	48,40	126,00 / 0	0 / 0	6098 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
413.	Е0126-3-4	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	48,00	412,49 / 49,95	7,62 / 2,93	19800 / 2398	373 / 143	0,32 / 0,01	15 / 1
414.	Е0126-3-6	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	44,00	431,47 / 52,08	7,62 / 2,93	18985 / 2248	342 / 132	0,32 / 0,01	14 / 1
415.	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	12,00	508,25 / 55,13	8,47 / 3,15	6099 / 662	104 / 39	0,35 / 0,02	4 / 0
416.	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	8,00	494,47 / 59,40	9,39 / 3,60	3956 / 475	77 / 29	0,37 / 0,02	3 / 0
417.	Е0126-23-3	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	м	112,00	137,80 / 38,25	8,16 / 3,15	15433 / 4284	932 / 360	0,25 / 0,02	28 / 2
418.	С11011-941	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,0584	179500,00 / 0	0 / 0	10477 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
		Итого по разделу: ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ								1279411
		Раздел: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РЕЗЕРВУАРА НА 10 М3 ДЛЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ								
419.	Е0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	м2	172,02	1,22 / 0	1,22 / 0,25	210 / 0	214 / 45	0 / 0,00	0 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
420.	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	25,06	32,25 / 1,42	30,77 / 8,51	808 / 36	787 / 213	0,01 / 0,03	0 / 1
421.	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	25,06	26,22 / 1,15	25,02 / 6,79	657 / 29	640 / 173	0,01 / 0,02	0 / 1
422.	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	125,30	23,36 / 1,28	22,08 / 5,56	2927 / 160	2822 / 710	0,01 / 0,02	1 / 3
423.	E0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	261,56	29,64 / 1,61	28,03 / 7,06	7752 / 421	7478 / 1883	0,01 / 0,03	3 / 7
424.	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	5,34	233,55 / 233,55	0	1247 / 1247	0 / 0	1,56 / 0	8 / 0
425.	E0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 0) кВт .с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	м3	392,20	10,93 / 0	10,93 / 3,55	4288 / 0	4288 / 1420	0 / 0,01	0 / 6
426.	E0101-24-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 0) кВт .с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	1568,80	8,28 / 0	8,28 / 2,69	12990 / 0	12990 / 4217	0 / 0,01	0 / 17
427.	C010333-A1-1	Отвозка неиспользуемого грунта на 1км на самосвалах	т	76,93	19,70 / -	0 / 0	1516	1516 / 0	0,09 / 0	7 / 0
428.	E0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	32,20	42,21 / 1,86	40,26 / 10,92	1359 / 60	1322 / 359	0,01 / 0,04	0 / 1
429.	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	50,12	3,08 / 0,39	2,66 / 0,93	154 / 20	136 / 48	0,00 / 0,00	0 / 0
430.	E0101-27-1	Подсыпка под резервуар гравия	м3	0,27	5,55 / 0	5,55 / 1,80	2 / 0	2 / 1	0 / 0,01	0 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
431.	С143009-8	Стоимость гравия фракции 10-20 мм	м3	0,33	5300,00	0	1759	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
432.	Е0127-14-1	Устройство песчаной подушки	м3	1,08	1596,76	68,13	1725	75	0,15	0
					21,38	12,76	23	14	0,05	0
433.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м3	1,66	8062,57	66,01	13384	112	1,42	2
					195,75	24,93	325	42	0,13	0
434.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,66	78,00	0	129	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
435.	С12021-200	Стоимость металлического резервуара	тн	1,28	138600,00	0	177009	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
436.	Е0106-16-2	Устройство стен технологического колодца К-2 из бетона В12,5	м3	0,63	14583,98	250,46	9188	161	15,64	10
					2362,50	94,61	1488	61	0,49	0
437.	Е0106-35-4	Устройство монолитного оголовка технологического колодца	м3	0,38	16593,64	1221,56	6306	464	13,39	5
					2155,50	404,39	819	157	1,66	1
438.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,0001	115500,00	0	12	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
439.	Е0106-11-3	Установка металлического обрамления из уголка	1т	0,03	151374,76	587,63	3967	16	123,90	3
					19800,00	222,75	519	6	1,13	0
440.	Е0109-53-1	Монтаж металлической крышки колодца М-1	т	0,06	14806,01	1133,15	932	73	86,20	5
					12892,50	398,25	811	26	2,05	0
441.	С12021-226	Стоимость металлической крышки колодца	т	0,06	220500,00	0	13874	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
442.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	5,62	31,50	0,02	177	2	0,02	2
					4,16	0	452	0	0	0
443.	Е0123-2-4	Установка смотровой трубы д-400 мм	км	0,00421	270480,29	42950,86	5336	184	726,18	3
					115953,75	16082,99	487	69	82,48	0
444.	Е0109-53-	Установка крышки смотровой трубы	т	0,0061	14806,01	1133,15	91	7	86,20	1
					12892,50	398,25	79	2	2,05	0
445.	С12021-226	Стоимость металлической крышки М-4	т	0,01	220500,00	0	1345	0	0	0
					0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6				0	0	0	0	0	0
446.	Е0109-53-2	Монтаж приемкника утечек М-2	т	0,11	9850,48	1162,95	1081	130	48,93	5
					7357,50	108,00	807	12	0,56	0
447.	С12021-246	Стоимость приемника утечек М-2	т	0,11	162200,00	0	17797	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
448.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	9,61	31,50	0,02	303	0	0,02	0
					4,16	0	40	0	0	0
		Итого по разделу: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РЕЗЕРВУАРА НА 10 М3 ДЛЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ								291206
		Раздел: ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА КОТЕЛЬНОЙ								
449.	У1-32-21	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, с цоколем высотой 1,6 м, типа М5Б, строительные работы	м	31,28	3027,86	178,99	94711	5850	0,78	24
					122,93	57,81	3845	1889	0,30	9
450.	У1-32-22	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, с цоколем высотой 1,6 м, типа М5Б, монтаж металлоконструкций	м	31,28	1046,50	1,81	32735	59	0,76	24
					123,76	0,56	3871	18	0,00	0
451.	У1-34-35	Ворота металлические решетчатые с калиткой по бетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ8Б, строительные работы	ворота	1,00	84479,44	4617,04	84479	4824	25,20	25
					3894,00	1302,84	3894	1361	6,72	7
452.	У1-34-36	Ворота металлические решетчатые с калиткой по бетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ8Б, монтаж металлоконструкций	ворота	1,00	42975,81	74,31	42976	78	31,50	32
					5098,60	24,31	5099	25	0,09	0
		Итого по разделу: ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА КОТЕЛЬНОЙ								254901

ИТОГО:

	6069740	237510
	728040	75789

4340
475

Накладные расходы :

На монтажные работы	72617
На общестроительные работы	768460
На металломонтажные работы	20061

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На сантехнические работы	25590
Всего накладных расходов:	886728
Итого с накладными	6956468
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
от сметной себестоимости - 6 %	374716
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7331184
Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00	7331184
Итого с временными, 1,44 %	7426512
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	7517169
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7544030
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	7611081
Пересчет в текущих ценах, К=1,643	12505002
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	250100
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	12755102
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1530612
Итого с НДС	14285714

Принял:

Заказчик:

Государственное учреждение
«Отдел строительства Жамбылского района»

Сдал:

Подрядчик:

ТОО «Арыстан Курылыс фирмасы»

Джанабергенов Н.О.