Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства Жамбылского района"

Форма 3 КС
Типовая межведомственная форма №КС-3, утвержденная Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 г №73

Подрядчик: ТОО "Арыстан Курылыс фирмасы"

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки спортивного зала к СШ Жангельдина в с.Бесмойнак Жамбылского района Алматинской области

Наименование объекта: Строительство пристройки спортивного зала к СШ Жангельдина в с.Бесмойнак Жамбылского района Алматинской Алматинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2010 года

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	номер	дата	наименование	Код	Наименование	код

Дополнительное соглашение №1 от 07.06.2010 г к основному договору №8 от 11.03.2010 г

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно 2010 г	Стоимость выполненных работ из гр 1 (тенге)						в т.ч НДС	Всего
		июнь 2010 г	СМР (в сметных базисных ценах 2001 г)	из них		Ст-ть прочих затрат , не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце (июнь)	по монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общестроительные работы	33 212 286	14 285 714	7 611 081	7 611 081		352 838		1 530 612	14 285 714
в том числе за июнь		14 285 714	7 611 081	7 611 081		352 838		1 530 612	14 285 714

Итого выполненных работ за июнь месяц - 14 285 714 (Четырнадцать миллионов двести восемьдеят пять тысяч семьсот четырнадцать) тенге

Заказчик _____ **УКС** _____ **Подрядчик** _____

9977550

Заказчик Государственное учреждение
«Отдел строительства Жамбылского района»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Арыстан Курылыс фирмасы»

Дополнительное соглашение №1 к договору №8 от 11 марта 2010 г

Наименование строительства и его адрес: Пристройка к средней школе в селе "Бесмойнак" Жамбылского района Алматинской области

Наименование обьекта: Общестроительные работы

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2010 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Снос строений								
1.	Е0165-31-1	Демонтаж отопительных котлов	котел	2,00	2067,30	0	4135	0	13,13	26
					2067,30	0	4135	0	0	0
2.	Ц0108-573-6	Демонтаж щита управления для котлов	шт	1,00	227,20	74,00	227	74	0,80	1
					153,20	15,32	153	15	0,09	0
3.	Е0121-24-11	Демонтаж силового щита ШРС-1-20УЗ	шт	1,00	248,43	26,35	248	26	1,28	1
					222,07	10,44	222	10	0,05	0
		Итого по разделу: Снос строений								4610
		Раздел: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
4.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-111 d 22 мм	тн	0,21	91100,00	0	19131	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
5.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	тн	0,04	91100,00	0	3872	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-111 d 20мм			0	0	0	0	0	0
		Итого по разделу: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								23003
		Раздел: СТЕНЫ								
6.	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен снаружи и внутри портзал + лестница в осях 1-2)	м2	830,00	39,63	1,19	32893	988	0,22	185
					37,80	0,45	31374	373	0,00	2
7.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	1,98	51500,00	0	101733	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
8.	С12041-46	Стоимость связевых анкеров из проволоки 8А1	т	1,38	69800,00	0	96394	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
9.	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	м2	455,00	146,46	50,15	66639	22818	0,53	243
					92,03	18,68	41874	8499	0,09	42
10.	С11031-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем , марки 100	м3	49,40	4260,00	0	210444	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
11.	С11031-98	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем , марки 50	м3	1,30	2890,00	0	3757	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
12.	Е0115-51-1	Штукатурка улучшенная наружных стен толщ 40 мм снаружи)	м2	439,50	367,11	1,96	161344	861	0,61	269
					108,90	0,45	47862	198	0,03	12
13.	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	м2	2,00	146,46	50,15	293	100	0,53	1
					92,03	18,68	184	37	0,09	0
14.	С11031-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 100	м3	0,10	4260,00	0	426	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
15.	Е0108-6-10	Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 мпарапета	м3	20,16	7337,06	379,78	147910	7656	5,12	103
					778,50	141,75	15694	2858	0,70	14
16.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,02	8679,65	422,15	187	9	56,40	1
					8257,50	157,50	178	3	0,77	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,02	39700,00	0	856	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
18.	Е0107-56-2	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичных и крупноблочных	м	14,60	158,47	0,90	2314	13	0,54	8
					87,30	0,34	1275	5	0,00	0
		Итого по разделу: СТЕНЫ								825190
		Раздел: ПОКРЫТИЕ								
19.	Е0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	13,00	1493,88	244,31	19420	3176	2,10	27
					353,25	87,60	4592	1139	0,39	5
20.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона В15	м3	6,19	11284,67	316,01	69825	1955	8,25	51
					1368,00	119,39	8465	739	0,58	4
21.	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки из бетона В15	м3	0,29	9471,15	283,24	2788	83	4,15	1
					722,25	106,99	213	31	0,52	0
22.	С12041-4	Каркасы и сетки плоские сталь гладкая класса А-1 , Ф 6 мм	тн	0,00	95500,00	0	264	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
23.	С12041-23	Каркасы и сетки плоские сталь периодического профиля класса А-111 , d-10мм	т	0,01	100000,00	0	1140	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
24.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,14	95500,00	0	13532	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
25.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,20	100000,00	0	19960	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
26.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,07	110500,00	0	7669	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
27.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,17	96000,00	0	16666	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
28.	Е0106-11-	Установка анкерных болтов длиной	1т	0,01	156751,29	477,54	2289	7	207,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	более 1 м в готовые гнезда с заделкой			33975,00	180,00	496	3	0,88	0
29.	Е0112-10-1	Устройство компенсатора	м2	17,36	715,87	1,24	12428	22	0,97	17
					153,23	0,47	2660	8	0,00	0
30.	Е0106-18-2	Устройство балки покрытия монолитной БПм-1	м3	0,40	15256,04	407,30	6102	163	14,40	6
					2385,00	153,86	954	62	0,75	0
31.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	95500,00	0	850	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
32.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	100000,00	0	720	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
33.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02	96000,00	0	2246	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
34.	Е0106-22-12	Устройство монолитного участка УМ-1 площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	м3	0,92	11039,96	213,01	10157	196	6,43	6
					1021,50	80,46	940	74	0,39	0
35.	С12041-4	Каркасы и сетки плоские сталь гладкая класса А-1 , d-6 мм	т	0,00	95500,00	0	29	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
36.	С12041-6	Каркасы и сетки плоские сталь гладкая класса А-1 , d-10 мм	т	0,00	86400,00	0	147	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
37.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	95500,00	0	3123	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
38.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,01	110500,00	0	829	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
39.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	100000,00	0	1450	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
40.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	0,05	96000,00	0	4502	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм			0	0	0	0	0	0
41.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00	93997,62	304,24	122	0	198,00	0
					33075,00	114,75	43	0	0,56	0
42.	Е0112-14-2	Заполнение МУ керамзитом	м3	0,62	6066,62	245,72	3761	152	2,71	2
					382,50	92,25	237	57	0,45	0
43.	Е0106-19-2	Заполнение швов между плитами бетоном В15 Узлы А,Б)	м3	0,71	9471,15	283,24	6754	202	4,15	3
					722,25	106,99	515	76	0,52	0
44.	Е0106-1-13	Устройство бетонных столбиков из бетона В15 ЗЕЛ Г)	м3	0,42	9488,15	95,97	3985	40	4,90	2
					771,75	36,25	324	15	0,18	0
45.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	95500,00	0	745	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
46.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,02	100000,00	0	1890	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
47.	Е0106-11-2	Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,01	156751,29	477,54	1583	5	207,00	2
					33975,00	180,00	343	2	0,88	0
48.	Е0107-46-7	Установка покрытий ребристых площадью до 10 м2	шт	24,00	1335,08	307,94	32042	7391	2,83	68
					506,25	109,27	12150	2622	0,47	11
49.	С12041-13-1	Установка дополнительных закладных деталей	тн	0,23	82600,00	0	19031	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
50.	Е0106-19-1	Устройство железобетонной обвязки из бетона В15	тн	4,32	11284,67	316,01	48750	1365	8,25	36
					1368,00	119,39	5910	516	0,58	3
51.	Е0106-19-2	Заполнение швов между плитами бетоном В15	м3	1,80	9471,15	283,24	17048	510	4,15	7
					722,25	106,99	1300	193	0,52	1
52.	Е0107-20-3	Соединительный элемент МС-1	тн	0,11	175710,10	1826,10	19996	208	42,70	5
					8100,00	690,75	922	79	3,37	0
53.	Е0106-1-1	Устройство бетонных столбиков из	м3	0,50	10008,35	95,97	5044	48	4,90	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	бетона В15 ЗЕЛ В)								
					771,75	36,25	389	18	0,18	0
54.	С12041-4	Каркасы и сетки плоские сталь гладкая класса А-1. ф 6 мм	т	0,01	95500,00	0	945	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
55.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,04	101200,00	0	3937	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
56.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05	95500,00	0	5224	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
57.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,15	100000,00	0	15020	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
58.	Е0106-11-2	Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,10	156751,29	477,54	15001	46	207,00	20
					33975,00	180,00	3251	17	0,88	0
59.	Е0113-28-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110	м2	35,80	53,05	0,07	1899	3	0,01	0
					2,75	0,02	98	1	0,00	0
		Итого по разделу: ПОКРЫТИЕ								398913
		Раздел: КРОВЛЯ								
60.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	14,30	5935,82	334,28	84882	4780	22,10	316
					3397,50	126,00	48584	1802	0,62	9
61.	С11021-12	Стоимость бруса и доски	м3	14,30	16500,00	0	235950	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
62.	Е0110-50-6	Устройство обрешетки из брусков 50х50	м2	450,00	136,36	12,92	61363	5814	0,24	107
					38,25	4,88	17212	2196	0,02	11
63.	С11011-62 3	Соединительные элементы	т	0,62	80500,00	0	50103	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
64.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,20	149300,00	0	30457	0	0	0
					0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	14,30	573,75	28,11	8205	402	0,78	11
					123,75	10,58	1770	151	0,05	1
66.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,02	52657,31	536,06	1264	13	289,00	7
					47475,00	202,50	1139	5	0,99	0
67.	С12041-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно	т	0,02	69800,00	0	1675	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
68.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	450,00	112,45	34,24	50604	15410	0,32	143
					51,08	8,45	22986	3802	0,03	14
69.	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный	м2	495,00	1190,00	0	589050	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
70.	С11011-145	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,00	899500,00	0	360	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
71.	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	т	0,00	525600,00	0	315	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
72.	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	52,00	767,86	7,54	39929	392	1,43	74
					214,65	2,86	11162	149	0,01	1
73.	Е0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным элементов карнизов	м2	52,00	209,93	2,70	10916	140	0,65	34
					109,13	1,01	5675	53	0,01	0
74.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	30,00	715,87	1,24	21476	37	0,97	29
					153,23	0,47	4597	14	0,00	0
75.	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	м	68,00	1333,28	2,49	90663	169	0,06	4
					9,68	0,92	658	63	0,00	0
76.	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю	м2	450,00	20,48	0,91	9217	410	0,03	13
					4,68	0,34	2106	153	0,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77.	Е0112-16-1	Битумная огрунтовка покрытий за 2 раза	м2	744,00	24,75	0,22	18410	164	0,04	33
					7,20	0,09	5357	67	0,00	0
78.	Е0126-30-2	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий сверху	м3	81,84	4202,15	360,50	343904	29503	10,93	895
					1874,25	135,00	153389	11048	0,66	54
79.	С11031-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	м3	79,38	4260,00	0	338179	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
80.	Е0111-12-3	Укладка лаг под ходовые доски	м2	27,60	267,14	2,58	7373	71	0,32	9
					51,53	0,97	1422	27	0,00	0
81.	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	м	46,00	24,75	0,90	1138	41	0,03	2
					5,42	0,34	249	16	0,00	0
		Итого по разделу: КРОВЛЯ								1995435
		Раздел: Лестницы								
82.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонныфундамент ФЛМ1 под лестницу	м3	0,65	10286,15	112,36	6686	73	6,34	4
					1021,50	42,44	664	28	0,21	0
83.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	95500,00	0	143	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
84.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,00	39700,00	0	151	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
85.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02	93997,62	304,24	1560	5	198,00	3
					33075,00	114,75	549	2	0,56	0
86.	Е0109-29-1	Монтаж металлических косоуров	тн	0,44	13711,47	5475,87	6077	2427	28,90	13
					5040,00	1552,87	2234	688	5,46	2
87.	С12021-146	Косоуры	т	0,44	110360,00	0	48912	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
88.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью	м2	33,95	31,50	0,02	1069	1	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПФ-115 за 2 раза			4,16	0	141	0	0	0
89.	Е0109-25-1	Монтаж металлических стоек, балок и распорок	тн	0,27	5030,50	2020,02	1348	541	14,10	4
					2272,50	502,43	609	135	1,79	0
90.	С12021-147	Балки под установку направляющих лифтов, обрамление проемов, конструкции баковых помещений и т.п.	т	0,27	105360,00	0	28226	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
91.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	20,52	31,50	0,02	646	0	0,02	0
					4,16	0	85	0	0	0
92.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,01	175710,10	1826,10	1037	11	42,70	0
					8100,00	690,75	48	4	3,37	0
93.	Е0106-22-5	Устройство монолитных ж/б лестничных площадок из бетона В20	м3	0,63	15186,86	379,21	9568	239	13,00	8
					2117,25	143,26	1334	90	0,70	0
94.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	95500,00	0	1416	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
95.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,06	101200,00	0	5687	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
96.	Е0107-59-2	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней с мозаичным покрытием	м	27,60	221,45	12,56	6112	347	1,19	33
					198,23	4,75	5471	131	0,02	1
97.	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	м	27,60	766,00	0	21142	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
98.	Е0107-20-3	Установка дополнительных закладных деталей в ступенях	тн	0,07	175710,10	1826,10	11527	120	42,70	3
					8100,00	690,75	531	45	3,37	0
99.	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке м/конструкций лестницы	м2	15,00	985,17	4,92	14778	74	1,28	19
					216,45	1,87	3247	28	0,01	0
100.	Е0126-31-1	Запонение косоуров, балок минплитой	м3	0,50	2139,46	330,46	1070	165	10,58	5
					1809,00	123,75	904	62	0,60	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101.	С11031-10 2	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 200	м3	0,51	5510,00	0	2810	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
102.	Е0107-60-3	Установка металлических огражденийс поручнями из поливинилхлорида	м	7,05	3830,58	6,56	26998	46	0,57	4
					98,55	2,48	695	17	0,01	0
103.	С11011-65 4	Поручень поливинилхлоридный	м	10,81	158,00	0	1708	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
104.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	16,92	31,50	0,02	533	0	0,02	0
					4,16	0	70	0	0	0
105.	Е0109-29-1	Устройство лестницы-стремянкм	т	0,03	13711,47	5475,87	452	181	28,90	1
					5040,00	1552,87	166	51	5,46	0
106.	С12021-26 7	Стоимость лестницы-стремянки	т	0,03	133700,00	0	4589	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
107.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м/конструкций лесницы за 2 раза	м2	2,97	31,50	0,02	94	0	0,02	0
					4,16	0	12	0	0	0
108.	Е0109-35-1	Монтаж решетки Р-1	шт	0,06	17937,36	627,68	1105	39	86,50	5
					14197,50	101,25	875	6	0,49	0
109.	С12021-23 7	Стоимость решетки Р-1	тн	0,06	154400,00	0	9511	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
110.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	5,12	31,50	0,02	161	0	0,02	0
					4,16	0	21	0	0	0
		Итого по разделу: Лестницы								215115

Раздел: ДВЕРИ
==========

111.	С12063-12	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13У; ДН 21-13А	м2	10,64	6100,00	0	64904	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
112.	С12062-14	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДО 21-13П	м2	10,52	3900,00	0	41028	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		внутренние			0	0	0	0	0	0
113.	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13 внутренние	м2	5,26	3540,00 / 0	0 / 0	18620 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
114.	С12062-7	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П внутренние	м2	4,44	3660,00 / 0	0 / 0	16250 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
115.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	3,60	4010,00 / 0	0 / 0	14436 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
116.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	2,78	4250,00 / 0	0 / 0	11815 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
		Итого по разделу: ДВЕРИ								167054
		Раздел: ОКНА								
117.	С12061-18 1	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	м2	2,13	7490,00 / 0	0 / 0	15954 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
118.	С12061-18 2	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	м2	0,81	20700,00 / 0	0 / 0	16767 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
119.	С12061-18 5	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка	м2	9,28	14200,00 / 0	0 / 0	131776 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
120.	С12061-18 8	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	м2	28,80	12400,00 / 0	0 / 0	357120 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: ОКНА								521617
		Раздел: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ШКОЛЫ								
121.	Е0158-2-2	Разборка покрытий существующей кровли из листовой стали	м2	30,00	17,19	2,02	516	61	0,10	3
					15,17	0,16	455	5	0,00	0
122.	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	м2	30,00	24,15	2,64	724	79	0,15	5
					21,51	0,45	645	14	0,00	0
123.	Е0158-8-1	Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцементных листов обыкновенного профиля	м2	238,00	513,60	16,31	122236	3882	0,83	198
					130,70	2,57	31107	612	0,02	6
124.	Е0161-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	204,00	460,39	15,70	93920	3203	1,74	355
					302,60	2,43	61730	496	0,01	3
125.	Е0162-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лесов и земли	м2	1020,00	97,38	9,08	99323	9257	0,13	131
					22,59	1,66	23042	1693	0,01	9
126.	Е0162-10-4	Улучшенная масляная окраска дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 процентов	м2	21,60	107,43	0,07	2321	2	0,38	8
					62,64	0,02	1353	0	0,00	0
127.	Е0162-9-4	Улучшенная масляная окраска окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 процентов	м2	194,32	180,24	0,07	35024	14	0,79	154
					135,16	0,03	26264	6	0,00	0
128.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	19,50	122,50	4,92	2389	96	0,64	12
					117,43	1,86	2290	36	0,01	0
129.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	60,20	89,20	4,29	5370	258	0,52	32
					84,79	1,64	5104	99	0,01	0
130.	С143002-57	Сухие смеси:шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на клеевой основе	кг	122,86	38,00	0	4669	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
131.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными	м2	19,50	372,27	2,91	7259	57	0,56	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водоэмульсионными составами			93,41	1,10	1822	21	0,01	0
132.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	60,20	193,75	2,35	11664	141	0,54	32
					90,05	0,90	5421	54	0,00	0
133.	Е0162-10-6	Улучшенная масляная окраска дверей за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	м2	33,22	204,36	0,14	6788	5	0,84	28
					133,79	0,03	4444	1	0,00	0
134.	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича на цокольном этаже	м3	1,08	2975,47	1238,47	3214	1338	10,60	11
					1737,00	468,00	1876	505	2,28	2
135.	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	м3	1,86	9169,83	154,03	17056	286	14,63	27
					2295,00	58,50	4269	109	0,28	1
136.	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича на 1 этаже	м3	1,08	2975,47	1238,47	3214	1338	10,60	11
					1737,00	468,00	1876	505	2,28	2
137.	Е0156-1-2	Демонтаж оконных коробок на 1 и 2-ом этажах	шт	2,00	593,40	21,45	1187	43	3,82	8
					571,95	3,40	1144	7	0,03	0
138.	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	5,70	74,90	6,81	427	39	0,46	3
					68,09	1,08	388	6	0,01	0
139.	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	м2	5,70	146,99	6,63	838	38	0,95	5
					140,36	1,04	800	6	0,01	0
140.	Е0156-11-2	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке	шт	1,00	698,67	30,35	699	30	4,50	4
					668,32	2,93	668	3	0,19	0
141.	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	2,73	59,88	6,55	163	18	0,36	1
					53,33	1,04	146	3	0,01	0
142.	Е0156-13-1	Снятие наличников	м	5,50	6,47	0,30	36	2	0,04	0
					6,17	0,05	34	0	0,00	0
143.	Е0146-22-1	Заделка оконных проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	м3	2,90	9169,83	154,03	26593	447	14,63	42
					2295,00	58,50	6656	170	0,28	1
144.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная	м2	286,80	122,50	4,92	35133	1412	0,64	183

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм потолков			117,43	1,86	33678	534	0,01	3
145.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм стен	м2	428,00	89,20	4,29	38176	1835	0,52	224
					84,79	1,64	36290	701	0,01	3
146.	С143002-57	Сухие смеси:шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на клеевой основе	кг	2218,59	38,00	0	84306	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
147.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	286,80	372,27	2,91	106767	835	0,56	162
					93,41	1,10	26791	315	0,01	2
148.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	428,00	193,75	2,35	82926	1006	0,54	230
					90,05	0,90	38539	385	0,00	2
149.	Е0162-10-6	Улучшенная масляная окраска дверей за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	м2	29,76	204,36	0,14	6082	4	0,84	25
					133,79	0,03	3982	1	0,00	0
150.	Е0162-9-6	Улучшенная масляная окраска окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	м2	20,00	298,00	0,12	5960	2	1,41	28
					230,42	0,03	4608	1	0,00	0
151.	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	286,80	191,65	2,35	54964	674	0,54	154
					90,05	0,90	25825	258	0,00	1
152.	Е0146-31-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	м	8,00	42,56	19,79	340	158	0,13	1
					22,77	7,47	182	60	0,04	0
153.	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	26,00	132,03	66,18	3433	1721	0,34	9
					63,23	38,95	1644	1013	0,06	2
154.	Е0109-34-1	Монтаж металлоконструкций обрамления проемов, массой до 0,1 тн	т	0,32	16609,26	2191,28	5328	703	73,60	24
					12555,00	101,25	4028	32	0,49	0
155.	С11011-910	Стоимость швеллера №16	т	0,11	82400,00	0	9361	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
156.	С11011-899	Стоимость проката углового равнополочного 50х5	т	0,09	91000,00	0	7908	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0	0	0	0	0	0
157.	С11011-87 4	Стоимость стали листовой толщ 6 мм	т	0,07	93600,00 / 0	0 / 0	6533 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
158.	С11011-75 7	Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 без покрытия из проволоки диаметром 1,6 мм	м2	25,20	295,00 / 0	0 / 0	7434 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
159.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	26,00	20,14 / 19,91	0,23 / 0,09	524 / 518	6 / 2	0,12 / 0,00	3 / 0
160.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,02	149300,00 / 0	0 / 0	3688 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

Итого по разделу: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ШКОЛЫ 904490

Раздел: ВНУТРЕННЕЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

161.	Т75-6-54	Вводное устройство 380/220 в с блоком предохранитель-выключательа вводе типа ВРУ1-26-66УХЛ4	шт	1,00	70962,00 / 0	0 / 0	70962 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
162.	С151801-102	Пускатель электромагнитный нереверсивный на 5 А с тепловым расцепителем ПМЛ121004	шт	1,00	2370,00 / 0	0 / 0	2370 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
163.	С151801-102	Пускатель электромагнитный нереверсивный на 1,3 А с тепловым расцепителем ПМЛ121004	шт	1,00	2370,00 / 0	0 / 0	2370 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
164.	С151801-67	Пост управления кнопочный "пуск-стоп" ПКЕ122-2УХЛ2	шт	1,00	690,00 / 0	0 / 0	690 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
165.	С151607-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	1000м	0,08	9230,00 / 0	0 / 0	761 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
166.	С151607-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	1000м	0,08	13300,00 / 0	0 / 0	1096 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
167.	С151607-1 23	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2	1000м	0,07	29000,00 / 0	0 / 0	2091 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
168.	С151607-1 66	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,12	16600,00 / 0	0 / 0	2052 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
169.	С151607-1 74	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,39	24900,00 / 0	0 / 0	9746 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
		Итого по разделу: ВНУТРЕННЕЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								92137
		Раздел: КОТЕЛЬНАЯ НА ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ								
170.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	95500,00 / 0	0 / 0	57 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
171.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,00	98800,00 / 0	0 / 0	464 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
172.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	15,00	197,09 / 58,05	4,19 / 1,58	2956 / 871	63 / 24	0,38 / 0,01	6 / 0
173.	Е0106-1-2 0	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки	м3	0,21	9001,45 / 441,00	311,32 / 117,61	1890 / 93	65 / 25	2,82 / 0,57	1 / 0
174.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,01	5239,08 / 1890,00	327,33 / 123,75	48 / 17	3 / 1	11,60 / 0,60	0 / 0
175.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,00	62100,00 / 0	0 / 0	43 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
176.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	100000,00 / 0	0 / 0	539 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177.	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	м2	0,21	405,02	7,14	83	1	0,14	0
					22,10	2,68	5	1	0,01	0
178.	Е0110-55-1	Укладка щитов над приямком	м2	1,33	1292,59	29,74	1719	40	0,23	0
					32,85	11,23	44	15	0,05	0
179.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича М75	м3	20,68	6924,24	335,84	143193	6945	4,54	94
					699,75	126,00	14471	2606	0,61	13
180.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,05	87879,65	422,15	3965	19	56,40	3
					8257,50	157,50	373	7	0,77	0
181.	Е0106-18-9	Устройство перемычек ПРм1 И прМ2	м3	0,31	15358,92	367,51	4761	114	13,10	4
					2202,75	138,83	683	43	0,68	0
182.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	95500,00	0	848	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
183.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,02	98800,00	0	2342	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
184.	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	4,00	1965,13	403,26	7861	1613	2,74	11
					447,75	146,29	1791	585	0,66	3
185.	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	26,72	1710,00	0	45691	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
186.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	1,80	11284,67	316,01	20312	569	8,25	15
					1368,00	119,39	2462	215	0,58	1
187.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	95500,00	0	2579	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
188.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,00	89400,00	0	170	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
189.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,07	100000,00	0	6540	0	0	0
					0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
190.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	30,80	229,96	1,19	7083	37	0,16	5
					27,00	0,45	832	14	0,00	0
191.	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	4,62	6066,62	245,72	28028	1135	2,71	13
					382,50	92,25	1767	426	0,45	2
192.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм из раствора М100	м2	30,80	167,93	15,94	5172	491	0,24	7
					34,65	5,96	1067	184	0,03	1
193.	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 30 мм	м2	462,00	5,08	0,14	2349	65	0,00	0
					0,11	0,05	51	23	0,00	0
194.	Е0106-11-10	Армирование цементной стяжки сеткой	1т	0,04	5239,08	327,33	202	13	11,60	0
					1890,00	123,75	73	5	0,60	0
195.	С11011-76 1	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	м2	30,80	502,00	0	15462	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
196.	Е0112-2-1	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	м2	30,80	1085,69	9,15	33439	282	0,26	8
					45,45	3,42	1400	105	0,02	1
197.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	10,70	715,87	1,24	7660	13	0,97	10
					153,23	0,47	1640	5	0,00	0
198.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	5,88	398,48	102,53	2343	603	0,90	5
					151,65	35,67	892	210	0,14	1
199.	С12063-4	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13	м2	2,73	5850,00	0	15970	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
200.	С12063-5	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15	м2	3,15	5630,00	0	17734	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
201.	С11011-78 8	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комплект	2,00	2980,00	0	5960	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0	0	0	0	0	0
202.	С11011-79 0	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	2,00	1960,00 / 0	0 / 0	3920 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
203.	С11011-81 5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	2,00	844,00 / 0	0 / 0	1688 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
204.	Е0107-57-8	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой вулканизующейся тиоколовой	м	11,20	152,29 / 25,65	38,87 / 14,69	1706 / 287	435 / 165	0,15 / 0,07	2 / 1
205.	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	м2	1,30	828,63 / 272,25	71,29 / 25,25	1081 / 355	93 / 33	1,64 / 0,10	2 / 0
206.	С12061-50	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 12-9В для общественных зданий	м2	1,30	4530,00 / 0	0 / 0	5912 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
207.	С11011-79 7	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	комплект	1,00	360,00 / 0	0 / 0	360 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
208.	Е0115-203-4	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон со спаренным переплетом	м2	1,30	1084,78 / 123,53	3,98 / 1,51	1416 / 161	5 / 2	1,18 / 0,01	2 / 0
209.	Е0108-7-1	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	7,92	319,83 / 194,85	18,89 / 7,07	2535 / 1544	150 / 56	1,24 / 0,03	10 / 0
210.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,00	62100,00 / 0	0 / 0	191 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
211.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,05	51500,00 / 0	0 / 0	2596 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
212.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	100000,00 / 0	0 / 0	520 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
213.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	1,97	8719,48 / 567,00	0 / 0	17177 / 1117	0 / 0	3,66 / 0	7 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	24,60	355,87	14,76	8754	363	0,36	9
					52,43	5,54	1290	136	0,03	1
215.	Е0111-15-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до толщ 20 мм	м2	-49,20	43,31	0,67	-2131	-33	0,01	-1
					1,69	0,25	-83	-12	0,00	-0
216.	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	26,32	28,11	0,22	740	6	0,10	3
					18,50	0,09	487	2	0,00	0
217.	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	м2	24,60	57,16	0,35	1406	9	0,30	7
					51,98	0,14	1279	3	0,00	0
218.	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	м2	72,10	9,98	0,12	719	9	0,04	3
					6,75	0,05	487	4	0,00	0
219.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,18	2530,27	100,89	455	18	0,85	0
					123,75	38,25	22	7	0,18	0
220.	Е0106-1-15	Устройство пандуса из бетона М100	м3	0,23	8530,82	100,65	1919	23	0,97	0
					146,25	38,03	33	9	0,19	0
221.	Е0106-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм	м2	1,50	252,62	1,80	380	3	0,42	1
					69,75	0,68	105	1	0,00	0
222.	Е0106-9-2	На каждые 10 мм изменения толщины подливки + до толщ 80мм	м2	9,01	108,30	0,75	976	7	0,12	1
					21,83	0,29	197	3	0,00	0

Итого по разделу: КОТЕЛЬНАЯ НА ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ 439786

Раздел: НИЗКОВОЛЬТНЫЕ СЕТИ НА ПЛОЩАДКЕ ШКОЛЫ

223.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	65,47	33,67	32,10	2205	2102	0,01	1
					1,57	12,33	103	807	0,05	3
224.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,01	218,93	0	440	0	1,54	3
					218,93	0	440	0	0	0
225.	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 30) кВт .с.), при перемещении грунтов 2	м3	4,02	6,83	6,83	27	27	0	0
					0	1,87	0	8	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		группы до 5 м								
226.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,45	134,10	0	60	0	0,97	0
					134,10	0	60	0	0	0
227.	Е010333-А 15-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 2	т	39,11	134,90	134,90	5276	5276	0	0
					0	26,98	0	1055	0,57	22
228.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	280,00	36,70	27,80	10276	7784	0,06	17
					8,80	6,90	2464	1932	0,04	11
229.	Ц0108-142 -2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	185,00	11,20	7,90	2072	1462	0,02	4
					3,30	2,00	610	370	0,01	2
230.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	280,00	32,40	23,70	9072	6636	0,06	17
					8,60	5,90	2408	1652	0,03	10
231.	Ц0108-143 -2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	185,00	18,80	14,20	3478	2627	0,03	6
					4,50	3,50	832	648	0,02	4
232.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	1000шт	2,00	12200,00	0	24400	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
233.	Е0134-101 -1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,03	229872,38	0	7586	0	175,00	6
					27450,00	0	906	0	0	0
234.	Ц0108-141 -3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	м	150,00	31,50	7,50	4725	1125	0,12	18
					19,80	1,60	2970	240	0,01	1
235.	С151601-5 57	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией ОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 5х25 мм2	1000м	0,15	394700,00	0	59205	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
236.	Ц0108-141 -2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	м	151,00	27,50	4,00	4152	604	0,12	18
					19,30	0,70	2914	106	0,00	1
237.	С151601-7	Кабели силовые с медными жилами с	1000м	0,15	336900,00	0	50872	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	09	пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В ОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 5х4 мм2			0	0	0	0	0	0
238.	Ц0108-141 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	60,00	26,40 / 19,10	3,10 / 0,50	1584 / 1146	186 / 30	0,11 / 0,00	7 / 0
239.	С151603-1 94	Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ изоляцией ОСТ 1508-78), марка КВБбШв, число жил и сечение 4х2,5 мм2	1000м	0,06	204700,00 / 0	0 / 0	12282 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
240.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	30,00	27,70 / 19,70	2,10 / 0,50	831 / 591	63 / 15	0,10 / 0,00	3 / 0
241.	С151601-3 42	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,03	60500,00 / 0	0 / 0	1815 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
242.	У1-32-21	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, с цоколем высотой 1,6 м, типа М5Б, строительные работы	м	13,00	3027,86 / 122,93	178,99 / 57,81	39362 / 1598	2327 / 752	0,75 / 0,28	10 / 4
243.	У1-32-22	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, с цоколем высотой 1,6 м, типа М5Б, монтаж металлоконструкций	м	13,00	1046,50 / 123,76	1,81 / 0,56	13604 / 1609	24 / 7	0,72 / 0,00	9 / 0
244.	У1-34-59	Калитки металлические решетчатые, высотой 1,3 м, типа КМ7А, высотой 1,6 м, типа КМ8Б, монтаж металлоконструкций	калитка	1,00	13065,94 / 1540,16	22,48 / 7,48	13066 / 1540	22 / 7	9,00 / 0,03	9 / 0
		Итого по разделу: НИЗКОВОЛЬТНЫЕ СЕТИ НА ПЛОЩАДКЕ ШКОЛЫ								266391
		Раздел: ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕБЕЛИ								
245.	ТССНЗ	Стул полумягкий	шт	1,00	2258,00 / 0	0 / 0	2258 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
246.	ТССНЗ	Шкаф для одежды	шт	1,00	19350,00 / 0	0 / 0	19350 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
247.	ТССНЗ	Шкаф пристенный , закрытый для папок и бумаг	шт	1,00	19780,00	0	19780	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕБЕЛИ			0	0	0	0	0	0 41388

ИТОГО:

	5895127	182143	5358
Накладные расходы :	894338	58668	311
На монтажные работы		19441	
На общестроительные работы		944796	
На металломонтажные работы		35420	
На сантехнические работы		4770	
Всего накладных расходов:		1004427	
Итого с накладными		6899554	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :			
от сметной себестоимости - 6 %		407232	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		7306786	
Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00		7306786	
Итого с временными, 1,44 %		7410386	
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %		7508909	
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		7538101	
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		7611081	
Пересчет в текущих ценах, К=1,643		12505002	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		250100	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		12755102	
Налог на добавленную стоимость, 12 %		1530612	
Итого с НДС		14285714	

Принял:

Заказчик:

Государственное учреждение
«Отдел строительства Жамбылского района»

Сдал:

Подрядчик:

ТОО «Арыстан Курылыс фирмасы»