Приложение 4
к приказу Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года
№ 121

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«29» декабря 2015 года

Заказчик **КФ РГП на ПХВ «Казводхоз», г.Кызылорда ул. Толе би №66, Директор Б. Арыстанбаев**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания(стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от 2015 г. ТОО «Мураптехсервис» Кызылординская область, г. Кызылорда, поселок Тасбугет, район ПМК-44 б/н, директор Райымбек Б.**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 2015 г. ТОО «Д-ару», Жалгасбек К, KZ56VJE00023924 от 13.03.2012 г, №KZ40VJE00027704 от 27.03.2012 г, и KZ71VJE00027728 от 26.04.2012 года**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 2015 г. КФ РГП на ПХВ «Казводхоз» М. Каркинбаев**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт ГТС (Диспетчерский пункт) на ПК-154 участок «Байкадам» Кызылординского Правобережнего магистрального канала»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов)

по адресу **Кызылординская область, город Кызылорда**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «_____» _____ года _____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года

№ _____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) КФ РГП на ПХВ «Казводхоз»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) _____

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июль 2015 года**;

месяц, год

окончание работ **декабрь 2015 года**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5 месяцев**;

фактически, месяц:**5 месяц**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	3		3	3
Установка дверных коробок в каменных стенах	$м^2$	3,78		3,78	3,78
Устройство бетонных стяжек	$м^2$	21		21	21
Устройство плинтусов	м	20		20	20
Демонтаж металлических оград	м	60		60	60

Установка металлических оградв высотой до 1,2м	м	60		60	60
Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на цементном растворе	$м^2$	21		21	21

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единицаизмерения	Попроекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Числоэтажей	этаж		
Общийстроительныйобъем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	Попроекту			Фактически		
	числоквартир	площадьквартир, м2		числоквартир	площадьквартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:_____;

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно_____

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **3 785,514**тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **3 785,514** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **104,482** тысяч тенге;

Договорная стоимость **3 785,514**тысяч тенге

8. Стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ_____тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Капитальный ремонт ГТС (Диспетчерский пункт) на ПК-154 участок «Байкадам» Кызылординского Правобережнего магистрального канала»**

_____принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик	Арыстанбаев Б. фамилия, имя, отчество (при наличии)	подписьруководителя	М.П.
Техническийнадзор	Жалгасбек К. фамилия, имя, отчество (при наличии)	подписьэксперта	М.П.
Авторскийнадзор	Каркинбаев М. фамилия, имя, отчество (при наличии)	подпись эксперта	М.П.
Подрядчик (ген. подрядчик)	Райымбек Б. фамилия, имя, отчество (при наличии)	подпись руководителя	М.П.

Счет-фактура № 00000000012 от 28 декабря 2015 г.

Поставщик: ТОО "Мураптехсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051040004698, г.Кызылорда пос.Тасбугет район ПМК-44,б/н,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0003961, от 20.08.2012

ИИК поставщика: KZ916010201000024446, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №167 от 10.07.2015 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Кызылорда Толе би,66

государстео, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051040004698, ТОО "Мураптехсервис",г.Кызылорда пос.Тасбугет район ПМК-44,б/н

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 110841002280, КФ РГП на ПХВ "Казводхоз",г.Кызылорда Толе би,66

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КФ РГП на ПХВ "Казводхоз"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 110841002280, г.Кызылорда Толе би,66

ИИК получателя: KZ54319K010004247646, в банке АО "Бта Банк", БИК ABKZKZKX

п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт ГТС (Диспетчерский пункт) на ПК-154 участок "Байкадам" Кызылординского Правобережного магистрального канала	работа	1	3 379 923,00	3 379 923,00	12%	405 591,00	3 785 514,00		
Всего по счету:					**3 379 923,00**		**405 591,00**	**3 785 514,00**		

Руководитель: Райымбек Б. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма КС-3

Наименование объекта: Капитальный ремонт ГТС (Диспетчерский пункт) на ПК-154 участок «Байкадам» Кызылординского Правобережного магистрального канала.

Полная сметная стоимость 3 785 514 тенге
Лимит финансирования на 2015 год 3 785 514 тенге

Исполнитель: ТОО «Мураптехсервис»

Адрес: г.Кызылорда,пос.Тасбугет, р-н ПМК-44 б/н
БИН 051040004698
РНН 330100227128
ИИК KZ916010201000024446
БИК HSBKKZKX КБЕ 17
АО «Народный Банк Казахстана»

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 3 785 514 тенге, в.т.ч. НДС 405 591 тенге
б) за отчетный месяц 3 785 514 тенге, в.т.ч. НДС 405 591 тенге

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2015 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщиком и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансиров.		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		167	10.07.2015г						

№	Наименование и виды выполняемых работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работ	аванс			Ранее заактиви-рованная сумма	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за ноябрь-декабрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)			Кол-во	сумма (тенге)	
1	Капитальный ремонт ГТС (Диспетчерский пункт) на ПК-154 участок «Байкадам» Кызылординского Правобережного магистрального канала.	тенге	3 785 514				3 785 514	3 785 514		3 785 514	3 785 514
	Итого:		**3 785 514**				**3 785 514**	**3 785 514**		**3 785 514**	**3 785 514**
	в том числе НДС		405 591				405 591	405 591		405 591	405 591

Заказчик:
Директор Кызылординского филиала РГП на ПХВ «Казводхоз»
_____ **Б.Арыстанбаев**

Исполнитель:
Директор ТОО «Мураптехсервис»
_____ **Б.Райымбек**

Форма № 2

Заказчик: Кызылординский филиал РГП на ПХВ «Казводхоз»

Наименование объекта: Капитальный ремонт ГТС (Диспетчерский пункт) на ПК-154 участок «Байкадам» Кызылординского Правобережного магистрального канала.

Подрядчик: ТОО «Мураптехсервис»

АКТ
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2015 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. машин в т.ч з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин в т.ч з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Раздел 1. Внутренняя отделка										
1	Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных *м²*	8,16	74,9 68,09	6,81 1,08	611 556	56 9	678 120	0,4611 0,0093	4 -
2	Е56-7-2	Установка оконных коробок в каменных стенах при площади проема более 2 м2 *м² проема*	8,16	365,07 106,07	6,06 0,97	2979 866	49 8	1049 120	0,6854 0,012	6 -
3	6-1-182	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным , с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 *м²*	8,16	5206		42481				
4	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах *шт*	3	320,85 290,7	30,15 2,9	963 872	90 6	1057 120	1,9603 0,187	6 1
5	Е56-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах *м² проема*	3,78	319,41 114,66	1,7 0,27	1207 433	6 1	521 120	0,7273 0,0032	3 -

6	6-2-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами внутренние *м²*	3,78	3540		13361				
7	Е15-55-1	Высококачественная штукатурка по камню гладких стен декоративным раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	36,17	402,57 258,75	2,65 0,72	14561 9359	96 26	9854 105	1,43 0,0275	52 1
8	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе *кг*	108,51	31		3364				
9	Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм *м² стяжки*	21	235,94 52,65	13,43 5,04	4955 1106	282 106	1491 123	0,366 0,0246	8 1
10	Е11-27-2	Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на цементном растворе *м² покрытия*	21	1952,75 171,68	11,72 4,39	41008 3605	246 92	4547 123	1,06 0,0214	22 -
11	Е62-17-5	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен и потолков окрашенных ранее водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски *м²*	36,17	312,83 45,39	0,09 0,02	11315 1642	3 1	1725 105	0,2802 0,0001	10 -
12	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни *шт*	2	844		1688				
13	Е11-40-1	Устройство плинтусов из пластика *м плинтусов*	20	123,31 16,18	0,16 0,07	2466 324	3 1	400 123	0,0899 0,0003	2 -
14	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен *м3 кладки*	0,6	2434,64 699,75	335,84 126	1461 420	202 76	585 118	4,54 0,61	3 -
		Итого по разделу 1				**142440 19183**	**1033 329**			**116 3**
		Накладные расходы, тенге				21907				

		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				9(				
		Всего по разделу,тенге				**174208**				
Раздел 2. Наружная отделка										
15	Е58-2-2	Разборка покрытий кровли из шифера *$м^2$ кровли*	41	16,24 / 15,17	1,07 / 0,16	666 / 622	44 / 7	749 / 119	0,1049 / 0,0028	4 / -
16	Е58-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш- стропила со стойками и подкосами из досок *$м^2$ кровли*	41	36,77 / 35,1	1,67 / 0,29	1508 / 1439	68 / 12	1727 / 119	0,2268 / 0,0029	9 / -
17	Е10-14-1	Установка стропил и мауэрлатом *$м^3$ древесины в конструкции*	1,8	23741,72 / 3397,5	334,28 / 126	42735 / 6116	602 / 227	7612 / 120	22,1 / 0,62	40 / 1
18	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон профилированным листом по деревянной обрешетке с ее устройством *$м^2$ кровли*	45	1812,24 / 272,95	8,2 / 3,08	81551 / 12283	369 / 139	14782 / 119	1,71 / 0,015	77 / 1
19	Е61-2-11	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-песчанным раствором при площади отдельных мест более 10 м2 толщина слоя до 20мм *$м^2$*	160	417,62 / 242,84	33,79 / 5,62	66819 / 38854	5406 / 899	41741 / 105	1,468 / 0,031	235 / 5
20	Е15-55-1	Высококачественная штукатурка по камню гладких стен декоративным раствором *$м^2$ оштукатуриваемой поверхности*	160	402,57 / 258,75	2,65 / 0,72	64411 / 41400	424 / 115	43591 / 105	1,43 / 0,0275	229 / 4
21	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе *кг*	480	31		14880				
22	Е62-17-5	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен и потолков окрашенных ранее водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски *$м^2$*	160	312,83 / 45,39	0,09 / 0,02	50053 / 7262	14 / 3	7628 / 105	0,2802 / 0,0001	45 / -

23	Е62-28-7	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей решеток, оград, перил и смотровой площадки диспетчерского пункта *м²*	134	115,22 / 92,48	0,03 / 0,01	15439 / 12392	4 / 1	13013 / 105	0,59 / 0,0001	79 / -
24	Е7-24-4	Демонтаж металлических оград к1трр=0,3;к1трм=0,3;к1зпр=0,3;к1=экс=0,3;к1зпм=0,3;к1мат=0; *м оград*	60	278,83 / 143,1	135,73 / 36,89	16730 / 8586	8144 / 2213	15119 / 140	0,84 / 0,13245	50 / 8
25	Е7-24-7	Установка металлических оград высотой до 1,2м из сетки по железобетонным столбам без цоколя *м оград*	60	935,76 / 301,5	211,09 / 57,29	56146 / 18090	12665 / 3437	30138 / 140	1,75 / 0,2055	105 / 12
26	8-6-9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*) черные легкие 32х2,8мм *м*	40	191		7640				
27	Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком *м2 покрытия*	36	181,06 / 156,15	21,26 / 7,97	6518 / 5621	765 / 287	7267 / 123	0,948 / 0,0389	34 / 1
28	30-3-29	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 (ГОСТ 17608-91), толщина 60мм *м2*	36	1050		37800				
29	Е27-34-1	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300мм при цементобетонных покрытиях *м бортового камня*	72	448,27 / 108,68	6,63 / 1,76	32275 / 7825	477 / 127	10576 / 133	0,698 / 0,0061	1 / -
30	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300 *м3*	3,096	26500		82044				
31	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка *м3 материала основания в плотном теле*	5,4	854,26 / 21,38	68,13 / 12,76	4613 / 115	368 / 69	245 / 133	0,144 / 0,0438	1 / -
32	Е47-3-4	Очистка участка от мусора *м2*	120	5,63 / 5,63	- / -	676 / 676	- / -	872 / 129	0,0391 / -	5 / -

		Итого по разделу 2				**582504 16[illegible]1**	**29350 7536**			**963 32**
		Накладные расходы, тенге				195060				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				46654				
		Всего по разделу,тенге				**824218**				
Раздел 3. Подвал										
33	Е61-2-11	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2 толщина слоя до 20мм *$м^2$*	53	417,62 242,84	33,79 5,62	22134 12871	1791 298	13827 105	1,468 0,031	78 2
34	Е-11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20мм *$м^2$ стяжки*	21	235,94 52,65	13,43 5,04	4955 1106	282 106	1491 123	0,366 0,0246	8 1
35	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке *м2 окрашиваемой поверхности*	53	17,43 13,73	0,12 0,05	924 728	6 3	768 105	0,092 0,0002	5 -
		Итого по разделу 3				**28013 14705**	**2079 407**			**91 3**
		Накладные расходы, тенге				16086				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				2646				
		Всего по разделу,тенге				**46745**				
Раздел 4. Электричество										
36	16-1-113	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,05	34036		1702				
37	16-7-931	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 3х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 *км*	0,35	51114		17890				
38	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ-0,38; 6-10кв (с траверсами) *опора*	5	1534,11 506,25	878,23 246,42	7671 2531	4391 1232	3951 105	3,06 1,03	15 5

39	30-19-91	Стойки вирированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5м, марка СВ 105-3,5 *шт*	5	17900		89500				
40	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток *шт*	5	8,42 8,42	- -	42 42	- -	45 108	0,0584 -	- -
41	Е67-17-1	Монтаж выключателей, розеток *шт*	5	37,55 37,55	- -	188 188	- -	203 108	0,239 -	1 -
42	18-1-152	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установкой с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-С *шт*	5	116		580				
43	18-1-11	Выключатель одноклавишный тип О-1-76-10/220 *шт*	5	134		670				
44	Е67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания *шт*	7	9,32 9,09	0,23 0,05	65 64	2 -	69 108	0,0632 0,0003	- -
45	Ц8-596-2	Прожектор отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на земле с лампой 1000Вт *шт*	3	741,6 297	23,6 4,2	2225 891	71 13	859 95	1,78 0,025	5 -
46	17-3-23	Прожектор *шт*	3	4730		14190				
47	Е21-17-1	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79) тип Б235-245-100 *шт*	7	54		378				
48	Ц8-600-1	Счетчик устанавливаемый на готовом основании однофазный *шт*	1	62,9 54	5,4 2,3	63 54	5 2	53 95	- 0,013	- -
49	18-3-154	Счетчик однофазный *шт*	1	5310		5310				
50	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ *1000 шт*	0,005	16300		82				

		Итого по разделу 4				**140556 3[illegible]9**	**4469 1247**			**21 5**
		Накладные расходы, тенге				5180				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				8744				
		Всего по разделу, тенге				**154480**				
		Всего прямые затраты				**893513 198939**	**36931 9519**			**1191 43**
		Накладные расходы, тенге				238233				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				67905				
		Всего по объекту				**1199651**				
	СН РК 8.02-02-2002 вып.13. п.4.7.9	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				**96262**				
		-в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1295913**				
		- в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп=2,557)				**3313650**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				66273				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				**3379923**				
		НДС (12%)				405591				
		Всего по акту				**3785514**				

Заказчик:
Директор Кызылординского филиала РГП на ПХВ «Казводхоз»

_____ **Б. Арыстанбаев**

Подрядчик:
Директор ТОО «Мураптехсервис»

_____ **Б. Райымбек**

Объём подтверждаю: Маймаков Т.С.