Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему Банку

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2018 года

Заказчик: *КГУ Отдел образования акимата Жамбылского района Жамбылской области*

Подрядчик: *ТОО "КазСтройПрогресс"*

Договор подряда (контракт): Договор подряда (контракт) № 390 от 27.11.2018 Доп соглашение № 390/01 от 21.12.2018

Наименование строительства и его адрес: *Текущий ремонт системы отопления СШ А.Айтиева*

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт системы отопления СШ А.Айтиева	4 495 001	4 495 001	4 495 001			4 495 001	4 495 001		
2	Всего к оплате	4 495 001	4 495 001				4 495 001,00			

Заказчик:
КГУ Отдел образования акимата Жамбылского района Жамбылской области
(наименование организации)

Руководитель Кожамжарова Р.П.

Подрядчик:
ТОО "КазСтройПрогресс"
(наименование организации)

Директор
Сулейменов С.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Форма 2-В

Заказчик **КГУ Отдел образования акимата Жамбылского района Жамбылской области**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "КазСтройПрогресс"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Текущий ремонт системы отопления СШ Айтиева**

(наименование, адрес)

Объект

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 390 от 27.11.2018 Доп соглашение № 390/01 от 21.12.2018

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
	01.12.2018	31.12.2018

Акт приемки выполненных работ за декабрь месяц

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Демонтажные работы				
1	1	1215-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 80 мм. Разборка	м	260,000	1277,50	332 151
2	2	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 76 мм. Разборка	м	24,000	1002,43	24 058
			Раздел: Монтажные работы				
3	3	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	90,000	971,53	87 438
4	4	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км	0,100	2431928,21	243 193
5	5	1126-0101-1501 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе плит минераловатных марки 75 с покрытием из листов алюминиевых сплавов	м3	7,910	230620,07	1 824 205
6	6	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	12,181	12711,60	154 845
7	7	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 89 мм. Прокладка	м	160,000	3887,45	621 993
8	8	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3	8,481	44994,16	381 616
9	9	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	13,061	12711,60	166 032
10	10	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76 мм. Прокладка	м	24,000	3366,80	80 803
11	11	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3	1,740	44994,16	78 290
12	12	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	2,680	12711,60	34 062
13	13	1116-0401-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м	6,000	3379,14	20 275
14	14	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	20,000	782,27	15 645
15	15	2301-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	20,000	401,76	8 035
16	16	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2,000	33135,22	66 270
17	17	5102-0605-0129 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения фланцевый, модель GHN BAsiC 50-190 F, Q 22,0 м3/ч, H 11,0 м вод. ст., типа IMP PuMPs	шт	1,000	189866,00	189 866
18	18	5102-0605-0103 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель SCR 25/80-180, Q 3,5 м3/ч, H 6,0 м вод. ст., типа SPEroni	шт.	1,000	25581,00	25 581
19	19	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2,000	2013,75	4 028
20	20	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2,000	12010,68	24 021
21	21	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4,000	934,88	3 740
22	22	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	1308,96	5 236
23	23	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	3232,34	3 232
24	24	2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1,000	19479,96	19 480
25	25	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2,000	1363,60	2 727
26	26	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	1987,20	3 974
27	27	1116-0601-0101 РСНБ	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на	шт	6,000	3512,41	21 074

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
28	28	2304-0501-0214 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	3,000	987,12	2 961
29	29	2304-0501-0215 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	3,000	1343,52	4 031
30	30	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3,000	3550,08	10 650
31	31	2304-0501-0216 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт	3,000	2112,48	6 337
32	32	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	30,000	138,19	4 146
33	33	2306-0131-2201 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГз 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,030	122221,44	3 667
34	34	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель однoклавишный неутопленного типа Монтаж при открытой проводке	шт.	1,000	690,76	691
35	35	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327 1-2010	шт.	1,000	4480,92	4 481
36	36	2307-0202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	1,000	676,08	676
37	37	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	шт	2,000	753,56	1 507
38	38	2307-0220-0514 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2,000	462,24	924
39	39	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Кабельгок. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	20,000	571,65	11 433
40	40	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	20,000	72,36	1 447
			ИТОГО:				**4 495 001**

Заказчик:
КГУ Отдел образования акимата Жамбылского района Жамбылской области
(наименование организации)

Руководитель Кожамжарова Р.П.

Подрядчик:
ТОО "Казстройпрогресс"
(наименование организации)

Директор Жаубасов С.Н.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)